## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20230223-55627622
1.1. Номер учетной системы: 00000000001
2. Дата выписки: 23.02.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 23.02.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140014281
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг: 000006
23. Назначение платежа: Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1
24. БИК: KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140014281
26.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны: KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №2 к Договору №147 от 20.09.2022г.
27.4. Дата: 06.02.2023
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 1
32.2 Дата: 23.02.2023

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1 | | | Работа | 1 | 89285714.29 | 89285714.29 | | | 89285714.29 | 12% | 10714285.71 | 100000000.00 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету: | | | | 89285714.29 | | 0.00 | 89285714.29 | | 10714285.71 | 100000000.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя: W82WHyjrgXtZbg7A23qGKpv5yeGAB4MwY7ovCicvK1g yd2Ae1h9W3Hz3+ky+xyvFkltfiWf877ZlxiZoT44SAQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 06.02.2023 г.к Договору №147 от 20.09.2022 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 23.02.2023 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1 | | | Работа | 1 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 100 000 000,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.02.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

**аказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**одрядчик: ТОО "Авангард ПГС"**
**аименование строительства и его адрес: "Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки ырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"**
**оп.соглашение №2 от 06.02.2023 г. к договору №147 от 20.09.2022 г.**

# С П Р А В К А
## о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за февраль 2023 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | | | наименование | код |
| | | 147 | 20.09.2022 | | | | | | | |
| | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | |
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| Наименование пусковых клмплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за 2021г) без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **сего по троительству** | 704 530 673,90 | | | | | | | | | |
| кт вып работ №3 | 360 000 000 | 89 285 714 | | | | | | | 10 714 286 | 100 000 000 |
| | | | | | | | | | | |
| **сего к оплате:** | | **89 285 714** | | | | | | | **10 714 286** | **100 000 000** |

**АКАЗЧИК:**
**ГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
_____ **Кани Н.**

**ВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ОО "Проектсервис"**
_____ **Асанханов Г.К.**

**ТЕХ.НАДЗОР**
**ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"**
_____ **Ахметов Н.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Авангард ПГС"**
_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**за февраль месяц 2023 г.**
**"Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"**

Составлен(а) 2022.6

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы ниже 0,000** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | | | | | | |
| | | **ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1, ФОМ-2** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство** | м³ | 0,58 | | 32089,39 | 1342,79 | 18611,85 | 778,82 | 14239,60 | 3544,82 | 23929,20 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 6195,57 | 520,65 | 3593,43 | 301,98 | | 1772,53 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент под стенки лестницы** | | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | м³ | 7,8 | | 24894,52 | 1740,40 | 194177,26 | 13575,12 | 168484,14 | 13793,05 | 224607,95 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1553,59 | 389,64 | 12118,00 | 3039,19 | | 16637,63 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент под перегородки теплового узла** | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-070501-0101<br>1107-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 16 | | 2724,10 | 1678,21 | 43585,60 | 26851,36 | 7512,00 | 17864,48 | 66366,08 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 576,39 | 369,82 | 9222,24 | 5917,12 | | 4916,00 | |
| | | Состав работ:<br>1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости<br>2. Подача блока к месту укладки | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Укладка растворной постели<br>4. Прием и укладка блока на место<br>5. Выверка блока и расстроповка блока<br>6. Заделка стыков и швов | | | | | | | | | |
| **4** | **С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** | **м³** | **3,12** | **57872,00** | **--** | **180560,64** | **--** | **180560,64** | **--** | **195005,49** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14444,85** | |
| **5** | **ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть** | **Надбавка на сульфатостойкость** | **м³** | **3,12** | **284,00** | **--** | **886,08** | **--** | **886,08** | **--** | **956,97** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **70,89** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **437821,43** | **41205,30** | **371682,46** | **35202,35** | **510865,69** |
| | | | | | | | **24933,67** | **9258,29** | **--** | **37841,90** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **437821,43** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **190235,73** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **34191,96** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **180560,64** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **886,08** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **35202,35** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **37841,90** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **510865,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34191,96** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **510865,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34191,96** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **437821,43** | **41205,30** | **371682,46** | **35202,35** | **510865,69** |
| | | | | | | | **24933,67** | **9258,29** | **--** | **37841,90** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **437821,43** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **190235,73** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **34191,96** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **180560,64** | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **886,08** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **35202,35** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **37841,90** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **510865,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34191,96** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **510865,68** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **34191,96** | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы Выше 0,000** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| | | **НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| **6** | **Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | **м³ кладки** | **763,7625** | **17335,48** | **4287,79** | **13240189,54** | **3274853,21** | **2914945,40** | **7285477,00** | **22167717,75** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **9231,13** | **1025,78** | **7050390,93** | **783452,30** | | **1642051,19** | |
| | | Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНЫ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | |
| 7 | **Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м³ кладки** | **26,304** | **17335,48** | **4287,79** | **455992,47** | **112786,03** | **100390,80** | **250912,01** | **763456,77** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **9231,13** | **1025,78** | **242815,64** | **26982,12** | | **56552,28** | |
| | | Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей<br>3. Расшивка швов кладки наружных стен | | | | | | | | | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ** | | | | | | | | | |
| 8 | **Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м² перегородок (за вычетом проемов)** | **67,74** | **3277,09** | **394,71** | **221990,08** | **26737,66** | **25429,59** | **163758,06** | **416607,78** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **2506,98** | **92,43** | **169822,83** | **6261,21** | | **30859,63** | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки<br>2. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |
| 9 | **С1213-101-0501 213-101-0501 РСНБ РК 2022** | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** | **1000 шт.** | **0,5255** | **-59457,00** | **--** | **-31244,65** | **--** | **-31244,65** | **--** | **-33744,22** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **-2499,57** | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ** | | | | | | | | | |
| 10 | **Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м² перегородок (за вычетом проемов)** | **26,36** | **3277,09** | **394,71** | **86384,09** | **10404,55** | **9895,55** | **63723,98** | **162116,63** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **2506,98** | **92,43** | **66083,99** | **2436,45** | | **12008,56** | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки<br>2. Кладка конструкций из кирпича | | | | | | | | | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 11 | **Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м³ кладки** | **466,98** | **16963,16** | **4287,79** | **7921456,46** | **2002312,17** | **1829366,14** | **4248981,00** | **13144072,05** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Кладка конструкций из кирпича<br>2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей | | | **8757,93** | **1025,78** | **4089778,15** | **479018,74** | | **973634,62** | |
| **12** | **Е11-080401-0305<br>1108-0401-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>ТЧ 08 табл.1 п.3.1** | **Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** | **м² перегородок (за вычетом проемов)** | **1314** | **3277,09** | **394,71** | **4306096,26** | **518648,94** | **493275,60** | **3176529,30** | **8081231,40** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки<br>2. Кладка конструкций из кирпича | | | **2506,98** | **92,43** | **3294171,72** | **121453,02** | | **598605,84** | |
| | | **АРМИРОВАНИЕ СТЕН** | | | | | | | | | |
| **13** | **Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,0312** | **99044,21** | **3351,46** | **3090,18** | **104,56** | **--** | **2806,61** | **6368,53** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | | | **95692,75** | **1033,43** | **2985,61** | **32,24** | | **471,74** | |
| **14** | **С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0312** | **399352,00** | **--** | **12459,78** | **--** | **12459,78** | **--** | **13456,56** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **996,78** | |
| **15** | **Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж)** | **т металлических изделий** | **0,072** | **99044,21** | **3351,46** | **7131,18** | **241,31** | **--** | **6476,79** | **14696,60** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | | | **95692,75** | **1033,43** | **6889,88** | **74,41** | | **1088,64** | |
| **16** | **С1214-210-0601<br>214-210-0601 РСНБ<br>РК 2022** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,072** | **403617,00** | **--** | **29060,42** | **--** | **29060,42** | **--** | **31385,25** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2324,83** | |
| **17** | **Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)** | **т металлических изделий** | **0,4011** | **99044,21** | **3351,46** | **39726,63** | **1344,27** | **--** | **36081,09** | **81872,34** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка арматурных сеток | | | **95692,75** | **1033,43** | **38382,36** | **414,51** | | **6064,62** | |
| **18** | **С1214-210-0601<br>214-210-0601 РСНБ<br>РК 2022** | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** | **т** | **0,4011** | **403617,00** | **--** | **161890,78** | **--** | **161890,78** | **--** | **174842,04** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12951,26** | |
| | | **ГИЛЬЗЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 1,03955 | 350254,34 | 1908,98 | 364106,90 | 1984,48 | -- | 330299,61 | 749959,03 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 348345,36 | 812,07 | 362122,42 | 844,19 | | 55552,52 | |
| | | Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | | | | | | | | | |
| 20 | С1241-102-0121<br>241-102-0121 РСНБ<br>РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 35 | 1035,00 | -- | 36225,00 | -- | 36225,00 | -- | 39123,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2898,00 | |
| 21 | С1241-102-0113<br>241-102-0113 РСНБ<br>РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80** | м | 45 | 655,00 | -- | 29475,00 | -- | 29475,00 | -- | 31833,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2358,00 | |
| 22 | С1241-102-0142<br>241-102-0142 РСНБ<br>РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 22,5 | 1573,00 | -- | 35392,50 | -- | 35392,50 | -- | 38223,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2831,40 | |
| 23 | С1241-102-0217<br>241-102-0217 РСНБ<br>РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 22,5 | 5822,00 | -- | 130995,00 | -- | 130995,00 | -- | 141474,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10479,60 | |
| 24 | С1241-102-0115<br>241-102-0115 РСНБ<br>РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 90 | 764,00 | -- | 68760,00 | -- | 68760,00 | -- | 74260,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5500,80 | |
| 25 | С1241-102-0113<br>241-102-0113 РСНБ<br>РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80** | м | 67,5 | 655,00 | -- | 44212,50 | -- | 44212,50 | -- | 47749,50 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3537,00 | |
| 26 | С1241-102-0142<br>241-102-0142 РСНБ<br>РК 2022 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** | м | 45 | 1573,00 | -- | 70785,00 | -- | 70785,00 | -- | 76447,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5662,80 | |
| 27 | Е11-100102-0401<br>1110-0102-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | **м³ древесины в конструкции** | 0,41 | 194539,88 | 1587,02 | 79761,35 | 650,68 | 64833,69 | 13103,51 | 100294,04 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 34821,90 | 688,95 | 14276,98 | 282,47 | | 7429,19 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок<br>2. Постановка креплений | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 27313936,47 | 5950067,86 | 6026148,10 | 15578148,96 | 46323445,17 |
| | | | | | | | 15337720,51 | 1421251,66 | -- | 3431359,74 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 27313936,47 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5438136,76 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16758972,17 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 588011,33 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15578148,95 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3431359,73 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 46323445,15 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10515,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16758972,17 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 46323445,15 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10515,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16758972,17 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ** | | | | | | | | | |
| 28 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **758** | **790,21** | **353,61** | **598979,18** | **268036,38** | **144368,68** | **288456,90** | **958430,36** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | **246,14** | **76,36** | **186574,12** | **57880,88** | | **70994,28** | |
| 29 | Е11-070104-0301<br>1107-0104-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **44** | **3305,30** | **1914,30** | **145433,20** | **84229,20** | **1630,64** | **91758,92** | **256167,56** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | | | **1353,94** | **413,37** | **59573,36** | **18188,28** | | **18975,44** | |
| 30 | С1222-102-0101<br>222-102-0101 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** | **м³** | **0,2545** | **220245,00** | **--** | **56052,35** | **--** | **56052,35** | **--** | **60536,54** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4484,19** | |
| 31 | Е11-090302-0401<br>1109-0302-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **1,214** | **42477,41** | **13362,64** | **51567,58** | **16222,25** | **6838,69** | **23238,62** | **80790,70** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление прогонов<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | **23481,58** | **4260,73** | **28506,64** | **5172,53** | | **5984,50** | |
| 32 | С1214-203-0203<br>214-203-0203 РСНБ РК 2022 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)** | **т** | **0,96** | **553868,00** | **--** | **531713,28** | **--** | **531713,28** | **--** | **574250,34** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **42537,06** | |
| 33 | С1214-201-0102<br>214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005** | **т** | **0,254** | **463375,00** | **--** | **117697,25** | **--** | **117697,25** | **--** | **127113,03** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **9415,78** | |
| 34 | Е11-070202-0104<br>1107-0202-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Балки. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **120** | **6306,96** | **1747,95** | **756835,20** | **209754,00** | **57630,00** | **657781,20** | **1527786,00** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ: | | | **4078,76** | **566,59** | **489451,20** | **67990,80** | | **113169,60** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Замоноличивание стыков бетоном<br>2. Установка монтажных изделий<br>3. Сварка закладных и монтажных изделий | | | | | | | | | |
| **35** | **С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022** | **Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 20 СТ РК 937-92** | **м³** | **22,5** | **185277,00** | **--** | **4168732,50** | **--** | **4168732,50** | **--** | **4502231,10** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **333498,60** | |
| **36** | **Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **80** | **2448,51** | **85,08** | **195880,80** | **6806,40** | **44106,40** | **172796,00** | **398171,20** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1812,10** | **18,37** | **144968,00** | **1469,60** | | **29494,40** | |
| | | Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **6622891,34** | **585048,23** | **5128769,79** | **1234031,64** | **8485476,83** |
| | | | | | | | **909073,32** | **150702,09** | **--** | **628553,85** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6571323,76** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **247735,72** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1026096,24** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **4874195,38** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **1210793,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **622569,35** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **8404686,13** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **596,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1026096,24** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **51567,58** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **6838,69** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **33679,17** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **23238,62** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **5984,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **80790,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **20,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **33679,17** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **8485476,83** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **616,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1059775,41** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ** | | | | | | | | | |
| | | **Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| **37** | **Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **9** | **3765,90** | **1111,63** | **33893,10** | **10004,67** | **14805,54** | **13195,35** | **50855,49** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1009,21** | **233,29** | **9082,89** | **2099,61** | | **3767,04** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | **шт. сборных конструкций** | **66** | **5020,52**<br>**1223,37** | **1308,50**<br>**270,03** | **331354,32**<br>**80742,42** | **86361,00**<br>**17821,98** | **164250,90** | **116305,86**<br>**35812,92** | **483473,10** |
| 39 | С1222-203-0404<br>222-203-0404 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | **м²** | **26** | **11975,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **311350,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **311350,00** | **--**<br>**24908,00** | **336258,00** |
| 40 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | **м²** | **119,6** | **8126,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **971869,60**<br>**--** | **--**<br>**--** | **971869,60** | **--**<br>**77749,57** | **1049619,17** |
| 41 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **8** | **18459,18**<br>**8497,52** | **9539,15**<br>**2050,98** | **147673,44**<br>**67980,16** | **76313,20**<br>**16407,84** | **3380,08** | **99577,84**<br>**19780,08** | **267031,36** |
| 42 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **2** | **34644,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **69288,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **69288,00** | **--**<br>**5543,04** | **74831,04** |
| 43 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **8** | **790,21**<br>**246,14** | **353,61**<br>**76,36** | **6321,68**<br>**1969,12** | **2828,88**<br>**610,88** | **1523,68** | **3044,40**<br>**749,28** | **10115,36** |
| 44 | С1222-102-0104<br>222-102-0104 РСНБ<br>РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | **м³** | **0,416** | **115127,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **47892,83**<br>**--** | **--**<br>**--** | **47892,83** | **--**<br>**3831,43** | **51724,26** |
| 45 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | **т стальных элементов** | **0,1676** | **1137402,00**<br>**88035,44** | **8746,28**<br>**1971,17** | **190628,58**<br>**14754,74** | **1465,88**<br>**330,37** | **174407,96** | **17800,43**<br>**16674,32** | **225103,33** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | **Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **1** | **18459,18**<br>**8497,52** | **9539,15**<br>**2050,98** | **18459,18**<br>**8497,52** | **9539,15**<br>**2050,98** | **422,51** | **12447,23**<br>**2472,51** | **33378,92** |
| | | **Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 47 | **Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | **шт. сборных конструкций** | **3** | **3765,90**<br>**1009,21** | **1111,63**<br>**233,29** | **11297,70**<br>**3027,63** | **3334,89**<br>**699,87** | **4935,18** | **4398,45**<br>**1255,68** | **16951,83** |
| 48 | **Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | **шт. сборных конструкций** | **54** | **5020,52**<br>**1223,37** | **1308,50**<br>**270,03** | **271108,08**<br>**66061,98** | **70659,00**<br>**14581,62** | **134387,10** | **95159,34**<br>**29301,48** | **395568,90** |
| 49 | **Е11-070505-0101<br>1107-0505-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором<br>3. Заполнение шпонок бетоном | **шт. сборных конструкций** | **6** | **13999,31**<br>**6838,60** | **2301,39**<br>**506,19** | **83995,86**<br>**41031,60** | **13808,34**<br>**3037,14** | **29155,92** | **52001,10**<br>**10879,74** | **146876,70** |
| 50 | **С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ<br>РК 2022** | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | **м²** | **16,88** | **8126,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **137166,88**<br>**--** | **--**<br>**--** | **137166,88** | **--**<br>**10973,35** | **148140,23** |
| 51 | **Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | **шт. сборных конструкций** | **6** | **790,21**<br>**246,14** | **353,61**<br>**76,36** | **4741,26**<br>**1476,84** | **2121,66**<br>**458,16** | **1142,76** | **2283,30**<br>**561,96** | **7586,52** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | **т стальных элементов** | **0,15496** | **1137402,00**<br>**88035,44** | **8746,28**<br>**1971,17** | **176251,81**<br>**13641,97** | **1355,32**<br>**305,45** | **161254,52** | **16457,96**<br>**15416,78** | **208126,55** |
| 53 | **Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **1** | **18459,18**<br>**8497,52** | **9539,15**<br>**2050,98** | **18459,18**<br>**8497,52** | **9539,15**<br>**2050,98** | **422,51** | **12447,23**<br>**2472,51** | **33378,92** |
| | | **Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 54 | **Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | **шт. сборных конструкций** | **3** | **3765,90**<br>**1009,21** | **1111,63**<br>**233,29** | **11297,70**<br>**3027,63** | **3334,89**<br>**699,87** | **4935,18** | **4398,45**<br>**1255,68** | **16951,83** |
| 55 | **Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | **шт. сборных конструкций** | **54** | **5020,52**<br>**1223,37** | **1308,50**<br>**270,03** | **271108,08**<br>**66061,98** | **70659,00**<br>**14581,62** | **134387,10** | **95159,34**<br>**29301,48** | **395568,90** |
| 56 | **Е11-070505-0101<br>1107-0505-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором<br>3. Заполнение шпонок бетоном | **шт. сборных конструкций** | **6** | **13999,31**<br>**6838,60** | **2301,39**<br>**506,19** | **83995,86**<br>**41031,60** | **13808,34**<br>**3037,14** | **29155,92** | **52001,10**<br>**10879,74** | **146876,70** |
| 57 | **С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022** | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | **м²** | **16,88** | **8126,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **137166,88**<br>**--** | **--**<br>**--** | **137166,88** | **--**<br>**10973,35** | **148140,23** |
| 58 | **Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08** | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ: | **шт. сборных конструкций** | **6** | **790,21**<br>**246,14** | **353,61**<br>**76,36** | **4741,26**<br>**1476,84** | **2121,66**<br>**458,16** | **1142,76** | **2283,30**<br>**561,96** | **7586,52** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,11536** | **1137402,00** | **8746,28** | **131210,69** | **1008,97** | **120045,95** | **12252,13** | **154939,85** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | **88035,44** | **1971,17** | **10155,77** | **227,39** | | **11477,03** | |
| 60 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** | **шт. сборных конструкций** | **1** | **18459,18** | **9539,15** | **18459,18** | **9539,15** | **422,51** | **12447,23** | **33378,92** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | **8497,52** | **2050,98** | **8497,52** | **2050,98** | | **2472,51** | |
| | | **Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-070504-0105<br>1107-0504-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **9** | **3765,90** | **1111,63** | **33893,10** | **10004,67** | **14805,54** | **13195,35** | **50855,49** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | **1009,21** | **233,29** | **9082,89** | **2099,61** | | **3767,04** | |
| 62 | Е11-070504-0106<br>1107-0504-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** | **шт. сборных конструкций** | **66** | **5020,52** | **1308,50** | **331354,32** | **86361,00** | **164250,90** | **116305,86** | **483473,10** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия<br>2. Подготовка растворной постели<br>3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия<br>4. Заделка швов плиты перекрытия<br>5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия | | | **1223,37** | **270,03** | **80742,42** | **17821,98** | | **35812,92** | |
| 63 | С1222-203-0404<br>222-203-0404 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м²** | **26** | **11975,00** | **--** | **311350,00** | **--** | **311350,00** | **--** | **336258,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **24908,00** | |
| 64 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м²** | **119,6** | **8126,00** | **--** | **971869,60** | **--** | **971869,60** | **--** | **1049619,17** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **77749,57** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** | **шт. сборных конструкций** | **8** | **18459,18** | **9539,15** | **147673,44** | **76313,20** | **3380,08** | **99577,84** | **267031,36** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **8497,52** | **2050,98** | **67980,16** | **16407,84** | | **19780,08** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |
| 66 | С1222-302-0102<br>222-302-0102 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5** | **шт.** | **2** | **34644,00** | **--** | **69288,00** | **--** | **69288,00** | **--** | **74831,04** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5543,04** | |
| 67 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **6** | **790,21** | **353,61** | **4741,26** | **2121,66** | **1142,76** | **2283,30** | **7586,52** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **246,14** | **76,36** | **1476,84** | **458,16** | | **561,96** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,1676** | **1137402,00** | **8746,28** | **190628,58** | **1465,88** | **174407,96** | **17800,43** | **225103,33** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **88035,44** | **1971,17** | **14754,74** | **330,37** | | **16674,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-070512-0106<br>1107-0512-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** | **шт. сборных конструкций** | **1** | **18459,18** | **9539,15** | **18459,18** | **9539,15** | **422,51** | **12447,23** | **33378,92** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **8497,52** | **2050,98** | **8497,52** | **2050,98** | | **2472,51** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |
| | | **Торцевая левая блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |
| 70 | С1222-203-0403<br>222-203-0403 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м²** | **33** | **11235,00** | **--** | **370755,00** | **--** | **370755,00** | **--** | **400415,40** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **29660,40** | |
| 71 | С1222-203-0302<br>222-203-0302 РСНБ<br>РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м²** | **138,3** | **8945,00** | **--** | **1237093,50** | **--** | **1237093,50** | **--** | **1336061,00** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **98967,48** | |
| 72 | Е11-070503-0110<br>1107-0503-0110<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **790,21** | **353,61** | **1580,42** | **707,22** | **380,92** | **761,10** | **2528,84** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **246,14** | **76,36** | **492,28** | **152,72** | | **187,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 73 | **Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | **шт. сборных конструкций** | **2** | **3774,99**<br>**1577,09** | **2144,72**<br>**463,13** | **7549,98**<br>**3154,18** | **4289,44**<br>**926,26** | **106,36** | **4814,92**<br>**989,20** | **13354,10** |
| 74 | **С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022** | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | **м³** | **0,208** | **115127,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **23946,42**<br>**--** | **--**<br>**--** | **23946,42** | **--**<br>**1915,71** | **25862,13** |
| 75 | **С1222-102-0302 222-102-0302 РСНБ РК 2022 калькуляция** | **Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84**<br>*СП - 8%* | **м³** | **0,286** | **83295,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **23822,37**<br>**--** | **--**<br>**--** | **23822,37** | **--**<br>**1905,79** | **25728,16** |
| 76 | **Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | **т стальных элементов** | **0,0522** | **1137402,00**<br>**88035,44** | **8746,28**<br>**1971,17** | **59372,38**<br>**4595,45** | **456,56**<br>**102,90** | **54320,37** | **5544,05**<br>**5193,31** | **70109,74** |
| 77 | **Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **2** | **18459,18**<br>**8497,52** | **9539,15**<br>**2050,98** | **36918,36**<br>**16995,04** | **19078,30**<br>**4101,96** | **845,02** | **24894,46**<br>**4945,02** | **66757,84** |
| 78 | **С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022** | **Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93**<br>*СП - 8%* | **шт.** | **2** | **34644,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **69288,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **69288,00** | **--**<br>**5543,04** | **74831,04** |
| 79 | **Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка**<br>*НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | **шт. сборных конструкций** | **2** | **2192,60**<br>**696,56** | **1282,19**<br>**418,35** | **4385,20**<br>**1393,12** | **2564,38**<br>**836,70** | **427,70** | **2631,18**<br>**561,32** | **7577,70** |
| 80 | **С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022** | **Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016**<br>*СП - 8%* | **м³** | **0,158** | **113971,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **18007,42**<br>**--** | **--**<br>**--** | **18007,42** | **--**<br>**1440,59** | **19448,01** |
| | **Рядовая левая блок-секция, 5 этаж** | | | | | | | | | | |
| 81 | **С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022** | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**<br>*СП - 8%* | **м³** | **158,64** | **8945,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **1419034,80**<br>**--** | **--**<br>**--** | **1419034,80** | **--**<br>**113522,78** | **1532557,58** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **790,21** | **353,61** | **1580,42** | **707,22** | **380,92** | **761,10** | **2528,84** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **246,14** | **76,36** | **492,28** | **152,72** | | **187,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 83 | С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | **м³** | **0,192** | **115127,00** | **--** | **22104,38** | **--** | **22104,38** | **--** | **23872,73** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1768,35** | |
| 84 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,04286** | **1137402,00** | **8746,28** | **48749,05** | **374,86** | **44600,99** | **4552,07** | **57565,21** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **88035,44** | **1971,17** | **3773,20** | **84,48** | | **4264,09** | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| | | **Рядовая правая блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |
| 85 | С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м²** | **158,64** | **8945,00** | **--** | **1419034,80** | **--** | **1419034,80** | **--** | **1532557,58** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **113522,78** | |
| 86 | Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **790,21** | **353,61** | **1580,42** | **707,22** | **380,92** | **761,10** | **2528,84** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **246,14** | **76,36** | **492,28** | **152,72** | | **187,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 87 | С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | **м³** | **0,192** | **115127,00** | **--** | **22104,38** | **--** | **22104,38** | **--** | **23872,73** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1768,35** | |
| 88 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,04286** | **1137402,00** | **8746,28** | **48749,05** | **374,86** | **44600,99** | **4552,07** | **57565,21** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **88035,44** | **1971,17** | **3773,20** | **84,48** | | **4264,09** | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| | | **Торцевая правая блок-секция. 5 этаж** | | | | | | | | | |
| 89 | С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м²** | **33** | **11235,00** | **--** | **370755,00** | **--** | **370755,00** | **--** | **400415,40** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29660,40 | |
| 90 | С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2022 | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016** | **м²** | **138,3** | **8945,00** | **--** | **1237093,50** | **--** | **1237093,50** | **--** | **1336061,00** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 98967,48 | |
| 91 | Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 | **Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **790,21** | **353,61** | **1580,42** | **707,22** | **380,92** | **761,10** | **2528,84** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **246,14** | **76,36** | **492,28** | **152,72** | | **187,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка постели из раствора<br>2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства<br>3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки<br>4. Прием и укладка перемычки<br>5. Заделка стыков и швов раствором | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 | **Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **3774,99** | **2144,72** | **7549,98** | **4289,44** | **106,36** | **4814,92** | **13354,10** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1577,09** | **463,13** | **3154,18** | **926,26** | | **989,20** | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка перемычек | | | | | | | | | |
| 93 | С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022 | **Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84** | **м³** | **0,208** | **115127,00** | **--** | **23946,42** | **--** | **23946,42** | **--** | **25862,13** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1915,71 | |
| 94 | С1222-102-0302 222-102-0302 РСНБ РК 2022 калькуляция | **Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84** | **м³** | **0,286** | **83295,00** | **--** | **23822,37** | **--** | **23822,37** | **--** | **25728,16** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1905,79 | |
| 95 | Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 | **Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **18459,18** | **9539,15** | **36918,36** | **19078,30** | **845,02** | **24894,46** | **66757,84** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **8497,52** | **2050,98** | **16995,04** | **4101,96** | | **4945,02** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |
| 96 | С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022 | **Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93** | **шт.** | **2** | **34644,00** | **--** | **69288,00** | **--** | **69288,00** | **--** | **74831,04** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5543,04 | |
| 97 | Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 | **Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **2** | **2192,60** | **1282,19** | **4385,20** | **2564,38** | **427,70** | **2631,18** | **7577,70** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **696,56** | **418,35** | **1393,12** | **836,70** | | **561,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |
| 98 | С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022 | **Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-2016** | **м³** | **0,158** | **113971,00** | **--** | **18007,42** | **--** | **18007,42** | **--** | **19448,01** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1440,59 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | **т стальных элементов** | **0,0522** | **1137402,00** | **8746,28** | **59372,38** | **456,56** | **54320,37** | **5544,05** | **70109,74** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | **88035,44** | **1971,17** | **4595,45** | **102,90** | | **5193,31** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **12257364,03** | **629964,67** | **10936057,96** | **973187,79** | **14288996,16** |
| | | | | | | | **691341,40** | **133394,46** | **--** | **1058444,34** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12257364,03** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1540712,42** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **824735,86** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **9395345,57** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **973187,81** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1058444,32** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14288996,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **480,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **824735,86** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **14288996,16** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **480,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **824735,86** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОКНА** | | | | | | | | | |
| 100 | Е11-100501-0103<br>1110-0501-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | **м² проемов** | **7,2** | **5037,15** | **239,94** | **36267,48** | **1727,57** | **18916,13** | **14817,53** | **55171,80** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением<br>3. Устройство монтажных швов<br>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры<br>5. Регулировка запорных механизмов | | | **2169,97** | **116,69** | **15623,78** | **840,17** | | **4086,79** | |
| 101 | Е11-100501-0105<br>1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып. 25 | **Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | **м² проемов** | **72** | **4234,19** | **241,02** | **304861,68** | **17353,44** | **154160,64** | **127678,32** | **467143,20** |
| | | *НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем<br>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением<br>3. Устройство монтажных швов<br>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры<br>5. Регулировка запорных механизмов | | | **1852,05** | **118,29** | **133347,60** | **8516,88** | | **34603,20** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **341129,16** | **19081,01** | **173076,77** | **142495,85** | **522315,00** |
| | | | | | | | **148971,38** | **9357,05** | **--** | **38689,99** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 341129,16 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 173076,77 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 158328,43 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 142495,85 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38689,99 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 522315,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 102,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 158328,43 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 522315,00 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 102,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 158328,43 | | | |

## РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

**НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | **Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | **м³** | **0,48** | **28129,96** | **1740,40** | **13502,38** | **835,39** | **11921,27** | **848,80** | **15499,28** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1553,59** | **389,64** | **745,72** | **187,03** | | **1148,09** | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| 103 | **Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **9** | **8607,74** | **4145,27** | **77469,66** | **37307,43** | **1299,78** | **55373,40** | **143470,53** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **4318,05** | **896,02** | **38862,45** | **8064,18** | | **10627,47** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| 104 | **Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** | **шт. сборных конструкций** | **8** | **8090,17** | **4117,76** | **64721,36** | **32942,08** | **815,28** | **44983,28** | **118481,04** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **3870,50** | **894,68** | **30964,00** | **7157,44** | | **8776,40** | |
| | | Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| 105 | **С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022** | **Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** | **м²** | **23,14** | **10298,00** | **--** | **238295,72** | **--** | **238295,72** | **--** | **257359,38** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19063,66** | |
| 106 | **С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022** | **Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** | **м²** | **26,208** | **8125,00** | **--** | **212940,00** | **--** | **212940,00** | **--** | **229975,20** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **17035,20** | |
| 107 | **Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | **м ступеней** | **9,6** | **2017,73** | **77,37** | **19370,21** | **742,75** | **386,79** | **21897,50** | **44569,15** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **1900,07** | **32,97** | **18240,67** | **316,51** | | **3301,44** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Укладка ступеней на цементном растворе | | | | | | | | | |
| 108 | С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022 | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | **м** | **9,6** | **6979,00** | **--** | **66998,40** | **--** | **66998,40** | **--** | **72358,27** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5359,87** | |
| | | **НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт** | | | | | | | | | |
| 109 | Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** | **м³** | **0,26** | **28129,96** | **1740,40** | **7313,79** | **452,51** | **6457,35** | **459,77** | **8395,44** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **1553,59** | **389,64** | **403,93** | **101,31** | | **621,88** | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| 110 | Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** | **шт. сборных конструкций** | **9** | **8607,74** | **4145,27** | **77469,66** | **37307,43** | **1299,78** | **55373,40** | **143470,53** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **4318,05** | **896,02** | **38862,45** | **8064,18** | | **10627,47** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| 111 | Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** | **шт. сборных конструкций** | **8** | **8090,17** | **4117,76** | **64721,36** | **32942,08** | **815,28** | **44983,28** | **118481,04** |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | **3870,50** | **894,68** | **30964,00** | **7157,44** | | **8776,40** | |
| | | Состав работ:<br>1. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| 112 | С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022 | **Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** | **м²** | **23,14** | **10298,00** | **--** | **238295,72** | **--** | **238295,72** | **--** | **257359,38** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **19063,66** | |
| 113 | С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022 | **Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** | **м²** | **26,208** | **8125,00** | **--** | **212940,00** | **--** | **212940,00** | **--** | **229975,20** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **17035,20** | |
| | | **МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-4ШТ** | | | | | | | | | |
| 114 | Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Металлический косоур. Монтаж** | **т конструкций** | **0,18** | **103916,32** | **34447,81** | **18704,94** | **6200,61** | **2863,57** | **8148,39** | **29001,60** |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | **53559,79** | **12047,22** | **9640,76** | **2168,50** | | **2148,27** | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и крепление лестниц<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 115 | Е11-090302-0303 1109-0302-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **т конструкций** | **0,18256** | **127238,29** | **29685,79** | **23228,62** | **5419,44** | **631,59** | **13068,45** | **39200,84** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление вертикальных связей<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | 94092,84 | 9652,69 | 17177,59 | 1762,20 | | 2903,77 | |
| 116 | С1222-503-0101<br>222-503-0101 РСНБ РК 2022 | **Косоуры** | т | 0,18 | 981243,00 | -- | 176623,74 | -- | 176623,74 | -- | 190753,64 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14129,90 | |
| 117 | С1222-509-1006<br>222-509-1006 РСНБ РК 2022 | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012** | т | 0,18256 | 1029630,00 | -- | 187969,25 | -- | 187969,25 | -- | 203006,79 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15037,54 | |
| 118 | Е11-061802-0301<br>1106-1802-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование** | м³ | 3,4 | 57005,48 | 23176,98 | 193818,63 | 78801,73 | 85503,23 | 41164,17 | 253781,44 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прием бетонной смеси<br>2. Подача бетонной смеси к месту укладки<br>3. Укладка бетонной смеси в конструкцию<br>4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами<br>5. Уход за бетоном | | | 8680,49 | 4624,03 | 29513,67 | 15721,70 | | 18798,63 | |
| 119 | Е11-061802-0101<br>1106-1802-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки** | м² | 35,04 | 3254,31 | 45,52 | 114031,02 | 1595,02 | 44080,32 | 62447,94 | 190597,27 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки<br>2. Нанесение смазки на поверхность опалубки<br>3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона | | | 1950,79 | 7,66 | 68355,68 | 268,41 | | 14118,32 | |
| 120 | Е11-061802-0201<br>1106-1802-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование** | т | 0,30296 | 25807,10 | 3140,60 | 7818,52 | 951,47 | 1689,62 | 4885,58 | 13720,43 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка арматурных сеток вручную | | | 17089,50 | 631,54 | 5177,43 | 191,33 | | 1016,33 | |
| | | **ПОЛ** | | | | | | | | | |
| | | **БЕТОННЫЕ** | | | | | | | | | |
| 121 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** | м³ подстилающего слоя | 2,14 | 33852,79 | 9,98 | 72444,97 | 21,36 | 61337,32 | 10421,12 | 89495,38 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением<br>3. Устройство деформационных швов<br>4. Уход за подстилающими слоями | | | 5180,51 | -- | 11086,29 | -- | | 6629,29 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е11-110101-1501<br>1111-0101-1501<br>РСНБ РК 2022<br>Ктр и Кэм=1,04 | **Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уход за покрытиями | **м² покрытия** | 26,75 | 1627,63<br>483,94 | 136,58<br>49,84 | 43539,10<br>12945,40 | 3653,52<br>1333,22 | 26940,18 | 13421,81<br>4556,86 | 61517,78 |
| 123 | Е11-110101-1502<br>1111-0101-1502<br>РСНБ РК 2022<br>Ктр и Кэм=1,04<br>К=2 | **Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство покрытий | **м² покрытия** | 26,75 | -306,38<br>-27,89 | -9,81<br>-5,86 | -8195,66<br>-746,06 | -262,42<br>-156,76 | -7187,18 | -848,51<br>-723,59 | -9767,76 |
| | | **АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ** | | | | | | | | | |
| 124 | Е11-110101-0203<br>1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Ктр и Кэм=1,04 | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением | **м³ подстилающего слоя** | 85,575 | 23017,31<br>4387,86 | 2526,46<br>1013,58 | 1969706,30<br>375491,12 | 216201,82<br>86737,11 | 1378013,36 | 434494,23<br>192335,80 | 2596536,33 |
| 125 | Е11-110101-1903<br>1111-0101-1903<br>РСНБ РК 2022<br>Ктр и Кэм=1,04 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания<br>2. Устройство покрытий<br>3. Уплотнение покрытий катками | **м² покрытия** | 570,5 | 1845,86<br>216,54 | 98,10<br>37,23 | 1053063,13<br>123536,07 | 55966,05<br>21239,71 | 873561,01 | 136087,07<br>95130,88 | 1284281,07 |
| 126 | Е11-110101-1904<br>1111-0101-1904<br>РСНБ РК 2022<br>Ктр и Кэм=1,04<br>К=5 | **Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство покрытий | **м² покрытия** | 570,5 | 1630,24<br>152,20 | 27,05<br>11,98 | 930051,92<br>86830,10 | 15432,02<br>6834,59 | 827789,80 | 88045,26<br>81450,29 | 1099547,47 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | 6076842,74<br>898051,27 | 526510,29<br>167148,10 | 4652281,18<br>-- | 1035254,95<br>568969,02 | 7681066,71 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6034909,18 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3314723,18 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1034450,32 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1334062,83 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1014038,11 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 563916,99 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7612864,28 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 694,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1034450,32 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 41933,56 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3495,17 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 30749,05 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21216,84 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5052,04 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 68202,44 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 19,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 30749,05 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 7681066,72 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 713,00 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1065199,37 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 52612163,74 | 7710672,06 | 26916333,80 | 18963119,18 | 77301299,87 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17985157,88 | 1881853,36 | -- | 5726016,94 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 52518662,60 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 10714384,85 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 19802583,02 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 16191615,11 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18918663,74 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5714980,38 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 77152306,72 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 12387,00 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 19802583,02 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 93501,14 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 10333,86 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 64428,22 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44455,46 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 11036,54 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 148993,14 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 39,00 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 64428,22 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 77301299,86 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 12426,00 |
| | | | | | | | | 19867011,24 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 3.Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Узел управления** | | | | | | | | | |
| 127 | **Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | **м трубопровода** | **6** | **5662,28**<br>**1362,48** | **115,38**<br>**33,41** | **33973,68**<br>**8174,88** | **692,28**<br>**200,46** | **25106,52** | **8207,82**<br>**3374,52** | **45556,02** |
| 128 | **Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений | **м трубопровода** | **40** | **2495,14**<br>**1039,24** | **65,46**<br>**20,09** | **99805,60**<br>**41569,60** | **2618,40**<br>**803,60** | **55617,60** | **41525,60**<br>**11306,40** | **152637,60** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 129 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **4** | **2537,04** | **26,63** | **10148,16** | **106,52** | **7852,32** | **2183,84** | **13318,56** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **547,33** | **9,77** | **2189,32** | **39,08** | | **986,56** | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 130 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **2** | **1756,45** | **26,63** | **3512,90** | **53,26** | **2364,98** | **1091,92** | **4973,20** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **547,33** | **9,77** | **1094,66** | **19,54** | | **368,38** | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **147440,34** | **3470,46** | **90941,42** | **53009,18** | **216485,38** |
| | | | | | | | **53028,46** | **1062,68** | **--** | **16035,86** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **147440,34** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **90941,42** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **54091,14** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **53009,18** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **16035,86** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **216485,38** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **30,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **54091,14** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **216485,38** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **30,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **54091,14** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Отопление ниже отм. 0.000** | | | | | | | | | |
| 131 | Е11-160401-0201<br>1116-0401-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **58** | **1142,14** | **65,46** | **66244,12** | **3796,68** | **2171,52** | **60212,12** | **136572,60** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1039,24** | **20,09** | **60275,92** | **1165,22** | | **10116,36** | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 132 | Е11-160401-0202<br>1116-0401-0202<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | **92** | **1143,47** | **65,46** | **105199,24** | **6022,32** | **3566,84** | **95508,88** | **216764,88** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1039,24** | **20,09** | **95610,08** | **1848,28** | | **16056,76** | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | **Е11-160401-0203<br>1116-0401-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04** | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | **м<br>трубопровода** | **52** | **1364,42** | **79,72** | **70949,84** | **4145,44** | **2698,28** | **64020,32** | **145767,96** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **1232,81** | **23,48** | **64106,12** | **1220,96** | | **10797,80** | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 134 | **Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | **м<br>трубопровода** | **12** | **2711,89** | **26,63** | **32542,68** | **319,56** | **25655,16** | **6551,52** | **42221,76** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **547,33** | **9,77** | **6567,96** | **117,24** | | **3127,56** | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 135 | **Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,04** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | **м<br>трубопровода** | **12** | **2153,12** | **26,63** | **25837,44** | **319,56** | **18949,92** | **6551,52** | **34980,12** |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | **547,33** | **9,77** | **6567,96** | **117,24** | | **2591,16** | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | | **Тенге** | | | | **300773,32** | **14603,56** | **53041,72** | **232844,36** | **576307,32** |
| | | | | | | | **233128,04** | **4468,94** | **--** | **42689,64** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **300773,32** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **53041,72** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **237596,98** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **232844,36** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **42689,64** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **576307,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **132,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **237596,98** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **576307,32** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **132,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **237596,98** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **448213,66** | **18074,02** | **143983,14** | **285853,54** | **792792,70** |
| | | | | | | | **286156,50** | **5531,62** | **--** | **58725,50** | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **448213,66** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **143983,14** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **291688,12** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **285853,54** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **58725,50** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **792792,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **162,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **291688,12** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **792792,70** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **162,00** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **291688,12** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **78604958,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 18296248,00 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 7769951,00 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 1896643,00 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 27431999,00 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 19284175,00 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 5822584,00 | |
| | | **ИТОГО:** | | | **78 604 958** | **0** | | **78 604 958** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | **0,9%** | **707 445** | | | **707 445** | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | **79 312 403** | **0** | | **79 312 403** | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%** | | **0,42%** | **333 112** | | | **333 112** | | | | |
| | | **Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия** | | | | | **8 694 699** | **8 694 699** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия** | | | **79 645 515** | **0** | **8 694 699** | **88 340 214** | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | **2%** | **1 592 910** | | | **1 592 910** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | **81 238 425** | **0** | **8 694 699** | **89 933 124** | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539** | | | **84 898 533** | **0** | **9 086 430** | **93 984 962** | | | | |
| | | **с понижающим коэф. К=0,95** | | | **80 653 606** | **0** | **8 632 108** | **89 285 714** | | | | |
| | | **НДС-12%** | | **12%** | | | **10 714 286** | **10 714 286** | | | | |
| | | **ИТОГО по акту** | | | **80 653 606** | **0** | **19 346 394** | **100 000 000** | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Кани Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

_____ Асанханов Г.К.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

_____ Ахметов Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Искаков Р.