Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20231031-49640443
1.1. Номер учетной системы 00000000022
2. Дата выписки 31.10.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.10.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140014281
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ38070103KSN3310000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25 Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140014281
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №4 к Договору №147 от 20.09.2022г.
27.4. Дата 04.05.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 20
32.2 Дата 31.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1			Работа	1	75 027 193.80	75 027 193.80			75 027 193.80	12%	9 003 263.26	84 030 457.06			1	
						Всего по счету:		75 027 193.80		0.00	75 027 193.80		9 003 263.26	84 030 457.06				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
WwdV00kPeGvsXvJWBaPRB05UuHi8CU7AZ+BByAW/0N1ibYcG0U1WHm1Y0TNQe3g70RRWTUG7Zg+N6JCiH1hZPw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства",Республика Казахстан, Кызылординская обл.., г.Кызылорда, ул.Мустафа Шокай, дом № 147** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 04.05.2023 г.к Договору №147 от 20.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
20	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1			Работа	1	84 030 457,06	84 030 457,06
				Итого	1	x	84 030 457,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5 ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"
Доп.соглашение №4 от 04.05.2023 г. к договору №147 от 20.09.2022 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		147	20.09.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	704 530 673,90									
Акт вып работ №7	704 530 673,90	75 027 194							9 003 263	84 030 457,06
Всего к оплате:		**75 027 194**							**9 003 263**	**84 030 457,06**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ **Кани Н.**

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"
_____ **Ахметов Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"
_____ **Асанханов Г.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ **Искаков Р.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
за октябрь месяц 2023 г.
"Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 40 кв. жилой дом №1"

Составлен(а) 2022.6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы ниже 0,000										
		РАЗДЕЛ 1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.										
		ПРИЯМКИ										
1	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Решетки приямков металлические. Установка** НР - 98% СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,1143**		**1100890,97** **71769,56**	**13739,48** **4765,26**	**125831,84** **8203,26**	**1570,42** **544,67**	**116058,16**	**8135,57** **10717,39**	**144684,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**125831,84**	**1570,42**	**116058,16**	**8135,57**	**144684,81**
	Материалы		Тенге					**8203,26**	**544,67**	--	**10717,39**	
	Всего заработная плата		Тенге					**125831,84**				
		Накладные расходы	Тенге					**116058,15**				
		Сметная прибыль	Тенге						**8747,93**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8135,57**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**10717,39**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					**144684,80**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	Тенге						**8747,93**			**5,00**
		Сметная заработная плата	чел.-ч					**144684,80**				
			Тенге									
									8747,93			**5,00**
		РАЗДЕЛ 2. ОТМОСТКА										
2	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** НР - 108% СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими ратжиженными материалами стыков и мест примыканий	**м² покрытия**	**72,2**		**2021,08** **262,36**	**4,32** **1,50**	**145921,98** **18942,39**	**311,90** **108,30**	**126667,69**	**20574,83** **13319,46**	**179816,27**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4 Засыпка песком 5 Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**145921,98**	**311,90**	**126667,69**	**20574,83**	**179816,27**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18942,39**	**108,30**	--	**13319,46**	
	Материалы		Тенге				**145921,98**				
	Всего заработная плата		Тенге				**126667,68**				
		Накладные расходы	Тенге					**19050,69**			
		Сметная прибыль	Тенге				**20574,83**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13319,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**179816,27**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**11,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**19050,69**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**179816,27**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**11,00**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**271753,82**	**1882,32**	**242725,85**	**28710,41**	**324501,08**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27145,65**	**652,97**	--	**24036,85**	
	Материалы		Тенге				**271753,82**				
	Всего заработная плата		Тенге				**242725,83**				
		Накладные расходы	Тенге					**27798,62**			
		Сметная прибыль	Тенге				**28710,40**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24036,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**324501,07**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**16,00**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**27798,62**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**324501,07**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**16,00**
								27798,62			
		ОТДЕЛ 2.Общестроительные работы выше 0,000									
		РАЗДЕЛ 3. ЧЕРДАК									
3	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** НР - 90%, СП - 8% Состав работ: 1 Установка блоков 2 Установка приборов	**м² проемов**	**5,76**	**2377,00** **1624,22**	**116,02** **49,44**	**13691,52** **9355,51**	**668,27** **284,77**	**3667,74**	**8676,23** **1789,40**	**24157,15**
4	**С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92** СП - 8%	**м²**	**5,76**	**43643,00** --	-- --	**251383,68** --	-- --	**251383,68**	-- **20110,69**	**271494,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**265075,20**	**668,27**	**255051,42**	**8676,23**	**295651,53**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9355,51**	**284,77**	--	**21900,10**	
	Материалы		Тенге				**265075,20**				
	Всего заработная плата		Тенге				**3667,74**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**9640,28**			
		Накладные расходы	Тенге				**251383,68**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8676,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21900,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**295651,52**				
											6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					9640,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				295651,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,00
		Сметная заработная плата	Тенге					9640,28			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2-8 ШТ									
5	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** НР - 90% СП - 8% Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м² обработанной поверхности**	**20**	**409,89** **48,30**	**3,94** **1,70**	**8197,80** **966,00**	**78,80** **34,00**	**7153,00**	**900,00** **727,80**	**9825,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8197,80**	**78,80**	**7153,00**	**900,00**	**9825,60**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**966,00**	**34,00**	--	**727,80**	
	Материалы		Тенге				**8197,80**				
	Всего заработная плата		Тенге				**7153,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**1000,00**			
		Сметная прибыль	Тенге				**900,00**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**727,80**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**9825,60**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1000,00**			**1,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9825,60**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**1000,00**			**1,00**
		РАЗДЕЛ 5.Окна									
		ЛОДЖИИ									
6	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** НР - 90% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	**м² проемов**	**202,5**	**3196,49** **1359,76**	**237,73** **118,29**	**647289,23** **275351,40**	**48140,33** **23953,73**	**323797,50**	**269375,63** **73333,35**	**989998,20**
7	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м** НР - 90% СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню	**п/м**	**267**	**2158,76** **314,09**	**13,67** **6,48**	**576388,92** **83862,03**	**3649,89** **1730,16**	**488877,00**	**77032,17** **52273,26**	**705694,35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
8	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** НР - 92% СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м² покрытия	53,4	4876,48 1556,80	20,69 5,17	260404,03 83133,12	1104,85 276,08	176166,06	76736,33 26971,27	364111,64
		ДВЕРИ									
9	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках** НР - 80% СП - 3% Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости дверных полотен 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка 4. Вставка стекол на эластичной прокладке 5. Протирка стекол	м² площади остекления	57,2	5083,29 1290,92	46,93 14,56	290764,19 73840,62	2684,39 832,83	214239,18	59738,54 28040,01	378542,74
10	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах** НР - 69% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	м²	6,93	4064,17 3350,38	65,37 28,78	28164,70 23218,13	453,02 199,45	4493,55	16158,13 3545,80	47868,63
11	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** СП - 8%	м²	6,93	55181,00 --	-- --	382404,33 --	-- --	382404,33	-- 30592,35	412996,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2185415,40	56032,48	1589977,62	499040,79	2899212,24
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				539405,30	26992,25	--	214756,04	
	Материалы		Тенге				2157250,70				
	Всего заработная плата		Тенге				1203079,74				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					542979,97			
		Накладные расходы	Тенге				382404,33				
		Сметная прибыль	Тенге				482882,67				
							211210,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2851343,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358,00
		Сметная заработная плата	Тенге					542979,97			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28164,70				
	Материалы		Тенге				4493,55				
	Всего заработная плата		Тенге					23417,58			
		Накладные расходы	Тенге				16158,13				
		Сметная прибыль	Тенге				3545,80				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47868,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,00
		Сметная заработная плата	Тенге					23417,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2899212,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373,00
		Сметная заработная плата	Тенге					566397,55			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ									
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
12	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** НР - 119%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней	м ограждения	32,8	22856,69 1058,23	124,66 52,69	749699,43 34709,94	4088,85 1728,23	710900,64	42997,19 63415,85	856112,47
		НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
13	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** НР - 119%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней	м ограждения	32,8	22856,69 1058,23	124,66 52,69	749699,43 34709,94	4088,85 1728,23	710900,64	42997,19 63415,85	856112,47
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК,ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 шт									
14	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** НР - 97%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	0,96	28129,96 1553,59	1740,40 389,64	27004,76 1491,45	1670,78 374,05	23842,53	1697,61 2296,19	30998,55
		СТРЕМЯНКА									
15	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,064	103916,32 53559,79	34447,81 12047,22	6650,64 3427,83	2204,66 771,02	1018,15	2897,21 763,83	10311,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** СП - 8%	т	0,064	1004968,00 --	-- --	64317,95 --	-- --	64317,95	-- 5145,44	69463,39
17	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков** НР - 90% СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м² проемов	2	4310,24 1913,24	1025,56 256,21	8620,48 3826,48	2051,12 512,42	2742,88	3905,00 1002,04	13527,52
18	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92** СП - 8%	м²	2	43654,00 --	-- --	87308,00 --	-- --	87308,00	-- 6984,64	94292,64
19	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная** СП - 8%	шт.	4	1090,00 --	-- --	4360,00 --	-- --	4360,00	-- 348,80	4708,80
20	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** СП - 8%	шт.	4	527,00 --	-- --	2108,00 --	-- --	2108,00	-- 168,64	2276,64
21	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** СП - 8%	м²	2	-8125,00 --	-- --	-16250,00 --	-- --	-16250,00	-- -1300,00	-17550,00
22	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка** НР - 18% СП - 8% Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней	м ограждения	65,6	22856,69 1058,23	124,66 52,69	1499398,86 69419,89	8177,69 3456,46	1421801,28	85994,38 126831,70	1712224,94
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-4ШТ									
23	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** НР - 89% СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	106,836	1200,51 1055,46	1,47 0,71	128257,69 112761,12	157,05 75,85	15339,52	90270,01 17482,64	236010,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3311175,24	22439,00	3028389,59	270758,59	3868489,43
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260346,65	8646,26	--	286555,60	
	Материалы		Тенге				3304524,60				
	Всего заработная плата		Тенге				2885527,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					264794,06			
		Накладные расходы	Тенге				141843,95				
		Сметная прибыль	Тенге				267861,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285791,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3858177,77				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					264794,06			160,00
	Материалы		Тенге				6650,64				
							1018,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					4198,85			
		Накладные расходы	Тенге				2897,21				
		Сметная прибыль	Тенге				763,83				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10311,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,00
		Сметная заработная плата	Тенге					4198,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3868489,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162,00
		Сметная заработная плата	Тенге					268992,91			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
	СТЕНЫ										
24	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1404,4**	**914,80**	**6,62**	**1284745,12**	**9297,13**	**364048,57**	**732563,13**	**2178687,85**
		НР - 80% СП - 8%			**648,96**	**3,07**	**911399,42**	**4311,51**		**161379,60**	
25	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1128,02**	**140,26**	**1,07**	**158216,09**	**1206,98**	**10118,35**	**117979,61**	**298293,61**
		НР - 80% СП - 8%			**130,22**	**0,52**	**146890,76**	**586,57**		**22097,91**	
26	**Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**996,65**	**1337,19**	**4,74**	**1332710,41**	**4724,12**	**537782,37**	**633899,30**	**2123940,88**
		НР - 80% СП - 8%			**792,86**	**2,18**	**790203,92**	**2172,70**		**157331,17**	
	ПОЛ										
		ДЕТАЛЬ №132									
27	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	**442,44**	**3632,48**	**58,50**	**1607154,45**	**25882,74**	**1422365,00**	**159322,64**	**1907796,85**
		НР - 94% СП - 8%			**359,16**	**23,92**	**158906,75**	**10583,16**		**141319,76**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума									
		ДЕТАЛЬ №61									
28	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 РС149914РС149999)**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	**1766,28**	**3632,48**	**58,50**	**6415976,77**	**103327,38**	**5678272,27**	**636037,43**	**7616181,69**
		НР - 94% СП - 8%			**359,16**	**23,92**	**634377,12**	**42249,42**		**564167,49**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ									
29	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2** НР - 94% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**3617,6**	**377,93** **168,95**	**1,22** **0,55**	**1367199,57** **611193,52**	**4413,47** **1989,68**	**751592,58**	**576392,21** **155484,45**	**2099076,23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**12166002,41**	**148851,82**	**8764179,10**	**2856194,32**	**16223977,12**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3252971,49**	**61893,04**	--	**1201780,39**	
	Материалы		Тенге				**12166002,41**				
	Всего заработная плата		Тенге				**8764179,09**				
		Накладные расходы	Тенге					**3314864,53**			
		Сметная прибыль	Тенге				**2856194,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1201780,38**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**16223977,11**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2085,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**3314864,53**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**16223977,11**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**2085,00**
								3314864,53			
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
30	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** НР - 80% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**102,39**	**5244,40** **4405,44**	**47,50** **41,64**	**536974,12** **451073,00**	**4863,53** **4263,52**	**81037,59**	**364268,81** **72098,94**	**973341,87**
31	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** НР - 80% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1116,265**	**2589,26** **1933,79**	**42,07** **37,02**	**2890300,31** **2158622,09**	**46961,27** **41324,13**	**684716,95**	**1759959,21** **372017,64**	**5022277,16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** НР - 80% СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	1116,265	224,90 108,43	2,09 0,92	251048,00 121036,61	2332,99 1026,96	127678,40	97650,86 27895,46	376594,32
33	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** НР - 80% СП - 8% Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	м откосов	152	751,82 589,72	0,94 --	114276,64 89637,44	142,88 --	24496,32	71710,56 14879,28	200866,48
34	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** НР - 80% СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	74,75	224,90 108,43	2,09 0,92	16811,28 8105,14	156,23 68,77	8549,91	6539,13 1868,00	25218,41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3809410,35	54456,90	926479,17	2300128,57	6598298,25
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2828474,28	46683,38	--	488759,32	
		Материалы	Тенге				3809410,35				
		Всего заработная плата	Тенге				926479,15				
		Накладные расходы	Тенге					2875157,66			
		Сметная прибыль	Тенге				2300128,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				488759,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6598298,24				
		Сметная заработная плата	Тенге								1546,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2875157,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6598298,24				
		Сметная заработная плата	Тенге								1546,00
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ						2875157,66			
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ									
35	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатныминасинтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** НР - 78% СП - 8% Состав работ 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м³ изоляции	3,8	32311,16 26965,01	2167,58 976,02	122782,41 102467,04	8236,81 3708,88	12078,56	80693,68 16278,10	219754,19
36	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50** СП - 8%	м³	3,914	19969,00 --	-- --	78158,67 --	-- --	78158,67	-- 6252,69	84411,36
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-12ШТ									
37	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,792	83861,80	3314,79	66418,55	2625,31	4681,20	41165,34	116190,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 68% СП - 8% Состав работ 1 Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2 Устройство подмостей 3 Антикоррозийное покрытие сварных швов			74636,42	691,76	59112,04	547,87		8606,71	
38	С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022	**Ограждение** СП - 8%	т	0,792	905120,00 --	-- --	716855,04 --	-- --	716855,04	-- 57348,40	774203,44
39	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** НР - 80% СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	22,968	1200,51 1055,46	1,47 0,71	27573,31 24241,81	33,77 16,31	3297,73	19406,58 3758,48	50738,38
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-40ШТ									
40	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** НР - 69% СП - 8% Состав работ: 1 Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2 Устройство подмостей 3 Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	2,44	83861,80 74636,42	3314,79 691,76	204622,79 182112,86	8088,08 1687,89	14421,85	126822,51 26515,63	357960,93
41	С1222-506-0601 222-506-0601 РСНБ РК 2022	**Ограждение** СП - 8%	т	2,44	905120,00 --	-- --	2208492,80 --	-- --	2208492,80	-- 176679,42	2385172,22
42	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** НР - 80% СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	70,76	1200,51 1055,46	1,47 0,71	84948,09 74684,35	104,02 50,24	10159,72	59787,95 11579,17	156315,21
		Почтовые ящики									
43	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка** НР - 90% СП - 8% Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками	изделие	8	1696,75 960,01	149,41 74,98	13574,00 7680,08	1195,28 599,84	4698,64	7451,92 1682,08	22708,00
44	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящики навесные для почты - 5 секций** СП - 8%	шт	8	12567,86 --	-- --	100542,88 --	-- --	100542,88	-- 8043,44	108586,32
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
45	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Решетки приямков металлические. Установка** НР - 93% СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,031	1100890,97 71769,56	13739,48 4765,26	34127,62 2224,86	425,92 147,72	31476,84	2206,50 2906,73	39240,85
		ТАМБУРЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах** НР - 90%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем 6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты	м² потолка	19,4	3938,47 1751,07	19,64 7,90	76406,32 33970,76	381,02 153,26	42054,54	30711,56 8569,37	115687,25
47	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** НР - 70%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м³ изоляции	1,94	32311,16 26965,01	2167,58 976,02	62683,65 52312,12	4205,11 1893,48	6166,42	41196,25 8310,40	112190,30
48	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50** СП - 8%	м³	19,982	19969,00 --	-- --	399020,56 --	-- --	399020,56	-- 31921,64	430942,20
49	С1235-102-0303 235-102-0303 РСНБ РК 2022	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84** СП - 8%	м²	19,788	2486,00 --	-- --	49192,97 --	-- --	49192,97	-- 3935,44	53128,41
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатныминасинтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	2,775	32311,16	2167,58	89663,47	6015,04	8820,53	58927,62	160478,39
		НР - 78% СП - 8%			26965,01	976,02	74827,90	2708,46		11887,30	
		Состав работ 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
51	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м³	2,85825	19969,00	--	57076,39	--	57076,39	--	61642,50
		СП - 8%			--	--	--	--		4566,11	
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									
52	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04185	1137402,00	8746,28	47600,27	366,03	43549,96	4444,80	56208,67
		НР - 110% СП - 8%			88035,44	1971,17	3684,28	82,49		4163,61	
		Состав работ 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				4439739,79	31676,39	3790745,30	472814,72	5305559,23
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				617318,10	11596,44	--	393004,72	
	Материалы		Тенге				4168698,45				
	Всего заработная плата		Тенге				162302,98				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					385453,88			
	Местные материалы		Тенге				3508796,43				
		Накладные расходы	Тенге				100542,88				
		Сметная прибыль	Тенге				304826,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				357882,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4831407,69				
		Сметная заработная плата	Тенге								233,00
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					385453,88			
	Материалы		Тенге				271041,34				
	Всего заработная плата		Тенге				19103,03				
		Накладные расходы	Тенге					243460,66			
		Сметная прибыль	Тенге				167987,85				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35122,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				474151,53				
		Сметная заработная плата	Тенге								164,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					243460,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5305559,22				
		Сметная заработная плата	Тенге								397,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					628914,54			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26185016,19	314203,66	18361975,20	6408513,22	35201013,39
	Материалы		Тенге				7508837,33	156130,14	--	2607484,00	
	Всего заработная плата		Тенге				25879159,51				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13952389,18				
			Тенге					7393890,38			
							4284428,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				100542,88				
		Накладные расходы	Тенге				6221470,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2568052,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34668681,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					7393890,38			4389,00
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				305856,68				
	Материалы		Тенге				24614,74				
	Всего заработная плата		Тенге					271077,09			
		Накладные расходы	Тенге				187043,19				
		Сметная прибыль	Тенге				39431,97				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				532331,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					271077,09			181,00
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				35201013,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					7664967,47			4570,00
	ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация										
	РАЗДЕЛ 10. Внутренняя канализация выше 0.000										
53	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м трубопровода**	**45**	**1083,39** **1072,20**	**4,68** **1,45**	**48752,55** **48249,00**	**210,60** **65,25**	**292,95**	**47348,10** **7688,25**	**103788,90**
54	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м трубопровода**	**50**	**1122,58** **1118,15**	**1,92** **0,63**	**56129,00** **55907,50**	**96,00** **31,50**	**125,50**	**54820,00** **8876,00**	**119825,00**
55	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**40**	**3984,53** **3593,62**	**122,39** **60,59**	**159381,20** **143744,80**	**4895,60** **2423,60**	**10740,80**	**143245,20** **24210,00**	**326836,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Мойки на одно отделение. Установка** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	40	1962,51 1652,25	25,04 11,25	78500,40 66090,00	1001,60 450,00	11408,80	65209,20 11496,80	155206,40
57	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Сборка и регулировка смывной арматуры 4. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	40	17995,42 2831,78	80,46 37,28	719816,80 113271,20	3218,40 1491,20	603327,20	112467,20 66582,80	898866,80
58	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ванны купальные чугунные. Установка** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	40	6241,77 5344,35	596,07 285,90	249670,80 213774,00	23842,80 11436,00	12054,00	220705,60 37630,00	508006,40
59	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Смесители. Установка** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	шт.	40	1325,78 1290,02	0,12 --	53031,20 51600,80	4,80 --	1425,60	50568,80 8288,00	111888,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1365281,95	33269,80	639374,85	694364,10	2224417,90
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				692637,30	15897,55	--	164771,85	
		Материалы	Тенге				1365281,95				
		Всего заработная плата	Тенге				639374,85				
		Накладные расходы	Тенге					708534,85			
		Сметная прибыль	Тенге				694364,10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				164771,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2224417,90				
		Сметная заработная плата	Тенге								405,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					708534,85			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2224417,90				
		Сметная заработная плата	Тенге								405,00
		РАЗДЕЛ 11.КАНАЛИЗАЦИЯ ниже 0.000						708534,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	1083,39	4,68	59586,45	257,40	358,05	57869,90	126853,10
		ЗП - 98%, СП - 8%			1072,20	1,45	58971,00	79,75		9396,75	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
61	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1122,58	1,92	11225,80	19,20	25,10	10964,00	23965,00
		ЗП - 98%, СП - 8%			1118,15	0,63	11181,50	6,30		1775,20	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
62	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	54,89	1784,00	--	97923,76	--	97923,76	--	105757,66
		СП - 8%			--	--	--	--		7833,90	
63	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	9,98	314,00	--	3133,72	--	3133,72	--	3384,42
		СП - 8%			--	--	--	--		250,70	
64	Е11-160101-0203 1116-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	20	4557,38	152,84	91147,60	3056,80	48086,60	40183,00	141837,00
		ЗП - 98%, СП - 8%			2000,21	49,94	40004,20	998,80		10506,40	
		Состав работ: 1. Прокладка труб с заделкой раструбов 2. Установка и заделка креплений 3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества									
65	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	шт.	10	6883,00	--	68830,00	--	68830,00	--	74336,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5506,40	
66	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	4	797,00	--	3188,00	--	3188,00	--	3443,04
		СП - 8%			--	--	--	--		255,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				335035,33	3333,40	221545,23	109016,90	479576,62
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110156,70	1084,85	--	35524,39	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173075,48				
							173075,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				13846,04				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				186921,52				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				161959,85				
	Материалы		Тенге				48469,75				
	Всего заработная плата		Тенге					111241,55			
		Накладные расходы	Тенге				109016,90				
		Сметная прибыль	Тенге				21678,35				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				292655,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,00
		Сметная заработная плата	Тенге					111241,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				479576,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63,00
		Сметная заработная плата	Тенге					111241,55			
		РАЗДЕЛ 12.КАНАЛИЗАЦИЯ К3 НИЖЕ 0,00									
67	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	170	1122,58	1,92	190838,60	326,40	426,70	186388,00	407405,00
		НР - 98% к СН - 8%			1118,15	0,63	190085,50	107,10		30178,40	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
68	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	129,74	259,00	--	33602,66	--	33602,66	--	36290,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2688,21	
69	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	39,92	157,00	--	6267,44	--	6267,44	--	6768,84
		СП - 8%			--	--	--	--		501,40	
70	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	1122,58	1,92	67354,80	115,20	150,60	65784,00	143790,00
		НР - 98% к СН - 8%			1118,15	0,63	67089,00	37,80		10651,20	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
71	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	59,88	314,00	--	18802,32	--	18802,32	--	20306,51
		СП - 8%			--	--	--	--		1504,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трапы диаметром 50 мм. Установка** НР - 98% СП - 8% Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	20	13087,57 847,72	48,27 23,06	261751,40 16954,40	965,40 461,20	243831,60	17067,20 22305,40	301124,00
73	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** НР - 98% СП - 8% Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	насос	1	30508,85 23492,49	569,49 192,56	30508,85 23492,49	569,49 192,56	6446,87	23211,35 4297,62	58017,82
74	Прайс-лист	**Погружной дренажный насос ТОР 1**	ШТ	1	75990,36 --	-- --	75990,36 --	-- --	75990,36	-- --	75990,36
75	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт.	1	4109,78 1951,46	31,75 --	4109,78 1951,46	31,75 --	2126,57	1405,05 441,19	5956,02
76	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022	**Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм** СП - 8%	шт.	8	3232,00 --	-- --	25856,00 --	-- --	25856,00	-- 2068,48	27924,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				715082,21	2008,24	337510,76	293855,60	1083573,89
	Стоимость оборудования		Тенге				299572,85	798,66	75990,36	74636,08	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				75990,36				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				75990,36				
	Материалы		Тенге				4109,78				
	Всего заработная плата		Тенге				2126,57				
		Накладные расходы	Тенге					1951,46			
		Сметная прибыль	Тенге				1405,05				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				441,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5956,02				
		Сметная заработная плата	Тенге								1,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1951,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84528,42				
		Сметная прибыль	Тенге				84528,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6762,28				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				91290,70				
	Материалы		Тенге				550453,65				
	Всего заработная плата		Тенге				250855,77				
								298420,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание										
		Накладные расходы	Тенге				700,84				
		Сметная прибыль	Тенге				292450,55				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67432,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				910336,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге					298420,05			163,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1083573,90				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		**Тенге**					300371,51			164,00
	Стоимость оборудования						2415399,49	38611,44	1198430,84	1097236,60	3787568,41
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1102366,85	17781,06	75990,36	274932,32	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				75990,36				
	Материалы		Тенге				75990,36				
	Всего заработная плата		Тенге				4109,78				
		Накладные расходы	Тенге				2126,57				
		Сметная прибыль	Тенге					1951,46			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1405,05				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				441,19				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				5956,02				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1951,46			1,00
		Сметная прибыль	Тенге				257603,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				257603,90				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20608,32				
	Материалы		Тенге				278212,22				
	Всего заработная плата		Тенге				2077695,45				
	Сдача и испытание		Тенге				938700,37				
		Накладные расходы	Тенге					1118196,45			
		Сметная прибыль	Тенге				700,84				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1095831,55				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				253882,82				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				3427409,82				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге					1118196,45			631,00
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3787568,42				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								1120147,91			632,00
	ОТДЕЛ 4.Отопление и вентиляция										
	РАЗДЕЛ 13. Вентиляция										
77	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м² поверхности воздуховодов**	**25,6**	**8890,47**	**57,93**	**227596,03**	**1483,00**	**165332,23**	**60145,66**	**310760,96**
		ПР - 90% СП - 8%			**2374,25**	**23,14**	**60780,80**	**592,38**		**23019,26**	
		Состав работ:									
		1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки									
		2. Установка и заделка креплений									
		3. Подъем блоков и временная их подвеска									
		4. Установка блоков в проектное положение									
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	36	2498,64	46,37	89951,04	1669,32	20979,72	66638,52	169116,84
		НР - 98%, СП - 8%			1869,50	19,35	67302,00	696,60		12527,28	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
79	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка**	решетка	106	474,65	3,66	50312,90	387,96	749,42	48232,12	106428,24
		НР - 98%, СП - 8%			463,92	0,39	49175,52	41,34		7883,22	
		Состав работ: 1. Подготовка технологического отверстия вентиляционной системы 2. Разметка и сверление отверстий для креплений вентиляционной решетки 3. Установка вентиляционной решетки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				367859,97	3540,28	187061,37	175016,30	586306,04
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				177258,32	1330,32	--	43429,76	
	Материалы		Тенге				367859,97				
	Всего заработная плата		Тенге				187061,36				
	Сдача и испытание		Тенге					178588,64			
		Накладные расходы	Тенге				8609,89				
		Сметная прибыль	Тенге				175016,30				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				43429,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				586306,03				
		Сметная заработная плата	Тенге								111,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					178588,64			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				586306,03				
		Сметная заработная плата	Тенге								111,00
								178588,64			
		РАЗДЕЛ 14. Отопление Выше 0,000									
80	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	2711,89	26,63	162713,40	1597,80	128275,80	32757,60	211108,80
		НР - 98%, СП - 8%			547,33	9,77	32839,80	586,20		15637,80	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
81	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	27	2537,04	26,63	68500,08	719,01	53003,16	14740,92	89900,28
		НР - 98%, СП - 8%			547,33	9,77	14777,91	263,79		6659,28	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	143	119,95	1,31	17152,85	187,33	254,54	16376,36	36211,89
		НР - 98%, СП - 8%			116,86	--	16710,98	--		2682,68	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
83	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	шт.	40	13433,92	282,91	537356,80	11316,40	5183,60	514054,40	1135524,00
		НР - 98%, СП - 8%			13021,42	92,21	520856,80	3688,40		84112,80	
		Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка гребенок 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
84	С1245-707-0101 245-707-0101 РСНБ РК 2022	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м³/ч, DN 15,**	шт.	40	59257,00	--	2370280,00	--	2370280,00	--	2559902,40
		СП - 8%			--	--	--	--		189622,40	
85	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	200	2904,40	110,31	580880,00	22062,00	60734,00	491734,00	1158424,00
		НР - 98%, СП - 8%			2490,42	18,43	498084,00	3686,00		85810,00	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
86	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	19	112,56	3,09	2138,64	58,71	907,25	813,96	3188,77
		НР - 69%, СП - 8%			61,72	0,37	1172,68	7,03		236,17	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
87	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	19	157,82	4,00	2998,58	76,00	2407,68	362,52	3629,95
		НР - 69%, СП - 8%			27,10	0,55	514,90	10,45		268,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
88	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** НР - 76%, СП - 8% Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	м³ изоляции	1,5	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	161739,96 49555,97	2415,85 1062,14	109768,14	38469,75 16016,77	216226,48
89	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** НР - 76%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м² поверхности покрытия изоляции	55	710,56 490,21	20,98 8,23	39080,80 26961,55	1153,90 452,65	10965,35	20834,55 4793,25	64708,60
90	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	2910	1842,19 1810,63	18,60 0,36	5360772,90 5268933,30	54126,00 1047,60	37713,60	5164580,70 842037,60	11367391,20
91	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы	м трубопровода	2910	119,95 116,86	1,31 --	349054,50 340062,60	3812,10 --	5179,80	333253,20 54591,60	736899,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Спуск воды из системы									
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
92	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,91	84302,22	--	245319,46	--	5289,68	237629,49	521584,88
		ЗП=99%, ЭМ=80%			82484,46	--	240029,78	--		38635,92	
		Состав работ:									
		1. Присоединение и отсоединение водопровода									
		2. Наполнение трубопровода водой									
		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды									
		4. Спуск воды из трубопровода									
		5. Наполнение трубопровода хлорной водой									
		6. Спуск хлорной воды из трубопровода									
		7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**9897988,00**	**97525,10**	**2789962,60**	**6865607,45**	**18104700,55**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7010500,27**	**10804,26**	--	**1341105,13**	
	Материалы		Тенге				**2821557,44**				
	Всего заработная плата		Тенге				**129338,12**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**319767,15**			
		Накладные расходы	Тенге				**2370280,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**298110,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**249573,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3369241,08**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**212,00**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**319767,15**			
	Материалы		Тенге				**7076430,53**				
	Всего заработная плата		Тенге				**290344,50**				
	Сдача и испытание		Тенге					**6701537,38**			
		Накладные расходы	Тенге				**15500,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6567497,18**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1091531,76**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**14735459,47**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3764,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**6701537,38**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18104700,55**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3976,00**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					**7021304,53**			
							10265847,94	**101065,38**	**2977024,00**	**7040623,76**	**18691006,59**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7187758,59**	**12134,58**	--	**1384534,89**	
	Материалы		Тенге				**2821557,44**				
	Всего заработная плата		Тенге				**129338,12**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**319767,15**			
		Накладные расходы	Тенге				**2370280,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**298110,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**249573,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3369241,08**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**212,00**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**319767,15**			
	Материалы		Тенге				**7444290,50**				
	Всего заработная плата		Тенге				**477405,86**				
	Сдача и испытание		Тенге					**6880126,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**24109,89**				
							6742513,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1134961,52				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				15321765,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3875,00
		Сметная заработная плата	Тенге					6880126,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				18691006,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4087,00
		Сметная заработная плата	Тенге					7199893,17			
		ОТДЕЛ 5.Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 15. Электрооборудование									
93	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	28367,91	928,99	28367,91	928,99	16222,31	8352,07	39657,58
		НР - 72% СП - 8%			11216,61	383,49	11216,61	383,49		2937,60	
		Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
94	Е11-210502-0104 1121-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	20	10331,30	530,55	206626,00	10611,00	59157,60	101710,00	333002,80
		НР - 72% СП - 8%			6842,87	220,33	136857,40	4406,60		24666,80	
		Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов									
95	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж**	шт.	2	2557,94	112,53	5115,88	225,06	309,50	3365,48	9159,86
		НР - 72% СП - 8%			2290,66	46,48	4581,32	92,96		678,50	
		Состав работ: 1. Установка трансформатора 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов									
96	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка**	шт.	90	2008,91	87,84	180801,90	7905,60	97640,10	56564,10	256355,10
		НР - 72% СП - 8%			836,18	36,72	75256,20	3304,80		18989,10	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка бра 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	28	1069,97	11,67	29959,16	326,76	1533,00	20325,20	54307,12
		НР - 72%, СП - 8%			1003,55	4,65	28099,40	130,20		4022,76	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет									
98	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	120	536,80	14,34	64416,00	1720,80	1999,20	44222,40	117330,00
		НР - 72%, СП - 8%			505,80	6,04	60696,00	724,80		8691,60	
		Состав работ: 1. Подсоединение патронов 2. Проверка на свет									
99	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	40	609,24	16,81	24369,60	672,40	1201,60	16397,60	44028,40
		НР - 72%, СП - 8%			562,39	6,97	22495,60	278,80		3261,20	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Подсоединение патронов 3. Проверка на свет									
100	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	8	333,21	0,41	2665,68	3,28	102,16	1844,32	4870,80
		НР - 72%, СП - 8%			320,03	0,17	2560,24	1,36		360,80	
		Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование									
101	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	1520	409,54	0,47	622500,80	714,40	67062,40	399638,40	1103915,20
		НР - 72%, СП - 8%			364,95	0,21	554724,00	319,20		81776,00	
		Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**									
			комплект	40	1218,34	2,51	48733,60	100,40	861,60	34428,00	89814,40
		ЗП - 72%; СП - 8%			1194,29	1,13	47771,60	45,20		6652,80	
		Состав работ:									
		1. Установка деревянной розетки									
		2. Установка кнопки									
		3. Установка звонка									
		4. Зарядка вилки									
		5. Присоединение									
		6. Опробование									
103	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка на кронштейнах**									
			шт.	4	6445,54	1191,16	25782,16	4764,64	9308,76	11048,32	39776,92
		ЗП - 72%; СП - 8%			2927,19	909,03	11708,76	3636,12		2946,44	
		Состав работ:									
		1. Установка деталей крепления									
		2. Установка светильника									
		3. Ввертывание ламп									
		4. Присоединение									
		5. Опробование на зажигание									
		6. Оснастка кронштейнов									
104	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**									
			м	185	511,32	3,07	94594,20	567,95	8460,05	61667,90	168762,55
		ЗП - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	85566,20	83,25		12500,45	
		Состав работ:									
		1. Разметка и замер трассы									
		2. Заготовка кабеля									
		3. Прокладка кабеля с креплением									
		4. Установка монтажных коробок									
		5. Ввод концов кабеля									
		6. Прозвон и соединение жил кабеля									
105	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,0204	574495,00	--	11719,70	--	11719,70	--	12657,28
		СП - 8%			--	--	--	--		937,58	
106	С1243-110-1005 243-110-1005 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х16 (ок)-0,66**	км	0,1275	880847,00	--	112307,99	--	112307,99	--	121292,63
		СП - 8%			--	--	--	--		8984,64	
107	С1243-110-1017 243-110-1017 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х35 (мк)-0,66**	км	0,04	1831506,00	--	73260,24	--	73260,24	--	79121,06
		СП - 8%			--	--	--	--		5860,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**									
			м кабля	1010	406,20	89,78	410262,00	90677,80	74558,20	195000,70	653682,10
		НР - 72% СП - 8%			242,60	25,55	245026,00	25805,50		48419,40	
		Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка									
109	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,0302	574495,00	--	591844,75	--	591844,75	--	639192,33
		СП - 8%			--	--	--	--		47347,58	
110	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**									
			шт.	1	8886,17	134,10	8886,17	134,10	5175,63	2607,88	12413,57
		НР - 72% СП - 8%			3576,44	45,62	3576,44	45,62		919,52	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение									
111	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ 122002**									
			шт	1	3106,45	--	3106,45	--	3106,45	--	3354,97
		СП - 8%			--	--	--	--		248,52	
112	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**									
			шт.	1	211325,72	216,56	211325,72	216,56	193534,36	12719,55	241968,89
		НР - 72% СП - 8%			17574,80	91,24	17574,80	91,24		17923,62	
		Состав работ: 1. Прокладка стальных труб 2. Затягивание проводов в трубы 3. Установка реле 4. Присоединение									
113	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Реле тепловое типа РТЛ1004104**									
			шт.	1	3207,54	--	3207,54	--	3207,54	--	3464,14
		СП - 8%			--	--	--	--		256,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**									
			шкаф	1	35625,03	8662,32	35625,03	8662,32	2544,55	20208,92	60300,67
		НР - 72%, СП - 8%			24418,16	3649,79	24418,16	3649,79		4466,72	
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение									
115	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**									
			м	45	511,32	3,07	23009,40	138,15	2057,85	15000,30	41050,35
		НР - 72%, СП - 8%			462,52	0,45	20813,40	20,25		3040,65	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабеля 3. Прокладка кабеля с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабеля 6. Прозвон и соединение жил кабеля									
116	С1243-106-0511 243-106-0511 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0459	726183,00	--	33331,80	--	33331,80	--	35998,34
		СП - 8%			--	--	--	--		2666,54	
117	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	40	3686,71	26,83	147468,40	1073,20	72407,20	53271,20	216798,80
		НР - 72%, СП - 8%			1849,70	--	73988,00	--		16059,20	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
118	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
			шт.	1	1843,31	108,28	1843,31	108,28	37,26	1255,24	3346,43
		НР - 72%, СП - 8%			1697,77	45,62	1697,77	45,62		247,88	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
119	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**									
			шт.	40	409,54	0,47	16381,60	18,80	1764,80	10516,80	29050,40
		НР - 72%, СП - 8%			364,95	0,21	14598,00	8,40		2152,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование									
120	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**35625,03**	**8662,32**	**35625,03**	**8662,32**	**2544,55**	**20208,92**	**60300,67**
		НР - 72%, СП - 8%			**24418,16**	**3649,79**	**24418,16**	**3649,79**		**4466,72**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение									
121	**Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08**	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**108**	**511,32**	**3,07**	**55222,56**	**331,56**	**4938,84**	**36000,72**	**98520,84**
		НР - 72%, СП - 8%			**462,52**	**0,45**	**49952,16**	**48,60**		**7297,56**	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабеля 3. Прокладка кабеля с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабеля 6. Прозвон и соединение жил кабеля									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**3108360,58**	**138564,37**	**1452200,00**	**1126354,00**	**4573494,20**
							1517596,22	**46771,59**	--	**338779,60**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**925551,42**				
	Материалы		Тенге				**360972,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**487148,57**			
		Накладные расходы	Тенге				**350748,73**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102102,30**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1378402,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**487148,57**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2182809,16**				
	Материалы		Тенге				**262449,41**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1077219,24**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**828778,47**				
		Накладные расходы	Тенге				**775605,29**				
		Сметная прибыль	Тенге				**236677,30**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3195091,75**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**676,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1077219,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**4573494,20**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**960,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1564367,81**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**3108360,58**	**138564,37**	**1452200,00**	**1126354,00**	**4573494,20**
							1517596,22	**46771,59**	--	**338779,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				925551,42				
		Материалы	Тенге				360972,11				
		Всего заработная плата	Тенге					487148,57			
		Накладные расходы	Тенге				350748,73				
		Сметная прибыль	Тенге				102102,30				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1378402,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284,00
		Сметная заработная плата	Тенге					487148,57			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2182809,16				
		Материалы	Тенге				262449,41				
		Всего заработная плата	Тенге					1077219,24			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				828778,47				
		Накладные расходы	Тенге				775605,29				
		Сметная прибыль	Тенге				236677,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3195091,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								676,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1077219,24			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				4573494,20				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								960,00
		Сметная заработная плата	Тенге					1564367,81			
		ОТДЕЛ 6.Внутреннее газоснабжение									
		РАЗДЕЛ 16. Внутреннее газоснабжение									
122	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу	прибор	40	4968,86 1948,28	351,24 162,85	198754,40 77931,20	14049,60 6514,00	106773,60	82756,40 22520,80	304031,60
123	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	счетчик (водомер)	40	791,99 731,70	40,79 18,43	31679,60 29268,00	1631,60 737,20	780,00	29405,20 4886,80	65971,60
		Узел прохода через стену и перекрытия									
124	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** НР - 80%, СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	14	1200,51 1055,46	1,47 0,71	16807,14 14776,44	20,58 9,94	2010,12	11829,16 2290,96	30927,26
125	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок	км трубопровода	0,186	1276299,90 196425,00	1068444,92 202944,31	237391,78 36535,05	198730,75 37747,64	2125,98	67597,25 24399,12	329388,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Заполнение трубопровода воздухом с пропуском очистных устройств (для трубопровода диаметром 200-300 мм) 4. Продувка трубопровода после выхода поршня 5. Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность 6. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и испытания									
126	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	186	765,68	--	142416,48	--	3279,18	136354,74	301072,62
		ПР - 98% СП - 8%			748,05	--	139137,30	--		22301,40	
		Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
127	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	комплект	40	9606,17	1659,48	384246,80	66379,20	11400,40	250380,80	685398,00
		ПР - 98% СП - 8%			7661,68	684,34	306467,20	27373,60		50770,40	
128	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Система контроля загазованности бытовая Ду15 СГК-2-Б-(СО+СН4)**	компл.	40	32785,71	--	1311428,40	--	1311428,40	--	1416342,80
		СП - 8%			--	--	--	--		104914,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2322724,60	280811,73	1437797,68	578323,55	3133132,00
							604115,19	72382,38	--	232083,88	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				384246,80				
	Материалы		Тенге				11400,40				
	Всего заработная плата		Тенге					333840,80			
		Накладные расходы	Тенге				250380,80				
		Сметная прибыль	Тенге				50770,40				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				685398,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183,00
		Сметная заработная плата	Тенге					333840,80			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1565627,32				
	Материалы		Тенге				4136,10				
	Всего заработная плата		Тенге					89069,07			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1311428,40				
		Накладные расходы	Тенге				79426,41				
		Сметная прибыль	Тенге				131604,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1776658,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,00
		Сметная заработная плата	Тенге					89069,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				372850,48				
	Материалы		Тенге				110832,78				
	Всего заработная плата		Тенге					253587,70			
		Накладные расходы	Тенге				248516,34				
		Сметная прибыль	Тенге				49709,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				671075,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133,00
		Сметная заработная плата	Тенге					253587,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3133132,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362,00
		Сметная заработная плата	Тенге					676497,57			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				2322724,60	280811,73	1437797,68	578323,55	3133132,00
	Стоимость монтажных работ		Тенге				604115,19	72382,38	--	232083,88	
	Материалы		Тенге				384246,80				
	Всего заработная плата		Тенге				11400,40				
		Накладные расходы	Тенге					333840,80			
		Сметная прибыль	Тенге				250380,80				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				50770,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				685398,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								183,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					333840,80			
	Материалы		Тенге				1565627,32				
	Всего заработная плата		Тенге				4136,10				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					89069,07			
		Накладные расходы	Тенге				1311428,40				
		Сметная прибыль	Тенге				79426,41				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				131604,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1776658,21				
		Сметная заработная плата	Тенге								46,00
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					89069,07			
	Материалы		Тенге				372850,48				
	Всего заработная плата		Тенге				110832,78				
		Накладные расходы	Тенге					253587,70			
		Сметная прибыль	Тенге				248516,34				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				49709,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				671075,82				
		Сметная заработная плата	Тенге								133,00
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					253587,70			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3133132,00				
		Сметная заработная плата	Тенге								362,00
								676497,57			
		ОТДЕЛ 7.Слаботочные устройства									
		РАЗДЕЛ 17. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
129	**Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**153**	**376,96**	**87,24**	**57674,88**	**13347,72**	**188,19**	**32096,34**	**96953,04**
		НР - 61%, СП - 38%			**288,49**	**55,41**	**44138,97**	**8477,73**		**7181,82**	
		Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)									
130	**Ц13-080201-2804 1308-0201-2804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7656,13**	**--**	**7656,13**	**--**	**142,85**	**5409,56**	**14110,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			7513,28	--	7513,28	--		1045,26	
		Состав работ: 1. Разделка концов кабелей 2. Соединение жил кабелей 3. Изолирование жил кабелей 4. Установка трубки-чулка на место соединения 5. Бандажирование чулка 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**65331,01**	**13347,72**	**331,04**	**37505,90**	**111063,99**
							51652,25	**8477,73**	--	**8227,08**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**65331,01**				
	Материалы		Тенге				**331,04**				
	Всего заработная плата		Тенге					**60129,98**			
		Накладные расходы	Тенге				**37505,90**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8227,08**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**111063,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60129,98**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**111063,99**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**60129,98**			
		РАЗДЕЛ 18.МОЛНИЕЗАЩИТА									
131	**Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**77,142**	**760,48**	**27,38**	**58664,95**	**2112,15**	**31295,74**	**18666,82**	**83518,56**
		НР - 72% СП - 8%			**327,41**	**8,67**	**25257,06**	**668,82**		**6186,79**	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
132	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сеченнем 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**972,08**	**30,16**	**29162,40**	**904,80**	**20618,10**	**5717,40**	**37670,10**
		НР - 72% СП - 8%			**254,65**	**10,04**	**7639,50**	**301,20**		**2790,30**	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**87827,35**	**3016,95**	**51913,84**	**24384,22**	**121188,66**
							32896,56	**970,02**	--	**8977,09**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**87827,35**				
	Материалы		Тенге				**51913,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33866,58**			
		Накладные расходы	Тенге				**24384,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8977,09**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**121188,66**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33866,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				121188,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,00
		Сметная заработная плата	Тенге					33866,58			
		РАЗДЕЛ 19. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
133	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство	1	36175,90	5265,40	36175,90	5265,40	4614,02	16911,64	57334,54
		НР - 61%, СП - 8%			26296,48	1427,52	26296,48	1427,52		4247,00	
134	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	5	5707,97	--	28539,85	--	--	17409,30	49625,10
		НР - 61%, СП - 8%			5707,97	--	28539,85	--		3675,95	
135	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	25208,51	3048,39	25208,51	3048,39	1954,40	12829,63	41081,19
		НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств			20205,72	826,46	20205,72	826,46		3043,05	
136	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	92	211,99	62,70	19503,08	5768,40	--	10613,12	32525,68
		НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоутонов и колпачков на концах трубы			149,29	39,82	13734,68	3663,44		2409,48	
137	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	32	44,00	--	1408,00	--	1408,00	--	1520,64
		СП - 8%			--	--	--	--		112,64	
138	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	60	31,00	--	1860,00	--	1860,00	--	2008,80
		СП - 8%			--	--	--	--		148,80	
139	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	415	858,80	106,54	356402,00	44214,10	75712,60	151524,80	548559,45
		НР - 61%, СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)			569,82	28,74	236475,30	11927,10		40632,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	112	406,20	89,78	45494,40	10055,36	8267,84	21623,84	72487,52
		НР - 29%, СП - 8%			242,60	25,55	27171,20	2861,60		5369,28	
		Состав работ 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка									
141	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,415	268465,00	--	111412,97	--	111412,97	--	120326,01
		СП - 8%			--	--	--	--		8913,04	
142	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,112	574495,00	--	64343,44	--	64343,44	--	69490,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5147,48	
143	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Антенны офисная**	компл	1	96682,42	--	96682,42	--	96682,42	--	104417,01
		СП - 8%			--	--	--	--		7734,59	
144	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Конвектор KU-BAND**	шт	1	14338,24	--	14338,24	--	14338,24	--	15485,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1147,06	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство ввода питания SAT**	шт	1	1908,26	--	1908,26	--	1908,26	--	2060,92
		СП - 8%			--	--	--	--		152,66	
146	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок питания DY55**	шт	1	44205,18	--	44205,18	--	44205,18	--	47741,59
		СП - 8%			--	--	--	--		3536,41	
147	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Усилитель VS93**	шт	5	55479,69	--	277398,45	--	277398,45	--	299590,35
		СП - 8%			--	--	--	--		22191,90	
148	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвитель DM54**	шт	20	4227,94	--	84558,80	--	84558,80	--	91323,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6764,80	
149	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Разъем обжимной F11C**	шт	1	131,30	--	131,30	--	131,30	--	141,80
		СП - 8%			--	--	--	--		10,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1209570,80	68351,65	788795,92	230912,33	1555720,41
							352423,23	20706,12	--	115237,28	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				511323,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				90548,86				
	Всего заработная плата		Тенге					373129,35			
		Накладные расходы	Тенге				230912,33				
		Сметная прибыль	Тенге				59377,41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				801613,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220,00
		Сметная заработная плата	Тенге					373129,35			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				698247,06				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698247,06				
		Сметная прибыль	Тенге				55859,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754106,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1555720,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220,00
		Сметная заработная плата	Тенге					373129,35			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				1362729,16	84716,32	841040,80	292802,45	1787973,06
							436972,04	30153,87	--	132441,45	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				664482,10				
	Материалы		Тенге				142793,74				
	Всего заработная плата		Тенге					467125,91			
		Накладные расходы	Тенге				292802,45				
		Сметная прибыль	Тенге				76581,58				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1033866,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271,00
		Сметная заработная плата	Тенге					467125,91			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				698247,06				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698247,06				
		Сметная прибыль	Тенге				55859,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754106,94				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				1787973,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271,00
		Сметная заработная плата	Тенге					467125,91			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								65279620,41
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18384792,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					959855,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					336007,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24292126,41		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						75990,00		
		- Накладные расходы	Тенге							16572564,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							4994293,00	
		ИТОГО:			65 203 630	75 990		65 279 620			
		Временные здания и сооружения		0,9%	586 833			586 833			
		Итого с временными			65 790 463	75 990		65 866 453			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%		0,42%	276 320			276 320			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					8 107 107	8 107 107			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			66 066 783	75 990	8 107 107	74 249 880			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 321 336			1 321 336				
		Итого с непредвиденными затратами			67 388 119	75 990	8 107 107	75 571 215				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539			70 424 216	79 414	8 472 364	78 975 993				
		с понижающим коэф. К=0,95			66 903 005	75 443	8 048 745	75 027 194				
		НДС-12%		12%			9 003 263	9 003 263				
		ИТОГО по акту			66 903 005	75 443	17 052 009	84 030 457,06				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Кани Н.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Ахметов Н.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"

Асаханов Г.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

Искаков Р.