ФОРМА 3

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-сі ҚР, ОҚО, Шымкент қ-сы, Ғ.Иляев көшесі, 66 А үй, ИИК KZ24070103KSN5821000, БИК KKMFKZ2A, БИН 130940007709

МЕРДІГЕР: "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС" ЖШС-гі ҚР, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылы, Балабеков көшесі, 8 үй, ИИК KZ628560000006513397, БИК KCJBKZKX, БИН 030140007808

НЫСАН: Шымкент қаласы Бабашұлы, Әмір-Темір, Жол-Мұрат-Аккөл, Уалиханов-Әбдіразаков, Қапал батыр көшелеріне сыртқы жарықтандыру жүйелерінің құрылысы

КЕЛІСІМ-ШАРТ: № 237, 21 караша 2016 ж.

2016 жылғы желтоксан айында орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

27.12.2016 ж.

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	№	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
4973504	71110	237	21.11.2016	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

№ к/с	Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар,теңге								ҚҚС-сыз есепті айда	«Сатып аынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары» есепті айда
		Жылдың басынан бастап есепті айды коса алғанда	Жылдың басынан бастап есепті айды коса алғанда ҚҚС-ғы	1-бағаннан							
				2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
					есепті айда	жадықты монтаждау бйынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
	А	1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Шымкент қаласы Бабашұлы, Әмір-Темір, Жол-Мұрат-Аккөл, Уалиханов-Әбдіразаков, Қапал батыр көшелеріне сыртқы жарықтандыру жүйелерінің құрылысы	**141 458**	**15 156**	**45 853**	**45 853**					**126 302**	**141 458**
	Ұстап қалу 5%										
	Қайтарым 5%										
2	Төленетін сомасы	**141 458**	**15 156**							**126 302**	**141 458**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі" ММ-сі
басшысының орынбасары

_____ Н.Бектурсунов

МЕРДІГЕР:
"АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС" ЖШС-нің
директоры

_____ Ж.Дубаев

ФОРМА №2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ServicePro & Co"**
Подрядчик: **ТОО "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"**
Договор: **Договор № 237 от 21.11.2016 г.**
Наименование стройки - **Строительство системы наружного освещения улиц Бабашулы, Амир-Темир, Жол-Мурат-Аккол, Уалиханова-Абдиразакова, Капал батыра города Шымкент**

АКТ
приемки выполненных работ на 27.12.2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА КАПАЛ БАТЫРА (КАРАТЮБИНСКОЕ ШОССЕ ДО ПОВОРОТА СЭЗ)								
		СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,813	33,67	32,10	95	90	38	0,01	--
		м3		1,57	12,33	4	35	97	0,05	--
2	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,087	194,18	--	17	--	19	1,25	--
		м3		194,18	--	17	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,9	6,48	6,48	12	12	4	--	--
		м3		--	2,10	--	4	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,9	21,55	4,52	41	9	31	0,11	--
		м3		17,03	--	32	--	97	--	--
6	Прайс-лист	Щит управления освещением ЯУО-9603-3974 80А	1	25055,61	--	25056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-526-3	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А**	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	5	95	0,03	--
8	Прайс-лист	**Автомат ИЭК ВА 57-35/125А**	1	3491,80	--	3492	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	5,94	36,70	27,80	218	165	89	0,06	0
		м		8,80	6,90	52	41	95	0,04	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**42503**	**309**			**3**
			Тенге			**681**	**84**			**0**
	Накладные расходы		Тенге			**757**				
	Ненормируемые и непредвиденные затрат		Тенге			**2593**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**45853**				
		Итого по смете				45 853				
	Временные здания и сооружения 1,2%		2,8%			1 284				
	ИТОГО					47 137				
	Зимнее удорожание		0,70%			330				
	Выслуга лет1%		1%			473				
	Доп.отпуска 0,4%		0,4%			193				
	Итого					48 133				
	Итого в ценах 2001 года в том числе оборудование					48 133				
	Итого затраты в текущих ценах 2016 г		2,73677			131 730				
	Налоги сборы и обяз. платежи 2%		2%			2 635				
	Итого:					134 365				
	Итого с понижающим коэф. Согласно договору		0,9399935			126 302				
			12%			15 156				
	Итого с НДС					**141 458**				

ИНЖЕНЕР:

Генеральный директор
ТОО "ServicePro & Co"

Турсункулулы Т.

Инженер ТОО "ServicePro & Co"

Бейсенов И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"

Дубаев Ж.Т.

Гл.инженер ТОО "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"

Сахиев Б.Д.