Форма № 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі" ММ-сі ҚР, ОҚО, Шымкент қ-сы, Ғ. Иляев көшесі, 66 үй, ИИК KZ24070103KSN5821000, БИК KKMFKZ2A, БИН 130940007709

Мердігер: "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС" ЖШС-гі, ҚР, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылы, Балабеков көшесі, 8 үй, ИИК KZ628560000006513397, БИК KCJBKZKX, БИН 030140007808

Нысан: "Шымкент қаласы Бабашұлы, Әмір-Темір, Жол Мұрат Аккөл, Уалиханов-Әбдіразақов, Капал батыр көшелеріне сыртқы жарықтандыру жүйелерінің құрылысы"

Келісім шарт : 21. 11. 2016 ж. № 237 келісімшартқа 26.04.2017 ж. № 1 қосымша келісім

2017 жылғы мамыр айында орындалған жұмыстардың № 1 анықтамасы

04.05.2017 ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	коды	атауы	коды
4973504	71110	№ 237	21.11. 2016 ж.	Бюджеттік қаржыланжыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, тенге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды коса	Есепті айдың (мамыр айы) ҚҚС	1-бағаннан						Есепті айда (мамыр айы үшін) ҚҚС-сыз	Төлеу соммасы ҚҚС-мен есепті айда
			2001 жылғы базалық баға денгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Шымкент қаласы Бабашұлы, Әмір-Темір, Жол Мұрат Аккөл, Уалиханов-Әбдіразақов, Капал батыр көшелеріне сыртқы жарықтандыру жүйелерінің құрылысы"	**81 976 486**	**8 768 039**	**27 891 494**	**27 845 641**					**73 066 989**	**81 835 028**
Ұстап қалу 5%										
Қайтарым соммасы 5%										
Төлеу соммасы	**81 976 486**	**8 768 039**	**27 891 494**	**27 845 641**					**73 066 989**	**81 835 028**

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі ММ-і басшысының орынбасары

С. Тұзелов

Мердігер:

"АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС" ЖШС директоры

Ж.Дубаев

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента"**
Инженер: **ТОО "ServicePro & Co"**
Подрядчик: **ТОО "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"**
Договор: **Дополнительное соглашение № 1 от 26.04.2017 г. к договору № 237 от 21.11.2016 г.**
Наименование стройки: **Строительство системы наружного освещения улиц Бабашулы, Амр-Темир, Жол Мурат Аккол, Уалиханова - Абдиразакова, Капал Батыра города Шымкент**

АКТ
приемки выполненных работ на 04.05.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети уличного освещения.Участок №3.Улица Амира Темира (н/п Сайрам)								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2,7936	33,67	32,10	94	90	38	0,01	--
		м3		1,57	12,33	4	34	97	0,05	--
2	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,0864	194,18	--	17	--	19	1,25	--
		м3		194,18	--	17	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,92	6,48	6,48	12	12	4	--	--
		м3		--	2,10	--	4	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,96	134,10	--	129	--	145	0,97	1
		м3		134,10	--	129	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,92	21,55	4,52	41	9	32	0,11	--
		м3		17,03	--	33	--	97	--	--
		Опора уличного освещения 28шт								

6	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	28	209,01	180,88	5852	5065	2248	0,20	5
		яма		28,13	54,63	788	1530	97	0,21	6
7	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	28	4224,10	1831,40	118275	51279	76521	12,00	336
		опора		1977,75	625,01	55377	17500	105	2,34	66
8	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Опора граненная СТВ-10-3	28	22132,45	--	619709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Закладной элемент КМ-3-22/4	28	2188,12	--	61267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	14	6487,21	95,97	90821	1344	11878	4,90	69
		м3		771,75	36,25	10805	507	105	0,18	2
11	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	28	131,70	20,70	3688	580	2995	0,70	20
		шт		111,00	1,60	3108	45	95	0,01	--
12	С12041-7 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06216	64475,00	--	4008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	28	140,10	24,10	3923	675	3152	0,70	20
		шт		116,00	2,50	3248	70	95	0,01	--
14	С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,22092	63560,00	--	14042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х300 мм	28	101,33	--	2837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-356-4 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 16	0,88	7526,69	5189,82	6623	4567	2487	10,00	9
		км		1886,00	1088,78	1660	958	95	6,31	6

17	С151607-781 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	0,88	199422,00	--	175491	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1106829**	**63620**			**459**
			Тенге			**75167**	**20649**			**80**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**189725**				
		Материалы -	Тенге			**397**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9089**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**175491**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8634**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1295**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11902**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**210261**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10384**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**798829**				
		Материалы -	Тенге			**13370**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13850**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**701863**				
		Местные материалы -	Тенге			**65302**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14363**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2154**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48792**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**861984**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16005**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**118275**				
		Материалы -	Тенге			**4379**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**72877**			
		Местные материалы -	Тенге			**7240**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76521**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11478**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11688**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**206484**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**440**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1278729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**589**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110744**			

РАЗДЕЛ 2. Сети уличного освещения.Участок №1.Улица Бабашулы (н/п Таскен)

		Опора уличного освещения 105шт									
18	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	105	209,01	180,88	21946	18992	8430	0,20	21
		яма		28,13	54,63	2954	5737	97	0,21	22
19	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	105	4224,10	1831,40	443530	192297	286954	12,00	1260
		опора		1977,75	625,01	207664	65626	105	2,34	246
20	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Опора граненная СТВ-10-3	105	22132,45	--	2323907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Закладной элемент КМ-3-22/4	105	2188,12	--	229753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	52,5	6487,21	95,97	340578	5038	44541	4,90	257
		м3		771,75	36,25	40517	1903	105	0,18	9
23	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	105	131,70	20,70	13829	2174	11232	0,70	74
		шт		111,00	1,60	11655	168	95	0,01	1
24	С12041-7 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2331	64475,00	--	15029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	105	140,10	24,10	14711	2531	11820	0,70	74
		шт		116,00	2,50	12180	262	95	0,01	2
26	С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,82845	63560,00	--	52656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х300 мм	105	101,33	--	10640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	420	10,60	0,10	4452	42	3551	0,06	25
		м		8,80	0,10	3696	42	95	--	--

29	С151601-163 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,42	21923,00	--	9208	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц01 08-356-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 16	3,406	7526,69	5189,82	25636	17677	9625	10,00	34
		км		1886,00	1088,78	6424	3708	95	6,31	22
31	С151607-781 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,406	199422,00	--	679231	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4185106	238750			1744
			Тенге			285089	77447			302
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			747066				
		Материалы -	Тенге			2250				
		Всего заработная плата -	Тенге				38136			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			688439				
		Накладные расходы -	Тенге			36229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5434			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46998				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			830292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				43570			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2994510				
		Материалы -	Тенге			50139				
		Всего заработная плата -	Тенге				51110			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2631985				
		Местные материалы -	Тенге			244884				
		Накладные расходы -	Тенге			52971				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7946			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182849				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3230329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				59056			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			443530				
		Материалы -	Тенге			16420				
		Всего заработная плата -	Тенге				273290			
		Местные материалы -	Тенге			27150				
		Накладные расходы -	Тенге			286954				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43829					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			774314					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1649
		Сметная заработная плата -	Тенге				316333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4834936					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				418959				
		РАЗДЕЛ 3. Сети уличного освещения.Участок №4.Улица Жол-Мурат-Аккол (н/п Отемис)									
		Земляные работы									
32	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	2,813	33,67	32,10	95	90	38	0,01	--	
		м3		1,57	12,33	4	35	97	0,05	--	
33	Е0101-162-1	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,087	194,18	--	17	--	19	1,25	--	
		м3		194,18	--	17	--	113	--	--	
34	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1,9	6,48	6,48	12	12	4	--	--	
		м3		--	2,10	--	4	97	0,01	--	
35	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1	
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--	
36	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1,9	21,55	4,52	41	9	31	0,11	--	
		м3		17,03	--	32	--	97	--	--	
		Опора уличного освещения 115шт									
37	Е0101-149-2	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	115	209,01	180,88	24036	20801	9232	0,20	23	
		яма		28,13	54,63	3235	6283	97	0,21	24	
38	Е0133-204-1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	115	4224,10	1831,40	485772	210611	314283	12,00	1380	
		опора		1977,75	625,01	227441	71876	105	2,34	269	
39	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	**Опора граненная СТВ-10-3**	115	22132,45	--	2545232	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
40	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	**Закладной элемент КМ-3-22/4**	115	2188,12	--	251634	--	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		57,5	6487,21	95,97	373014	5518	48783	4,90	282
			м3		771,75	36,25	44376	2084	105	0,18	10
42	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм		115	131,70	20,70	15146	2381	12302	0,70	81
			шт		111,00	1,60	12765	184	95	0,01	1
43	С12041-7 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2553	64475,00	--	16460	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		115	140,10	24,10	16112	2772	12946	0,70	81
			шт		116,00	2,50	13340	287	95	0,01	2
45	С12041-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014		0,90735	63560,00	--	57671	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М16х20х300 мм		115	101,33	--	11653	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-356-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 16		3,723	7526,69	5189,82	28022	19322	10521	10,00	37
			км		1886,00	1088,78	7022	4054	95	6,31	24
48	С151607-781 Изм. и доп. вып. 25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		3,723	199422,00	--	742448	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4567499	261515			1884
			Тенге				308366	84807			330
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				801727				
		Материалы -	Тенге				1679				
		Всего заработная плата -	Тенге					37652			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				742448				
		Накладные расходы -	Тенге				35769				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								18