Форма № 3

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі" ММ-сі, ҚР, ЮҚО, Шымкент қ-сы, Ғ. Иляев көшесі, 66 үй, ИИК KZ24070103KSN5821000, БИК KKMFKZ2A, БИН 130940007709

Мердігер: "АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС" ЖШС-гі, ҚР, ОҚО, Сайрам ауданы, Ақбұлақ ауылы, Балабеков көшесі, 8 үй, ИИК KZ628560000006513397, БИК KCJBKZKX, БИН 030140007808

Нысан: "Шымкент қаласы Бабашұлы, Әмір-Темір, Жол Мұрат Аққөл, Уалиханов-Әбдіразақов, Капал батыр көшелеріне сырткы жарықтандыру жүйелерінің құрылысы"

Келісім шарт : 21. 11. 2016 ж. № 237 келісім шартқа 26.04.2017 ж. № 1 қосымша келісім

2017 жылғы маусым айында орындалған жұмыстардың № 1 анықтамасы

22.06.2017 ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	атауы	коды	атауы	коды
4973504	71110	№ 237	21.11. 2016 ж.	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстарды құны және шығындар, тенге									
	Жылдың басынан бастап есепті айды қоса	Есепті айдың (маусым айы) ҚҚС	1-бағаннан						Есепті айда (маусым айы үшін) ҚҚС-сыз	Төлеу соммасы ҚҚС-мен есепті айда
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Шымкент қаласы Бабашұлы, Әмір-Темір, Жол Мұрат Аққөл, Уалиханов-Әбдіразақов, Капал батыр көшелеріне сырткы жарықтандыру жүйелерінің құрылысы"	130 781 280	5 229 085	44 498 084	16 606 590					43 575 709	48 804 794
Ұстап қалу 5%										
Қайтарым соммасы 5%										
Төлеу соммасы	130 781 280	5 229 085	44 498 084	16 606 590					43 575 709	48 804 794

Тапсырыс беруші:

Шымкент қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі ММ-і басшысының орынбасары

_____ С.Түзелов

Мердігер

"АҚСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС" ЖШС директоры

_____ Ж.Дубаев

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента"
Инженер: ТОО "ServicePro&Co"
Подрядчик: ТОО "АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС"
Договор: Дополнительное соглашение № 1 от 26.04.2017 г. к договору № 237 от 21.11. 2016 г.
Наименование стройки: Строительство системы наружного освещения улиц Бабашулы, Амир-Темир, Жол Мурат Аккол, Уалиханова - Аблиразакова, Капал Батыра города Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ на 22.06.2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сети уличного освещения Участок №3.Улица Амира Темира (н/п Сайрам)								
		Земляные работы								
1	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг шт	1	1320,30 711,00	44,30 6,80	1320 711	44 7	682 95	4,00 0,04	4 --
2	ССПРАЙС-ЛИСТстр.1	Щит управления освещением ЯУО-9603-3474 шт	1	15817,98 --	-- --	15818 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	218 95	1,00 0,01	1 --
4	ССПРАЙС-ЛИСТстр.2	Автомат ИЭКВА 57-35/40А шт	1	3067,03 --	-- --	3067 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Опора уличного освещения 28шт								
5	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Кронштейн 1,5мх1,5м шт	28	2096,45 --	-- --	58701 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	28	758,30 441,00	283,00 81,00	21232 12348	7924 2268	13885 95	2,48 0,47	69 13
7	ССПРАЙС-ЛИСТстр.5	Светильник Gemera-Street 150 S шт	28	14964,20 --	-- --	418998 --	-- --	-- --	-- --	-- --

8	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	112	10,60 8,80	0,10 0,10	1187 986	11 11	947 95	0,06 --	7 --
9	С151601-163 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	0,112	21923,00 --	-- --	2455 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	С151804-2369 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98								
		шт.	56	269,00 --	-- --	15064 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10								
		шт	28	843,50 479,00	19,50 2,30	23618 13412	546 64	12803 95	3,00 0,01	84 --
12	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Корпус предохранителя PF-4								
		шт	28	1083,13 --	-- --	30328 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Ц0108-61-1	Предохранитель								
		шт	28	276,50 200,00	18,60 4,50	7742 5600	521 126	5440 95	1,00 0,03	28 1
14	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Предохранитель PF-106								
		шт	28	221,85 --	-- --	6212 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
		шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1,00 0,01	1 --
16	ССПРАЙС-ЛИСТстр.7	Счетчик 3-х ф. CE301S 31 146 JAVZ Энергомер 5-100 А								
		шт	1	12429,93 --	-- --	12430 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Ц0108-601-1	Щиток лабораторный								
		шт	1	805,50 653,00	15,50 4,50	806 653	16 4	625 95	4,00 0,03	4 --
18	С151803-677 Изм. и доп. вып. 24	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
		шт.	1	3573,00 --	-- --	3573 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м	35	36,70 8,80	27,80 6,90	1285 308	973 241	522 95	0,06 0,04	2 1
20	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
		м	16	26,40 19,10	3,10 0,50	422 306	50 8	298 95	0,11 --	2 --
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	17	27,70 19,70	2,10 0,50	471 335	36 9	326 95	0,10 --	2 --

22	С151601-545 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
			0,035	288211,00	--	10087	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	ЦО108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2								
			3	273,20	--	820	--	570	1,00	3
		шт		200,00	--	600	--	95	--	--
24	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120								
			3	4170,00	--	12510	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий								
			0,009	296452,38	--	2668	--	223	144,00	1
		кан.-км		22500,00	--	203	--	110	--	--
				Линейная арматура ВЛ-0,4кВ						
26	ССПРАЙС-ЛИСТстр.8	Поддерживающий зажим PS 1500								
			124	311,56	--	38634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Анкерный зажим DN 35								
			15	1360,44	--	20407	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Ответвительный зажим P 70								
			4	751,99	--	3008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004								
			32	14,00	--	448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Крюк CF 16								
			139	365,39	--	50790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ССПРАЙС-ЛИСТстр.10	Металлическая лента F 207								
			278	3,91	--	1088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ССПРАЙС-ЛИСТстр.11	Скрепка NC 20								
			278	44,04	--	12244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			778100	10139			208
			Тенге			35846	2744			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			15497				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			15497				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			759935				
	Материалы -		Тенге			13789				
	Всего заработная плата -		Тенге				38387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			700364				

Накладные расходы -	Тенге				36467					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					5470				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				47784					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				844186					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									241
Сметная заработная плата -	Тенге					43857				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2668					
Материалы	Тенге				2466					
Всего заработная плата -	Тенге					203				
Накладные расходы -	Тенге				223					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					33				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				173					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3064					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1
Сметная заработная плата -	Тенге					236				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				862747					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									242
Сметная заработная плата -	Тенге					44093				

РАЗДЕЛ 2. Сети уличного освещения Участок №1.Улица Бабашулы (н/п Таскен)

33	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	2	1320,30	44,30	2641	89		1364	4,00	8
		шт		711,00	6,80	1422	14		95	0,04	--
34	ССПРАЙС-ЛИСТстр.1	Щит управления освещением ЯУО-9603-3474	2	15817,98	--	31636	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
35	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56		655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9		95	0,03	--
36	ССПРАЙС-ЛИСТстр.2	Автомат ИЭКВА 57-35/40А	2	3067,03	--	6134	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
		Опора уличного освещения 105шт									
37	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Кронштейн 1,5мх1,5м	105	2096,45	--	220127	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
38	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	105	758,30	283,00	79622	29715		52070	2,48	260
		шт		441,00	81,00	46305	8505		95	0,47	49
39	ССПРАЙС-ЛИСТстр.5	Светильник Gemera-Street 150 S	105	14964,20	--	1571241	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
40	С151804-2369 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98	210	269,00	--	56490	--		--	--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--	--

41	ЦО108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10									
			105	843,50	19,50	88568	2048		48010	3,00	315
		шт		479,00	2,30	50295	242		95	0,01	1
42	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Корпус предохранителя PF-4									
			105	1083,13	--	113729	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
43	ЦО108-61-1	Предохранитель									
			105	276,50	18,60	29033	1953		20399	1,00	105
		шт		200,00	4,50	21000	473		95	0,03	3
44	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Предохранитель PF-106									
			105	221,85	--	23294	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
45	ЦО108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный									
			2	166,90	5,40	334	11		305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5		95	0,01	--
46	ССПРАЙС-ЛИСТстр.7	Счетчик 3-х ф. CE301S 31 146 JAVZ Энергомер 5-100 А									
			2	12429,93	--	24860	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
47	ЦО108-601-1	Щиток лабораторный									
			2	805,50	15,50	1611	31		1249	4,00	8
		шт		653,00	4,50	1306	9		95	0,03	--
48	С151803-677 Изм. и доп. вып. 24	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			2	3573,00	--	7146	--		--	--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--	--
49	ЦО108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг									
			10	66,80	18,10	668	181		229	0,12	1
		м		20,30	3,80	203	38		95	0,02	--
50	С151601-545 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
			0,01	288211,00	--	2882	--		--	--	--
		км		--	--	--	--		--	--	--
51	ЦО108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2									
			4	273,20	--	1093	--		760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--		95	--	--
52	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50									
			4	3570,00	--	14280	--		--	--	--
		комплект		--	--	--	--		--	--	--
				Линейная арматура ВЛ-0,4кВ							
53	ССПРАЙС-ЛИСТстр.8	Поддерживающий зажим PS 1500									
			101	311,56	--	31468	--		--	--	--
		шт		--	--	--	--		--	--	--
54	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Анкерный зажим DN 35									
			6	254,47	--	1527	--		--	--	--

			шт		--	--	--	--		--	--	--
55	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Ответвительный зажим Р 70		8	751,99	--	6016	--		--	--	--
			шт		--	--	--	--		--	--	--
56	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		24	14,00	--	336	--		--	--	--
			шт		--	--	--	--		--	--	--
57	ССПРАЙС-ЛИСТстр.9	Крюк CF 16		107	365,39	--	39097	--		--	--	--
			шт		--	--	--	--		--	--	--
58	ССПРАЙС-	Металлическая лента F 207		214	3,91	--	838	--		--	--	--
			шт		--	--	--	--		--	--	--
59	ССПРАЙС-ЛИСТстр.11	Скрепка NC 20		214	44,04	--	9425	--		--	--	--
			шт		--	--	--	--		--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2365818	34083				708
				Тенге			122327	9293				54
	Стоимость оборудования -			Тенге			30994					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			30994					
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			2334824					
	Материалы -			Тенге			48882					
	Всего заработная плата -			Тенге				131620				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2129532					
		Накладные расходы -		Тенге			125039					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч								63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				18756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			147592					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2607455					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								824
		Сметная заработная плата -		Тенге				150376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2638449					
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								824
		Сметная заработная плата -		Тенге				150376				

РАЗДЕЛ 3. Сети уличного освещения Участок №4.Улица Жол-Мурат-Аккол (н/п Отемис)

Земляные работы

60	Ц0108-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг		2	1320,30	44,30	2641	89	1364	4,00	8
			шт		711,00	6,80	1422	14	95	0,04	--
61	ССПРАЙС-ЛИСТстр.1	Щит управления освещением ЯУО-9603-3474		2	15817,98	--	31636	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
			шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
63	ССПРАЙС-ЛИСТстр.2	Автомат ИЭКВА 57-35/40А		2	3067,03	--	6134	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

		Опора уличного освещения 115шт								
64	ССПРАЙС-ЛИСТстр.3	Кронштейн 1,5мх1,5м шт	115	2096,45 --	-- --	241092 --	-- --	-- --	-- --	--
65	ЦО108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	115	758,30 441,00	283,00 81,00	87205 50715	32545 9315	57029 95	2,48 0,47	285 54
66	ССПРАЙС-ЛИСТстр.5	Светильник Gemera-Street 150 S шт	115	14964,20 --	-- --	1720883 --	-- --	-- --	-- --	--
67	ЦО108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	460	10,60 8,80	0,10 0,10	4876 4048	46 46	3889 95	0,06 --	28 --
68	С151601-163 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,46	21923,00 --	-- --	10085 --	-- --	-- --	-- --	--
69	С151804-2369 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	230	269,00 --	-- --	61870 --	-- --	-- --	-- --	--
70	ЦО108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 шт	115	843,50 479,00	19,50 2,30	97003 55085	2243 265	52582 95	3,00 0,01	345 2
71	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Корпус предохранителя PF-4 шт	115	1083,13 --	-- --	124560 --	-- --	-- --	-- --	--
72	ЦО108-61-1	Предохранитель шт	115	276,50 200,00	18,60 4,50	31798 23000	2139 518	22342 95	1,00 0,03	115 3
73	ССПРАЙС-ЛИСТстр.6	Предохранитель PF-106 шт	115	221,85 --	-- --	25512 --	-- --	-- --	-- --	--
74	ЦО108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	2	166,90 158,00	5,40 2,30	334 316	11 5	305 95	1,00 0,01	2 --
75	ССПРАЙС-ЛИСТстр.7	Счетчик 3-х ф. CE301S 31 146 JAVZ Энергомер 5-100 А шт	2	12429,93 --	-- --	24860 --	-- --	-- --	-- --	--
76	ЦО108-601-1	Щиток лабораторный шт	2	805,50 653,00	15,50 4,50	1611 1306	31 9	1249 95	4,00 0,03	8 --
77	С151803-677 Изм. и доп. вып. 24	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	2	3573,00 --	-- --	7146 --	-- --	-- --	-- --	--