Заказчик: ТОО "ЭкоПроКомпани"

Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Наименование объекта: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Нурсат 2» в городе Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	709,07	27,84	26,18	19737	18560	6094	0,01	8
		м3		1,66	7,20	1177	5105	97	0,03	18
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	21,93	262,72	--	5761	--	6510	1,85	41
		м3		262,72	--	5761	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	86	1301,70	152,52	111946	13117	23571	1,02	88
		м3		153,68	57,15	13216	4915	130	0,28	24
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,737	122,18	--	2411	--	2725	0,89	17
		м3		122,18	--	2411	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	638,163	6,48	6,48	4135	4135	1302	--	--
		м3		--	2,10	--	1342	97	0,01	5

6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	638,163	21,55	4,52	13750	2882	10542	0,11	69
		м3		17,03	--	10868	--	97	--	--
		ВОДОПРОВОД								
7	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,43	51202,26	20326,01	22017	8740	20224	179,00	77
		км		30825,00	5353,43	13255	2302	130	20,64	9
8	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	434,3	163,00	--	70791	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм/гильза/	0,002	70811,26	30144,88	142	60	126	236,00	--
		км		40500,00	8009,55	81	16	130	31,06	--
10	С130804-947	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,02	615,00	--	1242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
12	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63,00	--	378	--	130	--	--
14	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	202,00	--	1212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0086	121294,13	49389,75	1043	425	910	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	540	160	130	91,12	1

16	С130810-151 прим.	Тройники стальной диам. 100х50 мм	2	979,00	--	1958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		фланец		146,25	--	293	--	130	--	--
18	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	4	656,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
20	С130804-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /втулка/	0,364	886,00	--	323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-947	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /отвод/	2	746,00	--	1492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	221454,23	30337,38	2215	303	611	204,80	2
		км		35550,00	11459,25	356	115	130	55,97	1
23	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,43	8097,13	--	3482	--	4490	51,50	22
		км		8032,50	--	3454	--	130	--	--
		Колодец диам.1500мм-3ШТ								
24	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,29	20247,73	1879,87	147606	13704	18707	8,86	65
		м3		1435,50	538,43	10465	3925	130	2,06	15
25	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,27	4756,00	--	1284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15,1ПП15-1)	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

27	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС15-9	2,67	8530,00	--	22775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС15-9а	2,67	8530,00	--	22775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-267	Стремянки С2	0,05124	133700,00	--	6851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Окраска стремянок	1,48596	148,40	0,07	221	--	169	0,65	1
		м2		108,00	0,02	160	--	105	--	--
34	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	2,8836	693,28	73,75	1999	213	127	0,14	--
		м3		21,38	11,67	62	34	133	0,04	--
36	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,403	5050,51	66,01	12136	159	557	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								

37	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	55,34529	27,84	26,18	1541	1449	476	0,01	1
		м3		1,66	7,20	92	398	97	0,03	1
38	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	1,71171	262,72	--	450	--	508	1,85	3
		м3		262,72	--	450	--	113	--	--
39	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11,83	122,18	--	1445	--	1633	0,89	10
		м3		122,18	--	1445	--	113	--	--
40	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	31,451	6,48	6,48	204	204	64	--	--
		м3		--	2,10	--	66	97	0,01	--
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,451	21,55	4,52	678	142	520	0,11	3
		м3		17,03	--	536	--	97	--	--
		Лишний грунт 12,128м3 учтен в разделе благоустройство								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
42	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,024	70074,97	10674,97	1682	256	1649	270,00	6
		км		48825,00	4032,00	1172	97	130	19,69	--
43	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	24,096	629,00	--	15156	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм /тройник/	0,0266	107786,81	398,18	2867	11	239	42,10	1
		т		6750,00	150,75	180	4	130	0,74	--
45	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	188	56	130	91,12	--

46	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	340,70	--	341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,024	221454,23	30337,38	5315	728	1467	204,80	5
		км		35550,00	11459,25	853	275	130	55,97	1
48	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,024	8287,75	--	199	--	251	51,50	1
		км		8032,50	--	193	--	130	--	--
		Колодец диам.1500мм-1ШТ								
49	Е0122-41-1	Устройство дренажного колодца из сборного железобетона диаметром 1500мм	1,5	20756,21	1879,87	31134	2820	3849	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2153	808	130	2,06	3
50	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5(М-100)	0,08	4756,00	--	380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН15,1ПП15-1)	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 КС15-9,9а	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С12021-267	Стремянки С1-04	0,0195	133700,00	--	2607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,5655	148,40	0,07	84	--	64	0,65	--
		м2		108,00	0,02	61	--	105	--	--
58	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Колодец диам.1000мм-1ШТ								
59	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,76	12896,94	2538,55	9802	1929	3553	15,87	12
		м3		2645,33	950,63	2010	722	130	4,64	4
60	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые(ПН10,1ПП10-1)	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90(КС10-9,9а)	1,78	5330,00	--	9487	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КО6)	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С12021-267	Стремянки С1-02	0,0129	133700,00	--	1725	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,3741	148,40	0,07	56	--	42	0,65	--
		м2		108,00	0,02	40	--	105	--	--
67	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,6408	693,28	73,75	444	47	28	0,14	--
		м3		21,38	11,67	14	7	133	0,04	--
69	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,34	462,27	--	2469	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			737599	71513			464
			Тенге			73316	20769			84
		Накладные расходы -	Тенге			113945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			902637				

		итого в базовых ценах				902 637				
		итого в текущих ценах к=2,557419				2 308 421				
		налоги, сборы, платежи 2%				46 168				
		итого				2 354 589				
		итого с пониж	0,7394371			1 741 071				
		НДС 12%				208 929				
		всего к оплате				**1 950 000**				

Заказчик:
ТОО "ЭкоПроКомпани"

Директор _____ **Сейдахметов Г.**

Технический надзор:
_____ **Умаров К.**

Подрядчик:
ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Директор _____ **Кабиденов Р.**