Заказчик: ТОО "ЭкоПроКомпани"

Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Наименование объекта: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Нурсат 2» в городе Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	55,37	28,89	27,85	1599	1542	509	0,01	--
		м3		1,04	8,44	58	467	97	0,03	2
2	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	15,39	134,10	--	2064	--	2332	0,97	15
		м3		134,10	--	2064	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,48	6,48	6,48	262	262	83	--	--
		м3		--	2,10	--	85	97	0,01	--
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	310	36,70	27,80	11377	8618	4624	0,06	19
		м		8,80	6,90	2728	2139	95	0,04	12
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	310	11,20	7,90	3472	2449	1561	0,02	6
		м		3,30	2,00	1023	620	95	0,01	4
6	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	310	32,40	23,70	10044	7347	4270	0,06	19

		м		8,60	5,90	2666	1829	95	0,03	11
7	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	310	18,80	14,20	5828	4402	2356	0,03	9
		м		4,50	3,50	1395	1085	95	0,02	6
8	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1,283	10400,00	--	13343	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам.100мм	0,013	219648,38	--	2855	--	393	175,00	2
		кан.-км		27450,00	--	357	--	110	--	--
10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	310	26,40	3,10	8184	961	5772	0,11	34
		м		19,10	0,50	5921	155	95	--	1
11	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1м до 1 кг	118	73,10	20,80	8626	2454	3116	0,14	17
		м		23,40	4,40	2761	519	95	0,03	3
12	С151601-519 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,28	138863,00	--	38882	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист стр.65	Кабели силовые на напряжение 1кВ, марка ВВГнг, 4х6 мм2	43	161,99	--	6966	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,105	73471,00	--	7714	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б угловая анкерная УАДmБ10-2 /2ШТ./								
15	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18

		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
16	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	4	18000,00	--	72000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист	Крепление подкоса У-52	2	991,52	--	1983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП64	2	373,57	--	747	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП21	2	314,21	--	628	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	2	334,11	--	668	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист	Кожух защитный SP 15	2	144,54	--	289	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	6	3237,80	--	19427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	6	2974,56	--	17847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Зажим SL 25.2	2	1624,14	--	3248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Кожух защитный SP 16	2	288,38	--	577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б промежуточная ПДmБ10-2 /5ШТ./								

27	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
28	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11,2 м, марка СВ 112-1	5	18000,00	--	90000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист	Хомут Х-51	5	261,85	--	1309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист	Проводник заземляющий ЗП64	5	373,57	--	1868	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист	Зажим плашечный SL 37.2	5	334,11	--	1671	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист	кожух защитный SP 15	5	144,54	--	723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	15	3237,80	--	48567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист	Вязка спиральная SO 115.9585	30	2974,56	--	89237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,9	7259,41	4310,78	6533	3880	3699	16,10	14
		1км		2745,00	1169,46	2471	1053	105	4,45	4
36	С151607-939 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,9	102324,00	--	92092	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	35	330,10	24,10	11554	844	3940	0,70	25
		шт		116,00	2,50	4060	87	95	0,01	1
38	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	2635	61,90	3,30	163107	8696	58576	0,14	369
		м		23,00	0,40	60605	1054	95	--	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**764519**	**52220**			**562**
			Тенге			**91591**	**12082**			**62**
		Накладные расходы -	Тенге			**100127**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**51879**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**916524**				

		итого в базовых ценах				916 524				
		итого в текущих ценах к=2,557419				2 343 936				
		налоги, сборы, платежи 2%				46 879				
		итого				2 390 815				
		итого с пониж	0,7394371			1 767 857				
		НДС 12%				212 143				
		всего к оплате				**1 980 000**				

Заказчик:
ТОО "ЭкоПроКомпани"

Директор _____ **Сейдахметов Г.**

Технический надзор:
_____ **Умаров К.**

Подрядчик:
ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Директор _____ **Кабиденов Р.**