Заказчик: ТОО "ЭкоПроКомпани"

Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Наименование объекта: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в микрорайоне «Асар» в городе Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ за июль 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Для трубы d160								
1	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7403,57654	85,10	83,67	630033	619446	86326	0,01	64
		м3		1,43	10,59	10587	78408	97	0,04	272
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	228,976594	262,72	--	60156	--	67976	1,85	423
		м3		262,72	--	60156	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4922,8859	6,48	6,48	31898	31898	10045	--	--
		м3		--	2,10	--	10356	97	0,01	40
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1640,96197	134,10	--	220053	--	248660	0,97	1595
		м3		134,10	--	220053	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4922,8859	21,55	4,52	106069	22232	81322	0,11	532
		м3		17,03	--	83837	--	97	--	--
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	148,904	1901,20	152,52	283096	22711	40811	1,02	152
		м3		153,68	57,15	22884	8510	130	0,28	42
		Для трубы d110								
7	Е0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3499,92318	85,10	83,67	297838	292833	40809	0,01	30

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		1,43	10,59	5005	37066	97	0,04	129
8 E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	108,245046	262,72	--	28438	--	32135	1,85	200
	м3		262,72	--	28438	--	113	--	--
9 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2445,62549	6,48	6,48	15846	15846	4990	--	--
	м3		--	2,10	--	5145	97	0,01	20
10 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	815,2085	134,10	--	109319	--	123531	0,97	792
	м3		134,10	--	109319	--	113	--	--
11 E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2445,62549	21,55	4,52	52694	11045	40400	0,11	264
	м3		17,03	--	41649	--	97	--	--
12 E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	70,392	1901,20	152,52	133829	10736	19293	1,02	72
	м3		153,68	57,15	10818	4023	130	0,28	20
	Для трубы d75								
13 E0101-13-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	452,456258	85,10	83,67	38503	37856	5276	0,01	4
	м3		1,43	10,59	647	4792	97	0,04	17
14 E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13,9934925	262,72	--	3676	--	4154	1,85	26
	м3		262,72	--	3676	--	113	--	--
15 E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	326,876062	6,48	6,48	2118	2118	667	--	--
	м3		--	2,10	--	688	97	0,01	3
16 E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	108,958687	134,10	--	14611	--	16511	0,97	106
	м3		134,10	--	14611	--	113	--	--
17 E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	326,876062	21,55	4,52	7043	1476	5400	0,11	35
	м3		17,03	--	5567	--	97	--	--
18 E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,1	1901,20	152,52	17301	1388	2494	1,02	9
	м3		153,68	57,15	1398	520	130	0,28	3
19 E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,1272	78245,00	36133,62	166443	76863	142313	247,00	525
	км		41850,00	9612,90	89023	20449	130	37,30	79
20 С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2685,59	982,00	--	2637249	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
21 E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,0056	58881,69	25695,31	59211	25839	52145	194,00	195
	км		33075,00	6813,45	33260	6852	130	26,38	27
22 С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1269,57	468,00	--	594159	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
23 E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,13	51202,26	20326,01	6656	2642	6114	179,00	23
	км		30825,00	5353,43	4007	696	130	20,64	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130804-944 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	164,125	228,00 --	-- --	37421 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм м	29	1339,00 --	-- --	38831 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм м	18	629,00 --	-- --	11322 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм м	21	416,00 --	-- --	8736 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,012	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	751 548	81 31	753 130	253,00 12,52	3 --
29	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм м	12,048	168,00 --	-- --	2024 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	34,5	99,00 --	-- --	3416 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм м	6,8	1751,00 --	-- --	11907 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Затворы поворотные дисковые с двойным уплотнением FAF 3500 d150 шт	8	8118,08 --	-- --	64945 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Затворы поворотные дисковые с двойным уплотнением FAF 3500 d100 шт	9	4519,45 --	-- --	40675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Затворы поворотные дисковые с двойным уплотнением FAF 3500 d80 шт	9	3589,99 --	-- --	32310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Кран шаровой сварной стальной FAF1270 d50 шт	22	3287,66 --	-- --	72329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Кран шаровой сварной стальной FAF1270 d40 шт	2	3009,51 --	-- --	6019 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	СПрайс-лист "ЭРГОНОМИКА"	Кран шаровой сварной стальной FAF1270 d25 шт	3	2349,56 --	-- --	7049 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм м	0,6	111,00 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм м	0,6	141,00 --	-- --	85 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
		м3	39,632	43367,41	2104,76	1718737	83416	153842	13,90	551
41	С12021-267	Стремянка		2362,50	623,48	93631	24710	130	2,48	98
		т	0,61488	133700,00	--	82209	--	--	--	--
42	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		--	--	--	--	--	--	--
		шт	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
43	С11011-954	Указатель пожарного гидранта		288,00	13,50	4320	202	130	0,07	1
		шт	19	41285,00	--	784415	--	--	--	--
44	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	16	881,00	--	14096	--	--	--	--
45	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	18	572,00	--	10296	--	--	--	--
46	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	18	458,00	--	8244	--	--	--	--
47	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	19	1320,00	--	25080	--	--	--	--
48	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,336	10253,15	95,97	3445	32	285	4,90	2
49	С130804-2176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		771,75	36,25	259	12	105	0,18	--
		шт	71	9,00	--	639	--	--	--	--
		Водопонижение		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора								
		м	4156	154,96	100,95	644025	419530	216299	0,34	1421
51	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора		46,35	28,00	192631	116368	70	0,11	443
		м	4156	92,82	63,34	385752	263233	140689	0,23	960
52	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м		29,48	18,88	122519	78465	70	0,08	320
		шт	146	1422,89	75,71	207742	11054	45381	2,55	372
53	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м		423,00	21,04	61758	3072	70	0,11	16
		шт	146	293,15	191,90	42800	28017	14928	0,65	95
54	С131103-11	Рукава поливочные, d 40 мм		101,25	44,82	14783	6544	70	0,16	23
		м	50	583,00	--	29150	--	--	--	--
55	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--	--
		шт	35	271,00	--	9485	--	--	--	--
56	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--	--
		шт	27	271,00	--	7317	--	--	--	--
57	С130804-2259 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		--	--	--	--	--	--	--
		шт	18	153,00	--	2754	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10101448**	**1980848**			**8481**
		Тенге			**1235384**	**406908**			**1554**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6343637**				
Материалы -		Тенге			**1081108**				
Всего заработная плата -		Тенге				**1642292**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**784415**				
Местные материалы -		Тенге			**1388862**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1609429**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**805**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**241414**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**477184**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8430249**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10839**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1883706**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82209**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**82209**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4933**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**87142**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3452276**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3452276**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**207137**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3659413**				
Стоимость прочих работ -		Тенге			**223326**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13400**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**236725**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**12413530**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10839**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1883706**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**10101448**	**1980848**			**8481**
		Тенге			**1235384**	**406908**			**1554**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6343637**				
Материалы -		Тенге			**1081108**				
Всего заработная плата -		Тенге				**1642292**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**784415**				
Местные материалы -		Тенге			**1388862**				
	Накладные расходы -	Тенге			**1609429**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**805**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**241414**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**477184**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8430249**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10839**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**1883706**			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**82209**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**82209**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4933**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**87142**				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3452276**				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3452276**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**207137**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3659413**				
Стоимость прочих работ -		Тенге			**223326**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13400**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			236725				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12413530				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1883706			10839
	Сметная заработная плата -	Тенге							

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			186202,95				
	ИТОГО	Тенге			12599732,95				
	Зимнее удорожание 2,07%	Тенге			260814,47				
	Выслуга лет 1%	Тенге			125997,33				
	Доп. отпуска 0,4%	Тенге			50398,93				
	ИТОГО в базовых ценах 2001 г	Тенге			13036943,68				
	ИТОГО в текущих ценах 2014 г	Тенге			31158295,40				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			623165,91				
	ИТОГО	Тенге			31781461,31				
	Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			31779065,09				
	НДС 12%	Тенге			3813487,81				
	ИТОГО	**Тенге**			**35592552,90**				

Заказчик:
ТОО "ЭкоПроКомпани"

Директор _____ Сейдахметов Г.

Технический надзор:

Эксперт _____ Умаров К.

Подрядчик:
ТОО "КАЙРАТ ЭК"

Директор _____ Кабиденов Р.