Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАХАМБЕТСКИЙ РАЙОН, МАХАМБЕТСКИЙ С.О., С.МАХАМБЕТ, улица Абай, здание 16, тел.: +71236-2-14-16,2-19-25** — **020340003068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 97 от 28.07.2021 р. Жайык в ауле Алга

Номер документа	Дата составления
121	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Берегоукрепительные работы реки "Жайык" в ауле Алга Махамбетского района Атырауской области			усл	1	861 263 260,00	861 263 260,00	92 278 206,43
				Итого	1	x	861 263 260,00	92 278 206,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Нурсеитов Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"

Стройка: БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕКИ ЖАЙЫК В АУЛЕ АЛГА МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор подряда (контракт) № 97 от 28.07.2021 г.

РЕЕСТР №6
принятых актов выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	ВСЕГО по договору (с учетом НДС и скидки)	Освоено средств	Выполнение за 2023 год		Остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
					АКТ №12 за ноябрь 2023	АКТ №13 за ноябрь 2023		
		БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕКИ ЖАЙЫК В АУЛЕ АЛГА МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ	6 996 243 711,74	3 361 733 261,00	858 717 720,00	2 545 540,00	3 634 510 450,74	48,05%
1	1-1-1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	469 267 487,58	193 262 934,45			276 004 553,13	41,18%
		ИТОГО	469 267 487,58	193 262 934,45			276 004 553,13	
2	2-1-1	УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6 471 757 821,22	3 126 870 226,75	858 717 720,00		3 344 887 594,47	48,32%
		ИТОГО	6 471 757 821,22	3 126 870 226,75	858 717 720,00	-	3 344 887 594,47	
3	4-1-1	Вынос электрических сетей ВЛ-10 кв ф.5 "Д" ПС 35/10 кВ №23 "Егизгуль"	10 825 714,78	10 825 714,78			-	100%
4	4-1-2	Переустройство ВЛ-0,4 кВ до насосных станции	4 199 858,26	-			4 199 858,26	0%
		ИТОГО	15 025 573,04	10 825 714,78	-	-	4 199 858,26	
5	6-1-1	ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ	40 192 829,90	30 774 385,02		2 545 540,00	9 418 444,88	76,57%
		ИТОГО	40 192 829,90	30 774 385,02	-	2 545 540,00	9 418 444,88	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Потенциал", БИН 070740010044

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кенжебаев Сырымбет Какимулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Джалгаспаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в по пр. 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕКИ ЖАЙЫК В АУЛЕ АЛГА МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 97 от 28.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №13

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-1 ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Металлическая опора труб										
1	16	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т. Конструкция СО-1	1	2,04	1018274,00		2077279		2077279		2243461	
											166182		
			Итого по разделу 3: Металлическая опора труб					2077279	0	2077279	0	2243461	
								0	0	0	166182		
			ИТОГО по акту					2077279	0	2077279	0	2243461	
								0	0	0	166182		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9%		65 060					
			Итого с временными										2 308 521
			Зимние удорожания			0,35%		8 080					
			Итого с зимними удорожаниями										2 316 601
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				46 332			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										2 362 933
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										2 362 933
			в том числе на 2022 год - 13%										307 181
			в том числе на 2023 год - 87%										2 055 752
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 13%, К=1										307 181
			НДС на 2022 год			12 %				36 862			
			Итого в текущих ценах на 2022 год										344 043
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 87%, К=1,079										2 218 156
			НДС на 2023 год			12 %				266 179			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										2 484 335
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,90										2 545 540
			в т.ч НДС 12%										272 736

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Потенциал", БИН 070740010044

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ТЕКА-Проект", БИН 060540003706

Место печати (при наличии)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кенжеолев Сарымбет Катамулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Джалалбаев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ниханбаев В.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2в по пр. 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 020340003068, Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, Абай, 16, Тел.: +771236-2-18-45,2-19-30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393 Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕКИ ЖАЙЫК В АУЛЕ АЛГА МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕКИ ЖАЙЫК В АУЛЕ АЛГА МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 97 от 28.07.2021 г.**

Акт выполненных работ №12

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	1130-0601-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж направляющего каркаса из индивидуальных металлоконструкций с перестановкой 18 раз	т	6.1	1381662.12	8515.83	8428139	51946	181577	6899678	16554043	
						1343379.55	3161.86	8194615	19287		1226225		
2	14	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные.Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	6.1	998585.00		6091369		6091369		6578678	Казахстан
											487309		
3	15	1130-0601-0303 РСНБ РК 2022	Демонтаж конструкций с перестановкой 18 раз	т	6.1	310179.60	11376.23	1892095	69395		1552717	3720397	
						298803.37	4224.91	1822700	25772		275585		
4	16	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	6.1	917.00		5594				6041	
											447		
5	17	412-102-0204 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3,8 км	т·км	23.16	65.00		1506				1626	
											120		
6	18	1105-0101-1211 РСНБ РК 2022	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. С отсыпанных островков, на косогорах, с подмостей, в котлованах со шпунтовым ограждением и т.п., Применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	т свай	131.54	24113.49	11275.13	3171888	1483131	105324	2118390	5713500	
						12037.66	4229.54	1583434	556354		423222		
			Итого вне раздела					**19590591**	**1604472**	**6378270**	**10570785**	**32574286**	
								11600749	**601413**	**0**	**2412910**		
			Раздел 1: УУкрепление откосов земляного полотна										
7	35	1106-1401-0401 РСНБ РК 2022	Устройство фильтра из ПГС	$м^3$ загрузки	11136.469	18324.96	1489.34	204075349	16585989	158355578	32085615	255053872	
						2616.07	550.01	29133783	6125169		18892908		
8	37	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	19081.883	11614.00		221616989		221616989		239346348	Казахстан
											17729359		
9	39	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2874.73	11587.00		33309497		33309497		35974257	Казахстан
											2664760		
			Итого по разделу 1: УУкрепление откосов земляного полотна					**459001835**	**16585989**	**413282064**	**32085615**	**530374477**	

									29133783	6125169	0	39287027		
			Раздел 2: УУстройство защитной полосы перед шпунтовой сеткой											
10	55	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022	Наброска каменная.Устройство	$м^3$ камня	2232	5332.81	4.92		11902832	10981		8565970	22106308	
						5327.89	2.39		11891851	5334		1637507		
11	58	1142-0301-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки	$м^3$	1481.54	4510.92	856.77		6683108	1269339	517591	3600024	11105787	
						3304.79	268.62		4896179	397971		822655		
12	59	211-701-0102 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 400, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	8908.383805	16698.05			148752638		148752638		160652813	Казахстан
												11900175		
			Итого по разделу 2: УУстройство защитной полосы перед шпунтовой сеткой						167338578	1280320	149270229	12165993	193864908	
									16788029	403306	0	14360337		
			ИТОГО по акту						645931004	19470781	568930562	54822393	756813671	
									57522561	7129888	0	56060274		
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего								0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0			
			Временные здания и сооружения			2.9%			21 947 596					
			Итого с временными											778 761 268
			Зимние удорожания			0.35%			2 725 664					
			Итого с зимними удорожаниями											781 486 932
			Непредвиденные работы и затраты			2 %					15 629 739			
			Итого с непредвиденными работами и затратами											797 116 671
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											797 116 671
			в том числе на 2022 год - 13%											103 625 167
			в том числе на 2023 год - 87%											693 491 504
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 13%, К=1											103 625 167
			НДС на 2022 год			12 %					12 435 020			
			Итого в текущих ценах на 2022 год											116 060 187
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 87%, К=1,079											748 277 333
			НДС на 2023 год			12 %					89 793 280			
			Итого в текущих ценах на 2023 год											838 070 612
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,90											858 717 720
			в т.ч НДС 12%											92 005 470

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Строй Потенциал", БИН 070740010044

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ТЕКА-Проект", БИН 060540003706

Место печати (при наличии)

Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 020340003068

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кенжебаев Сырымбет Какимулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Джалгаспаев А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ниханбаев Б.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)