Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« » 202 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Востоквзрывпром» 070007, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая 2/2
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Сомова Дмитрия Олеговича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Реконструкция напорного коллектора КНС в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"ВКО, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, ул.Абая Кунанбаева,5, Кисембинов Руслан Толеуханович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядными организации: ТОО«Ka-group» ГЛ № 21032541 от29.11.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Малдыбаевой Аллы Николаевны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ПромСтройБезопасность», ГСЛ №17016834 от 27.09.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Коженкова К. С.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «ТОО "KAZ EXPLO SERVICE"», ГСЛ № 19022272 от 12.11.2019года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Лысенко В. В;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Товарищество с ограниченной ответственностью «Kurylys Group RK", ГСЛ № 21023973 от 09.08.2021года наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице зам. директора Игнатова А.В.;

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "EPCS company"
, ГСЛ №21030513 от 26.10.2021
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Абайдельдинов Р. Н.

Товарищество с ограниченной ответственностью «ВостокПромЭксперт", ГСЛ № №18000548 от 15.01.2018года наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Андрейчук А.И. ;

Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Proekt", ГСЛ№21029256 от 13.10.2021г наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Шакирова М.А. ;

Товарищество с ограниченной ответственностью «DK Build", ГСЛ № №20010313 от 17.07.2021 г наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нургалиева Б.Т. ;

Товарищество с ограниченной ответственностью «QK SUNQAR", ГСЛ № №20010313 от 17.07.2021 г наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Шотабаева Д.С. ;
Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустрой-2", ГСЛ № №20007170 от 22.05.2020г. наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Магомадова М.С. ;

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО ПИИ «ВОСТОКАГРОМПРОМПРОЕКТ» №1101-37
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утвержден (а) приказом: Государственного учреждения "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"№58 от 3.05.2018г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

п/п	Наименование показателей	Единица	Количество
1	2	3	4
1	Общая протяженность трубопроводов канализации в том числе:	м	8023
2	напорный коллектор в две нитки	м	6919
3	самотечные сети в том числе:	м	4563,5
4	напорный коллектор в две нитки	м	3459,5
5	самотечные сети	м	1104,0

6	КНС-1	шт	1
7	КНС-2	шт	1
8	КНС-3	шт	1
9	КНС-4	шт	1
10	Длина кабельных траншей 0,4 кВ,	м	1152,0
11	Длина кабельной трассы по забору,	м	244,0
12	Длина двухцепной трассы ВЛИ-0,4 кВ,	м	630,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-Канализационные насосные станции предназначены для перекачки бытовых и производственных сточных вод. Канализационная насосная станция в комплектно-блочном исполнении является изделием полной заводской готовности. Над канализационными насосными станциями предусмотрена установка наземного павильона.

Фундамент под канализационные насосные станции — монолитная железобетонная плита толщиной 450мм из бетона класса В20 W4. Фундаментная плита армируется сеткой с ячейкой 200х200 и диаметром арматуры 14 мм. Под фундаментную плиту выполнить подготовку из бетона класса В 3,5. Корпус КНС фиксируется на фундаментной плите на дне котлована.

- Фундаментная плита запроектирована для установки ДЭС с габаритами 4380х2400 мм,

-Сети канализации выполнены из: Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011. Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004.

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	Примечание
Площадь участка согласно гос.акта кадастровый номер №05-079-033-1895	га	0,0306	
Площадь озеленения (естественный грунт)	м2	113	
Площадь покрытия за границами участка	м2	210,0	
Площадь застройки	м2	32	
Площадь покрытий	м2	161,0	

Ограждение территории площадки металлические, стойки металлические, ворота и калитка по серии 3.017-3.
-ДЭС-сооружение комплексной поставки, установка на монолитной железобетонной плите тол.300мм,из бетона В15,армирование сетка ГОСТ 23279-2012 А-III.
Учет электроэнергии осуществляется электронным трехфазным счетчиком коммерческого учета "Дала" CAP4У-Э721 TX PLC IP П RS 5-7,5А, кл.1,0, 3x220/380В.
Шкафы 1,2ЩУ устанавливаются на стене РПТ-2.
От РПТ-2 электроснабжение подается на шкаф автоматического ввода резерва 1АВР.
Электроснабжение выполнено кабелями марки АВБбШв. Для заземления использовать вертикальные заземлители, выполненные из угловой стали 50x50x5 мм длиной 2,5 м. В качестве горизонтальных заземлителей использовать сталь полосовую 4x40 мм.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 мес.**;

фактически, месяц: **19,0 мес.**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 47 % и фактически применено 47 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное

приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

(подпись, дата)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция напорного коллектора КНС в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Востоквзрывпром»

Директор Сомов Д.О. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).