ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-110140011764-20220201-40779932
1.1. Номер учетной системы 11
2. Дата выписки 01.02.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.01.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 110140011764
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 30001
9.2. номер 0018724
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ36998HTB0000582090
14. БИК TSESKZKA
15. Наименование банка АО "First Heartland Jysan Bank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 121140000288
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ТОО "Arx Minerals" (Аркс Минералс)
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, г.Семей, ул.Кайым Мухамедханова, дом № 23А
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 110140011764
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 121140000288
26.2 Наименование ТОО "Arx Minerals" (Аркс Минералс)
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык 210,13-этаж
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер №ARXM-0037-21
27.4 дата 20.05.2021
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык 210,13-этаж
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 4
32.2 дата 28.01.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Проектирование и строительство модульной котельной,установленной мощностью 12,0 МВт				1	44 642 857,14	44 642 857,14	0	0	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000			1	
				Всего по счету				44 642 857,14			44 642 857,14		5 357 142,86	50 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
aFtgjTYaQB/enx86bjoXBULRC75Sudi50VVW0S+MyV/F9BgymbCRjlj6RGgJhPhJfX7wok73mh3XAUjqpIVbLQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Яковлева Наталья Викторовна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Arx Minerals" (Аркс Минералс),Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская, г.Семей, ул.Кайым Мухамедханова, дом № 23А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**121140000288**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110140011764**
Договор (контракт)	Договор №ARXM-0037-21 от 20.05.2021г	

Номер документа	Дата составления
4	**28.01.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проектирование и строительство модульной котельной,установленной мощностью 12,0 МВт			работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Исполнитель / / Остапов В.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.01.2022

М.П.

Цанатов М.Ж.

Форма № КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года. № 170

Заказчик: ТОО "Arx Minerals (Аркс Минералс)"
Подрядчик: ТОО "Караганда - Котломаш"
Наименование строительства: Проектирование и строительство модульной котельной, установленной мощностью 12,0 МВт
Договор № ARXM 0037-21 от 20.05.2021

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от январь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			ARXM 0037-21	**20.05.2021**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектирование и строительство модульной котельной, установленной мощностью 12,0 МВт	**357 370 074**									
Выполнено в отчетном месяце, в том числе:		**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**
Удержание авансового платежа в размере 30%	107 211 022	13 392 857							1 607 143	15 000 000
Удержание в обеспечение качества выполенных работ в размере 10%	35 737 007	4 464 286							535 714	5 000 000
ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**26 785 714**							**7 500 000**	**30 000 000**

Заказчик:
Исполнительный директор ТОО "Arx Minerals"
(Аркс Минералс)
Оспанов В. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
Кульбаев Б.Р.

Цаитов М.Ш.

форма 2В

Заказчик: ТОО "Arx Minerals (Аркс Минералс)"
Подрядчик: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор № ARXM 0037-21 от 20.05.2021

Наименование стройки: Проектирование и строительство модульной котельной, установленной мощностью 12,0 МВт
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 12 МВТ ДЛЯ МЕСТОРОЖДНИЯ "БЕРКАРИНСКОЕ" АБАЙСКОГО РАЙОНА ВКО

А К Т № 4
выполненных работ от 28 января 2022 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 1 КВАРТАЛ 2021г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Выполнение январь 2022 г.									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	38	**1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж** П									
			НР - 69%, СП - 8%	**м2 покрытия**	**350**	**2944,81**	**919,22**	**1030682**	**321726**	**319113**	**360885**	**1502892**
						1113,84	**380,51**	**389843**	**133178**		**111325**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1030682**	**321726**	**319113**	**360885**	**1502892**
								389843	**133178**	--	**111325**	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1030682**				
			Материалы	Тенге				**319112**				
			Всего заработная плата	Тенге					**523021**			
			Накладные расходы	Тенге				**360885**				
			Сметная прибыль	Тенге				**111325**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1502892**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
			Сметная заработная плата	Тенге					**523021**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1502892**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**316**
			Сметная заработная плата	Тенге					**523021**			
			РАЗДЕЛ 2.Стены									
2	40	**1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей /сборных/ при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями** П									
			НР - 69%, СП - 8%	**м2**	**250,97**	**4221,73**	**1918,50**	**1059528**	**481486**	**372018**	**231290**	**1394084**
						820,91	**514,72**	**206024**	**129179**		**103265**	
3	42	**1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж** П									
			НР - 69%, СП - 8%	**м2**	**399**	**4626,91**	**1846,38**	**1846138**	**736706**	**68433**	**877154**	**2941156**
						2609,02	**577,04**	**1040999**	**230239**		**217863**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2905666**	**1218192**	**440451**	**1108444**	**4335240**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1247023	359418	--	321128	
			Материалы	Тенге				2905666				
			Всего заработная плата	Тенге				440450				
			Накладные расходы	Тенге					1606441			
			Сметная прибыль	Тенге				1108444				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				321128				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4335238				
			Сметная заработная плата	Тенге								1060
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1606441			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4335238				
			Сметная заработная плата	Тенге								1060
									1606441			
			РАЗДЕЛ 3.Труба дымовая									
4	55	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная пята дымовой трубы. Монтаж** П+А									
			НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,902	136739,84	6258,30	123339	5645	4033	78999	218525
						126010,17	920,76	113661	831		16187	
5	57	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж** П+А									
			НР - 69%, СП - 8%	т	2,95962	135032,99	8727,48	399646	25830	66320	217872	666920
						103896,96	2791,31	307496	8261		49401	
6	62	1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж** П+А									
			НР - 69%, СП - 8%	т	5,682	213845,98	20409,17	1215073	115965	76251	728401	2098952
						180017,01	5772,03	1022857	32797		155478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1738058	147440	146604	1025272	2984397
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1444014	41889	--	221066	
			Материалы	Тенге				1738058				
			Всего заработная плата	Тенге				146605				
			Накладные расходы	Тенге					1485903			
			Сметная прибыль	Тенге				1025272				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				221066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2984396				
			Сметная заработная плата	Тенге								943
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1485903			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2984396				
			Сметная заработная плата	Тенге								943
									1485903			
			РАЗДЕЛ 4.Оборудование и монтаж котельной									
7	81	1120-2201-0105 РСНБ РК 2015	**Циклон, масса до 3 т. Установка** П+А									
			НР - 98%, СП - 8%	циклон	4	305716,94	112418,51	1222868	449674	26468	911358	2304964
						186681,54	45807,65	746726	183231		170738	
8	83	1307-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования** П+А									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	4	85564,68	9336,24	342259	37345	3060	192480	577518
						75463,47	3421,79	301854	13687		42779	
9	85	1307-0301-0302 РСНБ РК 2015	**Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,6 т. Монтаж оборудования** П+А									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	4	117318,11	25154,71	469272	100619	18502	236808	762566
						87537,63	9514,76	350151	38059		56486	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	99	1303-0701-0501 РСНБ РК 2015	Транспортер. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	463312,65	20171,54	463313	20172	149	274526	796866
						442992,31	7050,90	442992	7051		59027	
11	104	1304-0101-0402 РСНБ РК 2015	Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром 1450 мм, длиной 1300 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	858706,02	331033,22	858706	331033	42336	363293	1319759
						485336,80	110225,84	485337	110226		97760	
12	110	1328-0101-0403 РСНБ РК 2015	Бункер. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	876003,00	104346,61	1752006	208693	51744	933083	2899896
						745784,55	19037,43	1491569	38075		214807	
13	116	1312-1101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	20334,49	6887,01	122007	41322	1720	57945	194348
						13160,83	2671,11	78965	16027		14396	
14	117	242-302-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 80									
			СП - 8%	шт.	6	103759,00	--	622554	--	622554	--	672358
						--	--	--	--		49804	
15	118	261-301-1755 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 33259-2015									
			СП - 8%	комплект	6	9205,00	--	55230	--	55230	--	59648
						--	--	--	--		4418	
16	119	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	6	21083,64	7055,17	126502	42331	3214	59418	200794
						13492,87	2741,62	80957	16450		14874	
17	120	242-302-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 100									
			СП - 8%	шт.	6	170725,00	--	1024350	--	1024350	--	1106298
						--	--	--	--		81948	
18	121	261-301-1756 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 33259-2015									
			СП - 8%	комплект	6	14036,00	--	84216	--	84216	--	90953
						--	--	--	--		6737	
19	122	1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	12	29958,98	11364,87	359508	136378	9780	162478	563745
						17779,19	4417,29	213350	53007		41759	
20	123	242-302-0206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 150									
			СП - 8%	шт.	12	308356,00	--	3700272	--	3700272	--	3996294
						--	--	--	--		296022	
21	124	261-301-1757 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 33259-2015									
				комплект	12	20721,00	--	248652	--	248652	--	268544

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		19892	
22	125	1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 61% СП - 8%	шт.	6	40938,64	15735,34	245632	94412	11039	107917	381833
						23363,49	6121,99	140181	36732		28284	
23	126	242-302-0412 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 200									
			СП - 8%	шт.	6	366578,00	--	2199468	--	2199468	--	2375425
						--	--	--	--		175957	
24	127	261-301-1758 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 33259-2015									
			СП - 8%	комплект	6	42168,00	--	253008	--	253008	--	273249
						--	--	--	--		20241	
25	128	1306-0103-0501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч). Монтаж оборудования									
			НР - 61% СП - 8%	т	6,4414	978603,61	64214,05	6303577	413628	50502	3611236	10707998
						906549,41	12514,71	5839447	80612		793185	
26	129	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм									
			СП - 8%	м	60	1939,00	--	116340	--	116340	--	125647
						--	--	--	--		9307	
27	130	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм									
			СП - 8%	м	60	2948,00	--	176880	--	176880	--	191030
						--	--	--	--		14150	
28	131	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм									
			СП - 8%	м	160	4074,00	--	651840	--	651840	--	703987
						--	--	--	--		52147	
29	132	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм									
			СП - 8%	м	100	8687,00	--	868700	--	868700	--	938196
						--	--	--	--		69496	
30	133	261-301-0751 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001									
			СП - 8%	шт.	8	8401,00	--	67208	--	67208	--	72585
						--	--	--	--		5377	
31	134	261-301-0760 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001									
			СП - 8%	шт.	8	17641,00	--	141128	--	141128	--	152418
						--	--	--	--		11290	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	135	261-301-0774 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 30753-2001									
			СП - 8%	шт.	26	37044,00	--	963144	--	963144	--	1040196
						--	--	--	--		77052	
33	136	261-301-0786 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001									
			СП - 8%	шт.	20	73803,00	--	1476060	--	1476060	--	1594145
						--	--	--	--		118085	
			Трубопроводы и арматура (доп.)									
34	137	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм									
			СП - 8%	м	22,4	438,00	--	9811	--	9811	--	10596
						--	--	--	--		785	
35	138	241-102-0154 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм									
			СП - 8%	м	64,8	1833,00	--	118778	--	118778	--	128280
						--	--	--	--		9502	
36	139	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм									
			СП - 8%	м	8	12465,00	--	99720	--	99720	--	107698
						--	--	--	--		7978	
37	140	СТ1241-102-0246	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм									
			СП - 8%	м	11,0143	27000,00	--	297386	--	297386	--	321177
						--	--	--	--		23791	
38	141	241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм									
			СП - 8%	м	4,5	22169,00	--	99760	--	99760	--	107741
						--	--	--	--		7981	
39	143	241-114-0225 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 377х10,0-325х8,0 мм									
			СП - 8%	шт.	2	18826,00	--	37652	--	37652	--	40664
						--	--	--	--		3012	
40	144	241-114-0226 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-325х8,0 мм									
			СП - 8%	шт.	2	25811,00	--	51622	--	51622	--	55752
						--	--	--	--		4130	
41	145	241-117-0211 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 377х9 мм									
			СП - 8%	шт.	12	52250,00	--	627000	--	627000	--	677160
						--	--	--	--		50160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26256429	1875607	14209293	6910542	35820328
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10171529	593157	--	2653357	
		Материалы		Тенге				11042782				
								192046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					9834729			
		Накладные расходы	Тенге				5999184				
		Сметная прибыль	Тенге				1363357				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18405323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5968
		Сметная заработная плата	Тенге					9834729			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15213647				
	Материалы		Тенге				26468				
	Всего заработная плата		Тенге					929957			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13990779				
	Сдача и испытание		Тенге				56971				
		Накладные расходы	Тенге				911358				
		Сметная прибыль	Тенге				1290000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17415005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					929957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35820328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6541
		Сметная заработная плата	Тенге					10764686			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				31930835	3562965	15115461	9405143	44642857
	Стоимость монтажных работ		Тенге				13252409	1127642	--	3306876	
	Материалы		Тенге				11042782				
	Всего заработная плата		Тенге				192046				
		Накладные расходы	Тенге					9834729			
		Сметная прибыль	Тенге				5999184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1363357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18405323				
		Сметная заработная плата	Тенге								5968
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9834729			
	Материалы		Тенге				5674406				
	Всего заработная плата		Тенге				906167				
		Накладные расходы	Тенге					3615365			
		Сметная прибыль	Тенге				2494601				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				653519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8822526				
		Сметная заработная плата	Тенге								2319
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					3615365			
	Материалы		Тенге				15213647				
	Всего заработная плата		Тенге				26468				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					929957			
	Сдача и испытание		Тенге				13990779				
		Накладные расходы	Тенге				56971				
		Сметная прибыль	Тенге				911358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1290000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17415005				
		Сметная заработная плата	Тенге								573
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				44642857	929957			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8860
		Сметная заработная плата	Тенге					14380051			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44642857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13252409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3562965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1127642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15115460		
		- Накладные расходы	Тенге							9405143	
		- Сметная прибыль	Тенге							3306876	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**44 642 857**
		НДС 12 %	**Тенге**								**5 357 143**
		ИТОГО с учетом НДС	**Тенге**								**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК :

Ведущий инженер строитель _____ Жунусов С.К./Жунусов Т.О.

Специалист по контролю качества _____ Жапаров Н. Д./Есиркегенов К. И.

Инженер-теплотехник _____ Юсупов Б.К.

Ведущий инженер ПТО _____ Серикбай Т. Е. / Аскаров Т.

Ведущий специалист по планированию и контролю затрат _____ Шайахметова Ж.Ж.

Проектный директор _____ Калдыбаев Н.К.

Исполнительный директор ТОО "Arx Minerals (Аркс Минералс)" _____ Оспанов В. М.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ Кульбаев Б.Р.

Цанатов М. А.