Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«15» июля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Кимаки» в лице директора Акишева К.Ш. расположенного по адресу:010000, г.Нур-Султан, ул Кумбел д.3/1 оф. 25, ГСЛ №010505 от 27.12.2002 г., от 06.02.2018г.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Акишева Кумысбек Шолпановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской Области» - II-очередь строительства
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого РГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» в лице руководителя Аяшева М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Титан-Север»** директор Агафонов А.И. ГСЛ № 000163 от 02.07.2012, ГСЛ №14001863 от 12.02.2014, ГСЛ 16011114 11.07.2016
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Агафонов А.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ЭталонСеверВодСтрой» ГСЛ №000470 12.05.2009, ГСЛ №14013673 от 17.09.2014
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Гуц А.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ЛивКосСевер» ГСЛ №16001844 от 04.02.2016г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Тамасханова Р.Х.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Петробайс» ГСЛ № 000067 от 07.07.2005 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Литвиненко В.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Invest Com Energy» ГСЛ № 17021515 от 22.12.2017г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Курмангожиной Г.Г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «BEAR Инжиниринг» ГСЛ №17003397 от 24.02.2017г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Медведева А.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «ФартеК» ГСЛ № 16008859 01.06.2016,
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Кисурин В.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ИП «Белов Ю.В.» ГСЛ-Ф №000187 от 14.08.2006г, ГСЛ №13009325 от 07.06.2013г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Белова Ю.В.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный институт им.Джаникенова Ж.Р.» ГСЛ ТДК №000074 от 21.06.1996г. №178

наименование проектной организации, номер проекта

Экспертиза проекта утвержден(а) Агентством РК по делам строительства и ЖКХ №332 – ПИР от 14.07.2012 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
1. Строительство сетей водоснабжения магистральных водоводов с распределительными водоводами	Километр			**249 053**	
2. Строительство повысительной насосная станция в с. Троицкое	шт			**1**	
3. Строительство напорно-регулирующих сооружений (НРС)	шт			**10**	
4. Строительство пункта реализации воды (ПРВ)	шт			**6**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:** Местоположение – Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Есильский, Мамлютский и Жамбылский районы. Объект проектирования расположен в 1 климатической зоне, расчетная температура наружного воздуха - 36°С, нормативная снеговая нагрузка - 70кгс/м2, скоростной напор ветра - 30кгс/м2. Общей схемой водоснабжения предусматривается подача воды по магистральным водоводам потребителям,

расположенным в зоне влияния Пресновского группового водопровода. Существующий Пресновский групповой водопровод второй очереди состоит из 3-х основных веток магистральных водоводов с распределительными водоводами: магистральные водоводы «Есильское-Троицкое», «Троицкое-Железное», «Новомихайловка-Михайловка» с отводами, общей протяженностью – 249,053км. Источником водоснабжения проектной зоны являются поверхностные воды р.Ишим. Водопотребление составляет максимально-суточное 3249,91 м3/сут, годовое 961,425 тыс.м3/год. Переходы через автомобильные дороги с асфальтовым и гравийным покрытием, дюкерные переходы, при пересечение трубопроводами водных преград. На магистральных и распределительных водоводах устанавливается запорно-регулирующая арматура. Задвижки с ручным управлением предусматриваются для устройства переключений, выделения ремонтных участков, на водовыпусках и вантузах. В пониженных местах для сброса воды и промывки трубопроводов устанавливаются водовыпуски, в повышенных – вантузы. Для выделения ремонтных участков через 2,5-3,2км установлены ремонтные колодцы, оборудованные отключающими задвижками. Повысительная насосная станция в с. Троицкое – 1шт. с резервуарами. Площадки напорно-регулирующих сооружений (НРС) 10шт с резервуарами. Резервуар для воды емкостью 50 м^3 100м^3 250м^3 с упрощенным фильтром поглатителем и устройством лестниц к резервуару. В здании насосных смонтированы станции повышения давления GRUNFOS Hydro MPS-S 2 CR 32-3(пожарная) (Q 33,6 м3/час, Станция повышения давления GRUNFOS Hydro Multi-E2 CRE 10-4 (хоз.питьевой) (Q 10,7 м3/час. Погружной дренажный насос GRUNFOS UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m, SCH 96001720 Таль электрическая передвижная. Электроснабжение выполнена согласно технических условий на электроснабжение и СН РК 4.04-23-2004*, СНиП РК 2.04-05-2002* и ПУЭ РК. ВЛИ - 10 кВ (на проводах СИП-3), ВЛИ-0,4 кВ и наружное освещение. Трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4кВ Кабельная линия 0,4 кВ и сигнализация уровня. Кабельная вставка 0,4кВ от КТП-40/10/0,4 кВ до ж/б опоры №1 освещения. Для поддержания комфортного микроклимата в помещении предусмотрена установка электропечей типа ПЭТ-4, мощностью 1кВт каждая, с переменным током 220В.Включение и отключение электроотопления предусмотрено по сигналу датчика. Надворный туалет - здание прямоугольной формы в плане с размерами в осях 1,45х2,15м, средняя высота – 2,32 м, глубина выгреба 2,25м. Стены – из досок 16х100мм. Кровля - из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке из брусков 50х50мм (шаг 500мм). Ограждение площадок ПРВ и НРС принято глухое из профилированного листа, высотой 2.0м с насадкой высотой 0,5м из колючей проволоки в 4 нити на кронштейнах. Стойки ограждения - из стальных труб диаметром 159х6мм. Шаг стоек – 3,0м. Ворота - металлические распашные шириной 4,0м. Благоустройство санитарной зоны - вертикальная планировка площадок, озеленение и проезды. Система охраны периметра и видеонаблюдения на 11 площадках напорно-регулирующих сооружений (НРС). Также технологические и архитектурно-строительные решения по объекту прилагаются в приложении №1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2014 года**;
месяц, год

окончание работ **июль 2021 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **80 месяца(-ев)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **53 месяца(-ев)**;

фактически, месяц: **51 месяца(-ев)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87,3% и фактически применено 62,8% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской Области» - II-очередь строительства ***готовым к приемке в эксплуатацию***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кимаки» _____ **Акишев К.Ш.** _____ «15» июля 2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.