Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Building Supply Group»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство продолжения ул. Дорога №3 (от Индустриальной зоны «Онтустик» до автомобильной дороги КХ-39) г. Шымкент (уровень ответственности зданий и сооружений – II-ой нормальный; техническая сложность объекта – здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам)**

(наименование, адрес)

Объект : **---**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **июнь 2018** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляное полотно									
1	1	E11-010104-0202	Снятие ртительного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(30) м		191090	64,7	64,7	12363523	12363523	0	3105289	16706317
				м3 грунта		0	22,57	0	4312901		1237505	
2	2	E11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		191090	92,39	92,39	17654805	17654805	0	4434358	23856296
				м3 грунта		0	32,23	0	6158831		1767133	
3	3	E11-010203-0602	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м		658976	9,2	9,2	6062579	6062580	0	1864638	8561394
				м3 грунта		0	3,93	0	2589776		634177	
4	4	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход (8) по одному следу при толщине слоя 30 см		197693	72,07	72,07	14247734	14247734	0	4428165	20169971
				м3 уплотненного грунта		0	31,11	0	6150229		1494072	
5	5	E11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		197693	48,63	48,63	9613811	9613810	0	2351440	12922471
				м3 уплотненного грунта		0	16,52	0	3265888		957220	
6	6	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		197693	115,71	104,41	22875057	20641126	0	5161211	30279169
				м3 уплотненного грунта		11,3	24,96	2233931	4934417		2242901	
7	7	E11-010104-0202	Разработка непригодного грунта.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м		2623	64,7	64,7	169708	169708	0	42625	229320
				м3 грунта		0	22,57	0	59201		16987	
8	8	E11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2623	46,2	46,2	121183	121183	0	30425	163737
				м3 грунта		0	16,11	0	42257		12129	
9	9	E11-010102-0374 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		2623	219,55	219,55	575880	575879	0	60963	687790
				м3 грунта		0	32,28	0	84670		50947	
10	10	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		36722	35		1285270				1388092
				т·км							102822	
11	11	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		2623	22,74	18,75	59647	49181	813	22568	88792
				м3 грунта		3,68	8,27	9653	21692		6577	
12	12	E11-010105-0602	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2		162	1031,65	520,97	167127	84397	0	82455	269549
				м3 грунта		510,68	196,24	82730	31791		19967	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	382066	184,42	175,02	70460612	66869192	359142	8761538	85559922
						8,46	23,39	3232278	8936524		6337772	
14	14	Е11-010102-0502 К=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	382066	7,35	6,79	2808185	2594228	213957	398877	3463627
						0	1,45	0	553996		256565	
15	15	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	145320	80		11625600				12555648
											930048	
16	16	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	65271,5	54		3524661				3806634
											281973	
17	17	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	94920	45		4271400				4613112
											341712	
18	18	С3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	120309	41		4932669				5327283
											394614	
19	19	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	154866,25	38		5884918				6355711
											470793	
20	20	С3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	301875	37		11169375				12062925
											893550	
21	21	С3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	849500,75	35		29732526				32111128
											2378602	
22	22	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	346472	35		12126520				13096642
											970122	
23	23	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	266647,5	34		9066015				9791296
											725281	
24	24	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	289730	33		9561090				10325977
											764887	
25	25	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	324016	33		10692528				11547930
											855402	
26	26	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	1139208	32		36454656				39371028
											2916372	
27	27	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2,0) м3	м3 грунта	499035	184,42	175,02	92032035	87341106	469093	11443871	111753978
						8,46	23,39	4221836	11672429		8278072	
28	28	Е11-010102-0502 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	499035	19,6	18,1	9781086	9032533	748552	1386918	12061444
						0	3,86	0	1926275		893440	
29	29	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30(22_ км	т·км	1690034,5	26		43940897				47456169
											3515272	
30	30	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21 км	т·км	1012389	26		26322114				28427883
											2105769	
31	31	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(20) км	т·км	2170805	28		60782540				65645143
											4862603	
32	32	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20(19) км		1966804	28		55070512				59476153

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км							4405641	
33	33	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 18 км		621085,5	28		17390394				18781626
				т·км							1391232	
34	34	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 17 км		930609,75	28		26057073				28141639
				т·км							2084566	
35	35	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16 км		1119692	28		31351376				33859486
				т·км							2508110	
36	36	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		454676,25	30		13640288				14731511
				т·км							1091223	
37	37	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км		414221,5	31		12840866				13868135
				т·км							1027269	
38	38	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км		1016492,75	31		31511275				34032177
				т·км							2520902	
39	39	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км		564207	32		18054624				19498994
				т·км							1444370	
40	40	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км		357973	33		11813109				12758158
				т·км							945049	
41	41	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		277252,5	33		9149332				9881279
				т·км							731947	
42	42	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км		270175,5	34		9185967				9920844
				т·км							734877	
43	43	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		812826	35		28448910				30724823
				т·км							2275913	
44	44	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый(8) проход по одному следу при толщине слоя 30 см		801535	72,07	72,07	57766627	57766628	0	17953743	81778000
				м3 уплотненного грунта		0	31,11	0	24935754		6057630	
45	45	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		801535	48,63	48,63	38978647	38978647	0	9533778	52393419
				м3 уплотненного грунта		0	16,52	0	13241358		3880994	
46	46	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		801535	115,71	104,41	92745615	83688270	0	20925835	122765166
				м3 уплотненного грунта		11,3	24,96	9057346	20006314		9093716	
47	47	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		805337	52,52	22,56	42296299	18168403	0	20642398	67973793
				м2 спланированной площади		29,96	5,64	24127897	4542101		5035096	
48	48	Е11-010203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		3327	99,3	21,54	330371	71663	0	200498	573339
				м2 спланированной площади		77,76	5,94	258708	19762		42470	
49	49	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне		380363	54,1	22,27	20577638	8470684	0	16550811	40098725
				м2 поверхности		31,83	8,46	12106954	3217871		2970276	
50	50	С1217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м		398240	335		133410400		133410400		144083232
				м2							10672832	
51	51	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/		0,86	325908		280281		280281		302703
				т							22422	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	Е11-010104-0202	Обратная надвижка Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(50) м		107557	64,7	64,7	6958938	6958937	0	1747844	9403325
				м3 грунта		0	22,57	0	2427561		696543	
53	53	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		107557	184,78	184,78	19874382	19874382	0	4991849	26855530
				м3 грунта		0	64,46	0	6933124		1989299	
54	54	Е11-010203-0112	Планировка почвенного слоя.Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		250252	52,52	22,56	13143235	5645685	0	6414459	21122310
				м2 спланированной площади		29,96	5,64	7497550	1411421		1564616	
55	55	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м		75180	64,7	64,7	4864146	4864146	0	1221705	6572719
				м3 грунта		0	22,57	0	1696813		486868	
56	56	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разравнивание на месте почвенно-растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		75180	46,2	46,2	3473316	3473316	0	872028	4692972
				м3 грунта		0	16,11	0	1211150		347628	
57	57	Е11-270801-0301 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)		12633	306,47	7,09	3871636	89568	137826	3971254	8470321
				м2		288,47	2,6	3644242	32846		627431	
58	58	С1217-203-0615	Геокаркас длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		12633	1476		18646308		18646308		20138013
				м2							1491705	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкера/		20	325908		6518160		6518160		7039613
				т							521453	
60	60	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Засыпка щебня экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1797	226,52	226,52	407056	407057	0	52271	496073
				м3 грунта		0	40,4	0	72599		36746	
61	61	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		2336,1	7909		18476215		18476215		19954312
				м3							1478097	
62	62	Е11-010203-0118	Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2		10780	111,89	37,57	1206174	405004	0	748606	2111162
				м2 спланированной площади		74,32	22,13	801170	238561		156382	
63	63	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		1198	162,73	0	194951	0	0	140364	362140
				м2 спланированной площади		162,73	0	194951	0		26825	
			Итого по разделу: 3. Земляное полотно									1553518072
			Раздел: 2. Дорожная одежда									
64	64	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси(23см). Устройство		80325	1322,71	1154,09	106246681	92702279	0	39642604	157560428
				м3 материала основания в плотном теле		168,62	288,35	13544402	23161714		11671143	
65	65	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		97996,5	7034		689307381		689307381		744451971
				м3							55144590	
66	66	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство		301686	131,69	113,2	39729029	34150856	0	11035553	54825749
				м2 дорожного основания		18,49	15,38	5578174	4639931		4061167	
67	67	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4		46159	13938,34		643379836		643379836		694850223
				м3							51470387	
68	68	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки МI, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		285541	226,2	199,6	64589374	56993984	0	17075238	88197781
				м2 покрытия		26,6	28,77	7595391	8215015		6533169	
69	69	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		285541	37,77	0,33	10784884	94229	0	11545907	24117254
				м2 покрытия		37,44	0	10690655	0		1786463	
70	70	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I		80379,7915	24198		1945030194		1945030194		2100632610
				т							155602416	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		209,872635	2145,13	2145,13	450204	450204	0	248204	754281
				т		0	1095,04	0	229819		55873	
72	72	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		216,1688141	109634		23699452		23699452		25595408
				т							1895956	
73	73	Е11-270602-303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		270159	226,2	199,6	61109966	53923736	0	16155400	83446595
				м2 покрытия		26,6	28,77	7186229	7772474		6181229	
74	74	Е11-270602-403 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		270159	28,32	0,24	7650903	64838	0	8192950	17111361
				м2 покрытия		28,08	0	7586065	0		1267508	
75	75	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		65054,2872	21220		1380451974		1380451974		1490888132
				т							110436158	
76	76	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
				т		0	1095,04	0	93188		22656	
77	77	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
				т							768781	
78	78	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками		270159	281,23	253,28	75976816	68425871	0	18057752	101557333
				м2 покрытия		27,95	33,94	7550944	9169196		7522765	
79	79	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301		270159	3,58	0,1	-967169	-27016	0	-1021201	-2147440
				м2 покрытия		3,48	0,02	-940153	-5403		-159070	
80	80	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		85,100085	2145,13	2145,13	182551	182551	0	100643	305850
				т		0	1095,04	0	93188		22656	
81	81	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		87,6530876	109634		9609759		9609759		10378540
				т							768781	
82	82	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		33769,875	22037		744186735		744186735		803721674
				т							59534939	
83	83	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА		33769,875	6401		216160970		216160970		233453848
				т							17292878	
84	84	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,(17см). Устройство		1032	1322,71	1154,09	1365037	1191021	0	509320	2024306
				м3 материала основания в плотном теле		168,62	288,35	174016	297577		149949	
85	85	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1259,04	7034		8856087		8856087		9564574
				м3							708487	
86	86	Е11-270402-0105 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной(ЩГПС С4) смесей однослойные толщиной 25-27(15) см. Устройство		5346	131,69	113,2	704015	605167	0	195555	971536
				м2 дорожного основания		18,49	15,38	98848	82221		71966	
87	87	СКСМ	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С4		817	13938,34		11387624		11387624		12298634
				м3							911010	
88	88	Е11-270602-306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(12) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки МI, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		5006	226,2	199,6	1132357	999198	0	299357	1546251
				м2 покрытия		26,6	28,77	133160	144023		114537	
89	89	Е11-270602-406 Изм. и доп. вып. 20 К=16	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		5006	37,77	0,33	189077	1652	0	202419	422816
				м2 покрытия		37,44	0	187425	0		31320	
90	90	С1212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I		1409,189	24198		34099555		34099555		36827519
				т							2727964	
91	91	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		3,67941	2145,13	2145,13	7893	7893	0	4351	13224
				т		0	1095,04	0	4029		980	
92	92	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		3,7897923	109634		415490		415490		448729
				т							33239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	93	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б марки I, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		4840	226,2	199,6	1094808	966064	0	289430	1494977
				м2 покрытия		26,6	28,77	128744	139247		110739	
94	94	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		4840	28,32	0,24	137069	1162	0	146780	306557
				м2 покрытия		28,08	0	135907	0		22708	
95	95	С1212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I		1165,472	21220		24731316		24731316		26709821
				т							1978505	
96	96	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,5246	2145,13	2145,13	3270	3270	0	1803	5479
				т		0	1095,04	0	1669		406	
97	97	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		1,570338	109634		172162		172162		185935
				т							13773	
98	98	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6(5) см. Устройство асфальтоукладчиками		4840	281,23	253,28	1361153	1225876	0	323511	1819437
				м2 покрытия		27,95	33,94	135278	164270		134773	
99	99	Е11-270602-1302 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301		4840	3,58	0,1	-17327	-484	0	-18295	-38472
				м2 покрытия		3,48	0,02	-16843	-97		-2850	
100	100	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,5246	2145,13	2145,13	3270	3270	0	1803	5479
				т		0	1095,04	0	1669		406	
101	101	С1216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная		1,570338	109634		172162		172162		185935
				т							13773	
102	102	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20		605	22037		13332385		13332385		14398976
				т							1066591	
103	103	С1212-504-0101	Стоимость полимерной добавки к ЩМА		605	6401		3872605		3872605		4182413
				т							309808	
104	104	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5(2) м3		42802	184,42	175,02	7893545	7491206	40234	981535	9585086
				м3 грунта		8,46	23,39	362105	1001139		710006	
105	105	Е11-010102-0502 К=0,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,3) км длины, группа грунтов 2		42802	7,35	6,79	314595	290626	23969	44685	388022
				м3 грунта		0	1,45	0	62063		28742	
106	106	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		10451	80		836080				902966
				т·км							66886	
107	107	С3412-102-0304	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		13328	54		719712				777289
				т·км							57577	
108	108	С3412-102-0306	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		18910,5	45		850972				919050
				т·км							68078	
109	109	С3412-102-0308	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		24738	41		1014258				1095399
				т·км							81141	
110	110	С3412-102-0310	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		31228,75	38		1186692				1281627
				т·км							94935	
111	111	С3412-102-0312	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км		37516,5	37		1388110				1499159
				т·км							111049	
112	112	С3412-102-0314	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км		29853,25	35		1044864				1128453
				т·км							83589	
113	113	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км		36386	35		1273510				1375391
				т·км							101881	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	114	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	55440	34		1884960			150797	2035757
115	115	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61845	34		2102730			168218	2270948
116	116	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	64911	33		2142063			171365	2313428
117	117	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	68922	32		2205504			176440	2381944
118	118	Е11-010102-0220 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	11306	184,42 8,46	175,02 23,39	2085053 95649	1978776 264447	10628	259269 187546	2531868
119	119	Е11-010102-0502 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5(0,8) км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	11306	19,6 0	18,1 3,86	221598 0	204638 43641	16959	31422 20242	273262
120	120	Е11-010102-0219 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5(2) м3	м3 грунта	43518	145,25 6,77	137,7 18,41	6320990 294617	5992428 801166	33944	788964 568796	7678750
121	121	Е11-010102-0501 К=1,6	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	43518	17,99 0	16,74 3,58	782889 0	728491 155794	54398	112172 71605	966666
122	122	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	65796,5	26		1710709			136857	1847566
123	123	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	118555,5	26		3082443			246595	3329038
124	124	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	98035	28		2744980			219598	2964578
125	125	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	89376	28		2502528			200202	2702730
126	126	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	27783	28		777924			62234	840158
127	127	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	86832	28		2431296			194504	2625800
128	128	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	118809,6	28		3326669			266134	3592803
129	129	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	103449,6	28		2896589			231727	3128316
130	130	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	107136	30		3214080			257126	3471206
131	131	С3412-102-0214	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	99993,6	31		3099802			247984	3347786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	132	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	78478,4	31		2432830			194626	2627456
133	133	С3412-102-0212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	85593,6	32		2738995			219120	2958115
134	134	С3412-102-0211	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	78566,4	33		2592691			207415	2800106
135	135	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	71424	33		2356992			188559	2545551
136	136	С3412-102-0318	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	64526,4	34		2193898			175512	2369410
137	137	С3412-102-0316	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	19532,8	35		683648			54692	738340
138	138	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78334	72,07 0	72,07 31,11	5645531 0	5645532 2436971	0	1754619 592012	7992162
139	139	Е11-010201-0108 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	78334	48,63 0	48,63 16,52	3809382 0	3809383 1294078	0	931736 379289	5120407
140	140	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	78334	115,71 11,3	104,41 24,96	9064027 885174	8178853 1955217	0	2045081 888729	11997837
141	141	Е11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	148532	52,52 29,96	22,56 5,64	7800901 4450019	3350881 837720	0	3807172 928646	12536719
142	142	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС) толщиной 10(15) см	м2 покрытия обочин	146771	215,51 38,45	177,06 53,4	31630618 5643345	25987273 7837571	0	14559390 3695201	49885209
143	143	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	22362,6	7034		157298528		157298528	12583882	169882410
144	144	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(ПГС от разборки объездной дороги) толщиной 10(15) см	м2 покрытия обочин	26140	215,51 38,45	177,06 53,4	5633431 1005083	4628348 1395876	0	2593036 658117	8884584
145	145	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление щебнем(материал от разборки существующего покрытия и основания) толщиной 10(15) см	м2 покрытия обочин	15533,33333	215,51 38,45	177,06 53,4	3347589 597257	2750332 829480	0	1540876 391077	5279542
146	146	Е11-010104-0202	Перемешивание на площадке ДСМ.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2330	64,7 0	64,7 22,57	150751 0	150751 52588	0	37863 15089	203703
147	147	Е11-010104-0210 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2330	46,2 0	46,2 16,11	107646 0	107646 37536	0	27026 10774	145446
148	148	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка смеси. Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2330	278,41 0	278,41 49,65	648695 0	648695 115684	0	83293 58559	790547
149	149	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	9087	87		790569			63246	853815
			Итого по разделу: 4. Дорожная одежда									7108626,52
			ИТОГО:					70166123,55	8003412,727	55411044,09	2747551,364	78746768,91
								1277915,727	1855025,545		5833094	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		1484026				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71230795
			НДС			**12 %**		8729513				
			Итого с НДС									80869399

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Building Supply Group»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарыбеков Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Али Алтай Сембекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Умаров К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)