Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"
Наименование объекта: Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март месяц 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	10.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	2 796 139,00									
в том числе за март 2021 г.		2 496 552,68							299 586,32	**2 796 139**

Сдал:

Директор ТОО "Invest Kapital Stroy" _____ **Ахамбеков Е.Б.**

Принял:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ **Естенов Н.Т.**

Заказ 3-009
Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"
Стройка: Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г.Алматы
Договор: №1 от 10.02.2021г.

Акт №1
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 6-4-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		на единицу	всего
						з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	%		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Наружные сети газоснабжения.										
		Земляные работы										
1	1	11-010205-0402	Копание вручную без креплений без отсеков. Группа	м3 грунта	9	2326,67	–	20940	–	12376	2,8	25,2
						2326,67	–	20940	–	59,1	–	–
2	2	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы, Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7	789	–	5523	–	3264	0,972	6,804
						789	–	5523	–	59,1	–	–
3	3	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	495	–	990	–	585	0,62	1024
						495	–	990	–	59,1	–	–
		Раздел 2 Конструкции железобетонные										
4	6	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3	1675	113,67	5025	341	491	0,263	0,789
						230,67	38	692	114	60,9	0,033	0,099
5	7	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные тонкие. Устройство	м3	1,6	16515,63	1058,13	26425	1693	1493	1,79	2,864
						1625,63	298,75	2601	478	48,5	0,2878	0,46048
6	8	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	346500	1000	693	2	186	198	0,396

						191500	500	383	1	48,5	0,36	0,00072
7	9	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемои поверхности	3,8	472,89	27,37	1797	104	665	0,243	0,9234
						283,16	4,21	1076	16	60,9	0,0002	0,0012
8	10	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2	70	–	14	–	4	0,0295	0,0059
						35	–	7	–	54,2	0,0002	0,00004
9	11	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000	м2	0,4	62,5	–	25	–	4	0,0213	0,00852
						20	–	8	–	54,2	0,0002	0,00008
		Раздел 3 ГРПШ 3.1 Обвязка										
10	12	11-160401-0302	Трубопроводы обвязки из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1370,47	30,2	61671	1359	14612	0,503	22,635
						523,51	14,09	23558	634	60,4	0,0135	0,6075
11	13	11-160401-0301	Трубопроводы обвязки из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	653,25	12,5	26,13	50	953	0,374	1,496
						389,25	5	1557	20	60,4	0,0047	0,0188
12	19	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2318	–	2318	–	141	0,22	0,22
						233	–	233	–	60,4	–	–
13	20	11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой сифоном. Установка	комплект	1	2623	–	2623	–	195	0,31	0,31
						323	–	323	–	60,4	–	–
		3.2 Оборудование										
14	23	13-080103-1607	Установка (шкаф) комплектная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	3085	1034	3085	1034	1052	2	2
						2051	408	2051	408	42,8	0,34	0,34
		Раздел 5 Опоры										
		4.1 Колодцы водопроводные круглые										
15	25	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкции	0,173	126872,83	28184,97	21949	4876	10846	91	15,743
						93317,92	9624,28	16144	1665	60,9	7,34	1,26982
16	29	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,3	68,94	1,06	779	12	206	0,0295	0,33335

						33,45	0,18	378	2	54,2	0,0002	0,00226
17	30 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000	м2	22,6	63,72	0,84	1440	19	255	0,0213	0,48138
					20,62	0,22	466	5	54,2	0,0002	0,00452

Итого по смете	**155 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 903
Накладные расходы, тенге	47 328
Итого с накладными расходами	202 651
сметная прибыль (8 %), тенге	16 212
Всего	218 863
Временные здания и сооружения (2,5%)	5 472
Итого св текущих ценах с 01.10.17 г.	224 335
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иниф=1.060)	109 386
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иниф=1.113)	134 830
Всего:	244 215
НДС (12%)	29 306
Всего по акту с учетом НДС	273 521
Тендерная скидка 10%	27 352
Всего с учетом тендерной скидки	246 169

Сдал:

Директор ТОО "Invest Kapital Stroy" Ахамбеков Е.Б.

Принял:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" Утенов Н.Т.

Заказ 3-009
Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"
Стройка: Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г.Алматы
Договор: №1 от 10.02.2021г.

Акт №2
приемки выполненных работ за март 2021г.
(локальная смета 6-5-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
						з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Наружные сети водопровода. Земляные работы										
1	1	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами *Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1532	115,08	18,06	176303	165548	47734	0,00845	12,9454
						7,02	45,7	10755	70012	59,1	0,0387	59,2884
2	2	11-010101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн*, "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет ((уширение под колодцы))	м3 грунта	156	115,08	108,06	17952	16857	4860	0,00845	1,3182
						7,02	45,7	1095	7129	59,1	0,0387	6,0372
3	4	11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы под приямки	м3 грунта	35	1375,17	–	48131	–	28445	1,54	53,9
						1375,17	–	48131	–	59,1	–	–
4	5	11-010205-0302	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы (углубление под колодцы)	м3 грунта	43	1375,17	–	59132	–	34947	1,54	66,22

						1375,17	–	59132	–	59,1	–	–
5	10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	390	789,06	–	307733	–	181870	0,972	379,08
						789,06	–	307733	–	59,1	–	–
6	11	11-010104-042	Тракшеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1297	23,8	23,8	30869	30869	7297	–	–
						–	9,52	–	12347	59,1	0,00806	10,45382
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
		2.1 Каналы										
7	13	11-080101-0201	Основание под фукдаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4	2840,5	730	11362	2920	2008	0,78	3,12
						678,5	309,75	2714	1239	50,8	0,29	1,16
8	14	11-070601-0101	Каналы непроходные одноячейковыв,перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,2	7788,87	2040,16	48291	12649	15068	3,33	20,646
						3259,19	654,35	20207	4057	62,1	0,55426	3,43641
9	20	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	69	1	207	3	55	0,0295	0,0885
						33,33	0,33	100	1	54,2	0,0002	0,0006
10	21	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2.000:	м2	6	63,67	0,83	382	5	68	0,0213	0,1278
						20,67	0,17	124	1	54,2	0,0002	0,0012
		Раздел 3 Трубопроводы										
11	22	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,023	334913,04	45695,65	7703	1051	4256	253	5,819
						279217,39	18782,61	6422	432	62,1	16,57	0,38111
12	24	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022	385636,36	73227,27	8484	1611	4495	270	5,94
						297954,55	31090,97	6555	684	62,1	27,65	0,6083

13	26	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	588500	152000	5885	1520	2843	360	3,6
						397300	60500	3973	605	62,1	51,53	0,5153
14	28	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	801000	329481,48	21627	8896	9065	376	10,152
						414962,96	125703,7	11204	3394	62,1	107,34	2,89818
15	34	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,023	48608,7	–	1118	–	668	51,5	1,1845
						46782,61	–	1076	–	62,1	–	–
16	35	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	54954,55	–	1209	–	639	51,5	1,133
						46772,73	–	1029	–	62,1	–	–
17	36	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	74900	–	749	–	348	61,8	0,618
						56100	–	561	–	62,1	–	–
18	37	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,027	88962,96	–	2402	–	941	61,8	1,6686
						56148,15	–	1516	–	62,1	–	–
		3.2 Полиэтиленовые										
19	38	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	230597,22	52069,44	16603	3749	8788	179	12,888
						177250	19291,67	12762	1389	62,1	21,05	1,5156
20	40	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 10 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	261250	66300	5225	1326	2693	194	3,88
						192100	24700	3842	494	62,1	26,83	0,5366

21	42	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	415303,57	123339,29	23257	6907	11334	286	16,016
						279928,57	46000	15676	2576	62,1	49,89	2,79384
22	44	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,072	48625	–	3501	–	2092	51,5	3,708
						46777,78	–	3368	–	62,1	–	–
23	45	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	54950	–	1099	–	581	51,5	1,03
						46800	–	936	–	62,1	–	–
24	46	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,056	88946,43	–	4981	–	1952	61,8	3,4608
						56125	–	3143	–	62,1	–	–
			3.3 Запорная арматура и фасонные части									
25	47	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	29	959,72	559,28	27832	16219	10915	0,414	12,006
						400,45	205,66	11613	5964	62,1	0,226	6,554
26	56	11-160901-0204	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 200 мм, диаметром водомера до 125 мм. Установка	узел	2	21540	1394	43080	2788	17121	14,2	28,4
						13735	438	27470	876	60,4	0,41	0,82
27	58	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1014,5	20	2029	40	1045	0,88	1,76
						830,5	10,5	1661	21	62,1	0,01	0,02
28	60	11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	m фасонных частеи	0,0564	59166,67	9148,94	3337	516	1159	32,7	1,84428
						29698,58	3404,26	1675	192	62,1	2,69	0,15172
29	62	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	426	28	1278	84	704	0,32	0,96
						378	–	1134	–	62,1	–	–

27	63	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	823	56,25	3292	225	1760	0,6	2,4
						708,5	–	2834	–	62,1	–	–
28	64	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1250,5	99,5	5002	398	2665	0,9	3,6
						1062,75	10,25	4251	41	62,1	0,01	0,04
29	65	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	18	1971,72	166,89	35491	3004	18991	1,43	25,74
						1688,72	10,28	30397	185	62,1	0,01	0,18
		3.4 Футляры L-9,7 м										
30	78	11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,194	1257628,87	522731,96	24398	10141	10585	615	11,931
						678711,34	199896,91	13167	3878	62,1	169,27	3,28384
31	80	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	км трубопровода уложенной в футляре	0,0197	1116,75	–	22	–	11	0,844	0,01663
						862,94	–	17	–	62,1	0,0017	0,00003
32	81	11-220601-1009	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0194	4465979,38	652474,23	86640	12658	3910	90,4	1,75376
						94072,16	230463,92	1825	4471	62,1	185,21	3,59307
33	82	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	23734,5	2139	47469	4278	9541	7,99	15,98
						7630,5	51,5	15261	103	62,1	0,05	0,1
		3.5 Футляры для для прохождения через стенки колодцев										
34	83	11-290174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	гильза	5	853,8	0,8	4269	4	2659	0,877	4,385
						848,2	–	4241	–	62,7	–	–
35	85	11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	4	910	0,75	3640	3	2256	0,93	3,72
						899,5	–	3598	–	62,7	–	–

36	87	11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка ктрр1=1,14; ктрм1=1,14; кэкс1=1,14; кмат1=1,14;	гильза	8	1054,75	0,88	8438	7	5144	1,0602	8,4816
						1025,5	–	8204	–	62,7	–	–
37	89	11-161201-0102	Гильзы. Заделка при проходе труб диаметром труб до 200мм	сальник	9	4653,33	–	41880	–	12409	2,36	21,24
						2282,78	–	20545	–	60,4	–	–
38	90	11-161201-0103	Гильзы. Заделка при проходе труб диаметром труб до 300мм	сальник	8	6361,38	–	50891	–	14068	3,01	24,08
						2911,5	–	23292	–	60,4	–	–
39	91	11-220601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012	1715000	115000	2058	138	72	55	0,066
						59166,67	37500	71	45	62,1	27,48	0,03298
40	92	11-220601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0012	2581666,67	355000	3098	426	158	64	0,0768
						68333,33	144166,67	82	173	62,1	113,79	13655
41	93	11-220601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0028	3732142,86	432500	10450	1211	457	82,7	0,23156
						86071,43	176785,71	241	495	62,1	140,16	0,39329
			Раздел 4 Колодцы									
			4.1 Колодцы водопроводные круглые									
42	94	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,6	43722,58	6495,15	288569	42868	67800	13,9	91,74
						13764,39	2777,73	90845	18333	62,1	2,231	14,7246
43	105	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1	16750	1350	1675	135	287	5,95	0,595
						5270	370	527	37	50,8	0,36	0,036

44	114	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,7	15431,48	681,48	41665	1840	1713	1,35	3,645
						1121,85	185,93	3029	502	48,5	0,1813	0,48951

Итого по смете	**1 540 708**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	788 034
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	350 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	401 780
Накладные расходы, тенге	558 477
Итого с накладными расходами	2 099 185
сметная прибыль (8 %), тенге	167 935
Всего	2 267 119
Временные здания и сооружения (2,5%)	56 678
Итого св текущих ценах с 01.10.17 г.	2 323 797
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иниф=1,060)	1 133 084
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иниф=1,113)	1 396 649
Всего	2 529 732
НДС (12%)	303 568
Всего по акту с учетом НДС	2 833 300
Тендерная скидка 10%	283 330
Всего с учетом тендерной скидки	2 549 970

Сдал:

Директор ТОО "Invest Kapital Stroy" _____ Ахамбеков Е.Б.

Принял:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Ордынов Н.Т.

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Наименование объекта: Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель месяц 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	10.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель месяц) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	4 497 125,00									
в том числе за апрель 2021 г.		1 518 737,50							182 248,50	**1 700 986**

Сдал:

Директор ТОО "Invest Kapital Stroy" **Ахамбеков Е.Б.**

Принял:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" **Устенов Н.Т.**

Заказ 3-009
Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"
Стройка: Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г.Алматы
Договор: №1 от 10.02.2021г.

Акт №3
приемки выполненных работ за апрель 2021г.
(локальная смета 6-4-1)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл машин			
						з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 27 Учебная башня										
1	788	11-340108-0714	Каркасы потолков. Облицовка гипсокортонными листами	м2 поверхности	13,5	2568,96	28,67	34681	387	9262	1,13	15,255
						1093,04	11,7	14756	158	62,1	0,0114	0,1539
2	789	11-340108-0404	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	13,5	713,63	8,52	9634	115	5949	0,729	9,8415
						705,11	4,44	9519	60	62,1	0,0043	0,05805
		27.10 Плоская кровля башни										
3	791	11-120101-1701	Стяжка выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	30	527,13	74,27	15814	2228	3753	0,243	7,229
						201,93	19,9	6058	597	56,4	0,0194	0,582
4	792	11-120101-1702	Стяжка выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключить на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=40,000	м2 стяжки	1200	14,64	1,1	17568	1320	714	0,0009	1,08
						0,75	0,31	900	372	56,4	0,0003	0,36
5	793	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционной кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	30	86,67	0,8	2600	24	710	0,0446	1,338
						41,57	0,4	1247	12	56,4	0,0004	0,012

6	794	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00276	11956,52	1086,96	33	3	16	11,6	0,03202
						10869,57	724,64	30	2	48,5	0,38	0,00105
7	796	11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	30	1389,17	9,93	41675	298	2392	0,138	4,14
						138,23	3,17	4147	95	56,4	0,0029	0,087
		27.11 Примыкание кровля к парапету										
8	797	11-120101-0403	Примыкание рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыкании	14,4	2772,29	37,78	39921	544	4469	0,554	7,9776
						542,22	7,99	7808	115	56,4	0,0073	0,10512
		27.13 Полы тип 16, 16а, 16б										
8	802	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками для 16аК=0,100;	м3	0,98	7382,65	1289,8	7235	1264	2018	3,24	3,752
						2818,37	563,27	2762	552	60,9	0,55	0,539
9	803	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками для 16аК=0,100;	м3	0,98	17566,33	5,1	17215	5	1901	3,66	3,5868
						3184,69	-	3121	-	60,9	-	-
9	804	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство для 16, 16б	м2	61,7	601,51	20,94	37113	1292	11754	0,356	21,9652
						301,26	11,54	18588	712	60,9	0,0127	0,78359
10	805	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство для 16а	м2	13,5	601,51	20,96	8120	283	2572	0,356	4,806
						301,26	11,56	4067	156	60,9	0,0127	0,17145
		27.14 Наружная отделка (АР2 л.74)										
11	810	11-150207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	410	226,83	4,92	93000	2017	49488	0,223	91,43
						218,26	2	89487	820	54,8	0,0021	0,861
12	812	11-150201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2	410	1551,75	29,74	636218	12193	344459	1,43	586,3
						1511,31	21,8	619637	8938	54,8	0,024	9,84

Итого по смете	**960 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	782 126
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 589

- материалы, изделия и конструкции, тенге	156 727
Накладные расходы, тенге	439 457
Итого с накладными расходами	1 400 284
сметная прибыль (8 %), тенге	112 023
Всего	1 512 307
Временные здания и сооружения (2.5%)	37 808
Итого св текущих ценах с 01.10.17 г.	1 550 115
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иниф=1.060)	755 836
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иниф=1.113)	931 650
Всего	1 687 486
НДС (12%)	202 498
Всего по акту с учетом НДС	1 889 984
Тендерная скидка 10%	188 998
Всего с учетом тендерной скидки	1 700 986

Сдал:

Директор ТОО "Invest Kapital Stroy" Ахамбеков Е.Б.

Принял:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" Есенов Н.Т.

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"

Наименование объекта: Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г.Алматы

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май месяц 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	10.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май месяц) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	6 363 325									
в том числе за май 2021 г.		1 666 250,00							199 950,00	**1 866 200**

Сдал:

Директор ТОО "Invest Kapital Stroy" _____ **Ахамбеков Е.Б.**

Принял:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ **Устенов Н.Т.**

Заказ 3-009
Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Субподрядчик: ТОО "Invest Kapital Stroy"
Стройка: Строительство пожарного депо для Индустриальной зоны в Алатауском районе г.Алматы
Договор: №1 от 10.02.2021г.

Акт №4
приемки выполненных работ за май 2021г.
(локальная смета 4-3-3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г.

№ п/п	№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
						Всего	экспл машин	Всего	экспл. машин			
						з/п рабочих-строителей	з/п машинистов	з/п рабочих-строителеи	з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электроснабжение. Внеплощадочные сети.										
		Демонтажные работы										
1	1	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,8	258,75	161,25	207	129	67	0,117	0,0936
						97,5	41,25	78	33	60,3	0,0342	0,02736
2	2	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные, толщина 13 мм. Разборка	м3 конструкции	0,2	2255	885	451	177	214	1,55	0,31
						1370	405	274	81	60,3	0,3886	0,07772
3	5	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1	13	11	13	11	4	0,00272	0,00272
						2	4	2	4	59,1	0,00303	0,00303
		Раздел 2 Строительные работы										
		2.1 Земляные работы										
4	6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разборка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	102,24	1375,17	–	140597	–	83093	1,54	157,4496
						1375,18	–	140598	–	59,1	–	–
5	7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,59	789,06	–	48598	–	28721	0,972	59,86548
						789,06	–	48598	–	59,1	–	–
6	8	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,65	495,25	–	20132	–	11897	0,62	25,203

						495,23	–	20131	–	59,1	–	–
7	10 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	40,65	16,83	13,97	684	568	187	0,00332	0,13496
					2,76	5,04	112	205	59,1	0,00369	0,15
8	11 11-010201-0901	Грунт под основание в здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	102,24	52683	456,8	53863	46703	11699	0,0514	5,25514
					41,06	152,55	4198	15597	59,1	0,11986	12,25449
	Раздел 3 Кабели	**3.1 Монтажные работы**									
9	18 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	640	365,05	303,52	233633	194255	49671	0,06	38,4
					61,53	119,81	39378	76676	42,8	0,0998	63,872
10	19 13-080201-0403	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	640	384,52	322,99	246090	206712	51776	0,06	38,4
					61,53	127,49	39378	81593	42,8	0,1062	67,968
11	20 13-080201-0206	Кабель до 35кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	640	543,93	322,84	348115	206616	87742	0,19	121,6
					194,84	125,48	124696	80309	42,8	0,1166	74,624
12	22 13-080201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	8905	60,75	35620	243	14086	8	32
					8203,75	24	32815	96	42,8	0,02	0,08
13	23 13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	26044,5	19825	52089	39650	10665	6	12
					6153	6306	12306	12612	42,8	5,34	10,68
14	24 13-080206-2107	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм. Установка	ввод	4	1165,75	–	4663	–	1715	1	4
					1001,75	–	4007	–	42,8	–	–

Итого по смете **1 184 755**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 466 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 695 064
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 267 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге 23 120

Накладные расходы, тенге	351 537
Итого с накладными расходами	1 536 292
сметная прибыль (8 %), тенге	122 903
Всего	1 659 195
Временные здания и сооружения (2,5%)	41 480
Итого св текущих ценах с 01.10.17 г.	1 700 675
Итого в текущих ценах 2018 года 46% (Иниф=1,060)	829 249
Итого в текущих ценах 2019 года 54% (Иниф=1,113)	1 022 140
Всего:	1 851 389
НДС (12%)	222 167
Всего по акту с учетом НДС	2 073 556
Тендерная скидка 10%	207 356
Всего с учетом тендерной скидки	1 866 200

Сдал:

Директор ТОО "Invest Kapital Stroy" _____ Ахамбеков Е.Б.

Принял:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Юсенов Н.Т.