Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, улица Бейбітшілік, здание 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130740015861**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**
Договор (контракт)	Договор №2021/12 от 05.03.2021 года доп согл №1 от 26.03.2021год,доп.согл№2 от 25.11.2021 года,доп.согл№3 от 03.02.2022года,доп согл№4 от 15.02.2022года,доп.согл№5 от 20.02.2023года,доп.соглашение №6 от 14.07.2023г.	

Номер документа	Дата составления
132	**31.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы по строительству объекта «Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/(3-я очередь. Инженерные сети)»			работа	1	130 000 000,00	130 000 000,00	13 928 571,43
				Итого	1	x	130 000 000,00	13 928 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение №4
к правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861
Подрядчик: ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
Наименование объекта: "Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка. Корректировка 2022 г. (3-я очередь. Инженерные сети и дороги)"

СПРАВКА № 16
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			№ 2021/12	05.03.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	7 404 658 377,08									
в том числе за текущий месяц 2023 года	130 000 000,00	116 071 428,57							13 928 571,43	130 000 000,00

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Узаков М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: **ТОО "AN Groups" БИН 970340000010**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Эксперт технического надзора: **ТОО "Вехи" ИИН 550401303325**
индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт **Даданбаев М.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Дороги с благоустройством. 2 участок /ост**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №130

за октябрь 2023г

Устройство тротуаров. Локальная смета 7-3-9

Основание: Сводная ведомость объема работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Устройство тротуаров													
1	1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	810,2	3 243,24	-	2 627 673	-	-	1 891 925	4 881 166	
						3 243,24	-	2 627 673	-	-	361 568		

2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (перемещение в газонную часть). Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	810,2	1 378,30	-	1 116 699	-	-	804 023	2 074 380	
						1 378,30	-	1 116 699	-	-	153 658		
3	3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	163,9305	7 216,08	1 483,78	1 182 936	243 237	731 278	292 743	1 593 733	
						1 271,40	648,79	208 421	106 356	-	118 054		
4	4	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	5350	2 934,64	43,16	15 700 324	230 906	8 956 810	7 145 423	24 673 407	
						1 217,31	19,35	6 512 609	103 523	-	1 827 660		
5	5	255-101-0101	Камень бортовой БР 100.25.10 ГОСТ 6665-91	1 м3	130	51 519,00	-	6 697 470	-	6 697 470	-	7 233 268	
						-	-	-	-	-	535 798		
Раздел 3 Дорожная одежда на тротуарах													
6	20	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство/ М-600 НР=108%	м2 основания	6421	1 191,42	302,14	7 650 108	1 940 041	5 293 537	1 103 446	9 453 838	
						64,87	94,25	416 530	605 179	-	700 284		
7	21	1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР=108% :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3;	м2 основания	6421	263,19	56,87	1 689 943	365 162	1 303 142	152 771	1 990 131	
						3,37	18,66	21 639	119 816	-	147 417		

8	22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108%	т	5,1	204 102,05	3 033,69	1 040 920	15 472	1 025 449	8 104	1 132 946	
						-	1 471,46	-	7 504	-	83 922		
9	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108%	м2 покрытия	6421	2 341,11	4,34	15 032 267	27 867	13 135 761	2 029 711	18 426 936	
						291,02	1,67	1 868 639	10 723	-	1 364 958		
10	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР=108% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2 покрытия	6421	743,27	-	4 772 537	-	4 170 440	650 265	5 856 626	
						93,77	-	602 097	-	-	433 824		
11	25	321-202-0102	Автогудронаторы свыше 3500 до 7000 л	1 маш.-ч	6,8	11 256,00	11 256,00	76 541	76 541	-	-	82 664	
						-	5 074,00	-	34 503	-	6 123		

Итого	**77 399 095**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 374 307
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 899 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	987 604
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 313 887
- накладные расходы, тенге	14 078 411
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 733 266

Всего		**77 399 095**
Временные здания и сооружения (0,9%)		696 592
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)		1 327 627
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**1 588 466**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**81 011 780**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)		**87 411 710,62**
Итого с понижающим коэфициентом	0,9874	**86 310 322,70**
НДС		10 357 238,72
Итого		**96 667 561,43**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 № KZ44VJE00046838 № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

ТОО "QAZSAURAN"
Авторский надзор
ФИО
Подпись
« » ...

Заказчик: **Государственное Учреждение "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны", г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова, д. 39/2, 4 этаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее пос. Ильинка. Корректировка 2022г»(3я очередь. Инженерные сети и дороги).**

(наименование, адрес)

Объект: **Подготовительные работы по территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2021/12 от 2021-03-05**

Акт приемки выполненных работ №129

за октябрь 2023г

на Подготовительные работы / уч.3/ Локальная смета 01-01-06

Основание: Сводная ведомость объема работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0101	Расчистка территории от строительного мусора НР=72%	м3 грунта	8,292	64,07	64,07	531	531	-	125	708	
						-	20,89	-	173	-	52		

2	2	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	8,292	79,34	79,34	658	658	-	152	875	
						-	25,47	-	211	-	65		
3	3	1101-0102-0385	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка мусора) НР=72%	м3 грунта	8,292	245,65	245,65	2 037	2 037	-	397	2 629	
						-	66,40	-	551	-	195		
4	4	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	94,536	69,00	-	6 523	-	-	-	7 045	
						-	-	-	-	-	522		
5	5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /расчитска заболоченной местности/ НР=72% т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	281,31	268,40	268,40	75 504	75 504	-	14 861	97 594	
						-	73,37	-	20 640	-	7 229		

6	6	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	1 т·км	2025,432	69,00	-	139 755	-	-	-	150 935	
						-	-	-	-	-	11 180		
7	7	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	281,31	32,42	28,28	9 120	7 955	28	2 665	12 728	
						4,04	9,12	1 136	2 566	-	943		
8	8	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	350,67	229,58	229,58	80 507	80 507	-	15 846	104 061	
						-	62,76	-	22 008	-	7 708		
9	9	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	2156,616	96,00	-	207 035	-	-	-	223 598	
						-	-	-	-	-	16 563		
10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	350,67	39,61	34,46	13 890	12 084	74	4 054	19 380	
						4,94	11,12	1 732	3 899	-	1 436		
11	11	1136-0101-0103	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т НР=72%	м3 грунта	105,204	297,16	258,65	31 262	27 211	-	9 508	44 032	
						38,51	87,01	4 051	9 154	-	3 262		

12	12	1136-0101-0401	Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы НР=72%	м3 грунта	245,472	136,33	103,62	33 465	25 436	-	12 640	49 793	
						32,71	38,81	8 029	9 527	-	3 688		
13	13	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	278,07	268,40	268,40	74 634	74 634	-	14 689	96 469	
						-	73,37	-	20 402	-	7 146		
14	14	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	570,04	206,00	-	117 428	-	-	-	126 822	
						-	-	-	-	-	9 394		
15	15	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	278,07	39,61	34,46	11 014	9 582	58	3 216	15 368	
						4,94	11,12	1 374	3 092	-	1 138		
16	16	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	2544,96	268,40	268,40	683 067	683 067	-	134 441	882 909	
						-	73,37	-	186 724	-	65 401		

17	17	412-102-0106	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км/ в пониженные места/	1 т·км	30997,62	69,00	-	2 138 836	-	-	-	2 309 943	
						-	-	-	-	-	171 107		
18	18	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	2544,96	39,61	34,46	100 806	87 699	534	29 428	140 653	
						4,94	11,12	12 572	28 300	-	10 419		
19	19	211-201-0508	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	1 м3	3701,388	5 238,00	-	19 387 870	-	19 387 870	-	20 938 900	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 551 030		
20	20	1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	10179,84	107,48	107,48	1 094 129	1 094 129	-	261 369	1 463 938	
						-	35,66	-	363 013	-	108 440		

Итого	**26 688 380**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	28 894
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 181 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	670 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 388 564
- накладные расходы, тенге	503 391
перевозка грузов, тенге	2 609 577
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 976 918
Всего	**26 688 380**
Временные здания и сооружения (0,9%)	240 195

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7%)		457 786
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**547 727**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**27 934 088**
Итого в текущих ценах 2023 г. (Кпер=1,079)		**30 140 880,95**
Итого с понижающим коэфициентом	**0,98740**	**29 761 105,86**
НДС		3 571 332,70
Итого		**33 332 438,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Шотабаев Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя **Сыздыков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Вехи" **Даданбаев М.Т.**

ИИН 550401303325 №KZ73VJE00029050, №KZ46VJE00029051от 25.07.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "QAZSAURAN" **Алпысбаев К.К.**

ИИН 841230400996 №KZ45VJE00046838, № KZ71VJE00046837 приказ № 14/1 от 26.03.2021 г.

QAZSAURAN
Авторский надзор
ФИО
Подпись
«____» _____ 20____ г.