Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина 2/ 57е** — ИИН/БИН: **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — ИИН/БИН: **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп. согл №230065/03 от 11.08.2023г. к договору №230065/00 от 03.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
209	27.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе			работа	1	753 142 852,20	753 142 852,20	80 693 877,02
				Итого	1	x	753 142 852,20	80 693 877,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3
Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Наименование стройки: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"
Договор: Доп.соглашение №230065/03 от 11.08.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		230065/02	03.07.2023				
		230065/03	11.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе	**1 764 670 036,22**	672 448 975,18		753 142 852,20	-	-	-	-	80 693 877,02	**753 142 852,20**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
БИН 060140005361
Кусмухамбетов Ж.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Эксперт Строй KZ"
БИН 140240025139
Курманов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Генеральный директор Нарбаев Е.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"

Договор: Доп.соглашение №230065/03 от 11.08.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

АКТ
приемки выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОВОДА. Локальная смета №2-1 (d630 от кол 37 до кол 38, от кам 41.1 до кам 41.2, от кам 41 до кам 41.1, от кам 39 до кам 40, от ПК85+60 до ПК89+60 - 4988м), (d200 от кол 23.1а до МК1 - 12м), (d160 от кол 33 до скв21, от кол 12 до скв16, от кол 13а до скв 15а - 210м)

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	14	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	31219,75	434,00	434,00	13549372	13549372	--	2346789	17167741
			НР - 72%; СП - 8%			--	104,40	--	3259342		1271580	
2	15	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	965,56	3967,13	--	3830502	--	--	2757958	7115540
			НР - 72%; СП - 8%			3967,13	--	3830502	--		527080	
3	16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	32185,31	97,47	97,47	3137102	3137103	--	636304	4075304
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,46	--	883809		301898	
4	17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение дна траншеи под трубопроводы на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	1504,89	322,12	172,44	484755	259503	--	243040	786019
			НР - 72%; СП - 8%			149,68	74,63	225252	112310		58224	

5	18	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	803,77	1826,14	48,12	1467797	38677	1082808	261008	1867110
			НР - 72%; СП - 8%			430,86	20,16	346312	16204		138305	
7	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	25473,88	97,47	97,47	2482939	2482939	--	503619	3225503
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,46	--	699513		238945	
8	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22926,49	68,31	68,31	1566109	1566109	--	317761	2034497
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,25	--	441335		150627	
9	22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2547,39	1839,56	--	4686077	--	--	3373967	8704839
			НР - 72%; СП - 8%			1839,56	--	4686077	--		644795	
10	23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22926,49	322,12	172,44	7385081	3953444	--	3702628	11974735
			НР - 72%; СП - 8%			149,68	74,63	3431637	1711904		887026	
11	24	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	6711,43	410,47	395,84	2754841	2656653	3355	543290	3561958
			НР - 72%; СП - 8%			14,13	98,30	94833	659734		263826	
12	25	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12080,58	58,00	--	700674	--		--	756728
			СП - 8%			--	--	--	--		56054	
13	26	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6711,43	40,68	36,83	273021	247182	537	67785	368055
			НР - 72%; СП - 8%			3,77	10,26	25302	68859		27248	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42318270	27890982	1086700	14754149	61638029
								12639915	7852110	--	4565608	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				42318270				
		Материалы		Тенге				1086700				
		Всего заработная плата		Тенге					20492025			
		Транспортные расходы		Тенге				700674				
			Накладные расходы	Тенге				14754149				
			Сметная прибыль	Тенге				4565608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61638027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13352
			Сметная заработная плата	Тенге					20492025			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61638027				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13352
			Сметная заработная плата	Тенге					20492025			

РАЗДЕЛ 2.Подсыпка и засыпка гравийно-песчанной смесью стеклопластиковых труб

14	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подсыпка и засыпка диаметр +300мм гравийнр-песчанной смесью стеклопластиковых труб**	**м3 основания**	**5924**	**9587,94**	**272,33**	**56798957**	**1613283**	**45999268**	**9584677**	**71694322**
			НР - 99%; СП - 8%			**1550,71**	**83,57**	**9186406**	**495069**		**5310688**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**56798957**	**1613283**	**45999268**	**9584677**	**71694322**
								9186406	**495069**	**--**	**5310688**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**56798957**				
			Материалы	Тенге				**45999268**				
			Всего заработная плата	Тенге					**9681475**			
			Накладные расходы	Тенге				**9584677**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5310688**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**71694322**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7161**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9681475**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**71694322**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7161**
			Сметная заработная плата	Тенге					**9681475**			
			РАЗДЕЛ 4.Водовод									
15	39	1122-1601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,988**	**78813118,89**	**774223,72**	**393119837**	**3861827**	**385113207**	**5237027**	**430225413**
			НР - 99%; СП - 8%			**830954,97**	**229575,47**	**4144803**	**1145122**		**31868549**	
16	46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты**	**км кабеля**	**15,0232**	**34721,92**	**22331,84**	**521634**	**335496**	**--**	**169380**	**746295**
			НР - 61%; СП - 8%			**12390,08**	**6092,83**	**186139**	**91534**		**55281**	
17	47	249-101-0601 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**15023,2**	**82,00**	**--**	**1231902**	**--**	**1231902**	**--**	**1330454**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**98552**	
18	52	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**12934,41**	**7505,08**	**25869**	**15010**	**--**	**16577**	**45842**
			НР - 99%; СП - 8%			**5429,33**	**2943,08**	**10859**	**5886**		**3396**	
19	53	241-214-0119 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм**	**шт.**	**2**	**28528,00**	**--**	**57056**	**--**	**57056**	**--**	**61620**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4564**	
20	54	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**33422,44**	**26256,61**	**133690**	**105026**	**--**	**56676**	**205596**
			НР - 99%; СП - 8%			**7165,83**	**7146,36**	**28663**	**28585**		**15229**	

21	55	241-214-0121 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	4	46701,00	--	186804	--	186804	--	201748
			СП - 8%			--	--	--	--		14944	
22	58	ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10 SN5000 с муфтой Reka фланцевым соединением Ру10 L=1 метр	шт	68	395204,46	--	26873903	--	26873903	--	29023815
			СП - 8%			--	--	--	--		2149912	
23	65	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	2	8078,38	739,74	16157	1479	1005	13678	32222
			НР - 99%; СП - 8%			6836,44	71,64	13673	143		2387	
24	66	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	29410,00	--	117640	--	117640	--	127051
			СП - 8%			--	--	--	--		9411	
25	67	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	4	36298,51	27850,50	145194	111402	2567	62542	224355
			НР - 99%; СП - 8%			7806,31	7987,16	31225	31949		16619	
26	69	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	26	37966,69	29075,91	987134	755974	19585	424445	1524506
			НР - 99%; СП - 8%			8137,49	8352,23	211575	217158		112926	
27	70	241-116-0220 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	26	56490,00	--	1468740	--	1468740	--	1586239
			СП - 8%			--	--	--	--		117499	
28	71	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	3245,58	107,42	6491	215	381	5930	13415
			НР - 99%; СП - 8%			2947,27	47,76	5895	96		994	
29	72	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	2	145221,00	--	290442	--	290442	--	313677
			СП - 8%			--	--	--	--		23235	
30	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка (для вантуза)	задвижка или клапан	2	2925,15	161,13	5850	322	614	5006	11725
			НР - 99%; СП - 8%			2456,86	71,64	4914	143		869	
31	74	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 (для вантуза)	шт.	2	80407,00	--	160814	--	160814	--	173679
			СП - 8%			--	--	--	--		12865	
32	81	1122-0901-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	10	61475,50	29408,04	614755	294081	30236	374575	1068476
			НР - 99%; СП - 8%			29043,82	8791,99	290438	87920		79146	

33	82	ТПРАЙСЛИСТ	Задвижка с обрезиненным клином корпус ВЧШГ PN16 DN600 резина EPDM Q-Tec Казахстан	комплект	10	1994606,93	--	19946069	--	19946069	--	21541755
			СП - 8%			--	--	--	--		1595686	
34	90	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2986,42	488,52	11946	1954	--	9915	23610
			НР - 99%; СП - 8%			2497,90	5,98	9992	24		1749	
35	91	241-208-0213 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	4	4609,00	--	18436	--	18436	--	19911
			СП - 8%			--	--	--	--		1475	
36	112	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	43427,35	34510,11	1476530	1173344	--	611846	2255446
			НР - 99%; СП - 8%			8917,24	9260,00	303186	314840		167070	
37	125	ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 45" SN5000 PN10 DN600	шт	4	115700,00	--	462800	--	462800	--	499824
			СП - 8%			--	--	--	--		37024	
38	132	ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 90" SN5000 PN10 DN600	шт	4	163554,46	--	654218	--	654218	--	706555
			СП - 8%			--	--	--	--		52337	
39	133	241-303-0406 РСНБ РК 2022	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	шт.	26	69777,00	--	1814202	--	1814202	--	1959338
			СП - 8%			--	--	--	--		145136	
40	153	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 273х5мм.Устройство	км трубопровода	0,0006	20309936,47	939001,97	12186	563	11049	762	13984
			НР - 99%; СП - 8%			957499,20	325106,06	574	195		1036	
41	154	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 377х5мм.Устройство	км трубопровода	0,0024	28298490,05	1412116,05	67916	3389	61322	4318	78013
			НР - 99%; СП - 8%			1335288,00	482259,32	3205	1157		5779	
42	155	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 426х6мм.Устройство	км трубопровода	0,0036	40699761,47	1614218,71	146519	5811	135534	7088	165895
			НР - 99%; СП - 8%			1437334,40	551331,11	5174	1985		12289	
43	156	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром530х7мм.Устройство	км трубопровода	0,0078	61626092,94	2114843,48	480684	16496	449674	19700	540414
			НР - 99%; СП - 8%			1860718,40	690408,13	14514	5385		40031	
44	157	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 630х7мм.Устройство	км трубопровода	0,0096	70268612,54	2808008,72	674579	26957	626841	29267	760154
			НР - 99%; СП - 8%			2164686,40	914789,76	20781	8782		56308	
45	158	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 720х7мм.Устройство	км трубопровода	0,0102	72049207,36	3304343,28	734902	33705	674843	36933	833582
			НР - 99%; СП - 8%			2583728,00	1073704,34	26354	10952		61747	

46	159	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Упор бетонный для стеклопластиковых труб марки В10,F50.Устройство**	м3	129,88	34273,04	2169,88	4451382	281824	3114929	1016207	5904996
			НР - 91%; СП - 8%			8120,03	477,99	1054629	62081		437407	
47	160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,38	434300,00	--	1033634	--	1033634	--	1116325
			СП - 8%			--	--	--	--		82691	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				457949915	7024875	444558447	8101872	503335930
								6366593	2013937	--	37294143	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				521634				
		Всего заработная плата		Тенге					277673			
			Накладные расходы	Тенге				169380				
			Сметная прибыль	Тенге				55281				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				746295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					277673			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				457428281				
		Материалы		Тенге				390241788				
		Всего заработная плата		Тенге					8102857			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54316660				
			Накладные расходы	Тенге				7932492				
			Сметная прибыль	Тенге				37228862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502589635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4461
			Сметная заработная плата	Тенге					8102857			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				503335930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4607
			Сметная заработная плата	Тенге					8380530			
			РАЗДЕЛ 5.Сливной трубопровод									
48	161	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,012	1753924,13	1360805,69	21047	16329	--	8559	31975
			НР - 99%; СП - 8%			393118,44	327349,24	4717	3928		2368	
49	162	241-201-0618 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	м	12,12	8037,00	--	97408	--	97408	--	105201
			СП - 8%			--	--	--	--		7793	
50	164	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	4	3422,08	594,53	13688	2378	--	11242	26925
			НР - 99%; СП - 8%			2827,55	11,46	11310	46		1994	
51	165	241-214-0113 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**	шт.	4	10531,00	--	42124	--	42124	--	45494
			СП - 8%			--	--	--	--		3370	
52	166	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	6	3889,12	344,56	23335	2067	972	20235	47056
			НР - 99%; СП - 8%			3382,74	23,87	20296	143		3486	

53	167	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	10240,00	--	61440	--	61440	--	66355
			СП - 8%			--	--	--	--		4915	
54	168	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	9573,95	3413,83	38296	13656	2126	26707	70203
			НР - 99%; СП - 8%			5628,56	1115,64	22514	4463		5200	
55	169	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	204611,00	--	818444	--	818444	--	883920
			СП - 8%			--	--	--	--		65476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1115782	34430	1022514	66743	1277129
								58837	8580	--	94602	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1115782				
			Материалы	Тенге				3097				
			Всего заработная плата	Тенге					67417			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1019416				
			Накладные расходы	Тенге				66743				
			Сметная прибыль	Тенге				94602				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1277127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					67417			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1277127				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					67417			
			РАЗДЕЛ 6.Соединительный трубопровод									
56	176	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,21	776651,84	425509,36	163097	89357	--	96963	280864
			НР - 99%; СП - 8%			351142,48	115247,64	73740	24202		20805	
57	177	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	212,1	5157,00	--	1093800	--	1093800	--	1181304
			СП - 8%			--	--	--	--		87504	
58	179	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	2986,42	488,52	29864	4885	--	24788	59025
			НР - 99%; СП - 8%			2497,90	5,98	24979	60		4372	
59	180	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	10	6046,00	--	60460	--	60460	--	65297
			СП - 8%			--	--	--	--		4837	
60	181	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	2463,26	211,51	24633	2115	1228	21313	49622
			НР - 99%; СП - 8%			2128,99	23,87	21290	239		3676	

61	182	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	7233,00	--	72330	--	72330	--	78116
			СП - 8%			--	--	--	--		5786	
62	183	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	10	4310,24	375,98	43102	3760	4229	36416	85880
			НР - 99%; СП - 8%			3511,25	167,15	35113	1672		6362	
63	184	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	10	133445,00	--	1334450	--	1334450	--	1441206
			СП - 8%			--	--	--	--		106756	
64	186	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2986,42	488,52	17919	2931	--	14873	35415
			НР - 99%; СП - 8%			2497,90	5,98	14987	36		2623	
65	188	241-208-0410 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	4781,00	--	28686	--	28686	--	30981
			СП - 8%			--	--	--	--		2295	
66	191	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	5	4666,00	--	23330	--	23330	--	25196
			СП - 8%			--	--	--	--		1866	
67	192	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 273х5мм.Устройство	км трубопровода	0,0213	20309936,47	939001,97	432602	20001	392206	27046	496420
			НР - 99%; СП - 8%			957499,20	325106,06	20395	6925		36772	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3324273	123049	3010719	221399	3829326
								190504	33134	--	283654	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3324273				
		Материалы		Тенге				397664				
		Всего заработная плата		Тенге					223638			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2613056				
			Накладные расходы	Тенге				221399				
			Сметная прибыль	Тенге				283654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3829326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					223638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3829326				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
			Сметная заработная плата	Тенге					223638			

РАЗДЕЛ 7.Колодцы (15, 15а, 23, 23а, 23.1, 23.1а, 24, 24а, 25, 25а, 33, 33а, 41.1, 41.1а) (41.2, 41.2а, 41.3, 41.3а)

68	193	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,16	35811,54	16514,80	793584	365968	89611	482268	1377920
			НР - 99%; СП - 8%			15252,93	6729,90	338005	149135		102068	
69	194	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,96	66003,94	16737,10	1119427	283862	391223	553418	1806672
			НР - 99%; СП - 8%			26199,41	6760,94	444342	114666		133828	
70	195	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	40,84	57300,44	5174,05	2340150	211309	1491186	733639	3319692
			НР - 99%; СП - 8%			15613,49	2531,70	637655	103395		245903	
71	198	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	14	30016,00	–	420224	–	420224	–	453842
			СП - 8%			–	–	–	–		33618	
72	199	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	14	68080,00	–	953120	–	953120	–	1029370
			СП - 8%			–	–	–	–		76250	
73	200	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	28395,00	–	283950	–	283950	–	306666
			СП - 8%			–	–	–	–		22716	
74	201	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	40	19825,00	–	793000	–	793000	–	856440
			СП - 8%			–	–	–	–		63440	
75	204	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий,днищ для сооружений водопровода колодцев плоские прямоугольные	м3	11,8	144346,00	–	1703283	–	1703283	–	1839546
			СП - 8%			–	–	–	–		136263	
76	205	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	5429,00	–	152012	–	152012	–	164173
			СП - 8%			–	–	–	–		12161	
77	206	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	22	7381,00	–	162382	–	162382	–	175373
			СП - 8%			–	–	–	–		12991	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8721132	861139	6439991	1769325	11329694
								1420002	367196	–	839238	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8721132				
		Материалы		Тенге				1972022				
		Всего заработная плата		Тенге					1787198			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4467971				
			Накладные расходы	Тенге				1769325				
			Сметная прибыль	Тенге				839238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11329695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1911
			Сметная заработная плата	Тенге					1787198			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11329695				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1011
			Сметная заработная плата	Тенге				1787198			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**653104427**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге			29862257				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				37547758			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10770026			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					502117642		
			- Перевозка грузов	Тенге			700674				
			- Накладные расходы	Тенге						34498165	
			- Сметная прибыль	Тенге						48377933	

ВСЕГО по объекту:	653 104 427,00
в т.ч.Оборудование	0,00
Временные здания и сооружения 1,6%	10 449 670,83
Итого с временными зданиями и сооружениями	663 554 097,83
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,97%	
Итого по сметному расчету	19 707 556,71
Непредвиденные работы и затраты 2%	683 261 654,54
Итого	13 665 233,09
в текущих ценах на 2023г - 80% к=1,0066038	696 926 887,63
в текущих ценах на 2024г - 20% к=1,0518867	561 223 402,73
Итого в текущих ценах	146 617 624,79
Итого с понижающим коэффициентом	707 841 027,52
НДС -12%	672 448 975,18
ВСЕГО по акту выполненных работ	80 693 877,02
	753 142 852,20

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"
Инженер ВК

Кудайберген Д.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЭкспертСтрой KZ"

Курманов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.