Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина 2/ 57в — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92 — 000340001900

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп. согл №230065/03 от 11.08.2023г. к договору №230065/00 от 03.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
227	18.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе			работа	1	532 887 598,39	532 887 598,39	57 095 099,83
				Итого	1	x	532 887 598,39	57 095 099,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"

Договор: Доп.соглашение №230065/03 от 11.08.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименов.	Источник Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		230065/02	03.07.2023				
		230065/03	11.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе	**2 297 557 634,61**	475 792 498,56		532 887 598,39	-	-	-	-	57 095 099,83	**532 887 598,39**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН 060140005361

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Эксперт Строй KZ"

БИН 140240025139

_____ **Курманов А.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"

Договор: Доп.соглашение №230065/03 от 11.08.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

АКТ
приемки выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОВОДА. Локальная смета №2-1 (d630 от ПК89+60 до ПК93+50 -780м, от КП43 до ПК97+84 - 815,2м, от ПК52+50 до ПК53+50 - 200м), (d160 от ВК3 до скв21 - 80м, от ВК5 до скв19а - 13м, от ВК9 до скв18а - 148м, от ВК15 до скв14а - 37м, от ВК14 до скв15 - 22м)

			Раздел 1: Земляные работы									
1	14	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12309,3	434,00	434,00	5342236	5342236		925290	6768884
						0,00	104,40	0	1285091		501358	
2	15	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	380,7	3967,13	0,00	1510286	0		1087405	2805508
						3967,13	0,00	1510286	0		207816	
3	16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	12690	97,47	97,47	1236894	1236894		250881	1606808
						0,00	27,46	0	348467		119032	
4	17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение дна траншеи под трубопроводы на глубину 0,3м	м3 уплотненног	593,35	322,12	172,44	191130	102317		95826	309913
						149,68	74,63	88813	44282		22957	
5	18	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2	316,91	1826,14	48,12	578722	15250	426928	102910	736163
						430,86	20,16	136544	6389		54531	
6	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	10043,82	97,47	97,47	978971	978971		198566	1271748
						0,00	27,46	0	275803		94211	
7	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9039,44	68,31	68,31	617484	617484		125287	802160
						0,00	19,25	0	174009		59389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		1004,38	1839,56	0,00	1847617	0		1330281	3432127
				м3 грунта		1839,56	0,00	1847617	0		254229	
9	23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		9039,44	322,12	172,44	2911784	1558761		1459870	4721390
				м3 уплотненног		149,68	74,63	1353023	674613		349736	
10	24	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта		2646,18	410,47	395,84	1086178	1047464	1323	214208	1404407
				м3 грунта		14,13	98,30	37391	260119		104021	
11	25	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		4763,12	58,00		276261				298362
				т·км							22101	
12	26	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2646,18	40,68	36,83	107647	97459	212	26726	145117
				м3 грунта		3,77	10,26	9976	27150		10744	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					16685211	10996836	428463	5817251	24302586
								4983650	3095924	0	1800124	
			Раздел 2: Подсыпка и засыпка гравийно-песчанной смесью стеклопластиковых труб									
13	27	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подсыпка и засыпка диаметр +300мм гравийнр-песчанной смесью стеклопластиковых труб		2132	9587,94	272,33	20441488	580608	16554767	3449448	25802210
				м3		1550,71	83,57	3306114	178171		1911274	
			Итого по разделу 2: Подсыпка и засыпка гравийно-песчанной смесью стеклопластиковых труб					20441488	580608	16554767	3449448	25802210
								3306114	178171	0	1911274	
			Раздел 4: Водовод									
14	39	1122-1601-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стеклопластиковых труб диаметром 600 мм. Укладка		1,7952	78813118,89	774223,72	141485311	1389886	138603694	1884826	154839748
				км		830954,97	229575,47	1491730	412134		11469611	
15	46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка опознавательной ленты		2,0952	34721,92	22331,84	72749	46790		23623	104082
				км кабеля		12390,08	6092,83	25960	12766		7710	
16	47	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		2095,2	82,00		171806		171806		185551
				м							13745	
17	56	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении		56	43427,35	34510,11	2431931	1932566		1007746	3714852
				шт.		8917,24	9260,00	499365	518560		275174	
18	57	241-214-0123 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм		36	64683,00		2328588		2328588		2514875
				шт.							186287	
19	58	СТПРАЙСЛИСТ	Патрубок стеклопластиковый DN600 PN10 SN5000 с муфтой Reka фланцевым соединением Ру10 L=1 метр		20	395204,46		7904089		7904089		8536416
				шт							632327	
20	66	241-116-0217 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм		-4	29410,00		-117640		-117640		-127051
				шт.							-9411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	69	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	84	37966,69	29075,91	3189202	2442376	63276	1371285	4925326
						8137,49	8352,23	683549	701587		364839	
22	70	241-116-0220 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	84	56490,00		4745160		4745160		5124773
											379613	
23	71	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	3245,58	107,42	6491	215	382	5930	13415
						2947,27	47,76	5895	96		994	
24	72	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	2	145221,00		290442		290442		313677
											23235	
25	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка (для вантуза)	задвижка или клапан	2	2925,15	161,13	5850	322	614	5007	11725
						2456,86	71,64	4914	143		869	
26	74	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 (для вантуза)	шт.	2	80407,00		160814		160814		173679
											12865	
27	81	1122-0901-0112 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	40	61475,50	29408,04	2459020	1176322	120946	1498298	4273904
						29043,82	8791,99	1161753	351680		316586	
28	82	СТПРАЙСЛИСТ	Задвижка с обрезиненным клином корпус ВЧШГ PN16 DN600 резина EPDM Q-Tec Казахстан	комплект	40	1994606,93		79784277		79784277		86167019
											6382742	
29	111	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	1,96352	1558196,32	742614,17	3059550	1458138	915374	1106565	4499403
						349391,73	219862,46	686038	431704		333289	
30	112	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	43427,35	34510,11	434274	345101		179955	663366
						8917,24	9260,00	89172	92600		49138	
31	133	241-303-0406 РСНБ РК 2022	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002 диаметром 600 мм	шт.	10	69777,00		697770		697770		753592
											55822	
32	138	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022	Стальная вставка из стальной электросварной трубы диаметром 630х7мм длиной 0,3м,длиной 1,8м и длиной 0,7м.Укладка	км	0,0144	5107004,54	2808008,72	73541	40435	1934	43901	126837
						2164686,40	914789,76	31172	13173		9395	
33	139	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	14,4576	64902,00		938327		938327		1013393
											75066	
34	145	1122-1401-1110 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 1000 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (переход автодороги)	м	195,8	214426,90	83758,35	41984787	16399885	23926809	4078616	49748475
						8468,30	12572,63	1658093	2461721		3685072	
35	146	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм		199,716	139319,00		27824233		27824233		30050172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							2225939	
36	149	1122-1401-0310 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	195,8	3868,74	36,88	757499	7221	316258	432366	1285055
						2216,65	13,85	434020	2712		95190	
37	150	241-201-0628 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	197,758	82604,00		16335602		16335602		17642450
											1306848	
38	151	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	4	28106,79	25932,11	112427	103728		17022	139805
						2174,68	2123,69	8699	8495		10356	
39	152	241-229-0414 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 630 мм	шт.	91	40769,00		3709979		3709979		4006777
											296798	
40	158	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 720х7мм.Устройство	км	0,0156	72049207,36	3304343,28	1123968	51548	1032114	56485	1274889
						2583728,00	1073704,34	40306	16750		94436	
			Итого по разделу 4: Водовод					341970049	25394534	309754849	11711623	381976206
								6820665	5024120	0	28294535	
			Раздел 6: Соединительный трубопровод									
41	176	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,3	776651,84	425509,36	232996	127653		138518	401235
						351142,48	115247,64	105343	34574		29721	
42	177	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	303	5157,00		1562571		1562571		1687577
											125006	
			Итого по разделу 6: Соединительный трубопровод					1795567	127653	1562571	138518	2088811
								105343	34574	0	154727	
			Раздел 7: Колодцы									
43	193	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,88	35811,54	16514,80	174760	80592	19734	106203	303441
						15252,93	6729,90	74434	32842		22477	
44	195	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	183,12	57300,44	5174,05	10492857	947472	6686242	3289520	14884966
						15613,49	2531,70	2859142	463605		1102589	
45	198	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	30016,00		60032		60032		64835
											4803	
46	199	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	68080,00		136160		136160		147053
											10893	
47	201	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		6	19825,00		118950		118950		128466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							9516	
48	204	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий,днищ для сооружений водопровода колодцев плоские прямоугольные		47,2	144346,00		6813131		6813131		7358182
				м3							545051	
49	205	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		8	5429,00		43432		43432		46907
				шт.							3475	
50	206	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	7381,00		29524		29524		31886
				шт.							2362	
			Итого по разделу 7: Колодцы					17868846	1028064	13907205	3395724	22965735
								2933577	496447	0	1701165	
			Раздел 10: Изоляционные работы									
51	224	1122-0601-0316 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,1958	21010696,24	4438121,74	4113894	868984	2955616	487662	4969680
				км		1477497,00	1038271,75	289294	203293		368124	
			Итого по разделу 10: Изоляционные работы					4113894	868984	2955616	487662	4969680
								289294	203293	0	368124	
			ИТОГО по акту					402875055	38996679	345163472	25000225	462105228,23
								18438642	9032530	0	34229949	

ВСЕГО по объекту:	462 105 228,23
в т.ч.Оборудование	0,00
Временные здания и сооружения 1,6%	7 393 683,65
Итого с временными зданиями и сооружениями	469 498 911,88
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,97%	13 944 117,68
Итого по сметному расчету	483 443 029,56
Непредвиденные работы и затраты 2%	9 668 860,59
Итого	493 111 890,16
в текущих ценах на 2023г - 80% к=1,0066038	397 094 641,96
в текущих ценах на 2024г - 20% к=1,0518867	103 739 567,77
Итого в текущих ценах	500 834 209,74
Итого с понижающим коэффициентом	475 792 498,56
НДС -12%	57 095 099,83
ВСЕГО по акту выполненных работ	**532 887 598,39**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"
Инженер ВК

_____ **Кудайберген Д.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЭкспертСтрой KZ"

_____ **Курманов А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**