Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Актюбинская область, г.Актобе, ул. И.Алтынсарина 2/ 57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл №230065/04 к договору №230065/00 от 03.04.2023г.

Номер документа	Дата составления
289	27.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительно-монтажные работы на «Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе			работа	1	128 278 940,82	128 278 940,82	15 393 472,90	143 672 413,72
				Итого	1	x	128 278 940,82	15 393 472,90	143 672 413,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"

Доп.соглашение №230065/04 от ____.11.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			230065/02	03.07.2023				
			230065/03	11.08.2023				
			230065/04					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе	**2 441 230 048,33**	128 278 940,82		143 672 413,72	-	-	-	-	15 393 472,90	**143 672 413,72**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН 060140005361

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

Генеральный директор _____ **Нарбаев Е.Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Эксперт Строй KZ"

БИН 140240025139

_____ **Курманов А.Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция водовода от Верхне-Каргалинского водозабора до 2-го подъема Нижне-Каргалинского водозабора города Актобе"

Договор: Доп.соглашение №230065/04 от ____.11.2023 г. к основному договору №230065/00 от 03.04.2023г.

АКТ
приемки выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОВОДА. Локальная смета №2-1 (d200 мм от КП41.2 до МК3, от КП41.1 до МК2 - 20м), (d160 от кол20,20а до скв11, от кол 21,21а до скв10а, от кол 22,22а до скв10, от кол23,23а до скв9а, от кол24,24а до скв9 - 183м), (Футляр ст.d1020 мм между КП41.2 - КП41.3, возле ПК99, между КП44 - КП45 - 174,8 м)

			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	14	1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1192,63	434,00	434,00	517601	517601		89650	655827
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	104,40	0	124511		48576	
2	15	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,89	3967,13	0,00	146347	0		105370	271855
			НР - 72%; СП - 8%			3967,13	0,00	146347	0		20138	
3	16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	1229,51	97,47	97,47	119840	119840		24307	155681
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	27,46	0	33762		11533	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение дна траншеи под трубопроводы на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	57,49	322,12	172,44	18519	9914		9285	30028
			НР - 72%; СП - 8%			149,68	74,63	8605	4290		2224	
5	18	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	30,7	1826,14	48,12	56063	1477	41358	9969	71314
			НР - 72%; СП - 8%			430,86	20,16	13227	619		5283	
6	20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	973,13	97,47	97,47	94851	94851		19239	123218
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	27,46	0	26722		9128	
7	21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	875,81	68,31	68,31	59827	59827		12139	77719
			НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,25	0	16859		5754	
8	22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	97,31	1839,56	0,00	179008	0		128885	332524
			НР - 72%; СП - 8%			1839,56	0,00	179008	0		24631	
9	23	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	875,81	322,12	172,44	282116	151025		141443	457444
			НР - 72%; СП - 8%			149,68	74,63	131091	65362		33885	
10	24	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	256,38	410,47	395,84	105236	101485	128	20754	136069
			НР - 72%; СП - 8%			14,13	98,30	3623	25202		10078	
11	25	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	461,49	58,00		26766				28908
			СП - 8%								2141	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	26	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	256,38	40,68	36,83	10430	9442	21	2589	14060
			НР - 72%; СП - 8%			3,77	10,26	967	2630		1041	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2354646
			РАЗДЕЛ 4.Водовод									
13	56	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	43427,35	34510,11	607983	483142		251937	928713
			НР - 99%; СП - 8%			8917,24	9260,00	124841	129640		68794	
14	57	241-214-0123 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	14	64683,00		905562		905562		978007
			СП - 8%								72445	
15	69	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	22	37966,69	29075,91	835267	639670	16572	359146	1289966
			НР - 99%; СП - 8%			8137,49	8352,23	179025	183749		95553	
16	70	241-116-0220 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	38	56490,00		2146620		2146620		2318350
			СП - 8%								171730	
17	81	1122-0901-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	15	61475,50	29408,04	922133	441121	45355	561862	1602714
			НР - 99%; СП - 8%			29043,82	8791,99	435657	131880		118720	
18	82	ТПРАЙСЛИСТ	Задвижка с обрезиненным клином корпус ВЧШГ PN16 DN600 резина EPDM Q-Tec Казахстан	комплект	15	1994606,93		29919104		29919104		32312632
			СП - 8%								2393528	
19	111	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,86972	1558196,32	742614,17	1355195	645866	405455	490141	1992962
			НР - 99%; СП - 8%			349391,73	219862,46	303873	191219		147627	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	112	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	43427,35	34510,11	347419	276081		143964	530693
			НР - 99%; СП - 8%			8917,24	9260,00	71338	74080		39311	
21	125	ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 45" SN5000 PN10 DN600	шт	4	115700,00		462800		462800		499824
			СП - 8%								37024	
22	132	ТПРАЙСЛИСТ	Отвод стеклопластиковый 90" SN5000 PN10 DN600	шт	4	163554,46		654218		654218		706555
			СП - 8%								52337	
23	138	1122-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Стальная вставка из стальной электросварной трубы диаметром 630х7мм длиной 0,3м,длиной 1,8м и длиной 0,7м.Укладка	км трубопровода	0,0054	5107004,54	2808008,72	27578	15163	725	16463	47564
			НР - 99%; СП - 8%			2164686,40	914789,76	11689	4940		3523	
24	139	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	5,4216	64902,00		351873		351873		380023
			СП - 8%								28150	
25	145	1122-1401-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 1000 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (переход автодороги)	м	174,8	214426,90	83758,35	37481822	14640960	21360604	3641175	44412836
			НР - 99%; СП - 8%			8468,30	12572,63	1480259	2197696		3289839	
26	146	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	178,296	139319,00		24840020		24840020		26827222
			СП - 8%								1987202	
27	158	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной электросварной трубы диаметром 720х7мм.Устройство	км трубопровода	0,0066	72049207,36	3304343,28	475525	21809	436663	23898	539376
			НР - 99%; СП - 8%			2583728,00	1073704,34	17053	7086		39954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								115367438

РАЗДЕЛ 5.Сливной трубопровод

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	161	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1753924,13	1360805,69	35079	27216		14265	53291
			НР - 99%; СП - 8%			393118,44	327349,24	7862	6547		3947	
29	162	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	20,2	8037,00		162347		162347		175335
			СП - 8%								12988	
30	164	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3422,08	594,53	6844	1189		5621	13463
			НР - 99%; СП - 8%			2827,55	11,46	5655	23		997	
31	165	241-214-0113 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	10531,00		21062		21062		22747
			СП - 8%								1685	
32	166	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	3889,12	344,56	7778	689	324	6745	15685
			НР - 99%; СП - 8%			3382,74	23,87	6766	48		1162	
33	167	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10240,00		40960		40960		44237
			СП - 8%								3277	
34	168	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9573,95	3413,83	19148	6828	1063	13354	35102
			НР - 99%; СП - 8%			5628,56	1115,64	11257	2231		2600	
35	169	242-101-1208 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	204611,00		409222		409222		441960
			СП - 8%								32738	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	170	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3422,08	594,53	6844	1189		5621	13463
			НР - 99%; СП - 8%			2827,55	11,46	5655	23		997	
37	171	241-209-0207 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	11455,00		11455		11455		12371
			СП - 8%								916	
38	172	241-208-0412 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	1	8939,00		8939		8939		9654
			СП - 8%								715	
39	173	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Стальная вставка из стальной электросварной трубы диаметром 219х4мм длиной 0,4м.Укладка	км трубопровода	0,0006	1810676,96	891328,82	1086	535	62	665	1891
			НР - 99%; СП - 8%			816371,20	302861,66	490	182		140	
40	174	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6024	9643,00		5809		5809		6274
			СП - 8%								465	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								845473
			РАЗДЕЛ 6.Соединительный трубопровод									
41	176	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,183	776651,84	425509,36	142127	77868		84496	244753
			НР - 99%; СП - 8%			351142,48	115247,64	64259	21090		18130	
42	177	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	184,83	5157,00		953168		953168		1029422
			СП - 8%								76253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1274175
			РАЗДЕЛ 7.Колодцы									
43	193	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,26	35811,54	16514,80	188369	86868	21270	114473	327069
			НР - 99%; СП - 8%			15252,93	6729,90	80230	35399		24227	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	195	1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,35	57300,44	5174,05	1796369	162206	1144679	563163	2548294
			НР - 99%; СП - 8%			15613,49	2531,70	489483	79369		188762	
45	198	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	30016,00		30016		30016		32417
			СП - 8%								2401	
46	199	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	68080,00		68080		68080		73526
			СП - 8%								5446	
47	201	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	19825,00		59475		59475		64233
			СП - 8%								4758	
48	202	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	12583,00		37749		37749		40769
			СП - 8%								3020	
49	204	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий,днищ для сооружений водопровода колодцев плоские прямоугольные	м3	7,74	144346,00		1117238		1117238		1206617
			СП - 8%								89379	
50	205	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	5429,00		65148		65148		70360
			СП - 8%								5212	
51	206	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	7381,00		73810		73810		79715
			СП - 8%								5905	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								4443001
			ОТДЕЛ 1.Футляры для существующего газопровода									
			РАЗДЕЛ 15.Диаметром 219х4мм=18шт=длина 8м									
52	253	1104-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Резка футляров диаметром 200мм	резка	2	506,97	101,72	1014	203	178	602	1746
			НР - 85%; СП - 8%			316,08	38,21	632	76		129	
53	254	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Футляры для существующего газопровода из стальных электросварных т руб диаметром 219х4мм.Прокладка	км трубопровода	0,016	11285587,68	713063,06	180569	11409	156553	16319	212640
			НР - 99%; СП - 8%			787975,68	242289,33	12608	3877		15751	
54	255	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	4051956,04	322598,81	64831	5162	51439	9092	79838
			НР - 99%; СП - 8%			514402,86	59606,49	8230	954		5914	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	256	1104-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Кзтр и Кэм=1,11	**Сварка футляров диаметром 200мм**	**сварка**	**2**	**3122,16**	**1179,56**	**6244**	**2359**	**654**	**2779**	**9745**
			НР - 85%; СП - 8%			**1615,54**	**19,10**	**3231**	**38**		**722**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**								**303968**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**124588700,75**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4221296**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20660467**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3740829**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**86027778**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**26766**				
			- Накладные расходы	Тенге							**7647264**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9486680**	

ВСЕГО по объекту:	124 588 700,75
в т.ч.Оборудование	0,00
Временные здания и сооружения 1,6%	1 993 419,21
Итого с временными зданиями и сооружениями	126 582 119,96
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,97%	3 759 488,96
Итого по сметному расчету	130 341 608,92
Непредвиденные работы и затраты 2%	2 606 832,18
Итого	132 948 441,10
в текущих ценах на 2023г - 80% к=1,0066038	107 061 124,81
в текущих ценах на 2024г - 20% к=1,0518867	27 969 339,40
Итого в текущих ценах	135 030 464,21
Итого с понижающим коэффициентом	128 278 940,82
НДС -12%	15 393 472,90
ВСЕГО по акту выполненных работ	**143 672 413,72**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ПрК "Актюбгражданпроект"
Инженер ВК

_____ **Кудайберген Д.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ЭкспертСтрой KZ"

_____ **Курманов А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**