Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » июня 2016 г.

Заказчик ГУ Отдел «Жилищно-коммунального хозяйство и жилищной инспекции» Сарканского района

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 30 июня 2016г ТОО «Dike» г РК,г.Астана район «Сарыарка» пр.Республики 34А офис 906,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 30 июня 2016г Кажиев А АДС и ЖКХ № 00241 от 28.02.2012г,№05849 от 12.05.13г,№ 05850,№ 05851

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30 июня 2016г ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Реконструкция и строительства системы водоснабжения с Абай Сарканского района Алматинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область Сарканский район,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от « 11 » сеньтября 2014 г.№ 384 Акимат Сарканского района Алматинской области;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управление ГАСКА Алматинской области авгус 2015 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в)проекта(проектно-сметной документации) ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» 0030-ПЗ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)) №31 от 17.03.15года

приказом ГУ «отдела ЖКХ и ЖИ Сарканского рай-на» ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ с перерывом 2015года ;

месяц, год

окончание работ июня 2016года ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 8 ;**(с перерывом)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Ед-из	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ремонт существующей скважины глубиной до 180м	шт	2	2	2	2
насосной станции 1го-подъема	шт	2	2	2	2
колодец хлор-сатуратора Дк-2,0м	шт	1	1	1	1
Резервуар емкостью по 150м3	шт	2	2	2	2
Ограждение ЗСО головного водозабора	п.м	252	252	252	252
Проходная из утеплённого контейнера 6х2,45 м	шт	1	1	1	1
Ограждение ЗСО площадки резервуаров С профилированными листами	п.м	300	300	300	300
Обвязочные водопровода на площадке водозабора и скважин из стальных труб Ø114х4мм	м	136	136	136	136
Обвязочные водопровода на площадке водозабора и скважин из стальных труб Ø159х5мм	м	36	36	36	36

Внутри поселковая сеть из полиэтиленовых труб SDR-21 Ø110х5,3мм	м	7169	7169	7169	7169
Установка водопроводных колодцев Дк-1,5	шт	73	73	73	73
Установка водопроводных колодцев Дк-2,0	шт	3	3	3	3
Строительство ВЛИ -10КВ	м	42	42	42	42
Ктпн 10/0,4кв	Комп	1	1	1	1
Кабельные линии до 0,4кВ	м	4794	4794	4794	4794
Наружное освещение	м	280	280	280	280
Дизельная электростанция АРД-33	Комп	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Перебурка существующей скважины глубиной до 180м-2шт

насосной станции 1го-подъема -2шт

колодец хлор-сатуратора Дк-2,0 -1шт

Ограждение площадки главного водозабора 252 п.м

Резервуар ёмкостью по 150м3 -2шт

Проходная из утеплённого контейнера 6х2,45 м -1шт

Ограждение ЗСО площадки резервуаров с профилированными листами -300 п.м

Обвязочные водопровода на площадке водозабора и скважин из стальных труб Ø114х4мм-136м

Обвязочные водопровода на площадке водозабора и скважин из стальных труб Ø159х5мм -36м

Внутри поселковая сеть из полиэтиленовых труб SDR-21 Ø110х5,3мм -7169м

Установка водопроводных колодцев Дк-1,5 -73 шт

Установка водопроводных колодцев Дк-2,0 -3 шт

Строительство ВЛИ -10КВ -42м

Ктпн 10/0,4кв - 1комп

Кабельные линии до 0,4кв -4794м

Наружное освещение -280 м

Дизельная электростанция АВЗ, АРД-33 «AKSA» -1комп ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 292032,7 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 243328,93 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7870,42 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 292032,7 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 243328,93 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7870,42 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативов документов области архитектуры, градостроительства и строительство

РЕШИЛ: «Реконструкция и строительства системы водоснабжения с Абай Сарканского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Мынбаев Ж.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Кажиев А.

_____ Кравченко А.Г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Кожаков Б.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Сейфуллин М.Б

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Алматы облысы Сарқан ауданы Абай ауылындағы су жүйесінің қайта жаңғырту және құрлысы жұмыстарына №11 келісім-шарт

2015 ж «06» наурыз **Сарқан қаласы**

«Сарқан аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ (09.09.2013ж.қайта тіркелген №18-1907-20-ММ куәлік, БИН 050540005007), одан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын бөлім атынан, Сарқан ауданы Әкімінің 29.08.2013 жылғы № 428 қаулысымен бекітілген Ереже негізінде әрекет ететін бөлім басшысы **Мынбаев Жомарт Куситканович**, бір жағынан, және Жарғының негізінде іс-әрекет жасайтын **«Dike» ЖШС** (17.06.2013 ж. № 3149-1901-01-ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу куәлігі, БИН 030840016436 серіктестіктің директоры **Сантыбаев Айдын Маратұлы,** бұдан әрі **Мердігер** деп аталатын, жарғы негізінде екінші жағынан, мемлекеттік сатып алу туралы нағыз келісім-шарт (бұдан әрі – Келісім-шарт) жасасты және төмендегідей келісімге келді:

1. Шарттың мәні.

1.1 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 –III-ҚРЗ, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 3 бөлімі 16 бабының және Қазақстан Республикасының Үкіметі 2007 жылғы 27 желтоқсанда бекіткен № 1301, «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен өткізу Ережелері туралы» Қаулысының ашық конкурс мемлекеттік сатып алу бойынша 2015 жылғы 04 наурызындағы №749490-2 хаттамасына сәйкес, Мердігер Алматы облысы Сарқан ауданы Абай ауылындағы суменжабдықтау жүйесінің құрлысы және қайта жаңғырту жұмыстарын 2015 жылдың 15 шілдесіне дейін орындауға міндеттеме алады.

1.2. Тапсырыс беруші Алматы облысы Сарқан ауданы Абай ауылындағы суменжабдықтау жүйесінің құрлысы және қайта жаңғырту жұмыстарына 2015 жылдың 15 шілдесіне дейін төлеуге міндеттеме алады.

2. Шарттың бағасы мен сомасы

2.1. Шарттың жалпы сомасы **290864773-00** (Екі жүз тоқсан миллион сегіз жүз алпыс төрт мың жеті жүз жетпіс үш) теңгені құрайды және жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдар, соның ішінде ҚҚС-ғы **31164083-00** (Отыз бір миллион бір жүз алпыс төрт мың сексен үш) теңге енеді. **2015 жылға бөлінгені – 110000000 теңге ҚҚС-мен,** қаражаттың бөлінуіне қарай келісім-шарттың мерзімін ұзартуымен.

2.2. Қазынашылықтың аумақтық органында Шартты
487–Сарқан ауданыдық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі (қала облыстық маңызы бар);
029– Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту;
015–Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
431–жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау;

2.3. Нағыз келісім-шарттың жалпы сомасы **-110000000-00** (Бір жүз он миллион) теңге, шарттың сомасындағы ҚҚС сомасы – 11785714-00 (Он бір миллион жеті жүз сексен бес мың жеті жүз он төрт) теңге бюджеттік бағдарламасы бойынша тіркеуден өткізу керек.

2.4. Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлуіне қарай және Шарт күшіне енгеннен кейін аванстық төлем жүргізеді. Қалған соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстардың «ақы төлеу шарты» үшін аудару жолымен және бұрын төленген авансты тепе-тең шегере отырып, орындалған Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісіне тараптар қол қойғаннан кейін төлейді. Соманы Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың бөлінуіне қарай Мердігер орындаған Жұмыстар «ақы төлеу шарты» үшін және орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойғаннан кейін төлейді. Жұмыстарды қабылдап алу-беру актісінің нысанын Мердігер алдын ала Тапсырыс берушімен келіседі.

ДОГОВОР № 11
на реконструкцию и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

июль 15 г

г. Сарканд **« 06» марта 2015 г.**

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, (свидетельство о государственной перерегистрации №18-1907-20-ГУ от 09.09.2013г. БИН 050540005007), в лице руководителя отдела **Мынбаева Жомарт Куситкановича**, действующего на основании Положения утвержденного постановлением Акимата Саркандского района №428 от 29.08.2013г., с одной и **ТОО «Dike»** свидетельство о перерегистрации № 3149-1901-01-ТОО от 17.06.2013г., БИН 030840016436, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Сантыбаев Айдын Маратулы** действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о государственных закупках (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. В соответствии статьи 16 гл.3 Закона Республики Казахстан «О государственных закупах» от 21.07. 2007года №303–III-ЗРК «Правилами осуществления государственных закупок»,утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301 и постановления Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года №1301 и на основании протокола об итогах государственных закупок способом конкурса №749490-2, 04.03.2015 г **Подрядчик** обязуется выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции и строительство систем водоснабжения с.Абай Саркандского района Алматинской области до 15.07.2015 года.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполнение работ по «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области до 15.07.2015 года.

2. Цена и сумма договора

2.1. Общая сумма Договора составляет **290864773-00** (Двести девяносто миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят три) тенге, и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС-**31164083-00** (Тридцать один миллион сто шестьдесят четыре тысячи восемьдесят три) тенге, в том числе на 2015 год выделено-**110000000 тенге с НДС**, с пролонгацией договора по мере выделения финансовых средств.

2.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе
487–отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения);
029 – развитие системы водоснабжения и водоотведения;
015–За счет средств местного бюджета
431 – строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов;

2.3. Общая сумма настоящего договора составляет - **110000000-00** (Сто десят миллионов) тенге, сумма НДС в сумме договора-**11785714-00** (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдемят пять тысячи семьсот четырнадцать) тенге.

2.4.. Заказчик по мере выделения бюджетных средств и после вступления Договора в силу, производит авансовый платеж в размере 30%. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за оказанный Подрядчиком объем работ по графику оплаты и подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса.

Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечисления за выполненные Подрядчиком работы и подписания Сторонами акта выполненных работ.

3. Қаржыландыру кестесі:

№	Күнтізбелік ай	ҚМЖсомасы
1	Сәуір (соның ішінде алдын-ала төлем 30 %)	50000000-00
2	мамыр	50000000-00
3	шілде	10000000-00
	Барлығы:	**110000000-00**

4. Тараптардың міндеттемелері

1. Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) **Заңның 8 бабы 8 тармағына** сәйкес Мердігер шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, Шартқа қол қойған күннен он жұмыс күні ішінде - 33000000 теңгені құрайтын (Отыз үш миллион) теңге Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген Шарттың сомасынан 30 пайыз көлемінде төмендегідей түрде Шарттың орындалуын қамтамасыз етілуін енгізуге міндеттенеді: депозиттік шотына кепілдікті ақшалай жарнасы не электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу ережесінің 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік;

3) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың жағдайларын орындау үшін Мердігер тарапынан жұмысқа тартылған персоналдан басқа оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға міндеттемелерді орындауға қажетті шамада құпия түрде ұсынылуы тиіс;

5) көрсетілген ақпаратты бұл персоналға Шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада құпия түрде ұсынуға;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда көрсетілген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарттың талаптарын тиісті деңгейде орындамауымен және/немесе басқа да құқықтық іс-әрекеттерімен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді;

4.2. Тапсырыс беруші міндетіне алады:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының қол жеткізуін қамтамасыз ету;

2) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігердің Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеу;

5. Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

5.1. Осы Келісім - шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күн мерзім ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың жүргізу кестесін бекітуге береді, онда Нысанның құрылысы бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімдері баяндалады.

5.2. Төмендегі оқиғалар жұмыстың ұзақтығы мерзімдерін өзгертуге әкеп соқтырады:

1)Тапсырыс беруші Нысананың барлық жер телімдерін пайдалануға рұқсат етпейді, бұл жұмыстардың орындалуын кідіртеді. Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші осы Келісім - шарт бойынша жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартуға міндетті;

2) Тапсырыс беруші Келісім - шартта жоспарланбаған сынақтарды өткізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігерге нұсқау береді. Егер осы сынақтар қандай да бір Ақауларды көрсетпеген жағдайда, сынақ жүргізу үшін жұмыстар тоқтатылған уақыты Келісім – шартта көрсетілген жұмыстардың орындалу мерзіміне қосылады;

3) Алдын ала төленетін төлем кідірілсе;

4) Тапсырыс беруші қабылданған жұмыстарға ақыны 30 күнтізбелік күн ішінде төлемейді.

6. Кепілдік

3.График финансирования:

№ п/п	Календарный месяц	Сумма СМР
1	апрель (в т.ч. предоплата авансовая 30%)	50000000-00
2	май	50000000-00
3	июль	10000000-00
	Итого:	**110000000-00**

4. Обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) в случае если обеспечение исполнения договора не было внесено Подрядчиком согласно **пункту 8 статьи 8** Закона, то в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 30% от суммы Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, что составляет-33000000-00 (Тридцать три миллионов) тенге в виде:

гарантийного денежного взноса на депозитный счет либо банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательство по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2. Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком по Договору;

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня подписания настоящего Договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта.

5.2. Следующие события повлекут за собой изменение сроков продолжительности работ:

1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору.

2) Заказчик дает подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных договором. В случае если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты, время остановки работ для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения работ.

3) Задерживается авансовый платеж.

4) Заказчик не оплачивает принятые работы в течении 30 календарных дней.

6. Гарантия

1. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жеткізіп берілетін материалдар мен жабдықтардың жақсы сапада және техникалық өзіндік ерекшеліктер және жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс.

2. Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті **2 жыл** мерзімге береді.

3. Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

7. Тараптардың жауапкершілігі

1. Мердігер тарапынан Жұмыстарды орындаудың Шартпен белгіленген мерзімдері бұзылған жағдайда Тапсырыс беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды тоқтатуға құқылы.

2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім беруші Шартпен қаралған мерзімдерде Жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

3. Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды.

4. Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті күннің немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кесетіс, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

5. Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай немесе ішінара табыстамауы тиіс.

6. Мердігер Тапсырыс берушіге осы Шарт аясында жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

7. Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

8. Мердігерге осы Келісім шарт бойынша жалпы құнның 5 пайызы мөлшерінде түпкілікті төлем жасауды, келісім - шарттар келісім - шарт бойынша барлық міндеттемелер өтеліп және Ақаулар түзетілген жағдайда ғана, Тапсырыс беруші төлем ақыны толығымен жүргізеді.

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

2. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на **2 года**.

3. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

7. Ответственность Сторон

1. В случае нарушения установленных Договором сроков выполнения Работ со стороны Подрядчика, Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

3. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору.

4. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

5. Подрядчик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

6. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Поставщиком своих обязательств по данному Договору.

8. Окончательная оплата в размере 5 % от общей стоимости по настоящему Договору будет производиться Заказчиком Подрядчику настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

8. Срок действия и условия расторжения Договора

1. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін/қол қойған күннен бастап күшіне енеді және «жыл» жылғы 31 желтоқсанға дейін күшінде болады.

2. Егер басқа тарап Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратын Шарттың талаптарын едәуір бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын едәуір бұзу мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер жұмыстар кестесін орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай «күн саны» күнге дейін жұмысты тоқтата тұрса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген негізді уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстар барысын кідіртуге нұсқама берсе, және осындай нұсқама «күн саны» күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Тапсырыс беруші Мердігерге Тапсырыс берушінің Техникалық бақылаушысы растаған соманы сома расталған күннен кейінгі «күн саны»күн ішінде төлемесе;

7) Мердігер жобалау құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

3. Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

4. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың құнын, сатып алынған жабдықтар үшін, Объектіден машиналар мен тетіктердің шығарылуына шығыстарды және Объектіні консервациялау құнын төлейді.

5. Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

6. Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылады:

1) Заңның 6-бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге Заңда қарастырылмаған ықпал етулер көрсетсе;

7. Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні консервациялауды және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс беруші тапсыруды қамтамасыз етеді.

8. Егер Мердігердің Шарт талаптарын едәуір бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9. Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

9. Форс-мажор

1. Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға бөгет болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық оқиғалар туындаған жағдайда, өзінің міндетіне алғандарды орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Оған қоса тарап форс-мажорлық оқиғалардың туындауы туралы жазбаша түрде ескертуі тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл оқиғаға сілтеме жасауға құқығы жоқ.

2. Форс-мажорлық оқиғалар кезінде басқа тараптың өзінің міндеттемелерін орындамауынан шығын тартқан тарап одан осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді алуға құқығы бар.

3. Форс-мажор оқиғасы кезінде Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы

1. Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан со дня подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

2. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до <кол-во дней> дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение <кол-во дней> дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение <кол-во дней> дней следующих за датой подтверждения суммы;

7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

3. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

4. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

5. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

6. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

7. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить Работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

8. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9. Форс-мажор

1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о

хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады.

4. Егер форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

10. Даулы мәселелерді шешу

1. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

2. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Өнім беруші бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

11. Хабарлама

1. Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес кейін түпнұсқаның ұсынылуымен хат, желделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

2. Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе

12. Басқа да шарттар

1. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуі тиіс.

2. Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар олар жазбаша жасалса және Тараптардың құзыретті өкілдері қол қойса және мөрмен бекітілсе ғана күші бар есептеледі.

3. Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге болады:

1) жұмыстардың құнын және сәйкесінше шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қабылданған бұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген жұмыс бірлігінің құны өзгермеген жағдайда, осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстардан басқа сатып алынатын жұмыстар көлемінің қажеттілігін азайтумен немесе арттырумен байланысты шарттың сомасын азайту немесе көбейту бөлігінде. Осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында қарастырылған сомалар шегінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты өзгертуге болады.

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен болған келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту немесе арттыру бөлігінде;

5) келесі жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен жұмысты орындауға шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасы өзгермесе немесе жұмыстардың сметалық құны азаймаса және сәйкес өзгерістер одан кейін мемлекеттік сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаға енгізілсе мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыруды өзгерту жағдайында жұмыстарды орындау туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) өнім жеткізушінің лауазымдық тұлғасына қатысты шартты орындамауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде.

4. Шарт бойынша бір Тарап міндеттемелерді екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана бере алады.

масштабах этих событий, а также об их влиянии на

3. В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостанс Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получе уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объект приостановление работы.

4. Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполне Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Догов Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомлени приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавли работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь об работ, выполненных до даты остановки Объекта и за рабс связанные с консервацией Объекта.

10. Решение спорных вопросов

1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к то чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногла или споры, возникающие между ними по Договору или в связ ним.

2. Если в течение 21 (двадцать один) дня после начала та переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор Договору, любая из сторон может потребовать решения эт вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахста

11. Уведомление

1. Любое уведомление, которое одна сторона направл другой стороне в соответствии с Договором, высылается в в письма, телеграммы, телекса или факса с последуюп предоставлением оригинала.

2. Уведомление вступает в силу после доставки или указанный день вступления в силу (если указано в уведомлени зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12. Прочие условия

1. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подле уплате в соответствии с налоговым законодательством Республ Казахстан.

2. Любые изменения и дополнения к Договору действитель лишь при условии, если они совершены в письменной форм подписаны уполномоченными на то представителями Сторон скреплены их печатями.

3. Внесение изменения в заключенный договор государственных закупках при условии неизменности качеств других условий, явившихся основой для выбора поставщ допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проект сметную документацию, прошедшую государственную эксперт внесены изменения и принято решение о дополнительном выделе денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определен законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы догов связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объ приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпун 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за един работы, указанных в заключенном договоре о государствен закупках данных работ.

Такое изменение заключенного договора о государствен закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренны годовом плане государственных закупок для приобретения дан работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора выполнение работ со сроком завершения в следуюп (последующих) году (годах), вызванных изменением налогов таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора выполнении работ в случае изменения финансирования по годам счет государственного бюджета, при условии неизменности сум заключенного договора или уменьшения сметной стоимости рабс

5. Шарт бірдей заңдық күші бар 2 данада, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір данадан жасалды

6. Шартпен реттелемеген бөліктерде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамаларын басшылыққа алады.

11.Тараптардың заңды мекенжайлары мен төлемдік деректемелері:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
«Сарқан аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ	«Dike» ЖШС
БИН: 050540005007 БИК : KKMFKZ2A ИИК KZ12070103KSN0920000 КБЕ:12 Коды 4871012	БИН: 030840016436 БИК: ALMNKZKA ИИК: KZ49826Z0KZTD2005835 КБЕ: 17
Банкі: Сарқан аудандық Қазынашылық басқармасы Банктің мекенжайы: Сарқан қаласы Абай көшесі , 75	Банкі:« АТФ Банк» АҚ Банктің мекенжайы: Астана қаласы,
Тапсырыс берушінің мекенжайы: Сарқан қаласы Тәуелсіздік к-і, 111 Тел/факс: 8(72839) 2-15-46 Тел: 8(72839) 2-28-19	Мердігердің мекен жайы: Астана қаласы, пр.Республики 34А Тел/факс: 8(7172) 27-68-65,
Мынбаев Ж.К. Бөлім басшысы М.О.	Сантыбаев А.М. «Dike» ЖШС директоры М.О.

внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) поставщика.

4. Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

5. Договор составлен в 2-х экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:	**Подрядчик:**
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района»	ТОО «Dike»
БИН: 050540005007 БИК : KKMFKZ2A ИИК KZ12070103KSN0920000 КБЕ:12 Код 4871012	БИН: 030840016436 БИК: ALMNKZKA ИИК:KZ49826Z0KZTD2005835 КБЕ: 17
Банк: Саркандское районное управление Казначейства Алматинской области Адрес банка: г.Саркан ул.Абая, 75	Банк:АО «АТФ Банк» Адрес банка: г.Астана
Адрес Заказчика: г._Сарканд ул. Тауелсыздык ,111 Тел/ факс: 8(72839) 2-15-46 Тел: 8(72839) 2-28-19	Адрес Поставщика: г.Астана, пр.Республики 34А Тел/факс: 8(7172) 27-68-65,
Руководитель отдела	Директор ТОО «Dike»
Мынбаев Ж.К.	Сантыбаев А.М.
М.О.	М.О.

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины до 180 м								
		Раздел. Бурение скважины								
1	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9; *м*	3	2954,91 / 453,15	2410,1 / 504,7	8865 / 1359	7230 / 1514	2988 / 104	2,6657 / 2,12496	8 / 6
2	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9; *м*	7	35878,63 / 5886,68	29655,43 / 3708,97	251150 / 41207	207588 / 25963	69857 / 104	32,927 / 13,20025	230 / 92
3	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой	2	4566,76	3781,56	9134	7563	2921	4,186	8

		промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем (разбуривание пробки) т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*		724,5	679,99	1449	1360	104	2,75394	6
4	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	34,76963	26525,43 4337,55	21851,36 2732,93	922279 150815	759764 95023	255672 104	24,262 9,7265	844 338
		Всего прямые затраты				**1 191 428** **194 830**	**982 145** **123 860**			**1 090** **442**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14 453				
		Накладные расходы, тенге				331 438				
		- заработная плата, тенге				49 716				
		- трудоемкость, чел-ч				166				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				91 372				
		Всего				**1 614 238**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				40 033				
		- сметная заработная плата, тенге				5 645				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				34 243				
		- сметная заработная плата, тенге				15 752				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				96				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16 543				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6 617				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 711 674**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4 376 751**
- материалы, тенге	36 956
- сметная заработная плата, тенге	1 055 946
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 826
Налог (2 %)	87 535
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 464 286**
НДС (12 %)	535 714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 000 000**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «Kray Инжиниринг»** **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** **Сантыбаев А.М.**

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины до 180 м								
		Раздел. Бурение скважины								
1	99-4-1 (пл) Геомаш	Долото Д=490 мм *шт*	1,20255	539108		648304				
2	99-4-2 (пл) Геомаш	Долото Д=320 мм *шт*	8,08735	484744		3920294				
		Всего прямые затраты				**4 568 598**	–		–	
						–	–		–	

В том числе стоимость: материалов, тенге	4 568 598
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	274 116
Всего	**4 842 714**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	120 099
- сметная заработная плата, тенге	16 934
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	102 730
- сметная заработная плата, тенге	47 256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	288
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49 628
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19 851
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 135 022**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13 130 252**
- материалы, тенге	11 681 905
- сметная заработная плата, тенге	341 792
- нормативная трудоемкость, чел-ч	384
Налог (2 %)	262 605
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 392 857**
НДС (12 %)	1 607 143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 000 000**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** _____ **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «Kray Инжиниринг»** _____ **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сантыбаев А.М.**

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины до 180 м								
		Раздел. Бурение скважины								
1	99-4-1 (пл) Геомаш	Долото Д=490 мм *шт*	1,20255	539108		648304				
2	99-4-2 (пл) Геомаш	Долото Д=320 мм *шт*	8,08735	484744		3920294				
		Всего прямые затраты				**4 568 598**	–			–
						–	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	4 568 598
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	274 116
Всего	**4 842 714**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	120 099
- сметная заработная плата, тенге	16 934
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	102 730
- сметная заработная плата, тенге	47 256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	288
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49 628
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19 851
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 135 022**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13 130 252**
- материалы, тенге	11 681 905
- сметная заработная плата, тенге	341 792
- нормативная трудоемкость, чел-ч	384
Налог (2 %)	262 605
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 392 857**
НДС (12 %)	1 607 143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 000 000**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** _____ **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «Kray Инжиниринг»** _____ **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сантыбаев А.М.**

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное водоснабжение								
		Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21. Д=110 мм L=8.631 км,Д=63 мм L=0.075 км,Д=160 L=1.260 км, стальных труб Д=114х4 мм L- 0,484км								
		Раздел. Трубопровод								
1	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 / *м*	3236,289	382		1236262				
		Всего прямые затраты				**1 236 262**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– / 1 236 262	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74 176				
		Всего				**1 310 438**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	32 499
- сметная заработная плата, тенге	4 582
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	27 799
- сметная заработная плата, тенге	12 788
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13 429
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5 372
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 389 537**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3 553 046**
- материалы, тенге	3 161 122
- сметная заработная плата, тенге	92 489
- нормативная трудоемкость, чел-ч	104
Налог (2 %)	71 061
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 624 107**
НДС (12 %)	434 893
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 059 000**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «Krav Инжиниринг»** **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** **Сантыбаев А.М.**

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины -2 шт								
		Раздел. Бурение скважины до 180 м №1								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	106,77216	26525,43 / 4337,55	21851,36 / 2732,93	2832177 / 463130	2333117 / 291801	785128 / 104	24,262 / 9,7265	2591 / 1039
2	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ *т*	17,16	6450		110682				
3	99-4-3	Долото Д=320 мм *шт*	20,51765	484744		9945808				

Всего прямые затраты	**12 888 667**	**2 333 117**	**2 591**
	463 130	**291 801**	**1 039**
В том числе стоимость: материалов, тенге	10 092		
прочие затраты, тенге	421		
Накладные расходы, тенге	785 128		
- заработная плата, тенге	117 769		
- трудоемкость, чел-ч	393		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	820 428		
Всего	**14 494 223**		
Временные здания и сооружения (3,1 %) 0,8	359 457		
- сметная заработная плата, тенге	50 683		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	288		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	307 471		
- сметная заработная плата, тенге	141 437		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	861		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148 537		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59 415		
Вынос проекта в натуру	435 860		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15 804 963**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**40 413 290**		
- материалы, тенге	25 806 320		
- сметная заработная плата, тенге	3 254 478		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5 172		

Налог (2 %)	808 266
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41 221 556**
НДС (12 %)	4 946 587
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46 168 143**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «Kray Инжиниринг»** **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** **Сантыбаев А.М.**

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июль месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины до 180 м								
		Раздел.Бурение скважины №1								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	28,45821	26525,43 / 4337,55	21851,36 / 2732,93	754866 / 123439	621851 / 77774	209262 / 104	24,262 / 9,7265	690 / 277
		Раздел. Крепление скважины и фильтр №1								
2	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	2604,06 / 553,73	2048,79 / 263,52	26041 / 5537	20488 / 2635	8499 / 104	3,174 / 0,9614	32 / 10

		т.ч. п.3.54: ктрр1=2,3; ктрм1=2,3; кзпр1=2,3; кэкс1=2,3; кзпм1=2,3; *м*								
3	8-6-314	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 426х11 мм К= 1,020; *м*	10,2	8720		88944				
4	Е4-49-1	Свободный спуск обсадных труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т т.ч. п.3.59: *м*	10	113,79	94,21	1138	942	346	0,114	1
				19,58	13,71	196	137	104	0,052	1
5	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *шт*	1	104760,97	80235,97	104761	80236	40151	137	137
				24525	14082,36	24525	14082	104	49,12	49
6	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный *т*	0,726	12300		8930				
7	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51: *м*	170	1133,07	890,78	192622	151433	62821	1,38	235
				240,75	114,57	40928	19477	104	0,418	71
8	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-	159,5	3000		478500				

		80*), 219x7,7 мм *м*								
9	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду Т8 Ф1В (применит.) *шт*	7	14800		103600				
10	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	132,59	36,09	0,09	4785	12	530	0,0218	3
		м2		4,39	0,05	582	7	90	0,0002	–
11	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	132,59	16,92	0,02	2243	3	494	0,0213	3
		м2		4,14	–	549	–	90	–	–
		Раздел . Откачка №1								
12	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	7	90284,54	79012,04	631992	553084	180956	57,3	401
		сутки		11272,5	13583,94	78908	95088	104	48,14	337
13	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	1	44725,96	36580,96	44726	36581	16216	42	42
		сутки		8145	7446,52	8145	7447	104	33,11	33
		Раздел . Зумпф №1								
14	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8	218,93	–	1751	–	1979	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1751	–	113	–	–
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
		м3 грунта		134,1	–	1073	–	113	–	–

Раздел. Бурение скважины №2

16	Е4-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9; *м*	3	2954,91	2410,1	8865	7230	2988	2,6657	8
				453,15	504,7	1359	1514	104	2,12496	6
17	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9; *м*	7	35878,63	29655,43	251150	207588	69857	32,927	230
				5886,68	3708,97	41207	25963	104	13,20025	92
18	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем (разбуривание пробки) т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	2	4566,76	3781,56	9134	7563	2921	4,186	8
				724,5	679,99	1449	1360	104	2,75394	6
19	99-4-1 (пл) Геомаш	Долото Д=490 мм *шт*	1,20255	539108		648304				
20	99-4-2 (пл) Геомаш	Долото Д=320 мм *шт*	1	484744		484744				
21	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ *т*	14,9653	6450		96526				

Всего прямые затраты	**3 944 695**	**1 687 011**	**1 810**
	329 648	**245 484**	**882**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1 928 037		
Накладные расходы, тенге	598 232		
- заработная плата, тенге	89 735		
- трудоемкость, чел-ч	299		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	272 576		
Всего	**4 815 503**		
Временные здания и сооружения (3,1 %) 0,8	119 424		
- сметная заработная плата, тенге	16 839		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	102 153		
- сметная заработная плата, тенге	46 990		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	286		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49 349		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19 740		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 106 169**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13 056 473**		
- материалы, тенге	4 929 991		
- сметная заработная плата, тенге	2 039 936		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3 373		
Налог (2 %)	261 129		
Итого по акту в текущих ценах с учетом	**13 317 602**		

налога (2 %)	
НДС (12 %)	1 598 112
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 915 714**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** _____ **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «Kray Инжиниринг»** _____ **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сантыбаев А.М.**

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бурение скважины- 2 шт								
		Бурение скважины до 180 м								
		Раздел. Бурение скважины №2								
1	Е4-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.6: ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; *м*	170	26525,43 / 4337,55	21851,36 / 2732,93	4509323 / 737384	3714731 / 464598	1250061 / 104	24,262 / 9,7265	4125 / 1654
2	99-4-2 (пл) Геомаш	Долото Д=320 мм *шт*	8,778	484744		4255083				

3	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ *т*	0,5017	6450		3236				
		Раздел . Крепление скважины и фильтр №2								
4	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.54: ктрр1=2,3; ктрм1=2,3; кзпр1=2,3; кэкс1=2,3; кзпм1=2,3; *м*	10	2604,06 553,73	2048,79 263,52	26041 5537	20488 2635	8499 104	3,174 0,9614	32 10
5	8-6-314	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 426х11 мм К= 1,020; *м*	10,2	8720		88944				
6	Е4-49-1	Свободный спуск обсадных труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т т.ч. п.3.59: *м*	10	113,79 19,58	94,21 13,71	1138 196	942 137	346 104	0,114 0,052	1 1
7	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более	1	104760,97 24525	80235,97 14082,36	104761 24525	80236 14082	40151 104	137 49,12	137 49

		400 кг *шт*								
8	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный *т*	0,726	12300		8930				
9	Е4-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51: *м*	170	1133,07	890,78	192622	151433	62821	1,38	235
				240,75	114,57	40928	19477	104	0,418	71
10	8-6-307	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 219х7,7 мм *м*	159,5	3000		478500				
11	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду Т8 Ф1В (применит.) *шт*	7	14800		103600				
12	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	132,59	36,09	0,09	4785	12	530	0,0218	3
				4,39	0,05	582	7	90	0,0002	–
13	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	132,59	16,92	0,02	2243	3	494	0,0213	3
				4,14	–	549	–	90	–	–
		Раздел . Откачка №2								
14	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300	7	90284,54	79012,04	631992	553084	180956	57,3	401

		м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания *сутки*		11272,5	13583,94	78908	95088	104	48,14	337
15	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения *сутки*	1	44725,96 8145	36580,96 7446,52	44726 8145	36581 7447	16216 104	42 33,11	42 33
		Раздел . Зумпф №2								
16	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	8	218,93 218,93	– –	1751 1751	– –	1979 113	1,54 –	12 –
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	8	134,1 134,1	– –	1073 1073	– –	1212 113	0,972 –	8 –
		Наружное водоснабжение **Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21. Д=110 мм L=8.631 км,Д=63 мм L=0.075 км,Д=160 L=1.260 км, стальных труб Д=114х4 мм L- 0,484км** **Раздел. Трубопровод**								
18	Е1-24-6	Разработка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1351,5	6,01 –	6,01 2,08	8123 –	8123 2811	2727 97	– 0,00681	– 9
19	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	1351,5	4,75 –	4,75 1,65	6420 –	6420 2230	2163 97	– 0,00539	– 7

20	Е1-24-6	Возврат растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1351,5	6,01	6,01	8123	8123	2727	–	–
				–	2,08	–	2811	97	0,00681	9
21	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	1351,5	4,75	4,75	6420	6420	2163	–	–
				–	1,65	–	2230	97	0,00539	7
22	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1351,5	7,61	7,61	10285	10285	3028	–	–
				–	2,31	–	3122	97	0,00756	10
23	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	17417	33,4	31,41	581728	547068	179589	0,0138	240
				1,99	8,64	34660	150483	97	0,03	523
24	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	488	52,88	49,75	25805	24278	7962	0,02184	11
				3,13	13,69	1527	6681	97	0,04752	23
25	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2;	3046,5	47,69	45,38	145288	138250	45627	0,0156	48
				2,24	13,2	6824	40214	97	0,04512	137

		kэкс1=1,2; kзпм1=1,2; *м3 грунта*								
26	П11-1-24	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами из траншеи, свыше 9,5 до 10 км К= 1,750; *т*	5331,375	67,4	67,4	359335	359335	71867	–	–
				–	13,48	–	71867	100	0,02831	151
27	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	3046,5	3,79	3,24	11546	9871	4728	0,00332	10
				0,48	1,12	1462	3412	97	0,00371	11
28	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: kтрр1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	648,4952	262,72	–	170373	–	192521	1,848	1198
				262,72	–	170373	–	113	–	–
29	Е1-166-1	Подбивка вручную труб грунтом 1 группы *м3 грунта*	37,02	123,66	1,48	4578	55	5132	0,885	33
				122,18	0,51	4523	19	113	–	–
30	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	317,5	1813,2	152,52	575691	48425	87019	1,02	324
				153,68	57,15	48793	18145	130	0,279	89
31	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы К= 1,010; *м3 грунта*	2606,27773	32,57	30,98	84886	80742	26647	0,0106	28
				1,53	9,01	3988	23483	97	0,0308	80
32	П8-20-1	Ввоз мягкого грунта автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	4386,816	139,8	139,8	613277	613277	122655	–	–

		К= 1,700; *т*		–	27,96	–	122655	100	0,05872	258
33	Е1-13-1	Обратная засыпка грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 грунта*	3092,5	27,97 1,01	26,96 8,17	86497 3123	83374 25266	27537 97	0,00701 0,0305	22 94
34	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	3092,5	21,55 17,03	4,52 –	66643 52665	13978 –	51085 97	0,108 –	334 –
		Раздел. Трубопровод								
35	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	4,31545	58881,69 33075	25695,31 6813,45	254101 142734	110887 29403	223778 130	194 26,38	837 114
36	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	1567,707	382		598864				
37	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм *км трубопровода*	0,073	51202,26 30825	20326,01 5353,43	3738 2250	1484 391	3433 130	179 20,64	13 2
38	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,3128	78245 41850	36133,62 9612,9	24475 13091	11303 3007	20927 130	247 37,3	77 12

Всего прямые затраты	**14 104 944**	**6 639 208**	**8 174**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**1 385 591** 6 080 147	**1 111 701**	**3 691**
Накладные расходы, тенге	2 646 580		
- заработная плата, тенге	396 987		
- трудоемкость, чел-ч	1 323		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 005 091		
Всего	**17 756 615**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)0,8	440 364		
- сметная заработная плата, тенге	62 091		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	352		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	376 677		
- сметная заработная плата, тенге	173 271		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 055		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	181 971		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	72 788		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**18 828 415**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**48 144 258**		
- материалы, тенге	15 546 936		
- сметная заработная плата, тенге	8 653 908		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14 595		

Налог (2 %)	962 885
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**49 107 143**
НДС (12 %)	5 892 857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**55 000 000**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** _____ **Мынбаев Ж.К.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** _____ **Сантыбаев А.М.**

Тех.надзор: **ТОО «Krav Инжиниринг»** _____ **Кажиев А.**

Форма 2В
1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель месяц 2015 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод из полиэтиленовых труб SDR-21. Д=110 мм L=8.631 км,Д=63 мм L=0.075 км,Д=160 L=1.260 км, стальных труб Д=114х4 ммL- 0,484км								
		Раздел. Трубопровод								
1	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 *м*	3913,314		382		1494886			
2	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010 *м*	73,73		131		9659			
3	8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	1272,6		801		1019353			

		м			
4	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм К=1,004 *м*	485,936	670	325577
5	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм К=1,004 *м*	56,224	279	15686
6	99-22-11 (пл)	Переход полиэтилен-сталь Д=110 мм(СТМС) *шт*	58	2598	150684
7	8-4-2711	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	46	835	38410
		Колодцы водопроводные Д=1,5 м 73 шт,Д=2,0 -3шт			
		Раздел. Бетонные и железобетонные работы			
8	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	49,35	23700	1169595
9	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м , Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) К=150,000 *м*	133,5	6230	831705
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-	5,34	7920	42293

		90) К=6,000 *м*					
11	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) К=76,000 *м*	22,04	3625	79895		
		Всего прямые затраты			**5 177 743**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			5 177 743		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			310 665		
		Всего			**5 488 408**		
		Временные здания и сооружения (3,1 %)			136 113		
		- сметная заработная плата, тенге			19 192		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			109		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			116 428		
		- сметная заработная плата, тенге			53 557		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			326		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			56 245		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			22 498		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5 819 692**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**14 880 952**		
		- материалы, тенге			13 239 489		

- сметная заработная плата, тенге	387 365
- нормативная трудоемкость, чел-ч	435
Налог (2 %)	297 619
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 178 571**
НДС (12 %)	1 821 429
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 000 000**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «KravИнжиниринг»** **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** **Сантыбаев А.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение								
		Кабельные линии 0,4 кВ и сигнализации уровня воды до площадки резервуара								
1	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4142	27,7	2,1	114733	8698	79485	0,1	414
		м кабеля		19,7	0,5	81597	2071	95	0,003	12
2	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	176	73,1	20,8	12866	3661	4647	0,14	25
		м кабеля		23,4	4,4	4118	774	95	0,026	5
3	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	2,071	21603,38	–	44741	–	47362	133	275
		канало-километр трубопровода		20790	–	43056	–	110	–	–
4	Ц8-167-11	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	25	1385,4	5,4	34635	135	21000	5	125
		шт		882	2,3	22050	58	95	0,013	–
5	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	738,24	40,4	38,52	29825	28437	11938	0,01308	10
		м3 грунта		1,88	14,79	1388	10919	97	0,05976	44

6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1264	3,35	3,35	4234	4234	1422	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1466	97	0,0038	5
7	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	145	7,61	7,61	1103	1103	325	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	335	97	0,00756	1
		Ограждение 3СО								
		Ограждение зоны санохраны площадки головного водозабора длина =252 м								
		Раздел. Головной водозабор								
8	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	252	568,76	376,53	143328	94886	103264	1,15	290
		м оград		186,75	105,95	47061	26699	140	0,397	100
9	30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	29,9217	12500		374021				
		м3								
10	30-14-3	Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	12,16	18200		221312				
		м3								
11	30-15-3	Колонны, стойки, из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,14	18300		2562				
		м3								
12	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) К= 1,020;	3,3048	8030		26538				
		м3								
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,58	7940,17	66,01	52246	434	1525	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1288	164	105	0,1218	1
14	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
15	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8

		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
16	2-1-268	Стоимость ворот и калитки *т*	0,22067	134000		29570				
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16	20,35	0,02	326	–	60	0,0213	–
		м2		4,16	–	67	–	90	–	–
18	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	252	31,27	–	7880	–	4280	0,074	19
		м ограды		12,13	–	3057	–	140	–	–
19	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	252	56,9	0,09	14339	23	1497	0,038	10
		м ограды		6,56	0,04	1653	10	90	–	–
		Ограждение 3СО								
		Ограждение резервуаров из панелей с профиллированными листами длина =300 м								
		Раздел.Монтаж ограждения								
20	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из панелей по столбам без цоколя	300	520,89	243,27	156267	72981	137563	1,49	447
		м оград		261	66,53	78300	19959	140	0,2407	72
21	2-1-260	Рама из уголков *т*	4,376	114900		502802				
22	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 К= 2,000; *м2*	600	896		537600				
23	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм *м*	7,8	1055		8229				
24	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм *м*	257,4	416		107078				
25	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	10,2	7830		79866				

		К= 1,020; *м3*								
26	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
27	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт		1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
28	2-1-268	Стоимость ворот и калитки *т*	0,22067	134000		29570				
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	85,5	20,35	0,02	1740	2	320	0,0213	2
		м2		4,16	–	356	–	90	–	–
30	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,3618	91808,57	2434,57	33216	881	16650	170	62
		т стальных элементов		31950	920,25	11560	333	140	4,49	2
31	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – строительные работы	300	31,27	–	9381	–	5095	0,074	22
		м ограды		12,13	–	3639	–	140	–	–
32	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки, высота 0,5 м, тип М10 – монтаж металлоконструкций	300	56,9	0,09	17070	27	1782	0,038	11
		м ограды		6,56	0,04	1968	12	90	–	–
		Благоустройство площадки головного водозабора Озеленение.Устройство проездов								
		Раздел.Площадка головного водозабора								
33	Е47-12-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	44	205,16	44,73	9027	1968	10070	1,166	51
		м3 ям		160,43	16,97	7059	747	129	0,065	3
34	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	44	151,76	–	6677	–	8505	0,821	36
		шт		149,85	–	6593	–	129	–	–
35	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы	44	972		42768				

		быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м *шт*								
36	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	696	19,95	15,58	13885	10844	6045	0,0093	6
				1,03	5,5	717	3828	133	0,02686	19
37	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	696	232,89	17,83	162091	12410	10627	0,0416	29
				6,41	5,07	4461	3529	133	0,01827	13
		Раздел.Площадка резервуаров								
38	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	560	19,95	15,58	11172	8725	4864	0,0093	5
				1,03	5,5	577	3080	133	0,02686	15
39	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	560	232,89	17,83	130418	9985	8551	0,0416	23
				6,41	5,07	3590	2839	133	0,01827	10
		Раздел. Компенсационные посадки								
40	Е47-12-1	Подготовка механизированным способом нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте К= 3,000; *м3 ям*	396	205,16	44,73	81243	17713	90623	1,166	462
				160,43	16,97	63530	6720	129	0,065	26
41	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м К= 3,000; *шт*	396	151,76	–	60097	–	76550	0,821	325
				149,85	–	59341	–	129	–	–
42	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м К= 3,000; *шт*	396	972		384912				

Раздел. Устройство лестницы на откосе резервуара №1

43	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,07	2985,8	–	6181	–	1209	3,1	6
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	983	–	123	–	–
44	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1126,25	567,53	2253	1135	1904	2,92	6
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	968	392	140	0,7907	2
45	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	10,26	2320		23803				
		м2								
46	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) К= 1,020;	0,1938	8030		1556				
		м3								
47	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	0,31061	151298,09	124,87	46995	39	3649	61	19
		т		10732,5	45	3334	14	109	0,22	–
48	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110,за 2 раза	4,66	84,09	0,14	392	1	23	0,027	–
		ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;		5,5	0,04	26	–	90	0,0002	–
		м2								

Раздел. Устройство лестницы на откосе резервуара №2

49	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,07	2985,8	–	6181	–	1209	3,1	6
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	983	–	123	–	–
50	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	1126,25	567,53	2253	1135	1904	2,92	6
		шт сборных конструкций		483,75	195,94	968	392	140	0,7907	2
51	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	10,26	2320		23803				
		м2								
52	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) К= 1,020;	0,1938	8030		1556				

		м3								
53	Е30-73-1	Установка стальных сварных перил *т*	0,31061	151298,09 10732,5	124,87 45	46995 3334	39 14	3649 109	61 0,22	19 –
54	Е13-28-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110,за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	4,66	84,09 5,5	0,14 0,04	392 26	1 –	23 90	0,027 0,0002	– –
		Благоустройство площадки головного водозабора								
		Площадка под мусорный контейнер.Мусорный контейнер.								
		Раздел.Площадка под контейнер								
55	Е11-1-2	Уплотнение грунта *м2 площади уплотнения*	5,76	13,19 10,51	2,62 0,99	76 61	15 6	82 123	0,0681 0,0048	– –
56	Е6-1-1	Устройство бетонного основания *м3*	2,3	8062,57 195,75	66,01 24,93	18544 450	152 57	532 105	1,35 0,1218	3 –
57	Ц8-88-3	Монтаж стоек из стальных труб 89х3,5мм 2,9м/шт, 10 шт (применит.) *т*	0,214	102170 8280	1870 270	21864 1772	400 58	1739 95	52 1,578	11 –
58	Е7-66-1	Устройство ограждения из профнастила (применит.) *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	14,4	175,09 71,33	59,7 18,77	2521 1027	860 270	1816 140	0,406 0,0792	6 1
59	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 *м2*	14,4	896		12902				
		Раздел.Мусорный контейнер								
60	80-1-5 (пл) ИП "Чурунов С.В."	Контейнер металлический для бытового мусора кстм=1,03 *шт*	1	13307		13307				
		Всего прямые затраты				**3 743 270** **470 266**	**283 336** **85 442**			**2 792** **335**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 976 370				

оборудования, тенге		13 307
Накладные расходы, тенге		685 795
- заработная плата, тенге		102 870
- трудоемкость, чел-ч		343
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		264 961
Всего		**4 694 026**
Временные здания и сооружения (3,1 %)0,8		116 082
- сметная заработная плата, тенге		16 368
- нормативная трудоемкость, чел-ч		93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)		99 294
- сметная заработная плата, тенге		45 675
- нормативная трудоемкость, чел-ч		278
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		47 972
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		19 184
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов на 134 км от ст.Алажиде	558 230	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**5 534 788**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		**14 152 455**
- материалы, тенге		7 610 578
- оборудование, тенге		34 026
- сметная заработная плата, тенге		2 014 343
- нормативная трудоемкость, чел-ч		3 841
Налог (2 %)		283 049
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**14 435 508**
НДС (12 %)		1 732 261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**16 167 769**
Итого согласно договора №11 от 19 мая 2016 года с учетом ценовой скидки окончательная оплата	**15 000 842**	
НДС 12 %	**1 607 233**	

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".**

Мынбаев Ж.К.

Тех.надзор: **ТОО «Kray Инжиниринг»**

Кажиев А.

Кравченко А.Г

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»**

Сейфуллин М.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за май месяц 2016 года по объекту:
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Абай Саркандского района Алматинской области

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение								
		Трансформаторная подстанция КТПН-25/10/0,4кВ								
		Раздел. КТПН-40/10/0,4кВ								
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
		подстанция								
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
		подстанция								
3	75-4-30	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-25-40 кВА; ВВ/ВК	1	368300		368300				

		шт								
4	75-3-1	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 25/6-10 У1 *шт*	1	117500		117500				
5	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,013	1 –
6	80-8-12 (пл) Saiman	Трехфазный многотарифный электронный счетчик СА4У-Э720 TX PLC IP *шт*	1	8730		8730				
7	Ц8-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ *комплект (3 фазы)*	1	655,5 466	60,5 13,5	656 466	61 14	456 95	3 0,079	3 –
8	75-6-112	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) *шт*	3	599		1797				
9	Е33-25-4	Устройство выходов КТПН в грунтах 1-4 групп (применит.) К= 3,000; *м заземления*	3	19,53 15,17	3,19 0,99	59 46	10 3	51 105	0,096 0,0049	– –
10	99-33-65 (пл) ЭНСТО	SDI 90.150 композитный натяжной изолятор *шт*	6	3685		22110				
11	99-33-64 (пл) ЭНСТО	SO 115.5085 спиральная вязка *шт*	12	839		10068				
12	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	3	2208,27 123,75	100,89 38,25	6625 371	303 115	559 115	0,85 0,18	3 1

13	30-14-3	Лежень ЛЖ-1.6 К= 2,000; *м3*	0,34	18200		6188				
		Раздел. Заземление подстанции								
14	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	40	51,7	2,8	2068	112	1056	0,16	6
		м		27,5	0,3	1100	12	95	0,002	–
15	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,015	–
16	1-4-83	Сталь полосовая 25х4 мм, 30х5 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,00925	46400		429				
17	1-1-59	Болты с гайками и шайбами *т*	0,00008	149300		12				
18	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	4	163		652				
19	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	11	218,93	–	2408	–	2721	1,54	17
		м3 грунта		218,93	–	2408	–	113	–	–
20	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11	134,1	–	1475	–	1667	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1475	–	113	–	–
		Электроснабжение								
		Дизель-генератор								
		Раздел. Раздел. Дизель-генератор								

21	Ц8-482-3	Монтаж генераторной установки (применит.) *шт*	1	1203,3	191	1203	191	939	5	5
				932	56,3	932	56	95	0,329	–
22	80-8-482 (пл) AKSA	Дизель - генераторные установки AKSA , APD-33 30кВа *шт*	1	558690		558690				
23	Е7-1-3	Укладка плиты фундамента (применит.) *шт сборных конструкций*	1	626,36	424,53	626	425	491	1,21	1
				201,83	149,49	202	149	140	0,6067	1
24	99-7-1 (пл) АСПМК-519	Плита ж/бетонная для фундамента НСП1Б (3500х1000х250) *шт*	1	45716		45716				
		Электроснабжение								
		Строительство ВЛИ-10кВ (на проводах СИП-3) длина=0,042 км								
		Раздел.ВЛИ-10кВ								
25	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
26	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	4	17400		69600				
27	Е33-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	0,042	41504,56	31105,06	1743	1306	687	51,1	2
				9157,5	6414,57	385	269	105	22,72	1
28	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 К= 1,045; *км*	0,13167	55345		7287				

29	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	8	91,24	7,38	730	59	720	0,536	4
		м2		83,7	2,79	670	22	104	0,0136	–
30	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 К= 8,000;	0,0016	26143,3	1166,54	42	2	3	5,07	–
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	–
31	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2 К= 8,000;	0,0256	30039,53	1538,51	769	39	80	9,49	–
		т		2407,5	590,92	62	15	104	2,44	–
		Раздел. Заземление опор								
32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	12,5	218,93	–	2737	–	3093	1,54	19
		м3 грунта		218,93	–	2737	–	113	–	–
33	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12,5	134,1	–	1676	–	1894	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1676	–	113	–	–
34	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
		шт		116	2,5	464	10	95	0,015	–
35	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0,002	–
		Раздел. Арматура ВЛИ-10 кВ								
36	99-33-24 (пл)	SL 37.2 плашечный соединительный зажим	10	321		3210				
		шт								
37	99-33-57	SP-15	10	139		1390				

	(пл)	*шт*								
38	99-33-28 (пл) ЭНСТО	SDI 37 штыревой изолятор *шт*	8	3109		24872				
39	99-33-64 (пл) ЕНСТО	SO 115.5085 Вязка спиральная *шт*	12	839		10068				
40	99-33-65 (пл) ЕНСТО	SDI 90.150 *шт*	9	3685		33165				
41	99-33-32 (пл)	SO 255 анкерный зажим *шт*	9	3487		31383				
		Раздел. Металлоконструкции опор								
42	1-5-143	Металлоконструкции опор *т*	0,07644	159100		12162				
43	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами К= 2,000; *т*	0,00012	149300		18				
		Раздел. Разъединитель								
44	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов *комплект*	2	2155,89 / 1386	769,89 / 236,48	4312 / 2772	1540 / 473	3407 / 105	7,42 / 1,03	15 / 2
45	80-33-5 (пл) ИНВОЛЬТ	Разъединитель РЛНД-1-10/400 трехполюсный с приводом *шт*	2	15364		30728				
46	1-5-143	Металлоконструкции разъединителя	0,1122	159100		17851				

		т								
47	99-33-28 (пл) ЭНСТО	SDI 37 штыревой изолятор *шт*	6	3109		18654				
48	99-33-30 (пл) ЭНСТО	SO 115.9585 спиральная вязка *шт*	12	895		10740				
49	18-4-2449	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-95Г-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	12	360		4320				
50	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами К= 22,000; *т*	0,00176	149300		263				
51	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0125	50642		633				
		Раздел. Установка ОПН								
52	1-5-143	Металлоконструкции на ОПН *т*	0,01802	159100		2867				
53	Ц8-68-1	Шина сборная медная или алюминиевая, одна полоса в фазе, сечение до 250 мм2 К= 6,000; *м*	3,42	102,6 / 80,1	14,4 / 2,8	351 / 274	49 / 10	270 / 95	0,44 / 0,017	2 / –
54	16-9-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм *т*	0,00372	322300		1199				

55	99-33-53 (пл)	SAL 2.27 кабельный наконечник *шт*	12	1040	12480
56	99-33-60 (пл)	SGA 1012.10 ограничитель перенапряжения (ОПН) *шт*	6	9504	57024
57	99-33-22 (пл)	СОТ 36 Скрепа *шт*	12	39	468
58	99-33-23 (пл) ЕНСТО	СОТ 37 Бандажная лента *м*	21	178	3738
		Раздел. Дополнительная арматура на существующей опоре			
59	1-5-143	Металлоконструкции опор *т*	0,02818	159100	4483
60	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *шт*	3	145	435
61	99-33-24 (пл)	SL 37.2 плашечный соединительный зажим *шт*	2	321	642
62	99-33-57 (пл)	SP-15 *шт*	2	139	278
63	99-33-28 (пл) ЭНСТО	SDI 37 штыревой изолятор *шт*	1	3109	3109

64	99-33-64 (пл) ЕНСТО	SO 115.5085 Вязка спиральная *шт*	2	839		1678				
65	99-33-65 (пл) ЕНСТО	SDI 90.150 *шт*	3	3685		11055				
66	99-33-32 (пл)	SO 255 анкерный зажим *шт*	3	3487		10461				
67	99-33-66 (пл) ЕНСТО	SE 20 зажим прокалывающий *шт*	3	1073		3219				
68	99-33-58 (пл)	SP-16 Изолированный кожух защитный *шт*	3	277		831				
69	99-33-34 (пл)	SDI 10.2 искровой разрядник *шт*	3	2421		7263				
		Электроснабжение **Наружное освещение** **Раздел. Наружное освещение**								
70	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля" *опора*	9	4796,83 1977,75	1831,4 625,01	43171 17800	16483 5625	24596 105	12 2,34	108 21
71	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	1,0296	147100		151454				
72	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	9	1745,38 333	1411,25 239,85	15708 2997	12701 2159	5414 105	2,01 0,81	18 7

73	99-33-115 (пл) Караганда Систем	Светодиодный светильник уличный Dк-60 (ДК-90) street 2 применительно *шт*	9	12467		112203				
74	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	237	26,4	3,1	6257	735	4414	0,11	26
		м кабеля		19,1	0,5	4527	119	95	0,003	1
75	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,003	229872,38	–	690	–	90	175	1
		канало-километр трубопровода		27450	–	82	–	110	–	–
76	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	93	27,7	2,1	2576	195	1785	0,1	9
		м кабеля		19,7	0,5	1832	47	95	0,003	–
77	16-1-472	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2 К= 1,020; *1000м*	0,2856	121000		34558				
78	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 К= 1,020; *км*	0,0918	39710		3645				
79	Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	18	120,1	–	2162	–	962	–	–
		шт		56,3	–	1013	–	95	–	–
80	18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей	9	1660		14940				

		напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 *шт*								
81	Е33-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой *м3*	3,6	8554,85	132,5	30797	477	1063	1,48	5
				231,75	49,5	834	178	105	0,24	1
82	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм *шт*	9	330,1	24,1	2971	217	1014	0,7	6
				116	2,5	1044	23	95	0,015	–
83	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	18	51,7	2,8	931	50	475	0,16	3
				27,5	0,3	495	5	95	0,002	–
84	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	164	40,4	38,52	6626	6317	2652	0,01308	2
				1,88	14,79	308	2426	97	0,05976	10
85	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	147	3,35	3,35	492	492	166	–	–
				–	1,16	–	171	97	0,0038	1
86	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	17	7,61	7,61	129	129	38	–	–
				–	2,31	–	39	97	0,00756	–
87	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	237	36,7	27,8	8698	6589	3535	0,06	14

		м кабеля		8,8	6,9	2086	1635	95	0,04	9
88	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	237	32,4	23,7	7679	5617	3264	0,06	14
		м кабеля		8,6	5,9	2038	1398	95	0,034	8
89	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	1,92	12200		23424				
		1000шт								
		Электроснабжение								
		Кабельные линии 0,4 кВ и сигнализации уровня площадки скважин								
90	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	277	26,4	3,1	7313	859	5159	0,11	30
		м кабеля		19,1	0,5	5291	139	95	0,003	1
91	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	122	27,7	2,1	3379	256	2341	0,1	12
		м кабеля		19,7	0,5	2403	61	95	0,003	–
92	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	77	73,1	20,8	5629	1602	2034	0,14	11
		м кабеля		23,4	4,4	1802	339	95	0,026	2
93	16-1-488	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2 К= 1,020;	0,28764	359800		103493				
		1000м								
94	16-1-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 К= 1,020;	0,07344	150500		11053				

		1000м								
95	16-3-91	Кабели контрольные, марка КВВБ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 К= 1,020; *1000м*	0,12444	161800		20134				
96	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, до 2-х отверстий	0,12	220848,38	–	26502	–	3623	175	21
		канало-километр трубопровода		27450	–	3294	–	110	–	–
97	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 *шт*	10	273,2	–	2732	–	1900	1	10
				200	–	2000	–	95	–	–
98	Ц8-158-13	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7 *шт*	10	144,8	–	1448	–	770	–	–
				81	–	810	–	95	–	–
99	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	72	40,4	38,52	2909	2773	1164	0,01308	1
				1,88	14,79	135	1065	97	0,05976	4
100	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	64	3,35	3,35	214	214	72	–	–
				–	1,16	–	74	97	0,0038	–
101	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	8	7,61	7,61	61	61	17	–	–
				–	2,31	–	18	97	0,00756	–

		м3 грунта								
102	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	83	36,7	27,8	3046	2307	1238	0,06	5
		м кабеля		8,8	6,9	730	573	95	0,04	3
103	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	194	11,2	7,9	2173	1533	977	0,02	4
		м кабеля		3,3	2	640	388	95	0,011	2
104	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	83	32,4	23,7	2689	1967	1144	0,06	5
		м кабеля		8,6	5,9	714	490	95	0,034	3
105	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	194	18,8	14,2	3647	2755	1474	0,03	6
		м кабеля		4,5	3,5	873	679	95	0,021	4
106	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1,4	13700		19180				
		1000шт								
		Электроснабжение								
		Кабельные линии 0,4 кВ и сигнализации уровня воды до площадки резервуара								
107	16-3-102	Кабели контрольные, марка КВВБГ, число жил и сечение 5x2,5 мм2 К= 1,020;	4,40436	200500		883074				
		1000м								
108	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	207,1	6470		1339937				
		10м								
109	8-4-1377	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (применительно с цанговыми зажимами)	25	1634		40850				

		шт								
110	99-8-80 (пл)	Муфта соединительная rek-1H-5-1.5/2.5-A *шт*	25	843		21075				
111	E1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	670,76	40,4	38,52	27099	25838	10847	0,01308	9
				1,88	14,79	1261	9921	97	0,05976	40
		Всего прямые затраты				**4 579 287**	**101 770**			**459**
						77 070	**30 742**			**131**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 314 701				
		оборудования, тенге				1 085 745				
		Накладные расходы, тенге				109 076				
		- заработная плата, тенге				16 361				
		- трудоемкость, чел-ч				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				216 157				
		Всего				**4 904 520**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)0,8				94 706				
		- сметная заработная плата, тенге				13 354				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				76				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				81 009				
		- сметная заработная плата, тенге				37 264				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				227				
		Единовременное вознаграждение за выслугу				39 135				

лет (1 %)	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15 652
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 135 022**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**13 130 252**
- материалы, тенге	8 475 690
- оборудование, тенге	2 776 250
- сметная заработная плата, тенге	587 036
- нормативная трудоемкость, чел-ч	948
Налог (2 %)	262 605
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13 392 857**
НДС (12 %)	1 607 143
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 000 000**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района".** **Мынбаев Ж.К.**

Тех.надзор: **ТОО «Kray Инжиниринг»** **Кажиев А.**

Подрядчик: **Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike»** **Сейфуллин М.Б.**