Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Энергиянұр», город Кызылорда, ул. Жибек жолы, 64**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Бағыберген Сайлау Жамбылұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Работы по установке уличных светодиодных светильников на металлических опорах улиц М. Маметова, Жамбыл в поселке Жосалы, Кармакшинского района»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима поселка Жосалы», Аким Сыдыков Шыңғыс Әбділәмитұлы, Кызылординская область, Кармакшинский район, с. Жосалы, Турар Рыскулов, 2А**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020г,**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Хасенова А.А.,**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Нуржанова», Лицензия 12-Ф ГСЛ №0000163**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима кента Жосалы»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка одностоечных опор для ВЛ-0,36 кВ	шт.	40	40	40	40
Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-917 из стали БСм2кп-БСт4кп 48х3,5 мм	м	12	12	12	12
Трубы электросварные прямошовные со	м	240	240	240	240

снятой фаской ГОСТ 10704-917 из стали БСм2кп-БСт4кп 89х5 мм					
Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-917 из стали БСм2кп-БСт4кп 108х5 мм	м	240	240	240	240
Консольный светодиодный уличный светильник СКУ 61-50-001 мощностью 50 Вт. Степень защиты IP66	шт	40	40	40	40
Провод самонесущий алюминиевый изолированный СИП-4. Сечение 4х16 мм2	м	1463	1463	1463	1463
Бандажный крюк	шт	40	40	40	40
Заземляющий болт МЮх8	шт	4	4	4	4
Бандажная скрепка СОТ 36	шт	80	80	80	80
Бандажная лента 19х0,75 Lokal	шт	40	40	40	40
Заземляющий зажим М120х8 AIA-185 NILED	шт	80	80	80	80
Заземляющий вертикальный из круглой стали диаметр 16 мм	шт	6	6	6	6
Выключатель автоматический АК-63, ЛК-63	шт	2	2	2	2
Таймер электронный на din-рейку ТЭ-15-1 мин (7 дн – 16 on) off-16A-DIN TDM	шт	2	2	2	2
Ящик стальной протяжной и ответвительный, габаритные размеры 600х600х200 мм, Тип К656-У2	шт	2	2	2	2
Счетчикэлектроэнергий Энергомера CE301-R33 145-JAZ трехфазный, многотарифный	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Одностоесных опор для ВЛ-0,36 кВ составлена из стальных тируб диаметром 48, 89, 18 мм – 492 м на 40 шт. Опор; Консольный светодиодный уличный светильник СКУ 61-50-001 мощностью 50 Вт. Степень защиты IP66 – 40 шт; Провод

самонесущий алюминиевый изолированный СИП – 4, Сечение 4х 16 мм2 – 1463 метр; Таймер электронный на din-рейку ТЭ-15-1 мин – 2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **12.10.2020 года.;**
месяц, год
окончание работ **12.12.2020 года**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2;**
фактический **2**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____*не предусмотрено*_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Работы по установке уличных светодиодных светильников на металлических опорах улиц М. Маметова, Жамбыл в поселке Жосалы, Кармакшинского района»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Энергиянұр»
директор Бағыберген С.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) *М.П.*

"Энергиянұр" БСН 150140019370 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ