Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27.05.2020г.
за МАЙ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-6-1									
			Наружные сети водоснабжения									
1	1	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%	м3	4681	132,39	125,99	619718	589759,19	0	117422	796111
						6,4	28,44	29958	133128	–	58971	

2	2	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%	м3	1544	145,63	138,59	224853	213983	0	42600	288848
						7,04	31,28	10870	48296	–	21396	
3	3	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,20 Кэм=1,20 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%	м3	68	158,87	151,19	10803	10281	0	2047	13878
						7,68	34,13	522	2321	–	1028	

4	4	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и номам эксплуатации машин-1,1, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%	м3	25,855	174,75 8,45	166,30 37,54	4518 218	4300 971	0 –	856 430	5804
5	5	1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	68	2060,35 2060,35	0,00 0	140104 140104	0 0	0 –	100875 19278	260257
6	6	1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 т.ч.01 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	124	2266,39 2266,39	0,00 0	281032 281032	0 0	0 –	202343 38670	522046

7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР-72%; СП-8%	м3	325	640,74 640,74	0,00 0	208241 208241	0 0	0 –	149933 28654	386828
8	8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м НР-72%; СП-8%	м3	6062	47,63 0	47,63 13,63	288706 0	288706 82632	0 –	59495 27856	376058
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%; СП-8%	м3	6062	131,32 68,58	62,74 28,46	796047 415732	380315 172494	0 –	423523 97566	1317135
10	11	1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР-93% ; СП-8%	м3	2,8	3524,86 648,96	861,70 331,32	9870 1817	2413 928	5640 –	2553 994	13416
11	12	1108-0101-0202	Покрытие щебеночное. Устройство НР-93% ; СП-8%	м3	2,8	5013,60 707,2	1452,20 602,32	14038 1980	4066 1686	7992 –	3410 1396	18844
			Водопонижение									
12	13	1101-0101-0428 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1-устройство зумпфов и водоотводной канавы НР-72%; СП-8%	м3	140	198,67 0	198,67 55,10	27814 0	27814 7714	0 –	5554 2669	36038
13	14	1101-0205-0302 т.ч.01 табл.11 п.3.176 Кзтр=1,15 т.ч.01 табл.11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	5	1861,68 1861,68	0,00 0,00	9308 9308	0 0	0 –	6702 1281	17291

14	15 1106-1401-0403	Заполнение зумпфа и канавы щебнем НР-91%; СП-8%	м3	136	4463,59 1280,43	848,15 250,03	607048 174139	115348 34005	317561 –	189411 63717	860176
15	16 1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Устройство НР-99%; СП-8%	м3	0,6	22300,78 8589	2539,12 1116,52	13380 5153	1523 670	6704 –	5765 1532	20677
16	17 1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Демонтаж НР-99%; СП-8%	м3	0,6	8902,50 6871,2	2031,30 893,22	5342 4123	1219 536	0 –	4612 796	10750
17	18 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка коллектора НР-99%; СП-8%	км	0,35	433915,00 321030	97120,24 33700,14	151870 112361	33992 11795	5518 –	122914 21983	296767
18	19 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,1	2476,00 0	0,00 0,00	22532 0	0 0	22532 –	0 1803	24334
19	20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж коллектора НР-99%; СП-8%	км	0,35	250890,14 192618	58272,14 20220,08	87812 67416	20395 7077	0 –	73748 12925	174485
20	21 3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт СП-8%	маш.ч	1280	302,00 0	302,00 228,00	386560 0	386560 291840	0 –	0 30925	417485
		Водопровод хозяйственно-питьевой L=11478,3 м									
22	95 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN100 PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	3474,00 0	0,00 0,00	34740 0	0 0	34740 –	0 2779	37519
23	96 2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN160 PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	6714,00 0	0,00 0,00	26856 0	0 0	26856 –	0 2148	29004
21	101 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР-99%; СП-8%	км	0,45	294624,13 200208	92497,81 24797,36	132581 90094	41624 11159	863 –	100240 18626	251446
22	102 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	454,5	1606,00 0	0,00 0,00	729927 0	0 0	729927 –	0 58394	788321

23	103 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР-99%; СП-8%	км	0,2	386356,96 250458	130950,64 35491,30	77271 50092	26190 7098	990 –	56618 10711	144601
24	104 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	3367,00 0	0,00 0,00	680134 0	0 0	680134 –	0 54411	734545
		Водопроводные колодцы 1500 мм и 2000 мм (86 шт)									
25	111 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР-99%; СП-8%	м3	7,28	52124,32 14344,8	8202,25 3069,40	379465 104430	59712 22345	215323 –	125508 40398	545370
26	112 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	2	15069,00 0	0,00 0,00	30138 0	0 0	30138 –	0 2411	32549
27	113 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	2	23717,00 0	0,00 0,00	47434 0	0 0	47434 –	0 3795	51229
28	115 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	4	15108,00 0	0,00 0,00	60432 0	0 0	60432 –	0 4835	65267
29	117 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	4	21326,00 0	0,00 0,00	85304 0	0 0	85304 –	0 6824	92128
30	119 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	2	13918,00 0	0,00 0,00	27836 0	0 0	27836 –	0 2227	30063
31	120 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	2	19788,00 0	0,00 0,00	39576 0	0 0	39576 –	0 3166	42742
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
32	129 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР-108%; СП-8%	м3	4	2376,62 1336,1	1040,52 427,57	9506 5344	4162 1710	0 –	7619 1370	18496
33	130 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР-108%; СП-8%	м3	8	319,61	230,81	2557	1846	0	1156	4010

34	131 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка НР-108%; СП-8%	м3	8	88,8 855,05 92,51	44,98 762,54 149,78	710 6840 740	360 6100 1198	– 0 –	297 2093 715	9648
		ИТОГО по смете					**8 734 165**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 714 385				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 220 310				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					839 963				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 345 498				
		Накладные расходы, тенге					1 806 997				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					646 975				
		Всего					**8 734 165**				
		Временные здания и сооружения 2%					174 683				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%					323 391				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**184 645**				
		Итого в текущих ценах 2018 г					**9 416 885**				
		В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896					**9 886 749**				
		Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9					**8 898 074**				
		НДС (12 %)					1 067 769				
		Итого					**9 965 843**				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(№аттестата KZ22VJE00040444 от20.08.2018)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ60VJE00053340 от 06.03.2020г)

Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 10.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-6-1									
			Наружные сети водоснабжения									
1	1	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%									
				м3	35081	132,39	125,99	4644374	4419855	0	880000	5966323
						6,4	28,44	224518	997704	–	441950	

2	2	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	11732	145,63	138,59	1708531	1625938	0	323691	2194799
						7,04	31,28	82593	366977	–	162578	
3	3	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,20 Кэм=1,20 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	514	158,87	151,19	81659	77712	0	15473	104903
						7,68	34,13	3948	17543	–	7771	

4	4	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и номам эксплуатации машин-1,1, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%	м3	162,145	174,75 8,45	166,30 37,54	28335 1370	26965 6087	0 –	5369 2696	36400
5	5	1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	519	2060,35 2060,35	0,00 0	1069322 1069322	0 0	0 –	769912 147139	1986372
6	6	1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 т.ч.01 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	944	2266,39 2266,39	0,00 0	2139472 2139472	0 0	0 –	1540420 294391	3974283

7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- обсыпка и присыпка труб НР-72%; СП-8%	м3	2472	640,74 640,74	0,00 0	1583909 1583909	0 0	0 –	1140415 217946	2942270
8	8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м НР-72%; СП-8%	м3	46117	47,63 0	47,63 13,63	2196350 0	2196350 628630	0 –	452614 211918	2860882
9	9	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%; СП-8%	м3	46117	131,32 68,58	62,74 28,46	6055969 3162704	2893265 1312259	0 –	3221973 742235	10020178
10	11	1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР-93% ; СП-8%	м3	20,93	3524,86 648,96	861,70 331,32	73775 13583	18035 6935	42157 –	19081 7429	100285
11	12	1108-0101-0202	Покрытие щебеночное. Устройство НР-93% ; СП-8%	м3	20,93	5013,60 707,2	1452,20 602,32	104935 14802	30395 12607	59738 –	25490 10434	140858
			Водопонижение									
12	13	1101-0101-0428 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1- устройство зумпфов и водоотводной канавы НР-72%; СП-8%	м3	1233	198,67 0	198,67 55,10	244963 0	244963 67937	0 –	48915 23510	317389
13	14	1101-0205-0302 т.ч.01 табл.11 п.3.176 Кзтр=1,15 т.ч.01 табл.11 п 3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	28	1861,68 1861,68	0,00 0,00	52127 52127	0 0	0 –	37531 7173	96831
14	15	1106-1401-0403	Заполнение зумпфа и канавы щебнем НР-91%; СП-8%	м3	1300	4463,59	848,15	5802669	1102594	3035513	1810542	8222268

15	16 1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Устройство НР-99%; СП-8%			1280,43	250,03	1664563	325044	–	609057	
			м3	4,86	22300,78 / 8589	2539,12 / 1116,52	108382 / 41743	12340 / 5426	54299 / –	46697 / 12406	167485
16	17 1114-0101-1101	Короб деревянный открытый прямоугольный. Демонтаж НР-99%; СП-8%									
			м3	4,86	8902,50 / 6871,2	2031,30 / 893,22	43266 / 33394	9872 / 4341	0 / –	37358 / 6450	87074
17	18 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка коллектора НР-99%; СП-8%									
			км	3,3	433915,00 / 321030	97120,24 / 33700,14	1431920 / 1059399	320497 / 111210	52024 / –	1158903 / 207266	2798089
18	19 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	86,3	2476,00 / 0	0,00 / 0,00	213679 / 0	0 / 0	213679 / –	0 / 17094	230773
19	20 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж коллектора НР-99%; СП-8%									
			км	3,3	250890,14 / 192618	58272,14 / 20220,08	827937 / 635639	192298 / 66726	0 / –	695342 / 121862	1645142
20	21 3205-0101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт СП-8%									
			маш.ч	12530	302,00 / 0	302,00 / 228,00	3784060 / 0	3784060 / 2856840	0 / –	0 / 302725	4086785
		Водопровод хозяйственно-питьевой L=11478,3 м									
21	82 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
			шт.	12	1212,43 / 412,35	800,09 / 205,54	14549 / 4948	9601 / 2466	0 / –	7341 / 1751	23641
22	87 2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	725 / 0	0,00 / 0,00	1450 / 0	0 / 0	1450 / –	0 / 116	1566
23	88 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1474 / 0	0,00 / 0,00	2948 / 0	0 / 0	2948 / –	0 / 236	3184
24	89 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	5	2745 / 0	0,00 / 0,00	13725 / 0	0 / 0	13725 / –	0 / 1098	14823
25	90 2302-0303-0309	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1562 / 0	0,00 / 0,00	3124 / 0	0 / 0	3124 / –	0 / 250	3374
26	91 2302-0303-1709	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	5527	0,00	5527	0	5527	0	5969

27	95	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN100 PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			0	0,00	0	0	–	442	
				шт	39	3474,00 0	0,00 0,00	135486 0	0 0	135486 –	0 10839	146325
28	96	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR11, DN160 PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт	24	6714,00 0	0,00 0,00	161136 0	0 0	161136 –	0 12891	174027
29	97	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР-99%; СП-8%	км	2	243649,76 178536	64572,28 17142,42	487300 357072	129145 34285	1083 –	387443 69979	944722
30	98	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	173,00 0	0,00 0,00	349460 0	0 0	349460 –	0 27957	377417
31	101	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР-99%; СП-8%	км	1,8775	294624,13 200208	92497,81 24797,36	553157 375891	173665 46557	3602 –	418223 77710	1049090
32	102	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1896,275	1606,00 0	0,00 0,00	3045418 0	0 0	3045418 –	0 243633	3289051
33	103	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР-99%; СП-8%	км	1,0674	386356,96 250458	130950,64 35491,30	412397 267339	139777 37883	5282 –	302170 57165	771733
34	104	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1078,074	3367,00 0	0,00 0,00	3629875 0	0 0	3629875 –	0 290390	3920265
			Водопроводные колодцы 1500 мм и 2000 мм (86 шт)									
35	111	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР-99%; СП-8%	м3	153,095	52124,32 14344,8	8202,25 3069,40	7979973 2196117	1255723 469910	4528132 –	2639367 849547	11468887
36	112	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	9	15069,00 0	0,00 0,00	135621 0	0 0	135621 –	0 10850	146471
37	113	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	43	23717,00 0	0,00 0,00	1019831 0	0 0	1019831 –	0 81586	1101417

38	114 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	15	11947,00	0,00	179205	0	179205	0	193541
					0	0,00	0	0	–	14336	
39	115 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	18	15108,00	0,00	271944	0	271944	0	293700
					0	0,00	0	0	–	21756	
40	116 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	60	14943,00	0,00	896580	0	896580	0	968306
					0	0,00	0	0	–	71726	
41	117 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9а СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	114	21326,00	0,00	2431164	0	2431164	0	2625657
					0	0,00	0	0	–	194493	
42	119 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	9	13918,00	0,00	125262	0	125262	0	135283
					0	0,00	0	0	–	10021	
43	120 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	43	19788,00	0,00	850884	0	850884	0	918955
					0	0,00	0	0	–	68071	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
44	129 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР-108%; СП-8%	м3	16,16	2376,62	1040,52	38406	16815	0	30781	74722
					1336,1	427,57	21591	6910	–	5535	
45	130 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР-108%; СП-8%	м3	32,32	319,61	230,81	10330	7460	0	4670	16199
					88,8	44,98	2870	1454	–	1200	
46	131 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка НР-108%; СП-8%	м3	32,32	855,05	762,54	27635	24645	0	8457	38980
					92,51	149,78	2990	4841	–	2887	

ИТОГО по смете	**76 686 694**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 011 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 711 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 390 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 254 149
Накладные расходы, тенге	16 028 176

Сметная прибыль (8 %), тенге	5 680 497
Всего	**76 686 694**
Временные здания и сооружения 2%	1 533 734
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	2 839 402
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 621 197**
Итого в текущих ценах 2018 г	**82 681 026**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**86 806 479**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**78 125 831**
НДС (12 %)	9 375 100
Итого	**87 500 931**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(№аттестата KZ582VJE00045325 от 18.03.2019г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора
ТОО "Amanat Story KZ"
(аттестат №KZ66VJE00053340 от 06.03.2020г)
Эксперт _____ **Калиакпаров Д.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 4

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 10.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-2-1									
			Строительные работы									
			0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	64	202,72	195,92	12974	12539	4	2509	16721
						6,73	47,71	431	3053	–	1239	
2	2	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	132,48	406	0	53787	0	53787	0	58090

					0	0	0	0	–	4303	
3	3 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	64	14,63	12,52	936	801	3	310	1346
					2,06	4,66	132	298	–	100	
4	4 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	237	147,42	140,5	34939	33299	2	6413	44659
					6,91	30,67	1638	7269	–	3308	
5	5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9	2775,17	0	24977	0	0	17983	46396
					2775,17	0	24977	0	–	3437	
6	6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	238	15,79	15,79	3758	3758	0	1009	5149
					0	5,89	0	1402	–	381	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	238	131,32	62,74	31254	14932	0	16629	51714
					68,58	28,46	16322	6773	–	3831	
8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8	703,75	0	5630	0	0	4054	10458
					703,75	0	5630	0	–	775	
	0.2 ФУНДАМЕНТЫ										
9	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,8	131,32	62,74	1812	866	0	964	2999
					68,58	28,46	946	393	–	222	

10	10 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные толщ. 100мм с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	125	3621,73	129,96	452716	16245	408626	31045	522462
					222,76	41,45	27845	5181	–	38701	
11	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	12,5	21477,39	1042,88	268467	13036	242623	13891	304947
					1024,65	196,53	12808	2457	–	22589	
12	12 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1444,67	741,87	11557	5935	2031	6653	19667
					448,87	255,92	3591	2047	–	1457	
13	13 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	2046,9	1041	51173	26025	9400	29216	86819
					629,92	360,44	15748	9011	–	6431	
14	14 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3089,8	1646,86	30898	16469	5256	17623	52403
					917,32	576,17	9173	5762	–	3882	
15	15 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	44	4369,59	2463,01	192262	108372	33060	105968	322088
					1155,22	885,76	50830	38973	–	23858	
16	16 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,019	20291	0	162714	0	162714	0	175731
					0	0	0	0	–	13017	
17	17 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	18191	0	14480	0	14480	0	15638
					0	0	0	0	–	1158	
18	18 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	41,29	16774	0	692598	0	692598	0	748006
					0	0	0	0	–	55408	

19	19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0798	280544,59	2082,19	22387	166	17896	4066	28570
					54200,4	585,36	4325	47	–	2116	
20	20 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство обетонирования трубы и монолитные участки - бетон кл. В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	5,1	22644,38	1272,68	115486	6491	95692	13257	139042
					2608,5	247,91	13303	1264	–	10299	
21	21 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,01492	12412,78	1233,26	185	18	0	158	371
					11147,6	486,32	166	7	–	27	
22	22 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01492	211223	0	3151	0	3151	0	3404
					0	0	0	0	–	252	
23	23 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг из круглых труб. Установка НР = 91 %	т	0,11158	512626,41	1165,41	57199	130	54846	2069	64010
					19920	459,99	2223	51	–	4741	
24	24 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг из круглых труб. Установка НР = 91 %	т	0,13248	550474,41	1165,41	72927	154	65119	7020	86342
					57768	459,99	7653	61	–	6396	
25	25 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	7,2	15195,63	1483,65	109409	10682	76262	24203	144300
					3120,08	455,94	22465	3283	–	10689	
26	26 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	26,4	2135,07	40,93	56366	1081	50472	4662	65911
					182,31	7,59	4813	200	–	4882	
27	27 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная толем в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	26,4	2014,07	40,93	53171	1081	47278	4662	62461
					182,31	7,59	4813	200	–	4627	

28	28 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	200,2	818,88	18,47	163940	3698	114913	42560	223020
					226,42	2,17	45329	434	–	16520	
	0.3 Монолитный пояс										
29	29 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство - В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	3,46	32029,43	4446,57	110822	15385	67491	27911	149831
					8076,75	787,75	27946	2726	–	11099	
30	30 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14223	211223	0	30042	0	30042	0	32446
					0	0	0	0	–	2403	
31	31 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01705	224262	0	3824	0	3824	0	4130
					0	0	0	0	–	306	
	0.5 Фундаменты под перегородки										
32	35 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,72	207,96	27,73	358	48	207	112	507
					59,66	9,54	103	16	–	38	
33	36 1106-0101-0120	Фундаменты под перегородки железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство - В15, F100, W4 НР = 91 %	м3	1,1	26435,64	1883,39	29079	2072	23202	3801	35511
					3459,6	337,95	3806	372	–	2630	
34	37 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),	т	0,03404	211223	0	7190	0	7190	0	7765
					0	0	0	0	–	575	
35	38 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная из цементного раствоа М200 толщ. 30мм НР = 93 %	м2 поверхности	0,6168	906,23	9,84	559	6	339	201	821
					346,47	4,34	214	3	–	61	

36	39 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,056	818,88	18,47	1684	38	1180	437	2290
					226,42	2,17	466	4	–	170	
	0.7 СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ										
37	43 1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	31,6	20190,72	2294,4	638027	72503	441858	127752	827041
					3913,48	433,6	123666	13702	–	61262	
38	47 1108-0201-1031	Стены наружные из лицевого керамического кирпича М100 на растворе М75 толщиной 250 мм - парапет. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	7,88	36120,18	2237,04	284627	17628	203540	62115	374482
					8053,22	422,76	63459	3331	–	27739	
39	48 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0162	56282,59	2082,19	912	34	0	825	1876
					54200,4	585,36	878	9	–	139	
40	49 2108-0101-0102	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 6 ГОСТ 31938-2012 - гибкие связи	м	324	77	0	24948	0	24948	0	26944
					0	0	0	0	–	1996	
41	50 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	5,83	20052,8	2294,4	116908	13376	81520	22822	150908

	3775,56	433,6	22012	2528	–	11178

ИТОГО по смете	**4 917 274**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	517 708
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	396 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 860
- перевозки, тенге	53 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 981 770
Накладные расходы, тенге	602 899
Сметная прибыль (8 %), тенге	364 243
Всего	**4 917 274**
Временные здания и сооружения 2%	98 345
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	182 067
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**103 954**
Итого в текущих ценах 2018 г	**5 301 640**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**5 566 171**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**5 009 554**
НДС (12 %)	601 146
Итого	**5 610 700**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН 030840016436
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(№аттестата KZ582VJE00045325 от 18.03.2019г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора
ТОО "Amanat Story KZ"
(аттестат KZ260VJE00053340 от 06.03.2020г)
Эксперт _____ **Калиакпаров Д.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 8 от 10.06.2020г.

за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №6-1-3									
			Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
			0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	851	132,39	125,99	112664	107217	0	21347	144732
						6,4	28,44	5446	24202	–	10721	

2	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10: ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;									
			м3 грунта	15,4	145,63	138,58	2243	2134	0	425	2881
					7,04	31,28	108	482	–	213	
3	3 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	26,2	2266,39	0	59379	0	0	42753	110303
					2266,39	0	59379	0	–	8171	
4	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- обсыпка и присыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	60	640,74	0	38444	0	0	27680	71414
					640,74	0	38444	0	–	5290	
5	5 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	827	47,63	47,63	39390	39390	0	8116	51306
					0	13,63	0	11272	–	3800	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	827	131,32	62,74	108602	51886	0	57781	179694

7	8 1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,56	68,58	28,46	56716	23536	–	13311	
					3524,86	861,7	5499	1344	3142	1422	7475
8	9 1108-0101-0202	Покрытие щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,56	648,96	331,32	1012	517	–	554	
					5013,6	1452,2	7821	2265	4453	1900	10499
	0.2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ L=397,6м				707,2	602,32	1103	940	–	778	
9	39 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1096	690435,51	211736,55	75672	23206	5552	53628	139644
10	40 2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	109,6	428040	66207,62	46913	7256	–	10344	
					4138	0	453525	0	453525	0	489807
11	41 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1096	0	0	0	0	–	36282	
					2198263,15	188544,88	240930	20665	190805	32617	295430
	0.3 Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (5 шт)				268800	31803,7	29460	3486	–	21884	
12	49 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,57	52124,32	8202,25	238208	37484	135168	78787	342355
13	50 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	3	14344,8	3069,4	65556	14027	–	25360	
					15069	0	45207	0	45207	0	48824
14	53 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	7	0	0	0	0	–	3617	
					15108	0	105756	0	105756	0	114216
					0	0	0	0	–	8460	

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 9 от 25.06.2020г.

за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-2-1									
			0.4 Защитная стенка									
1	12	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	15,12	5677,69	296,1	85847	4477	66148	14448	108318
						1006,77	20,69	15222	313	–	8024	
2	13	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная толем по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	15,12	2086,63	38,42	31550	581	23412	7112	41755
						499,82	5,96	7557	90	–	3093	
3	34	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,12	436,14	4,69	6594	71	1247	4248	11710

					348,91	2,27	5276	34	–	867	
	0.6 КРЫЛЬЦО Кр1										
4	40 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	7665,78	1468,71	3833	734	1751	1547	5810
					2695,68	596,2	1348	298	–	430	
5	41 1106-0101-0118	Крыльца железобетонные. Устройство - В12,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	1,32	27363,16	1963,97	36119	2592	28568	4965	44371
					3756,48	376,51	4959	497	–	3287	
6	42 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01347	206564		2782		2782	–	3005
					–		–		–	223	
	0.7 СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ										
7	44 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2,5	39011,83	2225,63	97530	5564	37658	42696	151443
					21723,36	747,96	54308	1870	–	11218	
8	45 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	2,5	15216		38040		38040	–	41083
					–		–		–	3043	
9	46 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического лицевого кирпича М100 на растворе М75. Кладка облицовки при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,14	5415,64	235,75	450256	19600	339412	88301	581642
					1097,47	44,55	91244	3704	–	43085	

10	51	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,9	3069,09	235,75	36522	2805	20657	12639	53094
						1097,47	44,55	13060	530	–	3933	
11	53	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	417,56	240,75	8351	4815	745	4394	13764
						139,55	46,61	2791	932	–	1020	
12	54	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,529	55544		29383		29383	–	31733
						–		–		–	2351	
13	55	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06957	679201,69	5977,33	47252	416	43366	4186	55553
						49873,6	1116,52	3470	78	–	4115	
14	56	1145-0601-0401	Прокладка досок 50x75мм НР = 80 %	м2 поверхности	0,34	141,2	36,08	48	12	–	31	86
						105,12	10,08	36	3	–	6	
15	57	2107-0204-0310	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	16990		289		289	–	312
						–		–		–	23	
16	58	1110-0116-0103	Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	1,125	57,83	1,85	65	2	20	39	113
						38	0,74	43	1	–	8	
17	59	1107-0503-0105	Прогоны, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3222,41	1278	3222	1278	120	2441	6117
						1824,12	244,55	1824	245	–	453	
18	60	2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,15	83525		12529		12529	–	13531

						–		–		–	1002
19	61	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1572,51	55,07	3145	110	983	2446	6038
						1025,88	10,41	2052	21	–	447	
20	62	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2309		4618		4618	–	4987
						–		–		–	369	
		0.8 ПРОЧИЕ РАБОТЫ - лист 4										
21	63	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - бетон кл. В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,08	24825,37	1091,28	1986	87	1543	339	2511
						4444,3	216,99	356	17	–	186	
22	64	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6	207,96	27,73	1248	166	724	390	1769
						59,66	9,54	358	57	–	131	
23	65	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	1,41	21477,39	1042,88	30283	1470	27368	1567	34398
						1024,65	196,53	1445	277	–	2548	
24	66	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0165	12412,78	1233,26	205	20	1	175	410
						11147,6	486,32	184	8	–	30	
25	67	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0165	206564		3408		3408	–	3681
						–		–		–	273	
26	68	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В15, F100, W4 НР = 94 %	м2 покрытия	6	1014,63	86	6088	516	3863	1772	8488
						284,83	29,32	1709	176	–	629	
27	69	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % ktрр1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 покрытия	6	219,39	7,37	1316	44	1174	112	1543

						1,41	3,45	98	21	–	114	
	0.9 ПЕРЕКРЫТИЕ											
28	70	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	5840,63	1235,92	35044	7415	10584	21803	61395
						2840,88	238,7	17045	1432	–	4548	
29	71	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	3850,31	927,61	3860	928	1136	2326	6681
						1795,68	175,61	1796	176	–	495	
30	72	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	48,63	4906		238579		238579	–	257665
						–		–		–	19086	
31	73	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - поз. А1, 1, 2, 4-6 НР = 118 %	т стальных элементов	0,3232	679201,69	5977,33	219518	1932	201467	19446	258082
						49873,6	1116,52	16119	361	–	19117	
32	74	2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1684	46271		7792		7792	–	8415
						–		–		–	623	
33	75	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,35	31939,84	2501,92	43119	3378	29489	9892	57251
						7594,25	457,65	10252	618	–	4241	
34	76	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11223	211223		23706		23706	–	25602
						–		–		–	1896	
35	77	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0112	224262		2512		2512	–	2713

						–		–		–	201	
		0.14 ПОЛЫ										
36	122	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	50	207,96	27,73	10398	1386	6029	3252	14742
						59,66	9,54	2983	477	–	1092	
37	123	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6	22432,52	7,2	134595	43	116281	17174	163911
						3045,12	–	18271	–	–	12142	
38	124	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,222	12412,78	1233,26	2756	274	7	2350	5514
						11147,6	486,32	2475	108	–	408	
39	125	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,222	224262		49786		49786	–	53769
						–		–		–	3983	
		0.16 Приямок - лист 3, п.6										
40	135	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,46	22542,03	1219	10369	561	8481	1315	12619
						2885,58	255,03	1327	117	–	935	
41	136	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,684	33261,61	2064,96	22751	1412	17831	3511	28363
						5128,9	390,24	3508	267	–	2101	
		0.17 ОПОРНАЯ ПЛИТА, РЯДОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА, УПОР										
42	137	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	0,0075	27411,84	3824,68	206	29	147	32	257
						4062,85	670,01	30	5	–	19	
43	138	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00203	211223		429		429	–	463
						–		–		–	34	
44	139	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,005	222387,41	1165,41	1112	6	817	265	1487

					57768	459,99	289	2	–	110	
45	140	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж упора НР = 84 %	т металлоконструкций	0,007	523572.57	3785,57	3665	26	3087	467	4463
						78787,8	704,6	552	5	–	331	
46	141	ССЦ РК	Поправка на марку стали С245	тн	0,0079	5772		46		46	–	49
						–		–		–	4	
47	142	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	404706		971		971	–	1049
						–		–		–	78	
48	143	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	57894		463		463	–	500
						–		–		–	37	
		0.20 ПРИЯМОК										
49	152	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство - бетон кл. В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,2	37836	4961,85	7567	992	3952	2680	11067
						13114,5	1609,77	2623	322	–	820	
50	153	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0014	361827,41	1165,41	507	2	229	252	819
						197208	459,99	276	1	–	61	
51	154	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из стали с преобладанием горячекатанных профилей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01552	487410,82	2340,31	7565	36	6873	457	8663
						42266,2	391,84	656	6	–	642	
52	155	ССЦ РК	Поправка на марку стали С245	тн	0,0088	5772		51		51	–	55
						–		–		–	4	
53	156	1202-0101-0601	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов НР = 72 %	м2	0,42	3664,11	2,95	1539	1	982	400	2094
						1322,7	1,3	556	1	–	155	
		Итого по смете						**2 214 953**				
		в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	286 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 781
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 070
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 421 536
Накладные расходы, тенге	279 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 071
Всего	**2 214 953**
Временные здания и сооружения 2%	44 299
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	82 011
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 825**
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 388 088**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**2 507 244**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**2 256 520**
НДС (12 %)	270 782
Итого	**2 527 302**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН 030840016436
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Гумаров Р.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Amanat Story KZ"
(аттестат №KZ60VJE00053340 от 06.03.2020г)
Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для чистой воды емкостью 200м3 (2 шт)**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 10 от 25.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-3-1									
		0.3 ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ										
1	29	1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	9501,32	1491,3	114016	17896	71662	34649	160558
						2038,14	408,84	24458	4906	–	11893	
2	30	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	11,4	51639		588685		588685	–	635779
						–		–		–	47095	

3	31	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 НР = 84 % ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1: ktpp1=1,1; kэкс1=1,1;								
				м3	0,24	56232,9	30602,68	13496	7345	–	7915	23123
						25630,22	13629,13	6151	3271	–	1713	
4	32	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
				т арматуры	0,12728	44953,85	1107,45	5722	141	–	6659	13371
						43846,4	487,8	5581	62	–	990	
5	33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
				т	0,12728	211223		26884		26884	–	29035
						–		–		–	2151	
6	34	1107-0112-0201	Отверстие. Замоноличивание бетоном кл. B25 НР = 118 %	м3 бетона в деле	1,2	23691,18	683,29	28429	820	25996	2238	33121
						1344	236,51	1613	284	–	2453	
	0.4 Отводящий, переливной и подводящий трубопровод											
7	35	1312-0101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %									
				м трубопровода	6,56	3150,61	1388,39	20668	9108	325	8233	31213
						1712,72	344,73	11235	2261	–	2312	
8	36	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	6,56	7548		49515		49515	–	53476
						–		–		–	3961	
9	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - поз.1									
				т	0,0012	195387		234		234	–	253
						–		–		–	19	

10	38	1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство (Устройство набетонки у переливного и подводящего трубопроводов из бетона В15 и опоры для труб)/ НР = 91 %								
				м3	0,16	29785,03	3523,15	4766	564	3684	639	5837
						3234,49	1155,19	518	185	–	432	
11	39	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж(Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов подводящего,переливного, спускного и отводного/ НР = 69 %								
				т конструкций	0,02612	110011,73	1751,87	2874	46	273	1770	5015
						97802,1	391,84	2555	10	–	371	
12	40	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Крепление трубопроводов)								
				т	0,05532	439273		24301		24301	–	26245
						–		–		–	1944	
13	41	1106-0101-0115	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15 НР = 91 %	м3	5	22511,23	1595,71	112556	7979	96459	8827	131094
						1623,53	316,53	8118	1583	–	9711	
14	42	1113-0301-0503	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	7,34	242,79	2,21	1782	16	1563	141	2077
						27,62	0,22	203	2	–	154	
15	43	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 в один слой НР = 69 %	м2	7,34	217,35	1,56	1595	11	1482	72	1800
						13,94	0,22	102	2	–	133	
16	44	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ktpp1=4; kэкс1=4;	м2	7,34	1058,31	6,26	7768	46	7313	287	8699
						55,78	0,87	409	6	–	644	

0.5 КАМЕРА ЛАЗА (1 шт)

17	45	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %								
				м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	11927,37	6677,09	20277	11351	716	14003	37022
						4829,41	2151,27	8210	3657	–	2742	
18	46	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3101		6202		6202	–	6698
						–		–		–	496	
19	47	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	11947		47788		47788	–	51611
						–		–		–	3823	
20	48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13918		27836		27836	–	30063
						–		–		–	2227	
21	49	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2288	62351,69	23371,09	14266	5347	1976	5868	21745
						30345	6825,46	6943	1562	–	1611	
22	50	2106-0208-0501	Стремянка Лм-1	т	0,2288	521272		119267		119267	–	128808
						–		–		–	9541	
23	51	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж НР = 84 %	т металлоконструкций	0,03608	523572,57	3785,57	18890	137	15910	2409	23004
						78787,8	704,6	2843	25	–	1704	
24	52	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	599		4792		4792	–	5175
						–		–		–	383	
25	53	1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	8	227,8	3,04	1822	24	402	966	3012
						174,52	0,54	1396	4	–	223	
26	54	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	–	251
						–		–		–	19	
27	55	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта НР = 76 %	м3 изоляции	0,961	31619,79	1146,2	30387	1101	9991	14933	48945

					20077,85	368,56	19295	354	–	3626	
28	56 2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,961	24064		23126		23126	–	24976
					–		–		–	1850	
29	57 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой "Хамаст" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - толщина 8мм НР = 93 %	м2 поверхности	19,22	278,88	18,47	5360	355	653	4086	10202
					226,42	2,17	4352	42	–	756	
30	58 2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций "Хамаст" ГОСТ 30693-2000	кг	165,84	490		81262		81262	–	87763
					–		–		–	6501	
31	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,72	1963,03	30,32	19081	295	7452	9171	30512
					1166,1	13,31	11334	129	–	2260	
32	60 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,4976	544		5711		5711	–	6168
					–		–		–	457	
33	61 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,72	487,75	5,83	4741	57	2486	1774	7036
					226,12	2,05	2198	20	–	521	
	0.8 КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ВЕНТИЛЯЦИИ										
34	78 1146-0301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм НР = 84 %	отверстие	2	1223,14	510,04	2446	1020	110	1670	4446

					657,99	336,04	1316	672	–	329	
35	79 1146-0301-0132	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм, на глубину 150мм НР = 84 % К=-1,000; ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5;									
			отверстие	-2	428,86	172,26	-858	-345	-27	-605	-1579
					242,82	117,07	-486	-234	–	-117	
36	80 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника НР = 91 %	т	0,032	222387,41	1165,41	7116	37	5230	1696	9517
					57768	459,99	1849	15	–	705	
37	81 1107-0112-0201	Обетонирование сальника - бетон кл. В25, F100, W6 НР = 118 %	м3 бетона в деле	0,28	23962,5	683,29	6709	191	6142	522	7810
					1344	236,51	376	66	–	579	
38	82 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - поз.1	т	0,00254	195387		496		496	–	536
					–		–		–	40	
39	83 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка полосы НР = 91 %	т	0,00504	361827,41	1165,41	1824	6	824	907	2949
					197208	459,99	994	2	–	218	
40	84 1116-1201-0101	Сальники. Герметизация при проходе труб через покрытие НР = 98 %	сальник	2	2435,45	–	4871	–	1285	3514	9056
					1792,8	–	3586	–	–	671	
	0.9 КАМЕРА ПРИБОРОВ (1 шт)										
41	85 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	11927,37	6677,09	20277	11351	716	14003	37022
					4829,41	2151,27	8210	3657	–	2742	
42	86 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3101		6202		6202	–	6698

						–		–		–	496	
43	87	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	11947		47788		47788	–	51611
						–		–		–	3823	
44	88	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13918		27836		27836	–	30063
						–		–		–	2227	
45	89	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж - поз.4, МД-2 НР = 84 %	т металлоконструкций	0,04036	523572,57	3785,57	21131	153	17798	2695	25732
						78787,8	704,6	3180	28	–	1906	
46	90	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	599		4792		4792	–	5175
						–		–		–	383	
47	91	1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	8	227,8	3,04	1822	24	402	966	3012
						174,52	0,54	1396	4	–	223	
48	92	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	–	251
						–		–		–	19	
49	93	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж - поз.5 НР = 69 %	т конструкций	0,0597	486842,82	2340,31	29065	140	26402	1757	33287
						42266,2	391,84	2523	23	–	2466	
50	94	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта НР = 76 %	м3 изоляции	0,961	31619,79	1146,2	30387	1101	9991	14933	48945
						20077,85	368,56	19295	354	–	3626	
51	95	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,961	24064		23126		23126	–	24976
						–		–		–	1850	
52	96	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой "Хамаст" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - толщина 8мм НР = 93 %	м2 поверхности	19,22	278,88	18,47	5360	355	653	4086	10202
						226,42	2,17	4352	42	–	756	

53	97	2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций "Хамаст" ГОСТ 30693-2000								
				кг	165,84	490		81262		81262	–	87763
						–		–		–	6501	
54	98	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,72	1963,03	30,32	19081	295	7452	9171	30512
						1166,1	13,31	11334	129	–	2260	
55	99	2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80								
				м2	10,4976	544		5711		5711	–	6168
						–		–		–	457	
56	100	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,72	487,75	5,83	4741	57	2486	1774	7036
						226,12	2,05	2198	20	–	521	
		Гидроизоляция резервуара 0.12 Днище										
57	107	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	102,6	265,87	18,47	27278	1895	2153	21811	53016
						226,42	2,17	23230	222	–	3927	
58	108	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008								
				кг	123,12	1647		202779		202779	–	219001
						–		–		–	16222	
59	109	1111-0101-1103	Стяжки из бетона кл. В15 толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	102,6	685,11	24,52	70292	2515	39275	27902	106050
						277,79	11,52	28502	1182	–	7856	

60	110	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103, на среднюю толщину 80мм НР = 94 % ктрр1=12; кэкс1=12; кмат1=12;								
				м2 стяжки	102,6	1236,74	51,43	126889	5276	117501	6070	143595
						40,08	22,86	4112	2345	–	10637	
		0.13 Стены										
61	111	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой "Хамаст" в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - толщина 8мм НР = 93 %	м2 поверхности	333,9	278,88	18,47	93118	6169	11349	70982	177228
						226,42	2,17	75600	724	–	13128	
62	112	2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций "Хамаст" ГОСТ 30693-2000	кг	4006,8	490		1963332		1963332	–	2120399
						–		–		–	157067	
		0.14 Покрытие										
63	113	1113-0701-0902	Заделка швов бетоном кл. В25, W6 - лист 3 НР = 69 %	м3	0,2	30346,25	1181,28	6069	236	4355	1092	7734
						7392,05	520,32	1478	104	–	573	
64	114	1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой - в т.ч. 34,98м2 узлы А,Б, лист 5; 6м2 верх плит, лист 6 НР = 69 %	м2	81,96	2563,41	76,68	210097	6285	139673	45995	276579
						782,56	30,73	64139	2520	–	20487	
65	115	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	112,1	639,95	25,17	71739	2822	37430	30812	110754
						280,88	11,52	31487	1291	–	8204	
66	116	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 20-80мм НР = 94 % ктрр1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	112,1	545,81	25,71	61186	2882	55969	3399	69751
						20,83	11,43	2335	1281	–	5167	
67	117	1126-0201-0502	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	5,605	15463,97	1063,37	86676	5960	26160	43033	140085

					9733,5	368,56	54556	2066	–	10377	
68	118	2111-0401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,605	24064		134879		134879	–	145669
						–		–		–	10790
69	119	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	112,1	639,95	25,17	71739	2822	37430	30812	110754
						280,88	11,52	31487	1291	–	8204	
70	120	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,35236	12412,78	1233,26	4374	435	11	3730	8752
						11147,6	486,32	3928	171	–	648	
71	121	2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	188,42	544		102500		102500	–	110701
						–		–		–	8200	
72	122	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная мастикой "Хамаст" в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - толщина 12мм НР = 93 % ктрр1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м2 поверхности	112,1	418,32	27,71	46894	3106	5716	35746	89251
						339,62	3,25	38072	365	–	6611	
73	123	2110-0501-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций "Хамаст" ГОСТ 30693-2000	кг	2017,8	490		988722		988722	–	1067820
						–		–		–	79098	

Итого по смете	**7 082 014**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	536 563
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 705
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 400 321
Накладные расходы, тенге	503 113
Сметная прибыль (8 %), тенге	524 593
Всего	**7 082 014**
Временные здания и сооружения 2%	141 640
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	262 219

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**149 717**
Итого в текущих ценах 2018 г	**7 635 590**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**8 016 576**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**7 214 918**
НДС (12 %)	865 790
Итого	**8 080 708**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН 030840016436
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Гумаров Р.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Amanat Story KZ"
(аттестат №KZ60VJE00053340 от 06.03.2020г)
Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 11 от 25.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-6-1									
			Наружные сети водоснабжения									
1	1	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%	м3	7085	132,39	125,99	937983	892639	0	177726	1204966
						6,4	28,44	45344	201497	–	89257	

2	2	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кэм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	1835	145,63	138,59	267231	254313	0	50628	343288
						7,04	31,28	12918	57399	–	25429	
3	3	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,20 Кэм=1,20 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	20	158,87	151,19	3177	3024	0	602	4082
						7,68	34,13	154	683	–	302	
4	5	1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	124	2060,35	0,00	255483	0	0	183948	474586
						2060,35	0	255483	0	–	35155	

5	6	1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 т.ч.01 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	229	2266,39	0,00	519003	0	0	373682	964101
						2266,39	0	519003	0	–	71415	
6	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР-72%; СП-8%	м3	601	640,74	0,00	385085	0	0	277261	715333
						640,74	0	385085	0	–	52988	
7	8	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м НР-72%; СП-8%	м3	9522	47,63	47,63	453491	453491	0	93453	590700
						0	13,63	0	129796	–	43756	
8	9	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%; СП-8%	м3	9522	131,32	62,74	1250405	597386	0	665256	2068915
						68,58	28,46	653019	270949	–	153253	
			Водопровод хозяйственно-питьевой L=11478,3 м									
9	27	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1045,01	24,61	4180	98	699	3392	8178
						845,68	10,84	3383	43	–	606	
10	28	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	22777	0	91108	0	91108	0	98397
						0	0	0	0	–	7289	
11	29	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	12	1749,64	73,83	20996	886	3965	16370	40355
						1345,4	32,52	16145	390	–	2989	
12	30	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	40086	0	481032	0	481032	0	519515
						0	0	0	0	–	38483	
13	39	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	120	897,47	58,32	107696	6998	7386	92379	216081
						777,6	0	93312	0	–	16006	

14	40	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	120	2156	0	258720	0	258720	0	279418
						0	0	0	0	–	20698	
15	41	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	80	1367,02	107,23	109362	8578	7471	93237	218807
						1166,4	10,84	93312	867	–	16208	
16	42	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	80	3702	0	296160	0	296160	0	319853
						0	0	0	0	–	23693	
17	46	2302-0103-2410	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	94	6378	0	599532	0	599532	0	647495
						0	0	0	0	–	47963	
18	47	2302-0103-2412	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	68	9122	0	620296	0	620296	0	669920
						0	0	0	0	–	49624	
19	48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	397	1212,43	800,09	481335	317636	0	242849	782119
						412,34	205,55	163699	81603	–	57935	
20	49	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225	826	0	185850	0	185850	0	200718
						0	0	0	0	–	14868	
21	50	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	977	0	6839	0	6839	0	7386
						0	0	0	0	–	547	
22	51	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	755	0	2265	0	2265	0	2446
						0	0	0	0	–	181	
23	52	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	1485	0	136620	0	136620	0	147550
						0	0	0	0	–	10930	
24	53	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	2815	0	197050	0	197050	0	212814
						0	0	0	0	–	15764	
25	82	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	122	1212,43	800,09	147916	97611	0	74629	240349
						412,34	205,55	50305	25077	–	17804	

26	83	2302-0303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 21, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	725	0	39150	0	39150	0	42282
						0	0	0	0	–	3132	
27	84	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 21, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	59	256	0	15104	0	15104	0	16312
						0	0	0	0	–	1208	
28	85	2302-0303-1701	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	519	0	519	0	519	0	561
						0	0	0	0	–	42	
29	86	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 21, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	256	0	1536	0	1536	0	1659
						0	0	0	0	–	123	
30	88	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1474	0	1474	0	1474	0	1592
						0	0	0	0	–	118	
31	89	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2745	0	2745	0	2745	0	2965
						0	0	0	0	–	220	
32	92	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	132	761	0	100452	0	100452	0	108488
						0	0	0	0	–	8036	
33	93	2302-0304-2605	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	817	0	5719	0	5719	0	6177
						0	0	0	0	–	458	
34	94	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1198	0	3594	0	3594	0	3882
						0	0	0	0	–	288	
35	97	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР-99%; СП-8%	км	1,2034	243649,76	64572,28	293208	77706	652	233125	568439
						178536	17142,42	214850	20629	–	42107	
36	98	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1108,273	173,00	0,00	191731	0	191731	0	207070
						0	0,00	0	0	–	15338	
37	99	2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,28	211,00	0,00	5967	0	5967	0	6444
						0	0,00	0	0	–	477	
38	100	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,881	604,00	0,00	47644	0	47644	0	51456

					0	0,00	0	0	–	3812	
			Водопроводные колодцы 1500 мм и 2000 мм (86 шт)								
39	111	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР-99%; СП-8%	м3	13,394	52124,32	8202,25	698153	109861	396158	230913	1003392
						14344,8	3069,40	192134	41112	–	74325	
40	114	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	6	11947,00	0,00	71682	0	71682	0	77417
						0	0,00	0	0	–	5735	
41	116	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	17	14943,00	0,00	254031	0	254031	0	274353
						0	0,00	0	0	–	20322	
42	118	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010 СП-8%	шт	92	8373,00	0,00	770316	0	770316	0	831941
						0	0,00	0	0	–	61625	
43	120	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90 СП-8%	шт	12	19788,00	0,00	237456	0	237456	0	256452
						0	0,00	0	0	–	18996	
44	121	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	86	2118	0,00	182148	0	182148	0	196720
						0	0,00	0	0	–	14572	
45	122	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	3884	0,00	62144	0	62144	0	67116
						0	0,00	0	0	–	4972	
46	123	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	27	20905	0,00	564435	0	564435	0	609590
						0	0,00	0	0	–	45155	
47	124	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	59	31404	0,00	1852836	0	1852836	0	2001063
						0	0,00	0	0	–	148227	
48	125	2106-0208-0501	Стремянки С-6, С-7	т	2,11344	521272	0,00	1101677	0	1101677	0	1189811
						0	0,00	0	0	–	88134	
49	126	1108-0201-0109	Горловина из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	7,24	33261,61	2064,96	240814	14950	188731	37161	300214
						5128,9	390,24	37133	2825	–	22238	
			0.5 Крышка деревянная (86 шт)									
50	127	1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2	32,68	5019,74	56,06	164045	1832	151994	10832	188867
						312,7	22,12	10219	723	–	13990	

51	128 1219-0101-1402	Древесина. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	65,36	486,01	0,25	31766	16	25934	4192	38835
					88,98	0,11	5816	7	–	2877	

ИТОГО по смете	**19 030 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 751 315
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 837 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	833 601
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 170 821
Накладные расходы, тенге	2 861 637
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 409 664
Всего	**19 030 463**
Временные здания и сооружения 2%	380 609
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	704 622
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**402 314**
Итого в текущих ценах 2018 г	**20 518 009**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**21 541 775**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**19 387 598**
НДС (12 %)	2 326 512
Итого	**21 714 109**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Amanat Story KZ"
(аттестат №KZ60VJE00053340 от 06.03.2020г)
Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 12 от 25.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №4-1-1

0.6 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	26	1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка НР = 80 %									
				светильник	8	4296,66	2347,61	34373	18781	139	17982	56543
						1931,61	878,04	15453	7024	–	4188	
2	27	Прайс	Светильник светодиодный Кобра 100									
				шт	8	16000		128000		128000	–	138240
						–		–		–	10240	
3	28	1133-0303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР = 80 %									
				опора	8	7898,77	5448,93	63190	43591	–	29786	100414

						2449,84	2204,2	19599	17634	–	7438	
4	29	2106-0510-1004	Опоры освещения неподвижные 8-ми гранные стальные	т	1,192	424971		506565		506565	–	547091
						–		–		–	40525	
5	30	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР = 80 %	м3	2,1	19025,26	21,6	39953	45	37089	2255	45585
						1342,36	–	2819	–	–	3377	
6	31	Прайс	Кронштейн односторонний для опоры освещения "Ива"	шт	8	6151,79		49214		49214	–	53151
						–		–		–	3937	
7	32	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	263		2104		2104	–	2272
						–		–		–	168	
8	33	2307-0202-1201	Коробка соединительна клеммная КЗНС-16	шт.	8	7619		60952		60952	–	65828
						–		–		–	4876	
9	34	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	1	2694,23	1039,48	2694	1040	288	1231	4239
						1367,3	342,29	1367	342	–	314	
10	35	Прайс	Ящик ЯУО 9601-3474-У3.1 IP54	шт	1	36607,14		36607		36607	–	39536
						–		–		–	2929	
11	36	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	80	534,24	30,73	42739	2459	13400	19733	67469
						336	6,58	26880	527	–	4998	
12	37	2306-1401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,08	190298		15224		15224	–	16442
						–		–		–	1218	
	0.11 Опора П29 (7 шт)											
13	44	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	7	6286,89	2782,31	44008	19476	4333	23211	72597
						2885,58	1259,28	20199	8815	–	5378	

14	45	2104-0405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	7	25984	181888	181888	–	196439
15	46	2404-0207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	– 1501	– 10507	– 10507	14551 –	11348
16	47	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	21	– 64	– 1344	– 1344	841 –	1452
17	48	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	– 14	– 294	– 294	108 –	318
18	49	2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	– 1931	– 13517	– 13517	24 –	14598
19	50	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	– 434	– 3038	– 3038	1081 –	3281
20	51	2404-0207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	– 2028	– 14196	– 14196	243 –	15332
21	52	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	– 1207	– 33796	– 33796	1136 –	36500
22	53	2404-0207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	– 724	– 5068	– 5068	2704 –	5473
23	54	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	– 470	– 3290	– 3290	405 –	3553
24	55	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	– 39	– 819	– 819	263 –	885
25	56	2404-0207-4020	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	– 724	– 5068	– 5068	66 –	5473

						–		–		–	405
	0.12 Опора А29 (2шт)										
26	57	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12688,94	6430,8	25378	12862	1238	13682	42184
						5639,14	2912	11278	5824	–	3125	
27	58	2104-0405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	25984		103936		103936	–	112251
						–		–		–	8315	
28	59	1133-0203-0201	Плиты анкерные МУ103,МУ104 объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	4	2110,41	1204,05	8442	4816	–	4313	13775
						906,36	441,45	3625	1766	–	1020	
29	60	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,12	34762		4171		4171	–	4505
						–		–		–	334	
30	61	2113-0816-0801	Кронштейн У4	шт	2	3700		7400		7400	–	7992
						–		–		–	592	
31	62	2404-0207-4022	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2144		4288		4288	–	4631
						–		–		–	343	
32	63	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	6	64		384		384	–	415
						–		–		–	31	
33	64	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14		84		84	–	91
						–		–		–	7	
34	65	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1279		2558		2558	–	2763
						–		–		–	205	

35	66	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	434		868		868	937
						–		–		–	69
36	67	2404-0207-3202	Зажимы анкерные (СИП) РА 2200 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2477		9908		9908	10701
						–		–		–	793
37	68	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1207		4828		4828	5214
						–		–		–	386
38	69	2404-0207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	724		1448		1448	1564
						–		–		–	116
39	70	2404-0204-1821	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ALUS ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	724		7240		7240	7819
						–		–		–	579
40	71	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	470		940		940	1015
						–		–		–	75
41	72	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	39		234		234	253
						–		–		–	19
42	73	2404-0207-4019	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	724		1448		1448	1564
						–		–		–	116
		0.13 Опора УА29 (1шт)									
43	74	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	19457,61	10351,61	19458	10352	619	10541	32398
						8487	4688,64	8487	4689	–	2400
44	75	2104-0405-0201	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	25984		77952		77952	–	84188
						–		–		–	6236
45	76	1133-0203-0201	Плиты анкерные МУ103,МУ104	шт.	3	2110,41	1204,05	6331	3612	–	3235	10331

					906,36	441,45	2719	1325	–	765	
46	77	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,09	34762		3129		3129	–	3379
47	78	2113-0816-0801	Кронштейн У4	шт	2	– 3700		– 7400		– 7400	250 –	7992
48	79	2404-0207-4022	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	– 2144		– 4288		– 4288	592 –	4631
49	80	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	5	– 64		– 320		– 320	343 –	346
50	81	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	– 14		– 70		– 70	26 –	76
51	82	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	– 1279		– 2558		– 2558	6 –	2763
52	83	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	– 434		– 434		– 434	205 –	469
53	84	2404-0207-3202	Зажимы анкерные (СИП) РА 2200 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	– 2477		– 4954		– 4954	35 –	5350
54	85	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные ОР95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	– 1207		– 4828		– 4828	396 –	5214
55	86	2404-0207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	– 724		– 724		– 724	386 –	782
56	87	2404-0204-1821	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ALUS ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	– 724		– 3620		– 3620	58 –	3910
57	88	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	– 470		– 940		– 940	290 –	1015

						–		–		–	75	
58	89	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39		117		117	–	126
						–		–		–	9	
59	90	2404-0207-4019	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	724		724		724	–	782
						–		–		–	58	
		0.14 УСТАНОВКА РУБИЛЬНИКА МАЧТОВОГО С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ										
60	91	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	2	12263,81	3646,65	24528	7293	214	15840	43597
						8510,74	1389,33	17021	2779	–	3229	
61	92	2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	111594		223188		223188	–	241043
						–		–		–	17855	
62	93	2307-0207-0212	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт.	2	811		1622		1622	–	1752
						–		–		–	130	
63	94	2404-0207-5117	Планка для крепления таблички РЕМ216	шт.	1	2707		2707		2707	–	2924
						–		–		–	217	
64	95	прайс	Монтажная рейка дл крепления рубильника РЕК 49	шт	1	10126,5		10127		10127	–	10937
						–		–		–	810	
65	96	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7241		7241		7241	–	7820
						–		–		–	579	
66	97	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2906		14530		14530	–	15692
						–		–		–	1162	
67	98	2404-0207-5318	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1187		5935		5935	–	6410
						–		–		–	475	
68	99	2404-0207-4909	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2897		2897		2897	–	3129
						–		–		–	232	

69	100 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4434	4434	4434	–	4789
					–	–	–	355	

Итого по смете	**2 223 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 447
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 723
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 663 285
Накладные расходы, тенге	141 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 712
Всего	**2 223 578**
Временные здания и сооружения 2%	44 472
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	82 330
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 008**
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 397 387**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**2 517 007**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**2 265 307**
НДС (12 %)	271 837
Итого	**2 537 144**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО "Amanat Story KZ"
(аттестат №KZ60VJE00053340 от 06.03.2020г)
Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение территории**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 13 от 25.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №7-2-1									
			0.2 Ворота и калитка									
1	5	1107-0111-0204	Ворота распашные. Установка НР = 118 %	шт.	1	18971,03	9011,45	18971	9011	63	15469	37195
						9896,88	3212,21	9897	3212	–	2755	
2	6	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением профлистом без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,22905	686222		157179		157179	–	169753
						–		–		–	12574	

3	7	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	712,93	27,16	713	27	42	764	1595
						643,97	3,69	644	4	–	118	
4	8	2106-0801-0101	Калитки с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06257	439273		27485		27485	–	29684
						–		–		–	2199	
		0.3 Крепление проволоки										
5	9	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления колючей проволоки массой до 0,1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по металлическим опорам НР = 69 %	т конструкций	0,91528	86256,36	5770,11	78949	5281	6573	46513	135498
						73305,6	343,83	67095	315	–	10037	
6	10	2106-0801-0101	Конструктивные элементы для крепления колючей проволоки с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МК-1, МК-2	т	0,91528	439273		402058		402058	–	434222
						–		–		–	32165	
7	11	1114-0203-0201	Подвеска и крепление проволоки к опорным конструкциям НР = 99 %	м проволоки	2006	25,32	0,25	50786	494	1215	48801	107554
						24,47	0,11	49077	217	–	7967	
8	12	2105-0307-9910	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	кг	175,53	290		50904		50904	–	54976
						–		–		–	4072	
		0.4 Прочее										
9	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1925,01	75,24	2,21	144833	4250	70677	48523	208824
						36,31	0,22	69906	417	–	15468	
10	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	1925,01	136,99	3,13	263707	6021	176009	56933	346291

	42,43	0,43	81677	835	–	25651

Итого по смете	**1 525 592**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	278 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 000
- материалы, изделия и конструкции, тенге	892 205
Накладные расходы, тенге	217 003
Сметная прибыль (8 %), тенге	113 006
Всего	**1 525 592**
Временные здания и сооружения 2%	30 512
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	56 487
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 252**
Итого в текущих ценах 2018 г	**1 644 842**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**1 726 913**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**1 554 222**
НДС (12 %)	186 507
Итого	**1 740 729**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"
БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ60VJE00053340 от 06.03.2020г)

Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514

Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436

Алматинская область, Аксуский район, с Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 14 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1 на строительные работы

0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (объем работ принят согласно сметы типового проекта)

1	1101-0104-0101	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта) НР = 72 %	м3	20	37,35	37,35	747	747	–	184	1005
					–	12,75	–	255	–	74	

2	1101-0102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка растительного грунта) НР = 72 %	м3	20	202,72	195,92	4054	3918	1	785	5225
					6,73	47,71	135	955	–	387	
3	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	24	83		1992		–	–	2151
					–		–		–	159	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	20	14,63	12,52	292	250	2	97	421
					2,06	4,66	41	94	–	31	
5	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	30	176,9	168,6	5307	5058	0	974	6784
					8,3	36,8	249	1104	–	502	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2; ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	1618,85	–	4857	–	–	3497	9022
					1618,85	–	4857	–	–	668	

9 1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 % К=-1,000;	м3	16	30,6	30,6	490	490	0	120	659
				0	10,45	0	167	–	49	
10 1101-0104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м НР = 72 % К=-1,000;	м3	16	15,11	15,11	242	242	0	59	325
				0	5,16	0	83	–	24	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	16	131,32	62,74	2101	1004	0	1118	3477
				68,58	28,46	1097	455	–	258	
12 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	4	703,73	0	2815	0	0	2027	5229
				703,73	0	2815	0	–	387	

Акт корректировки №1 к локальной смете №2-1-1 на строительные работы

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

1 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,768	5014,32	1453,13	3851	1116	2192	936	5170
				707,03	602,86	543	463	–	383	
2 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,768	21477,86	1042,97	16495	801	14907	854	18737
				1024,74	196,61	787	151	–	1388	
3 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2047	1041	8188	4164	1504	4674	13891
				630	360,25	2520	1441	–	1029	

4	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	4369,75	2463,13	34958	19705	6011	19267	58563
					1155,25	885,75	9242	7086	–	4338	
5	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	1,592	18191		28960		28960	–	31277
					–		–		–	2317	
6	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	6,52	16774		109366		109366	–	118115
					–		–		–	8749	
7	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2,304	31611,98	4446,61	72834	10245	43980	18587	98735
					8076,82	788,19	18609	1816	–	7314	
8	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08332	211223		17599		17599	–	19007
					–		–		–	1408	
9	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00948	224262		2126		2126	–	2296
					–		–		–	170	
10	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная гидроизолом в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	7,68	2135,16	40,89	16398	314	14684	1356	19174
					182,29	7,55	1400	58	–	1420	

11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	30,72	818,85	18,46	25155	567	17633	6530	34220
					226,4	2,18	6955	67	–	2535	
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм НР = 93 %	м3 кладки	13,68	20190,72	2294,37	276209	31387	191286	55305	358035
					3913,45	433,63	53536	5932	–	26521	
13	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 % К=0,060;	м3 изоляции	2,7	39011,85	2225,93	105332	6010	40669	46111	163558
					21723,33	747,78	58653	2019	–	12115	
14	2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75 К=0,970;	м3	2,619	15216		39851		39851	–	43039
					–		–		–	3188	
15	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического лицевого кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46	4525,89	235,74	208191	10844	146863	48856	277611
					1097,48	44,54	50484	2049	–	20564	
16	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0576	262847,22	2083,33	15140	120	11898	2934	19520

				54201,39	572,92	3122	33	–	1446	
17 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	417,5	240,83	2505	1445	223	1318	4129
				139,5	46,67	837	280	–	306	
18 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,093	55544		5166		5166	–	5579
				–		–		–	413	
19 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04483	679210,35	5978,14	30449	268	27945	2697	35798
				49877,31	1115,32	2236	50	–	2652	
20 1145-0601-0401	Прокладка досок 50х75 мм НР = 80 %	м2 поверхности	0,2175	142,53	36,78	31	8	–	20	55
				105,75	9,2	23	2	–	4	
21 2107-0204-0310	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,011	16990		187		187	–	202
				–		–		–	15	
22 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3860	927,5	7720	1855	2274	4652	13362
				1795,5	175,5	3591	351	–	990	
23 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=2,000.	м2	8,016	4906		39326		39326	–	42472
				–		–		–	3146	

24 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	9	678,44	24,33	6106	219	4422	1376	8081
				162,78	3,44	1465	31	–	599	
25 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	9	797,56	48,44	7178	436	2868	3646	11690
				430,44	9,89	3874	89	–	866	
26 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	0,9	21471		19324		19324	–	20870
				–		–		–	1546	
27 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	9	143	11,56	1287	104	594	563	1998
				65,44	2,56	589	23	–	148	
28 2110-0404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	9,9	138		1366		1366	–	1475
				–		–		–	109	
29 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,2889	83603,32	1249,57	24153	361	18288	5076	31567
				19051,57	470,75	5504	136	–	2338	

30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	9	3296,11	18,67	29665	168	24507	4644	37054
					554,44	6,44	4990	58	–	2745	
31	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,028	2598,06	13,16	10465	53	6861	3278	14842
					881,58	2,98	3551	12	–	1099	
32	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	2410,95	42,38	5063	89	990	2773	8463
					1897,14	16,67	3984	35	–	627	
33	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	55610		116781		116781	–	126123
					–		–		–	9342	
34	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4502		4502		4502	–	4862
					–		–		–	360	
35	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1	3150	155	3150	155	1946	1004	4486
					1049	67	1049	67	–	332	

36	2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1	22299		22299		22299	–	24083
					–		–		–	1784	
37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1	3244	5	3244	5	3047	175	3693
					192	2	192	2	–	274	
38	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,6	1048,42	61,38	20549	1203	6657	10908	33974
					647,4	48,27	12689	946	–	2517	
39	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,6	326,12	2,19	6392	43	3701	2134	9208
					135,1	0,97	2648	19	–	682	
40	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 118 %	м шва	3,3	331,52	2,42	1094	8	20	1263	2546
					323,03	1,21	1066	4	–	189	
41	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6	360,17	2,33	2161	14	1242	730	3122

				150,83	1,17	905	7	–	231	
42 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4	208	27,75	832	111	482	260	1179
				59,75	9,5	239	38	–	87	
43 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,6	22431,67	6,67	13459	4	11628	1717	16390
				3045	–	1827	–	–	1214	
44 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	4	121,5	3,25	486	13	46	405	962
				106,75	1	427	4	–	71	

Итого по смете	**1 783 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 382
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 016 224
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	262 911
Сметная прибыль (8 %), тенге	132 101
Всего	**1 783 510**
Временные здания и сооружения 2%	35 670
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	66 036
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 704**
Итого в текущих ценах 2018 г	**1 922 921**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**2 018 867**

Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**1 816 980**
НДС (12 %)	218 038
Итого по акту:	**2 035 018**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ60VJE00053390 от 06.03.2020г)

Эксперт _____ **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" Форма 4

БИН 110140009514

Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436

Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 15 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2 на отопление и вентиляцию									
0.1 ВЕНТИЛЯЦИЯ											
1	1120-0101-0201	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм(Ду 100). Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,14	428,27	47,04	13277	148	8341	4746	19464
					1524,83	17,34	4788	54	–	1442	
2	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	10	583,48	88,9	5835	889	2570	2109	8579
					237,59	39,89	2376	399	–	635	

3 2111-0403-0620	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77									
		м	11	7089		77979		77979	–	84217
				–		–		–	6238	
4 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	4	2762,59	39,17	11050	157	9360	1547	13605
				383,29	11,38	1533	46	–	1008	
5 2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	2	885		1770		1770	–	1912
				–		–		–	142	
6 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	685		41100		41100	–	44388
				–		–		–	3288	
0.2 ОТОПЛЕНИЕ										
7 1308-0305-1201	Электроконвектор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1227,74	83,08	2455	166	37	1659	4444
				1126	26,33	2252	53	–	329	
8 АО Келет	Промышленный инфракрасный обогреватель с термостатом	шт	2	5446,43		10893		10893	–	11764
				–		–		–	871	

Итого по смете **188 373**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 10 949

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 360
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	152 050
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы, тенге	10 061
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 953
Всего	**188 373**
Временные здания и сооружения 2%	3 767
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	6 975
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 982**
Итого в текущих ценах 2018 г	**203 097**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**213 231**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**191 908**
НДС (12 %)	23 029
Итого по акту:	**214 937**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ60VJE00053340 от 06.03.2020г)

Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514

Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436

Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 16 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3 на технологическое оборудование									
	0.1 ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	2	38001,87	853,04	76004	1706	17598	34683	119542

				28350	78,99	56700	158	–	8855	-
2 ТОО Ульба	Скважинный погружной насос KSP-6-N152-B-8-7,5 производительностью 17,6 м3/час, напором 73 м и мощностью 5,5 кВт	шт	2	816647,86		1633296		–	–	1633296
				–		–		1633296	–	
3 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3527,27	1208,68	7055	2417	134	3852	11779
				2252	422,79	4504	846	–	872	
4 ТОО Ульба	Шкаф управления насосом на базе ЧРП-Р 9,2 кВт, U	шт	2	1084285,71		2168571		–	–	2168571
				–		–		2168571	–	
5 1312-1501-0201	Насос . Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6504	–	13008	–	–	7935	22618
				6504	–	13008	–	–	1675	
6 ТОО Грундфос	Дренажный насос Unilift KP 250 AY1 производительностью 1 м3/час, напором 7 м и мощностью 0,5 кВт	шт	2	118816,19		237632		–	–	237632
				–		–		237632	–	
7 1312-1101-0909	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	6506,96	212,53	17014	425	112	10064	29244
				8238,4	10,84	16477	22	–	2166	
8 2304-1001-1202	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	12070		24140		24140	–	26071
				–		–		–	1931	

9	1312-1101-0905	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	5616,43	98,82	11233	198	629	6348	18987
					5203,2	–	10406	–	–	1406	
10	2304-1001-2904	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3978		7956		7956	–	8592
					–		–		–	636	
11	1312-1101-0209	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	14315,84	6209,87	28632	12420	1079	11746	43608
					7566,32	2061,71	15133	4123	–	3230	
12	1312-1101-0207	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	13656,5	6185,26	27313	12371	525	11297	41698
					7208,5	2050,87	14417	4102	–	3089	
13	2304-0102-1702	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар T 150°C, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28976		57952		57952	–	62588
					–		–		–	4636	
14	2304-0102-1701	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар T 150°C, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19315		38630		38630	–	41720
					–		–		–	3090	

15	1312-1101-0905	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	5616,43	98,82	11233	198	629	6348	18987
					5203,2	–	10406	–	–	1406	
16	2304-0501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2609		5218		5218	–	5635
					–		–		–	417	
17	1312-1101-0907	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7628,11	113,4	15256	227	70	9125	26332
					7479,6	–	14959	–	–	1951	
18	2304-0702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7651		15302		15302	–	16526
					–		–		–	1224	
19	1312-1101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	5404,77	90,72	10810	181	223	6348	18530
					5203,2	–	10406	–	–	1373	
20	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1279		2558		2558	–	2763
					–		–		–	205	

21 1312-0801-0101	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	7345,42	704,72	14691	1409	274	8163	24682
				6504	186,94	13008	374	–	1828	
22 2304-1012-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	13768		27536		27536	–	29739
				–		–		–	2203	
23 1122-1001-0102	Вантузы двойные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2931,07	228,16	5862	456	522	5013	11745
				2442,05	89,83	4884	180	–	870	
24 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	113536		227072		227072	–	245238
				–		–		–	18166	
25 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	3190,28	270,71	6381	541	181	4422	11667
				2829	119,24	5658	238	–	864	
26 2303-0301-0306	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	2	151812		303624		303624	–	327914
				–		–		–	24290	
27 1311-0201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1822,79	–	3645	–	132	2635	6783
				1756,56	–	3513	–	–	502	
28 2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2426		4852		4852	–	5240
				–		–		–	388	

0.2 Оголовок герметизированный

29	1109-0601-0103	Конструкции оголовков, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0638	90820,87	2215,55	5794	141	156	3816	10379
					86165	508	5497	32	–	769	
30	2106-0801-0401	Оголовки с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0596	438705		26147		26147	–	28239
					–		–		–	2092	
31	2113-0201-0106	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	617636		2594		2594	–	2802
					–		–		–	208	
32	2302-1101-0108	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	1000 шт	0,024	36209		869		869	–	939
					–		–		–	70	
33	1312-0101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	40	2261,12	1110,74	90445	44430	487	34725	135183
					1138,2	284,95	45528	11398	–	10014	
34	1312-0101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	2,4	2163,49	1092,43	5192	2622	18	1968	7733
					1063,4	280,76	2552	674	–	573	
35	1312-0101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %	м трубопровода	2	1954,84	936,67	3910	1873	60	1503	5846

36	1312-0101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %			988,61	243,48	1977	487	–	433	
			м трубопровода	1	1703,89	872,99	1704	872	9	639	2530
					821,67	225,94	822	225	–	187	
37	1312-0101-0205	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР = 61 %									
			м трубопровода	12	1877,7	932,26	22532	11187	197	8579	33600
					928,99	242,96	11148	2916	–	2489	
38	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм									
			м	40	9817		392680		392680	–	424094
					–		–		–	31414	
39	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1750		4200		4200	–	4536
					–		–		–	336	
40	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1103		2206		2206	–	2382
					–		–		–	176	
41	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	210		210		210	–	227
					–		–		–	17	
42	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	545		6540		6540	–	7063
					–		–		–	523	

43	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	40	705 / –	28200 / –	28200 / –	– / 2256	30456
44	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	2	725 / –	1450 / –	1450 / –	– / 116	1566
45	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	884 / –	5304 / –	5304 / –	– / 424	5728
46	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2185 / –	17480 / –	17480 / –	– / 1398	18878
47	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489 / –	5956 / –	5956 / –	– / 476	6432

Итого по смете	**5 946 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 003
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 775
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 231 711
- оборудование, инвентарь, тенге	4 039 499
Накладные расходы, тенге	179 209
Сметная прибыль (8 %), тенге	141 244

Всего	**5 946 340**
Временные здания и сооружения 2%	38 137
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	70 603
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**121 102**
Итого в текущих ценах 2018 г	**6 176 181**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**6 484 348**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**5 835 913**
НДС (12 %)	700 310
Итого по акту:	**6 536 223**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ66VWB00053340 от 06.03.2020г)

Эксперт _____ **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**
БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**
БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1-го подъема**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 17 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-4 на электрооборудование и освещение									
	0.1 Низковольтное оборудование										
1	1308-0305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	4174,64	89,14	8349	178	1415	4902	14312
					3378	26,33	6756	53	–	1060	
2	2307-0201-0902	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	14651		29302		29302	–	31646
					–		–		–	2344	

3	1308-0304-0501	Выключатели автоматические в шкафу. Установка НР = 72 %	шт.	10	1134,09	–	11341	–	81	8107	21004
					1126	–	11260	–	–	1556	
4	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946	–	3182
					–		–		–	236	
5	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 20 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149		8298		8298	–	8962
					–		–		–	664	
6	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	–	1063
					–		–		–	79	
7	2307-0204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473		2946		2946	–	3182
					–		–		–	236	
8	2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С6 6 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4149		8298		8298	–	8962
					–		–		–	664	
9	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	916,42	17,11	1833	34	268	1107	3175
					765,68	3,16	1531	6	–	235	

10	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	2	373		746		746	–	806
					–		–		–	60	
11	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	66	291,18	136,39	19218	9002	3062	6932	28242
					108,4	37,48	7154	2474	–	2092	
12	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %									
			м трассы	70	534,24	30,73	37396	2151	11725	17266	59036
					336	6,58	23520	461	–	4373	
13	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,04692	311544		14618		14618	–	15787
					–		–		–	1169	
14	2306-0145-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,0204	521756		10644		10644	–	11495
					–		–		–	852	
15	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79									
			км	0,07	573658		40156		40156	–	43369
					–		–		–	3212	

16	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
		м	14	617,67	25,43	8647	356	5645	1971	11468
				189	6,58	2646	92	–	850	
17	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
		м	6	336,87	14,24	2021	85	865	784	3029
				178,5	2,9	1071	17	–	224	
18	1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %								
		м	10	520,41	106,35	5204	1064	780	2662	8495
				336	33,7	3360	337	–	629	
19	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм								
		м	10	545		5450		5450	–	5886
				–		–		–	436	
20	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
		м	20	458,76	32,01	9175	640	2445	4510	14780
				304,5	8,69	6090	174	–	1095	
21	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм								
		м	20,4	69		1408		1408	–	1520
				–		–		–	113	
22	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %								
		м	46	366,82	14,04	16874	646	5602	7746	26590
				231	2,9	10626	133	–	1970	
23	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм								
		м	46,92	44		2064		2064	–	2230
				–		–		–	165	

24	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,008	120030,2	–	960	–	12	720	1815
					118503	–	948	–	–	134	
25	2301-0801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	8	656		5248		5248	–	5668
					–		–		–	420	
26	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,024	1123396	–	26962	–	23883	2340	31646
					128304	–	3079	–	–	2344	
27	1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	1603,91	585,04	3028	1170	259	1834	5445
					889,54	383,86	1779	768	–	403	
28	2307-0102-1418	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 CD 2x18 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	2	2613		5226		5226	–	5644
					–		–		–	418	
29	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4	1297		5188		5188	–	5603
					–		–		–	415	

30 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %									
		м кабеля	40	757,76	25,08	30310	1003	10827	13495	47310
				462	6,58	18480	263	–	3504	
31 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	200561		8183		8183	–	8838
				–		–		–	655	
32 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	381,6	3,17	763	6	14	536	1403
				371,58	0,79	743	2	–	104	
33 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		шт.	2	449		898		898	–	970
				–		–		–	72	
34 2308-0306-0107	Коробка разветвительная У409У2 (примен.)	шт.	8	459		3672		3672	–	3966
				–		–		–	294	

Итого по смете	**446 529**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	223 158
- оборудование, инвентарь, тенге	0
Накладные расходы, тенге	74 913

Сметная прибыль (8 %), тенге	33 077
Всего	**446 529**
Временные здания и сооружения 2%	8 931
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	16 533
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 440**
Итого в текущих ценах 2018 г	**481 433**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**505 454**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**454 909**
НДС (12 %)	54 589
Итого по акту:	**509 498**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ66VJE00058340 от 06.03.2020г)

Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 29.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 18 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2016 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-1 на строительные работы									
		0.7 СТЕНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ И ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ									
52	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм - тамбур. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 - тамбур НР = 93 %	м3 кладки	3,84	27204,55	2122,32	104465	8150	73104	23019	137683
					6044,63	401,08	23211	1540	–	10199	
		0.10 Молниеприемник									

78 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,23016	12412,78	1233,26	2857	284	7	2437	5717
				11147,6	486,32	2566	112	–	423	
79 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23016	224262		51616		51616	–	55745
				–		–		–	4129	
0.11 КРОВЛЯ										
82 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 % К=-1,000;	м2 изолируемой поверхности	55,86	678,42	24,38	37897	1362	27443	8537	50148
				162,75	3,36	9091	188	–	3715	
83 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=-1,000;	м2 утепляемого покрытия	55,86	797,41	48,4	44543	2704	17798	22629	72546
				430,4	9,93	24042	555	–	5374	
85 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % К=-1,000;	м2 изолируемой поверхности	55,86	143,01	11,57	7989	646	3687	3492	12399
				65,44	2,51	3655	140	–	918	
86 2110-0404-0201	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2 К=-1,000;	м2	61,446	138		8480		8480	–	9158
				–		–		–	678	
0.12 МОНОРЕЛЬС										

94	1109-0302-0401	Прогоны из швеллера при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,1512	466711,65	9319,44	70567	1409	66947	1778	78132
					14625,93	2413,44	2211	365	–	5788	
95	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов из толстолистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,246	548716,73	1751,87	134984	431	110494	16667	163784
					97802,1	391,84	24059	96	–	12132	
96	1109-0301-0602	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 30 М. Монтаж на высоте до 25 м - 220,2кг НР = 69 %	м рельса в одну нитку	6	16914,57	3061,19	101487	18367	74420	10564	121016
					1450,02	1101,69	8700	6610	–	8964	
97	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	24,7	75,24	2,21	1858	55	906	623	2679
					36,31	0,22	897	5	–	198	
98	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	24,7	136,99	3,13	3384	77	2259	731	4443
					42,43	0,43	1048	11	–	329	

0.13 ПРОЕМЫ

99	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	5,25	1456,79	69,02	7648	362	2458	4478	13096
					919,71	28	4828	147	–	970	
100	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	4990		7335		7335	–	7922

				–		–		–	587	
101 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	4088		15453		15453	–	16689
				–		–		–	1236	
102 2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3349		6698		6698	–	7234
				–		–		–	536	
103 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	397		2382		2382	–	2573
				–		–		–	191	
104 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2410,85	42,36	10126	178	1980	5545	16924
				1897,13	16,3	7968	68	–	1254	
105 2109-0402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	38358		161104		161104	–	173992
				–		–		–	12888	
106 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	4502		9004		9004	–	9724
				–		–		–	720	
107 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	2	3150,22	154,94	6300	310	3893	2008	8973
				1048,71	67	2097	134	–	665	
108 2109-0201-0802	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2	20431		40862		40862	–	44131
				–		–		–	3269	

109	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	м	2,2	3243,62	4,44	7136	10	6703	384	8122
					192,19	1,99	423	4	–	602	
110	1109-0403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,59956	135720,06	70290,57	81372	42143	10758	24267	114090
					47485,8	11172,79	28471	6699	–	8451	
111	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,59956	686222		411431		411431	–	444346
					–		–		–	32915	
112	1134-0108-0402	Каркасы. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм НР = 76 %	м2 поверхности	6	696,83	10,58	4181	63	–	3151	7918
					686,24	4,66	4117	28	–	587	
113	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПП-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,515	20023		10312		10312	–	11137
					–		–		–	825	
114	1107-0516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков резиной губчатой на клее №88 в один ряд НР = 118 %	м шва	12,2	218,91	2,46	2671	30	1872	923	3881
					63,05	1,08	769	13	–	288	
115	2113-0816-2303	Резина губчатая	кг	0,1281	737		94		94	–	102
					–		–		–	8	
116	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,99	75,24	2,21	1805	53	881	605	2602
					36,31	0,22	871	5	–	193	

117	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	23,99	136,99	3,13	3286	75	2193	710	4316
					42,43	0,43	1018	10	–	320	
118	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	4502		4502		4502	–	4862
					–		–		–	360	
119	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	2856,1	38,63	7140	97	2425	3732	11742
					1847,28	18,68	4618	47	–	870	
120	1115-0402-0203	Откосы. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	197,51	1,28	494	3	264	183	731
					90,82	0,54	227	1	–	54	
121	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство НР = 80 %	м	2,2	1391,71	4,94	3062	11	2237	653	4012
					370,13	0,93	814	2	–	297	

0.14 ПОЛЫ

126	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (изолом) на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	1324,56	79,34	66228	3967	34784	26295	99925
					549,54	9,93	27477	497	–	7402	
127	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (изолом) на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	50	828,5	39,18	41425	1959	22887	15850	61857
					331,57	5,66	16579	283	–	4582	

128	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	50	2514,99	65,3	125750	3265	72506	48287	187959
					999,58	27,8	49979	1390	–	13923	

0.15 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

129	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-песчаным раствором НР = 80 %	м2 поверхности	49	595,83	5,63	29196	276	7730	17059	49955
					432,45	2,72	21190	133	–	3700	
130	1115-0405-0106	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49	507,55	2,65	24870	130	12268	10024	37686
					254,54	1,17	12472	57	–	2792	
131	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,5	1059,06	61,35	161507	9356	53422	84870	266087
					647,4	48,25	98729	7359	–	19710	
132	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	152,5	487,95	4,69	74412	715	20488	42844	126636
					348,91	2,27	53209	346	–	9380	
133	1115-0405-0105	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	152,5	457,52	2,65	69772	404	34880	27733	105306
					226,15	1,17	34488	179	–	7800	

134	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхност и облицовки	50,6	4064,62	20,61	205670	1043	126638	63003	290166
					1541,28	15,11	77989	764	–	21494	
0.18 ФУНДАМЕНТ Фм1 (1шт)											
144	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - бетон кл. В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,15	21477,39	1042,88	3222	156	2912	167	3659
					1024,65	196,53	154	29	–	271	
145	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - бетон кл. В15, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,5	25299,99	901,29	12650	451	10444	1732	15532
					3510,54	294,98	1755	147	–	1151	
0.19 ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (1шт)											
146	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство - бетон кл. В15, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,21	27300,68	1648,81	5733	346	4547	825	7083
					3999,87	316,62	840	66	–	525	
147	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,0007	224466,81	1868,72	157	1	133	21	193
					32967,6	575,95	23	–	–	14	
148	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,21791	62351,69	23371,09	13587	5093	1882	5589	20710
					30345	6825,46	6612	1487	–	1534	
149	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21791	521272		113590		113590	–	122678

150	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			–		–		–	9087	
			м2	8,72	75,24	2,21	656	19	320	220	946
					36,31	0,22	317	2	–	70	
151	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8,72	136,99	3,13	1195	27	798	258	1569
					42,43	0,43	370	4	–	116	
0.21 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
157	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,7	686,14	3,02	8028	35	6399	1287	10060
					136,22	1,3	1594	15	–	745	
158	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,5	4176,57	65,3	14618	229	10890	3380	19438
					999,58	27,8	3499	97	–	1440	
0.22 ОТМОСТКА											
159	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство - В7,5 НР = 91 %	м3	4,68	21477,39	1042,88	100514	4881	90838	5201	114172
					1024,65	196,53	4795	920	–	8457	

Акт корректировки №2 к локальной смете №2-2-1 на строительные работы

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

1	2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	5,8	21471		124532		124532	–	134495

2 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %			–		–		–	9963	
		м3 древесины в конструкции	1,416	83598,87	1253,53	118376	1775	89626	24878	154714
				19050,14	471,05	26975	667	–	11460	
3 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м2 кровли	55,86	3296,2	18,76	184126	1048	152109	28824	229986
				554,4	6,46	30969	361	–	17036	
4 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %									
		м2 покрытия	10,64	2598,03	13,16	27643	140	18123	8658	39205
				881,58	2,91	9380	31	–	2904	

Итого по смете	**3 732 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	635 097
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 136
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 614
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 154 747
- оборудование, инвентарь, тенге	0
Накладные расходы, тенге	554 121
Сметная прибыль (8 %), тенге	276 485
Всего	**3 732 586**
Временные здания и сооружения 2%	74 652
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	138 203
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 909**
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 024 349**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**4 225 148**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**3 802 633**

НДС (12 %)	456 316
Итого по акту:	**4 258 949**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель _____ **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ67VJE00043340 от 06.03.2020г)

Эксперт _____ **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**

(наименование)

Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 29.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 19 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-2 на отопление и вентиляцию									
0.1 ОТОПЛЕНИЕ											
1	1308-0305-1201	Электроконвектор. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	1227,74	83,08	9822	665	149	6638	17776
					1126	26,33	9008	211	–	1317	

2 ТОО Келет	Электроконвектор ЭВУБ-0,5/220, 0,5кВт, 220В в комплекте: двухступенчатый регулятор мощности, термостат, встроенный ионизатор мощности, комплект для настенного монтажа, дисплей с индикацией заданного режима	шт	1	8214,29		8214		8214	–	8871
				–		–		–	657	
3 2305-1002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	3	17283		51849		51849	–	55997
				–		–		–	4148	
4 2305-1002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	4	20374		81496		81496	–	88016
				–		–		–	6520	
0.2 ВЕНТИЛЯЦИЯ										
5 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	4396,02	197,49	4396	197	45	4132	9210
				4154,43	61,79	4154	62	–	682	
6 2305-0403-0701	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 6-300-4, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	1	39437		39437		39437	–	42592
				–		–		–	3155	
7 1120-0401-0110	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера. Установка НР = 98 %	клапан	1	3723,72	63,86	3724	64	700	2912	7166
				2959,61	11,38	2960	11	–	531	
8 - -	Клапан лепестковый сечением 400x400 к осевому вентилятору №4	шт	1	23214,29		23214		23214	–	25071
				–		–		–	1857	
9 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1260,83	49,65	1261	50	111	1089	2538
				1099,91	11,38	1100	11	–	188	
10 2305-0306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм x 400 мм	шт.	1	4371		4371		4371	–	4721

				–		–		–	350	
11 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1431,2	29,24	2862	58	604	2178	5444
				1099,91	11,38	2200	23	–	403	
12 1120-0901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	2874,56	7,92	2875	8	181	2634	5949
				2685,63	2,28	2686	2	–	441	
13 2305-0310-0103	Узлы прохода без клапана модели УП 1-02, диаметром 315 мм	шт.	1	25670		25670		25670	–	27724
				–		–		–	2054	
14 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	3215,44	68,15	3215	68	157	2942	6650
				2990,38	11,38	2990	11	–	493	
15 2305-0301-2210	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11250		11250		11250	–	12150
				–		–		–	900	
16 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3554,38	42,47	7109	85	5981	1045	8806
				521,7	11,38	1043	23	–	652	
17 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3	4740,11	47,04	14220	141	9505	4534	20255
				1524,83	17,34	4574	52	–	1500	
18 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,48	4404,61	38,53	6519	57	4396	2045	9249
				1396,11	14,05	2066	20	–	685	

19 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	4,5	1719,38	105,82	7737	476	4221	2470	11024
				675,6	46,61	3040	210	–	817	
20 2111-0403-2108	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77									
		м2	4,95	9370		46382		46382	–	50092
				–		–		–	3711	
21 2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	685		2055		2055	–	2219
				–		–		–	164	
22 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,2	75,24	2,21	15	–	8	5	22
				36,31	0,22	7	–	–	2	
23 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,2	136,99	3,13	27	1	18	6	36
				42,43	0,43	8	–	–	3	

Итого по смете	**421 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 871
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	637
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320 014
- оборудование, инвентарь, тенге	0

Накладные расходы, тенге	32 629
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 226
Всего	**421 578**
Временные здания и сооружения 2%	8 432
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	15 609
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 912**
Итого в текущих ценах 2018 г	**454 531**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**477 211**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**429 490**
НДС (12 %)	51 539
Итого по акту:	**481 029**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель _____ **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ60VJE00053300 от 06.03.2020г)

Эксперт _____ **Капиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема**
(наименование)

Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 29.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 20 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-3 на водопровод и канализацию									
	0.1 Система В1										
1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	470,38	24,61	470	25	14	433	975
					430,5	10,84	431	11	–	72	
2	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694		2694		2694	–	2910
					–		–		–	216	
3	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	965,18	139,56	965	140	14	835	1944

				811,13	40,67	811	41	–	144	
4 2304-1013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10228		10228		10228	–	11046
				–		–		–	818	
5 2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	358		1074		1074	–	1160
				–		–		–	86	
6 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2468,42	–	2468	–	2213	250	2936
				255,15	–	255	–	–	217	
8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2,2	109,8	1,02	242	2	89	148	421
				68,74	–	151	–	–	31	
9 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	731		1462		1462	–	1579
				–		–		–	117	
11 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	13,5	109,8	1,02	1482	14	540	909	2583
				68,74	–	928	–	–	191	
14 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	2	245,57	105,88	491	212	–	314	869
				139,69	47,15	279	94	–	64	
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	542		325		325	–	351
				–		–		–	26	
0.2 Система Т3										
16 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	8710,47	401,77	8710	402	44	8265	18333

				8263,5	169,72	8264	169	–	1358	
17 5104-0106-0103 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	25275		25275		–	–	25275
				–		–		25275	–	
19 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4,5	109,8	1,02	494	5	180	303	861
				68,74	–	309	–	–	64	
0.3 Система К1										
22 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,5	676,6	1,25	1015	2	27	967	2141
				657,58	0,37	986	1	–	159	
23 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	17,2	701,03	3,08	12058	53	1159	10643	24517
				630,56	0,85	10846	15	–	1816	
24 1116-0201-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях/выпуск/ НР = 98 %	м трубопровода	4,8	957,43	37,32	4596	179	1010	3413	8649
				709,8	15,66	3407	75	–	641	
25 2301-0801-0101	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	1,2	184		221		221	–	239
				–		–		–	18	
26 2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	22	606		13332		13332	–	14399
				–		–		–	1067	
27 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	414		414		414	–	447
				–		–		–	33	

28	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	192 / –		192 / –		192 / –	– / 15	207
29	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы и др. Установка НР = 99 %	шт.	5	1212,43 / 412,34	800,09 / 205,55	6062 / 2062	4000 / 1027	– / –	3059 / 730	9850
30	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	207 / –		207 / –		207 / –	– / 17	224
31	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	168 / –		672 / –		672 / –	– / 54	726
32	1122-0801-0202	Фасонные части полипропиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	3	1766,66 / 608,56	1178,1 / 302,77	5360 / 1826	3534 / 909	– / –	2707 / 645	8712
33	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	2	320 / –		640 / –		640 / –	– / 51	691
34	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	261 / –		261 / –		261 / –	– / 21	282
35	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы и др. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,43 / 412,34	800,09 / 205,55	2425 / 825	1600 / 411	– / –	1223 / 292	3940
36	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400 / –		400 / –		400 / –	– / 32	432
37	2302-0601-0803	Прочистка в приямке(лючке) DN 100	шт.	1	400 / –		400 / –		400 / –	– / 32	432

0.4 ВЫГРЕБ V=3,2 м3 (1шт)

38 1108-0101-0401	Устройство глиняного замка толщ. 100мм НР = 93 %	м3 изолирующ. его слоя	0,531	8521,83	1369,96	4525	727	1005	2908	8028
				5259,87	628,72	2793	334	–	595	
39 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,531	5013,6	1452,2	2662	771	1515	647	3574
				707,2	602,32	376	320	–	265	
40 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,53	20036,13	1042,88	10619	553	9523	589	12105
				1024,65	196,53	543	104	–	897	
42 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,34	28538,08	6267,52	66779	14666	29611	27772	102115
				9616,38	2371,94	22502	5551	–	7564	
43 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2118		2118		2118	–	2287
				–		–		–	169	
44 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
				–		–		–	1113	
45 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010	шт.	3	15108		45324		45324	–	48950
				–		–		–	3626	
46 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	15069		15069		15069	–	16275
				–		–		–	1206	
47 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	11947		11947		11947	–	12903
				–		–		–	956	
48 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20905		20905		20905	–	22577

				–		–		–	1672		
49	1108-0201-0109	Горловина из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,049	33261,61	2064,96	1630	101	1278	252	2032
					5128,9	390,24	251	19	–	151	
50	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	14	599		8386		8386	–	9057
					–		–		–	671	
51	1113-0501-0103	Поверхности. Оклейка стеклорубероидом в 1 слой НР = 69 %	м2	4	2269,08	76,68	9076	307	4461	3057	13104
					1076,9	30,75	4308	123	–	971	
0.5 Крышка деревянная (1шт)											
52	1110-0111-0301	Крышка деревянная. Установка НР = 90 %	изделие	1	750,43	93,22	750	93	113	527	1380
					543,63	42,47	544	43	–	102	
53	1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2	0,292	399,75	56,06	117	16	10	97	231
					312,7	22,12	91	6	–	17	
54	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	35330		565		565	–	611
					–		–		–	45	
55	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0009	291240		262		262	–	283
					–		–		–	21	
56	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,00033	405790		134		134	–	145
					–		–		–	11	
57	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0044	294136		1294		1294	–	1398
					–		–		–	104	
58	2113-0804-1301	Полоса резиновая прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2	кг	0,2	822		164		164	–	178
					–		–		–	13	

59 1219-0101-1402	Древесина. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1,36	486,01	0,25	661	–	540	87	808
				88,98	0,11	121	–	–	60	
60 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	4	245,57	105,88	982	424	–	628	1739
				139,69	47,15	559	189	–	129	
0.6 Санитарно-техническое оборудование										
61 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	2407,68	78,76	2408	79	215	2106	4875
				2113,8	35,64	2114	36	–	361	
62 2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9682		9682		9682	–	10457
				–		–		–	775	
63 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	787		787		787	–	850
				–		–		–	63	
64 2303-0102-1237	Смеситель для умывальников однорукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7627		7627		7627	–	8237
				–		–		–	610	
65 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	1	3060,59	156,22	3061	156	534	2393	5890
				2370,96	71,3	2371	71	–	436	
66 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17452		17452		17452	–	18848

67 2302-1104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3	–		–		–	1396	
				401		1203		1203	–	1299
				–		–		–	96	

Акт корректировки №6 к локальной смете №2-2-3 на водопровод и канализацию

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

1 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	20,2	1181,36	2,27	23863	46	4619	18815	46093
				950,45	0	19199	0	–	3414	
2 1141-0103-0104	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя. НР = 79 %	м2	5,31	1329,19	0	7058	0	5653	1110	8821
				264,6	0	1405	0	–	653	

Итого по смете	**527 311**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	253 726
- оборудование, инвентарь, тенге	25 275
Накладные расходы, тенге	94 457
Сметная прибыль (8 %), тенге	37 190
Всего	**527 311**
Временные здания и сооружения 2%	10 041
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	18 588
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 119**
Итого в текущих ценах 2018 г	**567 059**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**595 353**

Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**535 818**
НДС (12 %)	64 298
Итого по акту:	**600 116**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ68VJE00053340 от 26.03.2020г)

Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Бурение эксплуатационных скважин 45 м (2шт)**

(наименование)

Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 29.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 27 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-5-1 на бурение эксплуатационных скважин 45 м (2 шт)									
1	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	19,6	2461,66	1728,09	48249	33871	440	20777	74548
					711,1	536,02	13938	10506	–	5522	

2	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	6,4	4294,69	2991,77	27486	19147	222	11975	42618
					1268,28	933	8117	5972	–	3157	
3	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Диаметром 394мм , применены коэффициенты к затратам труда - ктрр1±1,5; ктрр2±1,5; ктрр3±1,5 НР = 85 % ктрр1=3,375;	м бурения	19,6	4150,54	1728,09	81351	33871	440	48914	140685
					2399,98	536,02	47040	10506	–	10421	
4	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Диаметром 394мм , применены коэффициенты к затратам труда - ктрр1±1,5; ктрр2±1,5; ктрр3±1,5 НР = 85 % ктрр1=3,375;	м бурения	6,4	7306,85	2991,77	46764	19147	222	28361	81135
					4280,45	933	27395	5972	–	6010	
5	1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	26	912,55	456,27	23726	11863	308	12239	38842
					444,44	109,36	11555	2842	–	2877	
6	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	2	370817,2	222309,2	741634	444618	–	367826	1198217
					148508	67860,1	297016	135720	–	88757	

7	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 %	м бурения	30	2461,66	1728,09	73850	51843	674	31802	114104
					711,1	536,02	21333	16080	–	8452	
8	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	26	4294,69	2991,77	111662	77786	901	48648	173135
					1268,28	933	32975	24258	–	12825	
9	1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	8	9278,44	6402,01	74228	51216	517	31605	114299
					2811,9	1835,91	22495	14687	–	8467	
10	1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Диаметром 269мм , применены коэффициенты к затратам труда - ктрр1±1,1; ктрр2±1,1; ктрр3±1,1 НР = 85 % ктрр1=1,331;	м бурения	30	2697,04	1728,09	80911	51843	674	37804	128212
					946,48	536,02	28394	16081	–	9497	
11	1104-0101-0103	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Диаметром 269мм , применены коэффициенты к затратам труда - ктрр1±1,1; ктрр2±1,1; ктрр3±1,1 НР = 85 % ктрр1=1,331;	м бурения	26	4714,49	2991,77	122577	77786	901	57926	194943
					1688,08	933	43890	24258	–	14440	
12	1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Диаметром 269мм , применены коэффициенты к затратам труда - ктрр1±1,1; ктрр2±1,1; ктрр3±1,1 НР = 85 % ктрр1=1,331;	м бурения	8	10209,18	6402,01	81673	51216	516	37934	129176

				3742,63	1835,91	29941	14687	–	9569	
13 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	19	40118		762242		762242	–	- 823221
				–		–		–	60979	
14 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %	м труб	91	972,92	635,4	88536	57821	3005	35488	133946
				304,51	154,29	27710	14040	–	9922	
15 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	20	298154,04	227617,74	5963081	4552355	–	2254865	8875382
				70536,3	62102,84	1410726	1242057	–	657436	
16 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	20	115916,6	65096,6	2318332	1301932	–	1160804	3757467
				50820	17462,6	1016400	349252	–	278331	
17 1104-0701-0101	Оголовок на шахтном колодце. Устройство НР = 85 %	колодец	2	5513,21	413,08	11026	826	1375	7780	20311
				4412,28	164,17	8825	328	–	1505	
18 1339-0301-0101	Проведение химанализа и баканализа НР = 61 %	партия (2 пробы)	9	35667	–	321003	–	–	195812	558160
				35667	–	321003	–	–	41345	
21 1101-0101-0202	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27	51,64	46,68	1394	1260	–	534	2083
				4,97	22,53	134	608	–	154	
22 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27	15,11	15,11	408	408	–	100	549
				–	5,16	–	139	–	41	

23 1101-0205-1101	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	38	673,67	29,29	25599	1113	11214	9909	38349
				349,27	12,9	13272	490	–	2841	
24 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	2125,2	–	12751	–	–	9181	23687
				2125,2	–	12751	–	–	1755	
25 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	160	30		4800		4800	–	5184
				–		–		–	384	
26 4101-0101-3001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 1 км	т	200	439		87800		–	–	94824
				–		–		–	7024	
27 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	1,2	19250		23100		23100	–	24948
				–		–		–	1848	
28 2101-0301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	16	3652		58432		58432	–	63107
				–		–		–	4675	

Акт корректировки №3 к локальной смете №2-5-1 на БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 45 М (2ШТ)

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

1 1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 %	м бурения	7	9278,44	6402,01	64949	44814	452	27654	100012
				2811,9	1835,91	19683	12851	–	7408	

2 1104-0101-0105	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Диаметром 269мм , применены коэффициенты к затратам труда - ктрр1±1,1; ктрр2±1,1; ктрр3±1,1 НР = 85 % ктрр1=1,331;									
		м бурения	7	10209,18	6402,01	71464	44814	452	33192	113029
				3742,63	1835,91	26198	12851	–	8373	
3 1104-0401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 %									
		м труб	5	972,92	635,4	4865	3177	165	1950	7360
				304,5	154,28	1523	771	–	545	
4 2301-0301-0252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74									
		м	26	18380		477880		477880	–	516110
				–		–		–	38230	
5 2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм									
		м	96	9817		942432		942432	–	1017827
				–		–		–	75395	

Итого по смете	**18 605 469**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 442 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 932 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 914 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 291 364
- перевозка грузов, тенге	87 800
Накладные расходы, тенге	4 473 081
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 378 184
Всего	**18 605 469**

Временные здания и сооружения 2%	370 353
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	685 635
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**393 229**
Итого в текущих ценах 2018 г	**20 054 687**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**21 055 336**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**18 949 802**
НДС (12 %)	2 273 976
Итого по акту:	**21 223 778**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №MKB01E0005330 от 06.03.2020г)

Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 28 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-6-1									
			Наружные сети водоснабжения									
1	1	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%									
				м3	2674	132,39	125,99	354011	336897	0	67077	454775
						6,4	28,44	17114	76049	–	33687	

2	2	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кзм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда -1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	900	145,63	138,58	131067	124722	9	24831	168370
						7,04	31,28	6336	28152	–	12472	
3	3	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,20 Кзм=1,20 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	39	158,87	151,18	6196	5896	0	1174	7960
						7,68	34,13	300	1331	–	590	
4	5	1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%								
				м3	40	2060,35	0,00	82414	0	0	59338	153092
						2060,35	0	82414	0	–	11340	

5	6 1101-0205-0107 т.ч.01 табл.11 п.3.175 прим.Кзтр=1,1 т.ч.01 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда -1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом , применен коэффициент к затратам труда-1,2 НР-72%; СП-8%	м3	73	2266,39 2266,39	0,00 0	165446 165446	0 0	0 –	119121 22765	307333
6	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР-72%; СП-8%	м3	190	640,74 640,74	0,00 0	121741 121741	0 0	0 –	87653 16752	226145
7	8 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м НР-72%; СП-8%	м3	6544	47,63 0	47,63 13,63	311662 0	311662 89203	0 –	64226 30071	405959
8	9 1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР-72%, СП-8%	м3	6544	131,32 68,58	62,74 28,46	859358 448788	410571 186242	0 –	457221 105326	1421906
9	10 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	236	31,6 0	31,6 10,24	7458 0	7458 2417	0 –	1740 736	9933
10	11 1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,66	3524,86 648,96	861,7 331,32	23476 4322	5739 2207	13415 –	6072 2364	31911
11	12 1108-0101-0202	Покрытие щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,66	5013,6 707,2	1452,2 602,32	33391 4710	9672 4011	19009 –	8111 3320	44822
		Водопровод хозяйственно-питьевой L=11478,3 м									
12	22 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	43	2370,82 1650,74	160,31 63,5	101945 70982	6893 2731	24070 –	72975 13994	186914
13	23 2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	43	75343 0	0 0	3239749 0	0 0	3239749 –	0 259180	3498929
14	27 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1045,01	24,61	2090	49	349	1696	4089

						845,68	10,84	1691	22	–	303	
15	28	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777	0	45554	0	45554	0	49198
						0	0	0	0	–	3644	
16	29	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1749,64	73,83	3499	148	661	2728	6726
						1345,4	32,52	2691	65	–	498	
17	30	2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	40086	0	80172	0	80172	0	86586
						0	0	0	0	–	6414	
18	31	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2568,14	172,27	2568	172	474	1978	4910
						1922,28	75,88	1922	76	–	364	
19	32	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	67421	0	67421	0	67421	0	72815
						0	0	0	0	–	5394	
20	33	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	4	1878,79	49,22	7515	197	864	6475	15110
						1613,52	21,68	6454	87	–	1119	
21	34	2305-1206-0104	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d	комплект	4	59231	0	236924	0	236924	0	255878
						0	0	0	0	–	18954	
22	35	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	465,1	29,16	2791	175	127	2463	5674
						414,72	0	2488	0	–	420	
23	38	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1102	0	6612	0	6612	0	7141
						0	0	0	0	–	529	
24	39	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	897,47	58,32	21539	1400	1477	18476	43216
						777,6	0	18662	0	–	3201	

25	40	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24	2156 0	0 0	51744 0	0 0	51744 –	0 4140	55884 -
26	45	2302-0103-2307	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	3	4125 0	0 0	12375 0	0 0	12375 –	0 990	13365
27	46	2302-0103-2410	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	12	6378 0	0 0	76536 0	0 0	76536 –	0 6123	82659
28	48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	-218	1212,43 412,34	800,09 205,55	-264310 -89890	-174420 -44810	0 –	-133353 -31813	-429476
29	49	2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-225	826 0	0 0	-185850 0	0 0	-185850 –	0 -14868	-200718
30	50	2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-7	977 0	0 0	-6839 0	0 0	-6839 –	0 -547	-7386
31	52	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	1485 0	0 0	20790 0	0 0	20790 –	0 1663	22453
32	56	1122-1201-0103	Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	шт	2	897,47 777,6	58,32 0	1795 1555	117 0	123 –	1540 267	3601
33	57	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2464 0	0 0	4928 0	0 0	4928 –	0 394	5322
34	58	1122-1201-0105	Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	шт	4	1367,02 1166,4	107,23 10,84	5468 4666	429 43	374 –	4662 810	10940
35	59	2302-0103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	4	4918 0	0 0	19672 0	0 0	19672 –	0 1574	21246
36	68	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1303	873796,89	449728,23	113856	58600	2451	67982	196385

					405259,2	121748,52	52805	15864	–	14547		
37	70 2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2541 0	0 0	2541 0	0 0	2541 –	0 203	2744
38	71 2302-0101-0704	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 2,5 мм - 20 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	153	444 0	0 0	67932 0	0 0	67932 –	0 5435	73367
39	80 2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5408 0	0 0	21632 0	0 0	21632 –	0 1731	23363
40	81 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2090 0	0 0	2090 0	0 0	2090 –	0 167	2257
41	126 1108-0201-0109	Горловина из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	-7,24	33261,61 5128,9	2064,96 390,24	-240814 -37133	-14950 -2825	-188731 –	-37161 -22238	-300214
42	132 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	487,44	70 0	0 0	34121 0	0 0	0 –	0 2730	36850
43	133 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	487,44	210 0	0 0	102362 0	0 0	0 –	0 8189	110551

Акт корректировки №4 к локальной смете №2-6-1 на наружные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

44	1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;									
			м3 грунта	5068	132,39	125,99	670953	638517	0	127130	861929
					6,4	28,44	32435	144134	–	63847	
45	2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10; ктрр1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=1,1; кэкс2=1,1;									
			м3 грунта	1706	145,63	138,58	248445	236417	17	47069	319155
					7,04	31,28	12010	53364	–	23641	
46	3 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2; ктрр1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=1,2; кэкс2=1,2;									
			м3 грунта	74	156,87	151,18	11756	11187	1	2228	15103
					7,68	34,13	568	2526	–	1119	

47	4	1101-0101-0307 т.ч.01 табл.11 п.3.46 Кзтр=1,10 Кзм=1,10 т.ч.01 табл.11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2 т.ч.01 табл.11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда-1,1 и нормам эксплуатации машин-1,1, находящегося на расстоянии до 2м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, стобов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и нормам эксплуатации машин-1,2. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 НР-72%, СП-8%									
			м3	44	174,75	166,30	7689	7317	0	1457	9878
					8,45	37,54	372	1652	–	732	
48	5	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	75	2060,35	0	154526	0	0	111259	287048
					2060,35	0	154526	0	–	21263	
49	6	1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=-1,000; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2; ктрр2=1,1;								
			м3 грунта	136	2266,39	0	308229	0	0	221925	572566
					2266,39	0	308229	0	–	42412	

50	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	359	640,74 640,74	0 0	230026 230026	0 0	0 –	165618 31652	427296
51	8 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	6714	47,63 0	47,63 13,63	319788 0	319788 91512	0 –	65889 30854	416530
52	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	6714	131,32 68,58	62,74 28,46	881682 460446	421236 191080	0 –	469099 108063	1458844
		Водопровод хозяйственно-питьевой L=11478,3 м									
53	10 2302-0101-2304	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	226	118 0	0 0	26668 0	0 0	26668 –	0 2133	28801
54	11 2302-0101-2305	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт	20	162 0	0 0	3240 0	0 0	3240 –	0 259	3499
55	12 2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	226	3060 0	0 0	691560 0	0 0	691560 –	0 55325	746885
56	13 2304-0902-3128	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	20	5416 0	0 0	108320 0	0 0	108320 –	0 8666	116986
57	14 2304-0902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	153	988 0	0 0	151164 0	0 0	151164 –	0 12093	163257

58	15	2302-0301-0713	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	153	225	0	34425	0	34425	0	37179
						0	0	0	0	–	2754	-
59	16	2302-0301-0716	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	369	0	2214	0	2214	0	2391
						0	0	0	0	–	177	
60	17	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	897,5	58,31	14360	933	985	12318	28812
						777,63	0	12442	0	–	2134	
61	18	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2156	0	34496	0	34496	0	37256
						0	0	0	0	–	2760	
62	19	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	1367	107,2	20505	1608	1401	17482	41026
						1166,4	10,87	17496	163	–	3039	
63	20	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	15	3702	0	55530	0	55530	0	59972
						0	0	0	0	–	4442	
64	21	1122-1201-0103	Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	шт	3	897,67	58,33	2693	175	185	2310	5403
						777,67	0	2333	0	–	400	
65	22	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	2464	0	7392	0	7392	0	7983
						0	0	0	0	–	591	
66	23	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	2541	0	12705	0	12705	0	13721
						0	0	0	0	–	1016	
67	24	2302-0101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5408	0	16224	0	16224	0	17522

68	25 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			0	0	0	0	–	1298	
			шт.	1	2090	0	2090	0	2090	0	2257
					0	0	0	0	–	167	
69	26 2302-0101-0633	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	5	8771	0	43855	0	43855	0	47363
					0	0	0	0	–	3508	
70	27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарные подставки ППФ) НР = 99 %	т фасонных частей	1,609	1217240,52	449728,4	1958540	723613	582865	839476	3021858
					405259,17	121748,91	652062	195894	–	223841	
71	28 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (гильзы) НР = 99 %	т фасонных частей	1,0896	873795,89	449727,42	952088	490023	20495	568486	1642220
					405258,81	121749,27	441570	132658	–	121646	
72	29 2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	9123	0	164214	0	164214	0	177351
					0	0	0	0	–	13137	
73	30 2301-0201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,3	3905	0	106607	0	106607	0	115135
					0	0	0	0	–	8529	
74	31 2301-0501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 (гильза)	м	45,9	454	0	20839	0	20839	0	22506
					0	0	0	0	–	1667	
75	32 1122-0601-0604	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0273	232307,69	48827,84	6342	1333	2704	2694	9759
					84432,23	15238,1	2305	416	–	723	

76	33 1122-0601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,018	295111,11	49388,89	5312	889	2868	1816	7698
					86388,89	15500	1555	279	–	570	
77	34 2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	68	761,00	0,00	51748	0	51748	0	55888
					0	0,00	0	0	–	4140	
78	35 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР-99%; СП-8%	км	1,6027	243649,76	64572,28	390497	103490	868	310478	757053
					178536	17142,42	286140	27474	–	56078	
79	36 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1618,727	173,00	0,00	280040	0	280040	0	302443
					0	0,00	0	0	–	22403	

Итого по смете	**19 035 160**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3502579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 047 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 202 014
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 064 374
- перевозка грузов, тенге	136 483
Накладные расходы, тенге	3 873 759
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 410 012
Всего	**19 035 160**
Временные здания и сооружения 2%	377 974
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	699 742
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**402 258**
Итого в текущих ценах 2018 г	**20 515 133**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**21 538 756**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**19 384 880**

НДС (12 %)	2 326 186
Итого по акту:	**21 711 066**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №[illegible] от 06.[illegible].2020г)

Эксперт _____ **Каптакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Ахсуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 29 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1-1 на Наружные сети электроснабжения									
	0.3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ										
6	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,262	61158,22	20962,07	16023	5492	1259	9087	27120
					35388,6	7967,4	9272	2087	–	2009	
	0.4 Земляные работы										

8	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	101,55	247,52	239,17	25136	24288	10	4862	32398
					8,26	58,24	838	5915	–	2400	
9	4101-0201-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	174,666	245		42793		–	–	46217
					–		–		–	3423	
10	1101-0102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	439,58	17,86	15,25	7852	6702	42	2595	11282
					2,52	5,68	1108	2496	–	836	
11	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	439,58	186,13	177,4	81818	77981	–	15019	104584
					8,73	38,73	3837	17023	–	7747	
12	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	439,58	30,6	30,6	13449	13449	–	3306	18096
					–	10,45	–	4592	–	1340	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	439,58	131,32	62,74	57725	27578	–	30711	95511
					68,58	28,46	30146	12508	–	7075	
0.5	**Прокладка кабеля**										
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	962	464,04	399	446407	383839	–	136053	629057
					65,04	131,39	62568	126394	–	46597	
15	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР = 72 %	м кабеля	254	136,02	114,34	34550	29043	–	10850	49032
					21,68	37,65	5507	9563	–	3632	

16	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	119	291,18	136,39	34651	16231	5520	12499	50921
					108,4	37,48	12900	4460	–	3772	
17	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	53	403,16	194,18	21368	10291	2459	8242	31978
					162,6	53,38	8618	2830	–	2369	
18	1308-0201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	11	475,86	212,19	5234	2334	754	1999	7812
					195,12	57,31	2146	630	–	579	
19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	991	306,21	144,11	303453	142813	42473	113246	450035
					119,24	39,47	118167	39120	–	33336	
20	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	101	330,64	157,7	33395	15928	4329	12655	49734
					130,08	43,95	13138	4439	–	3684	
22	2306-0137-0803	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4794	473710		227097		227097	–	245264
					–		–		–	18168	
23	2306-0137-0654	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1683	745447		125459		125459	–	135495
					–		–		–	10037	
24	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	6	19215,5	14806,61	115293	88840	437	39503	167179
					4336	4808,16	26016	28849	–	12384	
25	SKALA GROOP	Муфта концевая 1КВТпН-5х(16-25)	шт	6	3392,86		20357		20357	–	21986
					–		–		–	1629	

0.7 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ГЭМ

39	1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	1062,28	161,52	3187	485	245	1876	5468
					819	49,76	2457	149	–	405	
40	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	2981		9211		9211	–	9948
					–		–		–	737	
0.8 УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ											
41	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	2742,8	153,09	65827	3674	44513	13338	85498
					735	36,86	17640	885	–	6333	
42	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	90	569,84	22,66	51286	2040	36016	9901	66082
					147	5,79	13230	521	–	4895	
0.9 УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ-0,4 кВ											
43	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	20	209,14	46,21	4183	924	51	2740	7476
					160,38	10,84	3208	217	–	554	
0.15 УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ											
101	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. НР = 72 % Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05; ктрр1=1,05;	шт.	1	20021,17	12692,22	20021	12692	500	7886	30140
					6829,2	4123,74	6829	4124	–	2233	
102	2404-0207-4022	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2144		2144		2144	–	2316

				–	–	–	172	
103	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	3	64	192	192	–	207
				–	–	–	15	
104	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14	42	42	–	45
				–	–	–	3	
105	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1279	1279	1279	–	1381
				–	–	–	102	
106	2404-0207-3202	Зажимы анкерные (СИП) РА 2200 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2477	2477	2477	–	2675
				–	–	–	198	
107	2404-0207-5318	Бандажи дистанционные BIC-50,90	шт.	1	1187	1187	1187	–	1282
				–	–	–	95	
108	2404-0207-2808	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	44	176	176	–	190
				–	–	–	14	
109	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКВТп-1-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	14278	14278	14278	–	15420
				–	–	–	1142	
110	2404-0207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	724	724	724	–	782
				–	–	–	58	
111	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	470	940	940	–	1015
				–	–	–	75	

112	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39 / –	117 / –	117 / –	– / 9	126
113	2404-0207-4019	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	724 / –	724 / –	724 / –	– / 58	782

0.16 УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ (2ШТ)

114	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	6	64 / –	384 / –	384 / –	– / 31	415
115	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14 / –	84 / –	84 / –	– / 7	91
116	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1279 / –	2558 / –	2558 / –	– / 205	2763
117	2404-0207-5318	Бандажи дистанционные BIC-50.90	шт.	2	1187 / –	2374 / –	2374 / –	– / 190	2564
118	2404-0207-3202	Зажимы анкерные (СИП) РА 2200 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2477 / –	4954 / –	4954 / –	– / 396	5350
119	2404-0207-2808	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	44 / –	352 / –	352 / –	– / 28	380
120	2404-0207-4024	Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3977 / –	39770 / –	39770 / –	– / 3182	42952
121	- -	Устройство для закорачивания UZK	шт	2	33792,69 / –	67585 / –	67585 / –	– / 5407	72992
122	- -	Устройство для заземления UZM	шт	2	30560,94 / –	61122 / –	61122 / –	– / 4890	66012

123	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	470		1880	1880	–	2030
					–		–	–	150	
124	2404-0207-4020	Зажимы ZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	724		1448	1448	–	1564
					–		–	–	116	
125	2404-0207-0719	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39		78	78	–	84
					–		–	–	6	
126	2404-0207-4022	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2144		4288	4288	–	4631
					–		–	–	343	
127	2404-0207-4019	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	724		1448	1448	–	1564
					–		–	–	116	

Акт корректировки №7 к локальной смете №4-1-1 на наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

0.1 ЛЭП-10кВ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 F100 W4 НР = 91 %	м3	1,05	21477,14	1042,86	22551	1095	20380	1167	25615
					1024,76	196,19	1076	206	–	1897	
2	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 F100 W4 НР = 91 %	м3	2,76	22983,33	1596,01	63434	4405	54548	4873	73772
					1623,55	316,67	4481	874	–	5465	
3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1225	211223		25875		25875	–	27945
					–		–		–	2070	

0.3 ПРОВОДА И КАБЕЛИ

5	2306-1201-0328	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3	1916694		575008		575008	–	621009
					–		–		–	46001	
0.5 Прокладка кабеля											
6	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6528	270425		176533		176533	–	190656
					–		–		–	14123	
0.7 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ГЭМ											
7	1134-0201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,169	1174029,59	–	198411	–	178384	15221	230723
					118502,96	–	20027	–	–	17091	

Итого по смете	**3 777 646**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	870 124
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	267 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 764 065
- перевозка грузов, тенге	42 793
- оборудование, инвентарь, тенге	0
Накладные расходы, тенге	457 629
Сметная прибыль (8 %), тенге	279 826
Всего	**3 777 646**
Временные здания и сооружения 2%	75 553
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	139 871
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 861**
Итого в текущих ценах 2018 г	**4 072 931**

В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**4 276 154**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**3 848 539**
НДС (12 %)	461 825
Итого по акту:	**4 310 364**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ66VJE00053340 от 06.03.2020г)

Эксперт **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"** Форма 4

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 30 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-3 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
		0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	2856	132,39	125,99	378106	359827	0	71642	485728

				6,4	28,44	18278	81225	–	35980	
2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10; ктрр1=1,2; кэкс1=1,2;									
		м3 грунта	51,6	145,63	138,58	7515	7151	1	1424	9653
				7,04	31,28	363	1614	–	715	
3 1101-0205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2; ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	87,8	2266,39	0	198989	0	0	143272	369642
				2266,39	0	198989	0	–	27381	
4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-обсыпка и присыпка труб НР = 72 %	м3 грунта	200	640,74	0	128148	0	0	92267	238048
				640,74	0	128148	0	–	17633	
5 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2775	47,63	47,63	132173	132173	0	27233	172158
				0	13,63	0	37823	–	12752	

6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2805	131,32	62,74	368353	175986	0	195982	609481
					68,58	28,46	192367	79830	–	45147	
7	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	26	31,6	31,6	822	822	0	192	1094
					0	10,24	0	266	–	81	
8	1108-0101-0201	Основание под отмостку песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,23	3524,86	861,7	18435	4507	10534	4768	25059
					648,96	331,32	3394	1733	–	1856	
9	1108-0101-0202	Покрытие щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,23	5013,6	1452,2	26221	7595	14927	6369	35198
					707,2	602,32	3699	3150	–	2607	
0.2 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ L=397,6м											
10	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	1116	0	13392	0	13392	0	14463
					0	0	0	0	–	1071	
11	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	5499,92	1840,33	11000	3681	1154	7106	19555
					3082,56	506,49	6165	1013	–	1448	
12	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1711,2	73,83	13690	591	2643	10609	26242
					1306,96	32,52	10456	260	–	1944	
13	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2568,14	172,27	10273	689	1894	7913	19640
					1922,28	75,88	7689	304	–	1455	
14	2304-0102-1906	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	2	127540	0	255080	0	255080	0	275486
					0	0	0	0	–	20406	

15	2304-0102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	8	33708	0	269664	0	269664	0	291237
					0	0	0	0	–	21573	
16	2304-0102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт	4	67421	0	269684	0	269684	0	291259
					0	0	0	0	–	21575	
17	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2153,27	176,89	8613	708	492	7382	17275
					1853,28	10,84	7413	43	–	1280	
18	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	686,59	43,74	10985	700	747	9443	22063
					596,16	0	9539	0	–	1634	
19	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	1367,02	107,23	8202	643	560	6993	16411
					1166,4	10,84	6998	65	–	1216	
20	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт	4	5518	0	22072	0	22072	0	23838
					0	0	0	0	–	1766	
21	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	16	1673	0	26768	0	26768	0	28909
					0	0	0	0	–	2141	
22	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт	6	3702	0	22212	0	22212	0	23989
					0	0	0	0	–	1777	

23	2302-0103-2412	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	2	9122	0	18244	0	18244	0	19704
					0	0	0	0	–	1460	
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1212,43	800,09	2425	1600	0	1223	3940
					412,34	205,55	825	411	–	292	
25	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2815	0	5630	0	5630	0	6080
					0	0	0	0	–	450	
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0617	873796,89	449728,23	53913	27748	1161	32191	92993
					405259,2	121748,52	25004	7512	–	6888	
27	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	1495	0	5980	0	5980	0	6458
					0	0	0	0	–	478	
28	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5303	0	10606	0	10606	0	11454
					0	0	0	0	–	848	
29	2302-0101-0712	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 83 мм х 3 мм - 32 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	1362	0	10896	0	10896	0	11768
					0	0	0	0	–	872	

30	2302-0101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4458	0	8916	0	8916	0	9629
					0	0	0	0	–	713	
31	2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 4,5 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5408	0	10816	0	10816	0	11681
					0	0	0	0	–	865	
32	2302-0304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6714	0	13428	0	13428	0	14502
					0	0	0	0	–	1074	
33	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметрдо 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,012	373817,09	61076,27	4486	733	143	3816	8966
					300817	20414,76	3610	245	–	664	
34	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	507	0	6084	0	6084	0	6571
					0	0	0	0	–	487	
35	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	874452,51	31203,64	10493	374	7561	2539	14075
					213150	556	2558	7	–	1043	
36	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,2038	391679,72	75041,63	79824	15293	2982	66144	157645
					302006	25824,44	61549	5263	–	11677	

37	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	203,8	1750	0	356650	0	356650	0	385182
					0	0	0	0	–	28532	
38	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,2038	1084896,08	31330,99	221102	6385	171063	43336	285593
					214200	588,52	43654	120	–	21155	
42	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0722	979295,55	462763,44	70705	33412	5016	41784	121489
					447064	137513,99	32278	9929	–	8999	
43	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	72,2	5716	0	412695	0	412695	0	445711
					0	0	0	0	–	33016	
44	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0722	2903526,85	212548,67	209635	15346	173213	23356	251630
					291900	34859,11	21075	2517	–	18639	
	0.3 Водопроводные колодцы 1500мм и 2000мм (5 шт)										
49	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,961	52124,32	8202,25	362837	57096	205887	120008	521473
					14344,8	3069,4	99854	21366	–	38628	
51	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010	шт.	2	23717	0	47434	0	47434	0	51229
					0	0	0	0	–	3795	

52	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3	11947 / 0	0 / 0	35841 / 0	0 / 0	35841 / –	0 / 2867	38708
54	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14943 / 0	0 / 0	14943 / 0	0 / 0	14943 / –	0 / 1195	16138
55	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.95 СТ РК 1971-2010	шт.	5	21326 / 0	0 / 0	106630 / 0	0 / 0	106630 / –	0 / 8530	115160
56	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	5	8373 / 0	0 / 0	41865 / 0	0 / 0	41865 / –	0 / 3349	45214
58	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19788 / 0	0 / 0	39576 / 0	0 / 0	39576 / –	0 / 3166	42742
59	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2118 / 0	0 / 0	10590 / 0	0 / 0	10590 / –	0 / 847	11437
60	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3884 / 0	0 / 0	15536 / 0	0 / 0	15536 / –	0 / 1243	16779
61	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20905 / 0	0 / 0	41810 / 0	0 / 0	41810 / –	0 / 3345	45155
62	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31404 / 0	0 / 0	94212 / 0	0 / 0	94212 / –	0 / 7537	101749
63	2106-0208-0501	Стремянки С-5, С-6, С-7	т	0,1344	521272 / 0	0 / 0	70059 / 0	0 / 0	70059 / –	0 / 5605	75664

64	1108-0201-0109	Горловина из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,505	33261,61 / 5128,9	2064,96 / 390,24	16797 / 2590	1043 / 197	13164 / –	2592 / 1551	20940
	0.4 Водопроводные прямоугольные колодцы 3000х2000мм (1шт)										
70	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	3884 / 0	0 / 0	7768 / 0	0 / 0	7768 / –	0 / 621	8389
71	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20905 / 0	0 / 0	41810 / 0	0 / 0	41810 / –	0 / 3345	45155
72	2106-0208-0501	Стремянки С-6	т	0,02419	521272 / 0	0 / 0	12610 / 0	0 / 0	12610 / –	0 / 1009	13618
	0.5 Крышка деревянная (7 шт)										
74	1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2	2,66	5019,74 / 312,7	56,06 / 22,12	13353 / 832	149 / 59	12372 / –	882 / 1139	15373
75	1219-0101-1402	Древесина. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	5,32	486,01 / 88,98	0,25 / 0,11	2586 / 473	1 / 1	2111 / –	341 / 234	3161
	0.6 КАНАЛИЗАЦИЯ- К3,L=81,3 м										
76	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1749,64 / 1345,4	73,83 / 32,52	3499 / 2691	148 / 65	661 / –	2728 / 498	6726
77	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	65602 / 0	0 / 0	131204 / 0	0 / 0	131204 / –	0 / 10496	141700
78	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	897,47	58,32	3590	233	246	3079	7203

				777,6	0	3110	0	–	534		
79	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1367,02	107,23	5468	429	374	4662	10940
					1166,4	10,84	4666	43	–	810	
80	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2156	0	8624	0	8624	0	9314
					0	0	0	0	–	690	
81	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3702	0	14808	0	14808	0	15993
					0	0	0	0	–	1185	
82	2302-0103-2412	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	4	9122	0	36488	0	36488	0	39407
					0	0	0	0	–	2919	
83	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт.	3	1212,43	800,09	3637	2400	0	1835	5910
					412,34	205,55	1237	617	–	438	
84	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 21, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2815	0	8445	0	8445	0	9121
					0	0	0	0	–	676	
85	1122-1201-0105	Заглушки к стальным трубопроводам диаметром 159 мм. Приварка НР = 99 %	шт	1	1367,02	107,23	1367	107	93	1165	2735
					1166,4	10,84	1166	11	–	203	
86	2302-0103-2811	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	5160	0	5160	0	5160	0	5573
					0	0	0	0	–	413	
87	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,027	873796,89	449728,23	23593	12143	508	14087	40694

				405259,2	121748,52	10942	3287	–	3014	
88	2302-0101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт	2	5303	0	10606	0	10606	0	11454
					0	0	0	0	–	848	
89	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0357	386356,96	130950,64	13793	4675	177	10106	25811
					250458	35491,3	8941	1267	–	1912	
90	2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014	м	35,7	2751	0	98211	0	98211	0	106068
					0	0	0	0	–	7857	
91	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,006	391679,72	75041,63	2350	450	88	1947	4641
					302006	25824,44	1812	155	–	344	
92	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0396	435500,7	97120,24	17246	3846	687	13907	33645
					321030	33700,14	12713	1335	–	2492	
93	2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1750	0	10500	0	10500	0	11340
					0	0	0	0	–	840	
94	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,6	2476	0	98050	0	98050	0	105894
					0	0	0	0	–	7844	

95	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1084896,08	31330,99	6509	188	5036	1276	8408
					214200	588,52	1285	4	–	623	
96	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0396	1446077,74	32951,64	57265	1305	47436	8465	70988
					215250	663,72	8524	26	–	5258	
0.7 Канализационные колодцы 1500мм (5 шт)											
97	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	11,295	28538,08	6267,52	322338	70792	142929	134054	492903
					9616,38	2371,94	108617	26791	–	36511	
98	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010	шт.	5	15069	0	75345	0	75345	0	81373
					0	0	0	0	–	6028	
99	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3	11947	0	35841	0	35841	0	38708
					0	0	0	0	–	2867	
100	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а СТ РК 1971-2010	шт.	7	15108	0	105756	0	105756	0	114216
					0	0	0	0	–	8460	
101	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3	8373	0	25119	0	25119	0	27129
					0	0	0	0	–	2010	

102	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13918	0	27836	0	27836	0	30063
					0	0	0	0	–	2227	
103	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13918	0	41754	0	41754	0	45094
					0	0	0	0	–	3340	
104	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2118	0	10590	0	10590	0	11437
					0	0	0	0	–	847	
105	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20905	0	104525	0	104525	0	112887
					0	0	0	0	–	8362	
106	2106-0208-0501	Стремянки С1-03, С-2	т	0,083	521272	0	43266	0	43266	0	46727
					0	0	0	0	–	3461	
0.8 Крышка деревянная (5 шт)											
108	1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление и установка НР = 99 %	м2	1,9	5019,74	56,06	9538	107	8837	630	10981
					312,7	22,12	594	42	–	813	
109	1219-0101-1402	Древесина. Антисептирование пастами НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	3,8	486,01	0,25	1847	1	1508	244	2258
					88,98	0,11	338	0	–	167	

Итого по смете	**7 756 926**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 054 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	951 076

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 047 833
- перевозка грузов, тенге	0
- оборудование, инвентарь, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 128 993
Сметная прибыль (8 %), тенге	574 587
Всего	**7 756 926**
Временные здания и сооружения 2%	155 139
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	287 208
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**163 985**
Итого в текущих ценах 2018 г	**8 363 258**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**8 780 551**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**7 902 496**
НДС (12 %)	948 299
Итого по акту:	**8 850 795**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ26VJE00053340 от 06.02.2020г)

Эксперт _____ **Колжакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Автоматизация комплексная**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 31 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №5-1-1 Автоматизация комплексная

0.1 Монтаж и стоимость шкафов управления учтена в сметах 2-1-3 и 2-2-4

1	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1226,01	0	2452	0	132	1740	4527
					1159,78	0	2320	0	0	335	
2	2305-1501-0102	Манометры общего назначения МП4У	комплект	2	2198		4396		4396	0	4748

				0		0		0	352	
3 1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	4426,36	1580	8853	3160	626	4670	14604
				2533,5	579,26	5067	1159	0	1082	
4 Аль Capital	Датчик реле уровня РОС-301	шт	2	22760,06		45520		0	0	45520
				0		0		45520	0	
5 1312-0601-0103	Проводка трубная из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж на соединениях сварных НР = 61 %	м трубопровода	4	962,94	576,88	3852	2308	70	1455	5731
				368,56	227,56	1474	910	0	425	
6 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	388		1552		1552	0	1676
				0		0		0	124	
7 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1396,19	88,94	11170	712	5428	3069	15377
				628,72	0,11	5030	1	0	1139	
8 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	90	366,82	14,04	33014	1264	10960	15156	52024
				231	2,9	20790	260	0	3854	
9 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	91,8	29		2662		2662	0	2875
				0		0		0	213	
10 1310-0702-0501	Коробка соединительная, ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	556,67	0	2227	0	17	1348	3861
				552,5	0	2210	0	0	286	

11	2308-0306-0106	Коробка соединительная КС-4	шт.	4	116		464		464	0	501
					0		0		0	37	
12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	291,18	136,39	11647	5456	1856	4201	17116
					108,4	37,48	4336	1499	0	1268	
13	2306-0206-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0408	338924		13828		13828	0	14934
					0		0		0	1106	
0.2 СЕТИ АВТОМАТИЗАЦИИ											
14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	185	1349,04	0	249572	0	0	179692	463606
					1349,04	0	249572	0	0	34341	
15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	185	703,73	0	130190	0	0	93737	241840
					703,73	0	130190	0	0	17914	
16	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,69	120030,2	0	82821	0	1054	62143	156561
					118503	0	81767	0	0	11597	
17	2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 50х4,6 ГОСТ 18599-2001	м	690	603		416070		416070	0	449356
					0		0		0	33286	
18	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	690	291,18	136,39	200915	94113	32007	72473	295258
					108,4	37,48	74796	25860	0	21871	

19	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	70	307,11	144,11	21498	10088	3063	7999	31857
					119,24	39,47	8347	2763	0	2360	-
20	2306-0206-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,7752	338924		262734		262734	0	283753
					0		0		0	21019	
21	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	760	71,91	0,8	54654	608	14146	28872	90208
					52,5	0,26	39900	200	0	6682	
22	2105-0307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	74,974	247		18519		18519	0	20000
					0		0		0	1481	
23	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,02828	593983,2	16359,24	16795	463	14738	1241	19479
					56368	4581,42	1594	130	0	1443	

Итого по смете	**2 235 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	627 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	804 321
- перевозка грузов, тенге	0
- оборудование, инвентарь, тенге	45 520
Накладные расходы, тенге	477 795

Сметная прибыль (8 %), тенге	162 215
Всего	**2 235 412**
Временные здания и сооружения 2%	43 798
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	81 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 206**
Итого в текущих ценах 2018 г	**2 407 499**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**2 527 623**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**2 274 861**
НДС (12 %)	272 983
Итого по акту:	**2 547 844**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ48VJE00053340 от 06.03.2020г)

Эксперт _____ **Калиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"**

БИН 110140009514
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тәуелсіздік,49 тел.87183623031

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"**

БИН 030840016436
Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, Еркенова,45 тел.87172276865

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Генплан**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №190054/00 от 29.10.2019 г., Доп.соглашение к договору о государственных закупках работ №190054/01 от 13.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 32 от 24.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Составлен в текущих ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №7-1-1 Генплан									
	0.1 Вертикальная планировка										
1	1101-0105-0106	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1773	182,03	178,73	322747	316893	0	64921	418681
					3,3	47,55	5854	84314	0	31013	
2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для устройства насыпи НР = 72 %	м3 грунта	9284	149,65	143,5	1389318	1332287	659	280807	1803735

				6,07	35,94	56372	333637	0	133610	
3 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16804,04	119		1999681		0	0	2159655
				0		0		0	159974	
4 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	11057	154,65	152,15	1709984	1682373	0	356534	2231839
				2,5	42,29	27611	467575	0	165321	
0.2 Сечение 1-1										
5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	326,07	3080,01	953,18	1004299	310802	655793	106654	1199829
				115,63	187,23	37704	61049	0	88876	
6 1127-0403-0201	Основания из щебня М600 фракции 40-60 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	2173,8	651,06	175,28	1415278	381021	974571	187782	1731303
				27,46	52,53	59684	114188	0	128245	
7 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-60 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, на толщину 20см НР = 108 % ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	2173,8	189,17	53,47	411228	116239	294989	38555	485766
				0	16,42	0	35699	0	35983	
8 1127-0403-0201	Основания из щебня М600 фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	642,2	670,15	175,28	430370	112564	300174	55476	524714
				27,46	52,53	17632	33735	0	38868	

9	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя из нормы 11-270403-0201, на толщину 10см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-642,2	195,54 / 0	53,47 / 16,42	-125574 / 0	-34340 / -10547	-91234 / 0	-11390 / -10957	-147922
	0.3 Сечение 2-2										
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,8	3080,01 / 115,63	953,18 / 187,23	5544 / 208	1716 / 337	3620 / 0	589 / 491	6623
11	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	18	11,88 / 11,35	0,52 / 0,21	214 / 204	9 / 4	0 / 0	225 / 35	474
12	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 5 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	224262 / 0		11626 / 0		11626 / 0	0 / 930	12556
13	1106-0101-0114	Покрытие из бетона кл. В15. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	21371,37 / 879,79	1123,78 / 220,7	38468 / 1584	2023 / 397	34861 / 0	1803 / 3222	43493
	0.4 Малые формы										
14	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	1	15951 / 0	0 / 0	15951 / 0	0 / 0	15951 / 0	0 / 1276	17227
15	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160526 / 3066	149 / 41	160526 / 3066	149 / 41	157311 / 0	2827 / 13068	176422
16	ИП Герасимов	Контейнер для мусора	шт	1	28571,43 / 0		28571 / 0		28571 / 0	0 / 2286	30857
	0.5 Знаки										

17	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	16	4055,23	689,72	64884	11036	7410	53881	128266
					2902,4	215,72	46438	3452	0	9501	
18	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15792	491541		77624		77624	0	83834
					0		0		0	6210	
19	2401-0201-0139	Знаки прямоугольные размерами 486 мм х 1376 мм, со световозвращающей пленкой СТ РК 1125-2002	шт.	16	12011		192176		192176	0	207550
					0		0		0	15374	
20	1106-0101-0113	Обетонирование стоек. Устройство НР = 91 %	м3	1,024	24406,15	1091,28	24992	1117	19324	4344	31682
					4444,3	216,99	4551	222	0	2347	
21	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	1	730,57	0	731	0	105	676	1519
					625,83	0	626	0	0	113	
22	2401-0107-0501	Знак санитарной охраны	100 шт.	0,01	110596		1106		1106	0	1194
					0		0		0	88	

Итого по смете	**11 149 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	261 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 233 889
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 124 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 684 637
- перевозка грузов, тенге	1 999 681
- оборудование, инвентарь, тенге	0
Накладные расходы, тенге	1 143 684
Сметная прибыль (8 %), тенге	825 872
Всего	**11 149 297**
Временные здания и сооружения 2%	222 986
Затраты на производство СМР в зимнее время 3,63%	412 814

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**235 702**
Итого в текущих ценах 2018 г	**12 020 799**
В текущих ценах на 2019 год К=2525/2405=1,049896	**12 620 589**
Итого по акту с учетом ценовой скидки К=0,9	**11 358 530**
НДС (12 %)	1 363 024
Итого по акту:	**12 721 554**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

БИН 030840016436

идентификационный номер)

Руководитель **Сейфуллин М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района" БИН 110140009514

идентификационный номер)

Руководитель **Гумаров Р.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(аттестата №KZ67VJE00048267 от 26.07.2019г)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Шакаров Т.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора

ТОО "Amanat Story KZ"

(аттестат №KZ67VJE00048340 от 06.03.2020г)

Эксперт _____ **Капиакпаров Д.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)