Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№220029/00	12.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**1 083 465 667,00**	**321 428 571,43**							**38 571 428,57**	**360 000 000,00**
Удержание аванса	**150 566 391,00**									
Итого к оплате:	**932 899 276,00**	**321 428 571,43**							**38 571 428,57**	**360 000 000,00**

М.П. Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

(должность ф.,и.,о.,подпись) Бектимиров А.А. 2023 г

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"

(должность ф.,и.,о.,подпись) Каскулаков К.К. 2023 г

Технический надзор
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

(должность ф.,и.,о.,подпись) Талгатов Р.Т. 2023 г

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки -"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2023год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3материала основания в плотном теле	2066,37	8652,34	1663,34	17878936	3437076	13939980	1456274	20882033
		НР - 108%; СП - 8%			242,88	409,67	501880	846530		1546823	
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей С4однослойные толщиной 20 см . Устройство**	м2 основания или покрытия	82710,98	302,79	225,98	25044058	18691027	23987	12875618	40953515
		НР - 108%; СП - 8%			76,52	67,62	6329044	5592916		3033839	
3	211-603-0102 РСНБ РК 2022	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм**	м3	15384,24228	6199,00	--	95366918	--	95366918	--	102996271
		СП - 8%			--	--	--	--		7629353	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	21,5825764	200880,28	3502,41	4335514	75591	4259923	36776	4722073
		НР - 108%; СП - 8%			--	1577,75	--	34052		349783	
5	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейпористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	30832,252	2932,92	269,52	90428529	8309908	80936512	2654349	100529485
		НР - 108%; СП - 8%			38,34	41,37	1182109	1275530		7446606	
6	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонныхсмесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	30832,252	1283,77	0,11	39581520	3392	39161893	449534	43233600
		НР - 108%; СП - 8%			13,50	--	416235	--		3202546	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								313316977

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				8429268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30516994			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7749028			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						233689211		
		- Накладные расходы	тенге							17472551	
		- Сметная прибыль	тенге							23208950	
	Временные здания и сооружения			1,04%							3 258 497
	Итого										316 575 473
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			1,8%							5 698 359
	Итого по смете:										322 273 832
	Непредвиденные работы и затраты			2%							6 445 477
	Итого с непредвиденными										328 719 308
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г -35% и 2023г -65%			1,029285035							338 345 865
	с коэф скидки			5%							16 917 293
	Итого со скидкой без НДС										321 428 571
	НДС			12%							38 571 429
	ИТОГО С НДС										**360 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "

Бектемиров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Прогресс KZ"

Каскулаков К.К.

Техническое сопровождение
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Талгатов Р.Т.

Авторский надзор
ТОО "Алматы Жоба"

Жанденеев К.Ж.