ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
МЕРДІГЕР: «Арыс құрылыс» ЖШС **ФОРМА 3**
Техникалық қадағалау: "HAZAR-инжиниринг" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
2023 ж 25 қыркүйек №523 келісім бойынша - 140 788 429.99 теңге
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Баян батыр көшесін орташа жөндеу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 7 қараша айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру -құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		№523			25.09.2023 ж.	Қалалық бюджет			ЖШС
			1-бағаннан						
			соның ішінде				қосымша шығындар		
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС - мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	Төленетін соммасы
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Баян батыр көшесін орташа жөндеу	48 500 000,01	5 196 428,57							37 590 507,01
Аванс ұстап қалу 30%	0,00	0,00							0,00
Ұстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Қайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	48 500 000,01	5 196 428,57							37 590 507,01

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Калыбаев У.

21.11.2023

Техникалық қадағалау:
"HAZAR-инжиниринг" ЖШС-нің директоры

Избасаров Е.Ч.

Мердігер:
«Арыс құрылыс» ЖШС-нің директоры

Шомпов Ш.К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Технадзор: ТОО "HAZAR-инжиниринг"

форма-2

Подрядчик: ТОО «Арыс құрылыс»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Баян батыр в Енбекшинском районе г. Шымкент

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в ценах 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул.Баян батыр №1										
1	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов /Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/**	**т**		**5,53574**	**189863,00**	**5145,00**	**1051032,20**	**28481,38**	**1022550,82**	**--**	**1051032,20**
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6032	3,3392		**1591,00**		**8807,36**			
1.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3016	1,669579		17060,00		28483,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6032	3,339158		2638,00		8808,70			
1.3	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	5,701812	179338,00				1022551,60		
2	**1127-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Слой выравнивающий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**		**1145,89818**	**26296,00**	**2972,00**	**30132538,54**	**3405609,39**	**25680724,11**	**--**	**30132538,54**
2.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1986	227,575379	**913,00** 4595,00	**572,00**	**1046205,00** 1045708,86	**655453,76**		**--**	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1889	216,4602							
2.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,038168	43,736642		10282,00		449700,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,038168	43,736642		2638,00		115377,26			
2.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,12376	141,816359		12993,00		1842619,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12376	141,816359		3152,00		447005,16			
2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,003744	4,290243		10669,00		45772,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003744	4,290243		2207,00		9468,57			
2.6	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,023192	26,575671		40162,00		1067332,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023192	26,575671		3152,00		83766,51			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.7	**212-501-0102**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**1,01**	**1157,35716**	**22141,00**				**25625044,92**		
2.8	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,057295	973767,00				55791,89		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**31183570,74**	**3434090,77**	**26703274,93**	--	**31183570,74**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1046205,00**	**664261,12**	--	--	
	Материалы		Тенге					**31183570,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1078700,00**				
	Местные материалы		Тенге						**1710466,16**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25624575,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**31183570,74**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**447,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**1710466,16**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**31183570,74**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**447,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**1710466,16**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**31183569,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1046205,00**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3434091,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**664261,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2023 г.					**31 183 569**			**26703275,00**		
		Сметная прибыль 5%	К=	1,05			32 742 747					
		Итого в прогнозных ценах на 2023 г.	К=	1,079			35 329 424					
		Итого в понижающим коэффициентом	**К=**	**0,95**			**33 562 953**					
		НДС 12%		12%			4 027 554					
		итого с НДС					**37 590 507,01**					

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Арыс құрылыс"

Шомнов Ш.К.

Принял
Технадзор:
Директор ТОО "HAZAR-инжиниринг"

Избасаров Е.Ч.

Сдал
Подрядчик:
Начальник участка ТОО «Арыс құрылыс»

Кошкарбаев Д.

Принял
Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "HAZAR-инжиниринг"

Бактайбек Н.Б.