Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1	130940019782
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92	000340001900
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№92/7 от 22.11.2023г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
316	11.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	534 087 153,12	534 087 153,12	57 223 623,55
				Итого	1	x	534 087 153,12	57 223 623,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
от 11.12.2023г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г., № 92/3 от 9.12.2022г., 92/4 от 10.02.2023г., 92/5 от 22.05.2023г., 92/6 от 26.10.2023г., 92/7 от 22.11.2023г.

А К Т 24 от 11 декабря 2023 года
выполненных объемов работ с 20 октября по 8 декабря 2023 г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**3 970 848 517,29**
2	в т.ч. НДС	425 448 055,42
	Сумма на 2023	**2 478 985 101,67**
	в т.ч. НДС	265 605 546,61
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**923 819 727,11**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**1 361 428 563,99**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**2 478 985 101,67**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 20 октября по 8 декабря 2023 г.**	**534 087 153,12**
8	**Удержание 30% аванса и раннее выплаченного аванса, сформированного в результате уменьшения суммы договора**	**340 350 342,55**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**193 736 810,57**
10	в т.ч. НДС	20 757 515,42

Сдал:
Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»
_____ Нарбаев Е.Е.

Принял:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Караганды»
_____ Кокушев Е.Е.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г., 92/3 от 9.12.2022., 92/4 от 10.02.2023., 92/5 от 22.05.2023., 92/6 от 26.10.2023г., 92/7 от 22.11.2023г.

АКТ №24
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ												
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2		26184,557	93,19	12,20	2440139	319452	–	1463274	4215686
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	–	2120687	–		312273	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2		26184,557	77,79	1,02	2036936	26653	609697	973895	3251697
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	1400586	10856		240866	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		26184,557	84,49	2,43	2212435	63660	936810	841250	3297980
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	1211965	7237		244295	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2		26184,557	169,48	5,97	4437820	156427	2438136	1291822	6188013
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	1843257	28950		458371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					11127330	566191	3984643	4570241	16953376
								6576495	47043	–	1255805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11127330				
	Материалы		Тенге					3984643				
	Всего заработная плата		Тенге						6623538			
		Накладные расходы	Тенге					4570241				
		Сметная прибыль	Тенге					1255806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16953377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4941
		Сметная заработная плата	Тенге						6623538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16953377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4941
		Сметная заработная плата	Тенге						6623538			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0												
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции		90,867	25460,12	1151,72	2313485	104653	–	1716888	4352802
		НР - 76%; СП - 8%				24308,40	552,80	2208831	50231		322430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	853,037	11731,00	–	10006977	–	10006977	–	10807535
		СП - 8%			–	–	–	–		800558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12320462	104653	10006977	1716888	15160337
							2208831	50231	–	1122988	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12320462				
		Всего заработная плата	Тенге					2259063			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10006977				
		Накладные расходы	Тенге				1716888				
		Сметная прибыль	Тенге				1122988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15160337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1745
		Сметная заработная плата	Тенге					2259063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15160337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1745
		Сметная заработная плата	Тенге					2259063			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 1020x11,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1796,919	25460,12	1151,72	45749773	2069548	–	33951908	86077815
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	43680226	993337		6376134	
8	2111-0207-0142 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77**	м2	18491,419	10462,00	–	193457226	–	193457226	–	208933804
		СП - 8%			–	–	–	–		15476578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				239206999	2069548	193457226	33951908	295011619
							43680226	993337	–	21852712	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				239206999				
		Всего заработная плата	Тенге					44673563			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193457226				
		Накладные расходы	Тенге				33951908				
		Сметная прибыль	Тенге				21852713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				295011619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34501
		Сметная заработная плата	Тенге					44673563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				295011619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34501
		Сметная заработная плата	Тенге					44673563			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж изоляции для труб диаметром 820x9,0									
9	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	610,073	25460,12	1151,72	15532532	702633	–	11527032	29224328
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	14829899	337248		2164765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	6176,366	10017,00	–	61868658	–	61868658	–	66818151
		СП - 8%			–	–	–	–		4949493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				77401190	702633	61868658	11527032	96042479
							14829899	337248	–	7114258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77401190				
	Всего заработная плата		Тенге					15167147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61868658				
		Накладные расходы	Тенге				11527032				
		Сметная прибыль	Тенге				7114258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96042479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11713
		Сметная заработная плата	Тенге					15167147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96042479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11713
		Сметная заработная плата	Тенге					15167147			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж изоляции для труб диаметром 720х8,0									
11	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	75,653	25460,12	1151,72	1926134	87131	–	1429427	3624006
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	1839003	41821		268445	
12	2111-0207-0140 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77**	м2	871,226	9481,00	–	8260094	–	8260094	–	8920901
		СП - 8%			–	–	–	–		660807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10186228	87131	8260094	1429427	12544907
							1839003	41821	–	929252	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10186228				
	Всего заработная плата		Тенге					1880824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8260094				
		Накладные расходы	Тенге				1429427				
		Сметная прибыль	Тенге				929252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12544907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1453
		Сметная заработная плата	Тенге					1880824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12544907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1453
		Сметная заработная плата	Тенге					1880824			
		РАЗДЕЛ 6.М3.Пав-5 до насосной станции № 5									
13	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции диам 1000, диам800	23776,88889	209,72	–	4986442	–	–	3590238	9262814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			209,72	–	4986442	–		686134	
14	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали	м2 поверхности покрытия изоляции диам 1000, диам800	27,17	2190,26	99,10	59509	2692	–	43366	111105
		НР - 76%; СП - 8%			2091,16	8,96	56817	243		8230	
15	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	161,56042	407,00	–	65755	–		–	71015
		СП - 8%			–	–	–	–		5260	
16	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	161,56042	610,00	–	98552	–		–	106436
		СП - 8%			–	–	–	–		7884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5210258	2692	–	3633604	9551370
							5043258	243	–	707508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5210258				
	Всего заработная плата		Тенге					5043502			
	Транспортные расходы		Тенге				164307				
		Накладные расходы	Тенге				3633604				
		Сметная прибыль	Тенге				707509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9551370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4582
		Сметная заработная плата	Тенге					5043502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9551370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4582
		Сметная заработная плата	Тенге					5043502			
		РАЗДЕЛ 7.М3 ЦТРП1-Пав7									
17	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции диам1000, диам800	8428	209,72	–	1767503	–	–	1272602	3283314
		НР - 72%; СП - 8%			209,72	–	1767503	–		243208	
18	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали	м2 поверхности покрытия изоляции диам 1000, диам 800	9,67	2190,26	99,10	21180	958	–	15434	39543
		НР - 76%; СП - 8%			2091,16	8,96	20222	87		2929	
19	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	56,93	407,00	–	23171	–		–	25024
		СП - 8%			–	–	–	–		1854	
20	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	56,93	610,00	–	34727	–		–	37505
		СП - 8%			–	–	–	–		2778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1846581	958	–	1288036	3385386
							1787725	87	–	250769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1846581				
	Всего заработная плата		Тенге					1787811			
	Транспортные расходы		Тенге				57898				
		Накладные расходы	Тенге				1288037				
		Сметная прибыль	Тенге				250769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3385387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1624
		Сметная заработная плата	Тенге					1787811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3385387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1624
		Сметная заработная плата	Тенге					1787811			
		РАЗДЕЛ 8.М4 УТ1-Пав3									
21	**1216-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции диам1200, диам1000**	**10723,55556**	**209,72**	**–**	**2248923**	**–**	**–**	**1619224**	**4177599**
		НР - 72%; СП - 8%			**209,72**	**–**	**2248923**	**–**		**309452**	
22	**1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали**	**м2 поверхности покрытия изоляции диам 1200, диам 1000**	**12,17**	**2190,26**	**99,10**	**26655**	**1206**	**–**	**19424**	**49766**
		НР - 76%; СП - 8%			**2091,16**	**8,96**	**25449**	**109**		**3686**	
23	**4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**72,43**	**407,00**	**–**	**29479**	**–**		**–**	**31837**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2358**	
24	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**72,43**	**610,00**	**–**	**44182**	**–**		**–**	**47717**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3535**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2349239**	**1206**	**–**	**1638648**	**4306919**
							2274372	**109**	**–**	**319031**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2349239				
	Всего заработная плата		Тенге					2274481			
	Транспортные расходы		Тенге				73661				
		Накладные расходы	Тенге				1638649				
		Сметная прибыль	Тенге				319031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4306919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2066
		Сметная заработная плата	Тенге					2274481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4306919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2066
		Сметная заработная плата	Тенге					2274481			
		РАЗДЕЛ 9.М4 Зона сельмаш ЦТРП1-УТ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 наружной площади разобранной изоляции диам800	5752,888889	209,72 209,72	– –	1206484 1206484	– –	–	868669 166012	2241165
26	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции диам 800	6,65	2190,26 2091,16	99,10 8,96	14565 13906	659 60	–	10614 2014	27194
27	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	38,86	356,00 –	– –	13834 –	– –		– 1107	14941
28	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** *СП - 8%*	т	38,86	610,00 –	– –	23705 –	– –		– 1896	25601
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1258588 1220391	659 60	–	879283 171029	2308901
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1258588				
	Всего заработная плата		Тенге					1220450			
	Транспортные расходы		Тенге				37539				
		Накладные расходы	Тенге				879283				
		Сметная прибыль	Тенге				171030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2308901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					1220450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2308901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					1220450			
		РАЗДЕЛ 10.ЦТРП2-Н/Ст№2									
29	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 наружной площади разобранной изоляции диам800	1204,888889	209,72 209,72	– –	252687 252687	– –	–	181935 34770	469391
30	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции диам 800	1,37	2190,26 2091,16	99,10 8,96	3001 2865	136 12	–	2187 415	5602
31	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	8,14	356,00 –	– –	2898 –	– –		– 232	3130
32	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** *СП - 8%*	т	8,14	610,00 –	– –	4965 –	– –		– 397	5363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**263551**	**136**	**--**	**184122**	**483486**
							255552	**12**	**--**	**35814**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**263551**				
Всего заработная плата			Тенге					**255564**			
Транспортные расходы			Тенге				**7863**				
		Накладные расходы	Тенге				**184121**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35814**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**483486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**255564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**483486**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**255564**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**455748780**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**79715752**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3535808**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1470191**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**277577598**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**341268**				
		- Накладные расходы	Тенге							**60819189**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**33759166**	

Временные здания и сооружения 1,04%	4 739 787,31
Итого с временными зданиями и сооружениями	460 488 567,30
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	19 893 106,11
Итого по сметному расчету	480 381 673,41
Непредвиденные работы и затраты 2%	9 607 633,47
ИТОГО	489 989 306,88
ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698	131 422 639,36
ИТОГО в ценах на 2022г. К= 1,0920407	398 425 726,83
ИТОГО	529 848 366,19
Скидка по договору 10%	52 984 836,62
Итого по договору	476 863 529,57
НДС в текущих ценах -12%	57 223 623,55
ВСЕГО по акту выполненных работ	534 087 153,12

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя коммунального хозяйства ГУ «Отдел ЖКХ,ПТиАД г. Караганды»

_____ **Токмурзин Ж.Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

_____ **Косин С.К**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

_____ **Расценки проверены**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

_____ **Нарбаев Е.Е.**