Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"

БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, д.11В

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а

Наименование объе Строительство бизнес центра, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Абая, д.96

Акт выполненных работ №1
за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стены										
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**13,2135**	**30262,63**	**2134,30**	**399875**	**28202**	**256461**	**113082**	**553994**
		НР - 93%; СП - 8%				**8719,26**	**483,00**	**115212**	**6382**		**41037**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102635 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,157**	**2,07452**	**16083,00**				**33364**		
1.2	102868 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	**1000 шт.**	**0,273**	**3,607285**	**46267,00**				**166898**		
1.3	102897 С	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	**1000 шт.**	**0,074**	**0,977799**	**57220,00**				**55950**		
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)**	**м3 кладки**		**0,4892727**	**30138,47**	**1592,56**	**14746**	**779**	**10711**	**3202**	**19383**
		НР - 93%; СП - 8%				**6653,98**	**382,12**	**3256**	**187**		**1436**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102642 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**0,117425**	**17955,00**				**2108**		
2.2	102868 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	**1000 шт.**	**0,38**	**0,185924**	**46267,00**				**8602**		
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**		**9,732058**	**29348,10**	**1592,56**	**285617**	**15499**	**208681**	**60595**	**373910**
		НР - 93%; СП - 8%				**6312,88**	**382,12**	**61437**	**3719**		**27697**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102635 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**2,335694**	**16083,00**				**37565**		
3.2	102868 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	**1000 шт.**	**0,38**	**3,698182**	**46267,00**				**171104**		
		Перегородки										
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**18,0074318**	**4515,29**	**110,22**	**81309**	**1985**	**46772**	**30726**	**120998**

		НР - 93%; СП - 8%				1807,70	27,05	32552	487		8963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102634 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	м3	0,023	0,414171	15031,00				6225		
4.2	102867 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,0504	0,907575	44674,00				40545		
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1041293	269675,00	--	28081	--	28081	--	30328
		СП - 8%				--	--	--	--		2246	
6	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3		3,037104	16356,00	--	49675	--	49675	--	53649
		СП - 8%				--	--	--	--		3974	
		Водоснабжение холодное										
7	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		20	2065,00	--	41300	--	41300	--	44604
		СП - 8%				--	--	--	--		3304	
8	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/	шт.		20	1149,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%				--	--	--	--		1838	
9	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		50	4383,00	--	219150	--	219150	--	236682
		СП - 8%				--	--	--	--		17532	
10	С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	6731,00	--	6731	--	6731	--	7269
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
11	С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	8992,00	--	17984	--	17984	--	19423
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
12	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр		100	10519,27	158,01	1051927	15801	932843	106292	1250876
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		92658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	257233 С	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	100	9314,00				931400		
13	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.		100	264,00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	
14	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок МI, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители эектрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/	т		0,0052	2677687,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%				--	--	--	--		1114	

15	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.		60	26,00	--	1560	--	1560	--	1685
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
16	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		30	70,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%				--	--	--	--		168	
17	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		57	66,00	--	3762	--	3762	--	4063
		СП - 8%				--	--	--	--		301	
18	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		40	15,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
19	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		250	12,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%				--	--	--	--		240	
20	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.		3,94	4092,00	--	16122	--	16122	--	17412
		СП - 8%				--	--	--	--		1290	
21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		240	537,00	--	128880	--	128880	--	139190
		СП - 8%				--	--	--	--		10310	
22	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		264	1471,29	15,55	388421	4104	3238	373483	822857
		НР - 98%; СП - 8%				1443,48	0,10	381079	27		60952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	253,44	8,00				2028		
22.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	1,32	917,00				1210		
23	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		767,25	142,00	--	108950	--	108950	--	117665
		СП - 8%				--	--	--	--		8716	
24	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		215	1734,55	22,11	372928	4753	2641	358280	789704
		НР - 98%; СП - 8%				1700,16	0,27	365534	58		58497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	132,225	14,00				1851		
24.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,86	917,00				789		
25	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		272,25	376,00	--	102366	--	102366	--	110555
		СП - 8%				--	--	--	--		8189	
26	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		45	1588,17	18,70	71468	842	509	68722	151405
		НР - 98%; СП - 8%				1558,16	0,17	70117	8		11215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

26.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	34,38	10,00				344		
26.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,18	917,00				165		
27	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		221,00	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
28	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12		2088,42	30,14	25061	362	273	23945	52926
		НР - 98%; СП - 8%				2035,50	0,60	24426	7		3920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	5,34	45,00				240		
29	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82		955,00	--	17018	--	17018	--	18380
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
30	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	23		2244,58	566,25	51625	13024	467	40994	100028
		НР - 98%; СП - 8%				1657,98	160,72	38134	3697		7409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,1656	1230,00				204		
30.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	1,0741	175,00				188		
31	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92		1533,00	--	29004	--	29004	--	31325
		СП - 8%				--	--	--	--		2320	
32	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21		1921,13	26,17	40344	550	338	38675	85341
		НР - 98%; СП - 8%				1878,87	0,40	39456	8		6322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	10,773	26,00				280		
33	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74		621,00	--	15985	--	15985	--	17263
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ										
34	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	15		4405,61	48,32	66084	725	1162	63183	139609
		НР - 98%; СП - 8%				4279,83	18,34	64197	275		10341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,225	5164,00				1162		
35	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003	комплект	15		48138,00	--	722070	--		--	722070
						--	--	--	--	722070	--	
36	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225		26,00	--	5850	--	5850	--	6318

		СП - 8%				--	--	--	--		468	
37	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55		15,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
38	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25		12,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
39	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70		1471,29	15,55	102990	1088	858	99030	218182
		НР - 98%; СП - 8%				1443,48	0,10	101044	7		16162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	67,2	8,00				538		
39.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,35	917,00				321		
40	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	69,3		142,00	--	9841	--	9841	--	10628
		СП - 8%				--	--	--	--		787	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
41	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10		3004,29	90,34	30043	903	2230	26816	61408
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	45,38	26910	454		4549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,0036	216144,00				778		
41.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	2	357,00				714		
41.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,36	917,00				330		
42	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10		1100,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%				--	--	--	--		880	
43	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	100		3735,28	179,92	373528	17992	53838	304560	732335
		НР - 98%; СП - 8%				3016,98	90,78	301698	9078		54247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	40	357,00				14280		
43.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,008	1176843,00				9415		
43.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,01	1358560,00				13586		
43.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	8	1252,00				10016		
44	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96	комплект	10		18809,00	--	188090	--	188090	--	203137
		СП - 8%				--	--	--	--		15047	
45	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	3		397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%				--	--	--	--		95	

46	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	10		2555,49	68,13	25555	681	3346	21434	50748
		НР - 98%; СП - 8%				2152,80	34,34	21528	343		3759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	2	357,00				714		
46.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,0014	1358560,00				1902		
46.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,36	917,00				330		
47	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10		5481,00	--	54810	--	54810	--	59195
		СП - 8%				--	--	--	--		4385	
48	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10		1100,00	--	11000	--	11000	--	11880
		СП - 8%				--	--	--	--		880	
		РАЗДЕЛ 1.=ОТОПЛЕНИЕ=										
49	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	132,5		20462,37	162,12	2711264	21481	2573810	124173	3062271
		НР - 98%; СП - 8%				875,27	81,01	115973	10734		226835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261296 С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-	кВт	1	132,5	19252,00				2550890		
50	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/	шт.	30		19887,94	220,88	596638	6627	297487	288704	956169
		НР - 98%; СП - 8%				9750,80	69,05	292524	2072		70827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57	комплект	1	30	9804,00				294120		
51	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	120		293,57	--	35229	--	13174	21614	61390
		НР - 98%; СП - 8%				183,79	--	22055	--		4547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	120	91,00				10920		
52	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	100		1205,27	158,01	120527	15801	1443	106292	244964
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		18146	
53	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553 -2010	шт.	95		9314,00	--	884830	--	884830	--	955616
		СП - 8%				--	--	--	--		70786	
54	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553- 2 010	шт.	5		9314,00	--	46570	--	46570	--	50296
		СП - 8%				--	--	--	--		3726	

55	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.		320	7854,00	--	2513280	--	2513280	--	2714342
		СП - 8%				--	--	--	--		201062	
56	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.		320	5800,00	--	1856000	--	1856000	--	2004480
		СП - 8%				--	--	--	--		148480	
57	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.		100	626,58	2,27	62658	227	7085	54299	126313
		НР - 98%; СП - 8%				553,46	0,61	55346	61		9357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	187490 С	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,**	кг	0,09	9	537,00				4833		
57.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	2	538,00				1076		
58	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		100	64670,00	--	6467000	--	6467000	--	6984360
		СП - 8%				--	--	--	--		517360	
59	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		35	1499,12	18,45	52469	646	37478	14309	72120
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	14345	256		5342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	157960 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	1	35	1063,00				37205		
60	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	1322,25	18,45	26445	369	17879	8177	37391
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	8197	146		2770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	157962 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	20	886,00				17720		
61	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		70	1915,37	18,45	134076	1292	104094	28618	175710
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	28690	512		13016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	157963 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	70	1479,00				103530		
62	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		30	2047,56	18,45	61427	554	48577	12265	79587
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	12296	219		5895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	157964 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	30	1611,00				48330		

63	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	118		2330,75	33,80	275029	3989	210464	61009	362920
		НР - 98%; СП - 8%				513,36	14,21	60576	1677		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	157965 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	118	1771,00				208978		
64	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	76		4250,48	69,83	323037	5307	240204	77839	432945
		НР - 98%; СП - 8%				1020,08	25,02	77526	1901		32070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	278605 С	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм**	м	1	76	3115,00				236740		
65	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	273		89,43	1,19	24414	324	196	23416	51657
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	23894	--		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0546	482,00				26		
65.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,01	2,73	29,00				79		
65.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,1365	538,00				73		
66	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	76		90,24	1,19	6858	90	116	6519	14447
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	6652	--		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0152	482,00				7		
66.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,038	2,888	29,00				84		
66.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,038	538,00				20		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					16197750	56705	17998943	2560253	25880030
								821358	22757	722070	1863551	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					16197750				
		Материалы	Тенге					3552007				
		Всего заработная плата	Тенге						844115			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11767680				
		Сдача и испытание	Тенге					16827				
		Накладные расходы	Тенге					827232				
		Сметная прибыль	Тенге					1361999				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					18386981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
		Сметная заработная плата	Тенге						844115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18386981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
		Сметная заработная плата	Тенге						844115			

РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

67	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1329,63	82,05	1330	82	--	922	2432
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	1248	34		180	
68	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
69	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4049,12	405,92	12147	1218	2649	6301	19924
		НР - 72%; СП - 8%			2760,00	157,18	8280	472		1476	
70	С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3160,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
71	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25472,37	2945,01	25472	2945	18225	3894	31716
		НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1106,16	4302	1106		2349	
72	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
		Щиты этажные									
73	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	75	1329,63	82,05	99722	6154	--	69179	182414
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	93569	2514		13512	
74	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/	шт.	75	4554,00	--	341550	--	341550	--	368874
		СП - 8%			--	--	--	--		27324	
75	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	25	5483,95	2486,69	137099	62167	3232	69582	223215
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	997,64	71700	24941		16534	
76	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗIР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	28390,00	--	709750	--	709750	--	766530
		СП - 8%			--	--	--	--		56780	
77	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	Прибор или аппарат. Установка	шт.	100	1446,68	--	144668	--	1268	103248	267749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	143400	--		19833	
78	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	50	633,00	--	31650	--	31650	--	34182

		СП - 8%			--	--	--	--		2532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1833638**	**72566**	**1172306**	**253126**	**2232404**
							322498	**29066**	**266268**	**145638**	
Стоимость оборудования			Тенге				**266268**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				**266268**				
Стоимость монтажных работ			Тенге				**1567370**				
Материалы			Тенге				**25374**				
Всего заработная плата			Тенге					**351564**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1146932**				
		Накладные расходы	Тенге				**253126**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145640**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**1966136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**351564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2232404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244**
		Сметная заработная плата	Тенге					**351564**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28112434**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2893719**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**236560**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**81737**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19171249**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**988338**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2813379**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2009189**	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ Искаков Л. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САуДА"
БИН 040840004286

Директор_____ Копишев Г. С.