Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940000576**
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ №93/04/21 от 11.05.2021 года	

Номер документа	Дата составления
32	**28.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области			работа	1,00	245 368 624,50	245 368 624,50
				Итого	1	x	245 368 624,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / С. Нурашев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 октября 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		93/04/21	11.05.2021					
		доп.согл. №2	07.02.2022					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	1 124 687 959,63	219 079 129,02							26 289 495,48	245 368 624,50
Итого										245 368 624,50
Удержания аванса 19%										46 620 038,66
Итого к оплате										**198 748 585,85**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»
БИН 060140013977
Руководитель

_____ **Нурашев С. С.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007495
Директор

_____ **Нариков М.Д.**
Аттестат №KZ29VJE00053885 от 20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за октябрь 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	176 659 527,60
2	05-01	СООРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ	1 260 791,10
3	06-03	ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	13 986 758,70
4	06-04-04	ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА	6 219 526,50
5	06-05	ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	2 317 451,40
6	07-01-02	ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ	24 401 187,90
7	07-01-03	ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	12 503 084,40
8	07-01-05	ОГРАЖДЕНИЯ	8 020 296,90
		Итого:	**245 368 624,50**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие кровли над блоками 1,2,3,4 (АР-9)										
			Раздел: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)										
1	3	**Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**550**	**2007,64**	**495,53**	**1104202**	**272542**	**501462**	**308746**	**1525984**	
						600,36	**213,2**	**330198**	**117260**		**113036**		
	3.1	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	3,575	75377				269472,78			
	3.2	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	1221	190				231990			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)									**1525984**	
			Раздел: 3. Покрытие кровли над лестничными клетками (АР-9)										
			Раздел: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)										
			Раздел: 5. Узлы по кровле										
2	46	**С1224-103-0719**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**44,2**	**6133**		**271079**		**271079**		**292765**	**Казахстан**
											21687		
			Итого по разделу: 5. Узлы по кровле									**292765**	
			Раздел: 6. Перегородки										
			Раздел: 7. Двери										
3	98	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**181,398**	**2032,94**	**91,09**	**368771**	**16524**	**101910**	**232166**	**649013**	
						1380,05	**42,03**	**250338**	**7624**		**48075**		
	98.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1814	102644				18619,42			
	98.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	43,5355	1712				74532,81			Казахстан 100%
4	107	**С1223-502-0304**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**91**	**5262**		**478842**		**478842**		**517150**	
											38308		
5	108	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**	**шт.**	**228,9999994**	**295**		**67555**		**67555**		**72960**	
											5405		
			Итого по разделу: 7. Двери									**1239122**	
			Раздел: 8. Окна										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Потолок.										
6	229	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**280,735**	**1785,02**	**170,65**	**501117**	**47907**	**0**	**381629**	**953366**	
						1614,37	**84,87**	**453210**	**23826**		**70620**		
			Итого по разделу: 9. Потолок.									**953366**	
			Раздел: 10. Стены.										
7	237	**Е11-100404-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**103**	**4289,68**	**28,82**	**441837**	**2968**	**326244**	**102534**	**587920**	
						1093,44	**12,64**	**112624**	**1302**		**43550**		
	237.1	222-529-0308	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	215,3421	699				150524,13			Казахстан 100%
8	238	**Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**40,078944**	**1044,18**	**14,13**	**41850**	**566**	**0**	**31589**	**79314**	
						1030,05	**7**	**41283**	**281**		**5875**		
			Итого по разделу: 10. Стены.									**667234**	
			Раздел: 11. Отделка фасадов										
9	268	**Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**600,2200067**	**3680,3**	**41,03**	**2208990**	**24627**	**733811**	**1176138**	**3655938**	
						2416,7	**32,69**	**1450552**	**19621**		**270810**		
	268.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,2048	17124				226119,68			Казахстан 100%
10	269	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2140,440007**	**334,16**	**0,69**	**715250**	**1477**	**315030**	**319559**	**1117593**	
						186,29	**0,33**	**398742**	**707**		**82785**		
	269.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	834,7716	284				237075,13			
	269.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	331,7682	235				77965,53			
11	270	**Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**991,17**	**3020,1**	**9,37**	**2993433**	**9288**	**1400107**	**1268801**	**4603213**	
						1598,15	**1,98**	**1584038**	**1963**		**340979**		
	270.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	2180,574	266				580032,68			Казахстан 100%
	270.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт	4955,85	26				128852,1			
	270.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2577,042	73				188124,07			
	270.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	309,245	1015				313883,72			Казахстан 100%
12	271	**Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**366,2**	**3737,05**	**11,41**	**1368508**	**4178**	**708242**	**525450**	**2045475**	
						1791,61	**1,98**	**656088**	**725**		**151517**		
	271.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	384,51	724				278385,24			
	271.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	384,51	505				194177,55			
	271.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	114,2544	1015				115968,22			Казахстан 100%
13	272	**С1231-101-0101**	**Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001**	**м2**	**173,3370046**	**15276**		**2647896**		**2647896**	**211832**	**2859728**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 11. Отделка фасадов									**14281947**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Ограждение лестниц										
			Раздел: 13. Лестницы										
			Раздел: 14. Входные группы (крыльца)										
14	380	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7,7	15276		117625		117625	9410	127035	Казахстан
15	392	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,40754	814349		331880		331880	26550	358430	Казахстан
16	402	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7,7	15276		117625		117625	9410	127035	Казахстан
17	414	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35588	814349		289811		289811	23185	312996	Казахстан
18	424	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7,7	15276		117625		117625	9410	127035	Казахстан
19	436	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,468394	814349		381436		381436	30515	411951	Казахстан
20	446	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7,7	15276		117625		117625	9410	127035	Казахстан
21	458	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7,7	15276		117625		117625	9410	127035	Казахстан
22	470	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,502824	814349		409474		409474	32758	442232	Казахстан
23	480	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	7,7	15276		117625		117625	9410	127035	Казахстан
24	483	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	194,488	693247		134828222		134828222	10786258	145614480	
25	494	С1231-101-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	9,955	15276		152073		152073	12166	164239	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Входные группы (крыльца)									148066539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Решетки вентиляционные										
			Раздел: 16. Солнцезащитные жалюзи наружные										
			Раздел: 17. Лестницы-стремянки										
			Раздел: 18. Заградительные контрукции										
			Раздел: 19. Деформационые швы										
			Раздел: 20. Световой приямок										
			Раздел: 21. Водостоки										
			Раздел: 22. Подиумы										
			Раздел: 23. Шахты вентиляционные										
			ИТОГО:					**150307977**	**380078**	**144650824**	**4346612**	**167026957**	
								5277074	**173308**		**12372371**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**2505404**					
			Итого с временными									**169532360**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**2288687**					
			Итого с зимними удорожаниями									**171821047**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3436421**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**175257468**	
			НДС			**12 %**		**21030896**					
			Итого с НДС									**196288364**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**19 628 836,40**	
			Итого с вычетом скидки									**176 659 527,60**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 16.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140001[illegible]
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **05-01 СООРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**14,6664**	**173,32**	**166,29**	**2542**	**2439**	**0**	**394**	**3171**	
						7,03	**30,26**	**103**	**444**		**235**		
2	2	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,4536**	**2430,12**	**0**	**1102**	**0**	**0**	**794**	**2048**	
						2430,12	**0**	**1102**	**0**		**152**		
3	3	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,064**	**19,77**	**19,77**	**159**	**159**	**0**	**51**	**227**	
4	4	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**8,064**	**0**	**8,83**	**0**	**71**		**17**		
						96,45	**82,01**	**778**	**661**	**23**	**183**	**1038**	
	4.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,8064	**11,64**	**19,85**	**94**	**160**		**77**		
						28				22,58			
5	5	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**8,064**	**186,35**	**83,32**	**1503**	**671**	**0**	**846**	**2537**	
						103,03	**42,71**	**831**	**344**		**188**		
6	6	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,016**	**1056,56**	**0**	**2130**	**0**	**0**	**1534**	**3957**	
						1056,56	**0**	**2130**	**0**		**293**		
7	7	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,04**	**3874,36**	**183,68**	**19527**	**926**	**12180**	**6641**	**28261**	
						1273,98	**56,94**	**6421**	**287**		**2093**		
	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,544	2197				12180,17			Казахстан 100%
8	8	**Е11-340201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,084**	**181455,08**	**0**	**15242**	**0**	**305**	**11352**	**28722**	
						177821	**0**	**14937**	**0**		**2128**		
	8.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м. толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0067	43526				292,49			
9	9	**С1241-201-0812**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм**	**м**	**84**	**1304**		**109536**		**109536**		**118299**	**Казахстан**
											8763		
10	10	**С1241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**15**	**2498**		**37470**		**37470**		**40468**	**Казахстан**
											2998		
11	13	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**36,84375**	**2025,1**	**0**	**74612**	**0**	**0**	**53721**	**138600**	
						2025,1	**0**	**74612**	**0**		**10267**		

12	14	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,65625**	**2430,12**	**0**	**.1595**	**0**	**0**	**1148**	**2962**	
						2430,12	**0**	**1595**	**0**		**219**		
13	15	**Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**21,1**	**128,62**	**123,73**	**2714**	**2611**	**7**	**467**	**3435**	
						4,55	**26,19**	**96**	**553**		**254**		
	15.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0021	3351				7,07			Казахстан 100%
14	16	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**369,25**	**34**		**12554**				**13558**	
15	17	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**21,1**	**22,99**	**19,08**	**485**	**403**	**3**	**1004**	**187**	**726**
						3,78	**8,52**	**80**	**180**		**54**		
	17.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0008	3351				2,83			Казахстан 100%
16	18	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,1744**	**19,77**	**19,77**	**340**	**340**	**0**	**109**	**485**	
						0	**8,83**	**0**	**152**		**36**		
17	19	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17,1744**	**186,35**	**83,32**	**3200**	**1431**	**0**	**1802**	**5402**	
						103,03	**42,71**	**1769**	**734**		**400**		
18	20	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,2936**	**1056,56**	**0**	**4536**	**0**	**0**	**3266**	**8426**	
						1056,56	**0**	**4536**	**0**		**624**		
19	21	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**21,468**	**96,45**	**82,01**	**2071**	**1760**	**60**	**487**	**2763**	
						11,64	**19,85**	**250**	**426**		**205**		
	21.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,1468	28				60,11			
20	22	**Е11-080101-0202**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,75**	**6806,62**	**1887,12**	**25525**	**7077**	**14467**	**6855**	**34970**	
						1061,65	**903,94**	**3981**	**3390**		**2590**		
	22.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,3125	3351				14451,19			Казахстан 100%
21	23	**Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**3**	**14735,42**	**3189,54**	**44206**	**9568**	**3087**	**27105**	**77016**	
						10517,02	**1371,16**	**31551**	**4113**		**5705**		
22	24	**Е11-080201-0801 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**Кладка из камней керамических горловины. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**0,2925**	**12743,81**	**2348,91**	**3728**	**687**	**710**	**2342**	**6556**	
						7967,59	**642,66**	**2331**	**188**		**486**		
	24.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0497	14275				709,82			Казахстан 100%
23	25	**С1213-101-0103**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,15**	**49283**		**7392**		**7392**		**7983**	**Казахстан**
24	26	**С1225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**4032**		**12096**		**12096**	**591**	**13064**	**Казахстан**
25	27	**С1244-202-0107**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3**	**44785**		**134355**		**134355**	**968**	**145103**	
26	28	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012)**	**т стальных элементов**	**0,0774**	**983492,83**	**7846,05**	**76122**	**608**	**69721**	**10748**	**89761**	
						74853,1	**1675,81**	**5794**	**130**		**6990**		
	28.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0774	892474				69077,49			Казахстан 100%
27	29	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**61,2**	**937,3**	**20,49**	**57363**	**1254**	**35324**	**19515**	**83028**	
						339,62	**3,25**	**20785**	**199**		**6150**		
	29.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	146,88	223				32754,24			
28	30	**Е11-340201-1201**	**Колодцы. Устройство ввода труб**		**3**	**1193**	**0**	**3579**	**0**	**67**	**2669**	**6748**	

				канал		1170,58	0	3512	0		500		
29	31	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,0051	49283		251		251	20	271	Казахстан
30	32	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка консолей	шт	8	1478,94	0	11832	0	2201	7319	20683	
						1203,76	0	9630	0		1532		
31	33	С1261-404-0457	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	49941		3995		3995	320	4315	
32	34	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	5	2163,57	229,95	10818	1149	577	9564	22013	
						1818,28	113,89	9091	569		1631		
	34.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04	14418				576,72			Казахстан 100%
33	35	С1244-202-0107	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	44785		223925		223925	17914	241839	
34	36	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка консолей	шт	13	1478,94	0	19226	0	3577	11893	33609	
						1203,76	0	15649	0		2490		
			ИТОГО:					926509	31744	671329	177234	1192044	
								210880	11940		88301		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		17881					
			Итого с временными									1209926	
			Зимние удорожания			1,35 %		16334					
			Итого с зимними удорожаниями									1226260	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24525					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1250785	
			НДС			12 %		150094					
			Итого с НДС									1400879	
			Скидка подрядчика			10%						140 087,90	
			Итого с вычетом скидки									1 260 791,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037356 от 26.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **06-03 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Элементы канала тепловых сетей										
1	1	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**182,3606208**	**173,32** **7,03**	**166,29** **30,26**	**31607** **1282**	**30325** **5518**	**0**	**4896** **2920**	**39423**	
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**5,6400192**	**2430,12** **2430,12**	**0** **0**	**13706** **13706**	**0** **0**	**0**	**9868** **1886**	**25460**	
3	3	**Е11-010101-0325 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**82,9056**	**128,46** **5,21**	**123,25** **22,43**	**10650** **432**	**10219** **1860**	**0**	**1650** **984**	**13284**	
4	4	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1450,848**	**34**		**49329**				**53275**	
5	5	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3**	**82,9056**	**18,83** **3,1**	**15,66** **6,99**	**1561** **257**	**1299** **580**	**6**	**3946** **602** **173**	**2336**	
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0017	3351				5,56			Казахстан 100%
6	6	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,076032**	**19,77** **0**	**19,77** **8,83**	**1662** **0**	**1662** **742**	**0**	**535** **176**	**2373**	
7	7	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**84,076032**	**186,35** **103,03**	**83,32** **42,71**	**15668** **8662**	**7005** **3591**	**0**	**8822** **1959**	**26449**	
8	8	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,019008**	**1056,56** **1056,56**	**0** **0**	**22208** **22208**	**0** **0**	**0**	**15990** **3056**	**41254**	
9	9	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**105,09504**	**96,45** **11,64**	**82,01** **19,85**	**10136** **1223**	**8619** **2086**	**294**	**2383** **1002**	**13521**	
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,5095	28				294,27			

10	10	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	12,7254	3874,36	183,68	49303	2338	30753	16767	71356	
						1273,98	56,94	16212	725		5286		
	10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,9979	2197				30753,47			Казахстан 100%
11	11	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**	м3	13,6	19383,86	1168,03	263620	15885	226805	22697	309222	
						1539	294,98	20930	4012		22905		
	11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,872	14651				203238,67			Казахстан 100%
12	12	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, перекрытия и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	23,7	26085,61	2399,05	618229	56857	438387	129716	807781	
						5189,22	825,36	122985	19561		59836		
	12.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,0555	16791				403915,9			Казахстан 100%
13	13	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,96592	346394		1027377		1027377		1109567	
											82190		
14	14	Е11-070201-0201	**Опоры из плит. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	2	15747,98	8095,48	31496	16191	822	24707	60699	
						7241,64	3227,47	14483	6455		4496		
	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,036	14418				519,05			Казахстан 100%
	14.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0014	216199				302,68			
15	15	С1225-203-0804	**Плоские подкладки под лотки ПП-4, размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм**	шт.	2	6633		13266		13266		14327	
											1061		
16	16	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство(бетон класса В7,5)**	м3	0,66	19383,86	1168,03	12793	771	11007	1101	15006	
						1539	294,98	1016	195		1112		
	16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6732	14651				9863,05			Казахстан 100%
17	17	Е11-060401-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство (бетон класса В15)**	м3	6	27188,53	1899,83	163131	11399	113272	37628	216820	
						6409,95	481,63	38460	2890		16061		
	17.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09	16521				100612,89			Казахстан 100%
18	18	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,29952	335138		100381		100381		108411	
											8030		
19	19	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7512	419679		315263		315263		340484	
											25221		
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	241,238	937,3	20,49	226112	4943	139240	76923	327278	
						339,62	3,25	81929	784		24243		
	20.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	578,9712	223				129110,58			
21	21	Е11-070516-0105	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом**	м	4,54152	482,7	13,14	2192	60	1588	678	3100	
						119,99	6,51	545	30		230		
	21.1	234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,0486	32670				1587,57			
			Итого по разделу: 1. Элементы канала тепловых сетей									3601426	
			Раздел: 2. Элементы теплофикационной камеры										
22	22	Е11-010101-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	52,420305	144,23	139,36	7561	7306	0	973	9217	
						4,87	20,92	255	1097		683		
23	23	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,933695	2430,12	0	2269	0	0	1634	4215	
						2430,12	0	2269	0		312		
24	24	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	32,8770775	189,7	183,62	6237	6037	13	909	7718	
						5,68	32,7	187	1075		572		

	24.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0039	3351				13,22				Казахстан 100%
25	25	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	**575,3488563**	**34**		**19562**					**21127**	
26	26	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3**	**32,8770775**	**22,99**	**19,08**	**756**	**627**	**4**	**1565**	**291**	**1131**	
						3,78	**8,52**	**124**	**280**		**84**			
	26.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0013	3351				4,41				Казахстан 100%
27	27	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**16,381538**	**19,77**	**19,77**	**324**	**324**	**0**	**104**	**462**		
						0	**8,83**	**0**	**145**		**34**			
28	28	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**16,381538**	**186,35**	**83,32**	**3053**	**1365**	**0**	**1719**	**5154**		
						103,03	**42,71**	**1688**	**700**		**382**			
29	29	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,0953845**	**1056,56**	**0**	**4327**	**0**	**0**	**3115**	**8037**		
						1056,56	**0**	**4327**	**0**		**595**			
30	30	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**16,381538**	**96,45**	**82,01**	**1580**	**1343**	**46**	**371**	**2107**		
						11,64	**19,85**	**191**	**325**		**156**			
	30.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,6382	28				45,87				
31	31	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство(бетон класса В7,5)**	**м3**	**1,2**	**19383,86**	**1168,03**	**23261**	**1402**	**20012**	**2003**	**27285**		
						1539	**294,98**	**1847**	**354**		**2021**			
	31.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	14651				17932,82				Казахстан 100%
32	32	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**13,221712**	**34248,89**	**3396,45**	**452829**	**44907**	**272357**	**139583**	**639805**		
						10253,25	**1347,96**	**135566**	**17822**		**47393**			
	32.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,42	18112				243063,72				Казахстан 100%
33	33	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0799**	**349485**		**27924**		**27924**		**30158**		
34	34	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,86568**	**346394**		**299866**		**299866**	**2234**	**323855**		
35	35	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,31945**	**335138**		**107060**		**107060**	**23989**	**115625**		
36	36	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные для создания уклона. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,5**	**786,29**	**33,95**	**5111**	**220**	**2153**	**8565**	**8413**		
						421,15	**17,3**	**2737**	**112**		**2679**			
	36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1326	16187				2146,4	**623**			Казахстан 100%
37	37	**Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,15072**	**60538,45**	**5857,54**	**9124**	**883**	**4429**	**3796**	**13954**		
						25294,5	**2383,53**	**3812**	**359**		**1034**			
	37.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	18112				2770,79				Казахстан 100%
	37.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0051	125659				643,94				
	37.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0061	125659				767,04				
38	38	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25, ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**2,21752**	**60391,96**	**1952,68**	**133920**	**4330**	**81575**	**44731**	**192943**		
						21652,8	**513,69**	**48016**	**1139**		**14292**			
	38.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,2508	18112				40766,18				Казахстан 100%
	38.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0133	818975				10896,56				Казахстан 100%
	38.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1379	100670				13885,39				

	38.4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,061	125659				7662,91			
39	**39**	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка (люк чугунный, тип Т (ГТС) ГОСТ 3634-99)**	**шт.**	**2**	**2163,57**	**229,95**	**4327**	**460**	**231**	**3826**	**8805**	
						1818,28	**113,89**	**3637**	**228**		**652**		
	39.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,016	14418				230,69			Казахстан 100%
40	**40**	**Е11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,01832**	**920790,34**	**10342,8**	**16869**	**189**	**15562**	**1108**	**19415**	
						60996,6	**4051,23**	**1117**	**74**		**1438**		
	40.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0183	818975				15003,62			Казахстан 100%
41	**41**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,95264**	**84,85**	**1,94**	**81**	**2**	**49**	**21**	**110**	
						31,84	**0,33**	**30**	**0**		**8**		
	41.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				43,59			
42	**42**	**С1261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**12**	**595**		**7140**		**7140**		**7711**	
											571		
43	**43**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**38,6856**	**937,3**	**20,49**	**36260**	**793**	**22329**	**12336**	**52484**	
						339,62	**3,25**	**13138**	**126**		**3888**		
	43.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	92,8454	223				20704,53			
			Итого по разделу: 2. Элементы теплофикационной камеры									**1499731**	
			Раздел: 3. Колодец дренажный из сборных железобетонных элементов, диаметр 1500 мм										
			Раздел: 4. Узел опуска										
44	**65**	**Е11-070201-0202**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**2,11**	**9666,79**	**4831,57**	**20397**	**10195**	**745**	**16124**	**39443**	
						4482,01	**1994,21**	**9457**	**4208**		**2922**		
	65.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0359	14418				517,17			Казахстан 100%
	65.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0011	216199				228,09			
45	**66**	**С1212-101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5**	**13008**		**6504**		**6504**		**7024**	
											520		
46	**67**	**С1225-101-0603**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**52906**		**52906**		**52906**		**57138**	
											4232		
47	**68**	**С1225-101-0111**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**36506**		**73012**		**73012**		**78853**	
											5841		
48	**69**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,842196**	**937,3**	**20,49**	**11100**	**242**	**6835**	**3776**	**16066**	
						339,62	**3,25**	**4022**	**38**		**1190**		
	69.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,4213	223				6337,94			
			Итого по разделу: 4. Узел опуска									**198524**	
			Раздел: 5. Трубопроводы инженерных сетей										
49	**70**	**Е11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,136**	**1067404,72**	**347041,52**	**145167**	**47197**	**2075**	**110324**	**275930**	
						705108,7	**114289,91**	**95895**	**15543**		**20439**		
	70.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,9766	153				761,42			
	70.2	261-107-0432	Ветошь	кг	2,5269	90				227,42			
	70.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0037	211214				775,58			
50	**71**	**С1241-402-0307**	**Труба Ст 108х4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**4**	**17418**		**69672**		**69672**		**75246**	
											5574		
51	**72**	**С1241-402-0209**	**Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**132**	**15387**		**2031084**		**2031084**		**2193571**	
											162487		

52	73	С1241-408-0104	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	42	7568		317856		317856		343284
											25428	
53	74	С1241-406-0407	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 108-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	90335		180670		180670		195124
											14454	
54	75	Е11-240108-0102 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,067	938527,88	299826,04	62881	20089	760	48252	120024
						627357,87	100097,32	42033	6707		8891	
	75.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,7737	153				271,37		
	75.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				268,88		
	75.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				94,48		
55	76	С1241-402-0305	**Труба Ст 76х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	2	10905		21810		21810		23555
											1745	
56	77	С1241-402-0205	**Труба Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	65	10030		651950		651950		704106
											52156	
57	78	С1241-408-0102	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	21	6047		126987		126987		137146
											10159	
58	79	С1241-406-0405	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 76-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	85734		85734		85734		92593
											6859	
59	80	Е11-240108-0101 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,067	907193,74	296658,67	60782	19876	614	46431	115790
						601369,99	98623,85	40292	6608		8577	
	80.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,433	153				219,25		
	80.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				200,95		
	80.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0001	783426				83,98		
60	81	С1241-402-0304	**Труба Ст 57х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	м	2	10219		20438		20438		22073
											1635	
61	82	С1241-402-0204	**Труба Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	65	8421		547365		547365		591154
											43789	
62	83	С1241-408-0101	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	21	5096		107016		107016		115577
											8561	
63	84	С1241-406-0405	**Тройник с шаровым краном воздушника Ст 57-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	85734		85734		85734		92593
											6859	
64	85	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	шт.	16	20276,79	4791,63	324429	76666	5816	265511	637135
						15121,65	1640,39	241946	26246		47195	
	85.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,8624	153				2120,95		
	85.2	261-107-0432	Ветошь	кг	7,04	90				633,6		
	85.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0102	211214				2162,83		
65	86	С1241-405-0307	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	34096		68192		68192		73647
											5455	
66	87	С1241-405-0107	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	6	33491		200946		200946		217022
											16076	
67	88	С1241-411-0107	**Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4	44567		178268		178268		192529
											14261	

68	89	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	шт.	8	17021,67 13000,93	3754,26 1334,28	136173 104007	30034 10674	2132	113535 19977	269685	
	89.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,0144	153				767,2			
	89.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	211214				760,37			
	89.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0003	783426				250,7			
69	90	С1241-405-0305	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	28347		28347		28347	2268	30615	
70	91	С1241-405-0105	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	3	22978		68934		68934	5515	74449	
71	92	С1241-411-0105	**Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	34958		69916		69916	5593	75509	
72	93	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**	шт.	8	16242,62 12375,68	3647,31 1278,69	129941 99005	29179 10230	1757	108143 19047	257131	
	93.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,0512	153				619,83			
	93.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	211214				574,5			
	93.3	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0003	783426				250,7			
73	94	С1241-405-0304	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	21654		21654		21654	1732	23386	
74	95	С1241-405-0104	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	3	18039		54117		54117	4329	58446	
75	96	С1241-411-0104	**Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	31510		63020		63020	5042	68062	
76	97	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,928	88210,75 86710	1500,75 690,27	81860 80467	1393 641	0	73808 12453	168121	
77	98	С1241-412-0107	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	40	3697		147880		147880	11830	159710	
78	99	С1241-412-0105	**Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	25	3286		82150		82150	6572	88722	
79	100	С1241-412-0104	**Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	25	3204		80100		80100	6408	86508	
80	101	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,0032	1272693,09 765996	494053,24 153622,57	4073 2451	1581 492	40	2913 559	7545	
	101.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				35,82			
81	102	С1241-102-0160	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,232	2994		9677		9677	774	10451	
82	103	С1241-117-0414	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	3	670		2010		2010	161	2171	
83	104	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	км трубопровода	0,0029	1228251,24 738141,6	480108,56 149820,01	3562 2141	1392 434	29	2549 489	6600	

	104.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				27,56			
84	105	С1241-102-0133	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,929	1512		4429		4429	354	4783	
85	106	С1222-519-0201	**Опоры скользящие**	т	0,0022	821622		1808		1808	145	1953	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Трубопроводы инженерных сетей									7611946	
			Раздел: 6. Устройство стенового ввода										
86	107	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	12	3632,72 3528,2	0 0	43593 42338	0 0	1254	41492 6807	91892	
87	108	С1261-301-1722	**Манжета предохраняющая для заделки ввода трубопроводов диаметром до 200 мм**	шт.	12	784		9408		9408	753	10161	
88	109	С1241-116-1110	**Экран защитный диам.108 мм**	шт.	4	17794		71176		71176	5694	76870	
89	110	С1241-116-1109	**Экран защитный диам.76 мм**	шт.	4	14168		56672		56672	4534	61206	
90	111	С1241-116-1108	**Экран защитный диам.57 мм**	шт.	4	13010		52040		52040	4163	56203	
			Итого по разделу: 6. Устройство стенового ввода									296332	
			Раздел: 7. Изоляционные работы										
91	112	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,35	101,12 54,49	2,72 0,33	137 74	3 0	59	51 15	203	
	112.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				53,46			
92	113	Е11-260101-1002 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,09	39188,8 25706,6	1269,72 618,26	3527 2314	115 56	1099	1801 426	5754	
	113.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0009	132012				114,06			
	113.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0012	693247				842,3			
93	114	С1234-201-0305	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,1485	36899		5480		5480	438	5918	
94	115	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,85	587,66 416,4	16,2 7	1675 1187	46 20	442	917 207	2799	
	115.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0013	132012				176,83			
	115.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,855	223				190,66			
95	116	С1261-105-0190	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0032775	419709		1376		1376	110	1486	
			Итого по разделу: 7. Изоляционные работы									16160	
			ИТОГО:					10834766 1330900	475769 154762	8959206	1409789 979564	13224119	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		198362					
			Итого с временными									13422476	
			Зимние удорожания			1,35 %		181203					
			Итого с зимними удорожаниями									13603679	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		272074					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13875753	
			НДС			12 %		1665090					
			Итого с НДС									15540843	

			Скидка подрядчика			**10%**						**1 554 084,30**	
			Итого с вычетом скидки									**13 986 758,70**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейдханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016556
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование, адрес)

Объект : КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ПОД ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 93/04/21 от 11.05.2021

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 06-04-04 ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ТМ) - КОТЕЛЬНАЯ; ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ; ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]										
1	2	**КП ТОО "Буран Бойлер"**	**Котельная модульная (инвентарная) тепловой производительностью 1,00 МВт**	**комплект**	**0,1**	**41985731,25**		**4198573**				**4198573**	
			Отпускная цена			41985731		4198573		**4198573**			
			Сметная стоимость оборудования					*4198573*					
			Итого по разделу: 5. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]									**4198573**	
			Раздел: 1. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]										
2	4	**С1222-505-0105**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т**	**т**	**1,887**	**922001**		**1739816**		**1739816**		**1879001**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 1. Резервуары объемом 3 м3 [2 шт]								**139185**	**1879001**	
			ИТОГО:					**5938389**	**0**	**1739816**			
			В том числе :					**0**	**0**	**4198573**	**139185**		
			Стоимость оборудования, всего							**4198573**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**28185**				**6105759**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**25747**				**6131506**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**38659**				**6170165**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**740420**					

			Итого с НДС								**6910585**	
			Скидка подрядчика			**10%**					**691 058,50**	
			Итого с вычетом скидки								**6 219 526,50**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 27.04.2015г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016750
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **06-05 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления надземный (по опорам)										
			Раздел: 2. Газопровод среднего давления подземный										
1	18	**Е11-010101-0332 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
				м3 грунта	**518,4924316**	**205,29**	**196,22**	**106441**	**101738**	**0**	**17971**	**134365**	
						9,07	**39,07**	**4703**	**20257**		**9953**		
2	19	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
				м3 грунта	**16,0358484**	**2430,12**	**0**	**38969**	**0**	**0**	**28058**	**72389**	
						2430,12	**0**	**38969**	**0**		**5362**		
3	20	**Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
				м3 грунта	**62,88568**	**249,41**	**239,54**	**15684**	**15064**	**21**	**2917**	**20089**	
						9,53	**54,89**	**599**	**3452**		**1488**		
	20.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0063	3351				21,07			Казахстан 100%
4	21	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**										
				т·км	**1100,4994**	**34**		**37417**				**40410**	
5	22	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**								**2993**		
				м3 грунта	**62,88568**	**18,83**	**15,66**	**1184**	**985**	**4**	**457**	**1772**	
						3,1	**6,99**	**195**	**440**		**131**		
	22.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0013	3351				4,21			Казахстан 100%
6	23	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
				м3 основания	**31,44284**	**3874,36**	**183,68**	**121821**	**5775**	**75988**	**41429**	**176310**	
						1273,98	**56,94**	**40058**	**1790**		**13060**		
	23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	34,5871	2197				75987,91			Казахстан 100%
7	24	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**										
				м3 грунта	**30,7511624**	**962**	**0**	**29583**	**0**	**0**	**21299**	**54953**	
						962	**0**	**29583**	**0**		**4071**		
8	25	**С1211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**										
				м3	**33,8262786**	**2197**		**74316**		**74316**		**80261**	**Казахстан**
											5945		

9	26	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		377,8674221	19,77	19,77	7470	7471	0	2402	10662	
				м3 грунта		0	8,83	0	3337		790		
10	27	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		377,8674221	186,35	83,32	70416	31484	0	39651	118872	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	38932	16139		8805		
11	28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		94,4668555	1056,56	0	99810	0	0	71863	185407	
				м3 грунта		1056,56	0	99810	0		13734		
12	29	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		377,8674221	96,45	82,01	36445	30989	1058	8567	48613	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	4398	7501		3601		
	29.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	37,7867	28				1058,03			
13	30	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,222	367584,46	88893,1	81604	19734	315	67323	160841	
				км трубопровода		277271	29048,9	61554	6449		11914		
	30.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,776	171				303,7			Казахстан 100%
14	31	С1241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм		224,22	1119		250902		250902		270974	Казахстан
				м							20072		
15	32	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		222	673,38	0	149490	0	2968	143592	316529	
				м газопровода		660,01	0	146522	0		23447		
	32.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,22	748				1660,56			
	32.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,998	459				917,08			
16	33	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,444	32750,72	21908,42	14541	9728	0	4381	20436	
				км кабеля		10842,3	5332,46	4814	2368		1514		
17	34	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м		4,44	4894		21729		21729		23467	
				рулон							1738		
18	35	С1243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2		0,222	40523		8996		8996		9716	Казахстан
				км							720		
19	36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		28	1587,5	968,57	44450	27119	0	25713	75776	
				шт.		618,93	308,66	17330	8642		5613		
20	37	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		6	883		5298		5298		5722	Казахстан
				шт.							424		
21	38	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		22	880		19360		19360		20909	Казахстан
				шт.							1549		
22	39	Е11-220801-0201 К=0,5	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	793,75	484,28	1587	969	0	918	2705	
				шт.		309,47	154,33	619	309		200		
23	40	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		2	4497		8994		8994		9714	
				шт.							720		
24	41	Е11-221401-0801 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м		17	3972,96	1200,47	67540	20408	30055	25067	100016	
				м		1004,55	484,9	17077	8243		7409		
	41.1	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	16,9694	1770				30035,84			
25	42	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		17,34	2352		40784		40784		44047	Казахстан
				м							3263		

26	43	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		17	1541,78	8,71	26210	148	2718	23157	53316	
				м трубы, уложенной в футляре		1373,19	2,77	23344	47		3949		
	43.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	3,842	621				2385,88			
27	44	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**		2	4649,03	437,69	9298	875	5197	3215	13514	
				футляр		1612,78	11,19	3226	22		1001		
	44.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0069	181680				1249,05			Казахстан 100%
	44.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0027	1358578				3661,37			
28	45	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**		2	8517,41	2364,83	17035	4729	3674	10436	29669	
				шт.		4315,5	955,21	8631	1910		2198		
	45.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071			
	45.2	261-302-0233	Ковер	шт.	2	404				808			
	45.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	812				1624			
29	46	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		0,16	50345		8055		8055		8699	Казахстан
				м3							644		
30	47	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		0,08	2197		176		176		190	Казахстан
				м3							14		
31	48	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,004	16521		66		66		71	Казахстан
				м3							5		
32	49	С1241-117-0402	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм**		4	200		800		800		864	
				шт.							64		
33	50	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,05	26553,14	1233,92	1328	61	932	318	1778	
				м3		6673,8	325,68	334	16		132		
	50.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	16126				822,43			Казахстан 100%
34	51	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**		1	2073,79	993,75	2074	994	224	1401	3753	
				шт.		855,68	441,56	856	442		278		
	51.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0	2152521				77,49			
	51.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	459				127,79			
35	52	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**		1	1043,56	0	1044	0	104	1015	2224	
				шт.		939,78	0	940	0		165		
	52.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	216199				103,78			
36	53	С1222-525-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,0095	814349		7736		7736		8355	Казахстан
				т							619		
37	54	С1213-101-0102	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**		0,001	44769		45		45		49	Казахстан
				1000 шт.							4		
38	55	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,003	773598,01	142284,71	2321	427	138	1916	4576	
				км трубопровода		585152	59965,21	1755	180		339		
	55.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,06	874				52,44			
	55.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	100670				54,36			
	55.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				31,68			
39	56	С1241-102-0183	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**		3,012	5222		15729		15729		16987	Казахстан
				м							1258		
40	57	С1261-301-0304	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86**		0,002	60757		122		122		132	
				1000 шт.							10		

41	58	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**		2	8113,41	2364,83	16227	4729	2866	10436	28796	
				шт.		4315,5	955,21	8631	1910		2133		
	58.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071			
	58.2	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	812				1624			
42	59	Е11-161201-0101 И изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		2	3456,33	0	6913	0	1531	5274	13162	
				сальник		2691	0	5382	0		975		
	59.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0013	193235				247,34			
	59.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,6	320				1152			
			Итого по разделу: 2. Газопровод среднего давления подземный									**2191090**	
			Раздел: 3. Газопровод низкого давления надземный										
			ИТОГО:					**1470010**	**283427**	**590901**	**558776**	**2191090**	
								558262	**83454**		**162304**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**32866**					
			Итого с временными									**2223956**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**30023**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2253979**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**45080**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2299059**	
			НДС			**12 %**		**275887**					
			Итого с НДС									**2574946**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**257 494,60**	
			Итого с вычетом скидки									**2 317 451,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE0003723 от 06.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016556
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. В границах участка										
1	3	**Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3600,00002**	**1579,09**	**200,54**	**5684724**	**721944**	**4864140**	**221499**	**6378721**	
						27,4	**29,57**	**98640**	**106452**		**472498**		
	3.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	348,48	13939				4857462,72			Казахстан 100%
	3.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0389	169114				6575,15			
	3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,6	28				100,8			
2	4	**Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**3600,00002**	**679,74**	**0,08**	**2447064**	**288**	**2412072**	**37481**	**2683309**	
						9,64	**0**	**34704**	**0**		**198764**		
	4.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	172,8	13939				2408659,2			Казахстан 100%
	4.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0202	169114				3409,34			
3	5	**Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3600,00002**	**1676,61**	**211,95**	**6035796**	**763020**	**5174136**	**218700**	**6754855**	
						27,4	**28,85**	**98640**	**103860**		**500359**		
	5.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	351,36	14707				5167451,52			Казахстан 100%
	5.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0389	169114				6575,15			
	5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,6	28				100,8			
4	8	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**78,54**	**3580,84**	**1150,8**	**281239**	**90383**	**177227**	**39556**	**346458**	
						173,52	**292,81**	**13628**	**22997**		**25663**		
	8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	95,8188	1848				177073,14			Казахстан 100%
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,4978	28				153,94			
5	9	**С1211-501-0103**	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800**	**м3**	**95,8188**	**2757**		**264172**		**264172**		**285306**	**Казахстан**
											21134		
6	10	**С1216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**8,6394**	**27285**		**235726**		**235726**		**254584**	
											18858		
7	11	**Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		**785,4**	**1550,33**	**148,52**	**1217629**	**116648**	**7972**	**1061419**	**2461372**	

				м2 покрытия		1391,66	46,04	1093010	36160		182324		
	11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,3772	2197				7419,75			Казахстан 100%
8	12	С1255-102-0108	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017**		785,4	1668		1310047		1310047		1414851	Казахстан
				м2							104804		
9	15	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		1327,7	1676,61	211,95	2226035	281406	1908250	80658	2491228	
				м2 покрытия		27,4	28,85	36379	38304		184535		
	15.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	129,5835	14707				1905784,83			Казахстан 100%
	15.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0143	169114				2424,95			
	15.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,3277	28				37,18			
			Итого по разделу: 1. В границах участка									23070683	
			ИТОГО:					19702432	1973690	16353742	1659313	23070684	
								1375001	307773		1708939		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		346060					
			Итого с временными									23416745	
			Зимние удорожания			1,35 %		316126					
			Итого с зимними удорожаниями									23732871	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		474657					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24207528	
			НДС			12 %		2904903					
			Итого с НДС									27112431	
			Скидка подрядчика			10%						2 711 243,10	
			Итого с вычетом скидки									24 401 187,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VUB00057236 от 26.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганиет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21** от **11.05.2021**

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 07-01-03 ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	1	**Е11-470101-0101**	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	3663,5	11,65	11,65	42680	42680	0	15668	63016	
						0	4,86	0	17805		4668		
2	12	**Е11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	3663,5	328,23	11,42	1202471	41837	0	1031319	2412493	
						316,81	3,09	1160634	11320		178703		
3	13	**Е11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2	5128,9	64,86	0,15	332660	769	0	292065	674703	
						64,71	0	331891	0		49978		
4	14	**Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	5128,9	314,57	184,18	1613398	944641	308760	518006	2301916	
						70,19	44,58	359997	228647		170512		
	14.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	102,578	2870				294398,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Озеленение									5452129	
			Раздел: 2. Водоотводные сооружения										
5	15	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	169,75	173,32	166,29	29421	28228	0	4558	36697	
						7,03	30,26	1193	5137		2718		
6	16	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,25	2430,12	0	12758	0	0	9186	23700	
						2430,12	0	12758	0		1756		
7	17	**Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	33,23375	249,41	239,54	8289	7961	11	1541	10616	
						9,53	54,89	317	1824		786		
	17.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0033	3351				11,14			Казахстан 100%

8	18	С3412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		581,590625	34		19774				21356	
				т·км							1582		
9	19	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		33,23375	18,83	15,66	626	520	2	241	936	
				м3 грунта		3,1	6,99	103	232		69		
	19.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0007	3351				2,23			Казахстан 100%
10	20	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		113,413	19,77	19,77	2242	2242	0	721	3200	
				м3 грунта		0	8,83	0	1001		237		
11	21	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		113,413	96,45	82,01	10939	9301	318	2571	14591	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	1320	2251		1081		
	21.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	11,3413	28				317,56			
12	22	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		113,413	186,35	83,32	21135	9450	0	11901	35679	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	11685	4844		2643		
13	23	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		28,35325	1056,56	0	29957	0	0	21569	55648	
				м3 грунта		1056,56	0	29957	0		4122		
14	24	Е11-220501-0204 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка**		0,175	6133942,53	11497,5	1073440	2013	1057564	14712	1175204	
				км трубопровода		79222,5	5694,5	13864	997		87052		
	24.1	241-206-0104	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 225х3,5 мм. С уплотнительным кольцом	м	174,3	6066				1057303,8			Казахстан 100%
15	25	С1241-204-0504	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011**		174,3	1822		317575		317575		342981	Казахстан
				м							25406		
16	26	Е11-270201-0702 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых монолитных продольных лотков. Устройство на обочинах**		18	2852,72	1957,81	51349	35241	4033	19797	76838	
				м3 лотка		670,88	347,48	12076	6255		5692		
	26.1	261-107-0517	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,027	149312				4031,42			
17	27	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		18	16521		297378		297378		321168	Казахстан
				м3							23790		
18	28	Е11-270201-0501	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**		4,2	15626,92	6304,62	65633	26479	20324	32768	106273	
				м3 лотка		4483,24	2740,79	18830	11511		7872		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3864	14418				5571,12			Казахстан 100%
	28.2	261-105-0503	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	81,06	182				14752,92			
19	29	С1225-203-0501	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**		4,2	110099		462416		462416		499409	Казахстан
				м3							36993		
20	30	С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**		3,8043478	868671		3304727		3304727		3569105	Казахстан
				т							264378		
21	31	Е11-150404-0406 Изм. и доп. вып. 4	**Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**		36,75	801,25	0	29446	0	1554	22313	55900	
				м2 окрашиваемой поверхности		758,96	0	27892	0		4141		
	31.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0033	279681				925,04			
	31.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,001	651547				622,55			Казахстан 100%
22	32	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,035	526783		18437		18437		19912	
				т							1475		
			Итого по разделу: 2. Водоотводные сооружения									6369213	
			ИТОГО:					8946751	1151361	5793099	1998936	11821341	
								1982516	291823		875654		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения			1,5 %	177320				11998659	
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,35 %	161982				12160641	
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	243213				12403854	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %	1488462				13892316	
		Итого с НДС								1 389 231,60	
		Скидка подрядчика			10%					12 503 084,40	
		Итого с вычетом скидки									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 02.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140001[illegible]
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа; подпись)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 07-01-05 ОГРАЖДЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	У86-010602-0304 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12**		39,9999999	59255	5687	2370200	227480	1473960	704320	3320480	
				секция		16719	2119	668760	84760		245960		
2	3	У86-010602-0302 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**		50,0000004	60764	6844	3038200	342200	1800000	908550	4262500	
				секция		17920	2542	896000	127100		315750		
			ИТОГО:					**5408400**	**569680**	**3273960**	**1612870**	**7582980**	
								1564760	**211860**		**561710**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**113745**					
			Итого с временными									**7696725**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**103906**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7800631**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**156013**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7956644**	
			НДС			**12 %**		**954797**					

			Итого с НДС								8911441	
			Скидка подрядчика			10%					891 144,10	
			Итого с вычетом скидки								8 020 296,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 25.09.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016750
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ғапибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)