Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **6-1-1 Наружный водопровод и канализация**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №4
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**1101-0101-0361 РСНБ РК 2022**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**184,69**	**307,19** / **0,00**	**307,19** / **71,73**	**56735,00** / **0,00**	**56735,00** / **13248,00**		**9539,00** / **5302,00**	**71576,00**	
2	2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,**	**м3 грунта**	**0,681**	**2307,51** / **2307,51**	**0,00** / **0,00**	**1571,00** / **1571,00**	**0,00** / **0,00**		**1131,00** / **216,00**	**2918,00**	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных	чел.-ч	1,08279								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		0,34	4936,13	227,79	1678,00	77,00	1064,00	556,00	2413,00	
				м3 основания		1579,94	70,60	537,00	24,00		179,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	0,3876								
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		179,95	47,01	47,01	8459,00	8460,00		1807,00	11087,00	
				м3 грунта		0,00	13,94	0,00	2509,00		821,00		
5	5	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**		179,95	26,33	26,33	4738,00	4738,00		1011,00	6210,00	
				м3 грунта		0,00	7,81	0,00	1405,00		461,00		
6	6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	**Траншеи. Водоотлив**		140,2	1723,32	1723,32	241609,00	241609,00			260938,00	
				м3 мокрого		0,00	0,00	0,00	0,00		19329,00		
7	7	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65**		4,69	255,37	255,37	1198,00	1198,00		201,00	1511,00	
				м3 грунта		0,00	59,63	0,00	280,00		112,00		
8	8	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		38,6925	74,00		2863,00				3092,00	
				т·км							229,00		
9	9	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		171,49	307,19	307,19	52680,00	52680,00		8857,00	66460,00	
				м3 грунта		0,00	71,73	0,00	12301,00		4923,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022**	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,**		2,57	2307,51	0,00	5930,00	0,00		4270,00	11016,00	
				м3 грунта		2307,51	0,00	5930,00	0,00		816,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных	чел.-ч	4,0863								
11	11	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		1,28	4936,13	227,79	6318,00	291,00	4004,00	2092,00	9083,00	
				м3 основания		1579,94	70,60	2022,00	90,00		673,00		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	1,4592								
12	12	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		164	47,01	47,01	7710,00	7709,00		1647,00	10105,00	
				м3 грунта		0,00	13,94	0,00	2286,00		748,00		
13	13	**1101-0104-0407 РСНБ РК 2022**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа**		164	26,33	26,33	4318,00	4318,00		922,00	5660,00	
				м3 грунта		0,00	7,81	0,00	1281,00		420,00		
14	14	**1101-0205-1201 РСНБ РК 2022**	**Траншеи. Водоотлив**		41,5	1723,32	1723,32	71518,00	71518,00			77240,00	
				м3 мокрого		0,00	0,00	0,00	0,00		5722,00		
15	15	**1101-0102-0379 РСНБ РК 2022**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65**		6,79	255,37	255,37	1734,00	1734,00		291,00	2187,00	
				м3 грунта		0,00	59,63	0,00	405,00		162,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	56,0175	74,00		4145,00			332,00	4477,00	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					473204,00	451067,00	5068,00	32324,00	545973,00	
								10060,00	33829,00	0,00	40445,00		
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ L=46,9м										
17	17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или	2	1779,56	44,69	3559,00	89,00	324,00	3155,00	7251,00	
						1573,02	20,17	3146,00	40,00		537,00		
		004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	1,98								
18	18	242-301-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	19772,00		19772,00		19772,00	1582,00	21354,00	
19	19	242-301-1104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	37067,00		37067,00		37067,00	2965,00	40032,00	
20	35	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0469	589448,31	274221,53	27645,00	12861,00		18501,00	49838,00	
						315226,78	83226,31	14784,00	3903,00		3692,00		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	9,440829								
21	36	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	47,369	237,00		11226,00		11226,00	898,00	12124,00	
22	37	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	29,9	1922,93	0,00	57496,00	0,00		41397,00	106805,00	
						1922,93	0,00	57496,00	0,00		7912,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных	чел.-ч	39,468								
23	38	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0469**	**88957,47** **86923,76**	**0,00** **0,00**	**4172,00** **4077,00**	**0,00** **0,00**	**95,00**	**4036,00** **657,00**	**8865,00**	
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	2,705192								
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ L=46,9м					**160937,00** **79503,00**	**12950,00** **3943,00**	**68484,00** **0,00**	**67089,00** **18243,00**	**246269,00**	
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ L=38,7										
24	39	**1122-0501-0404 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,02717**	**707943,60** **357744,96**	**350198,64** **97334,45**	**19234,53** **9720,12**	**9515,12** **2644,69**		**12240,54** **2518,31**	**33993,38**	
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	6,206954								
25	40	**241-204-0104 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**27,44**	**2457,00**		**67420,25**		**67420,25**	**5393,65**	**72813,90**	
26	41	**1122-0801-0211 РСНБ РК 2022**	**Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**5**	**3352,42** **2880,86**	**471,56** **9,68**	**16762,00** **14404,00**	**2357,00** **48,00**		**14308,00** **2486,00**	**33556,00**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных	чел.-ч	8,721								
27	42	**241-211-3005 РСНБ РК 2022**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 200 мм**	**шт.**	**5**	**2341,00**		**11705,00**		**11705,00**	**936,00**	**12641,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ L=38,7					**115121,78**	**11872,12**	**79125,25**	**26548,54**	**153004,28**	
								24124,12	**2692,69**	**0,00**	**11333,96**		
			ИТОГО по акту					**749262,78**	**475889,12**	**152677,25**	**125961,54**	**945246,28**	
								113687,12	**40464,69**	**0,00**	**70021,96**		

	Временные здания и сооружения 1,5%	14 179
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	23 218
	Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**982 643**
2%	Непредвиденные работы и затраты	19652,86
	Итого	1002295,92
0,95	понижающий к=0,95	952 181,12
	Итого	**952 181,12**
	НДС 12%	114 261,73
	Всего по акту,тенге	**1 066 442,86**

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771

_____Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Жолдасова А.Т.

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **4-1-1 Наружное электросвещение**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №5
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ОПОРЫ										
1	9	222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т//ОПОРА СТ-10-0,3**	т	0,72	968090,00		697025,00		697025,00	55762,00	752787,00	
2	11	247-306-0322 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРСГ 2,0/20-0,85 высотой 830 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	6	11553,00		69318,00		69318,00	5545,00	74863,00	
			Итого по разделу 2: ОПОРЫ					766343,00	0,00	766343,00	0,00	827650,00	
								0,00	0,00	0,00	61307,00		
			ИТОГО по акту					766343,00	0,00	766343,00	0,00	827650,00	
								0,00	0,00	0,00	61307,00		

Временные здания и сооружения 1,5%	12 415
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	20 330
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**860 394**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2% Непредвиденные работы и затраты					17207,89					
			Итого					877602,20					
		0,95	понижающий к=0,95					833 722,09					
			Итого					**833 722,09**					
			НДС 12%					100 046,65					
			Всего по акту,тенге					**933 768,74**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771

_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VIE00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.
по доверенности сооб. пр

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Жолдасова А.Т. по доверенности сооб. пр

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **2-1-4 электросвещение**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №6
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**26**	**1121-0301-0101 РСНБ РК 2022**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	**669**	**537,17**	**3,35**	**359367,00**	**2241,00**	**31115,00**	**234953,00**	**641866,00**	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	195,9501	487,31	0,47	326010,00	314,00		47546,00		
2	**27**	**243-108-0301 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66**	км	**0,12648**	**477515,00**		**60396,00**		**60396,00**	**4832,00**	**65228,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	28	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,3315	356760,00		118266,00		118266,00	9461,00	127727,00	
4	29	243-107-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,2244	556800,00		124946,00		124946,00	9996,00	134942,00	
5	30	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	76	457,54 259,74	197,80 87,74	34773,00 19740,00	15033,00 6668,00		22183,00 4556,00	61512,00	
		006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	11,4608								
6	31	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	200	438,86 254,24	184,62 81,90	87772,00 50848,00	36924,00 16380,00		56472,00 11540,00	155784,00	
		006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	30,96								
			ИТОГО по акту					785520,00 396598,00	54198,00 23362,00	334723,00 0,00	313608,00 87931,00	1187059,00	

Временные здания и сооружения 1,5%	17 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	29 158
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**1 234 023**
2% Непредвиденные работы и затраты	24680,45
Итого	1258703,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,95	понижающий к=0,95					1 195 767,91					
			Итого					**1 195 767,91**					
			НДС 12%					143 492,15					
			Всего по акту,тенге					**1 339 260,06**					

СДАЛ:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044
_____Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771

_____Кабдыпшева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №К786VJF00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:
Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Сатабаев А.Г.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Музафар Є.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **2-1-1 Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №7
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ПОЛЫ (Лист 3)										
1	62	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		42,46	384,46	44,34	16324,00	1882,00	9981,00	4863,00	22882,00	
				м2 площади уплотнения		105,04	16,80	4460,00	713,00		1695,00		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,891526								
2	63	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		3,3968	37264,17	11,70	126579,00	40,00	108314,00	17132,00	155208,00	
				м3 подстилающего слоя		5365,49	0,00	18225,00	0,00		11497,00		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,179584								
3	64	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		42,46	1005,42	34,86	42690,00	1481,00	20220,00	20540,00	68288,00	
				м2 стяжки		494,34	20,29	20990,00	862,00		5058,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,96496								
4	66	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		135,24	384,46	44,34	51994,00	5997,00	31792,00	15489,00	72882,00	
				м2 площади уплотнения		105,04	16,80	14206,00	2272,00		5399,00		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,209844								
5	67	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		10,8192	37264,17	11,70	403169,00	127,00	344992,00	54567,00	494355,00	
				м3 подстилающего слоя		5365,49	0,00	58050,00	0,00		36619,00		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41,978496								
6	68	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		135,24	1005,42	34,86	135973,00	4714,00	64404,00	65422,00	217506,00	
				м2 стяжки		494,34	20,29	66855,00	2744,00		16111,00		
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,85024								
7	71	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		9,82	384,46	44,34	3775,00	435,00	2308,00	1125,00	5292,00	
				м2 площади уплотнения		105,04	16,80	1031,00	165,00		392,00		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,668742								
8	72	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2022**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		2,455	25138,42	2125,80	61715,00	5219,00	43005,00	14534,00	82349,00	
				м3 изоляции		5495,12	802,98	13491,00	1971,00		6100,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,96075								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,7856	37264,17	11,70	29275,00	9,00	25050,00	3962,00	35896,00	
				м3 подстилающего слоя		5365,49	0,00	4215,00	0,00		2659,00		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,048128								
10	74	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**		9,82	1489,34	34,94	14625,00	343,00	8034,00	6061,00	22341,00	
				м2 стяжки		636,32	20,29	6249,00	199,00		1655,00		
		003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,7136								
11	76	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение щебнем**		18,45	384,46	44,34	7093,00	818,00	4337,00	2113,00	9943,00	
				м2 площади уплотнения		105,04	16,80	1938,00	310,00		737,00		
		003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,256445								
12	77	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		4,6125	25138,42	2125,80	115951,00	9806,00	80799,00	27307,00	154719,00	
				м3 изоляции		5495,12	802,98	25346,00	3704,00		11461,00		
		003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,835625								
13	78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		1,476	37264,17	11,70	55002,00	17,00	47065,00	7444,00	67442,00	
				м3 подстилающего слоя		5365,49	0,00	7919,00	0,00		4996,00		
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,72688								
14	79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		18,45	1005,42	34,86	18550,00	643,00	8786,00	8925,00	29673,00	
				м2 стяжки		494,34	20,29	9121,00	374,00		2198,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,9372								
			Итого по разделу 4: ПОЛЫ (Лист 3)					**1082715,00**	**31531,00**	**799087,00**	**249484,00**	**1438776,00**	
								252096,00	**13314,00**	**0,00**	**106577,00**		
			Раздел 5: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Лист 4)										
15	**89**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**343,32**	**1702,10**	**100,28**	**584365,00**	**34428,00**	**158449,00**	**336529,00**	**994567,00**	
						1140,30	**84,98**	**391488,00**	**29175,00**		**73673,00**		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	236,8908								
			Итого по разделу 5:					**584365,00**	**34428,00**	**158449,00**	**336529,00**	**994567,00**	
								391488,00	**29175,00**	**0,00**	**73673,00**		
			Раздел 6: ПРОЕМЫ (Лист 5)										
16	**95**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**38,052**	**3281,81**	**250,73**	**124879,00**	**9541,00**	**60845,00**	**53314,00**	**192448,00**	
						1432,08	**124,67**	**54494,00**	**4744,00**		**14255,00**		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,874658								
17	**102**	**223-203-0204 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	**м2**	**23,1**	**38739,00**		**894871,00**		**894871,00**		**966461,00**	
											71590,00		
18	**103**	**223-203-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м2**	**7,56**	**41639,00**		**314791,00**		**314791,00**		**339974,00**	
											25183,00		
			Итого по разделу 6: ПРОЕМЫ (Лист 5)					**1334541,00**	**9541,00**	**1270507,00**	**53314,00**	**1498883,00**	
								54494,00	**4744,00**	**0,00**	**111028,00**		
			Раздел 7: ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	106	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	**Вентшахты кирпичные. Кладка**		2,68	69873,52	2830,63	187261,00	7587,00	123739,00	54986,00	261627,00	
				м3 кладки (без вычета пустот)		20871,65	1189,76	55936,00	3189,00		19380,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,7244								
20	107	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**		0,373	69110,56	3832,82	25778,00	1429,00	9271,00	11854,00	40643,00	
				м3 изоляции		40423,08	1391,81	15078,00	519,00		3011,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,37012								
21	108	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**		0,373	43327,00		16161,00		16161,00		17454,00	
				м3							1293,00		
22	109	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	**Установка сетки**		0,078946	90292,75	14680,65	7128,00	1159,00		5920,00	14092,00	
				т металлических изделий		75612,10	5022,63	5969,00	397,00		1044,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,740466								
23	110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,001272	434300,00		552,00		552,00		596,00	
				т							44,00		
24	111	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**		0,078029	474042,00		36989,00		36989,00		39948,00	
				т							2959,00		
25	112	1115-0203-0301 РСНБ РК 2022	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**		7,5	1780,98	107,46	13357,00	806,00	3710,00	7622,00	22657,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1178,89	91,37	8842,00	685,00		1678,00		
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,34								
26	113	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий. Установка**		0,068	11232,99	5335,06	764,00	363,00	128,00	390,00	1246,00	
				м3 сборных конструкций		4017,35	848,41	273,00	58,00		92,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,16252								
27	114	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012//ПТ 75.60.8-3**		0,068	69661,00		4737,00		4737,00		5116,00	
				м3							379,00		
28	115	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022	**Вентшахты кирпичные. Кладка**		5,43	69873,52	2830,63	379413,00	15370,00	250710,00	111408,00	530087,00	
				м3 кладки (без вычета пустот)		20871,65	1189,76	113333,00	6460,00		39266,00		
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	72,3819								
29	116	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**		0,93	69110,56	3832,82	64273,00	3564,00	23115,00	29555,00	101334,00	
				м3 изоляции		40423,08	1391,81	37593,00	1294,00		7506,00		
		003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,8692								
30	117	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**		0,93	43327,00		40294,00		40294,00		43518,00	
				м3							3224,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	118	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	**Установка сетки**	т металлических изделий	0,178622	90292,75 75612,10	14680,65 5022,63	16128,00 13506,00	2622,00 897,00		13395,00 2362,00	31885,00	
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,463101								
32	119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,001533	434300,00		666,00		666,00	53,00	719,00	
33	120	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,177089	474042,00		83948,00		83948,00	6716,00	90664,00	
34	121	1115-0203-0301 РСНБ РК 2022	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,5	1780,98 1178,89	107,46 91,37	29386,00 19452,00	1773,00 1508,00	8161,00	16767,00 3692,00	49845,00	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,748								
35	122	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	0,39	11232,99 4017,35	5335,06 848,41	4381,00 1567,00	2081,00 331,00	733,00	2239,00 530,00	7150,00	
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9321								
36	123	225-202-1104 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012//ПТ 75.90.10-3**	м3	0,39	69661,00		27168,00		27168,00	2173,00	29341,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	131	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий. Установка**		0,034	11232,99	5335,06	382,00	182,00	64,00	195,00	623,00	
				м3 сборных конструкций		4017,35	848,41	137,00	29,00		46,00		
		002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,08126								
			Итого по разделу 7: ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА					938766,00	36936,00	630146,00	254331,00	1288545,00	
								271686,00	15367,00	0,00	95448,00		
			Раздел 8: КРОВЛЯ (Лист 22)										
38	148	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойка, кобылка, ригель, подкос, накладка, упорный брус, связи/**		2,066	182360,24	1669,89	376756,46	3450,19	297554,30	69526,98	481986,19	
				м3 древесины в конструкции		36666,00	726,16	75751,96	1500,34		35702,75		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,0632								
39	149	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	**Стропила. Установка с изготовлением /стропила, мауэрлат/**		3,139	187241,66	1148,15	587752,00	3604,00	470781,00	103278,00	746312,00	
				м3 древесины в конструкции		36115,36	441,80	113366,00	1387,00		55282,00		
		002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	77,916572								
40	150	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		1,492	166067,36	1981,39	247772,52	2956,18	205707,60	36346,64	306848,77	
				м3 древесины в конструкции		26212,03	855,69	39108,10	1276,42		22729,61		
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,05176								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	153	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,492	10180,10 3297,37	63,50 27,66	15188,81 4919,84	94,78 41,28	10174,20	4464,77 1572,25	21225,83	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,14812								
42	154	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	5,499	11829,46 1342,72	88,32 38,61	65050,00 7384,00	485,00 212,00	57181,00	6836,00 5751,00	77637,00	
		002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,78413								
43	155	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	292,3	412,62 50,86	4,10 1,79	120609,00 14866,00	1198,00 523,00	104544,00	13852,00 10757,00	145218,00	
		002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,4767								
44	157	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,12	578162,00		69379,44		69379,44		74929,58	
45	165	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	205,4	1410,57 800,26	78,42 18,47	289731,00 164373,00	16108,00 3794,00	109250,00	154713,00 35555,00	479999,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,0462								
46	166	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**		31,7343	49780,00		1579733,00		1579733,00		1706112,00	
				м3							126379,00		
47	167	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		214,2	938,66	152,54	201061,00	32674,00	94876,00	75341,00	298514,00	
				м2 стяжки		343,19	39,13	73511,00	8382,00		22112,00		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,4766								
48	168	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		214,2	373,99	33,95	80109,00	7272,00	68771,00	5531,00	92490,00	
				м2 стяжки		18,98	9,08	4066,00	1945,00		6850,00		
		003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,33478								
49	169	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,124236	22870,51	2093,28	2841,00	260,00	5,00	2446,00	5710,00	
				т		20735,23	904,67	2576,00	112,00		423,00		
		002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,613826								
50	170	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**		0,124236	474042,00		58893,00		58893,00		63604,00	
				т							4711,00		
			Итого по разделу 8: КРОВЛЯ (Лист 22)					3694876,23	68102,15	3126849,54	472335,39	4500586,37	
								499921,90	19173,04	0,00	333374,75		
			ИТОГО по акту					7635263,23	180538,15	5985038,54	1365993,39	9721357,37	
								1469685,90	81773,04	0,00	720100,75		

Временные здания и сооружения 1,5%	145 820
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	238 786
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**10 105 963**
2% Непредвиденные работы и затраты	202119,27
Итого	10308082,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,95	понижающий к=0,95					9 792 678,57					
			Итого					**9 792 678,57**					
			НДС 12%					1 175 121,43					
			Всего по акту,тенге					**10 967 799,99**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771
_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VIE00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Музафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Жолдасова А.Т.

Форм: 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **5-1 Наружные сети связи**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №8
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	**1**	**1101-0101-0361 РСНБ РК 2022**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**151,01**	**307,19**	**307,19**	**46388,62**	**46388,62**		**7799,54**	**58523,56**	
				м3 грунта		**0,00**	**71,73**	**0,00**	**10831,85**		**4335,40**		
2	**2**	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2022**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		**103,96**	**47,01**	**47,01**	**4887,29**	**4886,98**		**1043,74**	**6404,98**	
				м3 грунта		**0,00**	**13,94**	**0,00**	**1449,06**		**473,95**		
3	**3**	**412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		**92,8325**	**212,00**		**19680,46**				**21254,83**	
				т·км							**1574,37**		
4	**4**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2022**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**26,75**	**33,35**	**29,42**	**892,16**	**786,96**	**2,44**	**240,96**	**1223,80**	
				м3 грунта		**3,84**	**8,67**	**102,76**	**231,87**		**90,68**		
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,07276								
5	**5**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		**43,41**	**4936,13**	**227,79**	**214277,37**	**9888,13**	**135803,87**	**70933,26**	**308027,23**	
				м3 основания		**1579,94**	**70,60**	**68585,06**	**3064,60**		**22816,60**		
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	49,4874								
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**286125,90**	**61950,68**	**135806,31**	**80017,50**	**395434,40**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								68687,82	15577,38	0,00	29291,00		
			Раздел 2: Оборудование и материалы. телефонизация										
6	6	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**		1371,64	393,26	90,64	539411,00	124326,00	1687,00	300622,00	907230,00	
				м кабеля		301,39	57,91	413399,00	79432,00		67197,00		
		007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	205,746								
7	7	С Прайс-лист ТОО "Альянс"	**Кабель оптоволоконный ОКБ-0,22-16П-7кН**		642,36	426,21		273780,00		273780,00		295684,00	
				м							21904,00		
8	8	С Прайс-лист ТОО "Альянс"	**Кабель оптоволоконный ОКБ-0,22-4П-7кН**		729,28	240,43		175341,00		175341,00		189365,00	
				м							14024,00		
9	9	1310-0904-0302 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в две нитки**		27	251,37	73,13	6787,02	1974,49		3705,10	11331,73	
				м канала		178,24	46,72	4812,53	1261,60		839,61		
		007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,43								
10	10	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**		213	221,10	65,14	47094,37	13874,85		25670,74	78586,40	
				м канала		155,96	41,62	33219,52	8865,11		5821,29		
		007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	17,04								
11	11	С Прайс-лист ТОО Торговый Дом «ЭЛЕКТРОЦЕНТР»	**Труба двустенная ПНД техническая диам.110мм, с толщиной стенки 6,6мм**		270	2409,75		650632,55		650632,55		702683,20	
				м							52050,65		
12	12	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**		25	221,10	65,14	5528,00	1629,00		3013,00	9224,00	
				м канала		155,96	41,62	3899,00	1041,00		683,00		
		007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2								
13	13	С Прайс-лист ТОО Торговый Дом «ЭЛЕКТРОЦЕНТР»	**Труба двустенная ПНД техническая диам.63мм, с толщиной стенки не менее 4мм**		25	969,91		24248,00		24248,00		26188,00	
				м							1940,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**		2	64541,80	4093,66	129083,64	8187,36	94830,64	22393,27	163595,09	
				колодец		13032,81	1699,58	26065,64	3399,18		12118,18		
		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,48								
15	17	225-201-0103 РСНБ РК 2022	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**		2	58522,00		117044,00		117044,00		126407,55	
				шт.							9363,55		
16	18	261-404-0521 РСНБ РК 2022	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**		48	1346,00		64608,00		64608,00		69777,00	
				шт.							5169,00		
17	19	261-404-0456 РСНБ РК 2022	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017**		0,48	42694,00		20493,00		20493,00		22132,00	
				100 шт.							1639,00		
18	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**		1,294	37400,58	24318,94	48396,00	31469,00		15404,00	68904,00	
				км кабеля		13081,64	6433,21	16928,00	8325,00		5104,00		
		007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,88978								
		249-101-0401 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,04 м//ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОПТИКА" ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ,ТЕКСТ НА ЛЕНТЕ "ОСТОРОЖНО, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ", ширина 40мм, толщ.150мкм**		262	18,00		4716,00		4716,00		5093,21	
19	21			м							377,21		
20	22	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**		1	1832,76	113,44	1833,00	114,00	1209,00	402,00	2414,00	
				шт.		510,40	47,67	510,00	48,00		179,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,28								
21	23	С Прайс-лист ТОО "Альянс"	**Муфта оптическая ОК-FOSC-102-48F**		1	12142,55		12143,00		12143,00		13114,00	
				шт							971,00		
22	24	1310-0901-1508 РСНБ РК 2022	**Столбик замерный для линии связи. Установка**		3	12502,23	921,81	37506,71	2765,47	25696,41	6595,06	47629,95	
				шт.		3014,94	588,93	9044,82	1766,82		3528,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,54								
			Итого по разделу 2: Оборудование и материалы. телефонизация					**2158645,29**	**184340,16**	**1466428,60**	**377805,17**	**2739359,13**	
								507878,51	**104138,71**	**0,00**	**202908,67**		
			ИТОГО по акту					**2444771,19**	**246290,85**	**1602234,91**	**457822,67**	**3134793,53**	
								576566,33	**119716,09**	**0,00**	**232199,67**		

Временные здания и сооружения 1,5%		47 022
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%		77 000
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.		**3 258 815**
2%	Непредвиденные работы и затраты	65176,31
	Итого	3323991,67
0,95	понижающий к=0,95	3 157 792,09
	Итого	**3 157 792,09**
	НДС 12%	378 935,05
	Всего по акту,тенге	**3 536 727,14**

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771
_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Музафар С.Г.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Жолдасова А.Т.

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **4-1-2 Электроснабжение**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №9
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		70,83	1922,93	0,00	136201,00	0,00		98065,00	253008,00	
				м3 грунта		1922,93	0,00	136201,00	0,00		18742,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	93,608928								
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		10,805	1192,41	0,00	12884,00	0,00		9277,00	23934,00	
				м3 грунта		1192,41	0,00	12884,00	0,00		1773,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,750975								
3	3	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		47,22	119,83	102,22	5658,00	4827,00	151,00	1326,00	7543,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		14,41	24,61	680,00	1162,00		559,00		
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,576084								
4	4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	38,9565	212,00		8259,00			661,00	8920,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	23,61	33,35	29,42	787,00	695,00	2,00	213,00	1080,00	
		001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,064219	3,84	8,67	91,00	205,00		80,00		
6	6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	334	334,81	217,02	111827,00	72485,00		51884,00	176807,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	23,38	117,79	97,96	39342,00	32719,00		13096,00		
7	7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	19	101,45	62,19	1928,00	1181,00		921,00	3077,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,38	39,26	28,07	746,00	533,00		228,00		
8	8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	50	202,90	124,38	10145,00	6219,00		4848,00	16193,00	
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2	78,52	56,14	3926,00	2807,00		1200,00		
9	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	23,61	2844,00		67147,00		67147,00	5372,00	72519,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					354836,00	85407,00	67300,00	166534,00	563081,00	
								193870,00	37426,00	0,00	41711,00		
			Раздел 2: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
10	10	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	50	614,95	233,93	30748,00	11697,00	4328,00	13501,00	47789,00	
						294,46	80,58	14723,00	4029,00		3540,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8								
11	11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	419	479,44	202,60	200885,00	84889,00	25517,00	86708,00	310600,00	
						215,94	71,48	90479,00	29950,00		23007,00		
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	50,28								
12	12	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	36	358,62	69,23	12910,00	2492,00	2658,00	6070,00	20498,00	
						215,57	18,59	7761,00	669,00		1518,00		
		007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,662								
13	13	243-113-1104 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1**	км	0,085	881973,00		74968,00		74968,00		80965,00	
											5997,00		
14	14	243-113-0909 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	км	0,335	2877831,00		964073,00		964073,00		1041199,00	
											77126,00		
15	15	243-113-0906 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	км	0,085	1363682,00		115913,00		115913,00		125186,00	
											9273,00		
16	16	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	**Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	шт.	4	1832,76	113,44	7331,00	454,00	4836,00	1607,00	9653,00	
						510,40	47,67	2042,00	191,00		715,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,12								
17	17	243-903-2031 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х16/25-ВЛ-М**	шт.	2	20005,00		40010,00		40010,00	3201,00	43211,00	
18	18	243-903-2035 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-ВЛ-нб**	шт.	2	10612,00		21224,00		21224,00	1698,00	22922,00	
			Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					1468062,00	99532,00	1253527,00	107886,00	1702023,00	
								115005,00	34839,00	0,00	126075,00		
			Раздел 4: ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА										
19	28	**1 Прайс-лист ТОО «EENGROUP»**	**Дизельная генераторная установка капотного исполнения ДЭС**	м	1	2276785,71		2304107,00		2276786,00		2304107,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		2276785,7			2276786,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			27321,00					
			Итого по разделу 4: ДИЗЕЛЬНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА					2304107,00	0,00	0,00	0,00	2304107,00	
								0,00	0,00	2304107,00	0,00		
			ИТОГО по акту					4127005,00	184939,00	1320827,00	274420,00	4569211,00	
								308875,00	72265,00	2304107,00	167786,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2304107,00			

Временные здания и сооружения 1,5%	33 977
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%	55 638
Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.	**4 658 825**
2% Непредвиденные работы и затраты	47094,37
Итого	4705919,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,95	понижающий к=0,95						4 470 623,69				
			Итого						**4 470 623,69**				
			НДС 12%						536 474,84				
			Всего по акту,тенге						**5 007 098,53**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771

_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Мұзафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Жолдасова А.Т. расценки особая цена

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **6-1-2 Выгреб**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №10
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 14.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**1101-0101-0361 РСНБ РК 2022**	**Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		26,45	307,19	307,19	8125,00	8125,00		1366,00	10250,00	
				м3 грунта		0,00	71,73	0,00	1897,00		759,00		
2	2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022**	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		0,79	2307,51	0,00	1823,00	0,00		1313,00	3387,00	
				м3 грунта		2307,51	0,00	1823,00	0,00		251,00		
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,252877								
3	3	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		0,34	4936,13	227,79	1678,00	77,00	1064,00	556,00	2413,00	
				м3 основания		1579,94	70,60	537,00	24,00		179,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,388416								
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		12,16	47,01	47,01	572,00	572,00		122,00	749,00	
				м3 грунта		0,00	13,94	0,00	170,00		55,00		
5	5	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		12,16	26,33	26,33	320,00	320,00		68,00	419,00	
				м3 грунта		0,00	7,81	0,00	95,00		31,00		
6	6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022	**Траншеи. Водоотлив**		12,16	1723,32	1723,32	20956,00	20956,00			22632,00	
				м3 мокрого грунта		0,00	0,00	0,00	0,00		1676,00		
7	7	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		14,29	255,37	255,37	3649,00	3649,00		614,00	4604,00	
				м3 грунта		0,00	59,63	0,00	852,00		341,00		
8	8	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		117,8925	74,00		8724,00				9422,00	
				т·км							698,00		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					45847,00	33699,00	1064,00	4039,00	53876,00	
								2360,00	3038,00	0,00	3990,00		
			Раздел 2: ВЫГРЕБ V=2,2м3										
9	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,346	24233,95	1749,52	8385,00	606,00	7120,00	715,00	9828,00	
				м3		1906,63	365,70	660,00	127,00		728,00		
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,523152								
10	10	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция обмазочная асфальтовой мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		3,46	724,65	56,89	2507,00	196,00	426,00	1796,00	4647,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		544,52	7,65	1884,00	26,00		344,00		
		003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,891227								
11	11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	2,155	46578,81 17896,50	10385,41 4411,86	100377,00 38567,00	22381,00 9508,00	39430,00	47594,00 11838,00	159809,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,303308								
12	12	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	шт.	1	33022,00		33022,00		33022,00	2642,00	35664,00	
13	13	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	25043,00		75129,00		75129,00	6010,00	81139,00	
14	14	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	31515,00		31515,00		31515,00	2521,00	34036,00	
15	15	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	4875,00		14625,00		14625,00	1170,00	15795,00	
16	16	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	2549,00		2549,00		2549,00	204,00	2753,00	
17	17	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	19140,00		19140,00		19140,00	1531,00	20671,00	
18	18	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	25559,00		25559,00		25559,00	2045,00	27604,00	
			Итого по разделу 2: ВЫГРЕБ V=2,2м3					312808,00 41111,00	23183,00 9661,00	248515,00 0,00	50105,00 29033,00	391946,00	
			ИТОГО по акту					358655,00 43471,00	56882,00 12699,00	249579,00 0,00	54144,00 33023,00	445822,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения 1,5%						6 687				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%						10 951				
			Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.						**463 460**				
		2%	Непредвиденные работы и затраты						9269,20				
			Итого						472729,26				
		0,95	понижающий к=0,95						449 092,79				
			Итого						**449 092,79**				
			НДС 12%						53 891,14				
			Всего по акту,тенге						**502 983,93**				

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771

_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VJH00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Музафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Жолдасова А.Т. расчеты соотв. ПСД

Форма 4

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Победы, 5б БИН 140340017022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промжилстройкомплекс" г.Павлодар,Промышленная зона Восточная,96 БИН 970240004044**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Пограничник г. Аксу Павлодарской области»**
(наименование, адрес)

Смета : **2-1-5 Силовое электрооборудование**

Договор подряда (контракт) **№ 24** от **19.02.2023г.**

АКТ №11
приемки выполненных работ
от 25 июля 2023г.

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	26	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	432,48	280,15 263,58	2,46 0,09	121159,00 113993,00	1064,00 39,00	6102,00	82102,00 16261,00	219522,00	
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,148256								
2	27	**243-107-1007 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1**	км	0,0051	8322266,00		42444,00		42444,00	3395,00	45839,00	
3	28	**243-107-1004 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1**	км	0,0357	2093713,00		74746,00		74746,00	5980,00	80726,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	29	243-107-1003 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1**	км	0,0612	1450040,00		88742,00		88742,00	7099,00	95841,00	
5	30	243-107-0602 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1**	км	0,153	573955,00		87815,00		87815,00	7025,00	94840,00	
6	31	243-107-0601 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1**	км	0,153	365296,00		55890,00		55890,00	4471,00	60361,00	
7	32	243-107-0401 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1**	км	0,02448	267764,00		6555,00		6555,00	524,00	7079,00	
8	33	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	27	457,54	197,80	12354,00	5341,00		7881,00	21854,00	
						259,74	87,74	7013,00	2369,00		1619,00		
		006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	4,0716								
9	34	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	210	438,86	184,62	92161,00	38770,00		59296,00	163574,00	
						254,24	81,90	53390,00	17199,00		12117,00		
		006-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32,508								
			Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					581866,00	45175,00	362294,00	149279,00	789636,00	
								174396,00	19607,00	0,00	58491,00		
			ИТОГО по акту					581866,00	45175,00	362294,00	149279,00	789636,00	
								174396,00	19607,00	0,00	58491,00		
		Временные здания и сооружения 1,5%						11 845					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42%					19 396					
			Итого в текущих ценах с 14.07.21 г.					**820 876**					
		2%	Непредвиденные работы и затраты					16417,53					
			Итого					837293,90					
		0,95	понижающий к=0,95					795 429,20					
			Итого					**795 429,20**					
			НДС 12%					95 451,50					
			Всего по акту,тенге					**890 880,71**					

СДАЛ:

Директор ТОО "Промжилстройкомплекс",БИН 970240004044
_____ Овцынов В.В.

Представитель авторского надзора:
Директор ТОО "ES проект"
БИН 060340010771

_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:

ТОО "Строй Потенциал",БИН 070740010044, Эксперт Жаменкин В.С.
аттестат №KZ86VJE00060244 от 11.12.2020г
_____ Жаменкин В.С.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Сатабаев А.Т.

Руководитель отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Музафар С.Е.

Главный специалист отдела капитального строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Садыков Т.К.

Руководитель технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Омаров А.К.
расчет соотв. нд

Главный специалист технического отдела промышленно-гражданского строительства
ГУ"Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022
_____ Жолдасова А.Т. расценки соответ. нд