Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №93/04/21 от 11.05.2021 г.

Номер документа	Дата составления
3	29.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области			работа	1,00	123 818 518,52	123 818 518,52
				Итого	1	x	123 818 518,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		93/04/21	11.05.2021							
		доп.согл. №2	07.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	123 818 518,52	110 552 248,68							13 266 269,84	123 818 518,52
Итого										123 818 518,52
Удержания аванса 19%										23 525 518,52
Итого к оплате										**100 293 000,00**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»
БИН 060140013977
Руководитель

Караласов С. М.

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
Директор

Нариков М.Д.
Аттестат №KZ89VJE00053885 от
20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за март 2022 года.

№ актов выполненных работ	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-01	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	1 957 713,30
2	02-01-02	ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. КЖ	52 550 825,40
3	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	37 950 452,72
4	02-01-07	СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ.В)	22 363 278,30
5	02-01-09	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ)	8 996 248,80
		Итого:	**123 818 518,52**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ №1

за **март 2022 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	736,358525	286,6	286,6	211040	211040	0	27649	257784	
						0	52,15	0	38401		19095		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (группа грунта 100% суглинки, светло-коричневый (35В))	м3 грунта	22,7735013	2430,12	0	55342	0	0	39846	102804	
						2430,12	0	55342	0		7615		
3	3	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т до 9 проходов. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	137,569	107,28	107,28	14758	14758	0	4647	20958	
						0	46,92	0	6455		1552		
4	4	Е11-010201-0206 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	137,569	24,83	24,83	3416	3416	0	940	4704	
						0	9,49	0	1306		348		
5	5	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	462,919	528,59	526,63	244694	243787	51	59468	328495	
						1,85	176,57	856	81738		24333		
	5.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,8517	28				51,85			
6	6	С1211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	370,3349778	1848		684379		684379		739129	
											54750		
7	7	Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	336,0800311	128,94	123,73	43334	41583	222	7438	54834	
						4,55	26,19	1529	8802		4062		
	7.1	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	0,0336	6596				221,68			Казахстан 100%
8	8	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5881,40525	46		270545				292188	
											21644		
9	9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	336,0800311	18,89	15,66	6349	5263	44	2442	9493	
						3,1	6,99	1042	2349		703		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	211-203-0104	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	м3	0,0067	6596				44,34			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**42,1739964**	**19,77**	**19,77**	**834**	**834**	**0**	**268**	**1190**	
				м3 грунта		**0**	**8,83**	**0**	**372**		**88**		
11	**11**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**42,1739964**	**186,35**	**83,32**	**7859**	**3514**	**0**	**4425**	**13267**	
				м3 уплотненного грунта		**103,03**	**42,71**	**4345**	**1801**		**983**		
12	**12**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**42,1739964**	**96,45**	**82,01**	**4068**	**3459**	**118**	**956**	**5426**	
				м3 уплотненного грунта		**11,64**	**19,85**	**491**	**837**		**402**		
	12.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,2174	28				118,09			
13	**13**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**10,5429994**	**1056,56**	**0**	**11139**	**0**	**0**	**8020**	**20692**	
				м3 грунта		**1056,56**	**0**	**11139**	**0**		**1533**		
			ИТОГО:					**1557757**	**527654**	**684814**	**156099**	**1850964**	
								74744	**142061**		**137108**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**27764**					
			Итого с временными									**1878731**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**25363**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1904094**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**38082**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1942176**	
			НДС			**12 %**		**233061**					
			Итого с НДС									**2175237**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**217 523,70**	
			Итого с вычетом скидки									**1 957 713,30**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нуралиев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037356 от 26.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTRAPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ №2

за **март 2022 (месяц, год) на 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Стены (в том числе подвалов) железобетонные монолитные										
1	162	Е11-060601-0215 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		13,407	37028,4	3944,2	496440	52880	302986	139174	686463	
				м3		10485,15	922,23	140574	12364		50849		
	162.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,6081	18112				246470			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Стены (в том числе подвалов) железобетонные монолитные									686463	
			Раздел: 3. Элементы каркаса										
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Наружные стены										
2	772	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		0,3701808	77968,56	23003,9	28862	8515	2617	13629	45890	
				т конструкций		47895,43	5461,65	17730	2022		3399		
	772.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	812316				300,7			Казахстан 100%
	772.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9625	295				283,93			
	772.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0059	219538				1300,3			
	772.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	532604				382,49			
3	773	С1222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**		0,3701808	845594		313023		313023		338065	
				т							25042		
4	774	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,012738	526783		6710		6710		7247	
				т							537		
5	775	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)**		2,508	36127,38	5052,46	90607	12671	47562	30339	130622	
				м3		12111	1182,34	30375	2965		9676		
	775.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5456	16126				41050,67			Казахстан 100%
6	777	Е11-070516-0101	**Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками**		49,17	171,47	3,28	8432	161	3617	5585	15138	
				м шва		94,63	1,63	4653	80		1121		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	777.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	6,3921	508				3247,19			
7	778	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,6814632	83823,75	2494,95	57123	1700	0	52100	117960	
				т металлических изделий		81328,8	878,58	55423	599		8738		
8	779	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,072732	349485		25419		25419		27452	
				т							2033		
9	780	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,528528	335138		177130		177130		191300	
				т							14170		
10	781	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0802032	441876		35440		35440		38275	
				т							2835		
11	782	E11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,7904556	77968,56	23003,9	61631	18184	5588	29102	97992	
				т конструкций		47895,43	5461,65	37859	4317		7259		
	782.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	812316				642,1			Казахстан 100%
	782.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,0552	295				606,28			
	782.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0126	219538				2776,56			
	782.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0015	532604				816,74			
12	783	C1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,7904556	845594		668404		668404		721877	
				т							53473		
13	784	C1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,024321	526783		12812		12812		13837	
				т							1025		
14	785	E11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)		6,666	36127,38	5052,46	240825	33680	126414	80638	347180	
				м3		12111	1182,34	80732	7882		25717		
	785.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,766	16126				109108,35			Казахстан 100%
15	786	E11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (раствор М50)		55,68849	31484,61	2889	1753330	160884	1223780	380778	2304837	
				м3 кладки		6620,16	732,15	368667	40772		170729		
	786.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	13,3652	14614				195319,58			Казахстан 100%
	786.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	22,2754	46167				1028388,21			
16	787	E11-070516-0101	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками		59,4	171,47	3,28	10185	195	4369	6747	18287	
				м шва		94,63	1,63	5621	97		1354		
	787.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	7,722	508				3922,78			
17	788	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,725042	83823,75	2494,95	144599	4304	0	131885	298602	
				т металлических изделий	.	81328,8	878,58	140296	1515		22119		
18	789	C1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,207207	349485		72416		72416		78209	
				т							5793		
19	790	C1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,318944	335138		442028		442028		477391	
				т							35362		
20	791	C1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,198891	441876		87885		87885		94916	
				т							7031		
			Итого по разделу: 6. Наружные стены									5365075	
			Раздел: 7. Перегородки										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	802	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,2338826	892474		208734		208734	16698	225433	
22	803	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,162843	907312		147749		147749	11820	159569	
23	804	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,1450924	526783		76432		76432	6114	82547	
24	805	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	86,8	4741,52 2621,12	450,83 169,29	411564 227513	39133 14695	144919	225253 50945	687762	
	805.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	53,816	1712				92132,99			Казахстан 100%
	805.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	425,32	43				18288,76			Казахстан 100%
	805.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0417	432264				18009,85			
25	806	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	**Пустоты в камнях. Заполнение**	м3 кладки	16,492	3159,4 1759,24	1400,16 390,48	52105 29014	23091 6440	0	32972 6806	91883	
26	807	С1212-101-0501	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	6,2	16126		99981		99981	7999	107980	
27	808	С1213-302-0101	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	1147	315		361305		361305	28904	390209	
28	809	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,856716	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	20632 19135	1251 398	247	17775 3073	41480	
	809.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,5701	96				246,73			
29	813	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,261516	77968,56 47895,43	23003,9 5461,65	20390 12525	6016 1428	1849	9628 2401	32419	
	813.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003	812316				212,43			Казахстан 100%
	813.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6799	295				200,58			
	813.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	219538				918,6			
	813.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	532604				270,21			
30	814	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,213621	892474		190651		190651	15252	205903	
31	815	С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,047895	907312		43456		43456	3476	46932	
32	816	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0624898	526783		32918		32918	2634	35552	
33	817	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1190,4	2993,47 2061,95	92,66 24,4	3563426 2454545	110302 29046	998579	2309740 469853	6343020	
	817.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	369,024	1712				631769,09			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	817.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2976	43				127968			Казахстан 100%
	817.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,2857	432264				123496,1			
34	**818**	**Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Пустоты в камнях. Заполнение**	**м3 кладки**	**107,136**	**3159,4**	**1400,16**	**338485**	**150008**	**0**	**214191**	**596890**	
						1759,24	**390,48**	**188478**	**41835**		**44214**		
35	**819**	**С1212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**56,11**	**16126**		**904830**		**904830**		**977216**	
											72386		
36	**820**	**С1213-304-0103**	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	**шт.**	**16058**	**145**		**2328410**		**2328410**		**2514683**	
											186273		
37	**824**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,9847006**	**77968,56**	**23003,9**	**154744**	**45656**	**14031**	**73069**	**246038**	
						47895,43	**5461,65**	**95058**	**10839**		**18225**		
	824.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	812316				1612,2			Казахстан 100%
	824.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,1602	295				1522,27			
	824.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0318	219538				6971,48			
	824.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0039	532604				2050,7			
38	**825**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,4137198**	**892474**		**369234**		**369234**		**398773**	
											29539		
39	**826**	**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,5709808**	**907312**		**1425369**		**1425369**		**1539399**	
											114030		
40	**827**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1649944**	**526783**		**86916**		**86916**		**93869**	
											6953		
41	**828**	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**23,436**	**42205,29**	**6890,96**	**989123**	**161496**	**469478**	**361141**	**1458286**	
						15282	**1651,72**	**358149**	**38710**		**108021**		
	828.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,7875	16521				392993,95			Казахстан 100%
42	**831**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,5013362**	**77968,56**	**23003,9**	**117057**	**34536**	**10613**	**55274**	**186117**	
						47895,43	**5461,65**	**71907**	**8200**		**13786**		
	831.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	812316				1219,56			Казахстан 100%
	831.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,9035	295				1151,52			
	831.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,024	219538				5273,61			
	831.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0029	532604				1551,26			
43	**832**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,3333782**	**892474**		**1190006**		**1190006**		**1285206**	
											95200		
44	**833**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0573252**	**526783**		**30198**		**30198**		**32614**	
											2416		
45	**837**	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**11,687**	**42205,29**	**6890,96**	**493253**	**80535**	**234118**	**180093**	**727214**	
						15282	**1651,72**	**178601**	**19304**		**53867**		
	837.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,8623	16521				195977,14			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	840	**Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		**722,3**	**2993,47**	**92,66**	**2162184**	**66928**	**605909**	**1401483**	**3848760**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**2061,95**	**24,4**	**1489347**	**17624**		**285093**		
	840.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	223,913	1712				383339,06			Казахстан 100%
	840.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1805,75	43				77647,25			Казахстан 100%
	840.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,1734	432264				74933,83			
47	**841**	**Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Пустоты в камнях. Заполнение**		**65,007**	**3159,4**	**1400,16**	**205383**	**91020**	**0**	**129964**	**362175**	
				м3 кладки		**1759,24**	**390,48**	**114363**	**25384**		**26828**		
48	**842**	**С1212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**		**34,472**	**16126**		**555896**		**555896**		**600367**	
				м3							**44471**		
49	**843**	**С1213-304-0103**	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**		**9743,3**	**145**		**1412779**		**1412779**		**1525801**	
				шт.							**113022**		
50	**846**	**С1261-102-0251**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,7429212**	**447247**		**332269**		**332269**		**358850**	
				т							**26581**		
51	**847**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		**1,4856192**	**77968,56**	**23003,9**	**115832**	**34175**	**10502**	**54695**	**184169**	
				т конструкций		**47895,43**	**5461,65**	**71154**	**8114**		**13642**		
	847.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	812316				1206,79			Казахстан 100%
	847.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,8626	295				1139,47			
	847.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0238	219538				5218,4			
	847.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0029	532604				1535,02			
52	**848**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**		**0,3552848**	**892474**		**317082**		**317082**		**342449**	
				т							**25367**		
53	**849**	**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**		**1,1303344**	**907312**		**1025566**		**1025566**		**1107611**	
				т							**82045**		
54	**850**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		**0,1229584**	**526783**		**64773**		**64773**		**69955**	
				т							**5182**		
55	**851**	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**		**13,764**	**42205,29**	**6890,96**	**580913**	**94847**	**275725**	**212099**	**856453**	
				м3		**15282**	**1651,72**	**210341**	**22734**		**63441**		
	851.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,9705	16521				230805,97			Казахстан 100%
56	**854**	**Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		**66,092**	**4741,52**	**450,83**	**313377**	**29796**	**110345**	**171514**	**523682**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**2621,12**	**169,29**	**173235**	**11189**		**38792**		
	854.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	40,977	1712				70152,69			Казахстан 100%
	854.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	323,8508	43				13925,58			Казахстан 100%
	854.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0317	432264				13713,21			
57	**855**	**Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Пустоты в камнях. Заполнение**		**12,55748**	**3159,4**	**1400,16**	**39674**	**17583**	**0**	**25106**	**69962**	
				м3 кладки		**1759,24**	**390,48**	**22092**	**4904**		**5183**		
58	**856**	**С1212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**		**4,96**	**16126**		**79985**		**79985**		**86384**	
				м3							**6399**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	**857**	**С1213-302-0101**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	шт.	**891,56**	**315**		**280841**		**280841**	**22468**	**303309**	
60	**858**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,7145128**	**24083,42**	**1460,12**	**17208**	**1043**	**206**	**14825**	**34595**	
						22335,3	**464,8**	**15959**	**332**		**2562**		
	858.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1435	96				205,78			
61	**860**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,038006**	**349485**		**13282**		**13282**	**1063**	**14345**	
62	**862**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	**0,2199016**	**77968,56**	**23003,9**	**17145**	**5059**	**1554**	**8096**	**27261**	
						47895,43	**5461,65**	**10533**	**1201**		**2019**		
	862.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				178,63			Казахстан 100%
	862.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5717	295				168,66			
	862.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	219538				772,43			
	862.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				227,21			
63	**863**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,1854172**	**892474**		**165480**		**165480**	**13238**	**178718**	
64	**864**	**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,0344844**	**907312**		**31288**		**31288**	**2503**	**33791**	
65	**865**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,0516894**	**526783**		**27229**		**27229**	**2178**	**29407**	
66	**866**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	**0,934774**	**77968,56**	**23003,9**	**72883**	**21503**	**6608**	**34415**	**115882**	
						47895,43	**5461,65**	**44771**	**5106**		**8584**		
	866.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	812316				759,33			Казахстан 100%
	866.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4304	295				716,97			
	866.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,015	219538				3283,49			
	866.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0018	532604				965,86			
67	**867**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	**0,8886832**	**892474**		**793127**		**793127**	**63450**	**856577**	
68	**868**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	**0,0305722**	**526783**		**16105**		**16105**	**1288**	**17393**	
69	**872**	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	**4,5632**	**42205,29**	**6890,96**	**192591**	**31445**	**91412**	**70317**	**283941**	
						15282	**1651,72**	**69735**	**7537**		**21033**		
	872.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6316	16521				76519,46			Казахстан 100%
70	**875**	**Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**663,4**	**2993,47**	**92,66**	**1985868**	**61471**	**556500**	**1287199**	**3534912**	
						2061,95	**24,4**	**1367897**	**16187**		**261845**		
	875.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	205,654	1712				352079,65			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	875.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1658,5	43				71315,5			Казахстан 100%
	875.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,1592	432264				68823,35			
71	876	**Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Пустоты в камнях. Заполнение**	**м3 кладки**	**59,706**	**3159,4**	**1400,16**	**188635**	**83598**	**0**	**119367**	**332642**	
						1759,24	**390,48**	**105037**	**23314**		**24640**		
72	877	**С1212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**34,472**	**16126**		**555896**		**555896**	**44471**	**600367**	
73	878	**С1213-304-0103**	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый**	**шт.**	**8959**	**145**		**1299055**		**1299055**	**103924**	**1402979**	
74	882	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,4856192**	**77968,56**	**23003,9**	**115832**	**34175**	**10502**	**54695**	**184169**	
						47895,43	**5461,65**	**71154**	**8114**		**13642**		
	882.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0015	812316				1206,79			Казахстан 100%
	882.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,8626	295				1139,47			
	882.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0238	219538				5218,4			
	882.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0029	532604				1535,02			
75	883	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3552848**	**892474**		**317082**		**317082**	**25367**	**342449**	
76	884	**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,1303344**	**907312**		**1025566**		**1025566**	**82045**	**1107611**	
77	885	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1229584**	**526783**		**64773**		**64773**	**5182**	**69955**	
78	886	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**13,764**	**42205,29**	**6890,96**	**580913**	**94847**	**275725**	**212099**	**856453**	
						15282	**1651,72**	**210341**	**22734**		**63441**		
	886.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,9705	16521				230805,97			Казахстан 100%
79	889	**Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**66,092**	**4741,52**	**450,83**	**313377**	**29796**	**110345**	**171514**	**523682**	
						2621,12	**169,29**	**173235**	**11189**		**38792**		
	889.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	40,977	1712				70152,69			Казахстан 100%
	889.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	323,8508	43				13925,58			Казахстан 100%
	889.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0317	432264				13713,21			
80	890	**Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9**	**Пустоты в камнях. Заполнение**	**м3 кладки**	**12,55748**	**3159,4**	**1400,16**	**39674**	**17583**	**0**	**25106**	**69962**	
						1759,24	**390,48**	**22092**	**4904**		**5183**		
81	891	**С1212-101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,96**	**16126**		**79985**		**79985**	**6399**	**86384**	
82	892	**С1213-302-0101**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**891,56**	**315**		**280841**		**280841**	**22468**	**303309**	
83	893	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7145128**	**24083,42**	**1460,12**	**17208**	**1043**	**206**	**14825**	**34595**	
						22335,3	**464,8**	**15959**	**332**		**2562**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	893.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,1435	96				205,78			
84	**897**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Монтажные изделия. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,2199016**	**77968,56**	**23003,9**	**17145**	**5059**	**1554**	**8096**	**27261**	
						47895,43	**5461,65**	**10533**	**1201**		**2019**		
	897.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				178,63			Казахстан 100%
	897.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5717	295				168,66			
	897.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	219538				772,43			
	897.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	532604				227,21			
85	**898**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1854172**	**892474**		**165480**		**165480**	**13238**	**178718**	
86	**899**	**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0344844**	**907312**		**31288**		**31288**	**2503**	**33791**	
87	**900**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0516894**	**526783**		**27229**		**27229**	**2178**	**29407**	
88	**901**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Фахверк. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,934774**	**77968,56**	**23003,9**	**72883**	**21503**	**6608**	**34415**	**115882**	
						47895,43	**5461,65**	**44771**	**5106**		**8584**		
	901.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	812316				759,33			Казахстан 100%
	901.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,4304	295				716,97			
	901.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,015	219538				3283,49			
	901.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0018	532604				965,86			
89	**902**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,8886832**	**892474**		**793127**		**793127**	**63450**	**856577**	
90	**903**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0305722**	**526783**		**16105**		**16105**	**1288**	**17393**	
91	**906**	**Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**52,70031**	**31572,88**	**3077,51**	**1663901**	**162186**	**1109450**	**407548**	**2237165**	
						7443,32	**872,07**	**392265**	**45958**		**165716**		
	906.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	12,6481	14614				184838,96			Казахстан 100%
	906.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	20,0261	46167				924545,78			
92	**907**	**Е11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**4,5632**	**42205,29**	**6890,96**	**192591**	**31445**	**91412**	**70317**	**283941**	
						15282	**1651,72**	**69735**	**7537**		**21033**		
	907.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6316	16521				76519,46			Казахстан 100%
93	**909**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1734016**	**349485**		**60601**		**60601**	**4848**	**65450**	
			Итого по разделу: 7. Перегородки									**43633887**	
			Раздел: 8. Усиление существующей стены										
			Раздел: 9. Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ8										
			Раздел: 10. Прочие работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Пожарная лестница										
			Раздел: 12. Крыльцо КР-1										
			Раздел: 13. Крыльцо КР-2										
			Раздел: 14. Крыльцо КР-3										
			Раздел: 15. Крыльцо КР-4										
			Раздел: 16. Крыльцо КР-5										
			Раздел: 17. Крыльцо КР-6										
			Раздел: 18. Крыльцо КР-7										
			ИТОГО:					**37128216**	**1881303**	**26025516**	**8876808**	**49685425**	
								9221400	**494204**		**3680397**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**745281**					
			Итого с временными									**50430710**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**680815**					
			Итого с зимними удорожаниями									**51111525**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1022230**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**52133755**	
			НДС			**12 %**		**6256051**					
			Итого с НДС									**58389806**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**5 838 980,60**	
			Итого с вычетом скидки									**52 550 825,40**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИПН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 080140013077
(наименование организации, БИН или ИПН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИПН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00035236 от 26.04.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИПН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ №3

за **март 2022 (месяц, год) на 02-01-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие кровли над блоками 1,2,3,4 (АР-9)										
			Раздел: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)										
			Раздел: 3. Покрытие кровли над лестничными клетками (АР-9)										
			Раздел: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)										
			Раздел: 5. Узлы по кровле										
			Раздел: 6. Перегородки										
			Раздел: 7. Двери										
			Раздел: 8. Окна										
1	**116**	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		**15,24**	**4000,48**	**205,06**	**60967**	**3125**	**29744**	**26650**	**94626**	
				м2		**1843,74**	**99,22**	**28098**	**1512**		**7009**		
	116.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	17,3736	1712				29743,6			Казахстан 100%
2	**117**	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		**1,8**	**2539,37**	**202,74**	**4571**	**365**	**2126**	**2035**	**7134**	
				м2		**1155,35**	**100,58**	**2080**	**181**		**528**		
	117.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,242	1712				2126,3			Казахстан 100%
3	**118**	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		**36,608**	**2539,37**	**202,74**	**92961**	**7422**	**43244**	**41379**	**145088**	
				м2		**1155,35**	**100,58**	**42295**	**3682**		**10747**		
	118.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	25,2595	1712				43244,3			Казахстан 100%
4	**119**	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		**238,932**	**2869,01**	**205,38**	**685498**	**49072**	**290427**	**333291**	**1100292**	
				м2		**1448,11**	**101,8**	**346000**	**24323**		**81503**		
	119.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	169,6417	1712				290426,62			Казахстан 100%
5	**120**	**С1223-102-0102 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные ГОСТ 30674-99**		**15,24**	**27131,52**		**413484**		**413484**		**446563**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							33079		
6	121	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	1,8	28212,08		50782		50782	4062	54844	
7	122	С1223-102-0202 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	36,608	23091,12		845320		845320	67626	912945	
8	123	С1223-102-0302 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГА ЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	238,932	23817,04		5690653		5690653	455252	6145905	
9	124	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	144,16	1303,55	5,95	187920	858	145456	37833	243813	
						288,61	2,99	41606	431		18060		
	124.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	81,5946	1712				139689,89			Казахстан 100%
10	125	С1223-501-0114	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	144,16	1616		232962		232962	18637	251600	
11	126	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	144,16	1946,59	6,12	280620	882	199673	64212	372420	
						555,39	1,39	80065	200		27587		
	126.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	151,368	619				93696,79			Казахстан 100%
	126.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	151,368	656				99297,41			
12	206	С1234-101-0204	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	245,79405	33894		8330944		8330944	666475	8997419	
			Итого по разделу: 8. Окна									18772649	
			Раздел: 9. Потолок.										
			Раздел: 10. Стены.										
13	233	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1045,8816	861,28	5,31	900797	5554	407716	391587	1395774	
						466,14	1,87	487527	1956		103391		
	233.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4312,1698	86				370846,61			Казахстан 100%
14	234	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1045,8816	657,87	5,31	688054	5554	252664	345434	1116167	
						410,98	1,87	429836	1956		82679		
	234.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2510,1158	86				215869,96			Казахстан 100%
15	235	Е11-150206-0102	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	723,75	500,87	5,61	362505	4060	68633	233586	643778	
						400,43	3	289811	2171		47687		
	235.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,7503	17124				47095,28			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	235.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	28,5881	575				16438,17			
16	241	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**924,31744**	**1632,19**	**95,23**	**1508662**	**88022**	**343347**	**917626**	**2620390**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**1077292**	**69740**		**194103**		
	241.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	17,2847	17124				295983,82			Казахстан 100%
	241.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	51,2072	891				45625,6			
17	243	**Е11-150206-0102**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)**		**3458,96**	**500,87**	**5,61**	**1732489**	**19405**	**328013**	**1116359**	**3076756**	
			м2 отделываемой поверхности			**400,43**	**3**	**1385071**	**10377**		**227908**		
	243.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,144	17124				225078,68			Казахстан 100%
	243.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	136,6289	575				78561,63			
18	249	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**1096,7104**	**1632,19**	**95,23**	**1790040**	**104440**	**407384**	**1088770**	**3109114**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**1278216**	**82747**		**230305**		
	249.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	20,5085	17124				351187,29			Казахстан 100%
	249.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	60,7578	891				54135,16			
19	250	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**243,9104**	**1346,3**	**89,61**	**328376**	**21857**	**69500**	**203755**	**574701**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**971,75**	**72,46**	**237020**	**17674**		**42570**		
	250.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,683	17124				63068,5			Казахстан 100%
	250.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	6,7563	891				6019,88			
20	252	**Е11-150206-0102**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)**		**2735,89**	**500,87**	**5,61**	**1370325**	**15349**	**259444**	**882992**	**2433582**	
			м2 отделываемой поверхности			**400,43**	**3**	**1095532**	**8208**		**180265**		
	252.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10,3964	17124				178027,65			Казахстан 100%
	252.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	108,0677	575				62138,9			
21	257	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**234,301**	**1632,19**	**95,23**	**382424**	**22312**	**87034**	**232605**	**664230**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**273078**	**17678**		**49202**		
	257.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,3814	17124				75027,59			Казахстан 100%
	257.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	12,9803	891				11565,43			
22	258	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены ж/бетонные. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**178,50888**	**657,87**	**5,31**	**117435**	**948**	**43124**	**58958**	**190505**	
			м2 отделываемой поверхности			**410,98**	**1,87**	**73364**	**334**		**14112**		
	258.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	428,4213	86				36844,23			Казахстан 100%
23	259	**Е11-150206-0102**	**Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (затирка)**		**1442,95**	**500,87**	**5,61**	**722730**	**8095**	**136835**	**465703**	**1283508**	
			м2 отделываемой поверхности			**400,43**	**3**	**577800**	**4329**		**95075**		
	259.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,4832	17124				93894,49			Казахстан 100%
	259.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	56,9965	575				32773			
			Итого по разделу: 10. Стены.									**17108506**	
			Раздел: 11. Отделка фасадов										
			Раздел: 12. Ограждение лестниц										
			Раздел: 13. Лестницы										
			Раздел: 14. Входные группы (крыльца)										
			Раздел: 15. Решетки вентиляционные										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Солнцезащитные жалюзи наружные										
			Раздел: 17. Лестницы-стремянки										
			Раздел: 18. Заградительные контрукции										
			Раздел: 19. Деформационые швы										
			Раздел: 20. Световой приямок										
			Раздел: 21. Водостоки										
			Раздел: 22. Подиумы										
			Раздел: 23. Шахты вентиляционные										
			ИТОГО:					**26780522**	**357321**	**18678509**	**6442775**	**35881154**	
								7744692	**247499**		**2657862**		
			В том числе :										
			Стонмость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**538217**					
			Итого с временными									**36419375**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**491662**					
			Итого с зимними удорожаниями									**36911037**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**738221**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37649258**	
			НДС			**12 %**		**4517911**					
			Итого с НДС									**42167169,69**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**4 216 716,97**	
			Итого с вычетом скидки									**37 950 452,72**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбеев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00017236 от 26.04.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талай Ранибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ №4

за **март 2022 (месяц, год) на 02-01-07 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система П1										
1	8	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	43	7209,36 6310,4	99,18 17,08	310002 271347	4265 735	34391	266640 46131	622773	
	8.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0077	647579				5012,26			Казахстан 100%
	8.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0056	2462597				13765,92			
	8.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	16,77	748				12543,96			Казахстан 100%
2	9	С1246-306-0505	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	5	17006		85030		85030	6802	91832	
3	10	С1246-306-0506	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм**	шт.	5	17695		88475		88475	7078	95553	
4	11	С1246-306-0513	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	22	21206		466532		466532	37323	503855	
5	12	С1246-306-0515	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм**	шт.	5	22239		111195		111195	8896	120091	
6	13	С1246-306-0527	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 200 мм**	шт.	2	23932		47864		47864	3829	51693	
7	14	С1246-306-0528	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 250 мм**	шт.	4	25749		102996		102996	8240	111236	
8	15	Е11-200401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	4	10099,88 8112,2	247,35 75,65	40400 32449	990 303	6961	32096 5800	78296	
	15.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0032	647579				2072,25			Казахстан 100%
	15.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0012	2462597				2955,12			
	15.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,56	748				1166,88			Казахстан 100%
9	16	С1246-306-0529	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 300 мм**	шт.	1	29690		29690		29690	2375	32065	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	17	С1246-306-0530	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 400 мм**	шт.	2	29996		59992		59992	4799	64791	
11	18	С1246-306-0534	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 200 мм**	шт.	1	26162		26162		26162	2093	28255	
12	19	С1246-303-0308	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1000 мм**	шт.	13	5934		77142		77142	6171	83313	
13	20	С1246-303-0309	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1500 мм**	шт.	4	8806		35224		35224	2818	38042	
14	21	С1246-303-0310	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм**	шт.	2	13306		26612		26612	2129	28741	
15	22	Е11-201101-0101	**Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	35321,95	392,18	35322	393	31248	3708	42152	
						3681,3	102,5	3681	103		3122		
	22.1	246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	28445				28445			
16	23	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	45,3	6986,88	50,46	316506	2286	219320	93763	443090	
						2094,91	17,16	94899	777		32821		
	23.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	45,3	4669				211505,7			
17	24	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	27,2	6984,56	48,14	189980	1309	131689	56386	266075	
						2094,91	20,42	56981	555		19709		
	24.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	27,2	4669				126996,8			
18	25	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	106	7886,56	48,14	835975	5103	608812	219740	1140172	
						2094,91	20,42	222060	2165		84457		
	25.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	106	5571				590526			
19	26	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	162,1	7575,63	48,14	1228009	7803	926380	291193	1640738	
						1812,62	20,42	293825	3310		121536		
	26.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	162,1	5571				903059,1			
20	27	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	52,8	7112,67	44,88	375549	2369	301164	71559	482877	
						1363,92	19,02	72015	1004		35769		
	27.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	52,8	5571				294148,8			
21	28	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	77,6	7767,89	40,18	602788	3118	514122	84915	742719	
						1102,43	14,18	85548	1100		55016		
	28.1	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	77,6	6510				505176			
22	29	Е11-200101-0313 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	153	7708,41	42,58	1179387	6514	1017614	154441	1440534	
						1014,76	15,26	155259	2334		106706		
	29.1	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	153	6510				996030			
23	30	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	6	207		1242		1242	99	1341	
24	31	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	60	655		39300		39300	3144	42444	
25	32	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	м2	247,8157268	3246,53	36,97	804541	9162	698635	66921	941179	
						390,39	0,98	96745	243		69717		
	32.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	312	2235				697320			
			Итого по разделу: 1. Система П1									9133857	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Система П2										
			Раздел: 3. Система П3										
			Раздел: 4. Система П4										
			Раздел: 5. Система В1 (горячий цех)										
			Раздел: 6. Система В2										
			Раздел: 7. Система В3										
			Раздел: 8. Система В4										
			Раздел: 9. Система В5										
			Раздел: 10. Система В6										
			Раздел: 11. Система В7										
			Раздел: 12. Система В8										
			Раздел: 13. Система В9										
			Раздел: 14. Система В10										
			Раздел: 15. Система В11										
			Раздел: 16. Система В12										
			Раздел: 17. Система В13										
			Раздел: 18. Система В14										
			Раздел: 19. Система В15										
			Раздел: 20. Система В16										
			Раздел: 21. Система В17										
			Раздел: 22. Система В18										
			Раздел: 23. Система В19										
			Раздел: 24. Тепловой пункт. Венткамера. Читальный зал										
			Раздел: 25. Кондиционирование. К1 (серверная)										
			Раздел: 26. Система ВЕ1; ВЕ4; ВЕ10; ВЕ13; ВЕ16; ВЕ19; ВЕ22; ВЕ25										
26	372	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	511,2	7575,63	48,14	3872661	24610	2921442	918308	5174246	
						1812,62	20,42	926609	10440		383277		
	372.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	511,2	5571				2847895,2			
27	376	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	96	655		62880		62880	5030	67910	
28	377	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	89,6	1921,95	27,46	172207	2461	142657	18722	206203	
						302,34	0,49	27090	44		15274		
	377.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	63,616	2235				142181,76			
29	378	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	0,48	27248,65	1682,15	13079	807	1268	8666	23485	
						22925,2	829,77	11004	398		1740		
	378.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0035	132012				460,04			
	378.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,24	671				161,04			
	378.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,672	512				344,06			Казахстан 100%
	378.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,96	158				151,68			
30	379	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	0,5952	17346		10324		10324	826	11150	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Система ВЕ1; ВЕ4; ВЕ10; ВЕ13; ВЕ16; ВЕ19; ВЕ22; ВЕ25									5482994	
			Раздел: 27. Система ВЕ2; ВЕ5; ВЕ5а; ВЕ8; ВЕ17; ВЕ23; ВЕ26										
31	380	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	195,3	7575,63	48,14	1479520	9403	1116114	350832	1976780	
						1812,62	20,42	354004	3989		146428		
	380.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	195,3	5571				1088016,3			
32	384	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	56	655		36680		36680	2934	39614	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	**385**	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	**78,4**	**1921,95**	**27,46**	**150681**	**2152**	**124825**	**16382**	**180428**	
						302,34	**0,49**	**23703**	**38**		**13365**		
	385.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	55,664	2235				124409,04			
34	**386**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,42**	**27248,65**	**1682,15**	**11444**	**707**	**1109**	**7583**	**20549**	
						22925,2	**829,77**	**9629**	**349**		**1522**		
	386.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,003	132012				402,53			
	386.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,21	671				140,91			
	386.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,588	512				301,06			Казахстан 100%
	386.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,84	158				132,72			
35	**387**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,5208**	**17346**		**9034**		**9034**		**9757**	**Казахстан**
											723		
			Итого по разделу: 27. Система ВЕ2; ВЕ5; ВЕ5а; ВЕ8; ВЕ17; ВЕ23; ВЕ26									**2227128**	
			Раздел: 28. Система ВЕ22а; ВЕ22б										
36	**388**	**Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**70,84**	**6986,88**	**50,46**	**494951**	**3574**	**342973**	**146626**	**692903**	
						2094,91	**17,16**	**148403**	**1215**		**51326**		
	388.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	70,84	4669				330751,96			
37	**393**	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	**22,4**	**1921,95**	**27,46**	**43052**	**615**	**35664**	**4681**	**51552**	
						302,34	**0,49**	**6772**	**11**		**3819**		
	393.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	15,904	2235				35515,44			
38	**394**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,06**	**27248,65**	**1682,15**	**1635**	**101**	**158**	**1083**	**2935**	
						22925,2	**829,77**	**1376**	**50**		**217**		
	394.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0004	132012				57,5			
	394.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,03	671				20,13			
	394.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,084	512				43,01			Казахстан 100%
	394.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса III, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	158				18,96			
39	**395**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,0744**	**17346**		**1291**		**1291**		**1394**	**Казахстан**
											103		
			Итого по разделу: 28. Система ВЕ22а; ВЕ22б									**748784**	
			Раздел: 29. Система ВЕ28; ВЕ29; ВЕ30										
40	**396**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**28,08**	**7190,28**	**60,63**	**201903**	**1703**	**135952**	**63680**	**286830**	
						2288,06	**26,02**	**64249**	**731**		**21247**		
	396.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	28,08	4669				131105,52			
41	**401**	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	**33,6**	**1921,95**	**27,46**	**64578**	**922**	**53496**	**7021**	**77327**	
						302,34	**0,49**	**10159**	**16**		**5728**		
	401.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	23,856	2235				53318,16			
42	**402**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**		**0,09**	**27248,65**	**1682,15**	**2452**	**152**	**238**	**1625**	**4403**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		**22925,2**	**829,77**	**2063**	**75**		**326**		
	402.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0007	132012				86,26			
	402.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,045	671				30,2			
	402.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,126	512				64,51			Казахстан 100%
	402.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,18	158				28,44			
43	**403**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,1116**	**17346**		**1936**		**1936**	**155**	**2091**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 29. Система ВЕ28; ВЕ29; ВЕ30									**370651**	
			Раздел: 30. Система ВЕ34; ВЕ42										
44	**404**	**Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**55,8**	**7575,63**	**48,14**	**422720**	**2687**	**318890**	**100238**	**564795**	
						1812,62	**20,42**	**101144**	**1140**		**41837**		
	404.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	55,8	5571				310861,8			
45	**409**	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	**22,4**	**1921,95**	**27,46**	**43052**	**615**	**35664**	**4681**	**51552**	
						302,34	**0,49**	**6772**	**11**		**3819**		
	409.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	15,904	2235				35545,44			
46	**410**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,12**	**27248,65**	**1682,15**	**3270**	**202**	**317**	**2166**	**5871**	
						22925,2	**829,77**	**2751**	**100**		**435**		
	410.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0009	132012				115,01			
	410.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,06	671				40,26			
	410.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,168	512				86,02			Казахстан 100%
	410.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,24	158				37,92			
47	**411**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,1488**	**17346**		**2581**		**2581**	**206**	**2787**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 30. Система ВЕ34; ВЕ42									**625005**	
			Раздел: 31. Система ВЕ21; ВЕ44; ВЕ45; ВЕ46; ВЕ47										
48	**412**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**151,8**	**7190,28**	**60,63**	**1091485**	**9203**	**734955**	**344251**	**1550595**	
						2288,06	**26,02**	**347327**	**3950**		**114859**		
	412.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	151,8	4669				708754,2			
49	**418**	**Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	**56**	**1921,95**	**27,46**	**107629**	**1537**	**89160**	**11701**	**128876**	
						302,34	**0,49**	**16931**	**27**		**9546**		
	418.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	39,76	2235				88863,6			
50	**419**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,2**	**27248,65**	**1682,15**	**5450**	**336**	**528**	**3611**	**9786**	
						22925,2	**829,77**	**4585**	**166**		**725**		
	419.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0015	132012				191,68			
	419.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,1	671				67,1			
	419.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,28	512				143,36			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	419.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ІІЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4	158				63,2			
51	420	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,248	17346		4302		4302	344	4646	Казахстан
			Итого по разделу: 31. Система BE21; BE44; BE45; BE46; BE47									1693903	
			Раздел: 32. Система BE5H43=1										
52	421	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,4	8051,67	44,88	27376	153	22586	4608	34543	
						1363,92	19,02	4637	65		2559		
	421.1	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м2	3,4	6510				22134			
			Итого по разделу: 32. Система BE5H43=1									34543	
			Раздел: 33. Система BE32										
53	428	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,96	7190,28	60,63	50044	422	33698	15784	71094	
						2288,06	26,02	15925	181		5266		
	428.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,96	4669				32496,24			
54	429	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,62	6986,88	50,46	32279	233	22368	9563	45189	
						2094,91	17,16	9678	79		3347		
	429.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,62	4669				21570,78			
55	435	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	11,2	1921,95	27,46	21526	307	17832	2340	25775	
						302,34	0,49	3386	5		1909		
	435.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	7,952	2235				17772,72			
56	436	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339	
						22925,2	829,77	3439	124		544		
	436.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7Х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0011	132012				143,76			
	436.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,075	671				50,32			
	436.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,21	512				107,52			Казахстан 100%
	436.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ІІЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	158				47,4			
57	437	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,186	17346		3226		3226	258	3484	Казахстан
			Итого по разделу: 33. Система BE32									152881	
			Раздел: 34. Система BE01										
58	438	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,02	6986,88	50,46	42061	304	29146	12460	58883	
						2094,91	17,16	12611	103		4362		
	438.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,02	4669				28107,38			
59	443	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	11,2	1921,95	27,46	21526	307	17832	2340	25775	
						302,34	0,49	3386	5		1909		
	443.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	7,952	2235				17772,72			
60	444	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,15	27248,65	1682,15	4087	252	396	2708	7339	
						22925,2	829,77	3439	124		544		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	444.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0011	132012				143,76			
	444.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,075	671				50,32			
	444.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,21	512				107,52			Казахстан 100%
	444.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	158				47,4			
61	445	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,186	17346		3226		3226	258	3484	Казахстан
			Итого по разделу: 34. Система ВЕ01									95481	
			Раздел: 35. Система ВЕ36; ВЕ36а; ВЕ37										
62	446	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,9	7190,28	60,63	71184	601	47932	22451	101126	
						2288,06	26,02	22652	258		7491		
	446.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,9	4669				46223,1			
63	447	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14,4	6984,56	48,14	100578	693	69718	29852	140864	
						2094,91	20,42	30167	294		10434		
	447.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	14,4	4669				67233,6			
64	448	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,44	7886,56	48,14	11357	69	8271	2985	15489	
						2094,91	20,42	3017	29		1147		
	448.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	1,44	5571				8022,24			
65	453	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	33,6	1921,95	27,46	64578	922	53496	7021	77327	
						302,34	0,49	10159	16		5728		
	453.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	23,856	2235				53318,16			
66	454	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,3	27248,65	1682,15	8175	505	792	5416	14678	
						22925,2	829,77	6878	249		1087		
	454.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0022	132012				287,52			
	454.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,15	671				100,65			
	454.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,42	512				215,04			Казахстан 100%
	454.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	158				94,8			
67	455	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,372	17346		6453		6453	516	6969	Казахстан
			Итого по разделу: 35. Система ВЕ36; ВЕ36а; ВЕ37									356453	
			Раздел: 36. Система ВЕ43; ВЕ43а; ВЕ43б										
68	456	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	12,6	6986,88	50,46	88035	636	61003	26080	123244	
						2094,91	17,16	26396	216		9129		
	456.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,6	4669				58829,4			
69	461	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	м2	33,6	1921,95	27,46	64578	922	53496	7021	77327	
						302,34	0,49	10159	16		5728		
	461.1	236-202-1010	Краска огнезащитная X-FLAME ГОСТ Р 53295-2009	кг	23,856	2235				53318,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	**462**	**E11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,3**	**27248,65**	**1682,15**	**8175**	**505**	**792**	**5416**	**14678**	
						22925,2	**829,77**	**6878**	**249**		**1087**		
	462.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная. мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0022	132012				287,52			
	462.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.15	671				100,65			
	462.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.42	512				215,04			Казахстан 100%
	462.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения. высшего качества. термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	158				94,8			
71	**463**	**C1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25 ф-50**	**м3**	**0,372**	**17346**		**6453**		**6453**		**6969**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 36. Система ВЕ43: ВЕ43а; ВЕ43б								**516**	**222218**	
			ИТОГО:					**16065716**	**112182**	**12331342**	**3511972**	**21143898**	
								3622187	**37392**		**1566210**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1.5 %**		**317158**					
			Итого с временными									**21461052**	
			Зимние удорожания			**1.35 %**		**289724**					
			Итого с зимними удорожаниями									**21750776**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**435016**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22185792**	
			НДС			**12 %**		**2662295**					
			Итого с НДС									**24848087**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**2 484 808,70**	
			Итого с вычетом скидки									**22 363 278,30**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00038238 от 26.04.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талат Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ №5

за **март 2022 (месяц, год) на 02-01-09 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 4. Трубы.Лотки										
			Раздел: 5. Кабели и провода										
1	217	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	100,8	513,22 / 244,05	201,15 / 66,81	51733 / 24600	20276 / 6735	6857	22561 / 5943	80237	
2	218	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	56	1049,6 / 504,37	480,47 / 166,4	58778 / 28245	26906 / 9318	3627	27045 / 6866	92688	
3	219	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5121,2	371,16 / 162,7	163,45 / 56,27	1900784 / 833220	837060 / 288170	230505	807400 / 216655	2924840	
4	220	С1243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,097104	286245		27796		27796	2224	30019	
5	221	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,507968	380886		574364		574364	45949	620313	
6	222	С1243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,633632	541492		884598		884598	70768	955366	
7	223	С1243-108-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ок)-0,66	км	0,034272	788801		27034		27034	2163	29197	
8	224	С1243-108-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 (ок)-0,66		0,08568	484495		41512		41512		44832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							3321		
9	225	С1243-108-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,025704	696375		17900		17900		19332	
											1432		
10	226	С1243-108-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,062832	618349		38852		38852		41960	
											3108		
11	227	С1243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,154224	862509		133020		133020		143661	
											10642		
12	228	С1243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	км	0,317016	1258135		398849		398849		430756	
											31908		
13	229	С1243-108-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,39984	1749844		699658		699658		755630	
											55973		
14	230	С1243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,105672	2738424		289375		289375		312525	
											23150		
15	231	С1243-108-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,137088	4121259		564975		564975		610173	
											45198		
16	232	С1243-108-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-0,66	км	0,079968	8655591		692170		692170		747543	
											55373		
17	233	С1243-112-1122	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1	км	0,05712	4663687		266390		266390		287701	
											21311		
18	234	С1243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,22848	326557		74612		74612		80581	
											5969		
19	235	С1243-202-0303	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	км	0,5712	483649		276260		276260		298361	
											22101		
			Итого по разделу: 5. Кабели и провода									8505717	
			Раздел: 6. Обогрев водосточных воронок										
			Раздел: 7. Заземление										
			Раздел: 8. Щиты										
			Раздел: 9. Светотехническое оборудование										
			Раздел: 10. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 11. Трубы.Лотки										
			ИТОГО:					7018662	884241	5248354	857006	8505715	
								886064	304222		630054		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**127586**					
			Итого с временными									**8633303**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**116550**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8749853**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**174997**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8924850**	
			НДС			**12 %**		**1070982**					
			Итого с НДС									**9995832**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**999 583,20**	
			Итого с вычетом скидки									**8 996 248,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Заместитель руководителя Нусипбаев Марат Омарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140012250
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :