Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, дом № 131** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940000576**
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках работ №93/04/21 от 11.05.2021 года	

Номер документа	Дата составления
21	**25.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области			работа	1,00	138 861 220,04	138 861 220,04
				Итого	1	x	138 861 220,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		93/04/21	11.05.2021							
		доп.согл. №2	07.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	721 481 573,54	123 983 232,18							14 877 987,86	138 861 220,04
Итого										138 861 220,04
Удержания аванса 19%										26 383 631,81
Итого к оплате										**112 477 588,23**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»
БИН 060140013977
И.о. руководителя

_____ **Усманбаев Е. А.**

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
Директор

_____ **Нариков М.Д.**
Аттестат №KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишказаров Б. Р.**

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за июль 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	53 887 167,90
2	02-01-07	СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ.В)	2 964 259,80
3	02-01-06	СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ.О)	8 900 259,30
4	02-01-09	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ)	2 559 386,70
5	02-01-10	СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ОПС)	12 170 394,00
6	02-01-11	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (СС.ВНС)	11 033 823,60
7	02-01-12	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	34 032 099,14
8	07-01-01	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	408 654,90
9	07-01-03	ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	1 060 640,10
10	07-01-02	ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ	11 844 534,60
		Итого:	**138 861 220,04**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21** от **11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие кровли над блоками 1,2,3,4 (АР-9)										
			Раздел: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)										
1	4	**С1222-502-0307**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**577,5**	**14208**		**8205120**		**8205120**	**656410**	**8861530**	
			Итого по разделу: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)									**8861530**	
			Раздел: 3. Покрытие кровли над лестничными клетками (АР-9)										
			Раздел: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)										
			Раздел: 5. Узлы по кровле										
			Раздел: 6. Перегородки										
			Раздел: 7. Двери										
			Раздел: 8. Окна										
2	116	**Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**3,81**	**4000,48** / **1843,74**	**205,06** / **99,22**	**15242** / **7025**	**781** / **378**	**7436**	**6662** / **1752**	**23657**	
	116.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,3434	1712				7435,9			Казахстан 100%
3	117	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**0,45**	**2539,37** / **1155,35**	**202,74** / **100,58**	**1143** / **520**	**91** / **45**	**532**	**509** / **132**	**1784**	
	117.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,3105	1712				531,58			Казахстан 100%
4	118	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**9,152**	**2539,37** / **1155,35**	**202,74** / **100,58**	**23240** / **10574**	**1856** / **921**	**10811**	**10345** / **2687**	**36272**	
	118.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,3149	1712				10811,07			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	119	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**59,733**	**2869,01**	**205,38**	**171375**	**12268**	**72607**	**83323**	**275073**	
	119.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	42,4104	**1448,11** 1712	**101,8**	**86500**	**6081**	72606,66	**20376**		Казахстан 100%
6	124	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**36,04**	**1303,55**	**5,95**	**46980**	**215**	**36364**	**9458**	**60953**	
	124.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,3986	**288,61** 1712	**2,99**	**10402**	**108**	34922,47	**4515**		Казахстан 100%
7	156	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума (с утеплителем). Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**650,0000029**	**3352,14**	**25,36**	**2178891**	**16484**	**1841353**	**309673**	**2687649**	
	156.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	663	**493,93** 2495	**12,9**	**321055**	**8385**	1654185	**199085**		
	156.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	325	575				186875			
8	176	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума (с утеплителем). Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**449,9999975**	**3352,14**	**25,36**	**1508463**	**11412**	**1274782**	**214389**	**1860680**	
	176.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	459	**493,93** 2495	**12,9**	**222269**	**5805**	1145205	**137828**		
	176.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	225	575				129375			
9	198	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума (с утеплителем). Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**479,9999992**	**3352,14**	**25,36**	**1609027**	**12173**	**1359768**	**228682**	**1984726**	
	198.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	489.6	**493,93** 2495	**12,9**	**237086**	**6192**	1221552	**147017**		
	198.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	240	575				138000			
			Итого по разделу: 8. Окна									**6930794**	
			Раздел: 9. Потолок.										
10	218	**С1232-401-0103**	**Подвесной потолок "Армстронг" из минерального волокна класса "стандарт" в комплекте**	**м2**	**770,94**	**5338**		**4115278**		**4115278**	**329222**	**4444500**	
11	225	**С1232-401-0103**	**Подвесной потолок "Армстронг" из минерального волокна класса "стандарт" в комплекте**	**м2**	**182,9908966**	**5338**		**976805**		**976805**	**78145**	**1054950**	
			Итого по разделу: 9. Потолок.									**5499450**	
			Раздел: 10. Стены.										
12	237	**Е11-100404-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**146,65**	**4289,68**	**28,82**	**629082**	**4227**	**464502**	**145986**	**837073**	
	237.1	222-529-0308	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм	м	306,6012	**1093,44** 699	**12,64**	**160353**	**1854**	214314,21	**62006**		Казахстан 100%
13	238	**Е11-340108-0402 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм**	**м2 поверхности**	**57,06**	**1044,18**	**14,13**	**59581**	**807**	**0**	**44973**	**112918**	
						1030,05	**7**	**58775**	**400**		**8365**		
14	248	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**871,5568**	**4337,98**	**18,27**	**3780796**	**15923**	**1820630**	**1561244**	**5769403**	
	248.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	888,9879	**2230,77** 1781	**8,39**	**1944242**	**7312**	1583287,51	**427363**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	256	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**		**621,408**	**4337,98**	**18,27**	**2695655**	**11353**	**1298084**	**1113146**	**4113505**	
			м2 поверхности облицовки			**2230,77**	**8,39**	**1386218**	**5214**		**304704**		
	256.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	633,8362	1781				1128862,2			
			Итого по разделу: 10. Стены.									**10832899**	
			Раздел: 11. Отделка фасадов										
16	263	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**		**731,03**	**4360,96**	**27,73**	**3187993**	**20272**	**990904**	**1746074**	**5328792**	
				м2		**2977,74**	**7,9**	**2176817**	**5775**		**394725**		
	263.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	840,6845	381				320300,79			
	263.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	7748,918	64				495930,75			Казахстан 100%
17	264	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**		**146,206**	**50750**		**7419954**		**7419954**		**8013551**	
				м3							**593596**		
18	289	**Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**		**41**	**49809,1**	**1436,3**	**2042173**	**58888**	**748125**	**955959**	**3237983**	
				м3 изоляции		**30125,86**	**553,18**	**1235160**	**22680**		**239851**		
	289.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,05	100670				206373,5			
	289.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,87	157952				453322,24			
19	290	**С1234-102-0203**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**		**40,18**	**42045**		**1689368**		**1689368**		**1824517**	
				м3							**135149**		
20	291	**Е11-260301-0802**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**		**820**	**211,4**	**8,21**	**173348**	**6732**	**0**	**129164**	**326713**	
			м2 поверхности покрытия изоляции			**203,19**	**4,07**	**166616**	**3337**		**24201**		
21	292	**С1261-105-0703**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**		**943**	**91**		**85813**		**85813**		**92678**	
				м2							**6865**		
			Итого по разделу: 11. Отделка фасадов									**18824234**	
			Раздел: 12. Ограждение лестниц										
			Раздел: 13. Лестницы										
			Раздел: 14. Входные группы (крыльца)										
			Раздел: 15. Решетки вентиляционные										
			Раздел: 16. Солнцезащитные жалюзи наружные										
			Раздел: 17. Лестницы-стремянки										
			Раздел: 18. Заградительные контрукции										
			Раздел: 19. Деформационные швы										
			Раздел: 20. Световой приямок										
			Раздел: 21. Водостоки										
			Раздел: 22. Подиумы										
			Раздел: 23. Шахты вентиляционные										
			ИТОГО:					**40615327**	**173481**	**32418236**	**6559587**	**50948907**	
								8023611	**74486**		**3773994**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**764234**					
			Итого с временными									**51713140**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		698127					
			Итого с зимними удорожаниями									52411267	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1048225					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53459492	
			НДС			12 %		6415139					
			Итого с НДС									59874631	
			Скидка подрядчика			10%						5 987 463,10	
			Итого с вычетом скидки									53 887 167,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Нурлат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Ерсін Бауан Амерулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007198
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Ерик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению К-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022 (месяц, год) на 02-01-07 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система П1										
			Раздел: 2. Система П2										
1	44	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	4	7209,36 / 6310,4	99,18 / 17,08	28837 / 25242	396 / 68	3199	24804 / 4291	57932	
	44.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007	647579				466,26			Казахстан 100%
	44.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0005	2462597				1280,55			
	44.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	1,56	748				1166,88			Казахстан 100%
2	45	С1246-306-0513	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	1	21206		21206		21206	1696	22902	
3	46	С1246-306-0524	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм**	шт.	1	24678		24678		24678	1974	26652	
4	47	С1246-306-0525	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм**	шт.	2	27815		55630		55630	4450	60080	
5	48	С1246-303-0309	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1500 мм**	шт.	6	8806		52836		52836	4227	57063	
6	49	С1246-303-0310	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм**	шт.	2	13306		26612		26612	2129	28741	
			Итого по разделу: 2. Система П2									**253370**	
			Раздел: 3. Система П3										
7	69	Е11-200401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**		1	10099,88	247,35	10100	248	1740	8024	19574	

				клапан		8112,2	75,65	8112	76		1450		
	69.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				518,06			Казахстан 100%
	69.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003	2462597				738,78			
	69.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	0,39	748				291,72			Казахстан 100%
8	70	С1246-306-0547	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КТЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 400 мм**	шт.	1	40911		40911		40911	3273	44184	
9	71	С1246-303-0309	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 1500 мм**	шт.	1	8806		8806		8806	704	9510	
10	72	С1246-303-0310	**Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 2000 мм**	шт.	1	13306		13306		13306	1064	14370	
			Итого по разделу: 3. Система П3									87638	
			Раздел: 4. Система П4										
11	86	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	2	7209,36 6310,4	99,18 17,08	14419 12621	198 34	1600	12402 2146	28967	
	86.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				233,13			Казахстан 100%
	86.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003	2462597				640,28			
	86.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	0,78	748				583,44			Казахстан 100%
12	87	С1246-306-0524	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КТЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм**	шт.	2	24678		49356		49356	3948	53304	
			Итого по разделу: 4. Система П4									82271	
			Раздел: 5. Система В1 (горячий цех)										
13	92	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	92.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	92.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
			Итого по разделу: 5. Система В1 (горячий цех)									13758	
			Раздел: 6. Система В2										
14	108	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	108.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	108.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
15	110	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,456	8742,76 8543,06	34,49 17,08	3987 3896	16 8	75	3825 625	8437	
	110.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				59,06			Казахстан 100%
	110.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0365	446				16,27			
16	111	С1246-305-0105	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм**	шт.	2	14052		28104		28104	2248	30352	
17	122	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,34	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	36513 30720	2254 1112	3539	24192 4856	65561	
	122.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0097	132012				1284,27			
	122.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,67	671				449,57			

	122.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,876	512				960,51			Казахстан 100%
	122.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,68	158				423,44			
18	123	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,2191159	17346		21147		21147	1692	22839	
			Итого по разделу: 6. Система В2									140947	
			Раздел: 7. Система В3										
19	124	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	124.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	124.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
20	126	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,432	8742,76 8543,06	34,49 17,08	3777 3691	15 7	71	3624 592	7993	
	126.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				55,95			Казахстан 100%
	126.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0346	446				15,41			
21	127	С1246-305-0104	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм**	шт.	2	13433		26866		26866	2149	29015	
			Итого по разделу: 7. Система В3									50766	
			Раздел: 8. Система В4										
22	144	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	144.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	144.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
23	146	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,288	8742,76 8543,06	34,49 17,08	2518 2460	10 5	48	2416 395	5329	
	146.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				37,3			Казахстан 100%
	146.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,023	446				10,28			
24	147	С1246-305-0101	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	2	6812		13624		13624	1090	14714	
25	151	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	3	7209,36 6310,4	99,18 17,08	21628 18931	297 51	2399	18603 3218	43449	
	151.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				349,69			Казахстан 100%
	151.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004	2462597				960,41			
	151.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,17	748				875,16			Казахстан 100%
26	152	С1246-306-0503	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	14720		14720		14720	1178	15898	
27	153	С1246-306-0505	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	17006		34012		34012	2721	36733	
28	157	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
	157.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0073	132012				958,41			
	157.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,5	671				335,5			

	157.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	512			716.8				Казахстан 100%
	157.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	158			316				
29	158	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,24	17346		21509		21509	1721	23230	
			Итого по разделу: 8. Система В4									202038	
			Раздел: 9. Система В5										
30	159	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	159.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12.95			Казахстан 100%
	159.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35.68			
31	161	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,36	8742,76 8543,06	34,49 17,08	3147 3076	12 6	59	3020 493	6660	
	161.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				46.63			Казахстан 100%
	161.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0288	446				12.84			
32	162	С1246-305-0102	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм**	шт.	2	7846		15692		15692	1255	16947	
33	173	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,2	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	32698 27510	2019 996	3170	21665 4349	58712	
	173.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0087	132012				1150,09			
	173.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0.8 мм	кг	0,6	671				402.6			
	173.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1.68	512				860.16			Казахстан 100%
	173.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2.4	158				379.2			
34	174	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,488	17346		25811		25811	2065	27876	
			Итого по разделу: 9. Система В5									123953	
			Раздел: 10. Система В6										
35	175	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	175.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12.95			Казахстан 100%
	175.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35.68			
36	177	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,288	8742,76 8543,06	34,49 17,08	2518 2460	10 5	48	2416 395	5329	
	177.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				37,3			Казахстан 100%
	177.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,023	446				10,28			
37	178	С1246-305-0101	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	2	6812		13624		13624	1090	14714	
38	182	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	3	7209,36 6310,4	99,18 17,08	21628 18931	297 51	2399	18603 3218	43449	
	182.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				349,69			Казахстан 100%
	182.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004	2462597				960,41			

	182.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	1,17	748				875,16			Казахстан 100%
39	183	С1246-306-0503	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	1	14720		14720		14720	1178	15898	
40	184	С1246-306-0505	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	1	17006		17006		17006	1360	18366	
41	185	С1246-306-0506	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм**	шт.	1	17695		17695		17695	1416	19111	
42	190	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,2	27248,65 / 22925,2	1682,15 / 829,77	32698 / 27510	2019 / 996	3170	21665 / 4349	58712	
	190.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0087	132012				1150,09			
	190.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,6	671				402,6			
	190.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,68	512				860,16			Казахстан 100%
	190.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4	158				379,2			
43	191	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,488	17346		25811		25811	2065	27876	
			Итого по разделу: 10. Система В6									217213	
			Раздел: 11. Система В7										
44	192	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 / 6235,48	253,02 / 92,74	6537 / 6235	253 / 93	49	6202 / 1019	13758	
	192.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	192.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
45	194	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,288	8742,76 / 8543,06	34,49 / 17,08	2518 / 2460	10 / 5	48	2416 / 395	5329	
	194.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				37,3			Казахстан 100%
	194.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,023	446				10,28			
46	195	С1246-305-0101	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	2	6812		13624		13624	1090	14714	
47	207	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,2	27248,65 / 22925,2	1682,15 / 829,77	32698 / 27510	2019 / 996	3170	21665 / 4349	58712	
	207.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0087	132012				1150,09			
	207.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,6	671				402,6			
	207.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,68	512				860,16			Казахстан 100%
	207.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса ЦЦ общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4	158				379,2			
48	208	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**		1,488	17346		25811		25811		27876	

			Итого по разделу: 11. Система В7	м3								2065	120389	
			Раздел: 12. Система В8											
49	209	E11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758	
				вентилятор		6235,48	92,74	6235	93		1019		
	209.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12.95			Казахстан 100%
	209.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35.68			
50	211	E11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		0,288	8742,76	34,49	2518	10	48	2416	5329	
				м2		8543,06	17,08	2460	5		395		
	211.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0001	647579				37.3			Казахстан 100%
	211.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,023	446				10.28			
51	212	C1246-305-0101	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм**		2	6812		13624		13624		14714	
				шт.							1090		
52	216	E11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		1	7209,36	99,18	7209	99	800	6201	14483	
				клапан		6310,4	17,08	6310	17		1073		
	216.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0.0002	647579				116.56			Казахстан 100%
	216.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0.0001	2462597				320.14			
	216.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	0.39	748				291.72			Казахстан 100%
53	217	C1246-306-0506	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм**		1	17695		17695		17695		19111	
				шт.							1416		
54	220	E11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**		1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
				м3 изоляции		22925,2	829,77	22925	830		3624		
	220.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0073	132012				958.41			
	220.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0.5	671				335.5			
	220.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1.4	512				716.8			Казахстан 100%
	220.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	158				316			
55	221	C1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**		1,24	17346		21509		21509		23230	
				м3							1721		
			Итого по разделу: 12. Система В8									139552	
			Раздел: 13. Система В9										
56	222	E11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		1	6537,13	253,02	6537	253	49	6202	13758	
				вентилятор		6235,48	92,74	6235	93		1019		
	222.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12.95			Казахстан 100%
	222.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	446				35.68			
57	224	C1246-101-0612	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330**		2	43		86		86		93	
				шт.							7		
58	231	E11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**		0,5	27248,65	1682,15	13624	841	1321	9027	24463	
				м3 изоляции		22925,2	829,77	11463	415		1812		
	231.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0036	132012				479,2			

	231.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0.8 мм	кг	0,25	671				167,75			
	231.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7	512				358,4			Казахстан 100%
	231.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	158				158			
59	232	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,62	17346		10755		10755	860	11615	
			Итого по разделу: 13. Система В9									49929	
			Раздел: 14. Система В10										
60	233	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	233.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	233.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
61	235	С1246-101-0612	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330**	шт.	2	43		86		86	7	93	
62	242	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,5	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	13624 11463	841 415	1321	9027 1812	24463	
	242.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0036	132012				479,2			
	242.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,25	671				167,75			
	242.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7	512				358,4			Казахстан 100%
	242.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	158				158			
63	243	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,62	17346		10755		10755	860	11615	
			Итого по разделу: 14. Система В10									49929	
			Раздел: 15. Система В11										
64	244	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	244.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	244.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
65	246	С1246-101-0609	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210**	шт.	2	33		66		66	5	71	
66	253	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,5	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	13624 11463	841 415	1321	9027 1812	24463	
	253.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0036	132012				479,2			
	253.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,25	671				167,75			
	253.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7	512				358,4			Казахстан 100%
	253.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	158				158			

67	254	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,62	17346		10755		10755	860	11615	
			Итого по разделу: 15. Система В11									49907	
			Раздел: 16. Система В12										
68	255	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	255.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	255.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
69	257	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,36	8742,76 8543,06	34,49 17,08	3147 3076	12 6	59	3020 493	6660	
	257.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				46,63			Казахстан 100%
	257.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0288	446				12,84			
70	258	С1246-305-0102	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм**	шт.	2	7846		15692		15692	1255	16947	
71	269	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,8	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	21799 18340	1346 664	2113	14443 2899	39141	
	269.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0058	132012				766,73			
	269.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,4	671				268,4			
	269.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,12	512				573,44			Казахстан 100%
	269.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,6	158				252,8			
72	270	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,992	17346		17207		17207	1377	18584	
			Итого по разделу: 16. Система В12									95090	
			Раздел: 17. Система В13										
73	271	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	271.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	271.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
74	279	С1246-301-0502	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	4,5	655		2948		2948	236	3184	
75	280	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,5	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	13624 11463	841 415	1321	9027 1812	24463	
	280.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0036	132012				479,2			
	280.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,25	671				167,75			
	280.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7	512				358,4			Казахстан 100%
	280.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	158				158			

76	281	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,62	17346		10755		10755	860	11615	
			Итого по разделу: 17. Система В13									53020	
			Раздел: 18. Система В14										
77	282	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	282.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	282.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
78	284	С1246-101-0612	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330**	шт.	2	43		86		86	7	93	
			Итого по разделу: 18. Система В14									13851	
			Раздел: 19. Система В15										
79	292	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	292.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	292.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
80	294	С1246-101-0607	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 150 до 170**	шт.	2	25		50		50	4	54	
81	300	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,5	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	13624 11463	841 415	1321	9027 1812	24463	
	300.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0036	132012				479,2			
	300.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,25	671				167,75			
	300.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,7	512				358,4			Казахстан 100%
	300.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	158				158			
82	301	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,62	17346		10755		10755	860	11615	
			Итого по разделу: 19. Система В15									49890	
			Раздел: 20. Система В16										
83	302	Е11-201501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	6537,13 6235,48	253,02 92,74	6537 6235	253 93	49	6202 1019	13758	
	302.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	302.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
84	304	Е11-201201-0101	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	0,288	8742,76 8543,06	34,49 17,08	2518 2460	10 5	48	2416 395	5329	
	304.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				37,3			Казахстан 100%
	304.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,023	446				10,28			
85	305	С1246-305-0101	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм**	шт.	2	6812		13624		13624	1090	14714	
86	309	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	7209,36 6310,4	99,18 17,08	7209 6310	99 17	800	6201 1073	14483	
	309.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				116,56			Казахстан 100%
	309.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001	2462597				320,14			

	309.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	0,39	748				291.72			Казахстан 100%
87	310	С1246-306-0504	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**15792**		**15792**		**15792**	**1263**	**17055**	
88	314	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,7**	**27248,65**	**1682,15**	**19074**	**1178**	**1849**	**12638**	**34249**	
						22925,2	**829,77**	**16048**	**581**		**2537**		
	314.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0051	132012				670.88			
	314.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0.8 мм	кг	0.35	671				234.85			
	314.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0.98	512				501.76			Казахстан 100%
	314.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1.4	158				221.2			
89	315	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,868**	**17346**		**15056**		**15056**	**1205**	**16261**	
			Итого по разделу: 20. Система В16									**115849**	
			Раздел: 21. Система В17										
90	316	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**6537,13**	**253,02**	**6537**	**253**	**49**	**6202**	**13758**	
						6235,48	**92,74**	**6235**	**93**		**1019**		
	316.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12.95			Казахстан 100%
	316.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35.68			
91	318	**Е11-201201-0101**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,432**	**8742,76**	**34,49**	**3777**	**15**	**71**	**3624**	**7993**	
						8543,06	**17,08**	**3691**	**7**		**592**		
	318.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				55.95			Казахстан 100%
	318.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0346	446				15.41			
92	319	С1246-305-0104	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм**	**шт.**	**2**	**13433**		**26866**		**26866**	**2149**	**29015**	
93	331	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**3,7**	**27248,65**	**1682,15**	**100820**	**6224**	**9773**	**66799**	**181029**	
						22925,2	**829,77**	**84823**	**3070**		**13410**		
	331.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0269	132012				3546.11			
	331.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0.8 мм	кг	1,85	671				1241.35			
	331.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	5,18	512				2652.16			Казахстан 100%
	331.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	7.4	158				1169.2			
94	332	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**4,588**	**17346**		**79583**		**79583**	**6367**	**85950**	
			Итого по разделу: 21. Система В17									**317745**	
			Раздел: 22. Система В18										
95	333	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**6537,13**	**253,02**	**6537**	**253**	**49**	**6202**	**13758**	
						6235,48	**92,74**	**6235**	**93**		**1019**		
	333.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12.95			Казахстан 100%

	333.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
96	**335**	**Е11-201201-0101**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,432**	**8742,76** **8543,06**	**34,49** **17,08**	**3777** **3691**	**15** **7**	**71**	**3624** **592**	**7993**	
	335.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				55,95			Казахстан 100%
	335.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0346	446				15,41			
97	**336**	**С1246-305-0104**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм**	**шт.**	**2**	**13433**		**26866**		**26866**		**29015**	
98	**341**	**Е11-200101-0303** **Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20**	**7886,56** **2094,91**	**48,14** **20,42**	**157731** **41898**	**962** **408**	**114870**	**41460** **15935**	**215126**	
	341.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	20	5571				111420			
99	**345**	**Е11-260101-1101** **Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**3,5**	**27248,65** **22925,2**	**1682,15** **829,77**	**95370** **80238**	**5887** **2904**	**9245**	**63188** **12685**	**171243**	
	345.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0254	132012				3354,42			
	345.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,75	671				1174,25			
	345.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	4,9	512				2508,8			Казахстан 100%
	345.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	7	158				1106			
100	**346**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**4,34**	**17346**		**75282**		**75282**	**6023**	**81305**	
			Итого по разделу: 22. Система В18									**518440**	
			Раздел: 23. Система В19										
101	**347**	**Е11-201501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**6537,13** **6235,48**	**253,02** **92,74**	**6537** **6235**	**253** **93**	**49**	**6202** **1019**	**13758**	
	347.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				12,95			Казахстан 100%
	347.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	446				35,68			
102	**349**	**С1246-101-0601**	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 90 до 110**	**шт.**	**2**	**15**		**30**		**30**	**2**	**32**	
103	**357**	**Е11-260101-1101** **Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,6**	**27248,65** **22925,2**	**1682,15** **829,77**	**16349** **13755**	**1009** **498**	**1585**	**10832** **2175**	**29356**	
	357.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0044	132012				575,04			
	357.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,3	671				201,3			
	357.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,84	512				430,08			Казахстан 100%
	357.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2	158				189,6			
104	**358**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,744**	**17346**		**12905**		**12905**	**1032**	**13937**	
			Итого по разделу: 23. Система В19									**57083**	
			Раздел: 24. Тепловой пункт. Венткамера. Читальный зал										

Раздел: 25. Кондиционирование. К1 (серверная)						
Раздел: 26. Система ВЕ1; ВЕ4; ВЕ10; ВЕ13; ВЕ16; ВЕ19; ВЕ22; ВЕ25						
Раздел: 27. Система ВЕ2; ВЕ5; ВЕ5а; ВЕ8; ВЕ17; ВЕ23; ВЕ26						
Раздел: 28. Система ВЕ22а; ВЕ22б						
Раздел: 29. Система ВЕ28; ВЕ29; ВЕ30						
Раздел: 30. Система ВЕ34; ВЕ42						
Раздел: 31. Система ВЕ21; ВЕ44; ВЕ45; ВЕ46; ВЕ47						
Раздел: 32. Система ВЕ5Н43=1						
Раздел: 33. Система ВЕ32						
Раздел: 34. Система ВЕ01						
Раздел: 35. Система ВЕ36; ВЕ36а; ВЕ37						
ИТОГО:		1969748	39062	1210830	625283	2802628
В том числе :		719860	18107		207597	
Стоимость оборудования, всего						
в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
Временные здания и сооружения				0		
Итого с временными	1,5 %	42039				
Зимние удорожания						2844670
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	38403				
Непредвиденные работы и затраты						2883073
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	57661				
						2940734
НДС	12 %	352888				
Итого с НДС						3293622
Скидка подрядчика	10%					329 362,20
Итого с вычетом скидки						2 964 259,80

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Еркс-Булан Амешули
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талан Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022 (месяц, год) на 02-01-06 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ,О) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система отопления 1										
1	1	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**196**	**1704,16**	**20,74**	**334015**	**4065**	**235239**	**94473**	**462767**	
	1.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	196	**483,22** 1191	**8,62**	**94711**	**1690**	233436	**34279**		
2	2	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26**	**1401,59**	**20,74**	**36441**	**539**	**23338**	**12532**	**52891**	
	2.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	26	**483,22** 888	**8,62**	**12564**	**224**	23088	**3918**		
3	3	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34**	**1995,34**	**20,74**	**67842**	**705**	**50707**	**16388**	**90968**	
	3.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	34	**483,22** 1481	**8,62**	**16429**	**293**	50354	**6738**		
4	4	**Е11-160301-0306 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,4**	**2786,78**	**42,93**	**12262**	**189**	**9524**	**2574**	**16023**	
	4.1	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,4	**579,21** 2127	**17,73**	**2549**	**78**	9358,8	**1187**		
5	5	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		**260,4**	**105,24**	**1,38**	**27404**	**359**	**182**	**26326**	**58028**	

				м трубопровода		103,16	0	26863	0		4298	
	5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0521	568				29.58		
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2.604	28				72,91		
	5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1302	483				62.89		
6	14	С1245-502-0202	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15**	шт.	120	30105		3612600		3612600	289008	3901608
7	15	С1245-405-2101	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	120	5801		696120		696120	55690	751810
8	16	С1245-510-0301	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	120	2621		314520		314520	25162	339682
9	21	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	26	101,12	2,72	2629	71	1142	983	3902
	21.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0023	54,49 439993	0,33	1417	9	1029.58	289	
10	22	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	15,2	111,9	3,51	1701	53	1284	256	2113
	22.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1.368	23,92 897	0,49	364	7	1227.1	157	
			Итого по разделу: 1. Система отопления 1									5679792
			Раздел: 2. Система отопления 2									
11	28	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	56	1704,16 483,22	20,74 8,62	95433 27060	1162 483	67211	26992 9794	132219
	28.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	56	1191				66696		
12	29	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,4	1401,59 483,22	20,74 8,62	6167 2126	91 38	3950	2121 663	8951
	29.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	4,4	888				3907,2		
13	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	60,4	105,24 103,16	1,38 0	6356 6231	83 0	42	6106 997	13460
	30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.0121	568				6,86		
	30.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,604	28				16,91		
	30.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.0302	483				14,59		
14	37	С1245-502-0202	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15**	шт.	9	30105		270945		270945	21676	292621
15	38	С1245-405-2101	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	6	5801		34806		34806	2784	37590
16	39	С1245-510-0302	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	6	5135		30810		30810	2465	33275

17	45	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,2	101,12	2,72	526	14	228	197	780
	45.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	54,49 439993	0,33	283	2	205,92	58	
18	46	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	0,44	111,9	3,51	49	2	37	7	61
	46.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,0396	23,92 897	0,49	11	0	35,52	5	
			Итого по разделу: 2. Система отопления 2									518957
			Раздел: 3. Система отопления 3									
19	58	С1245-502-0202	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2'', Kvs 1,88 м3/ч, DN 15**	шт.	8	30105		240840		240840	19267	260107
20	59	С1245-405-2101	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	8	5801		46408		46408	3713	50121
21	60	С1245-510-0302	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4'', DN 20**	шт.	8	5135		41080		41080	3286	44366
			Итого по разделу: 3. Система отопления 3									354594
			Раздел: 4. Система отопления 4									
22	78	С1245-502-0202	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2'', Kvs 1,88 м3/ч, DN 15**	шт.	16	30105		481680		481680	38534	520214
23	79	С1245-405-2101	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	16	5801		92816		92816	7425	100241
24	80	С1245-510-0302	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4'', DN 20**	шт.	16	5135		82160		82160	6573	88733
			Итого по разделу: 4. Система отопления 4									709188
			Раздел: 5. Система отопления 5									
25	96	С1245-502-0202	**Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2'', Kvs 1,88 м3/ч, DN 15**	шт.	26	30105		782730		782730	62618	845348
26	97	С1245-405-2101	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	шт.	26	5801		150826		150826	12066	162892
27	98	С1245-510-0302	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 3/4'', DN 20, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	шт.	26	5135		133510		133510	10681	144191
			Итого по разделу: 5. Система отопления 5									1152431
			ИТОГО:					7602676	7333	7404735	188955	8414962
			В том числе :					190608	2824		623331	
			Стоимость оборудования, всего							0		

	в том числе, оборудование поставки заказчика			0	
	Временные здания и сооружения	1,5 %	126224		
	Итого с временными				8541186
	Зимние удорожания	1,35 %	115306		
	Итого с зимними удорожаниями				8656492
	Непредвиденные работы и затраты	2 %	173130		
	Итого с непредвиденными работами и затратами				8829622
	НДС	12 %	1059555		
	Итого с НДС				9889177
	Скидка подрядчика	10%			988 917,70
	Итого с вычетом скидки				8 900 259,30

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа-1" БИН 150940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Пшназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Ерке-Булан Амешул
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
«Акиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Жаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 02-01-09 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	74	**Е11-210502-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	**7716,2**	**243,78**	**7716**	**244**	**2599**	**3586**	**12206**	
				шкаф		**4873,36**	**107,07**	**4873**	**107**		**904**		
	74.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	74.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263.32			
	74.3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,003	432264				1296.79			
			Итого по разделу: 1. Щиты									**12206**	
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
			Раздел: 3. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 4. Трубы..Лотки										
			Раздел: 5. Кабели и провода										
			Раздел: 6. Обогрев водосточных воронок										
			Раздел: 7. Заземление										
			Раздел: 8. Щиты										
			Раздел: 9. Светотехническое оборудование										
2	342	**С1248-304-0108**	**Оповещатель световой модели ЛОКС-220 "Выход"**	**шт.**	26	**1756**		**45656**		**45656**	**3652**	**49308**	
3	343	**С ТОО "КазСветГрупп"**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	20	**732,21**		**14644**		**14644**	**1172**	**15816**	
4	344	**С ТОО "КазСветГрупп"**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	950	**259,55**		**246572**		**246572**	**19726**	**266298**	
5	345	**С ТОО "КазСветГрупп"**	**Лампы люминесцентные, цоколь Т8, мощность 36 Вт ГОСТ 6825 91**	**шт**	1120	**328,77**		**368222**		**368222**	**29458**	**397680**	
6	346	**С ТОО "КазСветГрупп"**	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**		75	**469,02**		**35176**		**35176**		**37990**	

7	347	С ТОО "КазСветГрупп"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь E27	шт. 30	579,21	17376		17376	2814		18766
8	348	С ТОО "КазСветГрупп"	Emergency CONVERSION KIT TM K-303	шт. 65	23102,09	1501636		1501636	1390		1621767
			Итого по разделу: 9. Светотехническое оборудование	шт.					120131		2407625
			Раздел: 10. Электроустановочные изделия								
			Раздел: 11. Трубы.Лотки								
			ИТОГО:			2236998	244	2231881	3586		2419831
			В том числе :			4873	107		179247		
			Стоимость оборудования, всего					0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0			
			Временные здания и сооружения		1,5 %	36297					
			Итого с временными								2456130
			Зимние удорожания		1,35 %	33158					
			Итого с зимними удорожаниями								2489288
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	49786					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								2539074
			НДС		12 %	304689					
			Итого с НДС								2843763
			Скидка подрядчика		10%						284 376,30
			Итого с вычетом скидки								2 559 386,70

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-1" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Нинназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГКП "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Ерке-Булан Амешули
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21** от **11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-10 СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ОПС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	560,0000016	3325,57 3254	2,4 0	1862319 1822240	1344 0	38735	1111567 237911	3211797	
2	16	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	70,0000003	1667,27 1627	0,9 0	116709 113890	63 0	2756	69473 14894	201077	
3	18	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель электрический ручной. Монтаж оборудования	комплект	20	1122,78 1081,6	11,94 3,95	22455 21632	239 79	585	15632 3047	41134	
4	22	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1872	280,14 260,97	2,38 0,14	524422 488536	4455 262	31431	351934 70108	946464	
5	23	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	2080	67		139360		139360	11149	150509	
6	24	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2016	423,84 346,5	16,61 4,35	854462 698544	33486 8770	122432	509266 109098	1472826	
7	25	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2570,4	45		115668		115668	9253	124921	
8	26	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	3680	98,33 78,75	0,91 0,4	361854 289800	3349 1472	68706	209716 45726	617296	
9	29	Ц13-080201-1213 Изм. и доп. вып. 17	Держатель оцинкованный двусторонний, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2080	288,8 244,05	35,06 8,69	600704 507624	72925 18075	20155	378503 78337	1057544	
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									7823567	
			Раздел: 2. Охранная сигнализация										
10	38	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	396	1003,39 693	29,05 9,88	397343 274428	11504 3912	111411	200405 47820	645567	
11	40	С1243-106-0302	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1377	311231		42857		42857	3429	46286	
			Итого по разделу: 2. Охранная сигнализация									691853	
			Раздел: 3. Оповещение										
12	62	С1243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	365	67		24455		24455	1956	26411	

13	63	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1504	423,84 346,5	16,61 4,35	637455 521136	24982 6542	91338	379929 81390	1098774
14	64	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1917,6	45		86292		86292	6903	93195
15	65	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	140	98,33 78,75	0,91 0,4	13766 11025	127 56	2614	7979 1740	23484
16	66	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1716	371,16 162,7	163,45 56,27	636910 279194	280480 96559	77237	270542 72596	980048
17	67	С1243-106-0302	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1879	311231		680942		680942	54475	735417
18	68	С1243-304-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,102	102442		10449		10449	836	11285
19	69	С1243-302-0103	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,102	206547		21068		21068	1685	22753
			Итого по разделу: 3. Оповещение									2991368
			ИТОГО:					7149490 5028048	432952 135727	1688491	3504946 852353	11506788
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		172602				
			Итого с временными									11679391
			Зимние удорожания			1,35 %		157672				
			Итого с зимними удорожаниями									11837063
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		236741				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12073804
			НДС			12 %		1448856				
			Итого с НДС									13522660
			Скидка подрядчика			10%						1 352 266,00
			Итого с вычетом скидки									12 170 394,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа" БИН 050840000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Ерке-Булан Амешулы
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **02-01-11 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (СС,ВНС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация										
1	13	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,44688	107453,1 89775	16890,84 6163,56	48018 40118	7548 2754	352	30869 6311	85198	
2	15	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000 (300)	шт.	266,6666667	348		92800		92800	7424	100224	
3	16	С1243-907-5302	Гайка соединительная М8 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,8	64071		51257		51257	4101	55358	
4	17	С1261-107-0988	Шайба плоская	1000 шт.	0,8	3865		3092		3092	247	3339	
5	18	С1261-107-0992	Дюбели полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	800	15		12000		12000	960	12960	
6	19	Ц13-080206-1201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	464	407,72 204,75	177,67 74,67	189182 95004	82439 34647	11739	93349 22602	305134	
			Итого по разделу: 1. Телефонизация									562213	
			Раздел: 2. Часофикация. Звонковая сигнализация										
7	31	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	428	423,84 346,5	16,61 4,35	181403 148302	7109 1862	25993	108118 23162	312682	
8	32	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	545,7	27		14734		14734	1179	15913	
9	33	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	428	98,33 78,75	0,91 0,4	42086 33705	390 171	7990	24391 5318	71795	
10	34	Ц13-100105-0503 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	344	763,22 568,1	91,32 28,31	262548 195426	31414 9738	35707	125150 31016	418714	

11	36	С1243-106-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4386	301095		132060		132060	10565	142625
			Итого по разделу: 2. Часофикация. Звонковая сигнализация									961730
			Раздел: 3. Звукоусиление									
12	45	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	348,8	98,33 78,75	0,91 0,4	34298 27468	317 139	6512	19878 4334	58509
			Итого по разделу: 3. Звукоусиление									58509
			Раздел: 4. Структурированная кабельная система (категория 6)									
13	54	СКП ТОО "Albion Group"	Кабельный организатор, 1U	шт.	8	3664,62		29317		29317	2345	31662
14	55	СКП ТОО "Albion Group"	Кабельный организатор вертикальный 42U	шт.	1	37702,57		37703		37703	3016	40719
15	81	СКП ТОО "Albion Group"	Кабельный организатор, 1U	шт.	7	3664,62		25652		25652	2052	27704
16	88	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5616	423,84 346,5	16,61 4,35	2380286 1945944	93282 24430	341060	1418669 303916	4102870
17	89	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	7160,4	32		229133		229133	18331	247464
18	90	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	627,06 519,75	47,35 17,38	6271 5198	474 174	600	3867 811	10949
19	91	С1241-207-0207	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	10	351		3510		3510	281	3791
20	92	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель телефонный одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	12636	98,33 78,75	0,91 0,4	1242498 995085	11498 5054	235914	720101 157008	2119606
			Итого по разделу: 4. Структурированная кабельная система (категория 6)									6584765
			Раздел: 5. Система коллективного приема телевидения									
21	113	С1214-209-0212	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,62	652		3012		3012	241	3253
22	114	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	554,92 456,75	36,97 13,04	5549 4568	369 130	612	3382 715	9646
23	115	С1241-207-0205	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10,2	194		1979		1979	158	2137
24	116	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	98,33 78,75	0,91 0,4	983 788	9 4	187	570 124	1677
25	117	Ц13-100105-0509 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода	1335	391,47 245,16	42,51 13,18	522612 327289	56751 17595	138573	210379 58639	791630
26	120	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	421,75 267,75	17,03 4,35	21088 13388	851 217	6848	9796 2471	33355
			Итого по разделу: 5. Система коллективного приема телевидения									841698
			Раздел: 6. Система видеонаблюдения									

27	146	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1460	423,84 346,5	16,61 4,35	618806 505890	24250 6351	88666	368814 79010	1066630
28	147	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1851,3	32		59242		59242	4739	63981
29	148	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	10,2	72		734		734	59	793
30	149	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание в проложенные трубы и металлические рукава	м	1740	98,33 78,75	0,91 0,4	171094 137025	1583 696	32486	99159 21620	291874
			Итого по разделу: 6. Система видеонаблюдения									**1423277**
			ИТОГО:					**6422947** **4475199**	**318285** **103964**	**1629464**	**3236492** **772755**	**10432192**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**156483**				
			Итого с временными									**10588675**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**142947**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10731622**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**214632**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10946254**
			НДС			**12 %**		**1313550**				
			Итого с НДС									**12259804**
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 225 980,40**
			Итого с вычетом скидки									**11 033 823,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Уматжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Со руководитель Усманбаев Ерке-Булан Амешулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Азиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21** от **11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **июль 2022** (месяц, год) на **07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Плодородный грунт [ГП-4]										
			Раздел: 2. Устройство выемки										
			Раздел: 3. Устройство насыпи										
1	21	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10522,15097	34		357753			28620	386373	
			Итого по разделу: 3. Устройство насыпи									386373	
			ИТОГО:					357753	0				
								0	0		28620		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5796					
			Итого с временными									392169	
			Зимние удорожания			1,35 %		5294					
			Итого с зимними удорожаниями									397463	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7949					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									405412	
			НДС			12 %		48649					

Итого с НДС					**454061**
Скидка подрядчика		**10%**			**45 406,10**
Итого с вычетом скидки					**408 654,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Кастенов Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Ерке-Булан Амешулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Ералп Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 07-01-03 ЭЛЕМЕНТЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ.ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	1	Е11-470101-0101	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**		2198,1	11,65	11,65	25608	25608	0	9401	37810	
				м2		0	4,86	0	10683		2801		
2	12	Е11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**		1465,4	328,23	11,42	480988	16735	0	412528	964997	
				м2		316,81	3,09	464253	4528		71481		
			Итого по разделу: 1. Озеленение									**1002806**	
			ИТОГО:					**506596**	**42343**		**421929**	**1002807**	
								464253	**15211**		**74282**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**15042**					
			Итого с временными									**1017849**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**13741**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1031590**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**20632**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1052222**	

НДС	12 %	126267		
Итого с НДС				1178489
Скидка подрядчика	10%			117 848,90
Итого с вычетом скидки				1 060 640,10

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа-1" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рахатдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Ерке-Булан Амешулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Сарыс Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "EXTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. В границах участка										
1	1	**E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**518,895**	**3580,84**	**1150,8**	**1858080**	**597145**	**1170897**	**261335**	**2288967**	
			м3 материала основания в плотном теле			**173,52**	**292,81**	**90039**	**151938**		**169553**		
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	633,0519	1848				1169879.91			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	36,3227	28				1017,03			
2	2	**C1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**633,0519**	**1848**		**1169880**		**1169880**	**93590**	**1263470**	**Казахстан**
3	6	**E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**100,98**	**3580,84**	**1150,8**	**361593**	**116207**	**227864**	**50857**	**445446**	
			м3 материала основания в плотном теле			**173,52**	**292,81**	**17522**	**29568**		**32996**		
	6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	123,1956	1848				227665.47			Казахстан 100%
	6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,0686	28				197.92			
4	7	**C1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**123,1956**	**1848**		**227666**		**227666**	**18213**	**245879**	**Казахстан**
5	13	**E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**217,26**	**3580,84**	**1150,8**	**777974**	**250023**	**490252**	**109420**	**958385**	
			м3 материала основания в плотном теле			**173,52**	**292,81**	**37699**	**63616**		**70991**		
	13.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	265,0572	1848				489825,71			Казахстан 100%
	13.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	15,2082	28				425,83			
6	14	**C1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**		**265,0572**	**1848**		**489826**		**489826**		**529012**	**Казахстан**

				м3							39186		
7	17	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		106,92	3580,84	1150,8	382864	123044	241268	53849	471650	
			м3 материала основания в плотном теле			173,52	292,81	18553	31307		34937		
	17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	130,4424	1848				241057,56			Казахстан 100%
	17.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,4844	28				209,56			
8	18	C1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		130,4424	1848		241058		241058		260342	Казахстан
				м3							19284		
9	31	E11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		918	1608,2	34,29	1476328	31478	588145	939945	2609574	
			м бортового камня			933,23	14,83	856706	13614		193302		
	31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,7897	16521				508676,96			Казахстан 100%
10	32	C1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		14,688	47701		700632		700632		756682	Казахстан
				м3							56050		
			Итого по разделу: 1. В границах участка									9829407	
			Раздел: 2. За границами участка										
11	33	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		31,77	3580,84	1150,8	113764	36561	71690	16000	140145	
			м3 материала основания в плотном теле			173,52	292,81	5513	9302		10382		
	33.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	38,7594	1848				71627,37			Казахстан 100%
	33.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,2239	28				62,27			
12	34	C1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		38,7594	1848		71627		71627		77358	Казахстан
				м3							5730		
13	40	E11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		314,1	1608,2	34,29	505136	10771	201237	321609	892884	
			м бортового камня			933,23	14,83	293127	4658		66139		
	40.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,5349	16521				174047,31			Казахстан 100%
14	41	C1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		5,0256	47701		239726		239726		258904	Казахстан
				м3							19178		
			Итого по разделу: 2. За границами участка									1369291	
			ИТОГО:					8616150	1165228	6131768	1753015	11198698	
			В том числе :					1319159	304004		829531		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		167980					
			Итого с временными									11366677	
			Зимние удорожания			1,35 %		153450					
			Итого с зимними удорожаниями									11520127	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		230403					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11750530	
			НДС			12 %		1410064					

Итого с НДС			**13160594**
Скидка подрядчика		**10%**	**1 316 059,40**
Итого с вычетом скидки			**11 844 534,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Ис. руководителя Усманбаев Ерке-Булан Амешулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 02-01-12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
1	7	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
2	10	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									609315	
			Раздел: 2. Инструментальная										
			Раздел: 3. Кабинет школьного охраны										
3	14	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 3. Кабинет школьного охраны									135315	
			Раздел: 4. Учительская-методическая										
			Раздел: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
4	40	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
5	43	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)									609315	
			Раздел: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
6	50	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
7	53	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
8	60	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		**474000**	
9	63	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		**135315**	
			Итого по разделу: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 8. Узел связи										
			Раздел: 9. Обеденный зал на 200 мест										
10	76	ТОО L4L	**Комплект (стол и 6 стульев) для школьного буфета (поставка заказчика)**	шт.	34	72900		0		2478600		**2478600**	
			Итого по разделу: 9. Обеденный зал на 200 мест									**2478600**	
			Раздел: 10. Кабинет зав.производством										
			Раздел: 11. Гардероб персонала										
			Раздел: 12. Санузел для персонала столовой										
11	88	ТОО L4L	**Электросушитель для рук (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		**40885**	
			Итого по разделу: 12. Санузел для персонала столовой									**40885**	
			Раздел: 13. Камера для пищевых отходов										
			Раздел: 14. Загрузочная										
12	92	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		**135315**	
			Итого по разделу: 14. Загрузочная									**135315**	
			Раздел: 15. Кладовая овощей										
			Раздел: 16. Овощной цех первичной обработки										
			Раздел: 17. Загрузка. Овощной цех										
			Раздел: 18. Комната технического персонала										
			Раздел: 19. Мясной цех										
			Раздел: 20. Охлаждаемая камера мясных п/ф										
			Раздел: 21. Охлаждаемая камера замороженных п/ф										
			Раздел: 22. Охлаждаемая камера гастрономии										
			Раздел: 23. Охлаждаемая камера овощных п/ф										
			Раздел: 24. Цех мучных изделии										
			Раздел: 25. Холодный цех										
			Раздел: 26. Хлеборезка										
			Раздел: 27. Кладовая сухих продуктов										
			Раздел: 28. Кладовая и моечная тары										
			Раздел: 29. Моечная кухонной посуды										
			Раздел: 30. Горячий цех										
			Раздел: 31. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 32. Санузел для девочек										
			Раздел: 33. Инструментальная										
13	226	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		**135315**	
			Итого по разделу: 33. Инструментальная									**135315**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)										
14	236	ТОО L4L	**Парта на регулируемом каркасе 600x500x640/700/760 (поставка заказчика)**	шт.	25	31000		0		775000		775000	
			Итого по разделу: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)									775000	
			Раздел: 35. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 36. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 37. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 38. Рекреация										
15	245	ТОО L4L	**Шкаф секционный для одежды 300x 600x1700 (поставка заказчика)**	шт.	25	15605		0		390125		390125	
			Итого по разделу: 38. Рекреация									390125	
			Раздел: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)										
16	252	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
17	255	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)									609315	
			Раздел: 40. Коридор										
18	256	ТОО L4L	**Шкаф секционный для одежды 300x 600x1700 (поставка заказчика)**	шт.	89	15605		0		1388845		1388845	
			Итого по разделу: 40. Коридор									1388845	
			Раздел: 41. Коридор										
19	257	ТОО L4L	**Шкаф секционный для одежды 300x 600x1700 (поставка заказчика)**	шт.	43	15605		0		671015		671015	
			Итого по разделу: 41. Коридор									671015	
			Раздел: 42. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 43. Санузел для девочек										
			Раздел: 44. Санузел для МГН										
20	263	ТОО L4L	**Электросушитель для рук 1ф 1.4кВт (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 44. Санузел для МГН									40885	
			Раздел: 45. Комната для личной гигиены для девочек										
21	265	ТОО L4L	**Электросушитель для рук 1ф 1.4кВт (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 45. Комната для личной гигиены для девочек									40885	
			Раздел: 46. Холл										
			Раздел: 47. Книгохранилище										
			Раздел: 48. Читальный зал										
22	274	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	13	39500		0		513500		513500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 48. Читальный зал									**513500**	
			Раздел: 49. Санузел для медперсонала										
			Раздел: 50. Процедурная										
			Раздел: 51. Кабинет врача										
			Раздел: 52. Кабинет психолога и логопеда										
			Раздел: 53. Архив										
			Раздел: 54. Коридор										
23	335	ТОО L4L	**Шкаф секционный для одежды 300х 600х1700 (поставка заказчика)**	шт.	30	15605		0		468150		468150	
			Итого по разделу: 54. Коридор									**468150**	
			Раздел: 55. Кабинет школьного методиста										
24	336	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 55. Кабинет школьного методиста									**135315**	
			Раздел: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
25	346	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
26	349	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
27	357	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
28	360	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
29	368	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
30	371	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 59. Лаборантская										
			Раздел: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)										
			Раздел: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)										
31	399	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
32	402	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 62. Лаборантская										
			Раздел: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)										
33	435	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)									**135315**	
			Раздел: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)										
34	445	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
35	448	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)									**609315**	
			Раздел: 65. Инвентарная										
36	455	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 65. Инвентарная									**135315**	
			Раздел: 66. Раздевалка										
37	456	ТОО L4L	**Шкаф односекционный для раздевалки 300х600х1800 (поставка заказчика)**	шт.	19,15646	13410		0		256888		256888	
			Итого по разделу: 66. Раздевалка									**256888**	
			Раздел: 67. Душевая										
			Раздел: 68. Душевая										
			Раздел: 69. Душевая										
			Раздел: 70. Душевая										
			Раздел: 71. Раздевалка										
			Раздел: 72. Спортзал										
			Раздел: 73. Инвентарная-инструкторская										
			Раздел: 74. Помещение хранения уборочного инвентаря										
38	497	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	2	45105		0		90210		90210	
			Итого по разделу: 74. Помещение хранения уборочного инвентаря									**90210**	
			Раздел: 75. Коридор										
39	500	ТОО L4L	**Шкаф односекционный для одежды 300х 600х1800 (поставка заказчика)**	шт.	14	13410		0		187740		187740	
			Итого по разделу: 75. Коридор									**187740**	
			Раздел: 76. Санузел для мальчиков										
40	501	ТОО L4L	**Электросушитель для рук (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 76. Санузел для мальчиков									**40885**	
			Раздел: 77. Санузел для девочек										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	502	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 77. Санузел для девочек									40885	
			Раздел: 78. Универсальный класс (самоуправления)										
42	512	ТОО L4L	Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 78. Универсальный класс (самоуправления)									135315	
			Раздел: 79. Комната для личной гигиены персонала										
43	521	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 79. Комната для личной гигиены персонала									40885	
			Раздел: 80. Женский санузел для персонала										
44	522	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 80. Женский санузел для персонала									40885	
			Раздел: 81. Мужской санузел для персонала										
45	523	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 81. Мужской санузел для персонала									40885	
			Раздел: 82. Рекреация										
46	524	ТОО L4L	Шкаф односекционный для одежды 300x 600x1800 (поставка заказчика)	шт.	22	13410		0		295020		295020	
			Итого по разделу: 82. Рекреация									295020	
			Раздел: 83. Коридор										
47	525	ТОО L4L	Шкаф односекционный для одежды 300x 600x1800 (поставка заказчика)	шт.	126	13410		0		1689660		1689660	
			Итого по разделу: 83. Коридор									1689660	
			Раздел: 84. Учебный кабинет (Информатика)										
			Раздел: 85. Рекреация										
48	534	ТОО L4L	Шкаф односекционный для одежды 300x 600x1800 (поставка заказчика)	шт.	39	13410		0		522990		522990	
			Итого по разделу: 85. Рекреация									522990	
			Раздел: 86. Помещение хранения уборочного инвентаря										
49	535	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 86. Помещение хранения уборочного инвентаря									40885	
			Раздел: 87. Санузел для мальчиков										
50	536	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 87. Санузел для мальчиков									40885	
			Раздел: 88. Санузел для девочек										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	537	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 88. Санузел для девочек									**40885**	
			Раздел: 89. Санузел для МГН										
52	538	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 89. Санузел для МГН									**40885**	
			Раздел: 90. Артистическая										
			Раздел: 91. Артистическая										
			Раздел: 92. Сцена										
			Раздел: 93. Зрительный зал (180 мест)										
53	564	ТОО L4L	Кресло: зрительного зала откидное (поставка заказчика)	шт.	180	36000		0		6480000		6480000	
			Итого по разделу: 93. Зрительный зал (180 мест)									**6480000**	
			Раздел: 94. Холл										
			Раздел: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
54	571	ТОО L4L	Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)	шт.	12	39500		0		474000		474000	
55	574	ТОО L4L	Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 96. Лаборантская										
			Раздел: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
56	589	ТОО L4L	Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)	шт.	12	39500		0		474000		474000	
57	592	ТОО L4L	Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
58	598	ТОО L4L	Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)	шт.	12	39500		0		474000		474000	
59	601	ТОО L4L	Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 99. Кабинет завучей										
60	607	ТОО L4L	Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)	шт.	2	45105		0		90210		90210	
			Итого по разделу: 99. Кабинет завучей									**90210**	
			Раздел: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
61	621	ТОО L4L	Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)		12	39500		0				474000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	624	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		474000		135315	
			Итого по разделу: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)	шт.						135315		609315	
			Раздел: 101. Лаборантская										
			Раздел: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
63	639	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
64	642	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									609315	
			Раздел: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
65	648	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
66	651	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)									609315	
			Раздел: 104. Кабинет завучей										
67	657	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	2	45105		0		90210		90210	
			Итого по разделу: 104. Кабинет завучей									90210	
			Раздел: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
68	671	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
69	674	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)									609315	
			Раздел: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)										
70	681	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
71	684	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)									609315	
			Раздел: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)										
72	691	ТОО L4L	**Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)**	шт.	12	39500		0		474000		474000	
73	694	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900x430x2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)									**609315**	
			Раздел: 108. Оружейная										
			Раздел: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)										
74	705	ТОО L4L	Комплект ученический двухместный (стол и два стула) ростовая группа №№4-6 (поставка заказчика)	шт.	12	39500		0		474000		474000	
75	708	ТОО L4L	Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)									**609315**	
			Раздел: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)										
			Раздел: 111. Санузел для мальчиков										
76	721	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 111. Санузел для мальчиков									**40885**	
			Раздел: 112. Санузел для девочек										
77	722	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 112. Санузел для девочек									**40885**	
			Раздел: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)										
78	732	ТОО L4L	Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)									**135315**	
			Раздел: 114. Комната для личной гигиены персонала										
79	741	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 114. Комната для личной гигиены персонала									**40885**	
			Раздел: 115. Женский санузел для персонала										
80	742	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 115. Женский санузел для персонала									**40885**	
			Раздел: 116. Мужской санузел для персонала										
81	743	ТОО L4L	Электросушитель для рук (поставка заказчика)	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 116. Мужской санузел для персонала									**40885**	
			Раздел: 117. Рекреация										
82	744	ТОО L4L	Шкаф односекционный для одежды 300х 600х1800 (поставка заказчика)	шт.	19	13410		0		254790		254790	
			Итого по разделу: 117. Рекреация									**254790**	
			Раздел: 118. Коридор										
83	745	ТОО L4L	Шкаф односекционный для одежды 300х 600х1800 (поставка заказчика)	шт.	138	13410		0		1850580		1850580	
			Итого по разделу: 118. Коридор									**1850580**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 119. Рекреация										
84	746	ТОО L4L	**Шкаф односекционный для одежды 300х 600х1800 (поставка заказчика)**	шт.	39	13410		0		522990		522990	
			Итого по разделу: 119. Рекреация									522990	
			Раздел: 120. Инструментальная										
85	748	ТОО L4L	**Шкаф многофункциональный 900х430х2200, полуостекленный (поставка заказчика)**	шт.	3	45105		0		135315		135315	
			Итого по разделу: 120. Инструментальная									135315	
			Раздел: 121. Санузел для мальчиков										
86	750	ТОО L4L	**Электросушитель для рук (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 121. Санузел для мальчиков									40885	
			Раздел: 122. Санузел для девочек										
87	751	ТОО L4L	**Электросушитель для рук (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 122. Санузел для девочек									40885	
			Раздел: 123. Санузел для МГН										
88	752	ТОО L4L	**Электросушитель для рук (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 123. Санузел для МГН									40885	
			Раздел: 124. Комната для личной гигиены для девочек										
89	753	ТОО L4L	**Электросушитель для рук (поставка заказчика)**	шт.	1	40885		0		40885		40885	
			Итого по разделу: 124. Комната для личной гигиены для девочек									40885	
			Раздел: 125. Холл										
90	754	ТОО L4L	**Шкаф односекционный для одежды 300х 600х1800 (поставка заказчика)**	шт.	36	13410		0		482760		482760	
			Итого по разделу: 125. Холл									482760	
			ИТОГО:					33762003	0				
								0	0	33762003			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							33762003			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							33840365			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0					
			Итого с временными									33762003	
			Зимние удорожания			1,35 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									33762003	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33762003	
			НДС			12 %		4051440					
			Итого с НДС									37813443,49	

Справочно:

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Оборудование поставки заказчика					**33840365**					
			НДС на оборудование поставки заказчика в общей сумме НДС			**12 %**		**4060844**					
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 781 344,35**	
			Итого с вычетом скидки									**34 032 099,14**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгруппа-Т" БИН 050240000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Шыгаларов Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. руководителя Усманбаев Ерке-Булан Амешулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :