Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев ул. Жамбыла 13**	**060140013977**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №93/04/21 от 11.05.2021 года

Номер документа	Дата составления
36	**21.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области			работа	1,00	106 248 461,65	106 248 461,65
				Итого	1	x	106 248 461,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 октября 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		93/04/21	11.05.2021							
		доп.согл. №2	07.02.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области	1 230 936 421,28	94 864 697,90							11 383 763,75	106 248 461,65
Итого к оплате										**106 248 461,65**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства
Алматинской области»
БИН 060140013977
Руководитель

Нурашев С. С.

Технический надзор
ТОО "Дан-Строй-Проект"
БИН 090140007195
Директор

Нариков М.Д.
Аттестат №KZ89VJE00053885 от 20.03.2020 г.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство пристройки на 600 мест к средней школе в пос. Алмалыбак Карасайского района, Алматинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №93/04/21 от 11.05.2021

Стоимость по договору 2 331 600 309 тенге
Стоимость по смете 2 590 667 010 тенге
Скидка 10 % 259 066 701 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-04	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	39 591 854,10
2	04-01	НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	8 538 973,20
3	06-04-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ	2 911 028,40
4	06-04-02	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОБЪМОМ 10М3	4 944 262,84
5	07-01-02	ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ	10 755 575,10
6	05-01	СООРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ	14 139 106,73
7	06-05	ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	4 325 752,18
8	02-01-07	СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ	5 589 289,80
9	02-01-10	СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ОПС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ	4 032 420,30
10	02-01-11	СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (СС.ВНС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ	1 757 600,10
11	02-01-12	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ	9 662 598,90
		Итого:	**106 248 461,65**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Покрытие кровли над блоками 1,2,3,4 (АР-9)										
			Раздел: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)										
1	6	**Е11-120101-0901**	**Лоток водоотводной. Устройство**		**60**	**7255,13**	**163,13**	**435308**	**9788**	**364230**	**59548**	**534444**	
				м желобов		**1021,5**	**57,27**	**61290**	**3436**		**39588**		
	6.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,67	125659				335509,53			
2	7	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,41055**	**693247**		**284613**		**284613**		**307382**	
				т							**22769**		
3	8	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**51,35**	**1365,52**	**15,14**	**70119**	**777**	**1362**	**62749**	**143497**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**67980**	**225**		**10629**		
4	9	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,4133675**	**693247**		**286566**		**286566**		**309491**	
				т							**22925**		
			Итого по разделу: 2. Покрытие кровли над спортивным залом (АР-9)									**1294814**	
			Раздел: 3. Покрытие кровли над лестничными клетками (АР-9)										
			Раздел: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**17**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**58,9**	**929,48**	**23,45**	**54746**	**1381**	**4400**	**45573**	**108345**	
				м2 кровли		**831,33**	**9,69**	**48965**	**571**		**8026**		
	17.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,178	1090				1284,02			
	17.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,5091	1015				2546,78			Казахстан 100%
6	**18**	**С1224-103-0719**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**		**67,735**	**6133**		**415419**		**415419**		**448653**	
				м2							**33234**		
7	**19**	**Е11-260201-0301 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**		**7,68**	**18235,47**	**1847,05**	**140048**	**14185**	**0**	**100879**	**260201**	
				м3 изоляции		**16388,42**	**894,85**	**125863**	**6872**		**19274**		
8	**20**	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**		**7,9104**	**50750**		**401453**		**401453**		**433569**	
				м3							**32116**		
9	**21**	**Е11-120101-0901**	**Лоток водоотводной. Устройство**		**12,8**	**7255,13**	**163,13**	**92866**	**2088**	**77702**	**12704**	**114016**	
				м желобов		**1021,5**	**57,27**	**13075**	**733**		**8446**		
	21.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5696	125659				71575,37			
10	**22**	**С1224-106-0101**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**		**12,8**	**1638**		**20966**		**20966**		**22643**	**Казахстан**
				м							**1677**		
11	**23**	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство**		**4**	**1763,78**	**97,5**	**7055**	**390**	**225**	**6037**	**14139**	
				м труб		**1610,08**	**30,45**	**6440**	**122**		**1047**		
	23.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0004	309881				138,83			
	23.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,156	551				85,96			Казахстан 100%
12	**25**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**5,12**	**1365,52**	**15,14**	**6991**	**77**	**136**	**6257**	**14308**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**6778**	**22**		**1060**		
13	**27**	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка обрешетки**		**1,64**	**218269,78**	**1509,87**	**357962**	**2476**	**249441**	**96426**	**490739**	
				м3		**64662**	**667,03**	**106046**	**1094**		**36351**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,9184	136619				125470,89			
	27.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,8036	136619				109787,03			
14	**28**	**С1217-108-0101**	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**		**4,8**	**392**		**1882**		**1882**		**2033**	
				кг							**151**		
15	**29**	**С1261-107-0222**	**Дюбели**		**5,2**	**192**		**998**		**998**		**1078**	
				10 шт.							**80**		
16	**30**	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**1,64**	**8637,42**	**47,9**	**14165**	**79**	**9724**	**3959**	**19574**	
				м3 древесины в конструкции		**2660,2**	**22,31**	**4363**	**37**		**1450**		
	30.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0083	27285				225,53			
	30.2	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	16,072	591				9498,55			
17	**31**	**Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки карнизные. Устройство софита**		**10,6666667**	**1815,25**	**1200,25**	**19363**	**12803**	**2927**	**6210**	**27619**	
				м планки		**340,56**	**292,22**	**3633**	**3117**		**2046**		
	31.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	10,9867	236				2592,85			
18	**32**	**С1231-101-0201**	**Лист (софит) декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**		**6,4**	**1345**		**8608**		**8608**		**9297**	
				м2							**689**		
19	**33**	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**		**300**	**289,88**	**5,64**	**86964**	**1692**	**71505**	**13068**	**108035**	
				м ходов		**45,89**	**2,51**	**13767**	**753**		**8003**		
	33.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,9	78586				70727,4			
20	**34**	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**		**16**	**118,13**	**26,07**	**1890**	**417**	**112**	**1367**	**3518**	
				м ограждения		**85,08**	**7,76**	**1361**	**124**		**261**		
	34.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0832	1143				95,1			
			Итого по разделу: 4. Покрытие кровли над переходом (АР-9)									**2077767**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Узлы по кровле										
21	37	**Е11-090402-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**		72	2948,46	1023,75	212289	73710	106727	36305	268482	
				м2		442,39	288,39	31852	20764		19888		
22	39	**С1217-102-0104**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		0,000232	1589156		369		369		398	
				т							30		
23	40	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		10	25565,76	1682,15	255658	16821	9584	180538	471091	
				м3 изоляции		22925,2	829,77	229252	8298		34896		
	40.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0726	132012				9584,07			
24	42	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		59,32	1365,52	15,14	81003	898	1573	72488	165770	
				м2 покрытия		1323,86	4,39	78531	260		12279		
25	43	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		0,477526	693247		331044		331044		357527	
				т							26484		
26	44	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		0,010888	998330,83	7846,05	10870	86	9969	983	12802	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	815	18		948		
	44.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0109	907312				9878,81			Казахстан 100%
27	45	**Е11-090501-0101**	**Каркас. Облицовка стальным профилированным листом**		35,36	458,3	13,36	16206	472	487	10663	29018	
				м2		431,16	5,88	15246	208		2150		
	45.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0001	3005629				318,84			
	45.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	1589156				168,58			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	**47**	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**12**	**1000,98**	**12,77**	**12012**	**153**	**7015**	**4496**	**17828**	
				м планки		**403,65**	**3,6**	**4844**	**43**		**1321**		
	47.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	24,72	236				5833,92			
29	**48**	**С1224-105-0113**	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		**12**	**994**		**11928**		**11928**		**12882**	**Казахстан**
				м							**954**		
30	**52**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		**0,05398**	**998330,83**	**7846,05**	**53890**	**424**	**49426**	**4875**	**63466**	
				т стальных элементов		**74853,1**	**1675,81**	**4040**	**90**		**4701**		
	52.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,054	907312				48976,7			Казахстан 100%
31	**53**	**С1215-202-0504**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		**0,0238**	**100670**		**2396**		**2396**		**2588**	
				м3							**192**		
32	**54**	**С1217-102-0104**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		**0,041472**	**1589156**		**65906**		**65906**		**71178**	
				т							**5272**		
33	**55**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**105,32**	**1365,52**	**15,14**	**143816**	**1594**	**2793**	**128700**	**294318**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**139429**	**462**		**21801**		
34	**56**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,7719636**	**693247**		**535162**		**535162**		**577974**	
				т							**42813**		
35	**59**	**Е11-070106-0403**	**Стыки. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		**24**	**355,7**	**31**	**8537**	**744**	**2088**	**6732**	**16490**	
				м шва		**237,7**	**0**	**5705**	**0**		**1222**		
	59.1	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	18	116				2088			
36	**60**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**15,12**	**3357,86**	**40,52**	**50771**	**612**	**23694**	**21413**	**77959**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**1750,3**	**19,98**	**26464**	**302**		**5775**		
	60.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,4687	16852				7898,87			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	16,3296	891				14549,67			
37	**62**	**Е11-120101-0402**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**		**20**	**1679,05**	**53,87**	**33581**	**1077**	**19719**	**11937**	**49160**	
				м примыканий		**639,24**	**9,53**	**12785**	**190**		**3642**		
	62.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	90,8	145				13166			Казахстан 100%
38	**63**	**С1235-103-0311**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**		**29**	**941**		**27289**		**27289**		**29472**	
				м2							**2183**		
39	**64**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,05832**	**693247**		**40430**		**40430**		**43664**	
				т							**3234**		
40	**65**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		**0,01542**	**998330,83**	**7846,05**	**15394**	**121**	**14119**	**1392**	**18130**	
				т стальных элементов		**74853,1**	**1675,81**	**1154**	**26**		**1343**		
	65.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0154	907312				13990,75			Казахстан 100%
41	**66**	**С1215-202-0504**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		**0,0068**	**100670**		**684**		**684**		**739**	
				м3							**55**		
42	**67**	**С1217-102-0104**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		**0,018835**	**1589156**		**29932**		**29932**		**32327**	
				т							**2395**		
43	**68**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**16,2**	**1365,52**	**15,14**	**22122**	**245**	**430**	**19796**	**45272**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**21446**	**71**		**3354**		
44	**69**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,0951635**	**693247**		**65972**		**65972**		**71250**	
				т							**5278**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	**70**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**84,375**	**3357,86**	**40,52**	**283320**	**3419**	**132219**	**119494**	**435039**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**147682**	**1686**		**32225**		
	70.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,6156	16852				44078,51			Казахстан 100%
	70.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	91,125	891				81192,38			
46	**71**	**С1261-107-0319**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		**84,375**	**381**		**32147**		**32147**		**34719**	
				м2							**2572**		
47	**73**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		**0,00704**	**998330,83**	**7846,05**	**7028**	**55**	**6446**	**636**	**8277**	
			т стальных элементов			**74853,1**	**1675,81**	**527**	**12**		**613**		
	73.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,007	907312				6387,48			Казахстан 100%
48	**74**	**С1215-202-0504**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		**0,0056**	**100670**		**564**		**564**		**609**	
				м3							**45**		
49	**75**	**С1217-102-0104**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		**0,0104**	**1589156**		**16527**		**16527**		**17849**	
				т							**1322**		
50	**76**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**17,6**	**1365,52**	**15,14**	**24033**	**266**	**467**	**21507**	**49184**	
			м2 покрытия			**1323,86**	**4,39**	**23300**	**77**		**3643**		
51	**77**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,1602225**	**693247**		**111074**		**111074**		**119960**	
				т							**8886**		
52	**78**	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**9**	**1000,98**	**12,77**	**9009**	**115**	**5261**	**3372**	**13371**	
				м планки		**403,65**	**3,6**	**3633**	**32**		**990**		
	78.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	18,54	236				4375,44			
53	**79**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,02916**	**693247**		**20215**		**20215**		**21832**	
				т							**1617**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	**83**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**69,375**	**3357,86**	**40,52**	**232952**	**2811**	**108714**	**98251**	**357698**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**121427**	**1386**		**26496**		
	83.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,1506	16852				36242,33			Казахстан 100%
	83.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	74,925	891				66758,18			
55	**84**	**С1261-107-0319**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		**69,375**	**381**		**26432**		**26432**		**28547**	
				м2							**2115**		
56	**85**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка костылей**		**0,006048**	**998330,83**	**7846,05**	**6038**	**47**	**5538**	**546**	**7111**	
			т стальных элементов			**74853,1**	**1675,81**	**453**	**10**		**527**		
	85.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,006	907312				5487,42			Казахстан 100%
57	**86**	**С1215-202-0504**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**		**0,0048**	**100670**		**483**		**483**		**522**	
				м3							**39**		
58	**87**	**С1217-102-0104**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**		**0,00925**	**1589156**		**14700**		**14700**		**15876**	
				т							**1176**		
59	**88**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**15**	**1365,52**	**15,14**	**20483**	**227**	**398**	**18330**	**41918**	
			м2 покрытия			**1323,86**	**4,39**	**19858**	**66**		**3105**		
60	**89**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,1052425**	**693247**		**72959**		**72959**		**78796**	
				т							**5837**		
61	**90**	**С1224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**		**4,75**	**4525**		**21494**		**21494**		**23214**	
				м2							**1720**		
62	**91**	**Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**7,4**	**1000,98**	**12,77**	**7407**	**95**	**4326**	**2772**	**10994**	
				м планки		**403,65**	**3,6**	**2987**	**27**		**814**		
	91.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	15,244	236				3597,58			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	**92**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,0243**	**693247**		**16846**		**16846**		**18194**	
				т							**1348**		
			Итого по разделу: 5. Узлы по кровле									**4013488**	
			Раздел: 6. Перегородки										
			Раздел: 7. Двери										
64	**98**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**38,871**	**2032,94**	**91,09**	**79022**	**3541**	**21838**	**49750**	**139074**	
				м2		**1380,05**	**42,03**	**53644**	**1634**		**10302**		
	98.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0389	102644				3989,87			
	98.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,329	1712				15971,32			Казахстан 100%
65	**107**	**С1223-502-0304**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**		**39**	**5262**		**205218**		**205218**		**221636**	
				шт.							**16418**		
66	**108**	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**		**99,0000006**	**295**		**29205**		**29205**		**31541**	
				шт.							**2336**		
67	**109**	**Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**		**46,2825**	**2791,81**	**152,28**	**129212**	**7048**	**5620**	**107814**	**255988**	
				м2 проемов		**2518,1**	**70,19**	**116544**	**3249**		**18962**		
	109.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0231	216199				5003,12			
68	**110**	**С1223-207-0103**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**		**19,32**	**27695**		**535067**		**535067**		**577872**	
				м2							**42805**		
69	**111**	**С1223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**		**5,67**	**58149**		**329705**		**329705**		**356081**	
				м2							**26376**		
70	**112**	**С1223-207-0202**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**		**10,92**	**60468**		**660311**		**660311**		**713136**	
				м2							**52825**		
71	**113**	**С1223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**		**37,545**	**40727**		**1529095**		**1529095**		**1651423**	
				м2							**122328**		
72	**114**	**С1223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**		**19,11**	**53571**		**1023742**		**1023742**		**1105641**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							**81899**		
73	**115**	**С1223-502-0304**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**		**46**	**5262**		**242052**		**242052**		**261416**	
				шт.							**19364**		
			Итого по разделу: 7. Двери									**5313807**	
			Раздел: 8. Окна										
74	**161**	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство**		**14,115**	**1577,97**	**14,58**	**22273**	**206**	**17302**	**4553**	**28972**	
				м плинтусов		**337,64**	**5,5**	**4766**	**78**		**2146**		
	161.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	14,2561	1173				16722,46			
75	**170**	**Е11-110101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**		**16,35**	**1032,36**	**13,18**	**16879**	**215**	**9493**	**6843**	**25620**	
				м2 пола		**438,56**	**6,68**	**7170**	**109**		**1898**		
	170.1	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,1341	64712				8675,94			
76	**171**	**Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**		**16,35**	**4350,51**	**43,91**	**71131**	**718**	**58232**	**11782**	**89546**	
				м2 покрытия		**745,01**	**21,57**	**12181**	**353**		**6633**		
	171.1	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	0,4709	121992				57443,59			
77	**181**	**Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**		**89**	**4350,51**	**43,91**	**387195**	**3908**	**316982**	**64132**	**487433**	
				м2 покрытия		**745,01**	**21,57**	**66306**	**1920**		**36106**		
	181.1	233-203-0101	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	2,5632	121992				312689,89			
78	**202**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**9,587**	**5123,16**	**156,03**	**49116**	**1496**	**35200**	**12333**	**66365**	
				м2 покрытия		**1295,49**	**73,05**	**12420**	**700**		**4916**		
	202.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	73,3405	58				4253,75			Казахстан 100%
	202.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	9,7787	3092				30235,86			Казахстан 100%
79	**203**	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство**		**16,86**	**1577,97**	**14,58**	**26605**	**246**	**20666**	**5438**	**34606**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м плинтусов			**337,64**	**5,5**	**5693**	**93**		**2563**		
	203.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	17,0286	1173				19974,55			
			Итого по разделу: 8. Окна									**732542**	
			Раздел: 9. Потолок.										
80	**224**	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		**652,69**	**1785,02**	**170,65**	**1165065**	**111382**	**0**	**887262**	**2216513**	
				м2		**1614,37**	**84,87**	**1053683**	**55394**		**164186**		
81	**228**	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**		**710,73**	**387,07**	**3,54**	**275103**	**2516**	**1315**	**218018**	**532570**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**381,68**	**1,76**	**271272**	**1251**		**39450**		
	228.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,4904	209				102,49			Казахстан 100%
82	**229**	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		**120,315**	**1785,02**	**170,65**	**214765**	**20532**	**0**	**163555**	**408585**	
				м2		**1614,37**	**84,87**	**194233**	**10211**		**30266**		
83	**232**	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**		**680,92**	**387,07**	**3,54**	**263564**	**2410**	**1260**	**208874**	**510233**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**381,68**	**1,76**	**259894**	**1198**		**37795**		
	232.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,4698	209				98,2			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. Потолок.									**3667901**	
			Раздел: 10. Стены.										
84	**246**	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**948,014**	**487,46**	**3,54**	**462119**	**3356**	**137282**	**258520**	**778290**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**339,11**	**1,76**	**321481**	**1669**		**57651**		
	246.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5972	220158				131489,11			
85	**255**	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**2659,2925**	**487,46**	**3,54**	**1296299**	**9414**	**385092**	**725179**	**2183195**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**339,11**	**1,76**	**901793**	**4681**		**161718**		
	255.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,6754	220158				368842,65			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	**261**	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		**2016,45**	**487,46**	**3,54**	**982939**	**7138**	**292002**	**549878**	**1655442**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**339,11**	**1,76**	**683798**	**3549**		**122625**		
	261.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,2704	220158				279680,69			
			Итого по разделу: 10. Стены.									**4616927**	
			Раздел: 11. Отделка фасадов										
87	**265**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**355,802**	**2835,45**	**40,52**	**1008859**	**14417**	**371681**	**503895**	**1633774**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**622760**	**7109**		**121020**		
	265.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	384,2662	891				342381,15			
88	**268**	**Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**		**616,088**	**3680,3**	**41,03**	**2267389**	**25278**	**753211**	**1207232**	**3752590**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**2416,7**	**32,69**	**1488900**	**20140**		**277970**		
	268.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	13,5539	17124				232097,6			Казахстан 100%
89	**269**	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**		**616,088**	**334,16**	**0,69**	**205872**	**425**	**90676**	**91979**	**321680**	
			м2 окрашиваемой поверхности			**186,29**	**0,33**	**114771**	**203**		**23828**		
	269.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	240,2743	284				68237,91			
	269.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	95,4936	235				22441,01			
90	**273**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**51,91**	**2835,45**	**40,52**	**147188**	**2103**	**54227**	**73516**	**238360**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**90858**	**1037**		**17656**		
	273.1	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	56,0628	891				49951,95			
91	**274**	**С1212-401-0106**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**		**0,5191**	**16187**		**8403**		**8403**		**9075**	
				м3							**672**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	**275**	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		**51,91**	**346,93**	**7,52**	**18009**	**390**	**0**	**14223**	**34811**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**339,41**	**3,07**	**17619**	**159**		**2579**		
			Итого по разделу: 11. Отделка фасадов									**5990290**	
			Раздел: 12. Ограждение лестниц										
93	**293**	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические. Установка**		**26,4**	**19381,05**	**94,48**	**511660**	**2494**	**491910**	**21643**	**575967**	
			м ограждения			**653,62**	**41,13**	**17256**	**1086**		**42664**		
	293.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5518	887579				489730,59			Казахстан 100%
94	**294**	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из хромированной стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**		**26,4**	**14259**		**376438**		**376438**		**406553**	
				м							**30115**		
95	**295**	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические. Установка**		**21,6**	**19381,05**	**94,48**	**418631**	**2040**	**402472**	**17708**	**471246**	
			м ограждения			**653,62**	**41,13**	**14118**	**888**		**34907**		
	295.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4514	887579				400688,66			Казахстан 100%
96	**296**	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из хромированной стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**		**21,6**	**14259**		**307994**		**307994**		**332634**	
				м							**24640**		
97	**297**	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические. Установка**		**26,4**	**19381,05**	**94,48**	**511660**	**2494**	**491910**	**21643**	**575967**	
			м ограждения			**653,62**	**41,13**	**17256**	**1086**		**42664**		
	297.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5518	887579				489730,59			Казахстан 100%
98	**298**	**С1222-503-0304**	**Ограждения с вертикальным заполнением из хромированной стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**		**26,4**	**14259**		**376438**		**376438**		**406553**	
				м							**30115**		
			Итого по разделу: 12. Ограждение лестниц									**2768920**	
			Раздел: 13. Лестницы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	**335**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		**28,2**	**415,53**	**36,79**	**11718**	**1038**	**0**	**10527**	**24025**	
			м2 изолируемой поверхности			**378,74**	**18,4**	**10680**	**519**		**1780**		
100	**336**	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**		**3,2033**	**50750**		**162567**		**162567**		**175572**	
				м3							**13005**		
101	**337**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**21,7**	**929,48**	**23,45**	**20170**	**509**	**1621**	**16790**	**39917**	
				м2 кровли		**831,33**	**9,69**	**18040**	**210**		**2957**		
	337.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,434	1090				473,06			
	337.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,9244	1015				938,29			Казахстан 100%
102	**338**	**С1224-102-0708**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**		**24,955**	**5251**		**131039**		**131039**		**141522**	
				м2							**10483**		
103	**339**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**26,2**	**1365,52**	**15,14**	**35777**	**397**	**695**	**32016**	**73216**	
				м2 покрытия		**1323,86**	**4,39**	**34685**	**115**		**5423**		
104	**340**	**С1224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**		**13**	**4525**		**58825**		**58825**		**63531**	
				м2							**4706**		
105	**341**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,10626**	**693247**		**73664**		**73664**		**79557**	
				т							**5893**		
106	**342**	**Е11-120101-0901**	**Лоток водоотводной. Устройство**		**5,3**	**7255,13**	**163,13**	**38452**	**865**	**32174**	**5260**	**47209**	
				м желобов		**1021,5**	**57,27**	**5414**	**304**		**3497**		
	342.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2359	125659				29636,68			
107	**343**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,068264**	**693247**		**47324**		**47324**		**51110**	
				т							**3786**		
108	**344**	**Е11-120101-0707**	**Водосток наружный. Устройство**		**9**	**1763,78**	**97,5**	**15874**	**877**	**506**	**13584**	**31815**	
				м труб		**1610,08**	**30,45**	**14491**	**274**		**2357**		
	344.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	309881				312,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	344.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,351	551				193,4			Казахстан 100%
109	**345**	**С1224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**9**	**2135**		**19215**		**19215**	**1537**	**20752**	**Казахстан**
110	**346**	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка обрешетки**	**м3**	**0,56975**	**218269,78**	**1509,87**	**124359**	**860**	**86658**	**33499**	**170487**	
						64662	**667,03**	**36841**	**380**		**12629**		
	346.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3191	136619				43589,66			
	346.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2792	136619				38140,95			
111	**347**	**С1217-108-0101**	**Гвозди строительные ГОСТ 283-75**	**кг**	**1,2**	**392**		**470**		**470**	**38**	**508**	
112	**348**	**С1261-107-0222**	**Дюбели**	**10 шт.**	**2**	**192**		**384**		**384**	**31**	**415**	
113	**362**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**17**	**415,53**	**36,79**	**7064**	**626**	**0**	**6346**	**14483**	
						378,74	**18,4**	**6439**	**313**		**1073**		
114	**363**	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**2,6265**	**50750**		**133295**		**133295**	**10664**	**143959**	
115	**364**	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**21,7**	**929,48**	**23,45**	**20170**	**509**	**1621**	**16790**	**39917**	
						831,33	**9,69**	**18040**	**210**		**2957**		
	364.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,434	1090				473,06			
	364.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,9244	1015				938,29			Казахстан 100%
116	**365**	**С1224-102-0708**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**24,955**	**5251**		**131039**		**131039**	**10483**	**141522**	
117	**366**	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**26,2**	**1365,52**	**15,14**	**35777**	**397**	**695**	**32016**	**73216**	
						1323,86	**4,39**	**34685**	**115**		**5423**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	367	С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	13	4525		58825		58825	4706	63531	
119	368	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,10626	693247		73664		73664	5893	79557	
120	370	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,068264	693247		47324		47324	3786	51110	
			Итого по разделу: 13. Лестницы									1526931	
			Раздел: 14. Входные группы (крыльца)										
121	383	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0644	693247		44645		44645	3572	48217	
122	384	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0517104	693247		35848		35848	2868	38716	
123	386	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004347	693247		3014		3014	241	3255	
124	388	С1232-401-0201	Кассетный потолок (Luxalon) белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте	м2	9,8	4892		47942		47942	3835	51777	
125	396	С1217-206-0113	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм	м2	12	4617		55404		55404	4432	59836	
126	400	С1232-602-0102	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	8,772	1533		13447		13447	1076	14523	
127	405	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0644	693247		44645		44645	3572	48217	
128	406	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0517104	693247		35848		35848	2868	38716	
129	408	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,004347	693247		3014		3014	241	3255	
130	410	С1232-401-0201	Кассетный потолок (Luxalon) белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте		9,8	4892		47942		47942		51777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							3835		
131	418	С1217-206-0113	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм		9	4617		41553		41553		44877	
				м2							3324		
132	419	С1217-206-0304	Профиль торцевой для поликарбонатных листов		11,17	187		2089		2089		2256	
				м							167		
133	427	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0644	693247		44645		44645		48217	
				т							3572		
134	428	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0517104	693247		35848		35848		38716	
				т							2868		
135	430	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,004347	693247		3014		3014		3255	
				т							241		
136	432	С1232-401-0201	Кассетный потолок (Luxalon) белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте		9,8	4892		47942		47942		51777	
				м2							3835		
137	440	С1217-206-0113	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм		20	4617		92340		92340		99727	
				м2							7387		
138	441	С1217-206-0304	Профиль торцевой для поликарбонатных листов		15,3	187		2861		2861		3090	
				м							229		
139	449	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0644	693247		44645		44645		48217	
				т							3572		
140	450	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0517104	693247		35848		35848		38716	
				т							2868		
141	452	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,004347	693247		3014		3014		3255	
				т							241		
142	454	С1232-401-0201	Кассетный потолок (Luxalon) белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте		9,8	4892		47942		47942		51777	
				м2							3835		
143	461	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0644	693247		44645		44645		48217	
				т							3572		
144	462	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0517104	693247		35848		35848		38716	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2868		
145	464	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,004347	693247		3014		3014		3255	
				т							241		
146	466	С1232-401-0201	Кассетный потолок (Luxalon) белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте		9,8	4892		47942		47942		51777	
				м2							3835		
147	474	С1217-206-0113	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 16 мм		22,54	4617		104067		104067		112392	
				м2							8325		
148	475	С1217-206-0304	Профиль торцевой для поликарбонатных листов		16,06	187		3003		3003		3243	
				м							240		
149	486	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0182333	693247		12640		12640		13651	
				т							1011		
150	488	С1232-401-0201	Кассетный потолок (Luxalon) белый матовый алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте		31,36	4892		153413		153413		165686	
				м2							12273		
151	497	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,118818	693247		82370		82370		88960	
				т							6590		
152	498	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0675864	693247		46854		46854		50602	
				т							3748		
153	500	С1214-105-0103	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,0084525	693247		5860		5860		6329	
				т							469		
154	502	С1232-401-0201	Кассетный потолок (Luxalon) алюминиевый на открытой подвесной системе в комплекте		14,76	4892		72206		72206		77982	
				м2							5776		
			Итого по разделу: 14. Входные группы (крыльца)									1452979	
			Раздел: 15. Решетки вентиляционные										
			Раздел: 16. Солнцезащитные жалюзи наружные										
			Раздел: 17. Лестницы-стремянки										
			Раздел: 18. Заградительные контрукции										
			Раздел: 19. Деформационые швы										
155	590	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами		214	211,73	9,86	45310	2110	32614	13724	63757	
				м шва		49,47	4,88	10587	1044		4723		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	590.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	64,2	508				32613,6			
156	**606**	**Е11-070516-0102**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**		**127**	**211,73**	**9,86**	**26890**	**1252**	**19355**	**8145**	**37838**	
				м шва		**49,47**	**4,88**	**6283**	**620**		**2803**		
	606.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	38,1	508				19354,8			
157	**608**	**Е11-090306-0501 Изм. и доп. вып. 19**	**Конструкция многопрофильного деформационного шва с резиновыми компенсаторами. Монтаж**		**254**	**208,64**	**3,04**	**52995**	**772**	**1862**	**34891**	**94917**	
				м		**198,27**	**0,81**	**50361**	**206**		**7031**		
	608.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,905	977				1861,18			
158	**610**	**Е11-070516-0102**	**Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами**		**36,8**	**211,73**	**9,86**	**7792**	**363**	**5608**	**2360**	**10964**	
				м шва		**49,47**	**4,88**	**1820**	**180**		**812**		
	610.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	11,04	508				5608,32			
159	**612**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**23,92**	**1791,61**	**88,37**	**42855**	**2114**	**21019**	**18874**	**66667**	
				м2 изолируемой поверхности		**824,51**	**14,91**	**19722**	**357**		**4938**		
	612.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	26,7904	259				6938,71			
	612.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0828	130865				10830,81			
160	**613**	**Е11-070516-0102**	**Герметизация горизонтальных стыков**		**36,8**	**211,73**	**9,86**	**7792**	**363**	**5608**	**2360**	**10964**	
				м шва		**49,47**	**4,88**	**1820**	**180**		**812**		
	613.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	11,04	508				5608,32			
161	**615**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**66,24**	**1501,53**	**88,37**	**99461**	**5854**	**38992**	**52267**	**163866**	
				м2 изолируемой поверхности		**824,51**	**14,91**	**54616**	**988**		**12138**		
	615.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2292	130865				29993			
162	**617**	**Е11-070106-0401**	**Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором**		**73,6**	**394,25**	**46,33**	**29017**	**3410**	**0**	**30216**	**63972**	
				м шва		**347,92**	**0**	**25607**	**0**		**4739**		
163	**618**	**С1212-201-0104**	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010**		**0,736**	**25798**		**18987**		**18987**		**20506**	
				м3							**1519**		
			Итого по разделу: 19. Деформационые швы									**533451**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Световой приямок										
			Раздел: 21. Водостоки										
			Раздел: 22. Подиумы										
			Раздел: 23. Шахты вентиляционные										
164	**650**	**Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы вентиляционных шахт. Монтаж**		**0,1009445**	**95286,66**	**4636,19**	**9619**	**468**	**3497**	**4010**	**14719**	
				т		**56006,6**	**1564,15**	**5654**	**158**		**1091**		
	650.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0035	812316				2869,96			Казахстан 100%
165	**651**	**С1222-525-0201**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,1009445**	**814349**		**82204**		**82204**		**88781**	
				т							**6577**		
166	**652**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**5,249114**	**101,12**	**2,72**	**531**	**14**	**231**	**199**	**788**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**286**	**2**		**59**		
	652.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				207,86			
167	**653**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		**5,249114**	**169,68**	**3,87**	**891**	**21**	**536**	**233**	**1214**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**335**	**4**		**90**		
	653.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0009	508438				480,39			
168	**654**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		**4**	**25565,76**	**1682,15**	**102263**	**6729**	**3834**	**72215**	**188437**	
				м3 изоляции		**22925,2**	**829,77**	**91701**	**3319**		**13959**		
	654.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,029	132012				3833,63			
169	**655**	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**		**4,96**	**50750**		**251720**		**251720**		**271858**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							**20138**		
170	**656**	**Е11-260301-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие сталью оцинкованной. Производство работ на высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,15; к времени эксплуатации машин - 1,15**		**110,311**	**2534,35**	**108,12**	**279567**	**11927**	**2981**	**202588**	**520727**	
			м2 поверхности покрытия изоляции			**2399,21**	**17,25**	**264660**	**1903**		**38573**		
	656.1	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0019	1589156				2980,12			
171	**657**	**С1214-105-0103**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**		**0,8720747**	**693247**		**604563**		**604563**		**652928**	
				т							**48365**		
172	**658**	**С1217-105-0205**	**Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 130 мм**		**95,5**	**89**		**8500**		**8500**		**9180**	
				шт.							**680**		
173	**659**	**Е11-070106-0403**	**Стыки. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		**103**	**355,7**	**31**	**36637**	**3193**	**8961**	**28890**	**70769**	
				м шва		**237,7**	**0**	**24483**	**0**		**5242**		
	659.1	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	77,25	116				8961			
174	**660**	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**94,44**	**3357,86**	**40,52**	**317117**	**3827**	**147992**	**133748**	**486934**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1750,3**	**19,98**	**165299**	**1887**		**36069**		
	660.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,9276	16852				49336,59			Казахстан 100%
	660.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	101,9952	891				90877,72			
175	**661**	**С1261-107-0319**	**Сетка стеклянная строительная СС-1**		**80**	**381**		**30480**		**30480**		**32919**	
				м2							**2439**		
176	**662**	**Е11-200701-0408**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм. Установка над шахтами**		**7**	**5356,88**	**253,02**	**37498**	**1771**	**3507**	**32095**	**75160**	
				зонт		**4602,86**	**75,65**	**32220**	**530**		**5568**		
177	**663**	**Е11-090701-0123 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (зонты). Сборка (с установкой и снятием их в процессе работы)**		**0,1306935**	**441044,59**	**133476,82**	**57642**	**17445**	**1293**	**28844**	**93405**	
				т конструкций		**297675**	**22179**	**38904**	**2899**		**6919**		
	663.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	206112				1244,51			
178	**664**	**С1214-105-0102**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**		**0,0620975**	**700886**		**43524**		**43524**		**47006**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3482		
179	665	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**		0,068596	469545		32209		32209		34786	
				т							2577		
180	666	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		7	3357,86	40,52	23505	284	10970	9914	36092	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1750,3	19,98	12252	140		2674		
	666.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,217	16852				3656,88			Казахстан 100%
	666.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	7,56	891				6735,96			
181	667	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		7	353,75	7,52	2476	53	48	1918	4746	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			339,41	3,07	2376	22		352		
182	668	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,03108	447247		13901		13901		15013	
				т							1112		
			Итого по разделу: 23. Шахты вентиляционные									2645455	
			Раздел: 24. Отмостка бетонная										
183	669	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**		29	4113,34	1102,12	119287	31962	59073	39684	171689	
			м3 основания			974,22	497,19	28252	14419		12718		
	669.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	31,9	1848				58951,2			Казахстан 100%
184	670	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)**		25,7	20888,36	1168,03	536831	30018	467260	42891	626100	
				м3		1539	294,98	39552	7581		46378		
	670.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,214	16126				422726,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Отмостка бетонная									797789	
			ИТОГО:					27327581	503941	18068140	7332667	37433076	
								8755511	207808		2772831		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		561496					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**37994556**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**512927**					
			Итого с зимними удорожаниями									**38507483**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**770150**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**39277633**	
			НДС			**12 %**		**4713316**					
			Итого с НДС									**43990949**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**4 399 094,90**	
			Итого с вычетом скидки									**39 591 854,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кайстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ильязаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейдханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** **(месяц, год) на** **04-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ										
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ										
			Раздел: 3. Оборудование РУ10 РП-10кВ										
1	93	Ц13-080303-0604 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9240,07 5352	127,82 39,51	18480 10704	256 79	7520	7764 2100	28344	
2	94	С1247-204-3430	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	2	51045		102090		102090	8167	110257	
3	95	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6052,06 3204	124,34 39,51	24208 12816	497 158	10895	9341 2684	36233	
4	96	С1247-204-3409	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	3	13587		40761		40761	3261	44022	
5	97	С1247-204-3408	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	1	13716		13716		13716	1097	14813	

6	98	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3243,74 1602	27,9 0	3244 1602	28 0	1614	1153 352	4749	
7	99	С1247-204-0857	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	1	2430		2430		2430	194	2624	
			Итого по разделу: 3. Оборудование РУ10 РП-10кВ									241042	
			Раздел: 4. Кабельная линия КЛ-0,4кВ										
8	100	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	179,0038	173,32 7,03	166,29 30,26	31025 1258	29767 5417	0	4806 2866	38697	
9	101	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,5362	2430,12 2430,12	0 0	13454 13454	0 0	0	9687 1851	24992	
10	102	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,288	19,77 0	19,77 8,83	1904 0	1903 850	0	612 201	2717	
11	103	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,288	186,35 103,03	83,32 42,71	17943 9921	8022 4112	0	10104 2244	30291	
12	104	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,072	1056,56 1056,56	0 0	25434 25434	0 0	0	18312 3500	47246	
13	105	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	120,36	96,45 11,64	82,01 19,85	11609 1401	9871 2389	337	2729 1147	15485	
	105.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	12,036	28				337,01			
14	106	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,768	181455,08 177821	0 0	139358 136567	0 0	2791 2674,24	103791 19452	262601	
	106.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0614	43526							
15	107	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	112,2	1590		178398		178398	14272	192670	Казахстан
16	108	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	671,16	194		130205		130205	10416	140621	
17	109	С1261-102-0261	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,3	6176		1853		1853	148	2001	

18	110	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	218	549,91	452,29	119880	98600	0	46267	179439	
						97,62	197,15	21281	42979		13292		
19	111	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	709	162,16	129,62	114971	91900	0	45453	173258	
						32,54	56,5	23071	40058		12834		
20	112	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	218	481,93	384,31	105061	83779	0	41616	158411	
						97,62	167,52	21281	36519		11734		
21	113	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	709	279,04	230,23	197839	163233	0	76148	295906	
						48,81	100,36	34606	71155		21919		
22	114	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,021	46167		93304		93304		100768	
											7464		
23	115	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	136	502,76	243,54	68375	33122	8701	27939	104019	
						195,24	90,08	26553	12251		7705		
24	116	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	687,3	333,16	24743	11994	1620	11086	38695	
						309,13	118,56	11129	4268		2866		
25	117	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	1162,99	726,81	34890	21804	3323	12631	51323	
						325,4	259,35	9762	7780		3802		
26	118	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	132	447,47	188,25	59066	24849	8445	24826	90603	
						195,24	65,98	25772	8709		6711		
27	119	Ц13-080201-0703 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	942,82	571,72	9428	5717	1108	3322	13770	
						260,32	201,1	2603	2011		1020		
28	120	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	554	415,79	172,84	230348	95754	35445	95029	351407	
						178,97	59,27	99149	32836		26030		
29	121	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	750	371,16	163,45	278370	122587	33758	118244	428343	
						162,7	56,27	122025	42202		31729		

30	122	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	93	827,66 227,78	489,1 171,33	76972 21184	45487 15934	10303	26724 8296	111992	
31	123	С1243-113-0922	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мк)-1	км	0,22032	4449517		980318		980318	78425	1058743	Казахстан
32	125	С1243-113-0917	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-1	км	0,3774	1357347		512263		512263	40981	553244	Казахстан
33	126	С1243-113-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км	0,7191	501363		360530		360530	28842	389372	Казахстан
34	127	С1243-110-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х10 (ок)-1	км	0,0102	293756		2996		2996	240	3236	Казахстан
35	128	С1243-214-0504	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 14х2,5	км	0,32742	1668353		546252		546252	43700	589952	Казахстан
36	129	С1243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,08	6050		484		484	39	523	
37	130	С1243-902-0803	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,2	7748		1550		1550	124	1674	
38	131	С1243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,08	15545		1244		1244	99	1343	
39	132	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	38878,15 9762	29060,28 10380,96	77756 19524	58121 20762	112	29006 8541	115303	
40	133	С1243-903-2502	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х70-150/750-L12	шт.	2	42111		84222		84222	6738	90960	
41	134	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	31537,05 8135	23346,18 8339,76	315370 81350	233462 83398	559	118618 34719	468707	
42	135	С1243-903-2501	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-01/4х25-70/750-L12		10	32993		329930		329930		356324	

				шт.							26394		
43	136	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее		0,254	32750,72	21908,42	8319	5564	0	2958	12179	
				км кабеля		10842,3	5332,46	2754	1354		902		
44	137	С1234-304-3002	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 75 мм, длиной 50 м		5,08	4894		24862		24862		26851	
				рулон							1989		
			Итого по разделу: 4. Кабельная линия КЛ-0,4кВ									6523666	
			Раздел: 5. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС										
			Раздел: 6. Шкаф распределительный. ПР-11-7120 (1200x800x600)										
45	149	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене		1	29840,75	2870,06	29841	2870	21901	4475	37061	
				шт.		5070	1145,79	5070	1146		2745		
46	150	515-301-0562 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7120		1	227596		227596				227596	
				шт.						227596			
			Отпускная цена			227596		227596					
			Сметная стоимость оборудования					*227596*					
			Итого по разделу: 6. Шкаф распределительный. ПР-11-7120 (1200x800x600)									264657	
			Раздел: 7. Наружное освещение										
47	162	С1261-301-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30		3,4	190		646		646		698	
				м							52		
48	163	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		9,9688	985		9819		9819		10605	Казахстан
				кг							786		
49	164	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		499,8	371,16	163,45	185506	81693	22496	78798	285447	
				м кабеля		162,7	56,27	81318	28124		21144		
50	165	С1243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2		0,509796	17212		8775		8775		9477	Казахстан
				км							702		
			Итого по разделу: 7. Наружное освещение									306228	
			Раздел: 8. Шкаф управления наружным освещением ШУНО										
51	167	Ц13-080303-0421 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф с одним трехполюсным рубильником на ток до 630 А. Установка на конструкции на полу		1	34937,52	1447,49	34938	1447	18280	11365	50007	
				шт.		15210	574,05	15210	574		3704		
52	168	515-301-1003 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением		1	732885		732885				732885	

		шт.				**732885**		
	Отпускная цена		732885	732885				
	Сметная стоимость оборудования			*732885*				
	Итого по разделу: 8. Шкаф управления наружным освещением ШУНО							**782892**
	ИТОГО:			**6645461**	**1232328**	**3615856**	**942804**	**8118484**
				836798	**465066**	**960481**	**530220**	
	В том числе :							
	Стоимость оборудования, всего					**960481**		
	в том числе, оборудование поставки заказчика					**0**		
	Временные здания и сооружения		**1,5 %**	**107370**				
	Итого с временными							**8225852**
	Зимние удорожания		**1,35 %**	**98083**				
	Итого с зимними удорожаниями							**8323935**
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**147269**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами							**8471204**
	НДС		**12 %**	**1016544**				
	Итого с НДС							**9487748**
	Скидка подрядчика		**10%**					**948 774,80**
	Итого с вычетом скидки							**8 538 973,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ипназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Сетик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-04-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - КОТЕЛЬНАЯ; ДЫМОВАЯ ТРУБА (Н-15 М); ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		71,42775	173,32	166,29	12380	11877	0	1918	15442	
				м3 грунта		7,03	30,26	502	2161		1144		
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1,27225	2430,12	0	3092	0	0	2226	5743	
				м3 грунта		2430,12	0	3092	0		425		
3	3	**Е11-010102-0325 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		66,8	128,62	123,73	8592	8265	23	1478	10876	
				м3 грунта		4,55	26,19	304	1749		806		
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0067	3351				22,38			Казахстан 100%

4	**4**	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		**1169**	**34**		**39746**				**42926**	
				т							**3180**		
5	**5**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**66,8**	**18,83**	**15,66**	**1258**	**1046**	**5**	**485**	**1882**	
				м3		**3,1**	**6,99**	**207**	**467**		**139**		
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0013	3351				4,48			Казахстан 100%
6	**6**	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**4,72**	**19,77**	**19,77**	**93**	**94**	**0**	**30**	**133**	
				м3 грунта		**0**	**8,83**	**0**	**42**		**10**		
7	**7**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**4,72**	**186,35**	**83,32**	**880**	**394**	**0**	**495**	**1485**	
				м3 уплотненного грунта		**103,03**	**42,71**	**486**	**202**		**110**		
8	**8**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**1,18**	**1056,56**	**0**	**1247**	**0**	**0**	**898**	**2317**	
				м3 грунта		**1056,56**	**0**	**1247**	**0**		**172**		
9	**9**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		**4,72**	**96,45**	**82,01**	**455**	**387**	**13**	**107**	**607**	
				м3 уплотненного грунта		**11,64**	**19,85**	**55**	**94**		**45**		
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,472	28				13,22			
10	**10**	**Е11-080101-0203**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**		**20,16**	**2952,97**	**1887,12**	**59532**	**38044**	**85**	**36852**	**104095**	
				м3 основания		**1061,65**	**903,94**	**21403**	**18223**		**7711**		
11	**11**	**С1211-601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		**23,184**	**1848**		**42844**		**42844**		**46272**	
				м3							**3428**		
12	**12**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**6,72**	**6806,62**	**1887,12**	**45740**	**12681**	**25925**	**12284**	**62666**	
				м3 основания		**1061,65**	**903,94**	**7134**	**6074**		**4642**		
	12.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,728	3351				25896,53			Казахстан 100%
13	**13**	**Е11-410101-0102 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм**		**67,2**	**1730,33**	**1,14**	**116278**	**77**	**79187**	**29241**	**157161**	
				м2		**550,81**	**0**	**37014**	**0**		**11642**		
	13.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	5,255	14707				77285,87			Казахстан 100%
	13.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0134	140097				1882,9			Казахстан 100%
	13.3	261-107-0432	Ветошь	кг	0,2016	90				18,14			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**451605**	
			Раздел: 2. Фундаменты										
14	**14**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**		**7,6**	**19383,86**	**1168,03**	**147317**	**8877**	**126744**	**12684**	**172801**	

				м3		1539	294,98	11696	2242		12800		
	14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,752	14651				113574,55			Казахстан 100%
15	15	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**		**28,272**	**21343,29**	**1802,55**	**603417**	**50961**	**483529**	**74946**	**732632**	
				м3		**2437,98**	**475,08**	**68927**	**13431**		**54269**		
	15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28,6961	16521				474087,94			Казахстан 100%
16	16	**Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)**		**4,048**	**22551,64**	**486,07**	**91289**	**1968**	**73033**	**15478**	**115308**	
				м3		**4023,9**	**177,8**	**16289**	**720**		**8541**		
	16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1087	16521				67880,16			Казахстан 100%
17	17	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,18828**	**346394**		**65219**		**65219**		**70437**	
				т							**5218**		
18	18	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		**2,2082**	**335138**		**740052**		**740052**		**799256**	
				т							**59204**		
19	19	**С1261-102-0252**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,74005**	**419679**		**310583**		**310583**		**335430**	
				т							**24847**		
20	20	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		**0,04448**	**773306,75**	**1500,75**	**34397**	**67**	**30473**	**3538**	**40970**	
				т		**86710**	**690,27**	**3857**	**31**		**3035**		
	20.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0445	685096				30473,07			Казахстан 100%
21	21	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**24,96**	**937,3**	**20,49**	**23395**	**511**	**14407**	**7959**	**33862**	
				м2 поверхности		**339,62**	**3,25**	**8477**	**81**		**2508**		
	21.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	59,904	223				13358,59			
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									**2300696**	
			ИТОГО:					**2347806**	**135249**	**1992122**	**200619**	**2752301**	
								180690	**45517**		**203876**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

	Временные здания и сооружения		**1,5 %**	**41285**			
	Итого с временными						**2793586**
	Зимние удорожания		**1,35 %**	**37713**			
	Итого с зимними удорожаниями						**2831299**
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**56626**			
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**2887925**
	НДС		**12 %**	**346551**			
	Итого с НДС						**3234476**
	Скидка подрядчика		**10%**				**323 447,60**
	Итого с вычетом скидки						**2 911 028,40**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОБЪМОМ 10М3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 06-04-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - РЕЗЕРВУАР ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОБЪМОМ 10М3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		**424,4328117**	**173,32**	**166,29**	**73563**	**70579**	**0**	**11396**	**91756**	
				м3 грунта		**7,03**	**30,26**	**2984**	**12843**		**6797**		
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**424,4328117**	**2430,12**	**0**	**1031423**	**0**	**0**	**742624**	**1915971**	
				м3 грунта		**2430,12**	**0**	**1031423**	**0**		**141924**		
3	3	**Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		**89,7904**	**249,41**	**239,54**	**22395**	**21509**	**31**	**4165**	**28685**	
				м3 грунта		**9,53**	**54,89**	**856**	**4929**		**2125**		
	3.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,009	3351				30,09			Казахстан 100%
4	4	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		**1571,332**	**34**		**53425**				**57699**	

				т								4274		
5	5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		89,7904	18,83	15,66	1691	1406	6	652	2530	
				м3		3,1	6,99	278	628		187		
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0018	3351				6,02			Казахстан 100%
6	6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		63,24	528,59	526,63	33428	33304	7	8124	44876	
				м3 грунтовой подушки		1,85	176,57	117	11166		3324		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,253	28				7,08			
7	7	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		47,43	2696		127871		127871		138101	
				м3							10230		
8	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		240,2713597	19,77	19,77	4750	4751	0	1528	6780	
				м3 грунта		0	8,83	0	2122		502		
9	9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		240,2713597	96,45	82,01	23174	19704	673	5448	30912	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	2797	4769		2290		
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	24,0271	28				672,76			
10	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		240,2713597	186,35	83,32	44775	20019	0	25212	75586	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	24755	10262		5599		
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		60,0678399	1056,56	0	63465	0	0	45695	117893	
				м3 грунта		1056,56	0	63465	0		8733		
12	12	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3,5381963	173,32	166,29	613	588	0	95	765	
				м3 грунта		7,03	30,26	25	107		57		
13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,1094288	2430,12	0	266	0	0	191	494	
				м3 грунта		2430,12	0	266	0		37		
14	14	Е11-010102-0331 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,1229	249,41	239,54	529	509	1	98	677	
				м3 грунта		9,53	54,89	20	117		50		
	14.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0002	3351				0,71			Казахстан 100%
15	15	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		37,15075	34		1263				1364	

				т								101		
16	16	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		2,1229	22,99	19,08	49	40	0	19	73	
				м3		3,78	8,52	8	18		5		
	16.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	3351				0,28			Казахстан 100%
17	17	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1,21978	19,77	19,77	24	24	0	8	35	
				м3 грунта		0	8,83	0	11		3		
18	18	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		1,21978	96,45	82,01	118	100	3	28	158	
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	14	24		12		
	18.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,122	28				3,42			
19	19	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1,21978	186,35	83,32	227	102	0	128	383	
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	126	52		28		
20	20	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		0,304945	1056,56	0	322	0	0	232	598	
				м3 грунта		1056,56	0	322	0		44		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2515336	
			Раздел: 2. Монолитный железобетонный резервуар										
21	21	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**		2,2	19383,86	1168,03	42644	2570	36689	3672	50021	
				м3		1539	294,98	3386	649		3705		
	21.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,244	14651				32876,84			Казахстан 100%
22	22	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20, ГОСТ 7473-2010)**		12	32908,08	3396,45	394897	40758	231101	126685	563309	
				м3		10253,25	1347,96	123039	16176		41727		
	22.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,18	16791				204514,38			Казахстан 100%
23	23	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,97792	335138		327738		327738		353957	
				т							26219		
24	24	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,5444	346394		188577		188577		203663	
				т							15086		
25	25	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,03665	349485		12809		12809		13834	
				т							1025		
26	26	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство (бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010)**		0,82	28492,69	2246,7	23364	1842	16898	4629	30232	
				м3		5638,36	565,1	4623	463		2239		

	26.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,8323	17648				14688,43				Казахстан 100%
27	27	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,08598**	**346394**		**29783**		**29783**		**32166**		
				т							**2383**			
28	28	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,0026**	**349485**		**909**		**909**		**982**		
				т							**73**			
29	29	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колодцы объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**		**0,38**	**28271,09**	**2049,65**	**10743**	**778**	**6683**	**3169**	**15025**		
				м3		**8635,08**	**530,1**	**3281**	**201**		**1113**			
	29.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3857	14651				5650,89				Казахстан 100%
30	30	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010)**		**1**	**45417,19**	**5947,17**	**45417**	**5947**	**19798**	**20099**	**70757**		
				м3		**19671,75**	**2414,71**	**19672**	**2415**		**5241**			
	30.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	16126				16367,89				Казахстан 100%
31	31	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,00708**	**349485**		**2474**		**2474**		**2672**		
				т							**198**			
32	32	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,0324**	**346394**		**11223**		**11223**		**12121**		
				т							**898**			
33	33	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		**0,0252**	**716496,75**	**1500,75**	**18056**	**37**	**17264**	**701**	**20258**		
				т		**29900**	**690,27**	**753**	**17**		**1501**			
	33.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0252	685096				17264,42				Казахстан 100%
34	34	Е11-080201-0703	**Крышки металлические. Установка**		**0,11973**	**101815,34**	**10342,8**	**12190**	**1238**	**3649**	**7243**	**20988**		
				т металлических изделий		**60996,6**	**4051,23**	**7303**	**485**		**1555**			
35	35	С1222-506-0102	**Элементы щитов кровли из листового профильного проката**		**0,11973**	**821092**		**98309**		**98309**		**106174**	**Казахстан**	
				т							**7865**			
36	36	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**0,104**	**20881,22**	**1168,03**	**2172**	**122**	**1890**	**174**	**2534**		
				м3		**1539**	**294,98**	**160**	**31**		**188**			
	36.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1061	16119				1709,9				Казахстан 100%

37	**37**	**Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**		**0,1055**	**1109007,66**		**117000**	**49496**	**37212**	**45631**	**175641**	
			т фасонных частей			**287128,8**	**149756,86**	**30292**	**15799**		**13010**		
	37.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1055	340239				35895,21			
38	**38**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**2,36711**	**101,12**	**2,72**	**239**	**7**	**104**	**90**	**355**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**129**	**1**		**26**		
	38.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				93,74			
39	**39**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**		**2,36711**	**169,68**	**3,87**	**402**	**10**	**242**	**105**	**548**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**151**	**2**		**41**		
	39.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	508438				216,64			
40	**40**	**Е11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка**		**0,0032**	**1945873,06**	**341190,34**	**6227**	**1091**	**1826**	**3615**	**10629**	
			км трубопровода			**1033942**	**107025,28**	**3309**	**342**		**787**		
	40.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0029	100670				293,15			
	40.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001	1358578				1425,96			
41	**41**	**С1241-701-0207**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**		**3,2256**	**7980**		**25740**		**25740**		**27799**	
				м							**2059**		
42	**42**	**Е11-010105-0309**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 1**		**42,2**	**267,77**	**261,52**	**11300**	**11036**	**0**	**2788**	**15215**	
				м3 грунта		**6,25**	**85,52**	**264**	**3609**		**1127**		
43	**43**	**С1211-401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**		**46,42**	**2197**		**101985**		**101985**		**110144**	
				м3							**8159**		
44	**44**	**Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, перекрытия и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		**0,7**	**26085,61**	**2399,05**	**18260**	**1680**	**12948**	**3831**	**23858**	
				м3		**5189,22**	**825,36**	**3632**	**578**		**1767**		
	44.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7105	16791				11930,01			Казахстан 100%
45	**45**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,000617**	**346394**		**214**		**214**		**231**	
				т							**17**		
46	**46**	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		**0,0406**	**773306,75**	**1500,75**	**31396**	**61**	**27815**	**3229**	**37395**	

				т		**86710**	**690,27**	**3520**	**28**		**2770**		
	46.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0406	685096				27814,9			Казахстан 100%
47	**47**	**Е11-070404-0102 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты покрытий. Установка**		**0,2**	**9207,66**	**4633,14**	**1842**	**927**	**267**	**927**	**2990**	
			м3 сборных конструкций			**3241,86**	**684,43**	**648**	**137**		**221**		
	47.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0098	16187				157,99			Казахстан 100%
	47.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0001	907312				72,58			Казахстан 100%
48	**48**	**С1225-202-1104**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		**0,2**	**107024**		**21405**		**21405**		**23117**	
				м3							**1712**		
			Итого по разделу: 2. Монолитный железобетонный резервуар									**1926615**	
			Раздел: 3. Гидроизоляционные работы										
49	**49**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**161,2932**	**937,3**	**20,49**	**151180**	**3305**	**93097**	**51431**	**218820**	
				м2 поверхности		**339,62**	**3,25**	**54778**	**524**		**16209**		
	49.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	387,1037	223				86324,12			
			Итого по разделу: 3. Гидроизоляционные работы									**218820**	
			Раздел: 4. Разные работы										
50	**50**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,008**	**982606,75**	**1500,75**	**7861**	**12**	**5481**	**2160**	**10823**	
				т		**296010**	**690,27**	**2368**	**6**		**802**		
	50.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,008	685096				5480,77			Казахстан 100%
51	**51**	**С1261-107-0627**	**Скобы ходовые**		**8**	**347**		**2776**		**2776**		**2998**	
				кг							**222**		
52	**52**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**0,296**	**101,12**	**2,72**	**30**	**1**	**13**	**11**	**44**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**16**	**0**		**3**		
	52.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				11,72			

53	53	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**0,296**	**84,85**	**1,94**	**25**	**0**	**15**	**7**	**35**
				м2		**31,84**	**0,33**	**9**	**0**		**3**	
	53.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				13,54		
			Итого по разделу: 4. Разные работы									**13900**
			ИТОГО:					**3202558**	**293553**	**1465526**	**1125840**	**4674671**
								1388789	**88511**		**346273**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**70120**				
			Итого с временными									**4744791**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**64055**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4808846**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**96177**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4905023**
			НДС			**12 %**		**588603**				
			Итого с НДС									**5493626**
			Скидка подрядчика			**10%**						**549 363,16**
			Итого с вычетом скидки									**4 944 262,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каспройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Шамаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTEC PROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каистройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **07-01-02 ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ И ПЛОЩАДКИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. В границах участка										
1	**1**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**57,655**	**3580,84**	**1150,8**	**206453**	**66349**	**130100**	**29037**	**254330**	
			м3 материала основания в плотном теле			**173,52**	**292,81**	**10004**	**16882**		**18839**		
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	70,3391	1848				129986,66			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,0359	28				113			
2	**2**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**70,3391**	**1848**		**129987**		**129987**	**10399**	**140386**	**Казахстан**
3	**6**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**11,22**	**3580,84**	**1150,8**	**40177**	**12912**	**25318**	**5651**	**49494**	
			м3 материала основания в плотном теле			**173,52**	**292,81**	**1947**	**3285**		**3666**		
	6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,6884	1848				25296,16			Казахстан 100%
	6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7854	28				21,99			
4	**7**	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**13,6884**	**1848**		**25296**		**25296**	**2024**	**27320**	**Казахстан**
5	**8**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**22,44**	**3580,84**	**1150,8**	**80354**	**25824**	**50636**	**11302**	**98988**	
			м3 материала основания в плотном теле			**173,52**	**292,81**	**3894**	**6571**		**7332**		

	8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	27,3768	1848				50592,33			Казахстан 100%
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,5708	28				43,98			
6	9	С1211-501-0103	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800**		**27,3768**	**2757**		**75478**		**75478**		**81516**	**Казахстан**
				м3							**6038**		
7	10	С1216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**		**2,4684**	**27285**		**67350**		**67350**		**72738**	
				т							**5388**		
8	11	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		**224,4**	**1550,33**	**148,52**	**347894**	**33328**	**2278**	**303263**	**703249**	
				м2 покрытия		**1391,66**	**46,04**	**312289**	**10331**		**52093**		
	11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,9649	2197				2119,93			Казахстан 100%
9	19	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		**47,52**	**3700,28**	**1108,66**	**175837**	**52684**	**114908**	**23323**	**215093**	
				м3 материала основания в плотном теле		**173,52**	**280,93**	**8246**	**13350**		**15933**		
	19.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	52,272	2197				114841,58			Казахстан 100%
	19.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,376	28				66,53			
10	20	С1211-402-0101	**Песок кварцевый**		**86,2488**	**1561**		**134634**		**134634**		**145405**	**Казахстан**
				т							**10771**		
11	21	У86-010703-0101 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**		**1188**	**4624**	**263**	**5493312**	**312444**	**4121172**	**1100088**	**7120872**	
				м2		**892**	**87**	**1059696**	**103356**		**527472**		
12	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		**130**	**2028,82**	**34,29**	**263747**	**4458**	**137969**	**133108**	**428603**	
				м бортового камня		**933,23**	**14,83**	**121320**	**1928**		**31748**		
	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,67	16521				126716,07			Казахстан 100%
13	30	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**5,85**	**47701**		**279051**		**279051**		**301375**	**Казахстан**
				м3							**22324**		
14	31	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**		**102**	**1608,2**	**34,29**	**164036**	**3498**	**65349**	**104438**	**289953**	
				м бортового камня		**933,23**	**14,83**	**95190**	**1513**		**21478**		
	31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4211	16521				56519,66			Казахстан 100%
15	32	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		**1,632**	**47701**		**77848**		**77848**		**84076**	**Казахстан**
				м3							**6228**		
			Итого по разделу: 1. В границах участка									**10013397**	

			Раздел: 2. За границами участка										
16	**35**	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**35,3**	**3580,84**	**1150,8**	**126404**	**40623**	**79655**	**17778**	**155717**	
			м3 материала основания в плотном теле			**173,52**	**292,81**	**6125**	**10336**		**11535**		
	35.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	43,066	1848				79585,97			Казахстан 100%
	35.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,471	28				69,19			
			Итого по разделу: 2. За границами участка									**155717**	
			ИТОГО:					**7687858**	**552120**	**5517029**	**1727988**	**10169115**	
								1618710	**167552**		**753268**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**152537**					
			Итого с временными									**10321651**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**139342**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10460993**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**209220**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10670213**	
			НДС			**12 %**		**1280426**					
			Итого с НДС									**11950639**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**1 195 063,90**	
			Итого с вычетом скидки									**10 755 575,10**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTEC PROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **05-01 СООРУЖЕНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**11**	**С1241-213-0209**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**		**10**	**1381**		**13810**		**13810**		**14915**	**Казахстан**
				шт.							**1105**		
2	**12**	**С1241-229-0101**	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110**		**5**	**156**		**780**		**780**		**842**	**Казахстан**
				шт.							**62**		
3	**37**	**С1261-404-0457**	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-2017**		**0,13**	**49941**		**6492**		**6492**		**7011**	
				100 шт.							**519**		
4	**38**	**Ц13-100904-0204**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в существующей канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода**		**153**	**471,45**	**149,4**	**72132**	**22858**	**142**	**35771**	**116535**	
				м кабеля		**321,12**	**62,15**	**49131**	**9509**		**8632**		
5	**39**	**Е11-340205-0108 Изм. и доп. вып. 12**	**Кабель диаметром более 5 мм. Подвеска на существующей ВЛС**		**0,011**	**30758,66**	**0**	**338**	**0**	**6**	**253**	**638**	
				км провода		**30205,5**	**0**	**332**	**0**		**47**		
	39.1	261-107-0447	Каболка	т	0	1358578				4,63			

	39.2	261-107-0655	Патроны термитные со спичками	комплект	0,033	44				1,45			
6	40	Ц13-100105-0509 Изм. и доп. вып. 19	Кабель. Прокладка с креплением проволочными скрепами по опоре		12	391,47	42,51	4698	510	1246	1891	7116	
				м провода		245,16	13,18	2942	158		527		
7	41	Ц13-100603-0505 Изм. и доп. вып. 17	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки и в служебно-технических зданиях		15	323,38	0	4851	0	2364	1517	6877	
				м кабеля		165,8	0	2487	0		509		
8	42	С1243-501-0129	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006		0,191	449310		85818		85818		92683	
				км							6865		
9	43	Ц13-100904-0503 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12		1	146403,92	102039,17	146404	102039	13688	35773	196751	
				муфта		30676,8	27968,13	30677	27968		14574		
10	44	С1261-302-0435	Муфта оптическая		1	11937		11937		11937		12892	
				комплект							955		
11	45	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		104	366,06	115,37	38070	11998	97	18890	61517	
				м кабеля		249,76	48	25975	4992		4557		
12	46	Ц13-100603-0505 Изм. и доп. вып. 17	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки и в служебно-технических зданиях		15	323,38	0	4851	0	2364	1517	6877	
				м кабеля		165,8	0	2487	0		509		
13	47	С1243-501-0202	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203		0,12138	294677		35768		35768		38629	Казахстан
				км							2861		
14	48	Ц13-100902-0923 Изм. и доп. вып. 18	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену		1	14729,1	0	14729	0	6594	4962	21266	
				шт.		8135	0	8135	0		1575		
15	49	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициентк затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,03	32750,72	21908,42	983	657	0	296	1381	
				км кабеля		10842,3	5332,46	325	160		102		
16	50	С1249-101-0402	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м		30	21		630		630		680	

				м								50	
17	51	Ц13-100301-0104	Модуль. Установка на готовом месте стойки		2	3196,32	472,32	6393	945	0	3502	10687	
				шт.		2724	146,43	5448	293		792		
18	52	СТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Модуль Cisco MGBLH1		2	121614,05		243228		243228		262686	
				шт.							19458		
19	53	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		8	325,36	0	2603	0	0	1588	4526	
				разъем		325,36	0	2603	0		335		
20	54	СТОО "Apple Tech Kazakhstan"	Патчкорд ITK PC01-C6UL-1M		24	1641,11		39387		39387		42538	
				шт.							3151		
21	55	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке		119	14572,68	9692,28	1734149	1153381	0	492450	2404727	
				кабель (строительная длина)		4880,4	1903,59	580768	226527		178128		
22	56	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке		191	37518,92	24272,12	7166114	4635975	0	2098801	10006108	
				кабель (строительная длина)		13246,8	4767,11	2530139	910518		741193		
23	57	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	10278,88	6792,88	10279	6793	0	2940	14277	
				участок		3486	1334,14	3486	1334		1058		
24	58	Ц13-100904-0903 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	25797,28	16733,68	25797	16734	0	7534	35997	
				участок		9063,6	3286,54	9064	3287		2666		
			ИТОГО:					9670241	5951890	464351	2707685	13368156	
								3253999	1184746		990230		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		200522					
			Итого с временными									13568677	
			Зимние удорожания			1,35 %		183177					
			Итого с зимними удорожаниями									13751854	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		275037					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14026891	
			НДС			12 %		1683227					
			Итого с НДС									15710118	

	Скидка подрядчика		**10%**				**1 571 011,27**	
	Итого с вычетом скидки						**14 139 106,73**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Танибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **06-05 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ И ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод среднего давления надземный (по опорам)										
1	1	**Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**		1	13191,14	1157,58	13191	1158	3144	8801	23751	
				врезка		**8889,4**	**0**	**8889**	**0**		**1759**		
	1.1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,6	2077				1246,2			Казахстан 100%
	1.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,895	295				264,02			
	1.3	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,56	2531				1417,36			Казахстан 100%
2	2	**С1241-113-0107**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм**		1	909		909		909		982	**Казахстан**
				шт.							73		
3	3	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		1	1877,22	98,55	1877	99	150	1661	3821	
				задвижка или клапан		**1628,54**	**48,81**	**1629**	**49**		**283**		
	3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165361				132,29			

4	**4**	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**										
				шт.	**1**	**32348**		**32348**		**32348**		**34936**	
											2588		
5	**5**	**С1241-116-0207**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**										
				шт.	**2**	**1406**		**2812**		**2812**		**3037**	
											225		
6	**6**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**										
				км трубопровода	**0,001**	**857341,25**	**235572,37**	**857**	**236**	**22**	**706**	**1688**	
						599424	**114012,38**	**599**	**114**		**125**		
	6.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	100670				18,12			
7	**7**	**С1241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**										
				м	**1,004**	**2184**		**2193**		**2193**		**2368**	**Казахстан**
											175		
8	**8**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**										
				т фасонных частей	**0,0012**	**1168777,11**	**542169,03**	**1403**	**650**	**22**	**939**	**2529**	
						607888,8	**182624,97**	**729**	**219**		**187**		
9	**9**	**С1241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**										
				шт.	**2**	**581**		**1162**		**1162**		**1255**	
											93		
10	**10**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
				м2	**4,68**	**101,12**	**2,72**	**473**	**13**	**205**	**177**	**702**	
						54,49	**0,33**	**255**	**2**		**52**		
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439993				185,33			
11	**11**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
				м2	**4,68**	**169,68**	**3,87**	**794**	**18**	**478**	**208**	**1082**	
						63,68	**0,65**	**298**	**3**		**80**		
	11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				428,31			
12	**12**	**Е11-160401-0401**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений**										
				соединение	**2**	**4722,74**	**125,25**	**9445**	**251**	**5950**	**3212**	**13670**	
						1622,4	**16,27**	**3245**	**33**		**1013**		
	12.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	4	1406				5624			
13	**13**	**Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**										
					0,003	**773598,01**	**142284,71**	**2321**	**427**	**138**	**1916**	**4576**	

			км трубопровода			**585152**	**59965,21**	**1755**	**180**		**339**			
	13.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,06	874				52,44				
	13.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	100670				54,36				
	13.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				31,68				
14	**14**	**С1241-102-0183**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	**м**	**3,012**	**5222**		**15729**		**15729**	**1258**	**16987**	**Казахстан**	
15	**15**	**С1261-301-0304**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**60757**		**122**		**122**	**10**	**132**		
16	**16**	**Е11-240207-0201**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**2**	**8113,41**	**2364,83**	**16227**	**4729**	**2866**	**10436**	**28796**		
						4315,5	**955,21**	**8631**	**1910**		**2133**			
	16.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7	153				1071				
	16.2	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	812				1624				
17	**17**	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**2**	**3456,33**	**0**	**6913**	**0**	**1531**	**5274**	**13162**		
						2691	**0**	**5382**	**0**		**975**			
	17.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0013	193235				247,34				
	17.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	3,6	320				1152				
			Итого по разделу: 1. Газопровод среднего давления надземный (по опорам)									**153474**		
			Раздел: 2. Газопровод среднего давления подземный											
			Раздел: 3. Газопровод низкого давления надземный											
18	**60**	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,296**	**3192**	**0**	**4137**	**0**	**0**	**2979**	**7685**		
						3192	**0**	**4137**	**0**		**569**			
19	**61**	**Е11-010205-1301**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,296**	**566,46**	**0**	**734**	**0**	**0**	**529**	**1364**		
						566,46	**0**	**734**	**0**		**101**			
20	**62**	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**22,68**	**34**		**771**			**62**	**833**		
21	**63**	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,296**	**18,83**	**15,66**	**24**	**20**	**0**	**9**	**36**		
						3,1	**6,99**	**4**	**9**		**3**			
	63.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	3351				0,09				Казахстан 100%

22	**64**	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**1,16**	**26956,04**	**1233,92**	**31269**	**1432**	**22096**	**7389**	**41751**	
				м3		**6673,8**	**325,68**	**7742**	**378**		**3093**		
	64.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1832	16521				19547,65			Казахстан 100%
23	**65**	**Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		**0,1748**	**53131,22**	**9761,94**	**9287**	**1707**	**2818**	**3599**	**13917**	
				т конструкций		**27247,5**	**2590,33**	**4763**	**453**		**1031**		
	65.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0009	812316				709,96			Казахстан 100%
	65.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0007	647579				452,79			Казахстан 100%
	65.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0054	219538				1189,63			
24	**66**	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,1748**	**856578**		**149730**		**149730**		**161708**	**Казахстан**
				т							**11978**		
25	**67**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**5,75092**	**101,12**	**2,72**	**582**	**16**	**253**	**218**	**864**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**313**	**2**		**64**		
	67.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	439993				227,73			
26	**68**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**5,75092**	**169,68**	**3,87**	**976**	**23**	**587**	**255**	**1329**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**366**	**4**		**98**		
	68.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,001	508438				526,32			
27	**69**	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,032**	**934524,17**	**279987,01**	**29905**	**8959**	**850**	**24115**	**58342**	
				км трубопровода		**627968**	**133230,01**	**20095**	**4263**		**4322**		
	69.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0058	100670				579,86			
	69.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211214				270,35			
28	**70**	**С1241-102-0183**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**		**32,128**	**5222**		**167772**		**167772**		**181194**	**Казахстан**
				м							**13422**		
29	**71**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,0104**	**1509016,11**	**542169,03**	**15694**	**5638**	**3733**	**8139**	**25740**	

			т фасонных частей			**607888,8**	**182624,97**	**6322**	**1899**		**1907**			
	71.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0104	340239				3538,49				
30	**72**	**С1241-112-0155**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм**	**шт.**	**4**	**1999**		**7996**		**7996**	**640**	**8636**		**Казахстан**
31	**73**	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		**1**	**3537,63**		**3538**	**164**	**284**	**3139**	**7211**		
			задвижка или клапан			**3089,66**	**81,35**	**3090**	**81**		**534**			
	73.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361				248,04				
32	**74**	**С1242-103-0303**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**69194**		**69194**		**69194**	**5536**	**74730**		
33	**75**	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		**1**	**1303,25**	**75,6**	**1303**	**76**	**61**	**1155**	**2655**		
				фланец		**1166,4**	**0**	**1166**	**0**		**197**			
	75.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				61,25				
			Итого по разделу: 3. Газопровод низкого давления надземный									**587995**		
			Раздел: 4. Установка ШГРП с РДБК-1/50-25Н. Установка газового ротационного счетчика											
34	**76**	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**		**1**	**35116,31**	**1131,9**	**35116**	**1131**	**16636**	**17384**	**56700**		
				установка		**17348,8**	**390,46**	**17349**	**390**		**4200**			
	76.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,59	2197				1296,23				Казахстан 100%
	76.2	212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,005	15516				77,58				Казахстан 100%
	76.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	748				1383,8				Казахстан 100%
	76.4	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	4972				6612,76				
	76.5	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2127				4317,81				
35	**77**	**Е11-181001-0104**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		**1**	**1737,82**	**265,33**	**1738**	**265**	**21**	**1508**	**3506**		
				фильтр		**1451,88**	**87,39**	**1452**	**87**		**260**			

36	**78**	**ТОО MTSE**	**Газорегуляторный шкафной пункт с основной и резервной линией редуцирования газа Р1/Р2-0,3/0,02 МПа, с газовым обогревом с регулятором давления РДГ-50Н Qмакс-1250 м3/час, тип ГРПШ-13-2НУ1 с основной и резервной линией редуцирования газа с узлом учета расхода газа RVG G-65 DN50 и электронным коллектором газа ФлоуГаз с газовым обогревом**		**1**	**2383928,57**		**2383929**					**2383929**	
				комплект						**2383929**				
			Отпускная цена			2383929		2383929						
			Сметная стоимость оборудования					*2383929*						
37	**79**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,009**	**857341,25**	**235572,37**	**7716**	**2120**	**201**	**6357**	**15199**	
				км трубопровода		**599424**	**114012,38**	**5395**	**1026**		**1126**		
	79.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016	100670				163,09			
38	**80**	**С1241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**		**9,036**	**2184**		**19735**		**19735**		**21314**	**Казахстан**
				м							**1579**		
39	**81**	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,0124**	**1509016,11**	**542169,03**	**18712**	**6723**	**4451**	**9704**	**30689**	
				т фасонных частей		**607888,8**	**182624,97**	**7538**	**2265**		**2273**		
	81.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0124	340239				4218,96			
40	**82**	**С1241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**		**4**	**581**		**2324**		**2324**		**2510**	
				шт.							**186**		
41	**83**	**С1241-114-0122**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**		**1**	**1247**		**1247**		**1247**		**1347**	**Казахстан**
				шт.							**100**		
42	**84**	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		**5**	**1877,22**	**98,55**	**9386**	**493**	**751**	**8303**	**19104**	
				задвижка или клапан		**1628,54**	**48,81**	**8143**	**244**		**1415**		
	84.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,004	165361				661,44			
43	**85**	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**		**5**	**32348**		**161740**		**161740**		**174679**	
				шт.							**12939**		

44	**86**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		**10**	**681**	**37,8**	**6810**	**378**	**211**	**6159**	**14006**	
				фланец		**622,08**	**0**	**6221**	**0**		**1037**		
	86.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	211214				211,21			
45	**87**	**С1241-116-0307**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**		**10**	**1701**		**17010**		**17010**		**18371**	**Казахстан**
				шт.							**1361**		
46	**88**	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**		**1**	**3537,63**	**164,25**	**3538**	**164**	**284**	**3139**	**7211**	
				задвижка или клапан		**3089,66**	**81,35**	**3090**	**81**		**534**		
	88.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361				248,04			
47	**89**	**С1242-103-0303**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**		**1**	**69194**		**69194**		**69194**		**74730**	
				шт.							**5536**		
48	**90**	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		**2**	**1303,25**	**75,6**	**2606**	**151**	**122**	**2309**	**5308**	
				фланец		**1166,4**	**0**	**2333**	**0**		**393**		
	90.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211214				122,5			
49	**91**	**С1242-207-3706**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**		**2**	**10389**		**20778**		**20778**		**22440**	
				шт.							**1662**		
50	**92**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,003**	**857341,25**	**235572,37**	**2572**	**707**	**67**	**2119**	**5066**	
				км трубопровода		**599424**	**114012,38**	**1798**	**342**		**375**		
	92.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	100670				54,36			
51	**93**	**С1241-102-0101**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**		**3**	**588**		**1764**		**1764**		**1905**	
				м							**141**		
52	**94**	**Е11-010205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		**0,75**	**3192**	**0**	**2394**	**0**	**0**	**1724**	**4447**	
				м3 грунта		**3192**	**0**	**2394**	**0**		**329**		
53	**95**	**Е11-010205-1301**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**		**0,6**	**566,46**	**0**	**340**	**0**	**0**	**245**	**632**	
				м3 грунта		**566,46**	**0**	**340**	**0**		**47**		
54	**96**	**С3412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		**10,5**	**34**		**357**				**386**	
				т·км							**29**		

55	97	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		**0,6**	**18,83**	**15,66**	**11**	**9**	**0**	**4**	**16**	
				м3 грунта		**3,1**	**6,99**	**2**	**4**		**1**		
	97.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	3351				0,04			Казахстан 100%
56	98	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		**0,72**	**26956,04**	**1233,92**	**19408**	**888**	**13715**	**4586**	**25914**	
				м3		**6673,8**	**325,68**	**4805**	**234**		**1920**		
	98.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7344	16521				12133,02			Казахстан 100%
57	99	**Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**		**0,111368**	**53131,22**	**9761,94**	**5917**	**1087**	**1795**	**2293**	**8867**	
				т конструкций		**27247,5**	**2590,33**	**3034**	**288**		**657**		
	99.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	812316				452,33			Казахстан 100%
	99.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				288,48			Казахстан 100%
	99.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0035	219538				757,93			
58	100	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,111368**	**856578**		**95395**		**95395**		**103027**	**Казахстан**
				т							**7632**		
59	101	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**4,343352**	**101,12**	**2,72**	**439**	**11**	**191**	**164**	**651**	
				м2		**54,49**	**0,33**	**237**	**1**		**48**		
	101.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439993				171,99			
60	102	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**4,343352**	**169,68**	**3,87**	**737**	**17**	**444**	**193**	**1004**	
				м2		**63,68**	**0,65**	**277**	**3**		**74**		
	102.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0008	508438				397,5			
61	103	**Е11-070111-0111**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**		**17**	**3718,5**	**1186,71**	**63214**	**20174**	**4368**	**55473**	**128182**	
				м оград		**2274,84**	**490,5**	**38672**	**8338**		**9495**		
	103.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2346	14651				3437,12			Казахстан 100%
	103.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	207992				424,3			
62	104	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		**0,63**	**16521**		**10408**		**10408**		**11241**	**Казахстан**

				м3								833		
63	105	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм		0,204	514481		104954		104954			113350	Казахстан
				т							8396			
64	106	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,0424	478807		20301		20301			21925	Казахстан
				т							1624			
65	107	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		16,06528	101,12	2,72	1625	43	705	608	2412		
				м2		54,49	0,33	875	5		179			
	107.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014	439993				636,17				
66	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,06528	169,68	3,87	2726	62	1641	713	3714		
				м2		63,68	0,65	1023	10		275			
	108.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0029	508438				1470,28				
67	109	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,5	3192	0	1596	0	0	1149	2965		
				м3 грунта		3192	0	1596	0		220			
68	110	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		0,4	566,46	0	227	0	0	163	421		
				м3 грунта		566,46	0	227	0		31			
69	111	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		7	34		238				257		
				т							19			
70	112	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,4	18,83	15,66	8	6	0	3	12		
				м3 грунта		3,1	6,99	1	3		1			
	112.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	3351				0,03				Казахстан 100%
71	113	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,36	26956,04	1233,92	9704	444	6857	2293	12957		
				м3		6673,8	325,68	2403	117		960			
	113.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3672	16521				6066,51				Казахстан 100%
72	114	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,02772	53131,22	9761,94	1473	271	447	571	2207		
				т конструкций		27247,5	2590,33	755	72		163			

	114.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316					112,59				Казахстан 100%
	114.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579					71,8				Казахстан 100%
	114.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538					188,65				
73	**115**	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,02772**	**856578**		**23744**			**23744**	**1900**	**25644**		**Казахстан**
74	**116**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,807344**	**101,12** **54,49**	**2,72** **0,33**	**183** **98**	**5** **1**	**79**	**68** **20**	**271**			
	116.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993					71,57				
75	**117**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,807344**	**169,68** **63,68**	**3,87** **0,65**	**307** **115**	**7** **1**	**185**	**80** **31**	**418**			
	117.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438					165,41				
76	**118**	**Е11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**6**	**2611,18** **2054,24**	**108,14** **33,75**	**15667** **12325**	**648** **202**	**2693**	**11526** **2175**	**29368**			
	118.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0024	700886					1682,13				
	118.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0006	1589156					1010,7				
77	**119**	**С1224-101-0201**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**6,636**	**3252**		**21580**		**21580**	**1726**	**23306**		**Казахстан**
78	**120**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,8**	**2025,1** **2025,1**	**0** **0**	**3645** **3645**	**0** **0**	**0**	**2625** **502**	**6772**			
79	**121**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,8**	**1056,56** **1056,56**	**0** **0**	**1902** **1902**	**0** **0**	**0**	**1369** **262**	**3533**			
80	**122**	**Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**6752,55** **1417,5**	**208,97** **75,07**	**13505** **2835**	**418** **150**	**10252**	**2149** **1252**	**16906**			
81	**123**	**Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**		**2**	**657,75**	**24,28**	**1316**	**49**	**700**	**419**	**1874**			

				м		283,5	7,51	567	15		139		
82	124	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		5	893,2	26,51	4466	132	3231	825	5714	
				м		220,5	8,69	1102	43		423		
83	125	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,25	3192	0	798	0	0	575	1483	
				м3 грунта		3192	0	798	0		110		
84	126	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		0,25	566,46	0	142	0	0	102	263	
				м3 грунта		566,46	0	142	0		19		
85	127	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		4,375	34		149				161	
				т·км							12		
86	128	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		0,25	18,83	15,66	5	4	0	2	8	
				м3 грунта		3,1	6,99	1	2		1		
	128.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	3351				0,02			Казахстан 100%
87	129	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,34	26553,14	1233,92	9028	420	6339	2166	12089	
				м3		6673,8	325,68	2269	111		895		
	129.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3468	16126				5592,5			Казахстан 100%
88	130	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка		0,02777	124010,32	68135,14	3444	1893	73	1617	5466	
				т		53235	19538,26	1478	543		405		
	130.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				73,32			
89	131	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		2	6752,55	208,97	13505	418	10252	2149	16906	
				шт.		1417,5	75,07	2835	150		1252		
90	132	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		2	657,75	24,28	1316	49	700	419	1874	
				м		283,5	7,51	567	15		139		
91	133	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		5	893,2	26,51	4466	132	3231	825	5714	
				м		220,5	8,69	1102	43		423		
			Итого по разделу: 4. Установка ШГРП с РДБК-1/50-25Н. Установка газового ротационного счетчика									3460372	
			ИТОГО:					3828243	64935	1155971	238936	4201840	
								221885	24385	2383929	134661		
			В том числе :										

	Стоимость оборудования, всего				**2383929**		
	в том числе, оборудование поставки заказчика				**0**		
	Временные здания и сооружения		**1,5 %**	**27269**			
	Итого с временными						**4229107**
	Зимние удорожания		**1,35 %**	**24910**			
	Итого с зимними удорожаниями						**4254017**
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**37402**			
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**4291419**
	НДС		**12 %**	**514970**			
	Итого с НДС						**4806389**
	Скидка подрядчика		**10%**				**480 636,82**
	Итого с вычетом скидки						**4 325 752,18**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор «Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** **(месяц, год) на** **02-01-07 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°C] (ОВ.В) - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система П1										
1	1	**Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**		1	**105679,71**	**6387,49**	**105680**	**6387**	**10118**	**89646**	**210952**	
				камера		**89173,98**	**2301,25**	**89174**	**2301**		**15626**		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0088	647579				5698,7			Казахстан 100%
	1.2	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,001	736442				736,44			Казахстан 100%
	1.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,42	446				1971,32			
2	2	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		1	**30493,76**	**7251,2**	**30494**	**7251**	**2092**	**17504**	**51838**	
				шкаф		**21151**	**3160,8**	**21151**	**3161**		**3840**		
3	4	**Е11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**		1	**3130,5**	**98,45**	**3130**	**98**	**276**	**2734**	**6333**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**469**		
4	5	**ТОО "Everest Climate"**	**Глушитель шума вентиляционных установок, 1500х800х1000(L)**		1	**133375**		**133375**		**133375**		**144045**	
				шт							**10670**		

5	**6**	**E11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**		**7**	**3291,71**	**65,21**	**23042**	**457**	**11040**	**11431**	**37231**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**11545**	**120**		**2758**		
	6.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,315	30343				9558,05			
6	**7**	**E11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**		**35**	**4902,83**	**65,21**	**171599**	**2282**	**111592**	**57157**	**247056**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**57725**	**598**		**18300**		
	7.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	3,15	33027				104035,05			
			Итого по разделу: 1. Система П1									**697456**	
			Раздел: 2. Система П2										
7	**33**	**E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		**1**	**73018,78**	**3565,15**	**73019**	**3566**	**5370**	**63881**	**147852**	
				камера		**64083,81**	**1100,6**	**64084**	**1101**		**10952**		
	33.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	647579				2719,83			Казахстан 100%
	33.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	526783				505,71			
	33.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	446				1213,12			
8	**34**	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		**1**	**30493,76**	**7251,2**	**30494**	**7251**	**2092**	**17504**	**51838**	
				шкаф		**21151**	**3160,8**	**21151**	**3161**		**3840**		
9	**36**	**E11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**		**1**	**3130,5**	**98,45**	**3130**	**98**	**276**	**2734**	**6333**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**469**		
10	**37**	**ТОО "Everest Climate"**	**Глушитель шума вентиляционных установок, 1200х600х1000(L)**		**1**	**111021,43**		**111021**		**111021**		**119903**	
				шт							**8882**		
11	**38**	**E11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**5**	**2647,24**	**65,21**	**13236**	**326**	**4664**	**8165**	**23113**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**8246**	**85**		**1712**		
	38.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,075	48064				3604,8			
12	**39**	**E11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		**9**	**2084,41**	**38,75**	**18760**	**349**	**3567**	**14697**	**36134**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**14844**	**154**		**2677**		
	39.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,2025	10607				2147,92			
	39.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	349485				1352,51			

13	**40**	**E11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**		**2**	**2470,12**	**38,75**	**4940**	**77**	**1564**	**3266**	**8863**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**657**		
	40.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	7654				612,32			
	40.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349485				300,56			
14	**41**	**E11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**		**1**	**3458,21**	**65,21**	**3458**	**65**	**1744**	**1633**	**5498**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**1649**	**17**		**407**		
	41.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	30343				1213,72			
15	**42**	**E11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**		**16**	**5527,19**	**65,21**	**88435**	**1043**	**61003**	**26129**	**123729**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**26389**	**273**		**9165**		
	42.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	1,28	33027				42274,56			
16	**43**	**E11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**		**1**	**5208,98**	**65,21**	**5209**	**65**	**3494**	**1633**	**7389**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**1649**	**17**		**547**		
	43.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	33027				2642,16			
			Итого по разделу: 2. Система П2									**530653**	
			Раздел: 3. Система П3										
17	**60**	**E11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		**1**	**73018,78**	**3565,15**	**73019**	**3566**	**5370**	**63881**	**147852**	
				камера		**64083,81**	**1100,6**	**64084**	**1101**		**10952**		
	60.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	647579				2719,83			Казахстан 100%
	60.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	526783				505,71			
	60.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	446				1213,12			
18	**61**	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		**1**	**30493,76**	**7251,2**	**30494**	**7251**	**2092**	**17504**	**51838**	
				шкаф		**21151**	**3160,8**	**21151**	**3161**		**3840**		
19	**63**	**E11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**		**1**	**3130,5**	**98,45**	**3130**	**98**	**276**	**2734**	**6333**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**469**		
20	**64**	**ТОО "Everest Climate"**	**Глушитель шума вентиляционных установок, 1200х600х1000(L)**		**1**	**111021,43**		**111021**		**111021**		**119903**	
				шт							**8882**		

21	**65**	**Е11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**2**	**2647,24**	**65,21**	**5294**	**130**	**1865**	**3266**	**9245**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**685**		
	65.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,03	48064				1441,92			
22	**66**	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**		**12**	**3291,71**	**65,21**	**39501**	**782**	**18927**	**19597**	**63826**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**19792**	**205**		**4728**		
	66.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,54	30343				16385,22			
23	**67**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		**1**	**1891,78**	**65,21**	**1892**	**65**	**177**	**1633**	**3807**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**1649**	**17**		**282**		
	67.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	349485				150,28			
24	**68**	**С1246-304-0715**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 600 мм**		**1**	**12596**		**12596**		**12596**		**13604**	
				шт.							**1008**		
			Итого по разделу: 3. Система П3									**416409**	
			Раздел: 4. Система П4										
25	**80**	**Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		**1**	**73018,78**	**3565,15**	**73019**	**3566**	**5370**	**63881**	**147852**	
				камера		**64083,81**	**1100,6**	**64084**	**1101**		**10952**		
	80.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	647579				2719,83			Казахстан 100%
	80.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	526783				505,71			
	80.3	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	446				1213,12			
26	**81**	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		**1**	**30493,76**	**7251,2**	**30494**	**7251**	**2092**	**17504**	**51838**	
				шкаф		**21151**	**3160,8**	**21151**	**3161**		**3840**		
27	**83**	**Е11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**		**1**	**3130,5**	**98,45**	**3130**	**98**	**276**	**2734**	**6333**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**469**		
28	**84**	**С1246-201-0211**	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм**		**1**	**39676**		**39676**		**39676**		**42850**	
				шт.							**3174**		

29	85	**Е11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	**решетка**	**10**	**4902,83**	**65,21**	**49028**	**652**	**31883**	**16331**	**70588**	
						1649,3	**17,08**	**16493**	**171**		**5229**		
	85.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,9	33027				29724,3			
			Итого по разделу: 4. Система П4									**319462**	
			Раздел: 5. Система В1 (горячий цех)										
30	94	**Е11-201201-0101**	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	**м2**	**0,528**	**8742,76**	**34,49**	**4616**	**18**	**87**	**4429**	**9769**	
						8543,06	**17,08**	**4511**	**9**		**724**		
	94.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				68,38			Казахстан 100%
	94.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0422	446				18,84			
31	95	**С1246-305-0106**	**Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 700 мм х 400 мм**	**шт.**	**2**	**11929**		**23858**		**23858**	**1909**	**25767**	
32	96	**Е11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**	**глушитель шума**	**2**	**3130,5**	**98,45**	**6261**	**197**	**553**	**5468**	**12667**	
						2755,66	**34,17**	**5511**	**68**		**938**		
33	97	**С1246-201-0306**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40**	**шт.**	**2**	**37188**		**74376**		**74376**	**5950**	**80326**	
34	98	**Е11-200401-0107**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**3547,79**	**122**	**3548**	**122**	**534**	**2875**	**6937**	
						2891,93	**41,49**	**2892**	**41**		**514**		
	98.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				323,79			Казахстан 100%
	98.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	446				210,07			
35	99	**С1246-302-0203**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм**	**шт.**	**1**	**17956**		**17956**		**17956**	**1436**	**19392**	
			Итого по разделу: 5. Система В1 (горячий цех)									**154858**	
			Раздел: 6. Система В2										
36	112	**Е11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**	**глушитель шума**	**2**	**3130,5**	**98,45**	**6261**	**197**	**553**	**5468**	**12667**	
						2755,66	**34,17**	**5511**	**68**		**938**		
37	113	**С1246-201-0305**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-35**	**шт.**	**2**	**39551**		**79102**		**79102**	**6328**	**85430**	

38	**114**	**E11-200401-0107**	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**		**1**	**3547,79**	**122**	**3548**	**122**	**534**	**2875**	**6937**	
				клапан		**2891,93**	**41,49**	**2892**	**41**		**514**		
	114.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				323,79			Казахстан 100%
	114.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	446				210,07			
39	**115**	**C1246-302-0203**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм**		**1**	**17956**		**17956**		**17956**		**19392**	
				шт.							**1436**		
40	**116**	**E11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**		**10**	**5893,64**	**65,21**	**58936**	**652**	**41791**	**16331**	**81288**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**16493**	**171**		**6021**		
	116.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	1,2	33027				39632,4			
			Итого по разделу: 6. Система В2									**205714**	
			Раздел: 7. Система В3										
41	**128**	**E11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**		**2**	**3130,5**	**98,45**	**6261**	**197**	**553**	**5468**	**12667**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**5511**	**68**		**938**		
42	**129**	**C1246-201-0304**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30**		**2**	**36954**		**73908**		**73908**		**79821**	
				шт.							**5913**		
43	**130**	**E11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**5**	**2647,24**	**65,21**	**13236**	**326**	**4664**	**8165**	**23113**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**8246**	**85**		**1712**		
	130.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,075	48064				3604,8			
44	**131**	**E11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		**1**	**2084,41**	**38,75**	**2084**	**39**	**396**	**1633**	**4014**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**1649**	**17**		**297**		
	131.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	10607				238,66			
	131.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	349485				150,28			
45	**132**	**E11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**		**1**	**2470,12**	**38,75**	**2470**	**39**	**782**	**1633**	**4431**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**1649**	**17**		**328**		
	132.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	7654				306,16			

	132.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	349485				150,28			
46	**133**	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**		**2**	**3140**	**65,21**	**6280**	**130**	**2851**	**3266**	**10310**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**764**		
	133.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,08	30343				2427,44			
47	**134**	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**		**2**	**3291,71**	**65,21**	**6583**	**130**	**3154**	**3266**	**10637**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**788**		
	134.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,09	30343				2730,87			
48	**135**	**Е11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**		**1**	**5208,98**	**65,21**	**5209**	**65**	**3494**	**1633**	**7389**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**1649**	**17**		**547**		
	135.1	261-302-0126	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	33027				2642,16			
			Итого по разделу: 7. Система В3									**152382**	
			Раздел: 8. Система В4										
49	**148**	**Е11-201001-0203**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка**		**1**	**3068,49**	**98,45**	**3068**	**98**	**214**	**2734**	**6266**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**464**		
50	**149**	**С1246-201-0301**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20**		**1**	**21820**		**21820**		**21820**		**23566**	
				шт.							**1746**		
51	**150**	**Е11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**6**	**2647,24**	**65,21**	**15883**	**392**	**5596**	**9798**	**27736**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**9896**	**103**		**2055**		
	150.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,09	48064				4325,76			
			Итого по разделу: 8. Система В4									**57568**	
			Раздел: 9. Система В5										
52	**163**	**Е11-201001-0204**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка**		**1**	**3081,87**	**98,45**	**3082**	**98**	**228**	**2734**	**6281**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**465**		
53	**164**	**С1246-201-0302**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25**		**1**	**33400**		**33400**		**33400**		**36072**	
				шт.							**2672**		
54	**165**	**Е11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**18**	**2647,24**	**65,21**	**47650**	**1174**	**16789**	**29395**	**83209**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**29687**	**308**		**6164**		

	165.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,27	48064					12977,28			
55	166	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		3	7209,36	99,18	21628	297	2399	18603	43449		
				клапан		6310,4	17,08	18931	51		3218			
	166.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				349,69				Казахстан 100%
	166.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004	2462597				960,41				
	166.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,17	748				875,16				Казахстан 100%
56	167	С1246-306-0503	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**		1	14720		14720		14720		15898		
				шт.							1178			
57	168	С1246-306-0505	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм**		1	17006		17006		17006		18366		
				шт.							1360			
58	169	С1246-306-0513	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм**		1	21206		21206		21206		22902		
				шт.							1696			
			Итого по разделу: 9. Система В5									226177		
			Раздел: 10. Система В6											
59	179	Е11-201001-0203	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка**		1	3068,49	98,45	3068	98	214	2734	6266		
				глушитель шума		2755,66	34,17	2756	34		464			
60	180	С1246-201-0301	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20**		1	21820		21820		21820		23566		
				шт.							1746			
61	181	Е11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		9	2647,24	65,21	23825	587	8395	14697	41604		
				решетка		1649,3	17,08	14844	154		3082			
	181.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,135	48064				6488,64				
			Итого по разделу: 10. Система В6									71436		
			Раздел: 11. Система В7											
62	196	Е11-201001-0203	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка**		1	3068,49	98,45	3068	98	214	2734	6266		
				глушитель шума		2755,66	34,17	2756	34		464			

63	197	С1246-201-0301	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20**		**1**	**21820**		**21820**		**21820**		**23566**	
				шт.							**1746**		
64	198	Е11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**15**	**2647,24**	**65,21**	**39709**	**978**	**13991**	**24496**	**69341**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**24739**	**256**		**5136**		
	198.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,225	48064				10814,4			
65	199	Е11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		**3**	**7209,36**	**99,18**	**21628**	**297**	**2399**	**18603**	**43449**	
				клапан		**6310,4**	**17,08**	**18931**	**51**		**3218**		
	199.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				349,69			Казахстан 100%
	199.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0004	2462597				960,41			
	199.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,17	748				875,16			Казахстан 100%
66	200	С1246-306-0503	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм**		**1**	**14720**		**14720**		**14720**		**15898**	
				шт.							**1178**		
67	201	С1246-306-0505	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм**		**1**	**17006**		**17006**		**17006**		**18366**	
				шт.							**1360**		
68	202	С1246-306-0506	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 250 мм**		**1**	**17695**		**17695**		**17695**		**19111**	
				шт.							**1416**		
			Итого по разделу: 11. Система В7									**195997**	
			Раздел: 12. Система В8										
69	213	Е11-201001-0203	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка**		**1**	**3068,49**	**98,45**	**3068**	**98**	**214**	**2734**	**6266**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**464**		
70	214	С1246-201-0301	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20**		**1**	**21820**		**21820**		**21820**		**23566**	
				шт.							**1746**		
71	215	Е11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**6**	**2647,24**	**65,21**	**15883**	**392**	**5596**	**9798**	**27736**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**9896**	**103**		**2055**		
	215.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,09	48064				4325,76			
			Итого по разделу: 12. Система В8									**57568**	

			Раздел: 13. Система В9										
72	225	Е11-201001-0104	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**		1	2565,86	59,47	2566	59	175	2302	5257	
				глушитель шума		2331,71	17,08	2332	17		389		
73	226	С1246-201-0104	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг**		1	21425		21425		21425		23139	
				шт.							1714		
			Итого по разделу: 13. Система В9									28396	
			Раздел: 14. Система В10										
74	236	Е11-201001-0104	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**		1	2565,86	59,47	2566	59	175	2302	5257	
				глушитель шума		2331,71	17,08	2332	17		389		
75	237	С1246-201-0104	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг**		1	21425		21425		21425		23139	
				шт.							1714		
			Итого по разделу: 14. Система В10									28396	
			Раздел: 15. Система В11										
76	247	Е11-201001-0102	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**		1	1825,75	51,79	1826	52	124	1634	3737	
				глушитель шума		1650,37	17,08	1650	17		277		
77	248	С1246-201-0102	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**		1	13558		13558		13558		14643	
				шт.							1085		
78	249	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		1	2084,41	38,75	2084	39	396	1633	4014	
				решетка		1649,3	17,08	1649	17		297		
	249.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	10607				238,66			
	249.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	349485				150,28			
			Итого по разделу: 15. Система В11									22394	
			Раздел: 16. Система В12										

79	**259**	**E11-201001-0204**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка**		**1**	**3081,87**	**98,45**	**3082**	**98**	**228**	**2734**	**6281**	
			глушитель шума			**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**465**		
80	**260**	**C1246-201-0302**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 50-25**		**1**	**33400**		**33400**		**33400**		**36072**	
				шт.							**2672**		
81	**261**	**E11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**2**	**2647,24**	**65,21**	**5294**	**130**	**1865**	**3266**	**9245**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**685**		
	261.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,03	48064				1441,92			
82	**262**	**E11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		**5**	**2084,41**	**38,75**	**10422**	**193**	**1982**	**8165**	**20074**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**8246**	**85**		**1487**		
	262.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,1125	10607				1193,29			
	262.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	349485				751,39			
83	**263**	**E11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		**1**	**7209,36**	**99,18**	**7209**	**99**	**800**	**6201**	**14483**	
				клапан		**6310,4**	**17,08**	**6310**	**17**		**1073**		
	263.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				116,56			Казахстан 100%
	263.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001	2462597				320,14			
	263.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	748				291,72			Казахстан 100%
84	**264**	**C1246-306-0513**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм**		**1**	**21206**		**21206**		**21206**		**22902**	
				шт.							**1696**		
			Итого по разделу: 16. Система В12									**109057**	
			Раздел: 17. Система В13										
85	**273**	**C1246-101-0607**	**Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 150 до 170**		**2**	**25**		**50**		**50**		**54**	
				шт.							**4**		
86	**274**	**E11-201001-0102**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**		**1**	**1825,75**	**51,79**	**1826**	**52**	**124**	**1634**	**3737**	
			глушитель шума			**1650,37**	**17,08**	**1650**	**17**		**277**		
87	**275**	**C1246-201-0102**	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**		**1**	**13558**		**13558**		**13558**		**14643**	

				шт.								**1085**	
88	**276**	**Е11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		**2**	**2647,24**	**65,21**	**5294**	**130**	**1865**	**3266**	**9245**
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**685**	
	276.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,03	48064				1441,92		
89	**277**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		**6**	**7190,28**	**60,63**	**43142**	**364**	**29050**	**13607**	**61289**
				м2 поверхности воздуховодов		**2288,06**	**26,02**	**13728**	**156**		**4540**	
	277.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6	4669				28014		
90	**278**	**С1246-301-0701**	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**		**2**	**207**		**414**		**414**		**447**
				шт.							**33**	
			Итого по разделу: 17. Система В13									**89415**
			Раздел: 18. Система В14									
91	**285**	**Е11-201001-0104**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**		**1**	**2565,86**	**59,47**	**2566**	**59**	**175**	**2302**	**5257**
				глушитель шума		**2331,71**	**17,08**	**2332**	**17**		**389**	
92	**286**	**С1246-201-0104**	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг**		**1**	**21425**		**21425**		**21425**		**23139**
				шт.							**1714**	
93	**287**	**Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**		**16,956**	**6947,28**	**60,63**	**117798**	**1028**	**77974**	**38453**	**168751**
				м2 поверхности воздуховодов		**2288,06**	**26,02**	**38796**	**441**		**12500**	
	287.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	16,956	4426				75047,26		
94	**288**	**С1246-301-0701**	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**		**2**	**207**		**414**		**414**		**447**
				шт.							**33**	
95	**289**	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**		**13,5**	**655**		**8842**		**8842**		**9549**
				кг							**707**	
96	**290**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**		**0,7**	**27248,65**	**1682,15**	**19074**	**1178**	**1849**	**12638**	**34249**
				м3 изоляции		**22925,2**	**829,77**	**16048**	**581**		**2537**	
	290.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0051	132012				670,88		

	290.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,35	671				234,85			
	290.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,98	512				501,76			Казахстан 100%
	290.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	158				221,2			
97	**291**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,868**	**17346**		**15056**		**15056**	**1205**	**16261**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 18. Система В14									**257654**	
			Раздел: 19. Система В15										
98	**295**	**Е11-201001-0102**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**		**1**	**1825,75**	**51,79**	**1826**	**52**	**124**	**1634**	**3737**	
				глушитель шума		**1650,37**	**17,08**	**1650**	**17**		**277**		
99	**296**	**С1246-201-0102**	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг**		**1**	**13558**		**13558**		**13558**		**14643**	
				шт.							**1085**		
			Итого по разделу: 19. Система В15									**18380**	
			Раздел: 20. Система В16										
100	**306**	**Е11-201001-0203**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка**		**1**	**3068,49**	**98,45**	**3068**	**98**	**214**	**2734**	**6266**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**2756**	**34**		**464**		
101	**307**	**С1246-201-0301**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20**		**1**	**21820**		**21820**		**21820**		**23566**	
				шт.							**1746**		
102	**308**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**		**4**	**2084,41**	**38,75**	**8338**	**155**	**1585**	**6532**	**16060**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**6597**	**68**		**1190**		
	308.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,09	10607				954,63			
	308.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	349485				601,11			
			Итого по разделу: 20. Система В16									**45892**	
			Раздел: 21. Система В17										
103	**320**	**Е11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**		**2**	**3130,5**	**98,45**	**6261**	**197**	**553**	**5468**	**12667**	
				глушитель шума		**2755,66**	**34,17**	**5511**	**68**		**938**		

104	**321**	**С1246-201-0304**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30**	**шт.**	**2**	**36954**		**73908**		**73908**	**5913**	**79821**
105	**322**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2084,41**	**38,75**	**4169**	**77**	**793**	**3266**	**8030**
						1649,3	**17,08**	**3299**	**34**		**595**	
	322.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,045	10607				477,31		
	322.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349485				300,56		
106	**323**	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**3140**	**65,21**	**3140**	**65**	**1426**	**1633**	**5155**
						1649,3	**17,08**	**1649**	**17**		**382**	
	323.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,04	30343				1213,72		
107	**324**	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**6**	**3291,71**	**65,21**	**19750**	**392**	**9463**	**9798**	**31912**
						1649,3	**17,08**	**9896**	**103**		**2364**	
	324.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,27	30343				8192,61		
			Итого по разделу: 21. Система В17									**137585**
			Раздел: 22. Система В18									
108	**337**	**Е11-201001-0205**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм. Установка**	**глушитель шума**	**2**	**3130,5**	**98,45**	**6261**	**197**	**553**	**5468**	**12667**
						2755,66	**34,17**	**5511**	**68**		**938**	
109	**338**	**С1246-201-0304**	**Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 60-30**	**шт.**	**2**	**36954**		**73908**		**73908**	**5913**	**79821**
110	**339**	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**7**	**3291,71**	**65,21**	**23042**	**457**	**11040**	**11431**	**37231**
						1649,3	**17,08**	**11545**	**120**		**2758**	
	339.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,315	30343				9558,05		
			Итого по разделу: 22. Система В18									**129719**
			Раздел: 23. Система В19									
111	**350**	**Е11-201001-0101**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка**	**глушитель шума**	**1**	**1825,75**	**51,79**	**1826**	**52**	**124**	**1634**	**3737**
						1650,37	**17,08**	**1650**	**17**		**277**	

112	**351**	**С1246-201-0101**	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг**	**шт.**	**1**	**10192**		**10192**		**10192**	**815**	**11007**
113	**352**	**Е11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**2647,24** **1649,3**	**65,21** **17,08**	**5294** **3299**	**130** **34**	**1865**	**3266** **685**	**9245**
	352.1	261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,03	48064				1441,92		
			Итого по разделу: 23. Система В19									**23989**
			Раздел: 24. Тепловой пункт. Венткамера. Читальный зал									
114	**359**	**Е11-200301-0207**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**3**	**3291,71** **1649,3**	**65,21** **17,08**	**9875** **4948**	**195** **51**	**4732**	**4899** **1182**	**15956**
	359.1	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,135	30343				4096,31		
115	**360**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**2084,41** **1649,3**	**38,75** **17,08**	**2084** **1649**	**39** **17**	**396**	**1633** **297**	**4014**
	360.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,0225	10607				238,66		
	360.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	349485				150,28		
116	**361**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**2**	**1891,78** **1649,3**	**65,21** **17,08**	**3784** **3299**	**130** **34**	**355**	**3266** **564**	**7614**
	361.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349485				300,56		
117	**362**	**С1246-304-0580**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 400 мм**	**шт.**	**1**	**5737**		**5737**		**5737**	**459**	**6196**
118	**363**	**С1246-304-0553**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**1**	**3485**		**3485**		**3485**	**279**	**3764**
			Итого по разделу: 24. Тепловой пункт. Венткамера. Читальный зал									**37544**
			Раздел: 25. Кондиционирование. К1 (серверная)									
119	**366**	**Е11-202601-1603 Изм. и доп. вып. 19**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**1**	**7623,29** **7464,96**	**11,76** **0**	**7623** **7465**	**12** **0**	**147**	**7316** **1195**	**16134**
	366.1	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	587				88,05		

	366.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,07	836				58,52			Казахстан 100%
120	367	"Everest Climate"	**Кондиционер настенный мощностью охл=3,5кВт в комплекте: внутренний блок MSZ-FH35SVE; наружный блок MUZ-FH35SVE**		1	294642,86		294643				294643	
				комп						294643			
			Отпускная цена			294643		294643					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		3536					
			Сметная стоимость оборудования					***298179***					
121	368	**Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		5	**1512,51**	**16,73**	**7563**	**84**	**55**	**7276**	**16026**	
				м трубопровода		**1484,8**	**0,2**	**7424**	**1**		**1187**		
	368.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3,82	10				38,2			Казахстан 100%
	368.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,02	836				16,72			Казахстан 100%
122	369	С1241-205-1301	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**		5	**163**		**815**		**815**		**880**	**Казахстан**
				м							65		
123	370	**Ц13-120104-0101**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования**		5	**1438,94**	**104,36**	**7195**	**522**	**165**	**4116**	**12216**	
				м трубопровода		**1301,6**	**47,81**	**6508**	**239**		**905**		
124	371	**С Everest climate**	**Трубы медные в изоляции наружным диаметром 1,2 мм, для систем кондиционирования**		5	**1276,79**		**6384**		**6384**		**6895**	
				м							511		
			Итого по разделу: 25. Кондиционирование. К1 (серверная)									**350330**	
			Раздел: 26. Система ВЕ1; ВЕ4; ВЕ10; ВЕ13; ВЕ16; ВЕ19; ВЕ22; ВЕ25										
125	373	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		8	**1891,78**	**65,21**	**15134**	**522**	**1418**	**13064**	**30454**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**13194**	**137**		**2256**		
	373.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0034	349485				1202,23			
126	374	С1246-304-0709	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм**		8	**8184**		**65472**		**65472**		**70710**	
				шт.							**5238**		
127	375	С1261-102-0249	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**		**1,04**	**921**		**958**		**958**		**1035**	
				м2							77		
			Итого по разделу: 26. Система ВЕ1; ВЕ4; ВЕ10; ВЕ13; ВЕ16; ВЕ19; ВЕ22; ВЕ25									**102199**	
			Раздел: 27. Система ВЕ2; ВЕ5; ВЕ5а; ВЕ8; ВЕ17; ВЕ23; ВЕ26										

128	**381**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**7**	**1891,78**	**65,21**	**13242**	**457**	**1241**	**11431**	**26647**	
						1649,3	**17,08**	**11545**	**120**		**1974**		
	381.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	349485				1051,95			
129	**382**	**С1246-304-0709**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм**	**шт.**	**7**	**8184**		**57288**		**57288**		**61871**	
											4583		
130	**383**	**С1261-102-0249**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,91**	**921**		**838**		**838**		**905**	
											67		
			Итого по разделу: 27. Система ВЕ2; ВЕ5; ВЕ5а; ВЕ8; ВЕ17; ВЕ23; ВЕ26									**89423**	
			Раздел: 28. Система ВЕ22а; ВЕ22б										
131	**389**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**4**	**1891,78**	**65,21**	**7567**	**260**	**709**	**6532**	**15227**	
						1649,3	**17,08**	**6597**	**68**		**1128**		
	389.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0017	349485				601,11			
132	**390**	**С1246-304-0528**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**4**	**2696**		**10784**		**10784**		**11647**	
											863		
133	**391**	**С1261-102-0249**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,06**	**921**		**55**		**55**		**59**	
											4		
134	**392**	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**40**	**655**		**26200**		**26200**		**28296**	
											2096		
			Итого по разделу: 28. Система ВЕ22а; ВЕ22б									**55229**	
			Раздел: 29. Система ВЕ28; ВЕ29; ВЕ30										
135	**397**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**9**	**1891,78**	**65,21**	**17026**	**587**	**1596**	**14697**	**34261**	
						1649,3	**17,08**	**14844**	**154**		**2538**		
	397.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	349485				1352,51			
136	**398**	**С1246-304-0528**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**9**	**2696**		**24264**		**24264**		**26205**	
											1941		
137	**399**	**С1261-102-0249**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0,06**	**921**		**55**		**55**		**59**	
											4		
138	**400**	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**96,6**	**655**		**63273**		**63273**		**68335**	
											5062		
			Итого по разделу: 29. Система ВЕ28; ВЕ29; ВЕ30									**128860**	

			Раздел: 30. Система ВЕ34; ВЕ42										
139	**405**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		**2**	**1891,78**	**65,21**	**3784**	**130**	**355**	**3266**	**7614**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**564**		
	405.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349485				300,56			
140	**406**	**С1246-304-0709**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм**		**2**	**8184**		**16368**		**16368**		**17677**	
				шт.							**1309**		
141	**407**	**С1261-102-0249**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**		**0,26**	**921**		**239**		**239**		**258**	
				м2							**19**		
142	**408**	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**		**18**	**655**		**11790**		**11790**		**12733**	
				кг							**943**		
			Итого по разделу: 30. Система ВЕ34; ВЕ42									**38282**	
			Раздел: 31. Система ВЕ21; ВЕ44; ВЕ45; ВЕ46; ВЕ47										
143	**413**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		**25**	**1891,78**	**65,21**	**47295**	**1630**	**4432**	**40826**	**95171**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**41232**	**427**		**7050**		
	413.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0108	349485				3756,96			
144	**414**	**С1246-304-0526**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм**		**25**	**2671**		**66775**		**66775**		**72117**	
				шт.							**5342**		
145	**415**	**С1261-102-0249**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**		**0,4**	**921**		**368**		**368**		**397**	
				м2							**29**		
146	**416**	**Е11-200701-0501**	**Зонты. Установка над оборудованием**		**2,025**	**7770,63**	**151,42**	**15736**	**306**	**12649**	**2860**	**20084**	
				м2 поверхности зонта		**1372,61**	**68,33**	**2780**	**138**		**1488**		
	416.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	2,025	5962				12073,05			
147	**417**	**С1246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**		**18**	**655**		**11790**		**11790**		**12733**	
				кг							**943**		
			Итого по разделу: 31. Система ВЕ21; ВЕ44; ВЕ45; ВЕ46; ВЕ47									**200502**	
			Раздел: 32. Система ВЕ5Н43=1										
148	**422**	**Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**		**2**	**1891,78**	**65,21**	**3784**	**130**	**355**	**3266**	**7614**	
				решетка		**1649,3**	**17,08**	**3299**	**34**		**564**		
	422.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349485				300,56			
149	**423**	**С1246-304-0761**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм**		**2**	**15836**		**31672**		**31672**		**34206**	

				шт.								2534		
150	424	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,4	655		1572		1572		1698		
											126			
151	425	Е11-200901-0104 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	6584,94	44,1	6585	44	477	5958	13546		
						6063,62	15,87	6064	16		1003			
	425.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				239,6				Казахстан 100%
	425.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	446				236,38				
152	426	С1246-308-0109	Узел прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм	шт.	1	72528		72528		72528		78330		
											5802			
153	427	Е11-200801-0106	Дефлекторы, диаметр патрубка 800 мм. Установка	дефлектор	1	46592,93	413,54	46593	413	31735	14270	65732		
						14444,01	117,14	14444	117		4869			
	427.1	261-302-0135	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм	шт.	1	31157				31157				
			Итого по разделу: 32. Система ВЕ5Н43=1									201126		
			Раздел: 33. Система ВЕ32											
154	430	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1891,78	65,21	3784	130	355	3266	7614		
						1649,3	17,08	3299	34		564			
	430.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349485				300,56				
155	431	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696		2912		
											216			
156	432	С1246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170		3170		3170		3424		
											254			
157	433	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	0,03	921		28		28		30		
											2			
158	434	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655		5895		5895		6367		
											472			
			Итого по разделу: 33. Система ВЕ32									20347		
			Раздел: 34. Система ВЕ01											
159	439	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1891,78	65,21	1892	65	177	1633	3807		
						1649,3	17,08	1649	17		282			
	439.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	349485				150,28				

160	440	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2696		2696		2696		2912	
											216		
161	441	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	0,03	921		28		28		30	
											2		
162	442	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655		5895		5895		6367	
											472		
			Итого по разделу: 34. Система ВЕ01									13116	
			Раздел: 35. Система ВЕ36; ВЕ36а; ВЕ37										
163	449	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1891,78 1649,3	65,21 17,08	5675 4948	195 51	532	4899 846	11420	
	449.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0013	349485				450,84			
164	450	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671		8013		8013		8654	
											641		
165	451	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	1,5	921		1382		1382		1493	
											111		
			Итого по разделу: 35. Система ВЕ36; ВЕ36а; ВЕ37									21566	
			Раздел: 36. Система ВЕ43; ВЕ43а; ВЕ43б										
166	457	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1891,78 1649,3	65,21 17,08	17026 14844	587 154	1596	14697 2538	34261	
	457.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	349485				1352,51			
167	458	С1246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	9	2972		26748		26748		28888	
											2140		
168	459	С1261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	0,3	921		276		276		298	
											22		
			Итого по разделу: 36. Система ВЕ43; ВЕ43а; ВЕ43б									63447	
			ИТОГО:					3877204	71465	2428988	1050921	5294988	
								1078570	25882	294643	370399		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							298179			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		75005					
			Итого с временными									5373536	
			Зимние удорожания			1,35 %		68517					
			Итого с зимними удорожаниями									5442053	

	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**102877**			
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**5544930**
	НДС		**12 %**	**665392**			
	Итого с НДС						**6210322**
	Скидка подрядчика		**10%**				**621 032,20**
	Итого с вычетом скидки						**5 589 289,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-10 СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ (ОПС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
			Раздел: 2. Охранная сигнализация										
			Раздел: 3. Оповещение										
1	**43**	**КП ТОО "Компания "Группа Три А"**	**Усилитель мощности микширующий на 6 зон SZA-6480**		**1**	**210249,32**		**210249**				**210249**	
				шт.						**210249**			
			Отпускная цена			210249		210249					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2523					
			Сметная стоимость оборудования					***212772***					
2	**45**	**КП ТОО "Компания "Группа Три А"**	**Дополнительный кабинет для встраиваемых модулей SME2A**		**1**	**83427,8**		**83428**				**83428**	
				шт.						**83428**			
			Отпускная цена			83428		83428					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1001					
			Сметная стоимость оборудования					***84429***					

3	47	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Модуль CD проигрывателя и FM/AM тюнера; SCDR-100RDSU	шт.	1	260919,64		260920		260920		20874	281794	
4	48	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Блок цифровых сообщений с таймером; SDMT-100	шт.	1	86910,38		86910		86910		6953	93863	
5	49	Ц13-100408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	4172,53 4086	0 0	4173 4086	0 0	87	2492 533		7198	
6	50	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Микрофонная консоль с селектором зон; SRC-600	шт.	1	62548,77		62549		62549		5004	67553	
7	52	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Интерфейсная плата для подключения микрофонинных консолей; SRR-600	шт.	1	14767,23		14767		14767		1181	15948	
8	54	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Базовая антенна (для принятия сигналов ГО и ЧС); BS-102-1	шт.	1	45135		45135		45135		3611	48746	
9	56	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Настенная акустическая система 1,5-3-6W; T-611 (ITC)	шт.	76	21989,2		1671179		1671179		133694	1804873	
10	57	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Врезная двухполосная акустическая система 1,5-3-6W; T-205B (ITC)	шт.	44	9146,3		402437		402437		32195	434632	
11	58	КП ТОО "Компания "Группа Три А"	Настенная акустическая система, 30W; T-775HW (ITC)	шт.	7	3953,41		27674		27674			27674	
			Отпускная цена			3953		27674						
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		332						
			Сметная стоимость оборудования					*28006*						
12	60	СКП ТОО "Компания "Группа Три А"	Источник питания резервируемый ИБП Eaton 5PX 3000i RT3U		1	692598,21		692598		692598			748006	

		шт.					55408	
	Итого по разделу: 3. Оповещение							**3827820**
	ИТОГО:			**3565875**	**0**	**3236582**	**2492**	**3823964**
				4086	**0**	**321351**	**259453**	
	В том числе :							
	Стоимость оборудования, всего					**325207**		
	в том числе, оборудование поставки заказчика					**0**		
	Временные здания и сооружения		**1,5 %**	**52539**				
	Итого с временными							**3880359**
	Зимние удорожания		**1,35 %**	**47995**				
	Итого с зимними удорожаниями							**3928354**
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**72063**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами							**4000417**
	НДС		**12 %**	**480050**				
	Итого с НДС							**4480467**
	Скидка подрядчика		**10%**					**448 046,70**
	Итого с вычетом скидки							**4 032 420,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Ерик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Танибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-11 СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (СС.ВНС) - ПРИСТРОЙКИ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ НА 600 МЕСТ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация										
			Раздел: 2. Часофикация. Звонковая сигнализация										
1	22	КП ТОО "Albion Group"	**Часы первичные с линией управления вторичными часами, тип ЦП-1**	шт.	1	200223,21		200223		200223		200223	
			Отпускная цена			200223		200223					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2403					
			Сметная стоимость оборудования					***202626***					
2	24	КП ТОО "Albion Group"	**Часы управляемые стрелочные (вторичные)**	шт.	14	41071,43		575000		575000		575000	
			Отпускная цена			41071		575000					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		6900					
			Сметная стоимость оборудования					***581900***					
3	26	С1248-306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	12	154		1848		1848	148	1996	
4	28	СКП ТОО "Albion Group"	**Звонок громкого боя МЗМ-1**	шт.	11	15709,82		172808		172808	13825	186633	
5	30	С1247-202-0108	**Коробки протяжные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм**		9	4202		37818		37818		40843	

				шт.								3025	
			Итого по разделу: 2. Часофикация. Звонковая сигнализация										**1013998**
			Раздел: 3. Звукоусиление										
6	38	**КП ТОО "Компания "Группа Три А"**	**Усилитель мощности микширующий 120W/100V, 3 микр/1 лин.вход; A-120**		**3**	**78990,18**		**236971**					**236971**
				шт.						**236971**			
			Отпускная цена			78990		236971					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2844					
			Сметная стоимость оборудования					***239815***					
7	40	**КП ТОО "Компания "Группа Три А"**	**Громкоговоритель настенный 10W/100V, SWS-10**		**14**	**12650**		**177100**					**177100**
				шт.						**177100**			
			Отпускная цена			12650		177100					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		2125					
			Сметная стоимость оборудования					***179225***					
8	42	**КП ТОО "Компания "Группа Три А"**	**Микрофон конденсаторный настольный на гибкой шее с выключателем, в комплекте шнур 5 м Jack-XLR, тип RM-01**		**3**	**30756,25**		**92269**					**92269**
				шт.						**92269**			
			Отпускная цена			30756		92269					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1107					
			Сметная стоимость оборудования					***93376***					
9	44	**C1243-907-0602**	**Миниканал TMC 25x17**		**440**	**413**		**181720**		**181720**			**196258**
				м								**14538**	
			Итого по разделу: 3. Звукоусиление										**708674**
			Раздел: 4. Структурированная кабельная система (категория 6)										
			Раздел: 5. Система коллективного приема телевидения										
			Раздел: 6. Система видеонаблюдения										
			ИТОГО:					**1691136**	**0**	**394194**			
								0	**0**	**1281563**	**31536**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1296942**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**6386**					
			Итого с временными										**1729058**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**5834**					
			Итого с зимними удорожаниями										**1734892**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**8759**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**1743651**
			НДС			**12 %**		**209238**					
			Итого с НДС										**1952889**

	Скидка подрядчика		**10%**				**195 288,90**
	Итого с вычетом скидки						**1 757 600,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Рамазанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Технический надзор
«Ажиев С.И.»

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО "ENTEC PROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный инженер Талап Ганибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН 060140013977**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В СЕЛЕ АЛМАЛЫБАК КАРАСАЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **93/04/21 от 11.05.2021**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ - ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ НА 600 МЕСТ К СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
			Раздел: 2. Инструментальная										
			Раздел: 3. Кабинет школьного охраны										
			Раздел: 4. Учительская-методическая										
1	18	ТОО L4L	**Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)**	**компл.**	**1**	**610000**		**0**		**610000**		**610000**	
2	22	ТОО L4L	**Экран сворачиваемый 1700х 1700мм с электрическим приводом с системой настенного крепления, 1ф 0,1 квт (поставка заказчика)**	**шт.**	**1**	**125000**		**0**		**125000**		**125000**	
3	33	ТОО L4L	**Документ камера (поставка заказчика)**	**шт.**	**1**	**121428**		**0**		**121428**		**121428**	
			Итого по разделу: 4. Учительская-методическая									**856428**	
			Раздел: 5. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
			Раздел: 6. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										
			Раздел: 7. Учебный кабинет 5 класс (универсал)										

			Раздел: 8. Узел связи									
4	70	ТОО L4L	Шкаф коммутационный (поставка заказчика)	шт.	2	49800		0		99600		99600
			Итого по разделу: 8. Узел связи							99600		99600
			Раздел: 9. Обеденный зал на 200 мест									
			Раздел: 10. Кабинет зав.производством									
			Раздел: 11. Гардероб персонала									
			Раздел: 12. Санузел для персонала столовой									
			Раздел: 13. Камера для пищевых отходов									
5	90	ТОО L4L	Холодильный ларь 250л 750x1700x650 1ф 0.15 кВт (поставка заказчика)	компл.	1	145000		0		145000		145000
			Итого по разделу: 13. Камера для пищевых отходов							145000		145000
			Раздел: 14. Загрузочная									
			Раздел: 15. Кладовая овощей									
			Раздел: 16. Овощной цех первичной обработки									
6	100	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0		42000		42000
			Итого по разделу: 16. Овощной цех первичной обработки							42000		42000
			Раздел: 17. Загрузка. Овощной цех									
			Раздел: 18. Комната технического персонала									
			Раздел: 19. Мясной цех									
7	123	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	2	42000		0		84000		84000
			Итого по разделу: 19. Мясной цех							84000		84000
			Раздел: 20. Охлаждаемая камера мясных п/ф									
			Раздел: 21. Охлаждаемая камера замороженных п/ф									
			Раздел: 22. Охлаждаемая камера гастрономии									
			Раздел: 23. Охлаждаемая камера овощных п/ф									
			Раздел: 24. Цех мучных изделии									
8	152	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0		42000		42000
			Итого по разделу: 24. Цех мучных изделии							42000		42000
			Раздел: 25. Холодный цех									
9	164	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0		42000		42000
			Итого по разделу: 25. Холодный цех							42000		42000
			Раздел: 26. Хлеборезка									

			Раздел: 27. Кладовая сухих продуктов										
			Раздел: 28. Кладовая и моечная тары										
			Раздел: 29. Моечная кухонной посуды										
10	176	ТОО L4L	Передвижной бак для пищевых отходов (поставка заказчика)	шт.	1	42000		0		42000		42000	
11	180	ТОО L4L	Стол предмоечный (560х671, душ-стойка, мойка цельнотянутая) СПМП-6-1 (поставка заказчика)	шт.	1	246000		0		246000		246000	
12	188	ТОО L4L	Тележка для сбора грязной посуды ТС-100, 1000х500 (поставка заказчика)	шт.	2	143000		0		286000		286000	
			Итого по разделу: 29. Моечная кухонной посуды									574000	
			Раздел: 30. Горячий цех										
13	219	ТОО L4L	Тележка шпилька для гастроемкостей ТШГ-14-1/1, 14 уровней для GN 1/1 все нерж. (поставка заказчика)	шт.	1	99800		0		99800		99800	
			Итого по разделу: 30. Горячий цех									99800	
			Раздел: 31. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 32. Санузел для девочек										
			Раздел: 33. Инструментальная										
			Раздел: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)										
14	228	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000		0		610000		610000	
15	234	ТОО L4L	Стол для преподавателя с приставкой для компьютера (поставка заказчика)	шт.	1	17800		0		17800		17800	
			Итого по разделу: 34. Учебный кабинет 5 класс (информатика)									627800	
			Раздел: 35. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 36. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 37. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 38. Рекреация										
			Раздел: 39. Учебный кабинет 6 класс (рисования)										
			Раздел: 40. Коридор										
			Раздел: 41. Коридор ьный идентификационный номер, № аттестата, подпись)										
			Раздел: 42. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 43. Санузел для девочек										
			Раздел: 44. Санузел для МГН										
			Раздел: 45. Комната для личной гигиены для девочек										
			Раздел: 46. Холл										
			Раздел: 47. Книгохранилище										

			Раздел: 48. Читальный зал								
16	280	ТОО L4L	Документ камера (поставка заказчика)	шт.	1	121428	0	121428		121428	
17	281	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000	0	610000		610000	
			Итого по разделу: 48. Читальный зал							731428	
			Раздел: 49. Санузел для медперсонала								
			Раздел: 50. Процедурная								
			Раздел: 51. Кабинет врача								
			Раздел: 52. Кабинет психолога и логопеда								
			Раздел: 53. Архив								
			Раздел: 54. Коридор								
			Раздел: 55. Кабинет школьного методиста								
			Раздел: 56. Учебный кабинет 6 класс (универсал)								
			Раздел: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)								
18	353	ТОО L4L	Экран сворачиваемый 1700х 1700мм с электрическим приводом с системой настенного крепления, 1ф 0,1 квт (поставка заказчика)	шт.	1	125000	0	125000		125000	
			Итого по разделу: 57. Учебный кабинет 6 класс (универсал)							125000	
			Раздел: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)								
19	364	ТОО L4L	Экран сворачиваемый 1700х 1700мм с электрическим приводом с системой настенного крепления, 1ф 0,1 квт (поставка заказчика)	шт.	1	125000	0	125000		125000	
			Итого по разделу: 58. Учебный кабинет 6 класс (универсал)							125000	
			Раздел: 59. Лаборантская								
20	379	ТОО L4L	Документ камера (поставка заказчика)	шт.	1	121428	0	121428		121428	
			Итого по разделу: 59. Лаборантская							121428	
			Раздел: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)								
21	383	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000	0	610000		610000	
22	387	ТОО L4L	Экран сворачиваемый 1700х 1700мм с электрическим приводом с системой настенного крепления, 1ф 0,1 квт (поставка заказчика)		1	125000	0			125000	

				шт.							125000		
			Итого по разделу: 60. Учебный кабинет 7 класс (физика)									735000	
			Раздел: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)										
23	392	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000		0			610000	610000	
24	405	ТОО L4L	Документ камера (поставка заказчика)	шт.	1	121428		0			121428	121428	
			Итого по разделу: 61. Учебный кабинет 7 класс (универсал)									731428	
			Раздел: 62. Лаборантская										
			Раздел: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)										
25	425	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000		0			610000	610000	
			Итого по разделу: 63. Учебный кабинет 8 класс (химия)									610000	
			Раздел: 64. Учебный кабинет 8 класс (Каз.яз)										
			Раздел: 65. Инвентарная										
			Раздел: 66. Раздевалка										
			Раздел: 67. Душевая										
			Раздел: 68. Душевая										
			Раздел: 69. Душевая										
			Раздел: 70. Душевая										
			Раздел: 71. Раздевалка										
			Раздел: 72. Спортзал										
			Раздел: 73. Инвентарная-инструкторская										
			Раздел: 74. Помещение хранения уборочного инвентаря										
			Раздел: 75. Коридор										
			Раздел: 76. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 77. Санузел для девочек										
			Раздел: 78. Универсальный класс (самоуправления)										
26	503	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000		0			610000	610000	
27	505	ТОО L4L	Экран сворачиваемый 1700x1700мм с электрическим приводом (поставка заказчика)	шт.	1	125000		0			125000	125000	
			Итого по разделу: 78. Универсальный класс (самоуправления)									735000	
			Раздел: 79. Комната для личной гигиены персонала										

			Раздел: 80. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 81. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 82. Рекреация										
			Раздел: 83. Коридор										
			Раздел: 84. Учебный кабинет (Информатика)										
28	526	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000		0		610000		610000	
			Итого по разделу: 84. Учебный кабинет (Информатика)									610000	
			Раздел: 85. Рекреация										
			Раздел: 86. Помещение хранения уборочного инвентаря										
			Раздел: 87. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 88. Санузел для девочек										
			Раздел: 89. Санузел для МГН										
			Раздел: 90. Артистическая										
			Раздел: 91. Артистическая										
			Раздел: 92. Сцена										
			Раздел: 93. Зрительный зал (180 мест)										
29	563	ТОО L4L	Проектор EPSON EB-S03 (поставка заказчика)	шт.	1	153200		0		153200		153200	
			Итого по разделу: 93. Зрительный зал (180 мест)									153200	
			Раздел: 94. Холл										
			Раздел: 95. Учебный кабинет 6 класс (универсал)										
			Раздел: 96. Лаборантская										
			Раздел: 97. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 98. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 99. Кабинет завучей										
30	604	ТОО L4L	Информационная LCD-панель (поставка заказчика)	компл.	1	340800		0		340800		340800	
			Итого по разделу: 99. Кабинет завучей									340800	
			Раздел: 100. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
			Раздел: 101. Лаборантская										
			Раздел: 102. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 103. Учебный кабинет 9 класс (универсал)										
			Раздел: 104. Кабинет завучей										
			Раздел: 105. Учебный кабинет 10 класс (универсал)										
			Раздел: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)										
31	675	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	компл.	1	610000		0		610000		610000	

			Итого по разделу: 106. Учебный кабинет 11 класс (биология)									610000	
			Раздел: 107. Учебный кабинет 11 класс (универсал)										
			Раздел: 108. Оружейная										
			Раздел: 109. Учебный кабинет 11 класс (НВП)										
			Раздел: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)										
32	713	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	1	610000		0					610000	
			компл.						610000				
			Итого по разделу: 110. Учебный кабинет 10 класс (информатика)									610000	
			Раздел: 111. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 112. Санузел для девочек										
			Раздел: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)										
33	723	ТОО L4L	Интерактивная система: доска интерактивная, мультимедийный проектор, интегрированная аудио система, документ камера, ПО (поставка заказчика)	1	610000		0					610000	
			компл.						610000				
34	725	ТОО L4L	Экран сворачиваемый 1700х 1700мм с электрическим приводом (поставка заказчика)	1	125000		0					125000	
			шт.						125000				
			Итого по разделу: 113. Учебный кабинет 10 класс (черчение)									735000	
			Раздел: 114. Комната для личной гигиены персонала										
			Раздел: 115. Женский санузел для персонала										
			Раздел: 116. Мужской санузел для персонала										
			Раздел: 117. Рекреация										
			Раздел: 118. Коридор										
			Раздел: 119. Рекреация										
			Раздел: 120. Инструментальная										
			Раздел: 121. Санузел для мальчиков										
			Раздел: 122. Санузел для девочек										
			Раздел: 123. Санузел для МГН										
			Раздел: 124. Комната для личной гигиены для девочек										
			ИТОГО:				9585912	0					
							0	0	9585912				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего						9585912				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						9585912				
			Временные здания и сооружения		1,5 %		0						
			Итого с временными									9585912	
			Зимние удорожания		1,35 %		0						
			Итого с зимними удорожаниями									9585912	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		0						

	Итого с непредвиденными работами и затратами						**9585912**
	НДС		**12 %**	**1150309**			
	Итого с НДС						**10736221**
	Скидка подрядчика		**10%**				**1 073 622,10**
	Итого с вычетом скидки						**9 662 598,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Дан-Строй-Проект" БИН 090140007195
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Ажиев Серик Исаевич Аттестат №KZ17VJE00037236 от 26.04.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "ENTECPROJECT инжиниринговая компания" БИН 090140016550
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Главный инженер Талап Танибет
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)