Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ЦТП-14 (ОТ ТК-840 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПР. НАЗАРБАЕВА , КАНРБАЕВА, ЕСТАЯ).**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №18 от 06.12.2023 г.

2-1-1 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ.

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 16: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ (от УТ-840 до ЦТП-14) L=197,5 м										
1	795	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1026	4028164,54	1438824,35	413289,60	147623,35	9917,91	299228,07	769519,04	
						2492674,89	453236,62	255748,35	46502,02		57001,37		
2	796	241-402-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	м	150	103157,60		15473550,20		15473550,20	1237883,90	16711434,10	
3	797	241-408-0205 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	24	48226,00		1157424,00		1157424,00	92593,78	1250017,78	
4	798	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	83118,86	29724,32	166237,80	59448,80	4563,00	119721,60	308836,20	
						51113,07	9352,36	102226,20	18704,80		22876,80		
5	803	1122-0701-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,3665	78581,53	0,00	28800,00	0,00	5325,00	23241,00	56204,00	
						64053,53	0,00	23476,00	0,00		4163,00		
6	804	1125-0210-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,3665	1769651,28	1453130,81	648577,00	532572,00	8981,00	202455,00	919115,00	
						292015,36	315018,01	107024,00	115454,00		68083,00		
			Итого по разделу 16: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ (от УТ-840 до ЦТП-14) L=197,5 м					17887878,60	739644,15	16659761,11	644645,67	20015126,12	
								488474,55	180660,82	0,00	1482601,85		
			Раздел 17: ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1126,8 м										
7	814	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,102	2528779,95	921573,92	257935,61	94000,65	5447,94	185255,81	478646,55	
						1553794,51	280783,25	158487,03	28639,97		35455,13		
8	815	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	102	38590,00		3936180,00		3936180,00	314894,26	4251074,26	
9	816	241-408-0110 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	18	18397,00		331146,00		331146,00	26491,82	357637,82	
10	835	1122-0701-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции		0,012	61597,26	0,00	739,00	0,00	68,00	664,00	1515,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		55901,26	0,00	671,00	0,00		112,00		
11	836	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции		0,287	51559,10	0,00	14797,00	0,00	1038,00	13622,00	30693,00	
				км трубопровода		47943,10	0,00	13760,00	0,00		2274,00		
12	837	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции		0,563	50016,70	0,00	28159,00	0,00	1167,00	26722,00	59272,00	
				км трубопровода		47943,10	0,00	26992,00	0,00		4391,00		
13	838	1122-0701-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции		0,158	49383,10	0,00	7803,00	0,00	228,00	7499,00	16526,00	
				км трубопровода		47943,10	0,00	7575,00	0,00		1224,00		
14	839	1122-0701-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции		0,627	40887,33	0,00	25636,00	0,00	566,00	24820,00	54492,00	
				км трубопровода		39984,93	0,00	25071,00	0,00		4036,00		
15	840	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции		0,085	40493,73	0,00	3442,00	0,00	43,00	3365,00	7352,00	
				км трубопровода		39984,93	0,00	3399,00	0,00		545,00		
16	841	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции		0,067	40212,13	0,00	2694,00	0,00	15,00	2652,00	5774,00	
				км трубопровода		39984,93	0,00	2679,00	0,00		428,00		
17	842	1125-0210-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,012	1506864,58	1237323,32	18082,00	14848,00	216,00	5675,00	25658,00	
				км трубопровода		251582,46	268109,31	3019,00	3217,00		1901,00		
18	843	1125-0210-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,287	1353414,86	1106590,09	388430,00	317592,00	5881,00	122511,00	551816,00	
				км трубопровода		229119,74	239963,67	65757,00	68870,00		40875,00		
19	844	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,563	1190696,52	973814,30	670362,00	548258,00	7021,00	212948,00	953975,00	
				км трубопровода		204410,75	211235,74	115083,00	118926,00		70665,00		
20	845	1125-0210-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,158	1035454,61	841705,49	163602,00	132990,00	1865,00	52429,00	233313,00	
				км трубопровода		181948,03	182701,90	28748,00	28867,00		17282,00		
21	846	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,779	874861,36	706655,08	681517,00	550484,00	8543,00	220403,00	974074,00	
				км трубопровода		157239,04	153674,37	122489,00	119712,00		72154,00		
22	847	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,252	43010,66	27966,78	10838,72	7047,48		3449,86	15431,64	
				км кабеля		15043,88	7398,20	3791,06	1864,26		1143,06		
23	848	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	252	82,00		20664,00		20664,00		22317,05	
				м							1653,05		
24	851	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	18	50680,25	14952,12	912245,00	269138,00	22749,00	694580,00	1735371,00	
				шт.		34464,30	4513,27	620357,00	81239,00		128546,00		
25	852	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	2	78547,00		157094,00		157094,00		169661,67	
				шт.							12567,67		
26	872	1124-0108-0407 РСНБ РК 2022	Компенсаторы стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	64057,34	22775,31	128115,00	45551,00	2528,00	92963,00	238764,00	
				шт.		40018,20	6932,94	80036,00	13866,00		17686,00		
27	873	С АО "ППП "Компенсатор", Россия	Сильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-219х6/355-320-МО1-ОДК	шт.	2	2014318,85		4028638,00		4028638,00		4350929,00	
				шт.							322291,00		
28	880	1126-0201-0505 РСНБ РК 2022	Укладка полиэтиленовых матов	м3 изоляции	0,266251	22901,84	1629,64	6097,66	433,83		4449,95	11391,43	
				м3 изоляции		21272,20	719,10	5663,74	191,42		843,82		
29	881	234-204-0102 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3 (102 шт)	м2	17,75	2100,00		37275,00		37275,00		40257,00	
				м2							2982,00		
			Итого по разделу 17: ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=1126,8 м					11831491,99	1980342,96	8567572,94	1674008,62	14585941,42	
								1283577,83	465392,65	0,00	1080440,81		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 18: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ L=873,2 м										
30	911	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,051	2528779,95	921573,92	128967,80	47000,23	2724,15	92627,82	239323,10	
						1553794,51	280783,25	79243,43	14319,80		17727,48		
31	912	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	51	38590,00		1968090,00		1968090,00		2125536,95	
											157446,95		
32	920	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	1	50680,25	14952,12	50680,50	14952,50	1264,00	38588,00	96410,00	
						34464,30	4513,27	34464,50	4513,50		7141,50		
33	921	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	1	78547,00		78547,00		78547,00		84831,00	
											6284,00		
34	932	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,082	51559,10	0,00	4228,00	0,00	297,00	3892,00	8770,00	
						47943,10	0,00	3931,00	0,00		650,00		
35	933	1122-0701-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,229	50016,70	0,00	11454,00	0,00	475,00	10869,00	24109,00	
						47943,10	0,00	10979,00	0,00		786,00		
36	934	1122-0701-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,025	49383,10	0,00	1235,00	0,00	36,00	1187,00	2616,00	
						47943,10	0,00	1199,00	0,00		194,00		
37	935	1125-0210-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,082	1353414,86	1106590,09	110980,00	90740,00	1452,00	35003,00	157662,00	
						229119,74	239963,67	18788,00	19677,00		11679,00		
38	936	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,229	1190696,52	973814,30	272670,00	223003,00	2856,00	86617,00	388030,00	
						204410,75	211235,74	46810,00	48373,00		28743,00		
39	937	1125-0210-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,025	1035454,61	841705,49	25886,00	21043,00	295,00	8296,00	36917,00	
						181948,03	182701,90	4549,00	4568,00		2735,00		
40	938	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,873	677865,54	315354,75	591777,00	275305,00		396027,00	1066828,00	
						362510,79	95710,26	316472,00	83555,00		79024,00		
41	940	С ТОО "АРЫСТАН", Казахстан	Труба Изопрофлекс 90/140Р, 0,6 МПа	м	51,6	50164,88		2588507,85		2588507,85		2795588,39	
											207080,54		
42	941	С ТОО "АРЫСТАН", Казахстан	Труба Изопрофлекс 63/110Р, 0,6 МПа	м	59,9	31143,70		1865507,56		1865507,56		2014748,39	
											149240,83		
43	942	С ТОО "АРЫСТАН", Казахстан	Труба Изопрофлекс 50/90Р, 0,6 МПа	м	20,4	23970,00		488988,01		488988,01		528107,07	
											39119,06		
44	943	С ТОО "АРЫСТАН", Казахстан	Комплект для изоляции стыка Изопрофлекс 90х90 L800	шт	2	45003,86		90008,00		90008,00		97209,00	
											7201,00		
45	944	С ТОО "АРЫСТАН", Казахстан	Комплект для изоляции стыка Изопрофлекс 110х110 L800	шт	6	46962,80		281777,00		281777,00		304319,00	
											22542,00		
46	945	С ТОО "АРЫСТАН", Казахстан	Комплект для изоляции стыка Изопрофлекс 145х145 L800	шт	5	53997,16		269986,00		269986,00		291585,00	
											21599,00		
47	946	С ТОО "АРЫСТАН", Казахстан	Комплект для изоляции стыка Изопрофлекс 160х160 L800	шт	32	57053,52		1825712,48		1825712,48		1971769,21	
											146056,73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	947	1122-0701-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 125 мм/110. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,012	123880,92	0,00	1487,00	0,00	47,00	1425,00	3145,00	
						119954,79	0,00	1439,00	0,00		233,00		
49	948	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм/90. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,287	102422,69	0,00	29395,00	0,00	706,00	28402,00	62421,00	
						99962,32	0,00	28689,00	0,00		4624,00		
50	949	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм/63/50. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,574	100580,03	0,00	57733,00	0,00	555,00	56805,00	123701,00	
						99962,32	0,00	57378,00	0,00		9163,00		
51	950	1125-0210-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 125 мм/110. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,012	1035454,61	841705,49	12425,00	10100,00	142,00	3982,00	17720,00	
						181948,03	182701,90	2183,00	2192,00		1313,00		
52	951	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,861	874861,36	706655,08	753256,00	608430,00	9443,00	243604,00	1076609,00	
						157239,04	153674,37	135383,00	132314,00		79749,00		
53	952	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,1	43010,66	27966,78	4301,00	2796,66		1369,00	6123,67	
						15043,88	7398,20	1504,33	739,83		453,67		
54	953	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	100	82,00		8200,00		8200,00		8856,00	
											656,00		
55	974	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	2324,76	1442,26	32546,50	20191,50		18328,62	54944,74	
						882,50	439,88	12355,00	6158,25		4069,62		
			Итого по разделу 18: ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ L=873,2 м					11554345,70	1313561,89	9485416,05	1027022,44	13587879,52	
								755367,26	316410,38	0,00	1006511,38		
			Раздел 20: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
56	995	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1248,75	293,68	293,68	366732,90	366732,90		61650,75	462649,35	
						0,00	68,57	0,00	85626,75		34265,70		
57	996	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,55	2653,64	0,00	86376,00	0,00		62190,75	160452,00	
						2653,64	0,00	86376,00	0,00		11885,25		
58	997	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	96,75	2211,37	0,00	213950,10	0,00		154044,45	397433,70	
						2211,37	0,00	213950,10	0,00		29439,15		
59	998	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в траншеях. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	129,3	293,68	293,68	37972,80	37972,80		6383,55	47904,30	
						0,00	68,57	0,00	8866,05		3547,95		
60	999	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	55783,464	48,00		2677606,20				2891814,75	
											214208,55		
61	1000	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	1378,05	33,35	29,42	45957,90	40542,15	124,05	12416,25	63045,75	
						3,84	8,67	5291,70	11947,65		4671,60		
62	1001	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/для обратной засыпки	м3 грунта	691,35	138,43	132,34	95703,60	91493,25	318,00	18956,85	123834,60	
						5,63	32,46	3892,35	22441,20		9174,15		
63	1002	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	27985,848	48,00		1343320,65				1450786,35	
											107465,70		
64	1003	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	м3 грунта	439,65	1371,27	0,00	602878,80	0,00		434070,90	1119907,20	
						1371,27	0,00	602878,80	0,00		82957,50		
65	1004	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	483,615	2844,00		1375401,00		1375401,00		1485433,05	
											110032,05		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	1005	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		691,35	54,06	54,06	37374,45	37374,30		7978,20	48982,20	
				м3 грунта		0,00	16,03	0,00	11082,30		3629,55		
67	1006	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		691,35	281,18	134,43	194393,85	92938,20		103356,90	321567,75	
				м3 уплотненного грунта		146,75	60,89	101455,65	42096,30		23817,00		
			Итого по разделу 20: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					7077668,25	667053,60	1375843,05	861048,60	8573811,00	
								1013844,60	182060,25	0,00	635094,15		
			ИТОГО по акту					48351384,54	4700602,60	36088593,15	4206725,33	56762758,06	
								3541264,24	1144524,10	0,00	4204648,19		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			590332,68					
			Итого с временными									57353090,74	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			1009414,40					
			Итого с дополнительными затратами									58362505,14	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1167250,10					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59529755,24	
			Понижение цены К=0,95					56 553 267,48					
			НДС	%	12,00			6 786 392,10					
			Итого с НДС									63 339 659,58	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКП коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)