Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛЛОМОВА,1 МАЯ, ГАГАРИНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от **03.02.2023**

Акт выполненных работ №27 от 06.12.2023 г.

2-3-2 ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ										
1	1	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 за 2 раза		165	672,94	5,14	111035,00	848,00	101201,00	6300,00	126722,00	
				м2		54,46	0,88	8986,00	145,00		9387,00		
2	2	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		13	51888,09	3059,67	674545,00	39776,00	204616,00	340439,00	1096183,00	
				м3 изоляции		33088,72	1368,62	430153,00	17792,00		81199,00		
3	3	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм		14,04	51051,00		716896,00		716896,00		774248,00	
				м3							57352,00		
4	4	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком		277	5158,57	228,07	1428924,00	63176,00	93435,00	972231,00	2593246,00	
				м2 поверхности покрытия изоляции		4593,19	25,05	1272314,00	6939,00		192991,00		
5	5	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,33794	552642,00		186760,00		186760,00		201701,00	
				1000 м2							14941,00		
6	6	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,06	1033965,78	47134,84	62038,00	2828,00	37424,00	21578,00	90305,00	
				км трубопровода		363096,22	162,38	21786,00	10,00		6689,00		
7	7	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	1576047,97	47868,11	4728,00	144,00	3500,00	1675,00	6267,00	
				км трубопровода		361649,79	301,56	1085,00	1,00		464,00		
8	8	1122-0601-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	2347175,76	232368,22	7042,00	697,00	5098,00	1574,00	9089,00	
				км трубопровода		415560,32	47084,06	1247,00	141,00		673,00		
			Итого по разделу 1: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ					3191968,00	107469,00	1348938,00	1342997,00	4897761,00	
								1735571,00	25028,00	0,00	362796,00		
			ИТОГО по акту					3191968,00	107469,00	1348938,00	1342997,00	4897761,00	
								1735571,00	25028,00	0,00	362796,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			50936,71					
			Итого с временными									4948697,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			87097,08					
			Итого с дополнительными затратами									5035794,79	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			100715,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5136510,69	
			Понижение цены К=0,95					4 879 685,16					
			НДС	%	12,00			585 562,22					
			Итого с НДС									5 465 247,38	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940004133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)