Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект: **2-3 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ, ГАГАРИНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12** от **03.02.2023**

Акт выполненных работ №28 от 06.12.2023 г.

2-3-3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА,1 МАЯ,ГАГАРИНА работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1092,916	398,33 0,00	398,33 97,39	435341,20 0,00	435341,20 106439,00		76635,20 40962,40	552938,80	
2	2	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	2,476	438,16 0,00	438,16 107,13	1084,80 0,00	1084,80 265,20		191,00 102,00	1377,80	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,066	2653,64 2653,64	0,00 0,00	45287,00 45287,00	0,00 0,00		32606,60 6231,40	84125,00	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт I группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,444	2919,00 2919,00	0,00 0,00	7134,00 7134,00	0,00 0,00		5136,60 981,60	13252,20	
5	5	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты I группы разработанные вручную. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,51	331,94 0,00	331,94 81,16	6476,20 0,00	6476,20 1583,40		1140,20 609,20	8225,60	
6	6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	0,838	2356,01 0,00	2356,01 0,00	1974,40 0,00	1974,40 0,00		158,00	2132,40	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	43659,56232	48,00		2095659,00			167652,80	2263311,80	
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	1114,902	33,35 3,84	29,42 8,67	37182,00 4281,20	32800,40 9666,20	100,40	10045,20 3779,60	51006,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	943,372	138,43	132,34	130591,00	124845,80	434,00	25867,20	168976,80	
						5,63	32,46	5311,20	30621,80		12518,60		
10	10	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	36942,44752	48,00		1773237,40				1915096,40	
											141859,00		
11	11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	849,036	35,95	35,95	30522,80	30522,80		6435,60	39913,00	
						0,00	10,53	0,00	8940,40		2954,60		
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	849,036	281,18	134,43	238732,00	114136,00		126930,80	394912,00	
						146,75	60,89	124596,00	51697,80		29249,20		
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	94,336	1371,27	0,00	129360,20	0,00		93138,80	240299,20	
						1371,27	0,00	129360,20	0,00		17800,20		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4932582,00	747181,60	534,40	378 27,20	5735567,80	
								315969,60	209213,80	0,00	424858,60		
			Раздел 2: Тепловая камера УТ1										
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,1	6486,63	2011,94	20109,00	6237,00	7074,00	7372,00	29679,00	
						2192,63	420,56	6797,00	1304,00		2198,00		
15	15	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,162	23074,00		72960,00		72960,00		78797,00	
											5837,00		
16	16	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	33,55	31092,10	1889,13	1043140,00	63380,00	433541,00	665842,00	1845701,00	
						16280,73	538,13	546218,00	18054,00		136719,00		
17	17	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	12,18	26582,00		323769,00		323769,00		349671,00	
											25902,00		
18	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20376	408502,00		83236,00		83236,00		89895,00	
											6659,00		
19	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65132	389901,00		253950,00		253950,00		274266,00	
											20316,00		
20	20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,185955	34195,00	1964,30	6359,00	365,00	71,00	5501,00	12809,00	
						31846,70	662,55	5922,00	123,00		949,00		
21	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 553	т	0,0082	125911,21	2276,09	1032,00	19,00		930,00	2119,00	
						123635,12	984,04	1014,00	8,00		57,00		
22	22	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0082	1029630,00		8443,00		8443,00		9118,00	
											675,00		
23	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 553	т	0,0088	125911,21	2276,09	1108,00	20,00		998,00	2274,00	
						123635,12	984,04	1088,00	9,00		68,00		
24	24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0042	424340,81	2276,09	1782,00	9,00		1617,00	3671,00	
						422064,72	984,04	1773,00	4,00		272,00		
25	25	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,013	1012800,00		13166,00		13166,00		14219,00	
											1053,00		
26	26	Т ССЦ РК 8-04-08-2022 таб.6	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,0179	7791,00		139,00		139,00		150,00	
											11,00		
27	27	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	18,067	25572,00		462009,00		462009,00		498970,00	
											36961,00		
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0941	408502,00		38440,00		38440,00		41515,00	
											3075,00		
29	29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,1997	389901,00		467764,00		467764,00		505185,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-2	т	0,0216	424340,81	2276,09	9166,00	49,00		37421,00	18879,00	
				т		422064,72	984,04	9117,00	21,00		8315,00		
31	31	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0216	1012800,00		21876,00		21876,00	1398,00	23626,00	
32	32	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Тр1,Тр4,ТР7	т	0,24542	14908,89	2276,09	11022,00	559,00		1750,00	22424,00	
				т		42632,80	984,04	10463,00	242,00		9741,00		
33	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0142	125911,21	2276,09	1788,00	32,00		1661,00	3670,00	
				т		123635,12	984,04	1756,00	14,00		1510,00		
34	34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Т1	т	0,00542	424340,81	2276,09	2300,00	12,00		272,00	4738,00	
				т		422064,72	984,04	2288,00	5,00		2087,00		
35	35	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26504	1018274,00		269883,00		269883,00	351,00	291474,00	
											21591,00		
36	36	225-202-0902 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6(калькуляция п.3)	шт.	4	62378,00		249512,00		249512,00		269473,00	
											19961,00		
37	37	225-202-0407 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6(калькуляция п.5)	шт.	8	20457,00		163656,00		163656,00		176748,00	
											13092,00		
38	38	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.12)	м3	0,75	106157,00		79618,00		79618,00		85987,00	
											6369,00		
39	39	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2549,00		10196,00		10196,00		11012,00	
											816,00		
40	40	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,52	494,54		752,00		752,00		812,00	
											60,00		
41	41	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,75	261,07		196,00		196,00		212,00	
											16,00		
42	42	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,32	95512,14	48245,69	126076,00	63684,00	8662,00	46463,00	186342,00	
						40704,15	10309,12	53729,00	13608,00		13803,00		
43	43	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,32	21817,20	2289,19	28799,00	3022,00	3177,00	15600,00	47951,00	
						17121,38	6,96	22600,00	9,00		3552,00		
44	44	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,32	965674,00		1274690,00		1274690,00		1376665,00	
											101975,00		
45	45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1428	121393,05	40972,05	17335,00	5851,00	2214,00	7835,00	27184,00	
						64917,26	14598,05	9270,00	2085,00		2014,00		
46	46	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1428	1004968,00		143509,00		143509,00		154990,00	
											11481,00		
47	47	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01134	1122817,83	16882,74	12733,00	192,00	11555,00	978,00	14808,00	
						86953,91	5776,02	986,00	66,00		1097,00		
48	48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01728	1158000,80	10685,18	20010,00	184,00	17982,00	2224,00	24013,00	
						106695,34	2389,28	1844,00	41,00		1779,00		
49	49	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	4932,77	0,00	4933,00	0,00	172,00	4666,00	10367,00	
						4761,17	0,00	4761,00	0,00		768,00		
50	50	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	6	7534,34	48,64	45206,00	292,00	1822,00	42360,00	94571,00	
						7182,10	21,95	43093,00	132,00		7065,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С ТКП ТОО "EXPORT TRADE KOSTANAY"	Прокладка для герметизации Вилотерм	м	86,16	441,07		38003,00		38003,00	3841,00	41044,00	
52	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	5838,00 1973,00	1811,00 379,00	2054,00	2140,00 638,00	8616,00	
53	53	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	23074,00		21182,00		21182,00	1695,00	22877,00	
54	54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,15	670,10 394,67	175,42 45,00	17523,00 10321,00	4587,00 1177,00	2615,00	10578,00 2248,00	30349,00	
55	55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	26,15	223,22 80,05	143,17 38,27	5837,00 2093,00	3744,00 1001,00		2846,00 695,00	9378,00	
56	56	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,86711	28990,00		54128,00		54128,00	4330,00	58458,00	
57	57	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	26,15	3547,52 521,14	114,14 11,80	92768,00 13628,00	2985,00 309,00	76155,00	12821,00 8447,00	114036,00	
58	58	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	10,56	2855,50 501,03	86,63 9,24	30154,00 5291,00	915,00 98,00	23948,00	4957,00 2809,00	37920,00	
59	59	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	26,15	670,10 394,67	175,42 45,00	17523,00 10321,00	4587,00 1177,00	2615,00	10578,00 2248,00	30349,00	
60	60	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	26,15	60,88 21,83	39,05 10,44	1592,00 571,00	1021,00 273,00		776,00 190,00	2558,00	
61	61	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,80019	28990,00		23198,00		23198,00	1856,00	25054,00	
62	62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,659	202,94 85,94	5,14 0,88	8251,00 3494,00	209,00 36,00	4548,00	2436,00 855,00	11542,00	
63	63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	8,01528	223,23 94,53	5,65 0,97	1789,00 758,00	46,00 8,00	986,00	528,00 185,00	2502,00	
			Итого по разделу 2: Тепловая камера УТ1					5608448,00 771169,00	163812,00 40183,00	4673466,00 0,00	871799,00 518421,00	6998668,00	
			Раздел 4: Тепловые камеры УТ2,УТ4,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21										
64	117	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	25946,50 8770,50	8047,75 1682,25	9128,25	9512,00 2836,75	38295,25	
65	118	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,08	23074,00		94142,00		94142,00	7531,25	101673,25	
66	119	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	42,6725	31092,10 16280,73	1889,13 538,13	1326777,75 694739,50	80613,75 22963,25	551424,25	846889,00 173893,50	2347560,25	
67	120	212-101-0707 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	10,962	26582,00		291392,00		291392,00	23311,25	314703,25	
68	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0888	408502,00		36275,00		36275,00	2902,00	39177,00	
69	122	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,12536	389901,00		438779,00		438779,00	35102,25	473881,25	
70	123	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0888	34195,00 31846,70	1964,30 662,55	3036,50 2828,00	174,25 58,75	34,00	2627,00 453,00	6116,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	124	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0328	125911,21	2276,09	4130,00	74,75		3719,75	8477,75	
						123635,12	984,04	4055,25	32,25		628,00		
72	125	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0328	1029630,00		33771,75		33771,75		36473,50	
											2701,75		
73	126	Т ССЦ РК 8-04-08-2022 таб.6	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,0304	7791,00		236,75		236,75		255,75	
											19,00		
74	127	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	27,001538	25572,00		690483,25		690483,25		745722,00	
											55238,75		
75	128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14995	408502,00		61254,75		61254,75		66155,25	
											4900,50		
76	129	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,811678	389901,00		706375,25		706375,25		762885,25	
											56510,00		
77	130	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1119	391464,00		43804,75		43804,75		47309,25	
											3504,50		
78	131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-2	т	0,0297	424340,81	2276,09	12603,00	67,50		11433,75	25959,75	
						422064,72	984,04	12535,25	29,25		1923,00		
79	132	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0297	1012800,00		30080,25		30080,25		32486,75	
											2406,50		
80	133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016075	424340,81	2276,09	6821,25	36,50		6188,50	14050,50	
						422064,72	984,04	6784,75	15,75		1040,75		
81	134	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр3,Тр5,ЗД1 (Ф140х4)	т	0,305255	125911,21	2276,09	38435,00	695,00		34617,00	78896,25	
						123635,12	984,04	37740,25	300,50		5844,25		
82	135	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ТР1, ТР2,Тр4,Тр6	т	0,268955	44908,89	2276,09	12078,50	612,25		10675,25	24574,00	
						42632,80	984,04	11466,25	264,75		1820,25		
83	136	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,590285	1018274,00		601071,75		601071,75		649157,50	
											48085,75		
84	137	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	4932,77	0,00	39462,25	0,00	1372,75	37327,50	82933,00	
						4761,17	0,00	38089,25	0,00		6143,25		
85	138	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	11	6283,71	0,00	69120,75	0,00	2323,25	65461,75	145349,00	
						6072,51	0,00	66797,50	0,00		10766,50		
86	139	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	8	7534,34	48,64	60274,67	389,33	2428,80	56479,73	126094,67	
						7182,10	21,95	57456,80	175,73		9340,27		
87	140	С ТКП ТОО "EXPORT TRADE KOSTANAY"	Прокладка для герметизации Вилотерм	м	202,165	441,07		89169,00		89169,00		96303,50	
											7134,50		
88	141	225-202-0901 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6 (калькуляция п.7)	шт.	8	27205,00		217640,00		217640,00		235051,25	
											17411,25		
89	142	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6(калькуляция п.8)	шт.	16	13920,00		222720,00		222720,00		240537,50	
											17817,50		
90	143	225-203-0712 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4 (1-8)(калькуляция п.9)	шт.	3	56309,00		168927,00		168927,00		182441,25	
											13514,25		
91	144	225-203-0713 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 (1-8)(калькуляция п.17)	шт	1	64144,00		64144,00		64144,00		69275,50	
											5131,50		
92	145	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2549,00		20392,00		20392,00		22023,25	
											1631,25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	146	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,24	494,54		1107,75		107,75		1196,25	
											88,50		
94	147	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,63	261,07		164,50		164,50		177,75	
											13,25		
95	148	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,79678	121393,05	40972,05	96724,00	32645,00	12353,00	43716,00	151675,00	
						64917,26	14598,05	51725,00	11631,00		11235,00		
96	149	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,79678	1004968,00		800738,00		800738,00		864797,00	
											64059,00		
97	150	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,18144	1122817,83	16882,74	203724,00	3063,00	184884,00	15647,00	236921,00	
						86953,91	5776,02	15777,00	1048,00		17550,00		
98	151	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10848	1158000,80	10685,18	125620,00	1159,00	112886,00	13964,00	150751,00	
						106695,34	2389,28	11574,00	259,00		11167,00		
99	152	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	46788,00		46788,00		46788,00		50531,00	
											3743,00		
100	153	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	7	76624,00		536368,00		536368,00		579277,50	
											42909,50		
101	154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,986	6486,63	2011,94	6395,75	1983,75	2250,00	2344,75	9439,75	
						2192,63	420,56	2162,00	414,75		699,25		
102	155	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,84252	23074,00		19440,25		19440,25		20995,50	
											1555,25		
103	156	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,1632	23844,00		3891,25		3891,25		4202,50	
											311,25		
104	157	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	31,6	670,10	175,42	21175,25	5543,25	3 60,25	12782,25	36674,25	
						394,67	45,00	12471,50	1422,00		2716,75		
105	158	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13,825	223,22	143,17	3086,00	1979,25		1504,75	4958,00	
						80,05	38,27	1106,75	529,00		367,25		
106	159	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	5,925	202,92	130,15	1202,25	771,25		586,25	1931,50	
						72,77	34,80	431,25	206,25		143,00		
107	160	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,85	142,05	91,11	1683,25	1079,75		821,00	2704,75	
						50,94	24,36	603,75	288,75		200,50		
108	161	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,984282	28990,00		57524,25		57524,25		62126,25	
											4602,00		
109	162	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	31,6	3547,52	114,14	112101,75	3607,00	92026,75	15493,50	137803,00	
						521,14	11,80	16468,00	373,00		10207,75		
110	163	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	21,12	2855,50	86,63	60308,25	1829,75	47896,75	9914,75	75841,00	
						501,03	9,24	10581,75	195,25		5618,00		
111	164	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	31,6	670,10	175,42	21175,25	5543,25	3160,25	12782,25	36674,25	
						394,67	45,00	12471,50	1422,00		2716,75		
112	165	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	31,6	60,88	39,05	1923,75	1234,00		938,25	3091,00	
						21,83	10,44	689,75	330,00		229,00		
113	166	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,96696	28990,00		28032,25		28032,25		30274,75	
											2242,50		
114	167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной отмостки.бетон кл.В7,5		0,49	30022,11	2011,94	14710,75	985,75	12650,50	165,25	17146,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, обсад. инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2192,63	420,56	1074,50	206,00		1270,00		
115	168	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3		0,41	28047,86	22,58	11499,50	9,25	2199,25	7804,50	20848,25	
				м3		22661,28	0,00	9291,00	0,00		1544,25		
116	169	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)		0,164	91690,00		15037,25		15037,25		16240,25	
				1000 шт.							1203,00		
117	170	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (п.8)		0,095	194470,92	1929,31	18474,75	183,50	7370,75	9242,50	29934,75	
				м3 заделки		114954,16	867,36	10920,75	82,50		2217,50		
118	171	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		0,078	25572,00		1994,50		1994,50		2154,00	
				м3							159,50		
119	172	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,0208	24727,00		514,25		514,25		555,50	
				м3							41,25		
120	173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,979625	202,94	5,14	3445,75	87,25	899,25	1017,25	4820,00	
				м2		85,94	0,88	1459,25	15,00		357,00		
121	174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		12,71686	223,23	5,65	2838,75	71,75	564,75	838,00	3971,00	
				м2		94,53	0,97	1202,00	12,25		294,25		
			Итого по разделу 4: Тепловые камеры УТ2,УТ4,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ15,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21					7627033,92	152486,83	6373271,55	1235493,48	9571531,92	
								1101273,05	43957,23	0,00	709004,52		
			Раздел 5: Неподвижные опоры Н1-Н13										
122	175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		0,3542	6486,63	2011,94	2297,53	712,56	808,35	842,23	3390,93	
				м3		2192,63	420,56	776,62	148,92		251,17		
123	176	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,361284	23074,00		8336,33		8336,33		9003,30	
				м3							666,97		
124	177	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		2,10826	26093,22	1004,72	55011,26	2118,12	16996,67	42912,87	105758,11	
				м3 конструкции		17026,59	223,11	35896,48	470,32		7833,98		
125	178	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4		2,139884	25572,00		54721,13		54721,13		59098,89	
				м3							4377,76		
126	179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,033738	408502,00		13782,23		13782,23		14884,87	
				т							1102,64		
127	180	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,123121	389901,00		48005,19		48005,19		51845,64	
				т							3840,45		
128	181	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,040457	391464,00		15837,67		15837,67		17104,63	
				т							1266,96		
129	182	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,005667	125911,21	2276,09	713,64	12,93		642,64	1464,85	
				т		123635,12	984,04	700,70	5,54		108,57		
130	183	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,005667	1018274,00		5770,69		5770,69		6232,38	
				т							461,69		
131	184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,000591	424340,81	2276,09	250,87	1,39		227,61	516,83	
				т		422064,72	984,04	249,63	0,62		38,35		
132	185	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,004497	125911,21	2276,09	566,26	10,32		509,89	1162,24	
				т		123635,12	984,04	555,94	4,47		86,09		
133	186	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,005088	1012800,00		5153,30		5153,30		5565,56	
				т							412,26		
134	187	С ССЦ РК 8.04-08-2022	Доплата на изменение марки стали С245		0,005088	7791,00		39,58		39,58		42,81	
				т							3,23		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,268884	202,94	5,14	54,52	1,39	30,03	16,17	76,39	
						85,94	0,88	23,10	0,31		5,70		
			Итого по разделу 5: Неподвижные опоры Н1-Н13					210540,20	2856,71	169481,17	45151,41	276147,43	
								38202,47	630,18	0,00	20455,82		
			Раздел 6: Дренажные колодцы ДК1-ДК22										
136	189	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,302396	609,70	40,09	2013,44	132,38	3,64	1837,05	4158,54	
						568,49	23,33	1877,42	77,10		308,05		
137	190	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,067369	28990,00		1953,07		1953,07		2109,46	
											156,39		
138	191	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,302396	1270,37	32,66	4195,28	107,66	2488,80	1500,99	6151,99	
						484,13	4,64	1598,83	15,28		455,72		
139	192	1123-0601-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0.7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,20126	103657,45	34859,69	746464,43	251033,74	161745,07	493535,44	1339199,77	
						54668,98	14557,88	393685,61	104835,07		99199,90		
140	193	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,196748	81498,18	18201,13	179030,96	39983,36	64742,96	90111,04	290673,40	
						33824,86	7609,73	74304,64	16716,74		21531,40		
141	194	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,000755	2693885,00		2032,72		2032,72		2195,29	
											162,57		
142	195	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,341296	23074,00		7875,20		7875,20		8505,13	
											629,93		
143	196	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	22	4875,00		107250,00		107250,00		115830,00	
											8580,00		
144	197	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11325,00		22650,00		22650,00		24462,00	
											1812,00		
145	198	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	25	17506,00		437650,00		437650,00		472662,13	
											35012,13		
146	199	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	2549,00		25490,00		25490,00		27529,26	
											2039,26		
147	200	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	15441,00		123528,00		123528,00		133410,18	
											9882,18		
148	201	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	14430,00		115440,00		115440,00		124675,27	
											9235,27		
149	202	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка на водонепроницаемость до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,063404	865,45		7843,92		7843,92		8471,30	
											627,38		
150	203	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	236	785,00		185260,00		185260,00		200081,00	
											14821,00		
151	204	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	46788,00		93576,00		93576,00		101062,00	
											7486,00		
152	205	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	6	76624,00		459744,00		459744,00		496523,37	
											36779,37		
153	206	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство пола	м3	0,18876	6486,63	2011,94	1224,58	379,71	430,62	448,81	1807,23	
						2192,63	420,56	413,89	79,29		133,84		
154	207	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,192536	24727,00		4760,83		4760,83		5141,62	
											380,79		
155	208	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,29201	697,21	1,54	4386,95	9,82	158,94	3842,49	8887,74	
						670,39	0,70	4218,19	4,36		658,30		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	209	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,900728	2441,12 1525,24	102,95 85,61	187723,75 117292,16	7916,65 6583,33	62514,94	99100,25 22945,47	309769,47	
157	210	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,021822	104819,55 47647,60	57171,95 25361,25	2287,31 1039,82	1247,85 553,55		1338,42 290,23	3915,96	
158	211	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	8	503,29 285,71	217,58 96,52	4026,18 2285,82	1740,36 772,00		2568,73 527,64	7122,55	
159	212	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,004655	128370,80 106695,34	10685,18 2389,28	597,56 496,81	49,82 11,27	51,28	599,38 95,65	1292,59	
160	213	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004655	1018274,00		4740,47		4740,47		5119,81	
161	214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,32	202,94 85,94	5,14 0,88	65,00 28,00	1,00 0,00	36,00	379,34 19,00 7,00	91,00	
162	215	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,4548	4761,17 4761,17	0,00 0,00	6926,67 6926,67	0,00 0,00		6788,10 1097,28	14812,05	
163	216	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,009893	1789060,00		17698,37		17698,37		19114,25	
164	217	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022	Обетонирование	м3	0,712852	84437,64 49120,40	1907,27 777,91	60191,62 35015,58	1359,87 554,64	23816,53	1415,88 29879,05 7205,62	97276,29	
165	218	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,727109	25877,00		18815,29		18815,29		20320,64	
			Итого по разделу 6: Дренажные колодцы ДК1-ДК22					2835441,60 639183,44	303962,23 130202,63	1892296,65 0,00	1505,35 731568,75 285360,94	3852371,29	
			Раздел 8: Лотки										
166	224	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	116,31	17384,64 7222,74	4374,23 1517,37	2022007,35 840076,80	508766,74 176485,34	673163,80	1199543,52 257724,38	3479275,25	
167	227	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.15)	м3	18,486	60873,00		1125298,20		1125298,20		1215322,00	
168	228	225-203-0204 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.16)	м3	2,88	156908,00		451895,00		451895,00	90023,80	488046,60	
169	233	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.12)	м3	1,838	106157,00		195116,60		195116,60	36151,60	210726,00	
170	234	225-203-0710 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2 (1-8)(калькуляция п.27)	шт.	3	25596,00		76788,00		76788,00	15609,40	82931,00	
171	235	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,394	494,54		17998,20		17998,20	6143,00	19438,00	
172	236	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,398	261,07		7936,00		7936,00	1439,80	8571,00	
			Итого по разделу 8: Лотки					3897039,35 840076,80	508766,74 176485,34	2548195,80 0,00	635,00 1199543,52 407726,98	5504309,85	
			Раздел 9: Деформационный шов										
173	248	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	18,304	3653,12 788,29	12,70 3,14	66866,80 14428,80	232,40 57,40	52265,40	13472,20 6427,00	86766,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	249	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	42,0992	324,00		13640,20		13640,20		14731,40	
											1091,20		
175	250	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,44	4024,28	473,61	46037,80	5418,20	5881,80	33498,20	85899,00	
						3036,52	112,04	34737,80	1281,80		6363,00		
176	251	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	0,576576	91690,00		52866,20		52866,20		57095,60	
											4229,40		
177	252	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков битумной мастикой	м шва	64,48	668,31	322,98	43092,60	20825,80		32928,60	82103,00	
						345,33	87,45	22266,80	5638,80		6081,80		
178	253	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	26,95264	602,00		16225,40		16225,40		17523,40	
											1298,00		
			Итого по разделу 9: Деформационный шов					238729,00	26476,40	140819,00	79899,00	344118,40	
								71433,40	6978,00	0,00	25490,40		
			ИТОГО по акту					25349814,07	1905542,51	15798064,57	4541582,36	32282714,69	
								3777307,76	607650,18	0,00	2391318,26		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			335740,23					
			Итого с временными									32618454,92	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			574084,81					
			Итого с дополнительными затратами									33192539,73	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			663850,79					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33856390,52	
			Понижение цены К=0,95					32 163 570,99					
			НДС	%	12,00			3 859 628,52					
			Итого с НДС									36 023 199,51	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
В.И. Левченко
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства
А.А. Айдарханов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017
Б.Б. Айтмагамбетов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
И.Х. Сыздыков
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)