Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-4 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ, В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ, ПАХОМОВА, АМАНГЕЛЬДЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №32 от 06.12.2023 г.

2-4-2 ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел I: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ, НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ										
1	1	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 за 2 раза	м2	174	672,94	5,14	117092,00	894,00	106721,00	6643,00	133634,00	
						54,46	0,88	9476,00	153,00		9899,00		
2	2	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	10	51888,09	3059,67	518881,00	30597,00	157397,00	261876,00	843218,00	
						33088,72	1368,62	330887,00	13686,00		62461,00		
3	3	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм	м3	10,8	51061,00		551459,00		551459,00		595576,00	
											44117,00		
4	4	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	190	5158,57	228,07	980128,00	43334,00	64089,00	666873,00	1778760,00	
						4593,19	25,05	872706,00	4760,00		131759,00		
5	5	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2318	552642,00		128102,00		128102,00		138350,00	
											10248,00		
6	6	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	1033965,78	47134,84	51698,00	2357,00	31187,00	17981,00	75253,00	
						363096,22	162,38	18155,00	8,00		5574,00		
7	7	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1576047,97	47868,11	4728,00	144,00	3500,00	1075,00	6267,00	
						361649,79	301,56	1085,00	1,00		464,00		
			Итого по разделу I: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ, НЕПРОХОДНЫХ КА					2352088,00	77326,00	1042455,00	954448,00	3571058,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1232309,00	18608,00	0,00	264522,00		
			Раздел 2: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ										
8	8	1113-0301-1703 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811за 2 раза	м2	196	672,94	5,14	131896,00	1007,00	120215,00	7483,00	150529,00	
						54,46	0,88	10674,00	172,00		11150,00		
9	9	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	18,3	51888,09	3059,67	949552,00	55992,00	288037,00	479233,00	1543088,00	
						33088,72	1368,62	605524,00	25046,00		114303,00		
10	10	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм	м3	19,764	51061,00		1009170,00		1009170,00		1089904,00	
											80734,00		
11	11	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	427	5158,57	228,07	2202709,00	97386,00	144031,00	498710,00	3997531,00	
						4593,19	25,05	1961292,00	10696,00		296112,00		
12	12	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,52094	552642,00		287893,00		287893,00		310924,00	
											23031,00		
			Итого по разделу 2: АНТИКОРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОСЕТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ					4581220,00	154385,00	1849346,00	985426,00	7691976,00	
								2577490,00	35914,00	0,00	525330,00		
			Раздел 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
13	13	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Демонтаж:Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	258	21689,03	1835,80	5595770,00	473637,00		-053835,00	10421575,00	
						19853,23	821,17	5122133,00	211862,00		771970,00		
14	14	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж:поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2321	2892,75	136,84	6714073,00	317606,00		-887817,00	12530035,00	
						2755,91	15,03	6396467,00	34885,00		928145,00		
15	15	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	27,535263	170,00		4681,00				5055,00	
											374,00		
16	16	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	605,775786	48,00		29077,00				31403,00	
											2326,00		
17	17	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Демонтаж: трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	18,3	14459,36	1223,87	264606,00	22396,00		191693,00	492803,00	
						13235,49	547,45	242209,00	10018,00		36504,00		
18	18	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж: поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	427	1928,51	91,23	823474,00	38956,00		599487,00	1536799,00	
						1837,28	10,02	784519,00	4279,00		113838,00		
19	19	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,032581	170,00		346,00				374,00	
											28,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	44,716782	48,00		2146,00			172,00	2318,00	
			Итого по разделу 3: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					13434173,00	852595,00	0,00	9732832,00	25020362,00	
								12545328,00	261044,00	0,00	1853357,00		
			ИТОГО по акту					20367481,00	1084306,00	2891801,00	12672706,00	35683396,00	
								16355127,00	315566,00	0,00	2643209,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			371107,32					
			Итого с временными									36054503,32	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			634559,26					
			Итого с дополнительными затратами									36689062,58	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			733781,25					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									37422843,83	
			Понижение цены К=0,95					35 551 701,64					
			НДС	%	12,00			4 266 204,20					
			Итого с НДС									39 817 905,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-СУ Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)