Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.

(наименование, адрес)

Объект : 2-4 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ, В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ, ПАХОМОВА, АМАНГЕЛЬДЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №33 от 06.12.2023 г.

2-4-3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА,1МАЯ,ПАХОМОВА,АМАНГЕЛЬДЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	905,94	398,33 0,00	398,33 97,39	360863,10 0,00	360863,10 88229,52		63524,52 33954,66	458342,28	
2	2	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	24,48	438,16 0,00	438,16 107,13	10726,20 0,00	10726,20 2622,60		1888,20 1009,08	13623,48	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,8	2653,64 2653,64	0,00 0,00	28659,24 28659,24	0,00 0,00		20634,66 3943,44	53237,34	
4	4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,94	2919,00 2919,00	0,00 0,00	17338,86 17338,86	0,00 0,00		12483,90 2385,72	32208,48	
5	5	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы разработанные вручную. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16,74	331,94 0,00	331,94 81,16	5556,60 0,00	5556,78 1358,64		978,30 522,72	7857,62	
6	6	1101-0205-1202 РСНБ РК 2022	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	18,18	2356,01 0,00	2356,01 0,00	42832,26 0,00	42832,26 0,00		3426,48	46258,74	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	37924,2864	48,00		1820365,74			45629,18	1965994,92	
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Работа на отвале		947,16	33,35	29,42	31587,84	27865,62	85,32	8533,98	43332,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		3,84	8,67	3637,08	8211,96		3210,84		
9	9	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	871,92	138,43	132,34	120699,90	115389,90	401,04	23907,96	156178,26	
						5,63	32,46	4908,96	28302,48		11570,40		
10	10	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	34911,6768	48,00		1675760,40			134060,76	1809821,16	
11	11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	784,8	35,95	35,95	28213,56	28213,56		5948,82	36893,52	
						0,00	10,53	0,00	8263,98		2731,14		
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	784,8	281,18	134,43	220670,10	105500,52		117327,60	365034,06	
						146,75	60,89	115169,40	47786,40		27036,36		
13	13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	87,12	1371,27	0,00	119465,10	0,00		86014,44	221918,22	
						1371,27	0,00	119465,10	0,00		16438,68		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					4482738,90	696947,94	486,36	341242,38	5209900,74	
								289178,64	184775,58	0,00	385919,46		
			Раздел 2: Тепловая камера УТ1										
14	38	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,09048	121393,05	40972,05	10984,00	3707,00	1403,00	4964,00	17224,00	
						64917,26	14598,05	5874,00	1321,00		1276,00		
15	39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09048	1004968,00		90930,00		90930,00	7274,00	98204,00	
16	40	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01134	1122817,83	16882,74	12733,00	192,00	11555,00	978,00	14808,00	
						86953,91	5776,02	986,00	66,00		1097,00		
17	41	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01152	1158000,80	10685,18	13340,00	124,00	11988,00	1483,00	16009,00	
						106695,34	2389,28	1229,00	28,00		1186,00		
18	42	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	46788,00		187152,00		187152,00	14972,00	202124,00	
19	43	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	4	7534,34	48,64	30137,00	195,00	1214,00	28240,00	63047,00	
						7182,10	21,95	28728,00	88,00		4670,00		
20	44	С ТКП ТОО "EXPORT TRADE KOSTANAY"	Прокладка для герметизации Вилотерм	м	53,12	441,07		23430,00		23430,00	1875,00	25305,00	
21	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	6486,63	2011,94	4541,00	1408,00	1597,00	1665,00	6702,00	
						2192,63	420,56	1535,00	294,00		496,00		
22	46	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,714	23844,00		17025,00		17025,00	1362,00	18387,00	
23	47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,192	670,10	175,42	7500,00	1964,00	1119,00	4527,00	12989,00	
						394,67	45,00	4417,00	504,00		962,00		
24	48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	11,192	223,22	143,17	2498,00	1602,00		1218,00	4013,00	
						80,05	38,27	896,00	428,00		297,00		
25	49	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,799109	28990,00		23166,00		23166,00	1853,00	25019,00	
26	50	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	11,192	3547,52	114,14	39704,00	1277,00	32594,00	5487,00	48806,00	
						521,14	11,80	5833,00	132,00		3615,00		
27	51	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков		10,56	2855,50	86,63	30154,00	915,00	23948,00	4957,00	37920,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м примыканий		501,03	9,24	5291,00	98,00		2809,00		
28	52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		11,192	670,10	175,42	7500,00	1964,00	1119,00	4527,00	12989,00	
				м2 стяжки		394,67	45,00	4417,00	504,00		962,00		
29	53	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм		11,192	60,88	39,05	681,00	437,00		332,00	1094,00	
				м2 стяжки		21,83	10,44	244,00	117,00		81,00		
30	54	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		0,342475	28990,00		9928,00		9928,00		10722,00	
				м3							794,00		
31	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной отмостки.бетон кл.В7,5		1,518	30022,11	2011,94	45574,00	3054,00	39191,00	3610,00	53119,00	
				м3		2192,63	420,56	3328,00	638,00		3935,00		
32	56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,783	202,94	5,14	971,00	24,00	535,00	287,00	1359,00	
				м2		85,94	0,88	411,00	4,00		101,00		
33	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		5,29464	223,23	5,65	1182,00	30,00	652,00	349,00	1653,00	
				м2		94,53	0,97	501,00	5,00		122,00		
			Итого по разделу 2: Тепловая камера УТ1					559130,00	16893,00	478546,00	62624,00	671493,00	
								63690,00	4227,00	0,00	49739,00		
			Раздел 3: УТ11										
34	76	225-202-0902 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6(калькуляция п.3)		2	62378,00		124756,00		124756,00		134736,00	
				шт.							9980,00		
35	77	225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6(калькуляция п.2)		2	65121,00		130242,00		130242,00		140661,00	
				шт.							10419,00		
36	78	225-202-0409 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.240.14-6(калькуляция п.4)		1	37454,00		37454,00		37454,00		40450,00	
				шт.							2996,00		
37	79	225-202-0407 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6(калькуляция п.5)		1	20457,00		20457,00		20457,00		22094,00	
				шт.							1637,00		
38	80	225-203-0714 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6 (1-8)(калькуляция п.6)		1	106433,00		106433,00		106433,00		114948,00	
				шт.							8515,00		
39	81	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	2549,00		10196,00		10196,00		11012,00	
				шт.							816,00		
40	82	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,26	494,54		129,00		129,00		139,00	
				м3							10,00		
41	83	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,63	261,07		164,00		164,00		177,00	
				м3							13,00		
42	84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,12752	121393,05	40972,05	15480,00	5225,00	1977,00	6996,00	24274,00	
				т конструкций		64917,26	14598,05	8278,00	1862,00		1798,00		
43	85	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,12752	1004968,00		128154,00		128154,00		138406,00	
				т							10252,00		
44	86	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка		0,01134	1122817,83	16882,74	12733,00	192,00	11555,00	978,00	14808,00	
				т металлических изделий		86953,91	5776,02	986,00	66,00		1097,00		
45	87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01728	1158000,80	10685,18	20010,00	184,00	17982,00	2224,00	24013,00	
				т стальных элементов		106695,34	2389,28	1844,00	41,00		1779,00		
46	88	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		4	76624,00		306496,00		306496,00		331016,00	
				комплект							24520,00		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	95	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,55	670,10	175,42	9080,00	2377,00	1355,00	5481,00	15726,00	
						394,67	45,00	5348,00	610,00		1165,00		
48	96	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	13,55	223,22	143,17	3025,00	1940,00		1475,00	4860,00	
						80,05	38,27	1085,00	519,00		360,00		
49	97	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,96747	28990,00		28047,00		28047,00		30291,00	
											2244,00		
50	98	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	13,55	3547,52	114,14	48069,00	1547,00	39461,00	6644,00	59090,00	
						521,14	11,80	7061,00	160,00		4377,00		
51	99	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	10,56	2855,50	86,63	30154,00	915,00	23948,00	4957,00	37920,00	
						501,03	9,24	5291,00	98,00		2809,00		
52	100	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,55	670,10	175,42	9080,00	2377,00	1355,00	5481,00	15726,00	
						394,67	45,00	5348,00	610,00		1165,00		
53	101	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	13,55	60,88	39,05	825,00	529,00		402,00	1325,00	
						21,83	10,44	296,00	141,00		98,00		
54	102	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,41463	28990,00		12020,00		12020,00		12982,00	
											962,00		
55	103	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,1	220187,00	1929,31	22019,00	193,00	10330,00	9729,00	34288,00	
						114954,16	867,36	11495,00	87,00		2540,00		
56	104	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,25	28047,86	22,58	7012,00	6,00	1341,00	4759,00	12713,00	
						22661,28	0,00	5665,00	0,00		942,00		
57	105	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	0,1	91690,00		9169,00		9169,00		9903,00	
											734,00		
58	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,197	202,94	5,14	1461,00	37,00	805,00	431,00	2043,00	
						85,94	0,88	619,00	6,00		151,00		
59	107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	7,22072	223,23	5,65	1612,00	41,00	889,00	476,00	2255,00	
						94,53	0,97	683,00	7,00		167,00		
			Итого по разделу 3: УТ11					1094277,00	15563,00	1024715,00	50033,00	1235856,00	
								53999,00	4207,00	0,00	91546,00		
			Раздел 5: Тепловые камеры УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21										
60	155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,9988	6486,63	2011,94	19452,05	6033,42	6843,43	7131,15	28709,85	
						2192,63	420,56	6575,20	1261,16		2126,65		
61	156	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,058776	23074,00		70578,26		70578,26		76224,50	
											5646,24		
62	170	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство УТ 17	м3 конструкции	13,29	31092,10	1889,13	413214,00	25107,00	171737,00	263757,00	731129,00	
						16280,73	538,13	216371,00	7152,00		54158,00		
63	171	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство УТ 18	м3 конструкции	10,79	31092,10	1889,13	335484,00	20383,00	139431,00	214141,00	593595,00	
						16280,73	538,13	175669,00	5806,00		43970,00		
64	172	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство УТ19	м3 конструкции	11,3	31092,10	1889,13	351341,00	21347,00	146021,00	224263,00	621652,00	
						16280,73	538,13	183972,00	6081,00		46048,00		
65	173	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство УТ20	м3 конструкции	11,3	31092,10	1889,13	351341,00	21347,00	146021,00	224263,00	621652,00	
						16280,73	538,13	183972,00	6081,00		46048,00		
66	174	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство УТ21		11,09	31092,10	1889,13	344811,00	20951,00	143308,00	220095,00	610099,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 конструкции		16280,73	538,13	180553,00	5968,00		45193,00		
67	175	212-101-0708 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	12,82554	26902,00		345032,77		345032,77		372635,41	
											27602,64		
68	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093296	408502,00		38111,58		38111,58		41160,60	
											3049,02		
69	177	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,990157	389901,00		386063,26		386063,26		416948,22	
											30884,96		
70	178	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,093296	34195,00	1964,30	3190,36	183,23	35,80	2760,03	6426,35	
						31846,70	662,55	2971,10	61,78		475,96		
71	179	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034538	125911,21	2276,09	4348,66	78,62		3916,69	8926,63	
						123635,12	984,04	4270,27	33,93		661,28		
72	180	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,034538	1029630,00		35561,68		35561,68		38406,65	
											2844,97		
73	181	Т ССЦ РК 8-04-08-2022 таб.6	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,032011	7791,00		249,44		249,44		269,33	
											19,89		
74	182	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	32,006848	25877,00		828241,13		828241,13		894500,34	
											66259,21		
75	183	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,164584	408502,00		67232,88		67232,88		72611,60	
											5378,72		
76	184	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,328483	389901,00		907877,65		907877,65		980507,97	
											72630,32		
77	185	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН 105-2	т	0,035381	424340,81	2276,09	15013,44	80,50		13620,67	30924,74	
						422064,72	984,04	14932,94	34,87		2290,63		
78	186	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,035381	1012800,00		35833,59		35833,59		38700,32	
											2866,73		
79	187	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Тр3,Т1,Т2	т	0,14325	125911,21	2276,09	18036,72	325,96		16244,98	37024,18	
						123635,12	984,04	17710,76	140,87		2742,48		
80	188	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Тр1 и ТР2	т	0,652018	44908,89	2276,09	29281,36	1484,03		25879,46	59573,59	
						42632,80	984,04	27797,33	641,63		4412,77		
81	189	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,795268	1018274,00		809800,52		809800,52		874584,59	
											64784,07		
82	190	225-202-0901 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6 (калькуляция п.7)	шт.	8	27205,00		217640,00		217640,00		235051,11	
											17411,11		
83	191	225-202-0406 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6(калькуляция п.8)	шт.	17	13920,00		236640,00		236640,00		255571,15	
											18931,15		
84	194	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2549,00		20392,00		20392,00		22023,33	
											1631,33		
85	195	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,35872	494,54		1166,49		1166,49		1259,86	
											93,37		
86	196	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4914	261,07		128,23		128,23		138,53	
											10,30		
87	197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,854514	121393,05	40972,05	103732,20	35010,90	13248,00	46883,70	162665,10	
						64917,26	14598,05	55472,40	12474,00		12049,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	198	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,854514	1004968,00		858759,30		858759,30	68700,60	927459,90	
89	199	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,183708	1122817,83 86953,91	16882,74 5776,02	206271,00 15974,10	3101,40 1061,10	187194,60	15842,70 17768,70	239882,40	
90	200	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,101088	1158000,80 106695,34	10685,18 2389,28	117060,30 10785,60	1080,00 241,20	105193,80	13012,20 10405,80	140478,30	
91	201	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	46788,00		187152,00		187152,00	14972,00	202124,00	
92	202	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	27	76624,00		2068848,00		2068848,00	165508,20	2234356,20	
93	203	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	13	4932,77 4761,17	0,00 0,00	64125,92 61895,05	0,00 0,00	2230,87	60657,32 9982,63	134765,87	
94	204	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	4	6283,71 6072,51	0,00 0,00	25134,83 24290,00	0,00 0,00	844,83	23804,17 3915,17	52854,17	
95	205	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	16	7534,34 7182,10	48,64 21,95	120549,43 114913,71	778,28 351,14	4857,71	112959,43 18680,57	252189,43	
96	206	С ТКП ТОО "EXPORT TRADE KOSTANAY"	Прокладка для герметизации Вилотерм	м	380	441,07		167606,62		167606,62	13410,17	181016,79	
97	209	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	125,136	670,10 394,67	175,42 45,00	83853,44 49387,36	21951,60 5631,12	12514,48	50617,60 10758,00	145229,04	
98	210	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	125,136	223,22 80,05	143,17 38,27	27932,96 10017,04	17915,92 4788,96		13620,64 3324,64	44878,24	
99	211	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	8,93471	28990,00		259017,44		259017,44	20721,36	279738,80	
100	212	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	125,136	3547,52 521,14	114,14 11,80	443922,16 65213,28	14283,28 1476,64	364426,48	61354,48 40422,80	545699,44	
101	213	1112-0101-0401 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	83,6352	2855,50 501,03	86,63 9,24	238820,56 41903,84	7245,04 772,64	189671,68	39262,96 22247,28	300330,80	
102	214	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	125,136	670,10 394,67	175,42 45,00	83853,44 49387,36	21951,60 5631,12	12514,48	50617,60 10758,00	145229,04	
103	215	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщ.30мм	м2 стяжки	125,136	60,88 21,83	39,05 10,44	7618,16 2731,52	4886,64 1306,80		3715,36 907,28	12240,80	
104	216	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,829162	28990,00		111007,60		111007,60	8880,96	119888,56	
105	217	1105-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5	м3	1,7248	30022,11 2192,63	2011,94 420,56	51781,84 3782,24	3469,84 725,12	44529,76	4101,68 4470,40	60353,92	
106	218	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (п.8)	м3 заделки	0,3168	194470,92 114954,16	1929,31 867,36	61608,80 36417,04	610,72 274,56	24579,28	30821,12 7394,64	99824,56	
107	219	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,329472	24727,00		8147,04		8147,04	652,08	8799,12	
108	220	1146-0201-0601 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,1704	28047,86 22661,28	22,58 0,00	32827,52 26523,20	26,40 0,00	6277,52	22278,96 4408,80	59515,28	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	221	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	0,46816	91690,00		42925,52		42925,52		46359,28	
											3433,76		
110	222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,6462	202,94	5,14	16975,20	430,32	9357,04	5011,60	23745,92	
						85,94	0,88	7188,72	73,92		1759,12		
111	223	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	52,787821	223,23	5,65	11784,08	298,32	6495,28	3477,76	16482,40	
						94,53	0,97	4989,60	51,04		1220,56		
			Итого по разделу 5: Тепловые камеры УТ2,УТ3,УТ4,УТ5,УТ6,УТ7,УТ8,УТ9,УТ10,УТ12,УТ13,УТ14,УТ16,УТ17,УТ18,УТ19,УТ20,УТ21					11287378,43	250361,02	9441346,44	1774111,26	14106413,21	
								1595666,66	68121,60	0,00	1044923,52		
			Раздел 6: Неподвижные опоры Н1-Н9										
112	224	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,240155	6486,63	2011,94	8044,56	2494,98	2830,13	2949,26	11873,49	
						2192,63	420,56	2719,01	521,40		879,67		
113	225	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,258757	23074,00		29044,52		29044,52		31367,92	
											2323,40		
114	226	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	7,534275	26093,22	1004,72	196593,46	7569,84	60740,48	153357,39	377946,79	
						17026,59	223,11	128283,14	1681,10		27995,94		
115	227	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	7,647289	25572,00		195556,44		195556,44		211201,06	
											15644,62		
116	228	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,056789	408502,00		23198,46		23198,46		25054,25	
											1855,79		
117	229	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,086411	394084,00		34053,14		34053,14		36777,48	
											2724,34		
118	230	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,371558	389901,00		144870,55		144870,55		156460,00	
											11589,45		
119	231	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,298851	391464,00		116989,29		116989,29		126348,24	
											9358,95		
120	232	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,019202	424340,81	2276,09	8148,57	44,00		7392,48	16784,32	
						422064,72	984,04	8104,57	19,11		1243,27		
121	233	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,018802	1018274,00		19145,95		19145,95		20677,70	
											1531,75		
122	234	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009601	125911,21	2276,09	1209,04	21,78		1089,02	2482,08	
						123635,12	984,04	1187,26	9,33		184,02		
123	235	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,009601	1012800,00		9723,88		9723,88		10501,76	
											777,88		
124	236	С ССЦ РК 8.04-08-2022	Доплата на изменение марки стали С245	т	0,009601	7791,00		74,68		74,68		80,46	
											5,78		
125	237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,864108	202,94	5,14	175,58	4,45	96,46	51,56	245,36	
						85,94	0,88	74,23	0,89		18,22		
			Итого по разделу 6: Неподвижные опоры Н1-Н9					786828,12	10135,04	636323,98	164839,71	1027800,91	
								140368,21	2231,83	0,00	76133,08		
			Раздел 7: Дренажные колодцы ДК1-ДК19										
126	238	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,2664	609,70	40,09	3210,88	211,12	5,80	2929,58	6631,72	
						568,49	23,33	2993,96	122,96		491,26		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	239	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,107435	28990,00		3114,60		3114,60	249,40	3364,00	
128	240	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,2664	1270,37 484,13	32,66 4,64	6690,30 2549,68	171,68 24,36	3968,94	2393,66 726,74	9810,70	
129	241	1123-0601-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,092	103657,45 54668,98	34859,69 14557,88	1046111,20 551719,20	351803,64 146918,06	142587,78	691651,16 139020,78	1876783,14	
130	242	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,3872	81498,18 33824,86	18201,13 7609,73	276050,42 114571,46	61651,10 25775,78	99828,44	138943,64 33199,78	448193,84	
131	243	261-107-0377 РСНБ РК 2022	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94) ГОСТ 10834-76	т	0,001068	2693885,00		2877,96		2877,96	230,26	3108,22	
132	244	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,544272	23074,00		12558,74		12558,74	1004,56	13563,30	
133	245	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	4875,00		58500,00		58500,00	4680,00	63180,00	
134	246	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	9	11325,00		101925,00		101925,00	8154,00	110079,00	
135	247	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	30	17506,00		525180,00		525180,00	42014,15	567194,15	
136	248	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	2549,00		33137,00		33137,00	2650,87	35787,87	
137	249	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	11	15441,00		169851,00		169851,00	13587,89	183438,89	
138	250	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН 10-1	шт.	11	14430,00		158730,00		158730,00	12698,63	171428,63	
139	251	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка на водонепроницаемость до W6.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9456	865,45		11203,86		11203,86	896,10	12099,96	
140	252	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы хедовые	шт.	124	785,00		97340,00		97340,00	7787,20	105127,20	
141	253	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	3	46788,00		140364,00		140364,00	11229,00	151593,00	
142	254	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	8	76624,00		612992,00		612992,00	49039,43	662031,43	
143	255	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство пола	м3	0,261	6486,63 2192,63	2011,94 420,56	1693,02 572,46	524,90 109,62	595,66	620,60 185,02	2498,64	
144	256	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,26622	24727,00		6583,00		6583,00	526,64	7109,64	
145	257	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	8,7	697,21 670,39	1,54 0,70	6065,64 5832,48	13,92 6,38	219,82	5312,80 910,02	12288,46	
146	258	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,3054	2441,12 1525,24	102,95 85,61	274150,92 171292,56	11562,30 9614,66	91296,64	144725,66 33509,50	452386,08	
147	259	1146-0302-0102 РСНБ РК 2022	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,029	104819,55 47647,60	57171,95 25361,25	3039,78 1381,56	1658,22 735,44		1778,28 385,70	5203,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	260	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1		11,02	503,29	217,58	5546,54	2397,72		3538,00	9811,28	
				отверстие		285,71	96,52	3148,24	1063,72		726,74		
149	261	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,007424	128370,80	10685,18	952,94	79,46	81,78	955,84	2061,32	
				т стальных элементов		106695,34	2389,28	792,28	17,98		152,54		
150	262	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,007424	1018274,00		7559,72		7559,72		8164,66	
				т							604,94		
151	263	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,1856	202,94	5,14	37,70	0,58	20,88	11,02	52,78	
				м2		85,94	0,88	16,24	0,00		4,06		
152	264	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм		2,32	4761,17	0,00	11046,10	0,00		10825,12	23621,08	
				сальник		4761,17	0,00	11046,10	0,00		1749,86		
153	265	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка		0,015776	1789060,00		28223,96		28223,96		30481,90	
				т							2257,94		
154	266	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022	Обетонирование		1,3224	84437,64	1907,27	111660,44	2522,42	44181,50	55427,70	180455,40	
				м3		49120,40	777,91	64957,10	1028,92		13367,26		
155	267	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		1,348848	25877,00		34904,40		34904,40		37696,52	
				м3							2792,12		
			Итого по разделу 7: Дренажные колодцы ДК1-ДК19					3751301,12	432597,06	2387832,48	2059113,66	5195246,57	
								930873,32	185417,88	0,00	384832,39		
			Раздел 9: Лотки										
156	273	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		304,4656	17384,64	4374,23	5293025,01	1331802,42	1762146,46	3140854,21	9107726,12	
				м3 сборных конструкций		7222,74	1517,37	2199075,76	461986,81		674646,90		
157	274	225-203-0108 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.13)		112,5403	52867,00		5949668,13		5949668,13		6425641,65	
				м3							475973,52		
158	275	225-203-0206 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.14)		6,84	162213,00		1109536,91		1109536,91		1198299,82	
				м3							88762,91		
159	276	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.15)		82,16	60873,00		5001326,00		5001326,00		5401432,00	
				м3							400106,00		
160	277	225-203-0204 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.16)		8,6	156908,00		1349408,60		1349408,60		1457361,12	
				м3							107952,52		
161	278	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.11)		89,9844	105470,00		9490654,80		9490654,80		10249907,25	
				м3							759252,45		
162	279	261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 (ПДУ)		5,61	78133,00		438326,04		438326,04		473392,36	
				м3							35066,32		
163	280	С ССЦ РК 8.04-08-2021	Скидка на марку бетона с В22,5 до В15		2,26	1905,00		-4305,18		-4305,18		-4649,48	
				м3							-344,30		
164	281	С ССЦ РК 8.04-08-2021	Скидка на марку бетона с В22,5 до В20		3,36	875,00		-2939,85		-2939,85		-3175,23	
				м3							-235,38		
165	282	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		169,533	494,54		83840,75		83840,75		90547,45	
				м3							6706,70		
166	283	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		118,475	261,07		30930,20		30930,20		33405,05	
				м3							2474,85		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	284	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7	7115,12	3073,24	49806,00	21512,00	3972,00	26447,00	82353,00	
						3474,42	677,34	24321,00	4741,00		6100,00		
168	285	212-101-0613 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	7,105	25572,00		181689,00		181689,00		196224,00	
											14535,00		
169	286	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	9	20445,91	3982,08	184013,00	35839,00	49475,00	98780,00	305416,00	
						10966,61	835,09	98699,00	7516,00		22623,00		
170	287	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	3,6	91690,00		330084,00		330084,00		356491,00	
											26407,00		
171	289	225-202-1105 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.11)	м3	3,01	105470,00		317465,00		317465,00		342862,00	
											25397,00		
172	290	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Надбавка до F150.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,01	494,54		1489,00		1489,00		1608,00	
											119,00		
173	291	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	14,8	20445,91	3982,08	302599,60	58934,00	81359,00	162439,00	502441,00	
						10966,61	835,09	162306,00	12359,00		37203,00		
174	292	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	5,92	91690,00		542805,00		542805,00		586229,00	
											43424,00		
175	293	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	6486,63	2011,94	7135,00	2214,00	2510,00	2616,00	10531,00	
						2192,63	420,56	2412,00	463,00		780,00		
176	294	212-101-0313 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,122	23844,00		26753,00		26753,00		28893,00	
											2140,00		
			Итого по разделу 9: Лотки					30683309,41	1450301,42	26746193,86	3430336,21	36842736,11	
								2486813,76	487065,81	0,00	2729090,49		
			Раздел 10: Деформационные швы и примыкания каналов к камерам										
177	295	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	16	3653,12	12,70	58450,00	203,20	45634,00	11776,40	75844,40	
						788,29	3,14	12612,60	50,20		5618,00		
178	296	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	36,8	324,00		11923,20		11923,20		12877,00	
											953,80		
179	297	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	4024,28	473,61	40242,80	4736,20	5141,60	29281,60	75086,40	
						3036,52	112,04	30365,20	1120,40		5562,00		
180	298	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (калькуляция п.1)	1000 шт.	0,504	91690,00		46211,80		46211,80		49908,80	
											3697,00		
181	299	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков битумной мастикой	м шва	58,24	668,31	322,98	38922,40	18810,20		29742,00	74157,60	
						345,33	87,45	20112,00	5093,00		5493,20		
182	300	235-201-0203 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	12,1728	602,00		7327,99		7327,99		7914,22	
											586,23		
			Итого по разделу 10: Деформационные швы и примыкания каналов к камерам					203078,19	23749,60	116238,59	70800,00	295788,42	
								63089,80	6263,60	0,00	21910,23		
			Раздел 11: Демонтажные работы										
183	301	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022	Лоток из бетона класса В20. Разборка (п.6 прим.4)	м3	0,004	190793,17	108455,27	763,20	433,80		438,40	1297,80	
						82337,90	48110,33	329,40	192,40		96,20		
184	302	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж	м3 конструкции	40	18793,72	4443,67	751748,80	177746,80		753100,40	1625237,20	
						14350,05	1605,47	574002,00	64218,80		120388,00		
185	303	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж		266,62	9277,57	3499,38	2473585,80	933004,60		2199793,60	5047250,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 сборных конструкций		5778,19	1213,90	1540581,00	323650,00		373870,60		
186	304	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	766,56	170,00		130315,20			10425,20	140740,40	
187	305	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	16864,32	48,00		809487,40			64759,00	874246,40	
			Итого по разделу 11: Демонтажные работы					4165900,40	1111185,20	0,00	2953332,40	7688771,80	
								2114912,40	388061,20	0,00	569539,00		
			ИТОГО по акту					57013941,57	4007733,28	40831682,71	9906432,02	72274006,76	
								7738591,79	1330371,50	0,00	5353633,17		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			751649,67					
			Итого с временными									73025656,43	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			1285251,55					
			Итого с дополнительными затратами									74310907,98	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1486218,16					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75797126,14	
			Понижение цены К=0,95					72 007 269,83					
			НДС	%	12,00			8 640 872,38					
			Итого с НДС									80 648 142,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)