Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ . ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ЦТП-14 (ОТ ТК-840 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПР.Н.НАЗАРБАЕВА,КАИРБАЕВА,ЕСТАЯ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №36 от 06.12.2023 г.

за **7-1-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ . ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ЦТП-14 (ОТ ТК-840 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ПР.Н.НАЗАРБАЕВА,КАИРБАЕВА,ЕСТАЯ' работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1101-0207-0504 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	17	1036,18 237,11	799,07 305,73	17615,00 4031,00	13584,00 5197,00		6644,00 1941,00	26200,00	
2	2	1101-0207-0502 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	29	506,06 113,40	392,66 150,23	14676,00 3289,00	11387,00 4357,00		5504,00 1614,00	21794,00	
3	3	1101-0207-0501 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	10	386,96 88,49	298,47 114,20	3870,00 885,00	2985,00 1142,00		1459,00 426,00	5755,00	
4	4	1101-0207-1502 РСНБ РК 2022	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,0006	48550,81 0,00	48550,81 18654,05	29,00 0,00	29,00 11,00		8,00 3,00	40,00	
5	5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	647	62,17 0,00	62,17 18,22	40224,00 0,00	40224,00 11788,00		8489,00 3895,00	52608,00	
6	6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	647	53,80 0,00	53,80 15,77	34809,00 0,00	34808,00 10203,00		7343,00 3371,00	45523,00	
7	7	414-102-0101 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	13,82	834,00		11526,00			922,00	12448,00	
8	8	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	776,4	509,00		395188,00			31615,00	426803,00	
9	9	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	17384,84	48,00		834472,00			66758,00	901230,00	
10	10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	224,4	5034,76 2856,85	2177,91 914,94	1129800,00 641077,00	488723,00 205313,00		914100,00 163511,00	2207411,00	
11	11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	841,5	589,37 190,03	399,34 96,22	495955,00 159910,00	336044,00 80969,00		260150,00 60487,00	816592,00	
12	12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1918,62	170,00		326165,00			26093,00	352258,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	42209,64	48,00		2026063,00			162085,00	2188148,00	
14	14	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.30.18 на бетонном основании. Разборка с повторным применением	м	385	1317,86 1317,86	0,00 0,00	507376,00 507376,00	0,00 0,00		547967,00 84427,00	1139770,00	
15	15	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	46,2	933,00		43105,00			3448,00	46553,00	
16	16	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	508,2	86,00		43705,00			3496,00	47201,00	
17	17	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	46,2	933,00		43105,00			3448,00	46553,00	
18	18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11,7	5034,76 2856,85	2177,91 914,94	58907,00 33425,00	25482,00 10705,00		47660,00 8525,00	115092,00	
19	19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	70,2	589,37 190,03	399,34 96,22	41374,00 13340,00	28034,00 6755,00		21702,00 5046,00	68122,00	
20	20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	147,42	170,00		25061,00			2005,00	27066,00	
21	21	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3243,24	48,00		155676,00			12454,00	168130,00	
22	22	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.20.8 на бетонном основании. Разборка с повторным применением	м	136	1317,86 1317,86	0,00 0,00	179229,00 179229,00	0,00 0,00		193567,00 29823,00	402619,00	
23	23	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,44	933,00		5076,00			406,00	5482,00	
24	24	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	59,84	86,00		5146,00			412,00	5558,00	
25	25	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	5,44	933,00		5076,00			406,00	5482,00	
26	26	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	15	211,90 186,01	25,89 11,20	3179,00 2790,00	388,00 168,00		2130,00 425,00	5734,00	
27	27	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,5	589,37 190,03	399,34 96,22	2652,00 855,00	1797,00 433,00		1391,00 323,00	4366,00	
28	28	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,45	170,00		1606,00			129,00	1735,00	
29	29	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции)Брусчатка. до 3 т. Погрузка	т	1,8	933,00		1679,00			134,00	1813,00	
30	30	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т·км	19,8	86,00		1703,00			136,00	1839,00	
31	31	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,8	933,00		1679,00			134,00	1813,00	
32	32	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	178,2	48,00		8554,00			684,00	9238,00	
33	33	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж с повторным применением		21	3498,11	2001,60	73460,00	42034,00		57207,00	141120,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м огражд		1496,51	812,08	31427,00	17054,00		10453,00		
34	34	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические.Демонтаж с повторным применением	м ограждения	20	857,89 745,76	112,13 46,91	17158,00 14915,00	2242,00 938,00		18707,00 2869,00	38734,00	
35	35	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	15,29	933,00		14266,00			1141,00	15407,00	
36	36	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,57	917,00		523,00			42,00	565,00	
37	37	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	174,46	86,00		15004,00			1200,00	16204,00	
38	38	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	15,29	933,00		14266,00			1141,00	15407,00	
39	39	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,57	917,00		523,00			42,00	565,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					6599480,00	1027761,00	0,00	2094028,00	9388978,00	
								1592549,00	355033,00	0,00	695470,00		
			Раздел 2: Восстановительные работы										
40	57	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	852,8	76,98 0,00	76,98 22,56	65648,80 0,00	65648,80 19239,20		13849,60 6361,60	85860,00	
41	58	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	852,8	312,12 0,00	312,12 72,88	266176,00 0,00	266176,00 62152,00		44746,40 24876,00	335798,40	
42	59	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	33770,88	48,00		1621002,40			129680,00	1750682,40	
43	60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	448,8	6043,37 247,42	1702,85 417,42	2712264,80 111042,40	764239,20 187338,40	1836983,20	322252,00 242760,80	3277277,60	
44	61	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	31,416	32,00		1005,60		1005,60	80,80	1086,40	
45	62	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1496	460,04 58,78	401,26 125,14	688220,00 87935,20	600284,80 187209,60		297150,40 78824,00	1064194,40	
46	63	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	22,44	4721,00		105939,20		105939,20	8475,20	114414,40	
47	64	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	282,744	4608,00		1302884,00		1302884,00	104230,40	1407114,40	
48	65	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	44,88	32,00		1436,00		1436,00	115,20	1551,20	
49	66	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1496	317,10 39,04	278,03 42,15	474381,60 58404,00	415933,60 63056,80	44,80	131184,00 48440,80	654006,40	
50	67	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	1496	20,80 20,63	0,17 0,00	31116,80 30862,40	254,40 0,00		33331,20 5161,60	69609,60	
51	68	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	248,4856	20398,00		5068609,60		5068609,60	405488,80	5474098,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	69	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,028723	165488,00		4753,60		4753,60	380,00	5133,60	
53	70	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1496	332,87 39,04	293,80 41,12	497973,60 58404,00	439524,80 61515,20	44,80	129508,80 50205,60	677688,00	
54	71	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1496	6,94 6,88	0,06 0,00	10382,40 10292,80	89,60 0,00		11115,20 1720,80	23218,40	
55	72	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	182,2128	19570,00		3565904,80		3565904,80	285272,00	3851176,80	
56	73	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,020346	165488,00		3367,20		3367,20	269,60	3636,80	
57	74	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	308	2994,59 1330,56	50,73 21,14	922333,60 409812,80	15624,80 6511,20	496896,80	449630,40 109756,00	1481720,00	
58	75	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	65,6	76,98 0,00	76,98 22,56	5049,60 0,00	5049,60 1480,80		1065,60 489,60	6604,80	
59	76	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	65,6	312,12 0,00	312,12 72,88	20475,20 0,00	20475,20 4780,80		3442,40 1913,60	25831,20	
60	77	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2597,76	48,00		124692,80			9975,20	134668,00	
61	78	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,44	6043,37 247,42	1702,85 417,42	226264,00 9263,20	63754,40 15628,00	153245,60	26883,20 20252,00	273399,20	
62	79	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2,6208	32,00		84,00		84,00	6,40	90,40	
63	80	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	187,2	391,48 58,78	332,70 103,12	73284,80 11004,00	62281,60 19304,00		32732,00 8482,40	114499,20	
64	81	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,808	4721,00		13256,80		13256,80	1060,80	14317,60	
65	82	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	35,3808	4771,00		168801,60		168801,60	13504,00	182305,60	
66	83	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	5,616	32,00		180,00		180,00	14,40	194,40	
67	84	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	187,2	78,07 0,00	-78,07 -25,50	-14614,40 0,00	-14614,40 -4773,60		-5155,20 -1581,60	-21351,20	
68	85	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	11,7936	4771,00		-56267,20		-56267,20	-4501,60	-60768,80	
69	86	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	187,2	332,87 39,04	293,80 41,12	62313,60 7308,00	54999,20 7697,60	5,60	16205,60 6282,40	84801,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	87	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	187,2	6,94	0,06	1299,20	11,20		1391,20	2905,60	
						6,88	0,00	1288,00	0,00		215,20		
71	88	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	22,80096	19570,00		446214,40		446214,40	35696,80	481911,20	
72	89	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002546	165488,00		421,60		421,60	33,60	455,20	
73	90	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	108,8	2994,59	50,73	325811,20	5519,20	175527,20	158830,40	523412,80	
						1330,56	21,14	144764,80	2300,00		38771,20		
74	91	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4	76,98	76,98	308,00	308,00		64,80	402,40	
						0,00	22,56	0,00	90,40		29,60		
75	92	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4	312,12	312,12	1248,80	1248,00		209,60	1575,20	
						0,00	72,88	0,00	291,20		116,80		
76	93	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	158,4	48,00		7603,20			608,00	8211,20	
77	94	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	6043,37	1702,85	10878,40	3064,80	7367,20	1292,80	13144,80	
						247,42	417,42	445,60	751,20		973,60		
78	95	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,126	32,00		4,00		4,00		4,00	
79	96	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	12	391,48	332,70	4697,60	3992,80		2698,40	7340,80	
						58,78	103,12	705,60	1237,60		544,00		
80	97	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,18	4721,00		849,60		849,60	68,00	917,60	
81	98	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	2,268	4771,00		10820,80		10820,80	865,60	11686,40	
82	99	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,36	32,00		11,20		11,20	0,80	12,00	
83	100	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	12	78,07	-78,07	-936,80	-937,60		-330,40	-1368,80	
						0,00	-25,50	0,00	-306,40		-101,60		
84	101	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,756	4771,00		-3607,20		-3607,20	-288,80	-3896,00	
85	102	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,75	9856,85	1626,00	7393,00	1220,00	2392,00	4018,00	12324,00	
						5040,77	658,63	3781,00	494,00		913,00		
86	103	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой/брусчатка ранее демонтированная	м2	15	3115,66	285,40	46735,00	4281,00	7[illegible],00	38831,00	92411,00	
						2825,55	116,21	42383,00	1743,00		6845,00		
87	104	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка	м оград	48	4516,88	2502,01	216810,00	120097,00	6925,00	163448,00	410678,00	
						1870,64	1015,10	89792,00	48725,00		30420,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	105	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	15	2318,23 996,16	60,13 27,14	34773,00 14942,00	902,00 407,00	18929,00	16577,00 4108,00	55458,00	
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы					19078255,80 1092429,80	2899428,00 686872,20	13333100,80 0,00	1894372,40 1677815,60	22650443,80	
			ИТОГО по акту					25677735,80 2684978,80	3927189,00 1041905,20	13333100,80 0,00	3988400,40 2373285,60	32039421,80	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			333209,99					
			Итого с временными									32372631,79	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			569758,32					
			Итого с дополнительными затратами									32942390,11	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			658847,80					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33601237,91	
			Понижение цены К=0,95					31 921 176,01					
			НДС	%	12,00			3 830 541,12					
			Итого с НДС									35 751 717,13	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГОО ИПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)