Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.

(наименование, адрес)

Объект: 7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №37 от 06.12.2023 г.

за 7-2-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Восстановительные работы										
1	62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.30.18 бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий/ранее демонтированных		391,5	2994,59	50,73	1172382,30	19861,20	631607,40	571527,60	1883420,10	
				м бортового камня		1330,56	21,14	520914,60	8276,40		139510,80		
2	63	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		17,1	76,98	76,98	1316,70	1316,70		278,10	1722,60	
				м3 грунта		0,00	22,56	0,00	386,10		127,80		
3	64	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		17,1	312,12	312,12	5337,00	5337,90		897,30	6732,90	
				м3 грунта		0,00	72,88	0,00	1246,50		498,60		
4	65	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		677,16	48,00		32503,50				35103,60	
				т·км							2600,10		
5	66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		9,54	6043,37	1702,85	57654,00	16245,90	39048,30	6849,90	69664,50	
				м3 материала основания в плотном теле		247,42	417,42	2360,70	3982,50		5160,60		
6	67	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая		0,6678	32,00		21,60		21,60		23,40	
				м3							1,80		
7	68	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		47,7	391,48	332,70	18673,20	15869,70		8340,30	29174,40	
				м2 основания		58,78	103,12	2803,50	4918,50		2160,90		
8	69	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		0,7155	4721,00		3377,70		3377,70		3647,70	
				м3							270,00		
9	70	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3		9,0153	4771,00		43011,90		43011,90		46452,60	
				м3							3440,70		
10	71	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая		1,431	32,00		45,90		45,90		49,50	
				м3							3,60		
11	72	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		47,7	78,07	-78,07	-3724,20	-3724,20		-1314,00	-5441,40	
				м2 основания		0,00	-25,50	0,00	-1216,80		-403,20		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	73	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	3,0051	4771,00		-14337,00		-14337,00	-1146,60	-15483,60	
13	74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	47,7	332,87 39,04	293,80 41,12	15877,80 1862,10	14013,90 1961,10	1,80	4129,20 1601,10	21608,10	
14	75	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	47,7	6,94 6,88	0,06 0,00	331,20 328,50	2,70 0,00		354,60 54,90	740,70	
15	76	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,80986	19570,00		113698,80		113698,80	9096,30	122795,10	
16	77	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000649	165488,00		107,10		107,10	9,00	116,10	
17	78	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР .00.20.8 бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42,3	2994,59 1330,56	50,73 21,14	126671,40 56282,40	2146,50 894,60	68242,50	61750,80 15073,20	203495,40	
18	79	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68,4	76,98 0,00	76,98 22,56	5265,00 0,00	5265,90 1543,50		1110,60 510,30	6885,90	
19	80	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	68,4	312,12 0,00	312,12 72,88	21348,90 0,00	21348,90 4985,10		3589,20 1995,30	26933,40	
20	81	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2708,64	48,00		130014,90			10401,30	140416,20	
21	82	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,43	6043,37 247,42	1702,85 417,42	177856,20 7281,90	50115,60 12285,00	120459,60	21132,00 15919,20	214907,40	
22	83	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2,0601	32,00		65,70		65,70	5,40	71,10	
23	84	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	196,2	391,48 58,78	332,70 103,12	76808,70 11532,60	65275,20 20232,00		34305,30 8890,20	120004,20	
24	85	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,943	4721,00		13894,20		13894,20	1111,50	15005,70	
25	86	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	37,0818	4771,00		176917,50		176917,50	14153,40	191070,90	
26	87	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	5,886	32,00		188,10		188,10	15,30	203,40	
27	88	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	196,2	78,07 0,00	-78,07 -25,50	-15317,10 0,00	-15317,10 -5003,10		-5403,60 -1657,80	-22378,50	
28	89	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	12,3606	4771,00		-58972,50		-58972,50	-4717,80	-63690,30	
29	90	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,9	9856,85 5040,77	1626,00 658,63	107440,00 54944,00	17723,00 7179,00	34772,00	58396,00 13267,00	179103,00	
30	91	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой/брусчатка ранее демонтированная		218	3115,66	285,40	679214,00	62217,00	1027,00	564348,00	1343046,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		2825,55	116,21	615970,00	25334,00		99484,00		
31	92	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка		4	4516,88	2502,01	18068,00	10008,00	577,00	13621,00	34224,00	
				м оград		1870,64	1015,10	7483,00	4060,00		2535,00		
32	93	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022	Ограждения пешеходные металлические. Устройство		43	2318,23	60,13	99684,00	2586,00	54263,00	47522,00	158982,00	
				м		996,16	27,14	42835,00	1167,00		11776,00		
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы					3005424,50	290292,80	1228017,60	1391433,70	4748606,10	
								1324598,30	92231,40	0,00	351747,90		
			ИТОГО по акту					3005424,50	290292,80	1228017,60	1391433,70	4748606,10	
								1324598,30	92231,40	0,00	351747,90		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			49385,50					
			Итого с временными									4797991,60	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			84444,65					
			Итого с дополнительными затратами									4882436,26	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			97648,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4980084,98	
			Понижение цены К=0,95					4 731 080,73					
			НДС	%	12,00			567 729,69					
			Итого с НДС									5 298 810,42	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»:
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)