Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.
(наименование, адрес)

Объект: 7-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ГАГАРИНА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №38 от 06.12.2023 г.

за 7-3-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ГАГАРИНА работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1101-0207-0504 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	дерево	43	1036,18 237,11	799,07 305,73	44556,00 10196,00	34360,00 13146,00		16866,00 4969,00	66271,00	
2	2	1101-0207-0502 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	дерево	58	506,06 113,40	392,66 150,23	29351,00 6577,00	22774,00 8713,00		11069,00 3229,00	43589,00	
3	3	1101-0207-0501 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	дерево	40	386,96 88,49	298,47 114,20	15478,00 3540,00	11939,00 4568,00		5838,00 1765,00	23021,00	
4	4	1101-0207-1502 РСНБ РК 2022	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	0,0036	48550,81 0,00	48550,81 18654,05	175,00 0,00	175,00 67,00		48,00 18,00	241,00	
5	5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие верхнего слоя газона	м3 грунта	588,2	62,17 0,00	62,17 18,22	36568,00 0,00	36568,00 10717,00		7717,00 3541,00	47826,00	
6	6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	588,2	53,80 0,00	53,80 15,77	31645,00 0,00	31645,00 9276,00		6676,00 3065,00	41386,00	
7	7	414-102-0101 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	30,378	834,00		25335,00			2027,00	27362,00	
8	8	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	705,84	509,00		359273,00			28742,00	388015,00	
9	9	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	16196,796	48,00		777446,00			62196,00	839642,00	
10	10	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	499,8	5034,76 2856,85	2177,91 914,94	2516373,00 1427854,00	1088519,00 457287,00		2035950,00 364184,00	4916507,00	
11	11	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1874,25	589,37 190,03	399,34 96,22	1104627,00 356164,00	748463,00 180340,00		579424,00 134721,00	1818772,00	
12	12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4273,29	170,06		726459,00			58117,00	784576,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	94012,38	48,00		4512594,00			361008,00	4873602,00	
14	14	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.30.18 на бетонном основании. Разборка с повторным применением	м	663	1317,86	0,00	873741,00	0,00		943641,00	1962771,00	
						1317,86	0,00	873741,00	0,00		145389,00		
15	15	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	79,56	933,00		74229,00			5938,00	80167,00	
16	16	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	875,16	86,00		75264,00			6021,00	81285,00	
17	17	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	79,56	933,00		74229,00			5938,00	80167,00	
18	18	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	17,35	5034,76	2177,91	87353,00	37787,00		70676,00	170671,00	
						2856,85	914,94	49566,00	15874,00		12642,00		
19	19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	104,1	589,37	399,34	61353,00	41572,00		32183,00	101019,00	
						190,03	96,22	19782,00	10017,00		7483,00		
20	20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	218,61	170,00		37164,00			2973,00	40137,00	
21	21	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	4809,42	48,00		230852,00			18468,00	249320,00	
22	22	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.20.8 на бетонном основании. Разборка с повторным применением	м	229	1317,86	0,00	301790,00	0,00		325933,00	677940,00	
						1317,86	0,00	301790,00	0,00		50217,00		
23	23	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	9,16	933,00		8546,00			684,00	9230,00	
24	24	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	100,76	86,00		8665,00			693,00	9358,00	
25	25	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	9,16	933,00		8546,00			684,00	9230,00	
26	26	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	59	211,90	25,89	12502,00	1528,00		8377,00	22549,00	
						186,01	11,20	10975,00	661,00		1670,00		
27	27	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	17,7	589,37	399,34	10432,00	7068,00		5472,00	17176,00	
						190,03	96,22	3364,00	1703,00		1272,00		
28	28	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,86	170,00		5416,00			433,00	5849,00	
29	29	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции)Брусчатка. до 3 т. Погрузка	т	7,08	933,00		6606,00			528,00	7134,00	
30	30	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	77,88	86,00		6698,00			536,00	7234,00	
31	31	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	7,08	933,00		6606,00			528,00	7134,00	
32	32	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	700,92	48,00		33644,00			2692,00	36336,00	
33	33	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж с повторным применением	м оград	67	3498,11	2001,60	234373,00	134107,00		182517,00	450241,00	
						1496,51	812,08	100266,00	54409,00		33351,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические.Демонтаж с повторным применением	м ограждения	92	857,89 745,76	112,13 46,91	78926,00 68610,00	10316,00 4316,00		86052,00 13198,00	178176,00	
35	35	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж с повторным применением	шт.	1	4650,39 3726,75	923,64 322,97	4650,00 3727,00	924,00 323,00		4374,00 722,00	9746,00	
36	36	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Демонтаж с повторным применением	опора	13	11989,28 5240,08	6749,20 2856,11	155861,00 68121,00	87739,00 37129,00		84200,00 19205,00	259266,00	
37	37	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	47,26	933,00		44094,00			3527,00	47621,00	
38	38	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	4,406	917,00		4040,00			323,00	4363,00	
39	39	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	568,326	86,00		48876,00			3910,00	52786,00	
40	40	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	47,26	933,00		44094,00			3527,00	47621,00	
41	41	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	4,406	917,00		4040,00			323,00	4363,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					12722470,00 3304273,00	2295484,00 808546,00	0,00 0,00	4406893,00 1370337,00	18499700,00	
			Раздел 2: Восстановительные работы										
42	59	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1899,2	76,98 0,00	76,98 22,56	146200,80 0,00	146200,00 42845,60		30843,20 14168,00	191212,00	
43	60	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1899,2	312,12 0,00	312,12 72,88	592778,40 0,00	592778,40 138413,60		99651,20 55400,00	747829,60	
44	61	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	75208,32	48,00		3609999,20			288800,00	3898799,20	
45	62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	999,6	6043,37 247,42	1702,85 417,42	6040952,80 247320,80	1702168,80 417252,80	4091462,40	717742,40 540693,60	7299388,80	
46	63	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	69,972	32,00		2239,20		2239,20	179,20	2418,40	
47	64	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3332	460,04 58,78	401,26 125,14	1532853,60 195855,20	1336998,40 416966,40		661835,20 175563,20	2370252,00	
48	65	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	49,98	4721,00		235955,20		235955,20	18876,80	254832,00	
49	66	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	629,748	4608,00		2901878,40		2901878,40	232150,40	3134028,80	
50	67	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	99,96	32,00		3198,40		3198,40	256,00	3454,40	
51	68	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3332	317,10 39,04	278,03 42,15	1056577,60 130081,60	926396,00 140444,00	100,00	292183,20 107890,40	1456651,20	
52	69	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305		3332	20,80	0,17	69305,60	566,40		74236,80	155037,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		20,63	0,00	68739,20	0,00		11495,20		
53	70	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	553,4452	20398,00		11289175,20		11289175,20	903134,40	12192309,60	
54	71	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,063974	165488,00		10587,20		10587,20	847,20	11434,40	
55	72	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3332	332,87	293,80	1109123,20	978941,60	100,00	288451,20	1509396,00	
						39,04	41,12	130081,60	137012,00		111821,60		
56	73	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3332	6,94	0,06	23124,00	200,00		24756,80	51712,80	
						6,88	0,00	22924,00	0,00		3832,00		
57	74	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	405,8376	19570,00		7942241,60		7942241,60	635379,20	8577620,80	
58	75	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,045315	165488,00		7499,20		7499,20	600,00	8099,20	
59	76	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	530,4	2994,59	50,73	1588330,40	26907,20	855694,40	774299,20	2551637,60	
						1330,56	21,14	705728,80	11212,80		189008,80		
60	77	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	96,8	76,98	76,98	7452,00	7452,00		1572,00	9746,40	
						0,00	22,56	0,00	2184,00		722,40		
61	78	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	96,8	312,12	312,12	30213,60	30212,80		5079,20	38116,80	
						0,00	72,88	0,00	7054,40		2824,00		
62	79	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	3833,28	48,00		183997,60			14720,00	198717,60	
63	80	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55,52	6043,37	1702,85	335528,00	94542,40	227248,80	39864,80	405424,00	
						247,42	417,42	13736,80	23175,20		30031,20		
64	81	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	3,8864	32,00		124,00		124,00	9,60	133,60	
65	82	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	277,6	391,48	332,70	108675,20	92357,60		48538,40	169792,00	
						58,78	103,12	16317,60	28626,40		12578,40		
66	83	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,164	4721,00		19658,40		19658,40	1572,80	21231,20	
67	84	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	52,4664	4771,00		250316,80		250316,80	20025,60	270342,40	
68	85	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	8,328	32,00		266,40		266,40	21,60	288,00	
69	86	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	277,6	78,07	-78,07	-21672,00	-21672,80		-7644,80	-31662,40	
						0,00	-25,50	0,00	-7079,20		-2345,60		
70	87	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	17,4888	4771,00		-83439,20		-83439,20	-6675,20	-90114,40	
71	88	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		277,6	332,87	293,80	92404,80	81559,20	8,00	24032,00	125752,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		39,04	41,12	10837,60	11415,20		9316,00		
72	89	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	277,6	6,94	0,06	1926,40	16,80		2062,40	4308,00	
						6,88	0,00	1909,60	0,00		319,20		
73	90	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33,81168	19570,00		661694,40		661694,40		714629,60	
											52935,20		
74	91	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003775	165488,00		624,80		624,80		674,40	
											49,60		
75	92	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	183,2	2994,59	50,73	548608,80	9293,60	295556,80	267442,40	881334,40	
						1330,56	21,14	243758,40	3872,80		65283,20		
76	93	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16,8	76,98	76,98	1293,60	1293,60		272,80	1692,00	
						0,00	22,56	0,00	379,20		125,60		
77	94	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16,8	312,12	312,12	5244,00	5243,20		881,60	6616,00	
						0,00	72,88	0,00	1224,00		490,40		
78	95	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т-км	665,28	48,00		31933,60				34488,00	
											2554,40		
79	96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,08	6043,37	1702,85	42787,20	12056,00	28579,20	5084,00	51700,80	
						247,42	417,42	1752,00	2955,20		3829,60		
80	97	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,4956	32,00		16,00		16,00		17,60	
											1,60		
81	98	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	47,2	391,48	332,76	18477,60	15703,20		8252,80	28868,80	
						58,78	103,12	2774,40	4867,20		2138,40		
82	99	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,708	4721,00		3342,40		3342,40		3609,60	
											267,20		
83	100	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	8,9208	4771,00		42560,80		42560,80		45965,60	
											3404,80		
84	101	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1,416	32,00		45,60		45,60		49,60	
											4,00		
85	102	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	47,2	78,07	-78,07	-3684,80	-3685,60		-1300,00	-5384,00	
						0,00	-25,50	0,00	-1204,00		-399,20		
86	103	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	2,9736	4771,00		-14187,20		-14187,20		-15322,40	
											-1135,20		
87	104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,36	9856,85	1626,00	23262,40	3837,60	7528,80	12643,20	38778,40	
						5040,77	658,63	11896,00	1554,40		2872,80		
88	105	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой/брусчатка ранее демонтированная	м2	47,2	3115,66	285,40	147059,20	13470,40	222,40	122188,80	290788,00	
						2825,55	116,21	133365,60	5484,80		21540,00		
89	106	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка	м оград	53,6	4516,88	2502,01	242104,80	134108,00	7730,40	182516,80	458591,20	
						1870,64	1015,10	100266,40	54409,60		33969,60		
90	107	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022	Ограждения пешеходные металлические. Устройство		73,6	2318,23	60,13	170621,60	4425,60	92878,40	81340,00	272118,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		996,16	27,14	73317,60	1997,60		20156,80		
91	108	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	0,8	8122,70	1319,48	6498,40	1055,20	473,60	5764,80	13244,00	
						6211,25	461,38	4968,80	368,80		980,80		
92	109	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,098	6255,93	1733,31	612,80	169,60	307,20	191,20	868,00	
						1389,42	708,88	136,00	69,60		64,00		
93	110	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,416	15607,38	2098,43	6492,80	872,80	1663,20	3776,00	11090,40	
						9510,98	464,33	3956,80	192,80		821,60		
94	111	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,42432	26107,00		11077,60		11077,60		11964,00	
											886,40		
95	112	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	10,4	18692,29	7741,15	194400,00	80508,00	41400,80	85400,80	302184,80	
						6970,32	3294,18	72491,20	34259,20		22384,00		
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы					41228358,40	6273976,00	28936229,60	3851958,40	48686757,60	
								2192216,00	1479954,40	0,00	3606440,80		
			ИТОГО по акту					53950828,40	8569460,00	28936229,60	8258851,40	67186457,60	
								5496489,00	2288500,40	0,00	4976777,80		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			698739,16					
			Итого с временными									67885196,76	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			1194779,46					
			Итого с дополнительными затратами									69079976,22	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1381599,52					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									70461575,75	
			Понижение цены К=0,95					66 938 496,96					
			НДС	%	12,00			8 032 619,64					
			Итого с НДС									74 971 116,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

БИН 111240021341

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».

KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)