Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка 01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.

(наименование, адрес)

Объект 7-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ . ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ, В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА,АМАНГЕЛЬДЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №39 от 06.12.2023 г.

за 7-4-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ . ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ, В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА,АМАНГЕЛЬДЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1; Демонтажные работы										
1	1	1101-0207-0504 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром свыше см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	26	1036,18 237,11	799,07 305,73	26941,00 6165,00	20776,00 7949,00		10162,00 2968,00	40071,00	
2	2	1101-0207-0502 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	33	506,06 113,40	392,66 150,23	16700,00 3742,00	12958,00 4958,00		6264,00 1837,00	24801,00	
3	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	970,8	62,17 0,00	62,17 18,22	60355,00 0,00	60355,00 17688,00		12737,00 5844,00	78936,00	
4	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	970,8	53,80 0,00	53,80 15,77	52229,00 0,00	52230,00 15310,00		11019,00 5058,00	68306,00	
5	5	414-102-0101 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	11,126	834,00		9279,00			742,00	10021,00	
6	6	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	1164,96	509,00		592965,00			47437,00	640402,00	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	25873,892	48,00		1241947,00			99356,00	1341303,00	
8	8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	451,56	5034,76 2856,85	2177,91 914,94	2273496,00 1290039,00	983457,00 413150,00		1839443,00 329034,00	4441973,00	
9	9	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1693,35	589,37 190,03	399,34 96,22	998010,00 321787,00	676222,00 162934,00		523499,00 121718,00	1643227,00	
10	10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3860,838	170,00		656342,00			52507,00	708849,00	
11	11	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	84938,436	48,00		4077045,00			326164,00	4403209,00	
12	12	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.30.18 на бетонном основании. Разборка с повторным применением/Камни бортовые БР100.30.18	м	763	1317,86 1317,86	0,00 0,00	1005527,00 1005527,00	0,00 0,00		1085970,00 167318,00	2258815,00	
13	13	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/Камни бортовые БР100.30.18	т	91,56	933,00		85425,00			6834,00	92259,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км/Камни бортовые БР100.30.18	т*км	1007,16	86,00		86616,00			6929,00	93545,00	
15	15	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	91,56	933,00		85425,00			6834,00	92259,00	
16	16	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,15	5034,76 2856,85	2177,91 914,94	91381,00 51852,00	39529,00 16606,00		73935,00 13225,00	178541,00	
17	17	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	108,9	589,37 190,03	399,34 96,22	64182,00 20694,00	43488,00 10478,00		33666,00 7828,00	105676,00	
18	18	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	228,69	170,00		38877,00			3110,00	41987,00	
19	19	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	5031,18	48,00		241497,00			19320,00	260817,00	
20	20	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.20.8 на бетонном основании. Разборка с повторным применением	м	247	1317,86 1317,86	0,00 0,00	325511,00 325511,00	0,00 0,00		351553,00 54165,00	731229,00	
21	21	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/Камни бортовые БР100.20.8	т	9,88	933,00		9218,00			737,00	9955,00	
22	22	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км/Камни бортовые БР100.20.8	т*км	108,68	86,00		9346,00			748,00	10094,00	
23	23	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/Камни бортовые БР100.20.8	т	9,88	933,00		9218,00			737,00	9955,00	
24	24	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Демонтаж с повторным применением	м оград	22	3498,11 1496,51	2001,60 812,08	76958,00 32923,00	44035,00 17866,00		59931,00 10951,00	147840,00	
25	25	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические. Демонтаж	м ограждения	138	857,89 745,76	112,13 46,91	118389,00 102915,00	15474,00 6474,00		129078,00 19797,00	267264,00	
26	26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж с повторным применением	шт.	2	4650,39 3726,75	923,64 322,97	9301,00 7454,00	1847,00 646,00		8747,00 1444,00	19492,00	
27	27	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	10	11989,28 5240,08	6749,20 2856,11	119893,00 52401,00	67492,00 28561,00		64770,00 14773,00	199436,00	
28	28	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка/Ограды железобетонные	т	30,58	933,00		28531,00			2282,00	30813,00	
29	29	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	5,373	917,00		4927,00			394,00	5321,00	
30	30	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	59,103	86,00		5083,00			407,00	5490,00	
31	31	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка/Ограды железобетонные	т	30,58	933,00		28531,00			2282,00	30813,00	
32	32	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	5,373	917,00		4927,00			394,00	5321,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					12454072,00 3221010,00	2017863,00 702620,00	0,00 0,00	4210774,00 1333174,00	17998020,00	
			Раздел 2: Восстановительные работы										
33	46	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1716	76,98 0,00	76,98 22,56	132097,60 0,00	132097,60 38712,80		27868,00 12801,60	172767,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	47	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1716	312,12 0,00	312,12 72,88	535597,60 0,00	535598,40 125062,40		90038,40 50056,00	675692,00	
35	48	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	67953,6	48,00		3261772,80			260941,60	3522714,40	
36	49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	903,12	6043,37 247,42	1702,85 417,42	5457888,00 223449,60	1537877,60 376980,00	3695560,80	648467,20 488506,40	6594861,60	
37	50	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	63,2184	32,00		2023,20		2023,20	161,60	2184,80	
38	51	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3010,4	460,04 58,78	401,26 125,14	1384904,80 176951,20	1207953,60 376721,60		597956,00 158617,60	2141478,40	
39	52	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	45,156	4721,00		213181,60		213181,60	17054,40	230236,00	
40	53	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	568,9656	4608,00		2621793,60		2621793,60	209743,20	2831536,80	
41	54	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	90,312	32,00		2889,60		2889,60	231,20	3120,80	
42	55	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3010,4	317,10 39,04	278,03 42,15	954597,60 117526,40	836980,80 126888,00	90,40	263981,60 97476,80	1316056,00	
43	56	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	3010,4	20,80 20,63	0,17 0,00	62616,00 62104,80	512,00 0,00		67072,00 10385,60	140073,60	
44	57	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	500,02744	20398,00		10199560,00		10199560,00	815964,80	11015524,80	
45	58	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0578	165488,00		9564,80		9564,80	765,60	10330,40	
46	59	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3010,4	332,87 39,04	293,80 41,12	1002072,00 117526,40	884456,00 123788,00	90,40	260610,40 101028,80	1363711,20	
47	60	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3010,4	6,94 6,88	0,06 0,00	20892,00 20711,20	180,80 0,00		22367,20 3461,60	46720,80	
48	61	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	366,66672	19570,00		7175668,00		7175668,00	574053,60	7749721,60	
49	62	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,040941	165488,00		6775,20		6775,20	542,40	7317,60	
50	63	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий/ранее демонтированных	м бортового камня	610,4	2994,59 1330,56	50,73 21,14	1827897,60 812173,60	30965,60 12904,00	984758,40	891086,40 217516,00	2936500,00	
51	64	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	101,6	76,98 0,00	76,98 22,56	7820,80 0,00	7820,80 2292,00		1649,60 757,60	10228,00	
52	65	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	101,6	312,12 0,00	312,12 72,88	31711,20 0,00	31711,20 7404,80		5331,20 2964,00	40006,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	66	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	4023,36	48,00		193121,60			15449,60	208571,20	
54	67	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,08	6043,37 247,42	1702,85 417,42	350999,20 14370,40	98991,60 24244,00	237727,20	41703,20 31416,00	424118,40	
55	68	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	4,0656	32,00		130,40		130,40	10,40	140,80	
56	69	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	290,4	391,48 58,78	332,70 103,12	113685,60 17069,60	96616,80 29946,40		50776,80 13158,40	177620,80	
57	70	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,356	4721,00		20564,80		20564,80	1644,80	22209,60	
58	71	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	54,8856	4771,00		261859,20		261859,20	20948,80	282808,00	
59	72	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	8,712	32,00		278,40		278,40	22,40	300,80	
60	73	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	290,4	78,07 0,00	-78,07 -25,50	-22671,20 0,00	-22672,00 -7405,60		-7997,60 -2453,60	-33122,40	
61	74	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	18,2952	4771,00		-87286,40		-87286,40	-6983,20	-94269,60	
62	75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	290,4	332,87 39,04	293,80 41,12	96665,60 11337,60	85320,00 11941,60	8,80	25140,00 9745,60	131551,20	
63	76	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	290,4	6,94 6,88	0,06 0,00	2015,20 1997,60	17,60 0,00		2157,60 333,60	4506,40	
64	77	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35,37072	19570,00		692204,80		692204,80	55376,00	747580,80	
65	78	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003949	165488,00		653,60		653,60	52,00	705,60	
66	79	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий/ранее демонтированных	м бортового камня	197,6	2994,59 1330,56	50,73 21,14	591731,20 262918,40	10024,80 4177,60	312788,00	288464,00 70414,40	950609,60	
67	80	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка	м ограды	17,6	4516,88 1870,64	2502,01 1015,10	79496,80 32923,20	44035,20 17865,60	25538,40	59931,20 11154,40	150582,40	
68	81	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	110,4	2318,23 996,16	60,13 27,14	255932,80 109976,00	6638,40 2996,00	139318,40	122009,60 30235,20	408177,60	
69	82	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1,6	8122,70 6211,25	1319,48 461,38	12996,00 9938,40	2111,20 738,40	947,20	11530,40 1962,40	26488,80	
70	83	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,196	6255,93 1389,42	1733,31 708,88	1226,40 272,00	340,00 139,20	614,40	382,40 128,80	1737,60	
71	84	1106-0101-0113 РСНБ РК 202..	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,832	15607,38 9510,98	2098,43 464,33	12985,60 7912,80	1745,60 386,40	2326,40	7552,80 1643,20	22181,60	
72	85	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,84864	26107,00		22155,20		22155,20		23928,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							1772,80		
73	86	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	8	18692,29 6970,32	7741,15 3294,18	149538,40 55762,40	61929,60 26353,60	31846,40	65692,80 17218,40	232449,60	
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы					37659607,20 2054921,60	5591163,20 1302136,80	26558631,20 0,00	3543771,20 3296280,80	44499659,20	
			ИТОГО по акту					50113679,20 5275931,60	7609026,20 2004756,80	26558631,20 0,00	7754545,20 4629454,80	62497679,20	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			649975,86					
			Итого с временными									63147655,06	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			1111398,73					
			Итого с дополнительными затратами									64259053,79	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1285181,08					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65544234,87	
			Понижение цены К=0,95					62 267 023,13					
			НДС	%	12,00			7 472 042,78					
			Итого с НДС									69 739 065,91	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

В.И. Левченко
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства

А.А. Айдарханов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза».
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017

Б.Б. Айтмагамбетов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»

И.Х. Сыздыков
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)