Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский район, с.о Иргиз, село Иргиз, Ы.Алтынсарин,12.** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000010	22.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"			работа	1	4 374 621,00	4 374 621,00
				Итого	1	x	4 374 621,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Орынжай Т.М.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 11 от 13.02.2023 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"	55 199 232,00	3 905 911,610	3 905 911,610						468 709,39	4 374 621,00

										0
Итого										4 374 621,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский "_____ Орынжай Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор _____ Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "Мастерметаллпласт" _____ Ерниязов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Основной объект строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 13.02 2023 года

Акт выполненных работ № 8

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы/КР/ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	20	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	300	846,9 / 749,78	22,42 / 8,74	254070 / 224934	6726 / 2622	22410	209352 / 37074	500496	
	1.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6	1090				6540			Казахстан 100%
	1.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	12,78	1015				12971,7			
2	21	С1224-103-0510	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	345	4337		1496265		1496265	119701	1615966	Казахстан
3	22	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	20	285,49 / 41,39	5,38 / 2,26	5710 / 828	107 / 45	4774	786 / 520	7016	
	3.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,06	78711				4722,66			
4	23	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	2103		42060		42060	3365	45425	Казахстан
5	24	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1175		23500		23500	1880	25380	Казахстан
6	25	Е11-120101-2003 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42	960,89 / 363,96	12,37 / 3,25	40357 / 15286	519 / 136	24552	14189 / 4364	58910	
	6.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	86,52	236				20418,72			
7	26	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	42	1741		73122		73122	5850	78972	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кровля									2332165	
			Раздел: 2. Окна слуховые##										
8	28	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия профилированным листом	м2 кровли	10,6	7202,85 / 1852,96	104,36 / 30,43	76350 / 19641	1107 / 323	55603	18367 / 7577	102294	
	8.1	224-103-0510	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	11,7236	4337				50845,25			Казахстан 100%
	8.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0042	700886				2971,76			
	8.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0011	1589156				1785,58			
			Итого по разделу: 2. Окна слуховые##									102294	
			Раздел: 3. Ограждение ОГ-1,ОГ-2										

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	36	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2352	81092,52	27083,67	19073	6371	3044	8163	29415	Казахстан 100%
						41066,9	9232,62	9659	2172	2040,96	2179		
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0032	647579				206,54			
	9.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				243,02			
	9.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0005	532604							
10	37	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2352	887579		208759		208759	16701	225460	Казахстан
11	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,6416	81,67	1,89	1114	26	697	273	1498	
						28,71	0,29	392	4	624,23	111		
	11.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0012	508438							
12	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03992	1113926,54	1428,54	44468	57	33756	9718	58521	
						266904	622,47	10655	25		4335	314894	
			Итого по разделу: 3. Ограждение ОГ-1,ОГ-2										
			Раздел: 4. ##										
13	47	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	25	711,42	172,19	17786	4305	3368	7912	27754	
						404,49	54,15	10112	1354	2233,87	2056		Казахстан 100%
	13.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028	812316							Казахстан 100%
	13.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006	647579				356,17			
	13.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	532604				395,46			
14	48	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	28,75	3522		101258		101258	8101	109359	Казахстан
15	49	Е11-090501-0101	Потолок. Облицовка стальным профилированным листом	м2	12	415,18	12,7	4982	153	165	3262	8904	
						388,7	5,3	4664	64	108,2	660		
	15.1	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	3005629				57,21			
	15.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0	1589156							
16	50	С1214-204-0206	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	13,8	3073		42407		42407	3393	45800	Казахстан
												191816	
			Итого по разделу: 4. ##										
			Раздел: 5. Ограждение ОГ-3										
17	55	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0193	81092,52	27083,67	1565	523	250	670	2414	
						41066,9	9232,62	793	178	167,48	179		Казахстан 100%
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				16,95			
	17.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	219538				19,94			
	17.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604							
18	56	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0193	887579		17130		17130	1370	18500	Казахстан
19	57	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1194	81,67	1,89	91	2	57	22	122	
						28,71	0,29	32	0		9		
	19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				51,22			
20	58	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03528	1113926,54	1428,54	39299	50	29833	8589	51719	
						266904	622,47	9416	22		3831		
			Итого по разделу: 5. Ограждение ОГ-3									72755	
			Раздел: 6. ##										
21	62	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2	711,42	172,19	1423	344	269	633	2220	
						404,49	54,15	809	108		164		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	812316				178,71			Казахстан 100%
	21.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				28,49			Казахстан 100%
	21.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				31,64			
22	63	С1224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	2,3	3522		8101		8101	648	8749	Казахстан
			Итого по разделу: 6. ##									10969	
			ИТОГО:					2518890	20290	2191380	281936	3024894	
								307221	7053		224068		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		45373				3070267	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		60791				3131058	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62621				3193679	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3353527	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		402423				3755950	
			Итого с НДС									187797	
			Конкурсная смета - 5%									3568153	
			Итого :										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев К.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Основной объект строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 9

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы/АР/ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы										
1	13	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16,2	2715,62 / 1305,86	194,24 / 91,79	43993 / 21155	3147 / 1487	19691 / 19691,42	20378 / 5150	69521	Казахстан 100%
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,502	1712							
2	14	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	3189,05 / 1419,04	194,97 / 90,69	34442 / 15326	2105 / 979	17010 / 17010,43	14675 / 3929	53046	Казахстан 100%
	2.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,936	1712							
3	17	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	20	1274,83 / 260,21	5,63 / 2,69	25497 / 5204	113 / 54	20180 / 19379,84	4732 / 2418	32647	Казахстан 100%
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	11,32	1712							
4	19	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	20	1891,81 / 500,83	5,9 / 1,26	37836 / 10017	118 / 25	27702 / 12999	8033 / 3670	49539	Казахстан 100%
	4.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	21	619				13776			
	4.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	21	656						204753	
			Итого по разделу: 1. Проемы										
			Раздел: 2. Двери										
5	20	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	40727		256580		256580	20526	277106	
			Итого по разделу: 2. Двери									277106	
			Раздел: 3. ##										
6	23	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	4,41	7622		33613		33613	2689	36302	
7	24	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	5812		87877		87877	7030	94907	

Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	25	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	5,04	5519		27816		27816	2225	30041
		Итого по разделу: 3. ##										161250
		Раздел: 4. ##										
9	29	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м2	1,44	26088		37567		37567	3005	40572
		Итого по разделу: 4. ##										40572
		ИТОГО:						585221	5483	528036	47818	683681
								51702	2545		50642	
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего								0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
		Временные здания и сооружения				1,5 %		10255				693936
		Итого с временными										
		Зимние удорожания				1,98 %		13740				707676
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		14154				721830
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										757959
		НДС				12 %		90955				
		Итого с НДС										848914
		Конкурсная смета - 5%										42446
		Итого :										806468

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ернязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Жилибаева М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный