Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года №458

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский район, с.о Иргиз, село Иргиз, Ы.Алтынсарин,12.** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Қолғанат Құрылыс",Республика Казахстан, Алматы, Садовникова, дом № 95** — **931240000384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000018	26.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"			работа	1	30 720 361,87	30 720 361,87
				Итого	1	x	30 720 361,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамамбаев М.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Орынжай Т.М.
должность *подпись* *асшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 11 от 13.02.2023 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области"	85 919 593,87	27 033 918,45	27 033 918,45						3 686 443,42	30 720 361,87

										0
Итого										30 720 361,87

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района" Актюбинская область, Иргийский " _____ Орынжай Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор _____ Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "Мастерметаллпласт" _____ Ерниязов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Основной объект строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 10

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Ощестроительные работы/АР/ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Двери										
1	1	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	3205,38 / 2567,06	52 / 22,06	20194 / 16172	328 / 139	3694	11255 / 2516	33965	
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,512	1712				2588,54			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,6504	314				832,23			
2	2	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,57	1892,7 / 1244,48	86,31 / 37,9	46504 / 30577	2120 / 931	13806	28357 / 5989	80850	
	2.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,8968	1712				10095,32			Казахстан 100%
3	3	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,52	1778,66 / 1084,46	197,72 / 91,79	4482 / 2733	498 / 231	1251	2668 / 572	7722	
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,7308	1712				1251,13			Казахстан 100%
4	4	С1223-203-0103	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м2	2,52	34203		86192		86192	6895	93087	Казахстан
5	5	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,44	3808,36 / 1662,63	194,05 / 89,46	5484 / 2394	280 / 129	2810	2271 / 620	8375	
	5.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,6416	1712				2810,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Двери									223999	
			Раздел: 2. Полы - ТИП-1										
6	6	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	107,9	3302,23 / 445,41	23,97 / 11,63	356311 / 48060	2586 / 1255	305665	46356 / 32213	434880	
	6.1	261-107-0432	Бетошь	кг	0,5395	90				48,55			
	6.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновке	м2	110,058	2495				274594,71			
	6.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	53,95	575				31021,25			
			Итого по разделу: 2. Полы - ТИП-1									434880	
			Раздел: 3. Тип-2										
7	7	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		62,2	3852,71	22,17	239639	1379	129606	102633	369654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1746,84	8,53	108653	531		27382		
	7.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	248,8	42				10449,6			Казахстан 100%
	7.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	21,148	65				1374,62			Казахстан 100%
	7.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	63,444	1797				114008,87			
			Итого по разделу: 3. Тип-2									369654	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
8	8	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		170,1	506,05	3,35	86079	569	26954	47661	143791	
			м2 окрашиваемой поверхности			344,24	1,59	58555	270		10651		
	8.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1174	220158				25839,72			
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									143791	
			Раздел: 5. Стены в/э										
9	9	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		505,6	706,79	5,14	357353	2599	93683	209848	612577	
			м2 окрашиваемой поверхности			516,36	2,45	261072	1239		45376		
	9.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3185	220158				70126,49			
	9.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	257,856	88				22691,33			
			Итого по разделу: 5. Стены в/э									612577	
			Раздел: 6. Стены керамическая плитка										
10	10	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		22	1252,63	81,52	27558	1793	6488	16571	47659	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			876,2	65,33	19276	1437		3530		
	10.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3322	18719				6218,45			Казахстан 100%
	10.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,6094	381				232,18			
11	11	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		22	4118,15	17,3	90599	381	45974	35529	136218	
			м2 поверхности облицовки			2011,1	7,57	44244	167		10090		
	11.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	22,44	1781				39965,64			
12	12	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**		27,273	1675,76	22,67	45703	618	14765	24418	75731	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1111,73	7,44	30320	203		5610		
	12.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	349,6399	40				13985,59			Казахстан 100%
13	13	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		27,273	661,91	5,14	18052	140	3829	11320	31722	
			м2 окрашиваемой поверхности			516,36	2,45	14083	67		2350		
	13.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0172	220158				3782,75			
14	14	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены,штукатурка на цементном растворе по кирпичу и бетону с покраской**		11,5	30292,35	22,03	348362	254	316553	25343	403601	
			м2 поверхности облицовки			2744	10,68	31556	123		29896		
	14.1	231-201-0203	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30 мм	м2	11,5	27226				313099			
			Итого по разделу: 6. Стены керамическая плитка									694931	
			ИТОГО:					1732512	13545	1051270	563630	2479832	
								667695	6722		183690		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		37197					
			Итого с временными									2517028	
			Зимние удорожания			1,98 %		49837					
			Итого с зимними удорожаниями									2566865	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51337					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2618202	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2749247	
			НДС			12 %		329910					
			Итого с НДС									3079157	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Конкурсная смета - 4,8%									148869	
			Итого :									2930288	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Колганат Курлыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Основной объект строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от13.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 11

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Электрическое освещение и силовое электрооборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4143,76 / 3048	90,9 / 35,63	4144 / 3048	91 / 36	1005	2220 / 509	6873	
2	2	С1247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14778		14778		14778	1182	15960	
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32 / 1325,88	86,53 / 35,63	1439 / 1326	87 / 36	27	980 / 194	2613	
4	4	С1247-301-0304	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993		21993		21993	1759	23752	
5	5	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1536,95 / 1524	0 / 0	18443 / 18288	0 / 0	155	13167 / 2529	34139	
6	6	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	123	1658	
7	7	С1247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	123	1658	
8	8	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270	182	2452	
9	9	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	5	4715		23575		23575	1886	25461	
10	10	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4143,76 / 3048	90,9 / 35,63	4144 / 3048	91 / 36	1005	2220 / 509	6873	
11	11	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7069		7069		7069	566	7635	
12	12	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1536,95 / 1524	0 / 0	10759 / 10668	0 / 0	91	7681 / 1475	19915	
13	13	С1247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	123	1658	
14	14	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	454		908		908	73	981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P C16 30 мА	шт.	4	4715		18860		18860	1509	20369	
16	16	Ц13-080206-1303 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	943	386,57 227,36	2,6 1,07	364536 214400	2452 1009	147683	155095 41570	561201	
17	17	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4131	301095		124382		124382	9951	134333	Казахстан
18	18	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,54876	468325		256998		256998	20560	277558	Казахстан
19	19	Ц13-080305-0307 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	36	2441,9 1249,68	1057,43 720,88	87908 44988	38068 25952	4852	51077 11119	150104	
20	20	СПрайс лист	Светильник светодиодный 30Вт А070	шт	20	22767,86		455357		455357	36429	491786	
21	21	СПрайс лист	Светильник потолочный накладной 20Вт Linea 0,6m	шт	8	7285,71		58286		58286	4663	62949	
22	22	СПрайс лист	Светильник потолочный накладной 100Вт НПП1202	шт	8	3369,64		26957		26957	2157	29114	
23	23	СПрайс лист	Лампа светодиодная на 15 Вт ECO A60	шт	8	728,57		5829		5829	466	6295	
24	24	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для открытой проводки. Установка	шт.	20	199,36 189,48	0,21 0,09	3987 3790	4 2	193	2730 537	7254	
	24.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,408	450				183,6			
25	25	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	345		2760		2760	221	2981	
26	26	С1247-212-0210	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	12	436		5232		5232	419	5651	
27	27	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	35	245,04 210,97	0,22 0,1	8576 7384	7 3	1185	5319 1112	15007	
	27.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	35,7	32				1142,4			
28	28	С1247-214-0114	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	35	431		15085		15085	1207	16292	
29	29	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1718,7 1524	176,7 71,26	1719 1524	176 71	18	1149 229	3097	
30	30	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893		12893		12893	1031	13924	
31	31	Ц13-100701-0306 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	10	13132,22 12872	2,38 0	131322 128720	24 0	2578	78519 16787	226629	
32	32	СПрайс лист	Блок аварийного питания БАП-12	шт.	10	17303,57		173036		173036	13843	186879	
33	33	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	870,24 198,94	25,11 7,84	15664 3581	452 141	11631	2680 1468	19811	
34	34	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4359,76 994,7	170,42 49,88	13079 2984	512 150	9584	2256 1227	16562	
35	35	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1536,95 1524	0 0	1537 1524	0 0	13	1097 211	2845	
36	36	СПрайс лист	Силовой стационарный разъем ТН-124	шт.	1	1639,29		1639		1639	131	1770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Ц13-980305-1202 Изм. в дис. вып. 1"	Дизельный генератор. Монтаж оборудования		1	3138.17	90.17	3138	91	0	2220	5798	
				шт.		3048	35.63	3048	36		429		
38	38	Прайс лист	Бензиновый генератор мобильного исполнения на 3 кВт		1	266553.57		266554		266554		266554	
				шт.									
			Отпускная цена			266554		266554					
			Сметная стоимость оборудования					*266554*				2676380	
			Итого по разделу 1. Электрооборудование										
			ИТОГО:					2169461	42056	1412532	328410	2676380	
								448321	27473	266554	178509		
			В том числе :							266554			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1.5 %		36147				2712528	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1.98 %		48430				2760958	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		49888				2810846	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												2951533	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1.05005142										
			НДС			12 %		354184				3305717	
			Итого с НДС										
												165286	
			Конкурсная смета - 4,8%									3140431	
			Итого :										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Отдел Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамбетов М.Д.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аргизского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	1561,23	15,85	1561	16	11	1504	3310	
						1534,48	0,11	1534	0		245		
	1.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	0,96	7				6,72			Казахстан 100%
	1.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	836				4,18			Казахстан 100%
2	2	С1241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	0,99	163		161		161	13	174	Казахстан
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1686,41	19,04	75888	857	494	73055	160858	
						1656,39	0,18	74538	8		11915		
	3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	34,38	10				343,8			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,18	836				150,48			Казахстан 100%
4	4	С1241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	44,55	268		11939		11939	955	12894	Казахстан
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	97,54	1,29	4487	59	148	4194	9375	
						93,04	0	4280	0		694		
	5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0092	568				5,23			
	5.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,46	279				128,34			Казахстан 100%
	5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,023	483				11,11			
6	6	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	2009		6027		6027	482	6509	
7	7	С1242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2813		5626		5626	450	6076	
8	8	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	18649,23	313,97	18649	314	10342	7912	28686	
						7993,64	79,64	7994	80		2125		
	8.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655				7860			
	8.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
9	9	С1244-301-0901	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	67623		67623		67623	5410	73033	
10	10	С1242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20		1	1736		1736		1736		1875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							139		
11	11	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	858		2574		2574	206	2780	
12	12	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2542,88 345,34	0 0	2543 345	0 0	2198	338 231	3112	
	12.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
13	13	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20-15 мм	шт.	2	249		498		498	40	538	
14	14	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3120,65 2861,1	243,74 63,86	3121 2861	244 64	16	2866 479	6466	
15	15	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1	15863		15863		15863	1269	17132	Казахстан
16	16	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,85722	620,15 479,7	1,17 0,56	532 411	1 0	119	329 69	930	
	16.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2109	483				101,85		333748	
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение										
			Раздел: 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
17	17	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1561,23 1534,48	15,85 0,11	3122 3069	31 0	22	3008 490	6620	
	17.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1,92	7				13,44			Казахстан 100%
	17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	836				8,36			Казахстан 100%
18	18	С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	2	143		286		286	23	309	Казахстан
19	19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	97,54 93,04	1,29 0	195 186	3 0	6	182 30	408	
	19.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	568				0,23			
	19.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,02	279				5,58			Казахстан 100%
	19.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	483				0,48			
20	20	С1242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2009		4018		4018	321	4339	
21	21	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1059,71 1026,9	0,14 0	1060 1027	0 0	33	1006 165	2232	
	21.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	568				7,38			
	21.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	459				11,93			
	21.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	836				9,2			Казахстан 100%
22	22	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	1	10780		10780		10780	862	11642	Казахстан
23	23	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	4675,08 4546,26	51,36 19,49	4675 4546	51 19	77	4474 732	9881	
	23.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,015	5164				77,46			
24	24	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	37951		37951		37951		37951	
			Отпускная цена			37951		37951					
			Сметная стоимость оборудования					*37951*					
25	25	С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м		1	264		264		264		285	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							21	73665	
			Итого по разделу: 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ										
			Раздел: 3. Канализация										
26	26	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	865,74 / 853,44	3,52 / 1,15	15583 / 15362	64 / 21	158 / 78,85	15075 / 2453	33111	Казахстан 100%
	26.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2826	279				79,17			
	26.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0005	165361							
27	27	С1241-203-0201	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	м	17,964	967		17371		17371	1390	18761	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация									51872	
			Раздел: 4. Сантехнические оборудование										
28	28	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	3940,53 / 3207,9	198,56 / 96,51	3941 / 3208	199 / 97	534 / 135,86	3238 / 574	7754	
	28.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				100,16			
	28.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				30,1			Казахстан 100%
	28.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				142,8			
	28.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				94,15			
	28.5	261-105-0635	Клей феноловинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898							
29	29	С1244-101-0301	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	1	8879		8879		8879	710	9589	Казахстан
30	30	С1244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1	8876		8876		8876	710	9586	Казахстан
31	31	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3179,27 / 2860,65	99,97 / 48,24	3179 / 2861	100 / 48	219 / 77,83	2851 / 482	6512	
	31.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216199				18,36			
	31.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	459				30,1			Казахстан 100%
	31.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				71,4			
	31.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	357							
32	32	С1244-101-0101	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	1	7103		7103		7103	568	7671	Казахстан
33	33	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	3977		3977		3977	318	4295	Казахстан
34	34	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	1	785		785		785	63	848	Казахстан
35	35	С1241-220-0103	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	1	771		771		771	62	833	Казахстан
36	36	С1241-220-0103	**Прочистка в лючке диаметром 110 мм**	шт.	2	771		1542		1542	123	1665	Казахстан
37	37	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	28196,55 / 3337,95	324,55 / 90,64	28197 / 3338	325 / 91	24534 / 21590,88	3360 / 2525	34082	Казахстан 100%
	37.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	23216							
38	38	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,0205	620,15 / 479,7	1,17 / 0,56	633 / 490	2 / 1	142 / 121,25	392 / 82	1107	
	38.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,251	483							
			Итого по разделу: 4. Сантехнические оборудование									83942	
			ИТОГО:					382016	2266	215752	123784	543226	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					120050	429	37951	37426		
			Стоимость оборудования, всего							37951			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7579				550806	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		10155				560961	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10460				571421	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												600021	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		72003				672024	
			Итого с НДС										
												33601	
			Конкурсная смета - 4,8%									638423	
			Итого :										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамарбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Колганат Курлыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Основной объект строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 13.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 13

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-5 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1	83753,54	12423,72	83754	12424	16444	58794	153952	
						54886,13	5107,67	54886	5108		11404		
	1.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	309548				2482,57			
	1.2	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	1811				1811			
	1.3	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	2030				2030			
	1.4	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2590				7770			
2	2	Прай-лист	**Котел отопительный электрический Эван Next-18**	шт	1	204019,2		204019		204019		204019	
			Отпускная цена			204019		204019					
			Сметная стоимость оборудования					*204019*					
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	21	1686,41	19,04	35415	400	231	34092	75068	
						1656,39	0,18	34784	4		5561		
	3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	16,044	10				160,44			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,084	836				70,22			Казахстан 100%
4	4	С1241-205-2301	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	21	163		3423		3423	274	3697	Казахстан
5	5	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	55	2040,82	26,63	112245	1465	928	107679	237518	
						1997,32	0,43	109853	24		17594		
	5.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	28,215	28				790,02			Казахстан 100%
6	6	С1241-205-2304	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	55	669		36795		36795	2944	39739	Казахстан
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	76	97,54	1,29	7413	98	244	6930	15490	
						93,04	0	7071	0		1147		
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0152	568				8,63			
	7.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,76	279				212,04			Казахстан 100%
	7.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,038	483				18,35			
8	8	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	21,896	1214,29	17,46	26588	382	9792	16217	46230	
						749,63	6,14	16414	134		3424		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	56,9296	172				9791,89			
9	9	С1245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	119	2084		247996		247996	19840	267836	Казахстан
10	10	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	14	304,95 195,41	0 0	4269 2736	0 0	1534	2681 556	7506	
	10.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт	14	91				1274			
11	11	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	14	307,37 297,48	0,62 0,29	4303 4165	9 4	130	4085 671	9059	
	11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	568				39,76			
	11.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,14	483				67,62			
12	12	С1245-510-0101	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	14	6568		91952		91952	7356	99308	
13	13	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	953		13342		13342	1067	14409	
14	14	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	28	16		448		448	36	484	Казахстан
15	15	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	31	49		1519		1519	122	1641	Казахстан
16	16	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	28	98		2744		2744	220	2964	Казахстан
17	17	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23117,58 18705,83	466,28 153,27	23118 18706	466 153	3945	18482 3328	44928	
	17.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	233942				514,67			
	17.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1329				1329			
	17.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406				1406			
18	18	Прай-лист	Циркуляционный насос, потребляемая мощность электроэнергия 45Вт,220В Alpha 1L 25-60 180	шт	1	102009,6		102010		102010		102010	
			Отпускная цена			102010		102010					
			Сметная стоимость оборудования					*102010*					
19	19	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	19868,82 17420	1709,62 638,81	19869 17420	1710 639	739	17698 3005	40572	
	19.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	279				703,08			Казахстан 100%
20	20	Прай-лист	Мембранный расширительный бак на 12 л Wester WRV12	шт	1	11334,4		11334		11334		11334	
			Отпускная цена			11334		11334					
			Сметная стоимость оборудования					*11334*					
21	21	С1242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	4879		9758		9758	781	10539	
22	22	С1242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	953		2859		2859	229	3088	
23	23	Прай-лист	Группа безопасности Koer KR.105	к-т	1	11334,4		11334		11334		11334	
			Отпускная цена			11334		11334					
			Сметная стоимость оборудования					*11334*					
24	24	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1656,41 435,7	19,81 7,78	4969 1307	59 23	3603	1304 502	6775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	24.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3	1191				3573			
25	25	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	730,59 321,56	77,72 36,68	2922 1286	311 147	1325	1089 321	4332	
	25.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0572	4580				261,98			
26	26	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 32 мм	м	4,4	325		1430		1430	114	1544 1415375	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление										
			Раздел: 2. Вентиляция										
27	27	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	1893,98 1487,51	36,61 15,4	17046 13388	330 139	3329	13256 2424	32726	
	27.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,18	10607				1909,26			
	27.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0039	349485				1352,51			
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									32726	
			ИТОГО:					1082874 282016	17654 6375	454510 328697	282307 82920	1448101	
			В том числе :							328697			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		16791				1464892	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		22497				1487389	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23174				1510563	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1586169	
			НДС			12 %		190340				1776509	
			Итого с НДС										
			Конкурсная смета - 4,8%									88825	
			Итого :									1687684	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ернязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Основной объект строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 14

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-6 Технологическое оборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Прайс лист	**Стол письменный г.р.:1200x600x750 мм**	шт	8	10842,86		86743		86743		86743	
			Отпускная цена			10843		86743					
			Сметная стоимость оборудования					***86743***					
2	2	Прайс лист	**Стул полумягкий**	шт	45	28914,29		1301143		1301143		1301143	
			Отпускная цена			28914		1301143					
			Сметная стоимость оборудования					***1301143***					
3	3	Прайс лист	**Шкаф для пособий г.р.:1250x470x1800 мм**	шт	7	90357,14		632500		632500		632500	
			Отпускная цена			90357		632500					
			Сметная стоимость оборудования					***632500***					
4	4	Прайс лист	**Шкаф для одежды г.р.:950x500x1800 мм**	шт	7	72285,71		506000		506000		506000	
			Отпускная цена			72286		506000					
			Сметная стоимость оборудования					***506000***					
5	5	Прайс лист	**Компьютер в комплекте,1ф, 220В;0,45кВТ**	шт	9	216857,14		1951714		1951714		1951714	
			Отпускная цена			216857		1951714					
			Сметная стоимость оборудования					***1951714***					
6	6	Прайс лист	**Стол для руководителя г.р.:1800x800x780 мм**	шт	1	194267,86		194268		194268		194268	
			Отпускная цена			194268		194268					
			Сметная стоимость оборудования					***194268***					
7	7	Прайс лист	**Кресло руководителя**	шт	1	108428,57		108429		108429		108429	
			Отпускная цена			108429		108429					
			Сметная стоимость оборудования					***108429***					
8	8	Прайс лист	**Стол приставной в кабинете руководителя г.р.:1200x800x780 мм**	шт	1	89001,79		89002		89002		89002	
			Отпускная цена			89002		89002					
			Сметная стоимость оборудования					***89002***					
9	9	Прайс лист	**Стул мягкий в кабинете руководителя**	шт	4	62256,07		249024		249024		249024	
			Отпускная цена			62256		249024					
			Сметная стоимость оборудования					***249024***					
10	10	Прайс лист	**Стеллаж металлический г.р.:400x1000x2000 мм**	шт	2	63250		126500		126500		126500	
			Отпускная цена			63250		126500					
			Сметная стоимость оборудования					***126500***					
11	11	Прайс лист	**Вывеска с названием здания**		1	18071,43		18071				18071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				к-т						18071			
			Отпускная цена			18071		18071					
			Сметная стоимость оборудования					*18071*				40661	
12	12	Прайс лист	Зеркало навесное		3	13553,57		40661					
				шт						40661			
			Отпускная цена			13554		40661					
			Сметная стоимость оборудования					*40661*				253000	
13	13	Прайс лист	Сейф		4	63250		253000					
				шт						253000			
			Отпускная цена			63250		253000					
			Сметная стоимость оборудования					*253000*				108429	
14	14	Прайс лист	Вешалка гардеробная		3	36142,86		108429					
				шт						108429			
			Отпускная цена			36143		108429					
			Сметная стоимость оборудования					*108429*				63250	
15	15	Прайс лист	Хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря г.р.:800х400х1800 мм		1	63250		63250					
				шт						63250			
			Отпускная цена			63250		63250					
			Сметная стоимость оборудования					*63250*				3614	
16	16	Прайс лист	Багор пожарный		2	1807,14		3614					
				шт						3614			
			Отпускная цена			1807		3614					
			Сметная стоимость оборудования					*3614*				13554	
17	17	Прайс лист	Бочка для воды емкостью 200 л		1	13553,57		13554					
				шт						13554			
			Отпускная цена			13554		13554					
			Сметная стоимость оборудования					*13554*				5421	
18	18	Прайс лист	Ведро емкостью 12л		2	2710,71		5421					
				шт						5421			
			Отпускная цена			2711		5421					
			Сметная стоимость оборудования					*5421*				1807	
19	19	Прайс лист	Лом		1	1807,14		1807					
				шт						1807			
			Отпускная цена			1807		1807					
			Сметная стоимость оборудования					*1807*				3614	
20	20	Прайс лист	Лопата штыковая		1	3614,29		3614					
				шт						3614			
			Отпускная цена			3614		3614					
			Сметная стоимость оборудования					*3614*				3614	
21	21	Прайс лист	Лопата совковая		1	3614,29		3614					
				шт						3614			
			Отпускная цена			3614		3614					
			Сметная стоимость оборудования					*3614*					
22	22	С1248-305-0403	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 летний от t + 5 С до + 50 С		10	7383		73830		73830	5906	79736	
				шт.									
23	23	Прайс лист	Плотное полотно (войлок, брезент, асбестоволокно) 1х1 м		1	2710,71		2711					
				шт						2711			
			Отпускная цена			2711		2711					
			Сметная стоимость оборудования					*2711*				11746	
24	24	Прайс лист	Топор		1	11746,43		11746					
				шт						11746			
			Отпускная цена			11746		11746					
			Сметная стоимость оборудования					*11746*				70479	
25	25	Прайс лист	Ящик с песком 3 м3		1	70478,57		70479					
				шт						70479			
			Отпускная цена			70479		70479					
			Сметная стоимость оборудования					*70479*				5925030	
			Итого по разделу: 1. Оборудование										
			ИТОГО:					5919124	0	73830			
								0	0	5845294	5906		
			В том числе :							5845294			
			Стоимость оборудования, всего										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1196		0			
			Итого с временными									5926226	
			Зимние удорожания			1,98 %		1602					
			Итого с зимними удорожаниями									5927828	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1651					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5929479	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									6226258	
			НДС			12 %		747151					
			Итого с НДС									6973409	
			Конкурсная смета - 4,8%									348670	
			Итого :									6624739	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ернязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Колганат Курлыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Основной объект строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 13.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 15

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-7 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	2	59540,94	2,24	119082	4	1125	71951	206315	
						58976	0	117952	0		15283		
2	2	С1248-303-0207	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	2	27806		55612		55612		60061	
											4449		
3	3	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	33	3005,41	2,24	99179	74	2283	59061	170900	
						2934	0	96822	0		12659		
4	4	С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	33	1832		60456		60456		65292	
											4836		
5	5	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	3	1507,21	0,84	4522	3	118	2685	7783	
						1467	0	4401	0		576		
6	6	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1052		3156		3156		3408	
											252		
7	7	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	19398,34	2228,16	38797	4456	2786	20035	63539	
						15777	645,48	31554	1291		4707		
8	8	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116		38232		38232		41291	
											3059		
9	9	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1536,95	0	6148	0	52	4389	11380	
						1524	0	6096	0		843		
10	10	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	4	5976		23904		23904		25816	
											1912		
11	11	Ц13-080105-0101	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	2	3248,48	0	6497	0	629	4225	11580	
						2934	0	5868	0		858		
12	12	СПрайс-лист	Аккумулятор 12В,17А/ч	шт	2	5464,29		10929		10929		11803	
											874		
13	13	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1536,95	0	6148	0	52	4389	11380	
						1524	0	6096	0		843		
14	14	СПрайс-лист	Блок реле внешний БРВ	шт	4	2458,93		9836		9836		10623	
											787		
15	15	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	6	836,1	4,7	5017	28	65	3009	8668	
						820,53	1,47	4923	9		642		
16	16	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	3	763		2289		2289		2472	
											183		
17	17	С1248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	3	1847		5541		5541		5984	
											443		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Ц13-080201-0801 Изм. в доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	409	318,56 / 146,7	131,09 / 41,25	130291 / 60000	53616 / 16871	16675	55348 / 14851	200490	
19	19	С Прайс лист	Кабель симметричный парной скрутки сеч.1х2х0,35 мм2 КПСнг(А)-FRLS	м	355	68,3		24246		24246	19440	26186	
20	20	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05508	301095		16584		16584	1327	17911	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация									962882	
			ИТОГО:					666466 / 333712	58181 / 18171	274570	225092 / 71324	962882	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		14443				977323	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		19351				996674	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19933				1016607	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1067490	
			НДС			12 %		128099				1195589	
			Итого с НДС										
			Конкурсная смета - 4,8%									59779	
			Итого :									1135810	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колданат Курылыс"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынкай Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Основной объект строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 16

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-8 Система связи работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование телекоммуникации (телефония и интернет)										
1	1	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования		9	1264,75	0	11383	0	1877	5799	18556	
				шт.		1056,24	0	9506	0		1375		
2	2	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350		9	6685		60165		60165		64978	
				шт.							4813		
3	3	Ц13-100905-0501	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)		1	80784	0	80784	0	0	49278	140467	
				шт		80784	0	80784	0		10405		
4	4	Прайс-лист	Коммутатор TP-Link 16 портовый, стоечный TL-SG1016		1	31625		31625				31625	
				шт						31625			
			Отпускная цена			31625		31625					
			Сметная стоимость оборудования					*31625*					
5	5	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый		1	19398,34	2228,16	19398	2228	1393	10018	31769	
				шт		15777	645,48	15777	645		2353		
6	6	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 750VA		1	271071,43		271071				271071	
				шт						271071			
			Отпускная цена			271071		271071					
			Сметная стоимость оборудования					*271071*					
7	7	Ц13-080105-0101	Аккумулятор . Монтаж оборудования		4	3248,48	0	12994	0	1258	8450	23159	
				шт.		2934	0	11736	0		1716		
8	8	СПрайс-лист	Аккумулятор 12В, 7А/ч		4	5464,29		21857		21857		23606	
				шт							1749		
9	9	Ц13-100408-0507	Аппаратура настенного типа. Розетка		28	1243,24	0	34811	0	427	20974	60248	
				шт		1228	0	34384	0		4463		
10	10	СПрайс-лист	Розетка телефонная внешняя, 1 порт RJ11		9	1548,21		13934		13934		15049	
				шт							1115		
11	11	СПрайс-лист	Розетка компьютерная внешняя, 1 порт RJ45		9	273,21		2459		2459		2656	
				шт							197		
12	12	СПрайс-лист	Коннектор телекоммуникационный RJ45		10	22,77		228		228		246	
				шт							18		
13	13	Ц13-100412-0202 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише		1	43263,88	0	43264	0	3655	24161	72820	
				шт		39609	0	39609	0		5394		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	СПрайс-лист	ITK Шкаф LINEA W 9U дверь металл, настенный, (ДхГ) 600х450 19 дюйм,9U	шт	1	100178,57		100179		100179	8014	108193	
15	15	СПрайс-лист	ITK PDU 6 розеток нем. ст. + 2 C13 LED 1U каб. 2м нем. ст.6 розеток	шт	1	15482,14		15482		15482	1239	16721	
16	16	СПрайс-лист	ITK Кабельный органайзер, 4 кольца, черный 19 дюйм,1U	шт	2	3187,5		6375		6375	510	6885	
17	17	СПрайс-лист	ITK Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 2 модуля серая	шт	1	25500		25500		25500	2040	27540	
18	18	СПрайс-лист	ITK консольная полка, глубиной 350мм 19 дюйм,2U	шт	3	6375		19125		19125	1530	20655	
19	19	СПрайс-лист	Роутер Huawei HG8245H	шт	1	10928,57		10929		10929	874	11803	
20	20	СПрайс-лист	АТС на 10 внутренних номеров АТС Panasonic KX-TEM824RU	шт	1	17303,57		17304		17304	1384	18688	
21	21	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	266	348,64 146,7	156,93 50,74	92738 39022	41744 13497	11973	37814 10444	140996	
22	22	С1243-304-0102	Кабель UTP CAT5E	км	0,27132	102442		27795		27795	2224	30019	Казахстан
23	23	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	183	324,34 293,77	2,85 0,12	59354 53760	522 22	5073	38723 7846	105923	
24	24	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	153	142		21726		21726	1738	23464	
25	25	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	30	84		2520		2520	202	2722	
26	26	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	30	832,73 412,09	54,61 7,84	24982 12363	1638 235	10981	9070 2724	36777	
27	27	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	188		5640		5640	451	6091	
28	28	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	508,41 412,09	35,12 11,76	3050 2473	211 71	367	1831 391	5272	
29	29	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	140		840		840	67	907	
			Итого по разделу: 1. Оборудование телекоммуникации (телефония и интернет)									1318906	
			ИТОГО:					1037512 299414	46343 14470	389062 302696	206118 75276	1318906	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							302696			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		15243					
			Итого с временными									1334147	
			Зимние удорожания			1,98 %		20423					
			Итого с зимними удорожаниями									1354570	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21037					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1375607	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1444458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		173335					
			Итого с НДС									1617793	
			Конкурсная смета -4,8%									80890	
			Итого :									1536903	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колтаев Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 17

за октябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. заземление из полосовой стали##										
1	1	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,04	2241,54	0	11297	0	0	8134	20986	
						2241,54	0	11297	0		1555		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	952,56	0	4801	0	0	3457	8919	
						952,56	0	4801	0		661		
3	3	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	870,24	25,11	20886	602	15509	3573	26416	
						198,94	7,84	4775	188		1957		
4	4	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	6603,34	198,36	158480	4761	123026	23269	196289	
						1278,9	67,7	30694	1625		14540		
			Итого по разделу: 2. заземление из полосовой стали##									252610	
			Раздел: 3. КЛ-0,4Кв										
5	5	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2674,88	1448,2	5350	2897	0	2918	8929	
						1226,68	597,35	2453	1195		661		
6	6	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	9219,49		18439		18439		19914	Казахстан
											1475		
7	7	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	26701		53402		53402		57674	Казахстан
											4272		
8	8	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2507		10028		10028		10830	Казахстан
											802		
9	9	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1110		2220		2220		2398	Казахстан
											178		
10	10	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1540		3080		3080		3326	Казахстан
											246		
11	11	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	985		1970		1970		2128	Казахстан
											158		
12	12	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9016		18032		18032		19475	Казахстан
											1443		
13	13	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	7273		29092		29092		31419	Казахстан
											2327		
14	14	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1101		4404		4404		4756	Казахстан
											352		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	12	5503		66036		66036	5283	71319	
16	16	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	8	108	
17	17	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	1772		3544		3544	284	3828	
18	18	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397		794		794	64	858	
19	19	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	6	281,4	61,79	1688	371	15	1112	3024	
						217,08	14,67	1302	88		224		
	19.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				15,21			
20	20	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00948	343539		3257		3257	261	3518	
21	21	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6603,34	198,36	26413	794	20504	3878	32714	
						1278,9	67,7	5116	271		2423		
22	22	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	26176,33	14002,09	26176	14002	690	14263	43674	
						11484	6344,47	11484	6344		3235		
	22.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7			
	22.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270			
	22.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6			
23	23	С1225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	шт.	3	43281,66		129845		129845	10388	140233	
24	24	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26701		26701		26701	2136	28837	Казахстан
25	25	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2507		5014		5014	401	5415	Казахстан
26	26	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1110		1110		1110	89	1199	Казахстан
27	27	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1540		1540		1540	123	1663	Казахстан
28	28	С1252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	985		985		985	79	1064	Казахстан
29	29	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9016		18032		18032	1443	19475	Казахстан
30	30	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	7273		21819		21819	1746	23565	Казахстан
31	31	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1101		2202		2202	176	2378	Казахстан
32	32	С1252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	1772		3544		3544	284	3828	
33	33	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	8	108	
34	34	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	397		2382		2382	191	2573	
35	35	С1261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	245		49		49	4	53	
36	36	С1252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	шт.	6	507		3042		3042	243	3285	
37	37	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	644		1288		1288	103	1391	
38	38	С1252-201-0103	Серьга типа СР-12-16		2	653		1306		1306		1410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							104		
39	39	С1252-204-0107	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-95-3	шт.	4	1235		4940		4940	395	5335	
40	40	С1252-204-0107	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-95-3	шт.	36	1235		44400		44400	3557	49017	
41	41	С1252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	36	1663		59868		59868	4799	64667	
42	42	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	36	1253		45108		45108	3609	48717	
43	43	С1252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	шт.	72	5503		396216		396216	31697	427913	
44	44	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	3	281,4 217,08	61,79 14,67	844 651	185 44	8	556 112	1512	
	44.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				7,6			
45	45	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00474	343539		1628		1628	130	1758	
46	46	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6603,34 1278,9	198,36 67,7	13207 2558	396 135	10252	1939 1212	16358	
47	47	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	1	1272,15 381,42	86,53 35,63	1272 381	87 36	804	300 126	1698	
48	48	С1243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	12643		12643		12643	1011	13654	Казахстан
49	49	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585		13585		13585	1087	14672	Казахстан
50	50	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326		2326		2326	186	2512	Казахстан
51	51	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816		23632		23632	1891	25523	Казахстан
52	52	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1771		3542		3542	283	3825	Казахстан
53	53	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	424901		7223		7223	578	7801	Казахстан
54	54	С1252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2001		2001		2001	160	2161	Казахстан
55	55	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2881		8643		8643	691	9334	Казахстан
56	56	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	775		2325		2325	186	2511	Казахстан
57	57	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	986		4930		4930	394	5324	Казахстан
58	58	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1101		4404		4404	352	4756	Казахстан
59	59	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1101		6606		6606	528	7134	Казахстан
60	60	С1252-108-0505	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24.20		2	7462		14924		14924		16118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50		100		100	1194	108	
62	62	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	200		600		600	8	648	
63	63	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	шт.	1	16082,34	4429	16082	4429	138	48	28943	
				комплект		11515,84	1880,03	11516	1880		10717		
	63.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607				16,07	2144		
	63.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	379074				45,49			
	63.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	454				45,4			
64	64	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059		102059		102059	
			Отпускная цена			102059		102059					
			Сметная стоимость оборудования					*102059*					
65	65	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	10263,79	5127,78	30791	15383	744	15498	49992	
						4888	1569,69	14664	4709		3703		
	65.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1607				482,1			
	65.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	454				136,2			
66	66	515-401-0701 РСНБ РК 2015	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400, УХЛ 2	шт.	3	50618		151854		151854		151854	
			Отпускная цена			50618		151854					
			Сметная стоимость оборудования					*151854*					
67	67	С1252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	шт.	3	574		1722		1722	138	1860	
68	68	С1252-207-0429	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2	39		78		78	6	84	
69	69	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	9	903,37	116,68	8130	1050	1581	4237	13356	
						611,03	42,76	5499	385		989		
70	70	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,00918	246872		2266		2266	181	2447	Казахстан
71	71	С1243-602-0101	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2	км	0,001	72002		72		72	6	78	Казахстан
72	72	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,095	985		94		94	7	101	Казахстан
73	73	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	1	1272,15	86,53	1272	87	804	300	1698	
						381,42	35,63	381	36		126		
74	74	С1243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	1	12643		12643		12643	1011	13654	Казахстан
75	75	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13585		13585		13585	1087	14672	Казахстан
76	76	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2326		2326		2326	186	2512	Казахстан
77	77	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11816		23632		23632	1891	25523	Казахстан
78	78	С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1771		3542		3542	283	3825	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,017	424901		7223		7223	578	7801	Казахстан
80	80	С1252-207-3916	**Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2001		2001		2001	160	2161	Казахстан
81	81	С1252-207-3911	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	2881		8643		8643	691	9334	Казахстан
82	82	С1252-207-3912	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	775		2325		2325	186	2511	Казахстан
83	83	С1252-207-0207	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	5	986		4930		4930	394	5324	Казахстан
84	84	С1252-207-0208	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	1101		4404		4404	352	4756	Казахстан
85	85	С1252-207-3910	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	1101		6606		6606	528	7134	Казахстан
86	86	С1252-108-0505	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24.20**	шт.	2	7462		14924		14924	1194	16118	
87	87	С1252-108-0702	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)**	шт.	2	50		100		100	8	108	
88	88	С1252-204-0804	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	шт.	3	200		600		600	48	648	
89	89	Е11-330208-0103	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	16082,34 / 11515,84	4429 / 1880,03	16082 / 11516	4429 / 1880	138	10717 / 2144	28943	
	89.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	1607				16,07			
	89.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	379074				45,49			
	89.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	454				45,4			
90	90	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	102059		102059		102059		102059	
			Отпускная цена			102059		102059					
			Сметная стоимость оборудования					***102059***					
91	91	Е11-330208-0101	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	3	10263,79 / 4888	5127,78 / 1569,69	30791 / 14664	15383 / 4709	744	15498 / 3703	49992	
	91.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1607				482,1			
	91.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	454				136,2			
92	92	515-401-0701 РСНБ РК 2015	**Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения типа РВО 10/400, УХЛ 2**	шт.	3	50618		151854		151854		151854	
			Отпускная цена			50618		151854					
			Сметная стоимость оборудования					***151854***					
93	93	С1252-206-0302	**Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа АТА 16Г-1**	шт.	3	574		1722		1722	138	1860	
94	94	С1252-207-0429	**Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80**	шт.	2	39		78		78	6	84	
95	95	Ц13-080206-1504 Изм. и доп. вып. 19	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	9	903,37 / 611,03	116,68 / 42,76	8130 / 5499	1050 / 385	1581	4237 / 989	13356	
96	96	С1243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	0,00918	246872		2266		2266	181	2447	Казахстан
97	97	С1243-602-0101	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 1,5 мм2**	км	0,001	72002		72		72	6	78	Казахстан
98	98	С1217-101-0101	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,095	985		94		94	7	101	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. КЛ-0,4Кв									2107742	
			ИТОГО:					2006527	69906	1395547	124603	2360352	
			В том числе :					139251	23910	507826	137222		
			Стоимость оборудования, всего							507826			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		27788					
			Итого с временными									2388144	
			Зимние удорожания			1,98 %		37230					
			Итого с зимними удорожаниями									2425374	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38351					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2463725	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2587038	
			НДС			12 %		310445					
			Итого с НДС									2897483	
			Конкурсная смета - 4,8%									139079	
			Итого :									2758404	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макамбаев М.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акиматя сельского округа в с.Пура,Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 18

за октябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-2 Наружные сети электроосвещения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ-0,4Кв										
1	1	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	14,04	70,6 / 0	70,6 / 25,91	991 / 0	991 / 364	0	262 / 100	1353	
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,4212	1826,44 / 1826,44	0 / 0	769 / 769	0 / 0	0	554 / 106	1429	
3	3	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9,36	38,62 / 0	38,62 / 12,79	361 / 0	362 / 120	0	86 / 36	483	
4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,4212	952,56 / 952,56	0 / 0	401 / 401	0 / 0	0	289 / 55	745	
5	5	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	5,1012	18,61 / 0	18,61 / 6,16	95 / 0	95 / 31	0	23 / 9	127	
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,9388	171,87 / 92,88	78,99 / 38,51	1536 / 830	706 / 344	0	846 / 191	2573	
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	78	519,8 / 88,02	431,78 / 177,79	40544 / 6866	33679 / 13868	0	14928 / 4438	59910	
8	8	С1211-401-0101	Песок природный	м3	4,68	3780		17690		17690	1415	19105	Казахстан
9	9	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150	км	0,078	31095 / 9777,6	21317,4 / 4808,78	2425 / 763	1663 / 375	0	694 / 250	3369	
10	10	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	78	38		2964		2964	237	3201	
11	11	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	78	473,47 / 176,04	233,45 / 81,23	36931 / 13731	18209 / 6336	4990	14448 / 4110	55489	
12	12	С1243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,07956	398985		31743		31743	2539	34282	Казахстан
13	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	348,64 / 146,7	156,93 / 50,74	31378 / 13203	14124 / 4567	4051	12794 / 3534	47706	
14	14	С1243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0918	17212		1580		1580	126	1706	Казахстан

№ п/п*	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080205-0904 Изм. и доп. вып. 17	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий		9	6698,55	2525,21	60287	22727	18702	19151	85793	
				шт.		2095,36	860,11	18858	7741		6355		
16	16	С1247-105-0101	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		9	63524		571716		571716		617453	
				шт.							45737		
17	17	Е11-330304-0402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		9	13065,59	5285,01	117590	47565	30341	46754	177492	
				опора		4409,32	2084,26	39684	18758		13148		
18	18	С1247-105-0806	Парковый столб типа ALOE, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами		9	46596		419364		419364		452913	
				шт.							33549		
19	19	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Установка колодок клеммных		27	1851,97	346,12	50003	9345	1049	31289	87795	
				шт		1467	142,52	39609	3848		6503		
20	20	СПрайс лист	Клемная колодка (6п,12 А)ТВ-2506		27	273,21		7377		7377		7967	
				шт							590		
			Итого по разделу: 1. КЛ-0,4Кв									1660891	
			ИТОГО:					1395745	149466	1111567	142118	1660891	
								134714	56352		123028		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		24913					
			Итого с временными									1685806	
			Зимние удорожания			1,98 %		33379					
			Итого с зимними удорожаниями									1719185	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34384					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1753569	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1841338	
			НДС			12 %		220961					
			Итого с НДС									2062299	
			Конкурсная смета - 4,8%									103115	
			Итого :									1959184	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынкай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ернияз А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Колганат Курлыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 13.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 19

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети канализации										
1	1	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	24,68	330,13	330,13	8148	8147	0	931	9805	
						0	52,41	0	1293		726		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,7632	1826,44	0	1394	0	0	1004	2590	
						1826,44	0	1394	0		192		
3	3	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,0329	38,62	38,62	928	928	0	221	1241	
						0	12,79	0	307		92		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,7632	952,56	0	727	0	0	523	1350	
						952,56	0	727	0		100		
5	5	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,6471	63,31	63,31	41	41	0	10	55	
						0	20,96	0	14		4		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,0329	171,87	78,99	4131	1899	0	2274	6917	
						92,88	38,51	2232	926		512		
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	5483,76	177,24	3290	107	2495	713	4323	
						1148,52	51,34	689	31		320		
	7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,66	3780				2494,8			Казахстан 100%
8	8	Е11-220201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,006	528500,68	18957,54	3171	114	341	2728	6371	
						452760	6480,52	2717	39		472		
	8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	14706				9,13			Казахстан 100%
	8.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0002	1358578				269			
9	9	С1241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	6	11541		69246		69246		74786	
											5540		
												107438	
			Итого по разделу: 1. Наружные сети канализации										
			Раздел: 2. Наружные сети водопровода										
10	10	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	572,55	224,23	224,23	128383	128383	0	15467	155358	
						0	37,52	0	21482		11508		
11	11	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,7078	1826,44	0	32342	0	0	23286	60078	
						1826,44	0	32342	0		4450		
12	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		572,5083432	35,98	35,98	20599	20599	0	5824	28537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	14,13	0	8090		2114		
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,7078	952,56	0	16868	0	0	12145	31334	
				м3 грунта		952,56	0	16868	0		2321		
14	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		572,5083432	171,87	78,99	98397	45222	0	54160	164762	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	53175	22047		12205		
15	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,925	5483,76	177,24	21524	696	16320	4662	28281	
				м3 основания		1148,52	51,14	4508	202		2095		
	15.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,3175	3780				16320,15			Казахстан 100%
16	16	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0118	319041,58	75927,5	3765	896	17	3094	7408	
				км трубопровода		241681	23208,51	2852	274		549		
	16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,059	279				16,46			Казахстан 100%
17	17	С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм		11,918	117		1394		1394		1506	Казахстан
				м							112		
18	18	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0118	66747,14	0	788	0	41	739	1649	
				км трубопровода		63242	0	746	0		122		
	18.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1392	279				38,85			Казахстан 100%
19	19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1494,68	936,61	5979	3746	0	3312	10034	
				шт.		558,07	278,29	2232	1113		743		
20	20	С1241-209-1006	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1288		1288		1288		1391	Казахстан
				шт.							103		
21	21	С1241-210-0205	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х25 мм		1	1103		1103		1103		1191	Казахстан
				шт.							88		
22	22	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1401		2802		2802		3026	Казахстан
				шт.							224		
23	23	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	8075,22	4367,36	8075	4367	359	4777	13880	
				врезка		3348,66	1476,86	3349	1477		1028		
	23.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	5867				240,55			
	23.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	374				72,18			
24	24	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/гильза/		0,2	2942,06	43,31	588	8	414	165	813	
				м трубопровода		826,74	15,99	165	3		60		
	24.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,2	2049				409,8			
25	25	Е11-220601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	566731,93	20161,89	113	4	76	33	158	
				км трубопровода		167620	88,02	34	0		12		
	25.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,044	301				13,24			
	25.2	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,154	263				40,5			
	25.3	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0042	4019				16,88			
26	26	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка		0,2	8361,05	101,24	1672	21	1351	301	2131	
				м трубопровода		1502,8	33,36	301	7		158		
	26.1	261-305-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	0,2	6608				1321,6			
27	27	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	1333226,26	108907,76	267	22	206	42	334	
				км трубопровода		193256	21165,38	39	4		25		
	27.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,124	301				37,32			
	27.2	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,428	263				112,56			
	27.3	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0116	4019				46,62			
28	28	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки. Установка		2	951,1	0	1902	0	208	1830	4031	
				шт.		847,32	0	1695	0		299		
	28.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	216199				207,55			

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	С1251-101-0312	Щитки, В=650 мм	шт.	2	12110		24220		24220	1938	26158	Казахстан
30	30	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2921,42	196,69	2921	197	490	2298	5637	
						2234,96	85,93	2235	86		418		
	30.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	446				26,76			
	30.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	165361				463,01			
31	31	С1244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	47910		47910		47910	3833	51743	Казахстан
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0399	1090336,08	523453,7	43504	20886	747	28158	77395	
						548163,1	164681,56	21872	6571		5733		
33	33	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395		115395		115395	9232	124627	
34	34	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2205,91	93,27	2206	93	293	1845	4375	
						1820	44,01	1820	44		324		
	34.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	446				44,6			
	34.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165361				248,04			
	34.3	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1								
35	35	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393		57393		57393	4591	61984	
36	36	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590		5180		5180	414	5594	
37	37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,71	25657,51	9821,29	43874	16795	7748	26138	75613	
						11305,36	4134,41	19332	7070		5601		
	37.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,3865	5787				2236,44			Казахстан 100%
	37.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2274	18664				4244,75			Казахстан 100%
38	38	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	22026,21		88105		88105	7048	95153	Казахстан
39	39	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33977,63		33978		33978	2718	36696	Казахстан
40	40	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28676,65		28677		28677	2294	30971	Казахстан
41	41	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7335,6		7336		7336	587	7923	Казахстан
42	42	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01708	818975		13988		13988	1119	15107	Казахстан
43	43	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	4896		4896		4896	392	5288	
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,362	906,48	20,1	9393	208	6010	2980	13363	
						306,34	2,93	3174	30		990		
	44.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0017	199504				330,76			Казахстан 100%
	44.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0025	53822				133,85			
	44.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24,8688	223				5545,74			
45	45	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,314	1406,78	258,26	442	81	0	380	888	
						1148,52	74,82	361	23		66		
	45.1	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3925								
46	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2512	26057,33	7,68	6546	2	5508	973	8120	
						4121,16	0	1035	0		601		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	46 1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2562	18664				4782,16		1162537	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водопровода										
			ИТОГО:					974889	253462	545535	201013	1269975	
								175894	71133		94073		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		19050				1289024	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		25523				1314547	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26291				1340838	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												1407949	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
						12 %		168954				1576903	
			НДС										
			Итого с НДС									78845	
			Конкурсная смета - 4,8%									1498058	
			Итого :										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Колганат Курлыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водоснабжения и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 111 от 13.02.2023 года

Акт выполненных работ № 20

за октябрь 2023 (месяц, год) на 6-1-2 Выгреб 2м3 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23 10 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		11,64	286,89	286,89	3339	3339	0	441	4082	
				м3 грунта		0	52,61	0	612		302		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,36	1826,44	0	658	0	0	473	1222	
				м3 грунта		1826,44	0	658	0		90		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,36	952,56	0	343	0	0	247	637	
				м3 грунта		952,56	0	343	0		47		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		8,64	35,98	35,98	311	311	0	88	431	
				м3 грунта		0	14,13	0	122		32		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8,64	171,87	78,99	1485	683	0	817	2487	
				м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	802	333		184		
6	6	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		4,90625	3162,23	158,22	15515	776	13260	1649	18537	
				м2 покрытия		301,4	56,08	1479	275		1373		
	6.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0903	6955				627,86			Казахстан 100%
	6.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1462	6432				940,4			Казахстан 100%
	6.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0608	186994				11376,25			
7	7	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,98	35315,17	7603,82	69924	15055	29099	31804	109866	
				м3 конструкций колодца		13014,94	3209,68	25770	6355		8138		
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0296	20649				21260,21			Казахстан 100%
	7.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1861	14706				2737,08			Казахстан 100%
	7.3	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0038	1056174				3973,33			Казахстан 100%
8	8	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7009,03		7009		7009		7570	Казахстан
				шт.							561		
9	9	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	16254,48		16254		16254		17554	Казахстан
				шт.							1300		
10	10	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	7335,6		14671		14671		15845	Казахстан
				шт.							1174		
11	11	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	30329,7		60659		60659		65512	Казахстан
				шт.							4853		
12	12	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	28676,65		28677		28677		30971	Казахстан
				шт.							2294		
13	13	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20		1	57056,72		57057		57057		61622	Казахстан
				шт.							4565		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,1156	906,48	20,1	10076	224	6447	3197	14335	
				м2 поверхности		306,34	2,93	3405	33		1062		
	14.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0018	199504				354,82			Казахстан 100%
	14.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0027	53822				143,58			
	14.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,6774	223				5949,07			
15	15	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	18935		18935		18935		20450	Казахстан
				комплект							1515		
16	16	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,0016	757868,43	86845,01	1213	139	265	841	2218	
				км трубопровода		505500	25493,51	809	41		164		
	16.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0002	1358578				221,72			
17	17	С1241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ		1,6	3089		4942		4942		5337	
				м							395		
18	18	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж		0,00144	150524,18	2011,03	217	3	23	132	377	
				т конструкций		132267,6	530,25	190	1		28		
	18.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				20,52			Казахстан 100%
19	19	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,00144	469545		676		676		730	Казахстан
				т							54		
20	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	25315,63	1132,94	759	34	684	45	869	
				м3		1387,8	265,97	42	8		64		
	20.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	20649				631,86			Казахстан 100%
21	21	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами		1	4045,6	52,55	4046	52	3287	707	5133	
				зонт		705,89	15,4	706	15		380		
	21.1	261-302-0164	Зонты круглые из листовой стали марки 3КЗ15 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	3102				3102			
22	22	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,01266	83153,15	7324,77	1053	93	105	1031	2251	
				т стальных элементов		67508,7	1511,01	855	19		167		
23	23	С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,00976	907312		8855		8855		9563	Казахстан
				т							708		
24	24	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0029	424901		1232		1232		1331	Казахстан
				т							99		
25	25	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,01266	108313		1371		1371		1481	
				т							110		
26	26	Е11-070516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		28	162	3,11	4536	87	2060	2868	7996	
				м шва		85,33	1,47	2389	41		592		
	26.1	261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3	кг	3,64	508				1849,12			
	26.2	261-105-0614	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,294	716				210,5			
27	27	Е11-070516-0114	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором		28	107,67	0	3015	0	82	3460	6993	
				м шва		104,73	0	2932	0		518		
	27.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0056	14706				82,35			Казахстан 100%
28	28	Е11-070516-0114	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором		1	104,73	0	105	0	0	124	247	
				м шва		104,73	0	105	0		18		
29	29	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,0002	14706		3		3		3	Казахстан
				м3									
30	30	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		14	2818,58	48,85	39460	683	32202	4936	47947	
				м2		469,56	41,39	6574	579		3552		
	30.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0133	2152521				28628,53			
31	31	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону		14	1642,5	73,56	22995	1030	7688	12063	37862	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1019,81	57,22	14277	801		2805		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	31.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,364	18815				6848,66			Казахстан 100%
	31.2	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,742	381				282,7			
32	32	С1261-107-0103	**Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85**	т	0,00126	24327		31		31	2	33	
33	33	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	0,157	14351,3 3648,24	1824,43 806,85	2253 573	287 127	1394	657 233	3143	
	33.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0455	6955				316,66			Казахстан 100%
	33.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,157	6221				976,7			Казахстан 100%
34	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	0,0314	26057,33 4121,16	7,68 0	818 129	0 0	689	122 75	1015	
	34.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,032	18664				597,77			Казахстан 100%
35	35	Е11-061401-0501	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**м3 емкости**	3	272,18 87,12	2,8 1,32	817 261	8 4	547	241 85	1143	
	35.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0012	193419				232,1			
	35.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,75	82				307,5			
			ИТОГО:					403310 62299	22804 9366	318204	65943 37539	506792	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7602				514394	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,98 %		10185				524579	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10492				535071	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									561852	
			НДС			12 %		67422				629274	
			Итого с НДС										
			Конкурсная смета - 4,8%									31464	
			Итого :									597810	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колданат Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев Б.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Мастерметаллпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Колганат Курлыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство административного здания акимата сельского округа в с.Нура,Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 13.02.2023 года**

Акт выполненных работ № 21

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Озеленение										
1	1	E11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	332,5	296,79	11,05	98683	3674	0	84424	197756	
						285,74	2,79	95009	928		14649		Казахстан 100%
	1.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	49,875								
2	2	E11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	332,5	307,4	178,48	102210	59344	21812	30290	143100	
						63,32	40,2	21054	13366		10600		Казахстан 100%
	2.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	6,65	2870				19085,5		340856	
			Итого по разделу: 1. Озеленение										
			Раздел: 2. Покрытие плиткой S=380м2										
3	3	E11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	380	1664,54	255,88	632525	97235	521170	47742	734688	
						37,16	79,17	14121	30085		54421		Казахстан 100%
	3.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	77,52	6711				520236,72			
	3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	11,4	82				934,8			
4	4	E11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	380	283,95	30,27	-107901	-11502	-96398	-3973	-120824	
						0	9,68	0	-3678		-8950		Казахстан 100%
	4.1	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	14,364	6711				96396,8			
5	5	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.**	м3 материала основания в плотном теле	38	5397,44	1078,81	205103	40994	158160	16821	239678	
						156,53	253,35	5948	9627		17754		Казахстан 100%
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	41,8	3780				158004			
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,9	82				155,8			
6	6	E11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	380	1416,76	143,31	538369	54458	6954	463171	1081663	
						1255,15	41,52	476957	15778		80123		Казахстан 100%
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,634	3780				6176,52			
7	7	C1255-102-0605	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	380	4356,92		1655630		1655630		1788080	Казахстан
											132450		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	252	2009,26	32,79	506334	8263	285939	232740	798200	
						841,79	13,37	212131	3369		59126		
	8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,7865	20649		264028,03					Казахстан 100%
					4,032	70436,92		284002		284002		306722	Казахстан
9	9	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3							22720		
												4828207	
			Итого по разделу: 2. Покрытие плиткой S=380м2										
			Раздел: 3. МАФ										
10	10	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	1	55418	180	55418	180	53016	2373	62414	
						2222	46	2222	46		4623		
11	11	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	32556	32	32556	32	32411	96	35264	
						113	9	113	9		2612		
												97678	
			Итого по разделу: 3. МАФ										
			ИТОГО:					4002929	252679	2922696	873684	5266741	
								827555	69531		390128		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,5 %		79001				5345741	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,98 %		105846				5451587	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		109032				5560619	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5838936	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		700672				6539608	
			Итого с НДС									326980	
			Конкурсная смета - 4,8%									6212628	
			Итого :										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Колтан Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мастерметалпласт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «АССЕРПАРТНЕР»

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Орынжай Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жилибаева М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)