Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200. Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Справка №1 от 23 мая 2023 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 45	13.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**23 862 141,81**									
Акт № 1 смета 02-01-01	19 549 424,17	17 454 843,01							2 094 581,16	
Акт № 2 смета 06-01-01	1 329 403,84	1 186 967,71							142 436,13	
Акт № 3 смета 06-01-02	2 097 673,19	1 872 922,49							224 750,70	
Акт № 4 смета 06-01-03	885 640,61	790 750,54							94 890,07	
За отчетный период	**23 862 141,81**	**21 305 483,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 556 658,05**	**23 862 141,81**
Удержание 30 %										7 158 642,54
Удержание 5 %										1 193 107,09
Всего к оплате										**15 510 392,18**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,
KZ65VJE00040737 от
03.09.2018г., KZ68VJE00050868 от
18.11.2019г
ИИН 830220350540

_____ Д.А. Поженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель
_____ Сатиев К.К.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 23 мая 2023 года

Локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8,00000	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1	м3 грунта	583,89	337,90	337,90	197 296	197 296	-	33 170,00	248 903,00	
						-	78,90	-	46 069	-	18 437,00		
2	2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.129:К1трр=1,2;	м3 грунта	22,68	4 360,81	-	98 903	-	-	71 210,00	183 722,00	
						4 360,81	-	98 903,00	-	-	13 609,00		
3	3	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт) НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1	м3 грунта	149,43	280,91	280,91	41 976	41 976	-	7 057,00	52 956,00	
						-	65,59	-	9 801	-	3 923,00		
4	4	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Дорожные перевозки 5 км Коб.=5	1 т км	1232,8	55,00	-	67 804	-			73 220,00	

						-	-	-	-	-	5 424,00	
5	5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	149,43	33,37	29,42	4 986	4 396	15	1 347,00	6 840,00
						3,85	8,67	575,00	1 296	-	507,00	
6	6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	545,91	47,01	47,01	25 663	25 663	-	5 479,00	33 633,00
						-	13,94	-	7 610	-	2 491,00	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	60,66	1 192,41	-	72 332	-	-	52 079,00	134 364,00
						1 192,41	-	72 332,00	-	-	9 953,00	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного	545,91	244,51	116,90	133 480	63 817	-	70 970,00	220 806,00
						127,61	52,95	69 664,00	28 906	-	16 356,00	

Итого по разделу 1	954 452
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 474
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	333 148
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 682
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15
- накладные расходы, тенге	241 312
перевозка грузов, тенге	67 804
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 700

Раздел 2 Фундаменты												
9	9	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм НР=94%	м2 покрытия	170	3 172,86	235,44	539 386	40 025	432 681	74 341,00	662 825,00
						392,24	72,97	66 681,00	12 405	-	49 098,00	
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, Бетон тяжелый класса В7,5 F50, W2 НР=91%	м3	17	32 891,70	1 749,51	559 159	29 742	497 005	35 153,00	641 857,00
						1 906,63	365,70	32 413,00	6 217	-	47 545,00	
11	11	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	11	3 233,45	1 758,75	35 568	19 346	-	28 194,00	68 863,00
						1 474,70	697,37	16 222,00	7 671	-	5 101,00	

12	12	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118%	шт. сборных конструкций	43	4 720,09 2 242,86	2 477,23 991,07	202 964 96 443,00	106 521 42 616	- -	164 090,00 29 364,00	396 418,00	
13	13	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-03	1 м3	35,16	62 494,00 -	- -	2 197 289 -	- -	2 197 289 -	- 175 783,00	2 373 072,00	Казахстан
14	14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	сборных конструк	40	2 989,98 607,03	1 747,59 389,61	119 599 24 281,00	69 904 15 584	25 414 -	47 041,00 13 331,00	179 971,00	
15	15	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	сборных конструк	71	3 378,03 702,50	1 713,63 382,04	239 840 49 878,00	121 668 27 125	68 295 -	90 864,00 26 456,00	357 160,00	
16	16	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	сборных конструк	24	4 346,54 1 068,89	2 182,94 486,66	104 317 25 653,00	52 391 11 680	26 273 -	44 053,00 11 870,00	160 240,00	
17	17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	сборных конструк	90	7 097,59 1 628,17	3 828,64 853,56	638 783 146 535,00	344 578 76 820	147 670 -	263 559,00 72 187,00	974 529,00	
18	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	116,417	29 018,00 -	- -	3 378 189 -	- -	3 378 189 -	- 270 255,00	3 648 444,00	Казахстан
19	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство монолитных участков МУ, Бетон тяжелый класса В7,5 F50, W2 НР=91%	м3	3,9	32 891,70 1 906,63	1 749,51 365,70	128 278 7 436,00	6 823 1 426	114 019 -	8 064,00 10 907,00	147 249,00	
20	20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование фундаментов сетками НР=93%	т металлических	0,27064	104 413,73 100 816,13	3 597,60 1 089,25	28 259 27 285,00	974 295	- -	25 649,00 4 313,00	58 221,00	
21	21	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012(СТ 6-4; СУ 6-6; СУ 4-4)	1 т	0,27064	354 275,00 -	- -	95 881 -	- -	95 881 -	- 7 670,00	103 551,00	
22	22	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола НР=93%	м2 поверхности	77,76	3 633,26 329,13	10,58 2,73	282 522 25 593,00	823 212	256 106 -	23 999,00 24 522,00	331 043,00	
23	23	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Ко6 =2,3	1 м2	178,848	405,00 -	- -	72 433 -	- -	72 433 -	- 5 795,00	78 228,00	

24	24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	264,384	1 202,97	28,40	318 046	7 509	199 237	104 499,00	456 349,00
						420,98	4,03	111 300,00	1 065	-	33 804,00	
25	25	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки, Бетон тяжелый класса В15, С100 (М2 НР=91%	м3	48,6	41 618,23	3 092,07	2 022 646	150 275	1 559 627	312 408,00	2 521 858,00
						6 435,07	628,85	312 744,00	30 562	-	186 804,00	
26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,24255	431 408,00	-	104 638	-	104 638		113 009,00
						-	-	-	-	-	8 371,00	
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,11178	434 380,00	-	48 548	-	48 548	-	52 430,00
						-	-	-	-	-	3 884,00	
28	28	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру здания (АС 2.2;прим.6) НР=94%	м3 изоляции	65	10 885,72	2 125,80	707 572	138 177	212 212	384 814,00	1 179 777,00
						5 495,12	802,99	357 183,00	52 194	-	87 391,00	
29	29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство узла ввода труб, В7,5 НР=91%	м3	1,6	32 709,12	1 749,51	52 335	2 799	46 485	3 309,00	60 096,00
						1 906,63	365,70	3 051,00	585	-	4 452,00	

Итого по разделу 2 **14 565 190**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 302 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 091 555
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	286 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 482 000
- накладные расходы, тенге	1 610 037
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 078 903

Раздел 11 Полы

11.1 Тип 1

30	172	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ 150 мм НР=94% Коб =0.15	м3 подстилающего слоя	17,334	11 397,23	2 480,53	197 560	42 998	75 787	91 157,00	311 814,00
						4 544,54	1 049,99	78 775,00	18 201	-	23 097,00	

11.2 Тип 2

31	177	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150 мм НР=94% Коб =0.15	м3 подстилающего слоя	21,483	11 397,23 4 544,54	2 480,53 1 049,99	244 847 97 630,00	53 289 22 557	93 927 -	112 976,00 28 626,00	366 449,00
11.3 Тип 3												
32	185	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150 мм НР=94% Коб =0.15	м3 подстилающего слоя	1,482	11 397,23 4 544,54	2 480,53 1 049,99	16 891 6 735,00	3 676 1 556	6 480 -	7 794,00 1 975,00	26 660,00
11.4 Тип 4												
33	192	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150 мм НР=94% Коб =0.15	м3 подстилающего слоя	9,054	11 397,23 4 544,54	2 480,53 1 049,99	103 191 41 146,00	22 459 9 507	39 586 -	47 614,00 12 064,00	162 869,00
11.5 Тип 5												
43 34	198	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150 мм НР=94% Коб =0.15	м3 подстилающего слоя	1,8575	11 397,23 4 544,54	2 480,53 1 049,99	21 284 8 487,00	4 632 1 961	8 165 -	9 821,00 2 488,00	33 593,00

Итого по разделу 11 **921 385**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 232 773
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 127 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге 223 945
- накладные расходы, тенге 269 362
- сметная прибыль (8 %), тенге 68 250

Итого по акту **16 441 027**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 776 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 551 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 433 921
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 705 960
- накладные расходы, тенге 2 120 711
- перевозка грузов, тенге 67 804
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 217 853

Временные здания и сооружения 2,9% 476 789,78

Итого		**16 917 816,78**
строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		319 746,74
Итого:		**17 237 563,52**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		344 751,27
Итого:		**17 582 314,79**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	18 373 518,96
ИТОГО ПО АКТУ		**18 373 518,96**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**17 454 843,01**
Налог на добавочную стоимость (12%)		2 094 581,16
Всего:		**19 549 424,17**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **И.М.Культуманов**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай** расценки соответ. ПОД
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж.Досанов**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ-Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г., KZ66VJE00050868 от 18.11.2019г.
ИИН 800220350540

_____ **В.А. Ноженко**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____ **А.Т.Сатабаев**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**
м.п. расценки соответ. ПОД

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____ **Кабдышева Б.Н.**
м.п.

Цена реписна Павлодарская область г Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 23 мая 2023 года

Локальная смета № 06-01-01

Водопровод хозяйственно-питьевой дл.=41,8 м

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	267,007	247,48	247,48	66 079	66 079	-	11 110,00	83 364,00	
						-	57,79	-	15 430	-	6 175,00		
2	2	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(мокрый грунт) НР=72%т.ч.п.3.46;К1тпр=1,1;К1тпм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	83,6	337,90	337,90	28 248	28 248	-	4 749,00	35 637,00	
						-	78,90	-	6 596	-	2 640,00		
3	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179;К1тпр=1,2;	м3 грунта	10,84	2 307,51	-	25 013	-	-	18 009,00	46 464,00	
						2 307,51	-	25 013,00	-	-	3 442,00		

4	4	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	8,84	255,37	255,37	2 257	2 257	-	379,00	2 847,00
						-	59,63	-	527	-	211,00	
5	5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	72,95	55,00	-	4 012	-	-	-	4 333,00
						-	-	-	-	-	321,00	
6	6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	325,306	31,26	31,26	10 169	10 169	-	2 146,00	13 300,00
						-	9,16	-	2 980	-	985,00	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			НР=72%	м3 грунта	36,14	1 192,41	-	43 094	-	-	31 028,00	80 052,00
						1 192,41	-	43 094,00	-	-	5 930,00	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	325,306	244,51	116,90	79 541	38 028	-	42 291,00	131 578,00
						127,61	52,95	41 512,00	17 225	-	9 746,00	
9	9	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	8,84	33,37	29,42	295	260	1	80,00	405,00
						3,85	8,67	34,00	77	-	30,00	

Итого по разделу 1 **397 980**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 835
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- накладные расходы, тенге	109 792
в т.ч. зарплата, тенге	9 881
перевозка грузов, тенге	4 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 480

Раздел 2 Водопровод

10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	3,22	5 093,43	227,79	16 401	733	10 580	5 261,00	23 395,00
						1 579,94	70,60	5 087,00	227	-	1 733,00	

11	11	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	0,0293	434 502,69	101 591,81	12 731	2 977	24	11 733,00	26 421,00
						332 104,64	31 900,13	9 731,00	935	-	1 957,00	
12	12	1122-1401-0801	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину	м	12,5	5 369,07	1 493,93	67 113	18 674	32 872	22 849,00	97 159,00
						1 245,37	601,04	15 567,00	7 513	-	7 197,00	
13	13	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм Коб =1,01	1 м	29,593	237,00	-	7 014	-	7 014	-	7 575,00
						-	-	-	-	-	561,00	
14	14	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм Коб =1,02	1 м	12,75	237,00	-	3 022	-	3 022	-	3 264,00
						-	-	-	-	-	242,00	
15	15	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	трубопровода	0,0418	88 957,47	-	3 718	-	85	3 597,00	7 960,00
						88 923,76	-	3 633,00	-	-	595,00	
16	16	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	1 779,56	44,69	3 559	89	324	3 154,00	7 250,00
						1 573,02	20,17	3 146,00	40	-	537,00	
17	17	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18р(п) 15кч33п ГОСТ 5761-2005	1 шт.	1	1 247,00	-	1 247	-	1 247	-	1 347,00
						-	-	-	-	-	100,00	
18	18	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18р(п) 15кч33п ГОСТ 5761-2005	1 шт.	1	2 527,00	-	2 527	-	2 527	-	2 729,00
						-	-	-	-	-	202,00	
19	19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	1 606,48	79,43	3 213	159	162	2 863,00	6 562,00
						1 446,14	-	2 892,00	-	-	486,00	
20	20	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4 249,00	-	8 498	-	8 498	-	9 178,00
						-	-	-	-	-	680,00	
21	21	241-116-0210	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4 249,00	-	8 498	-	8 498	-	9 178,00
						-	-	-	-	-	680,00	

22	22	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении//втулки HP=110%	шт.	2	1 798,63	264,21	3 597	528	-	3 379,00	7 534,00
						1 534,42	1,41	3 069,00	3	-	558,00	
23	23	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2 452,00	-	4 904	-	4 904	-	5 296,00
						-	-	-	-	-	392,00	
24	24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройников HP=99%	т фасонных частей	0,0038	1 468 145,50	689 735,32	5 579	2 621	94	3 687,00	10 007,00
						753 682,05	226 424,70	2 864,00	860	-	741,00	
25	25	241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	1	1 024,00	-	1 024	-	1 024	-	1 106,00
						-	-	-	-	-	82,00	
26	26	241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-32х3,5 мм	1 шт.	1	5 500,00	-	5 500	-	5 500	-	5 940,00
						-	-	-	-	-	440,00	
27	27	1122-1101-0203	Тройники , диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб HP=99%	врезка	1	10 477,07	625,63	10 477	626	791	9 250,00	21 305,00
						9 060,89	282,40	9 061,00	282	-	1 578,00	
28	28	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные , диаметром 50 мм. Установка муфты, отводов, неразъемного соединения HP=110%	шт.	9	1 565,72	128,07	14 091	1 153	-	14 237,00	30 594,00
						1 437,65	0,40	12 939,00	4	-	2 266,00	
29	29	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	3	701,00	-	2 103	-	2 103	-	2 271,00
						-	-	-	-	-	168,00	
30	30	241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	1	1 282,00	-	1 282	-	1 282	-	1 385,00
						-	-	-	-	-	103,00	
31	31	241-208-1701	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	2	972,00	-	1 944	-	1 944	-	2 100,00
						-	-	-	-	-	156,00	
32	32	241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм(неразъемное соединение НСПС)	1 шт.	3	2 138,00	-	6 414	-	6 414	-	6 927,00
						-	-	-	-	-	513,00	

Итого по разделу 2						**296 423**							
в том числе													
- зарплата рабочих-строителей, тенге						67 989							
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						27 560							
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						9 864							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						98 908							
- накладные расходы, тенге						80 010							
в т.ч. зарплата, тенге						7 201							
- сметная прибыль (8 %), тенге						21 957							
Раздел 3 Колодец д.1500 мм - 1 шт.													
33	33	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	железобетонных конструкций	1,855	65 369,86 26 683,55	13 576,02 5 709,13	121 261 49 498,00	25 184 10 590	46 580 -	59 487,00 14 460,00	195 208,00	
34	34	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	33 182,00 -	- -	33 182 -	- -	33 182 -	- 2 655,00	35 837,00	Казахстан
35	35	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	19 288,00 -	- -	19 288 -	- -	19 288 -	- 1 543,00	20 831,00	Казахстан
36	36	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	25 211,00 -	- -	25 211 -	- -	25 211 -	- 2 017,00	27 228,00	Казахстан
37	37	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	1	25 211,00 -	- -	25 211 -	- -	25 211 -	- 2 017,00	27 228,00	Казахстан
38	38	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	1 шт.	1	31 743,00 -	- -	31 743 -	- -	31 743 -	- 2 539,00	34 282,00	Казахстан
39	39	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	14 514,00 -	- -	14 514 -	- -	14 514 -	- 1 161,00	15 675,00	Казахстан
40	40	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2 560,00 -	- -	2 560 -	- -	2 560 -	- 205,00	2 765,00	Казахстан
41	41	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	1	7 874,00 -	- -	7 874 -	- -	7 874 -	- 630,00	8 504,00	Казахстан

42	42	222-503-0201	Стремянка С6	1 т	0,02352	1 004 968,00	-	23 637	-	23 637	-	25 528,00
						-	-	-	-	-	1 891,00	
43	43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% Ксб =2	м2	1,2	95,53	2,23	115	3	67	31,00	158,00
						37,37	0,38	45,00	-	-	12,00	
44	44	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604,00
						-	-	-	-	-	2 045,00	
45	45	1109-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93%	м3 кладки	0,037	42 280,23	3 462,68	1 564	128	1 083	353,00	2 070,00
						9 536,18	726,16	353,00	27	-	153,00	
46	46	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91%	м3 емкости	1,855	241,58	4,02	448	7	219	205,00	705,00
						119,89	1,82	222,00	3	-	52,00	

Итого по разделу 3 **423 623**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 50 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 25 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге 256 728
- накладные расходы, тенге 60 076
- в т.ч. зарплата, тенге 5 407
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 380

Итого по акту **1 118 026**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 227 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 197 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 63 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге 355 637
- накладные расходы, тенге 249 878
- в т.ч. зарплата, тенге 22 489
- перевозка грузов, тенге 4 012
- сметная прибыль (8 %), тенге 82 817

Временные здания и сооружения
2,9% 32 422,75

Итого **1 150 448,75**

Затраты на производство
строительно -монтажных

работ в зимнее время (1,89%)		21 743,48
Итого:		**1 172 192,24**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		23 443,84
Итого:		**1 195 636,08**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	1 249 439,70
ИТОГО ПО АКТУ		**1 249 439,70**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**1 186 967,72**
Налог на добавочную стоимость (12%)		142 436,13
Всего:		**1 329 403,84**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240000552
Директор

_____ **И.М.Культуманов**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунаклай** расценки соотв. ред

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж.Досанов**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ СтройЭксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2019г, KZ66VJE00050856 от 18.11.2019г.
ИИН 830726350540

_____ **В.А. Ноженко**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____ **А.Т.Сатабаев**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

м.п. расценки соотв. ред

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____ **Кабдышева Б.Н.**

м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 23 мая 2023 года

Локальная смета № 06-01-02

Канализация дл. 38,9 м

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	265,006	307,19	307,19	81 407	81 407	-	13 686,00	102 700,00	
						-	71,73	-	19 009	-	7 607,00		
2	2	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(мокрый грунт) НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	15,2	337,90	337,90	5 136	5 136	-	863,00	6 479,00	
						-	78,90	-	1 199	-	460,00		
3	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тро=1,2;	м3 грунта	8,67	2 307,51	-	20 006	-	-	14 404,00	37 163,00	
						2 307,51	-	20 006,00	-	-	2 753,00		
4	4	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт) НР=72%	м3 грунта	12,95	255,27	255,27	3 307	3 307		000,00	4 177,00	
						-	59,63	-	772	-	309,00		

5	5	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Коб =5	1 т·км	106,85	55,00		5 877				6 347,00
						-	-	-	-	-	470,00	
6	6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	259,98	31,26	31,26	8 127	8 127	-	1 714,00	10 628,00
						-	9,16	-	2 381	-	787,00	
7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	28,88	1 192,41	-	34 437	-	-	24 795,00	63 971,00
						1 192,41	-	34 437,00	-	-	4 739,00	
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	259,98	244,51	116,90	63 568	30 392	-	33 798,00	105 155,00
						127,61	52,95	33 176,00	13 766	-	7 789,00	
9	9	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	12,95	33,37	29,42	432	381	1	117,00	593,00
						3,85	8,67	50,00	112	-	44,00	

Итого по разделу 1 337 208

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 750
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1
- накладные расходы, тенге	89 933
в т.ч. зарплата, тенге	8 094
перевозка грузов, тенге	5 877
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 978

Раздел 2 Трубопровод

10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	4,28	5 093,43	227,79	21 800	975	14 063	6 993,00	31 096,00
						1 579,94	70,60	6 762,00	302	-	2 303,00	
11	11	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,0369	707 943,61	350 198,65	27 539	13 623	-	17 525,00	48 669,00
						357 744,96	97 334,46	13 916,00	3 786	-	3 605,00	
12	12	241-204-0402	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011 Коб =1,01	1 м	39,289	6 234,00	-	244 928	-	244 928	-	264 522,00
						-	-	-	-	-	19 594,00	
13	13	1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на газовом соединении НР=110%	шт.	16	3 352,42	471,56	53 639	7 545		50 074,00	112 074,00
						2 990,86	0,60	10 001,00	100		0 301,00	

14	14	241-211-0804	Муфта полимерная DN/ID 200 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	6	3 833,00	-	22 998	-	22 998	-	24 838,00	
						-		-	-	-	1 840,00		
15	15	241-229-0203	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	1 шт.	6	885,00	-	5 310	-	5 310	-	5 735,00	
						-		-	-	-	425,00		
16	16	241-211-0614	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	1 шт.	4	7 875,00	-	31 500	-	31 500	-	34 020,00	
						-		-	-	-	2 520,00		

Итого по разделу 2 521 754

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге 318 799
- накладные расходы, тенге 75 392
- в т.ч. зарплата, тенге 6 785
- сметная прибыль (8 %), тенге 38 648

Раздел 3 Колодцы - 2 шт.

17	17	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	5,17	65 445,88	10 911,00	338 355	56 410	174 998	129 468,00	505 249,00	
						20 696,18	4 608,89	106 948,00	23 826	-	37 426,00		
18	18	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	2	33 182,00	-	66 364	-	66 364	-	71 673,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 309,00		
19	19	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	19 288,00	-	38 576	-	38 576	-	41 662,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 086,00		
20	20	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	25 211,00	-	50 422	-	50 422	-	54 456,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 034,00		
21	21	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1	1 шт.	2	31 743,00	-	63 486	-	63 486	-	68 565,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 079,00		
22	22	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	14 514,00	-	29 028	-	29 028	-	31 350,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 322,00		
23	23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	2 560,00	-	5 120	-	5 120	-	5 530,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	410,00		
24	24	222-503-0201	Стремянка С1-04 19,5 кг*2=39 кг	1 т	0,039	1 004 968,00	-	39 194	-	39 194	-	42 330,00	

						-	-	-	-	-	3 136,00	
25	25	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% Коб =2	м2	1,96	95,53	2,23	187	4	110	51,00	257,00
						37,37	0,38	73,00	1	-	19,00	
26	26	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	35 152,00	-	70 304	-	70 304	-	75 928,00
						-	-	-	-	-	5 624,00	
27	27	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93%	м3 кладки	0,111	42 260,23	3 462,68	4 691	384	3 248	1 060,00	6 211,00
						9 536,18	726,16	1 059,00	81	-	460,00	
28	28	1108-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91%	м3 емкости	5,17	241,58	4,02	1 249	21	609	571,00	1 966,00
						119,69	1,82	619,00	9	-	146,00	

Итого по разделу 3		**905 177**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		108 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		56 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		23 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге		541 459
- накладные расходы, тенге		131 150
в т.ч. зарплата, тенге		11 804
- сметная прибыль (8 %), тенге		67 051
Итого по акту		**1 764 139**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		263 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		207 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		65 401
- материалы, изделия и конструкции, тенге		860 258
- накладные расходы, тенге		296 475
в т.ч. зарплата, тенге		26 683
перевозка грузов, тенге		5 877
- сметная прибыль (8 %), тенге		130 677
Временные здания и сооружения 2,9%		51 160,03
Итого		**1 815 299,03**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		34 309,15
Итого:		1 849 608,18
Непредвиденные работы и затраты (2%)		36 992,16
Итого:		1 886 600,35
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	1 971 497,36
ИТОГО ПО АКТУ		**1 971 497,36**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**1 872 922,49**

Налог на добавочную стоимость (12%)	224 750,70
Всего:	2 097 673,19

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240006552
Директор

_____ И.М.Культуманов

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунактай

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.Ж.Досанов

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г. KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г.
ИИН 830220350040

_____ В.А. Ноженко

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____ А.Т.Сатабаев

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____ Кабдышева Б.Н.

м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 23 мая 2023 года

Локальная смета № 06-01-03

Выгреб 4,9м3

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(грунт мокрый) НР=72%т.ч.п.3.46;К1трр=1,1;К1трм=1,	м3 грунта	46,44	260,48	260,48	12 097	12 097	-	2 130,00	15 365,00	
						-	63,69	-	2 958	-	1 139,00		
2	2	1101-0205-0207	Грунты 1 группы.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР=72%т.ч.п.3.179;К1трр=1,2;	м3 грунта	1,4	4 360,81	-	6 105	-	-	4 396,00	11 341,00	
						4 360,81	-	6 105,00	-	-	840,00		
3	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	32,2	47,01	47,01	1 514	1 514	-	323,00	1 984,00	
						-	13,94	-	449	-	147,00		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	32,2	244,51	116,90	7 873	3 764	-	4 166,00	13 024,00	
						127,61	52,95	4 109,00	1 705	-	965,00		
5	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,58	1 192,41	-	4 269	-	-	3 074,00	7 930,00	

						1 192,41	-	4 269,00	-	-	587,00		
6	6	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрый) НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	10,66	317,51	317,51	3 385	3 385	-	596,00	4 299,00	
						-	77,63	-	828	-	318,00		
7	7	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км Кпб =5	1 т·км	89	55,00	-	4 840	-	-	-	5 227,00	
						-	-	-	-	-	387,00		
8	8	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	10,66	33,37	29,42	356	314	1	96,00	488,00	
						3,85	8,67	41,00	92	-	36,00		
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство толщ.100 мм НР=91%	м3	0,35	26 442,24	1 749,51	9 255	612	7 975	723,00	10 776,00	
						1 906,63	365,70	667,00	128	-	798,00		
10	10	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	3,46	1 018,22	56,88	3 523	197	1 442	1 795,00	5 743,00	
						544,52	7,65	1 884,00	26	-	425,00		
11	11	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 до 10 мм НР=94%:К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К [illegible]	м2 изолируемой поверхности	3,46	3 050,83	235,83	10 556	816	4 654	4 892,00	16 684,00	
						1 469,99	34,16	5 086,00	118	-	1 236,00		
12	12	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	2,135	65 445,88	10 911,00	139 727	23 295	72 267	53 465,00	209 647,00	
						20 686,18	4 608,89	44 165,00	9 840	-	15 455,00		
13	13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	2 560,00	-	2 560	-	2 560	-	2 765,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	205,00		
14	14	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	31 743,00	-	31 743	-	31 743	-	34 282,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 539,00		
15	15	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	25 211,00	-	75 633	-	75 633	-	81 684,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 051,00		
16	16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	19 288,00	-	19 288	-	19 288	-	20 831,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 543,00		

17	17	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	33 182,00	-	33 182	-	33 182	-	35 837,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 655,00		
18	18	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	8	785,00	-	6 280	-	6 280	-	6 782,00	
						-	-	-	-	-	502,00		
19	19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К	м2	0,26	191,07	4,47	50	1	29	13,00	68,00	
						74,74	0,76	19,00	-	-	5,00		
20	20	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604,00	
						-	-	-	-	-	2 045,00		
21	21	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины НР=93%	м3 кладки	0,148	42 260,23	3 462,68	6 255	512	4 331	1 412,00	8 280,00	
						9 536,18	726,16	1 411,00	107	-	613,00		
22	22	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой стеклорубероидом НР=93%:К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=	м2 поверхности	4	1 776,05	5,52	7 104	22	5 711	1 280,00	9 055,00	
						342,74	1,36	1 371,00	5	-	671,00		
23	23	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70 Коб =1,15	1 м2	4,6	209,00	-	961	-	961	-	1 038,00	
						-	-	-	-	-	77,00		
24	24	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93%	м2 изолирующего слоя	4,9	15 368,10	2 565,92	75 304	12 573	14 773	49 933,00	135 256,00	
						9 787,38	1 169,93	47 958,00	5 733	-	10 019,00		
25	25	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности внутри выгреба НР=91%	м2 поверхности	14,13	609,57	1,34	8 613	19	357	7 504,00	17 406,00	
						582,95	0,61	8 237,00	9	-	1 289,00		
26	26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности	14,13	1 202,97	28,40	16 998	401	10 648	5 585,00	24 390,00	
						420,98	4,03	5 948,00	57	-	1 807,00		
27	27	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91%	м3 емкости	2,135	241,58	4,02	516	9	252	237,00	813,00	
						119,69	1,82	256,00	4	-	60,00		
28	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91%	м3	0,53	26 442,24	1 749,51	14 014	927	12 077	1 097,00	16 320,00	
						1 906,63	365,70	1 011,00	194	-	1 209,00		

29	29	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка крышки НР=99%	м2 щитов	0,64	10 485,98	95,35	6 711	61	6 278	394,00	7 673,00
						581,89	41,14	372,00	26	-	968,00	
30	30	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной	0,64	412,63	4,10	264	3	229	31,00	319,00
						50,86	1,79	33,00	1	-	24,00	
31	31	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,0009	535 338,00	-	482	-	482	-	521,00
						-	-	-	-	-	39,00	
32	32	1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР=90%	м2	0,8	11 682,41	29,56	9 346	24	7 356	1 779,00	12 015,00
						2 458,31	12,79	1 967,00	10	-	890,00	
33	33	261-107-0724	Пластина резиновая рубчатая ГОСТ 7338-90	1 кг	0,2	1 737,00	-	347	-	347	-	375,00
						-	-	-	-	-	28,00	

Итого по акту		744 822
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		134 909
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		60 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		22 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге		344 416
- накладные расходы, тенге		144 941
в т.ч. зарплата, тенге		13 045
перевозка грузов, тенге		4 840
- сметная прибыль (8 %), тенге		55 171
Временные здания и сооружения 2,9%		21 599,84
Итого		**766 421,84**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		14 485,37
Итого:		**780 907,21**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		15 618,14
Итого:		**796 525,35**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	832 369,00
ИТОГО ПО АКТУ		**832 369,00**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**790 750,55**

Налог на добавочную стоимость (12%)	94 890,07
Всего:	885 640,61

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____И.М.Культуманов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
_____А.Г. Кунакпай
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____Т.Ж.Досанов
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ СтройЭксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г.
ИИН 830220350540
_____В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя
_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____А.К. Омаров
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства
_____С.Е. Музафар
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
_____Кабдышева Б.Н.
м.п.