Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

Справка № 2 от 27 июня 2023 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 45	13.05.2023г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**56 916 368,02**									
Акт № 5 смета 02-01-01	33 054 226,21	29 512 701,97							3 541 524,24	
За отчетный период	**33 054 226,21**	**29 512 701,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 541 524,24**	**33 054 226,21**
Удержание 30 %										9 916 267,86
Удержание 5 %										1 652 711,31
Всего к оплате										**21 485 247,04**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,
KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г.,KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г
ИИН 830220050540
_____ В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель
_____ Сатиев К.К.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27 июня 2023 года

Локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8,00000	9	10	11	12	13	14
	Раздел 3 Стены и перегородки, перемычки												
	3.1 Стены												
1	30	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, на р-ре М75 ШФ-036	м3 кладки	201,6	21 339,55	3 366,50	4 302 053	678 686	1 056 301	2 519 736,00	7 367 532,00	
						12 733,46	705,99	2 567 066,00	142 328	-	545 743,00		
2	31	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100//201,6м3*0,308*0,77=47811,5 шт.)	1000 шт.	47,8115	86 153,00	-	4 119 104	-	4 119 104	-	4 448 632,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	329 528,00		
3	32	213-101-0703	Кирпич керамический лицевой размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150//201,6*0,074*0,77=11487,2 шт	1000 шт.	8,04104	105 783,00	-	850 605	-	850 605	-	918 654	
						-	-	-	-	-	68 048		
4	33	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	32,49	43 327,00	-	1 407 694	-	1 407 694	-	1 520 310,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	112 616,00		

5	34	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки несущей стены НР=93%	т металлических изделий	0,3464	671 473,73	3 597,60	232 599	1 246	196 430	32 829,00	286 662,00	
						100 816,13	1 089,25	34 923,00	377	-	21 234,00		
6	35	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки облицовки НР=93%	т металлических изделий	0,1647	671 473,73	3 597,60	110 592	593	93 395	15 608,00	136 296,00	
						100 816,13	1 089,25	16 604,00	179	-	10 096,00		
7	36	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ЗГ11 НР=118%	т стальных элементов	0,26151	1 087 994,30	9 291,46	284 521	2 430	257 829	29 271,00	338 895,00	
						92 778,56	2 077,63	24 263,00	543	-	25 103,00		
	3.2 Перегородки												
8	37	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м//52,5м3/0,12м=437,5 м2 на р-ре М50 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	437,5	8 331,41	411,84	3 644 992	180 180	2 142 000	1 269 857,00	5 308 037,00	
						3 023,57	97,43	1 322 812,00	42 626	-	393 188,00		
9	38	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,2601	567 060,00	-	147 492	-	147 492	-	159 291,00	
						-	-	-	-	-	11 799,00		
10	39	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(ММ1)	1 т	0,15015	1 012 800,00	-	152 072	-	152 072	-	164 238,00	
						-	-	-	-	-	12 166,00		
	3.3 Перемычки												
11	40	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	92	913,62	383,78	84 053	35 308	24 895	36 880,00	130 608,00	
						259,24	80,48	23 850,00	7 404	-	9 675,00		
12	41	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	16	3 552,95	2 077,61	56 847	33 242	790	35 147,00	99 354,00	Казахстан
						1 425,94	435,70	22 815,00	6 971	-	7 360,00		
13	42	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 ПРГ 36.1.4-4 Коб -п	1 м3	1,02	112 066,00	-	114 307	-	114 307	-	123 452,00	Казахстан

						-	-	-	-	-	9 145,00		
14	43	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,609	215 049,00	-	130 965	-	130 965	-	141 442,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	10 477,00		
15	44	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 3ПБ 34-4 Коб =2	1 м3	0,178	112 066,00	-	19 948	-	19 948	-	21 544,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 596,00		
16	45	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	2,425	200 034,00	-	485 082	-	485 082	-	523 889,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 807,00		
17	46	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,748	151 102,00	-	113 024	-	113 024	-	122 066,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 042,00		
18	47	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 Коб =4	1 м3	0,392	136 454,00	-	53 490	-	53 490	-	57 769,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 279,00		
19	48	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,021	177 399,00	-	3 725	-	3 725	-	4 023,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	298,00		
20	49	1110-0114-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,3205	34 666,16	1 981,39	11 111	635	2 075	7 808,00	20 433,00	
						26 212,03	855,70	8 401,00	274	-	1 514,00		
21	50	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,3205	125 144,00	-	40 109	-	40 109	-	43 318,00	
						-	-	-	-	-	3 209,00		
22	51	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,3205	11 829,47	88,32	3 791	28	3 333	398,00	4 524,00	
						1 342,72	38,61	430,00	12	-	335,00		
23	52	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж уголка НР=69%	т конструкций	0,76218	44 086,91	13 802,97	33 602	10 520	4 233	15 366,00	52 885,00	
						24 730,27	4 488,56	18 849,00	3 421	-	3 917,00		

24	53	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,76218	521 841,00	-	397 736	-	397 736	-	429 555,00
						-	-	-	-	-	31 819,00	
25	54	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245. Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005. ГОСТ 535-2005	1 т	0,76218	7 791,00	-	5 938	-	5 938	-	6 413,00
					-	-	-	-	-	-	475,05	
26	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	18,5	114,76	3,09	2 123	57	883	821,00	3 180,00
						63,92	0,38	1 183,00	7	-	236,00	
27	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69% К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мате?	м2	18,5	191,07	4,47	3 535	83	2 069	964,00	4 659,00
						74,74	0,76	1 383,00	14	-	360,00	
28	57	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП1 НР=118%	шт сборных конструкций	4	2 784,87	92,34	11 139	369	3 133	9 103,00	21 861,00
						1 909,21	19,36	7 637,00	77	-	1 619,00	
29	58	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ОП 4.4-Т Коб -4	1 м3	0,08	55 585,00	-	4 447	-	4 447	-	4 803,00
						-	-	-	-	-	356,00	

Итого по разделу 3 **22 464 525**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 050 216
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 943 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 204 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 833 103
- накладные расходы, тенге 3 973 788
- в т.ч. зарплата, тенге 357 641
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 664 040

Раздел 4 Перекрытие

30	59	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны, на р-ре М200 НР=118%	шт. сборных конструкций	46	5 876,59	1 419,22	270 323	65 284	145 765	85 393,00	384 173,00

						1 286,56	264,62	59 274,00	13 093	-	28 457,00		
31	60	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	362,8052	8 822,00	-	3 200 667	-	3 200 667	-	3 456 720,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	256 053,00		
32	61	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру, на р-ре М200 НР=118%	шт. сборных конструкций	1	9 270,70	2 440,47	9 271	2 440	1 342	7 104,00	17 685,00	
						5 488,49	532,11	5 488,00	532	-	1 310,00		
33	62	1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2 Установка с опиранием по контуру, на р-ре М200 НР=118%	шт. сборных конструкций	1	6 080,88	1 541,59	6 081	1 542	975	4 593,00	11 528,00	
						3 564,69	326,78	3 565,00	327	-	854,00		
	63	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная										
34			непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1 м2	9,37122	10 456,00	-	97 985	-	97 985	-	105 824,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 839,00		
35	64	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС2, МС3, МС5 НР=118%	т стальных элементов	0,04274	1 142 690,30	9 291,46	48 839	397	44 476	4 784,00	57 913,00	
						92 778,56	2 077,63	3 965,00	89	-	4 290,00		
36	65	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2(для прохода коммуникаций) АС7 НР=84%	отверстие	15	4 398,44	1 864,81	65 977	27 972	-	42 346,00	116 989,00	
						2 533,63	827,22	38 004,00	12 408	-	8 666,00		
37	66	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование(рядовые перемычки в отверстиях) АС7 прим.1 НР=91%	т	0,0078	22 870,51	2 093,28	178	16	-	154,00	359,00	
						20 735,23	904,67	162,00	7	-	27,00		
38	67	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0078	434 300,00	-	3 388	-	3 388	-	3 659,00	
						-	-	-	-	-	271,00		
39	68	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов (заполнение отвестий минватой) НР=76%	м3 изоляции	0,02	22 542,55	2 775,36	451	56	-	319,00	832,00	
						19 767,19	1 230,44	395,00	25	-	62,00		
40	69	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	1 м3	0,02	9 417,00	-	188	-	188	-	203,00	
						-	-	-	-	-	15,00		

Итого по разделу 4 **4 155 885**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	110 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 494 787
- накладные расходы, тенге	144 693
в т.ч. зарплата, тенге	13 022
- сметная прибыль.(8 %), тенге	307 844

Раздел 7 Вентшахты

41	112	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка вентшахт кирпич керам.уголщ. на р-ре М75 НР=93%	м3 кладки (без вычета пустот)	6,16	67 452,99	2 830,63	415 510	17 437	269 504	126 385,00	585 247,00	
						~~29 871,65~~	~~1 189,76~~	~~128 569,00~~	~~7 329~~		~~43 352,00~~		
42	113	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 толщ 50 мм	1 м3	2,5	43 327,00	-	108 318		108 318	-	116 983,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 665,00		
43	114	1109-0306-0103	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж сеток на продухи НР=69%	м2	1,8	1 124,50	30,45	2 024	55	347	1 136,00	3 413,00	
						901,55	12,96	1 623,00	23	-	253,00		
44	115	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	1,8	2 261,00	-	4 070	-	4 070	-	4 396,00	
						-	-	-	-	-	326,00		
45	116	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0072	564 862,00	-	4 067	-	4 067	-	4 392,00	
						-	-	-	-	-	325,00		
46	117	1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(фартук) НР=72%	м2	13	981,23	4,38	12 756	57	2 022	7 710,00	22 103,00	
						821,32	2,43	10 677,00	32	-	1 637,00		
47	118	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.8 мм	1 м2	13	4 515,00	-	58 695	-	58 695	-	63 391,00	
						-	-	-	-	-	4 696,00		
48	119	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание улучшенное толщ.20 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	2 784,28	42,04	139 214	2 102	34 472	83 050,00	240 045,00	
						2 052,80	23,44	102 040,00	1 172	-	17 781,00		

49	120	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка плит покрытия НР=118%	шт сборных конструкций	17	2 784,87	92,34	47 343	1 570	13 316	38 687,00	92 912,00
						1 909,21	19,36	32 457,00	329	-	6 882,00	
50	121	261-101-0382	Плиты покрытий, П2-15 Коб =17	1 м3	0,51	78 133,00	-	39 848	-	39 848	-	43 036,00
						-	-	-	-	-	3 188,00	
51	122	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение плит покрытия НР=94%	м2 покрытия	5,2836	209,16	4,73	1 105	25	87	942,00	2 211,00
						187,94	1,79	993,00	9	-	164,00	

Итого по разделу 7	**1 178 129**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	276 959
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 894
- материалы, изделия и конструкции, тенге	534 745
- накладные расходы, тенге	257 910
в т.ч. зарплата, тенге	23 212
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 269
Итого по акту	**27 798 539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 438 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 062 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 608
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 862 635
- накладные расходы, тенге	4 376 391
в т.ч. зарплата, тенге	393 875
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 059 153
Временные здания и сооружения 2,9%	806 157,62
Итого	**28 604 696,39**
строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)	540 628,76
Итого:	**29 145 325,15**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	582 906,50
Итого:	**29 728 231,65**
в том числе на 2023 год-100% К=1,045	31 066 002,07
ИТОГО ПО АКТУ	**31 066 002,07**
Всего с коэф. скидки К=0,95	**29 512 701,97**

Налог на добавочную стоимость (12%)	3 541 524,24
Всего:	**33 054 226,21**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ И.М.Культуманов
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя
_____ А.Т.Сатабаев
м.п.

ьства Павлодарской области"
140340017022
технического отдела ПГС
_____ А.Г. Кунакпай
расчеты согл. ПСД
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____ А.К. Омаров
согл. ПСД
м.п.

ьства Павлодарской области"
140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____ Т.Ж.Досанов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства
_____ С.Е. Музафар
м.п.

Технический надзор:
ническому надзору
Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г., KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г.
ИИН 830220350540
_____ В.А. Ноженко
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
_____ Кабдышева Б.Н.
м.п.