Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз,ул.Алькея Маргулана, 30
Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Справка № 4 октябрь 2023 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 45	13.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**190 062 299,98**									
Акт № 14	18 474 860,77	16 495 411,40							1 979 449,37	
Акт № 15	4 794 869,63	4 281 133,60							513 736,03	
Акт № 16	5 504 764,21	4 914 968,04							589 796,17	
Акт № 17	2 466 573,20	2 202 297,50							264 275,70	
Акт № 18	1 196 656,33	1 068 443,15							128 213,18	
Акт № 19	8 464 628,74	7 557 704,23							906 924,51	
Акт № 20	1 425 185,97	1 272 487,47							152 698,50	
Акт № 21	15 805 943,29	14 112 449,37							1 693 493,92	
За отчетный период	**58 133 482,14**	**51 904 894,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 228 587,37**	**58 133 482,14**
Удержание 30 %										17 440 044,64
Удержание 5 %										2 906 674,11
Всего к оплате										**37 786 763,39**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г.
ИИН 830220350040
_____ В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель
_____ Сатиев К.К.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 14 от 02 октября 2023 года
Локальная смета № 02-01-01
Общестроительные работы

№ п/п	№ п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Стены и перегородки, перемычки													
3.1 Стены													
1	32	213-101-0703	Кирпич керамический лицевой размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150//201,6*0,074*0,77=11487,2 шт.	1000 шт.	-4,59488	105 783,00	-	-486 060	-	-486 060	-	-524 945	
						-	-	-	-	-	-38 885		
Итого по разделу 3								**-524 945**					
в том числе													
- материалы, изделия и конструкции, тенге								-486 060					
- сметная прибыль (8 %), тенге								-38 885					
Раздел 5 Кровля стропильная													
5.1 Основная кровля													
2	76	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	300,5	3 250,41	33,67	976 748	10 118	457 610	470 090	1 562 585	
						1 693,91	6,48	509 020	1 947	-	115 747		
3	78	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м конька	24	3 619,72	8,66	86 873	208	64 360	20 551,00	116 018,00	
						929,40	1,35	22 306,00	32	-	8 594,00		
4	81	1112-0101-0513	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92%	м ендовы	72	979,42	8,66	70 518	624	22 707	43 502,00	123 142,00	

					655,39	1,35	47 188,00	97	-	9 122,00		
5	84	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву(обшивка карниза металлосайдингом) НР=90%	м2 потолков	66,2	412,36	4,92	27 298	326	1 440	23 112,00	54 443,00
						385,69	2,22	25 533,00	147	-	4 033,00	
6	85	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	66,2	3 621,00	-	239 710	-	239 710	-	258 887,00
						-	-	-	-	-	19 177,00	

Итого по разделу 5 **2 115 075**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	604 047
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 276
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	785 828
- накладные расходы, тенге	557 255
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 673

Раздел 6 Слуховые окна - 3 шт.

7	96	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	3	36 107,55	1 257,48	108 323	3 772	73 764	29 162,00	148 484,00
						10 262,07	538,75	30 786,00	1 616	-	10 999,00	
8	97	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство без обрешетки с пароизоляцией НР=92% Коб =3	м2 кровли	30	1 948,91	33,67	58 467	1 010	6 640	46 930,00	113 829,00
						1 693,91	6,48	50 817,00	194	-	8 432,00	
9	98	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,108	1 м2	33,18	3 633,00	-	120 543	-	120 543	-	130 186,00
						-	-	-	-	-	9 643,00	
10	99	1112-0101-0514	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92% Коб =3	м конька	12	3 619,72	8,66	43 437	104	32 160	10 275,00	58 009,00
						929,40	1,35	11 153,00	16	-	4 297,00	
11	100	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =3	1 м	12	2 014,00	-	24 168	-	24 168	-	26 101,00
						-	-	-	-	-	1 933,00	
12	101	224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =3	1 шт.	12	2 924,00	-	35 088	-	35 088	-	37 895,00
						-	-	-	-	-	2 807,00	

13	102	1112-0101-0513	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство НР=92% Коб =3	м ендовы	48	979,42	8,66	47 012	416	15 138	29 002,00	82 095,00
						655,39	1,35	31 459,00	65	-	6 081,00	
14	103	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =3	1 м	24	2 731,00	-	65 544	-	65 544	-	70 788,00
						-	-	-	-	-	5 244,00	
15	104	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 Коб =3	1 м	24	1 761,00	-	42 264	-	42 264	-	45 645,00
						-	-	-	-	-	3 381,00	
16	105	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву(обшивка карниза металлосайдингом) НР=80% Коб =3	м2 потолков	9	412,36	4,92	3 711	44	196	3 142,00	7 401,00
						385,69	2,22	3 471,00	20	-	548,00	
17	106	231-303-0101	Металлический сайдинг Коб =3	1 м2	9	3 621,00	-	32 589	-	32 589	-	35 196,00
						-	-	-	-	-	2 607,00	
18	107	261-103-0106	Блок слухового окна с жалюзи Коб =3	1 м3	0,12	474 026,00	-	56 883	-	56 883	-	61 434,00
						-	-	-	-	-	4 551,00	
19	108	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм Коб =3	1 м2	1,62	3 261,00	-	5 283	-	5 283	-	5 706,00
						-	-	-	-	-	423,00	
20	109	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =3	1 шт.	12	527,00	-	6 324	-	6 324	-	6 830,00
						-	-	-	-	-	506,00	
21	110	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания Коб =3	1 пара	3	4 001,00	-	12 003	-	12 003	-	12 963,00
						-	-	-	-	-	960,00	
22	111	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =3	1 шт.	6	538,00	-	3 228	-	3 228	-	3 486,00
						-	-	-	-	-	258,00	

Итого по разделу 6 **846 048**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 127 686
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 346
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге 531 835
- накладные расходы, тенге 118 511
- сметная прибыль (6 %), тенге 62 670

Раздел 8 Отмостка

23	123	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	10	9 623,70	2 613,23	96 237	26 132	56 939	22 667,00	128 416,00

					1 316,62	1 120,70	13 166,00	11 207	-	9 512,00		
24	124	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки, Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100 W4 HP=91%	м3	15	32 987,13	1 882,79	494 807	28 242	442 007	27 953,00	564 581,00
						1 637,20	410,69	24 558,00	6 160	-	41 821,00	

Итого по разделу 8 **692 997**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 37 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 54 374
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 367
- материалы, изделия и конструкции, тенге 498 946
- накладные расходы, тенге 50 620
- сметная прибыль (8 %), тенге 51 333

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолок

25	126	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями М100 HP=80%	м2 отделываемой	341,47	1 119,92	6,02	382 419	2 056	121 857	207 403,00	637 008,00
						757,04	2,19	259 506,00	748	-	47 186,00	
26	127	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ВД-КЧ-26А за 2 раза HP=80%	м2 окрашиваемой поверхности	236,02	698,35	4,49	164 825	1 060	58 063	84 953,00	269 760,00
						447,85	2,07	105 702,00	489	-	19 982,00	
27	128	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ВД-ВА-224 за 2 раза HP=80%	м2 окрашиваемой поверхности	105,45	698,35	4,49	73 641	473	25 942	37 955,00	120 524,00
						447,85	2,07	47 226,00	218	-	8 928,00	

9.2 Стены

28	130	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на [illegible] HP=80%	м2 отделываемой поверхности	418,85	989,60	6,02	414 494	2 521	182 866	184 019	646 394
						546,99	2,19	229 107	917	-	47 881	
29	131	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям//ВД-КЧ-26А за 2раза HP=80%	м2 окрашиваемой поверхности	837,7	627,04	4,49	525 271	3 761	188 189	268 044,00	856 780,00
						397,90	2,07	333 321,00	1 734	-	63 465,00	

30	132	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее водостойком из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	471,2	5 244,98	21,15	2 471 435	9 966	1 228 268	990 270,00	3 738 641,00
						2 617,15	9,84	1 233 201,00	4 637	-	276 936,00	
31	133	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию фартук над умывальником//АР5. поим.9 НР=80%	м2 поверхности облицовки	4,32	5 005,58	21,15	21 624	91	10 227	9 079,00	33 159,00
						2 617,15	9,84	11 306,00	43	-	2 456,00	
	Итого по разделу 9					**6 302 266**						
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 218 369						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 928						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 786						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 815 412						
	- накладные расходы, тенге					1 701 723						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					466 834						

Раздел 10 Проемы откосы штукат.

10.1 Окна

32	140	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	33,9	1 529,11	7,79	51 837	264	39 448	11 026,00	67 892,00
						357,66	3,71	12 125,00	126	-	5 029,00	
33	141	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	32,3	2 802,00	-	90 505	-	90 505	-	97 745,00
						-	-	-	-	-	7 240,00	
34	142	223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 100 мм	1 м	1,6	851,00	-	1 362	-	1 362	-	1 471,00
						-	-	-	-	-	109,00	
35	143	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых материалов. утепление откосов НР=76%	м3 изоляции	1,73	22 542,55	2 775,36	38 999	4 801	-	27 608,00	71 935,00
						19 767,19	1 230,44	34 197,00	2 129	-	5 328,00	
36	144	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	1 м3	1,73	19 969,00	-	34 546	-	34 546	-	37 310,00
						-	-	-	-	-	2 764,00	
37	145	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные . Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	оштукатуриваемой поверхности	43,3	4 614,40	52,95	199 804	2 293	56 693	113 794,00	338 686,00
						3 252,14	32,91	140 818,00	1 425	-	25 088,00	
38	148	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство 19 2м2/0 3=64 м НР=80%	м	64	1 296,93	5,53	83 004	354	40 952	33 442,00	125 762,00
						651,53	1,64	41 698,00	105	-	9 316,00	

39	149	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали	1 м2	19,2	4 270,00	-	81 984	-	81 984	-	88 543,00
						-	-	-	-	-	6 559,00	
40	150	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство 16м2/0,3=53,33 м	м	53,33	1 296,93	5,53	69 165	295	34 124	27 866,00	104 793,00
						651,53	1,64	34 746,00	87	-	7 762,00	
41	151	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали	1 м2	16	4 270,00	-	68 320	-	68 320	-	73 786,00
						-	-	-	-	-	5 466,00	
42	152	214-401-0202	Сетка москитная//прим.	1 м2	34	3 100,00	-	105 400	-	105 400	-	113 832,00
						-	-	-	-	-	8 432,00	
10.3 Витраж												
	167	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до	м2								
43			3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол НР=90%	перегородок (за вычетом проемов)	9,12	88 032,41	26,90	802 856	245	791 324	10 221,00	878 123,00
						1 237,51	7,81	11 286,00	71	-	65 046,00	
44	168	1110-0502-0103	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР=90% Коб =2	м2	5,04	1 157,86	47,61	5 836	240	-	5 103,00	11 814,00
						1 110,25	14,73	5 596,00	74	-	875,00	
45	169	223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 Коб	1 м2	5,04	78 936,00	-	397 837	-	397 837	-	429 664,00
						-	-	-	-	-	31 827,00	
46	170	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство противоударной полосы по низу// АР5 прим.11 НР=94%	м	11,8	288,55	0,45	3 405	5	140	3 063,00	6 985,00
						276,21	-	3 259,00	-	-	517,00	
47	171	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,0285	633 104,00	-	18 043	-	18 043	-	19 486,00
						-	-	-	-	-	1 443,00	

Итого по разделу 10 **2 467 827**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 283 725
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 497

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 760 678
- накладные расходы, тенге	232 123
- сметная прибыль (8 %), тенге	182 801

Раздел 11 Полы

11.1 Тип 1

48	176	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	115,56	6 268,20	194,19	724 353	22 441	526 276	174 409,00	970 663,00
						1 519,87	85,72	175 636,00	9 906	-	71 901,00	

11.2 Тип 2

49	184	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство с эпоксидной затиркой швов НР=94%	м2 покрытия	143,22	9 922,00	26,75	1 421 029	3 831	1 091 732	307 430,00	1 866 736,00
						2 272,49	11,08	325 466,00	1 587	-	138 277,00	

11.6 Плинтус и тактильная полоса

50	206	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство выс. 150 мм НР=94%	м	99,1	477,99	17,04	47 369	1 689	6 419	37 507,00	91 666,00
						396,18	6,46	39 261,00	640	-	6 790,00	
51	207	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	1 м2	14,865	2 348,00	-	34 903	-	34 903	-	37 695,00
						-	-	-	-	-	2 792,00	
52	212	1108-0101-0313	Стены,. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм// полимерная гидроизоляция по стенам АР6, [illegible] НР=93%	м2 поверхности	30	5 755,25	75,08	172 658	2 252	160 250	10 218,00	197 506,00
						338,49	27,72	10 155,00	832	-	14 630,00	

Итого по разделу 11 **3 164 266**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	550 518
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 213
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 819 580
- накладные расходы, тенге	529 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	234 390

Раздел 12 Крыльцо Кр1

53	213	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	5,99	1 922,93	-	11 518	-	-	8 293,00	21 396,00
						1 922,93	-	11 518,00	-	-	1 585,00	
54	214	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	5,99	1 192,41	-	7 143	-	-	5 143,00	13 269,00
						1 192,41	-	7 143,00	-	-	983,00	

55	215	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство М1000 фр.20-40 НР=93%	м3 основания	1,16	9 623,70	2 613,23	11 163	3 031	6 605	2 629,00	14 895,00
						1 316,62	1 120,70	1 527,00	1 300	-	1 103,00	
56	216	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91%	м3	0,33	32 709,12	1 749,51	10 794	577	9 587	683,00	12 395,00
						1 906,63	365,70	629,00	121	-	918,00	
57	217	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 НР=91%	м3	1,9	39 769,47	1 380,29	75 562	2 623	60 531	12 240,00	94 826,00
						6 530,94	546,61	12 409,00	1 042	-	7 024,00	
58	218	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца. В15 НР=91%	м3	2,6	34 445,60	2 672,39	89 559	6 948	74 755	8 541,00	105 948,00
						3 021,23	588,99	7 855,00	1 531	-	7 848,00	
59	219	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02953	331 233,00	-	9 780	-	9 780	-	10 562,00
						-	-	-	-	-	782,00	
60	220	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	1 т	0,0408	1 029 630,00	-	42 009	-	42 009	-	45 370,00
						-	-	-	-	-	3 361,00	
61	221	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,1	1 202,97	28,40	1 323	31	829	434,00	1 898,00
						420,98	4,03	463,00	4	-	141,00	

Итого по разделу 12 **320 559**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 998
- материалы, изделия и конструкции, тенге	204 096
- накладные расходы, тенге	37 963
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 745

Раздел 14 Крыльцо Кр3

62	231	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2,45	1 922,93	-	4 711	-	-	3 392,00	8 751,00
						1 922,93	-	4 711,00	-	-	648,00	
63	232	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР=72%	м3 грунта	2,45	1 192,41	-	2 921	-	-	2 103,00	5 426,00
						1 192,41	-	2 921,00	-	-	402,00	

64	233	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство М1000 фр.20-40 НР=93%	м3 основания	0,35	9 343,71	-	3 270	-	2 809	793,00	4 388,00
						1 316,62	1 120,70	461,00	392	-	325,00	
65	234	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР=91%	м3	0,2	32 521,68	-	6 504	-	6 123	413,00	7 470,00
						1 906,63	365,70	381,00	73	-	553,00	
66	235	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В15 НР=91%	м3	0,9	39 621,59	-	35 659	-	29 782	5 799,00	44 775,00
						6 530,94	548,61	5 878,00	494	-	3 317,00	
67	236	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца. В15 НР=91%	м3	1	34 159,26	-	34 159	-	31 138	3 285,00	40 440,00
						3 021,23	588,99	3 021,00	589	-	2 996,00	
68	237	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01021	331 233,00	-	3 383	-	3 383	-	3 654,00
						-	-	-	-	-	271,00	
69	238	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	1 т	0,034	1 029 630,00	-	35 007	-	35 007	-	37 808,00
						-	-	-	-	-	2 801,00	
70	239	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,3	1 199,92	-	360	-	234	118,00	516,00
						420,98	4,03	126,00	1	-	38,00	

Итого по разделу 14	**153 228**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	108 476
- накладные расходы, тенге	15 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 351
Итого по акту	**15 537 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 881 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 593
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 038 790
- накладные расходы, тенге	3 323 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 150 912
Временные здания и сооружения 2,9%	450 582,32
Итого	**15 987 903,63**

Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		302 171,38
Итого:		**16 290 075,01**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		325 801,50
Итого:		**16 615 876,51**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	17 363 590,95
ИТОГО ПО АКТУ		**17 363 590,95**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**16 495 411,40**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 979 449,37
Всего:		**18 474 860,77**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **И.М.Культуманов**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

м.п.

расценки соотв. ПСД

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж.Досанов**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00046433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от
ИИН 830220350540

_____ **В.А. Ноженко**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____ **А.Т.Сатабаев**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

м.п.

расценки соотв. ПСД

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____ **Кабдышева Б.Н.**

м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 15 от 02 октября 2023 года
Локальная смета № 02-01-02
Водопровод и канализация

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Система В1													
1.1 Водомерный узел													
1	1	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=88%	узел	1	30 589,64	643,37	30 590	643	15 035	14 779,00	48 999,00	
						14 911,55	169,07	14 912,00	169	-	3 630,00		
2	2	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	85 757,00	-	85 757	-	85 757	-	92 618,00	
						-	-	-	-	-	6 861,00		
3	3	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	1 618,19	212,65	1 618	213	19	1 427,00	3 289,00	
						1 386,48	69,55	1 386,00	70	-	244,00		
4	4	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200 °C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	9 717,00	-	9 717	-	9 717	-	10 494,00	
						-	-	-	-	-	777,00		
5	5	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб(3 шт. учтены в установке узла)	шт.	1	596,93	5,59	597	6	8	572,00	1 263,00	

					583,07	0,57	593,00	1	-	94,00		
6	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005	1 шт.	1	1 051,00	-	1 051	-	1 051	-	1 135,00	
					-	-	-	-	-	84,00		
7	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005	1 шт.	1	1 247,00	-	1 247	-	1 247	-	1 347,00	
					-	-	-	-	-	100,00		
8	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р).15кч33п ГОСТ 5761-2005	1 шт.	2	1 665,00	-	3 330	-	3 330	-	3 596,00	
					-	-	-	-	-	266,00		
9	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2.8 мм	1 м	0,2	781,00	-	156	-	156	-	168,00	
					-	-	-	-	-	12,00		
10	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2.8 мм	1 м	1,9	1 079,00	-	2 050	-	2 050	-	2 214,00	
					-	-	-	-	-	164,00		
11	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3.2 мм	1 м	1,3	1 494,00	-	1 942	-	1 942	-	2 097,00	
					-	-	-	-	-	155,00		
12	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	3,4	124,37	1,37	423	5	7	404,00	693,00	
					121,04	-	412,00	-	-	66,00		
1.2 Трубопровод												
13	16 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	129,4	2 178,97	20,94	281 959	2 710	324	273 378,00	599 764,00	
					2 155,53	0,24	278 926,00	31	-	44 427,00		
14	17 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Кэб =0,99	1 м	128,106	319,00	-	40 866	-	40 866	-	44 135,00	
					-	-	-	-	-	3 269,00		

15	18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	220,5	124,37	1,37	27 424	302	432	26 155,00	57 865,00
						121,04	-	26 689,00	-	-	4 286,00	
16	19	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	27	1 100,00	-	29 700	-	29 700	-	32 076,00
						-	-	-	-	-	2 376,00	
17	20	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	4	1 722,00	-	6 888	-	6 888	-	7 439,00
						-	-	-	-	-	551,00	
18	21	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	24	55,00	-	1 320	-	1 320	-	1 426,00
						-	-	-	-	-	106,00	
19	22	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	38	42,00	-	1 596	-	1 596	-	1 724,00
						-	-	-	-	-	128,00	
20	23	241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	1 шт.	51	595,00	-	30 345	-	30 345	-	32 773,00
						-	-	-	-	-	2 428,00	
21	24	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	12,95	1 922,93	-	24 902	-	-	17 929,00	46 257,00
						1 922,93	-	24 902,00	-	-	3 426,00	
22	25	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	12,95	1 192,41	-	15 442	-	-	11 118,00	28 685,00
						1 192,41	-	15 442,00	-	-	2 125,00	
23	26	1116-0101-0101	Трубы напорные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях// ввод д.32 мм НР=98%	м труб	5	890,58	80,56	4 453	403	480	3 670,00	8 773,00
						714,02	34,96	3 570,00	175	-	650,00	
24	27	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм Коб =1,01	1 м	5,05	237,00	-	1 197	-	1 197	-	1 293,00
						-	-	-	-	-	96,00	
25	28	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,005	88 957,47	-	445	-	10	431,00	946,00
						88 923,78	-	435,00	-	-	70,00	
26	29	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	91,1	936,24	111,72	85 291	10 178	34 855	34 088,00	128 929,00

					441,92	50,43	40 259,00	4 594	-	9 550,00		
27	30	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм Коб	1 м	32,56	307,00	-	9 996	-	9 996	-	10 796,00
					-	-	-	-	-	800,00		
28	31	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм Коб =1,1	1 м	33,88	384,00	-	13 010	-	13 010	-	14 051,00
					-	-	-	-	-	1 041,00		
29	32	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм Коб =1,1	1 м	33,77	456,00	-	15 399	-	15 399	-	16 631,00
					-	-	-	-	-	1 232,00		
30	33	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	162	12,00	-	1 944	-	1 944	-	2 100,00
						-	-	-	-	-	156,00	
31	34	1146-0302-0306	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=84%	шт.	15	1 639,55	680,85	24 593	10 213	-	15 796,00	43 620,00
						958,70	294,90	14 381,00	4 424	-	3 231,00	
32	35	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	4,2	708,00	-	2 974	-	2 974	-	3 212,00
						-	-	-	-	-	238,00	
	1.3 Кран поливочный											
33	36	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=96%	кран	1	3 398,22	-	3 398	-	2 826	562,00	4 277,00
						572,72	-	573,00	-	-	317,00	
34	37	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	1 100,00	-	2 200	-	2 200	-	2 376,00
						-	-	-	-	-	176,00	

35	38	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях. настенный	1 шт.	1	3 735,00	-	3 735	-	3 735	-	4 034,00
						-	-	-	-	-	299,00	

Итого по разделу 1 **1 261 295**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	421 897
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	320 416
- накладные расходы, тенге	400 309
в т.ч. зарплата, тенге	41 292
- сметная прибыль (8 %), тенге	116 255

Раздел 4 Система Т3

36	39	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%	м трубопровода	76,5	2 178,97	20,94	166 691	1 602	191	161 618,00	354 574,00
						2 155,53	0,24	164 898,00	18	-	26 265,00	
37	40	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм Коб =0.99	1 м	75,735	314,00	-	23 781	-	23 781	-	25 683,00
						-	-	-	-	-	1 902,00	
38	41	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	76,5	124,37	1,37	9 514	105	150	9 075,00	20 076,00
						121,04	-	9 260,00	-	-	1 487,00	
39	42	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,0765	88 957,47	-	6 805	-	156	6 584,00	14 460,00
						86 923,76	-	6 650,00	-	-	1 071,00	
40	43	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (ВВ), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	13	1 100,00	-	14 300	-	14 300	-	15 444,00
						-	-	-	-	-	1 144,00	
41	44	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	7	55,00	-	385	-	385	-	416,00
						-	-	-	-	-	31,00	
42	45	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	36	42,00	-	1 512	-	1 512	-	1 633,00
						-	-	-	-	-	121,00	
43	40	241-211-1905	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	1 шт.	33	595,00	-	19 635	-	19 635	-	21 206,00
						-	-	-	-	-	1 571,00	

44	47	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	50	12,00 -	- -	600 -	- -	600 -	- 48,00	648,00
45	48	1117-0901-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	13	6 774,76 5 916,56	60,23 25,36	88 072 76 915,00	783 330	10 374 -	75 700,00 13 102,00	176 874,00
46	49	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	13	32 550,00 -	- -	423 150 -	- -	- 423 150	- -	423 150,00

Итого по разделу 4	**1 054 164**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	257 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	348
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 084
- оборудование, тенге	423 150
- накладные расходы, тенге	252 977
в т.ч. зарплата, тенге	22 768
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 742

Раздел 5 Система К1

5.1 Трубы

47	50	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	72,4	1 161,70 1 157,60	1,99 0,65	84 107 83 810,00	144 47	153 -	82 180,00 13 303,00	179 590,00
48	51	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Кпб =0,998	1 м	72,2552	314,00 -	- -	22 688 -	- -	22 688 -	- 1 815,00	24 503,00
49	52	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	86,7	1 119,82 1 110,03	4,89 1,50	97 088 96 240,00	424 130	425 -	94 443,00 15 323,00	206 854,00
50	53	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Кпб =0,998	1 м	86,5266	1 784,00 -	- -	154 363 -	- -	154 363 -	- 12 349,00	166 712,00
51	54	1101-0205-0301	Грунты 1 группы Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	14,5	1 922,93 1 922,93	- -	27 882 27 882,00	- -	- -	20 076,00 3 837,00	51 794,00

52	55	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	14,5	1 192,41	-	17 290	-	-	12 449,00	32 118,00
						1 192,41	-	17 290,00	-	-	2 379,00	
53	56	1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях//выпуск НР=98%	м трубопровода	5,6	1 355,26	62,24	7 589	349	244	7 008,00	15 765,00
						1 249,53	27,57	6 997,00	154	-	1 168,00	
54	57	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =1,01	1 м	5,656	1 784,00	-	10 090	-	10 090	-	10 897,00
						-	-	-	-	-	807,00	
55	58	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	319,00	-	1 914	-	1 914	-	2 067,00
						-	-	-	-	-	153,00	
56	59	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	18	94,00	-	1 692	-	1 692	-	1 827,00
						-	-	-	-	-	135,00	
57	60	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	7	260,00	-	1 820	-	1 820	-	1 966,00
						-	-	-	-	-	146,00	
58	61	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	26	79,00	-	2 054	-	2 054	-	2 218,00
						-	-	-	-	-	164,00	
59	62	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	19	147,00	-	2 793	-	2 793	-	3 016,00
						-	-	-	-	-	223,00	
60	63	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	488,00	-	4 880	-	4 880	-	5 270,00
						-	-	-	-	-	390,00	
61	64	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	362,00	-	2 172	-	2 172	-	2 346,00
						-	-	-	-	-	174,00	

62	65	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	4	583,00	-	2 332	-	2 332	-	2 519,00
						-	-	-	-	-	187,00	
63	66	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	7	488,00	-	3 416	-	3 416	-	3 689,00
						-	-	-	-	-	273,00	
64	67	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	162,00	-	324	-	324	-	350,00
						-	-	-	-	-	26,00	
65	68	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	3	352,00	-	1 056	-	1 056	-	1 140,00
						-	-	-	-	-	84,00	
66	69	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	846,00	-	2 538	-	2 538	-	2 741,00
						-	-	-	-	-	203,00	
67	70	241-506-0101	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	1 шт.	1	2 402,00	-	2 402	-	2 402	-	2 594,00
						-	-	-	-	-	192,00	
68	71	241-513-0201	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 шт.	5	3 469,00	-	17 345	-	17 345	-	18 733,00
						-	-	-	-	-	1 388,00	
69	72	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	24	65,00	-	1 560	-	1 560	-	1 685,00
						-	-	-	-	-	125,00	
70	73	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	29	212,00	-	6 148	-	6 148	-	6 640,00
						-	-	-	-	-	492,00	
5.2 Прочистка д.100 мм - 5 шт. 100%												
71	74	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=98% Коб =5	кг изделия	63,6	893,10	3,72	56 801	237	50 865	5 632,00	67 428,00
						89,61	0,76	5 699,00	48	-	4 995,00	
72	75	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм Коб =5	1 шт.	5	125,00	-	625	-	625	-	675,00
						-	-	-	-	-	50,00	
73	76	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм Коб =5	1 шт.	5	352,00	-	1 760	-	1 760	-	1 901,00

					-	-	-	-	-	141,00		
74	77	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм Коб =5	1 м	0,75	1 784,00	-	1 338	-	1 338	-	1 445,00
						-	-	-	-	-	107,00	
75	78	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой Коб =5	1 шт.	10	319,00	-	3 190	-	3 190	-	3 445,00
						-	-	-	-	-	255,00	
5.3 Прочистка д.50 мм - 2 шт. 100%												
76	79	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=98% Коб =2	кг изделия	21,06	893,10	3,72	18 809	78	16 843	1 865,00	22 328,00
						89,61	0,76	1 887,00	16	-	1 654,00	
	80	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с									
77			уплотнительной резинкой диаметром 50 мм Коб =2	1 шт.	2	44,00	-	88	-	88	-	95,00
						-	-	-	-	-	7,00	
78	81	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм Коб =2	1 шт.	2	224,00	-	448	-	448	-	484,00
						-	-	-	-	-	36,00	
79	82	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм Коб =2	1 м	0,3	314,00	-	94	-	94	-	102,00
						-	-	-	-	-	8,00	
80	83	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой Коб =2	1 шт.	4	94,00	-	376	-	376	-	406,00
						-	-	-	-	-	30,00	

Итого по разделу 5 **845 343**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	395
- материалы, изделия и конструкции, тенге	318 037
- накладные расходы, тенге	223 652
в т.ч. зарплата, тенге	20 129
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 619

Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование

81	84	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	17	4 117,91	126,72	70 004	2 154	4 565	63 065,00	143 715,00

					3 722,67	62,77	63 285,00	1 067	-	10 646,00		
82	85	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, B 420 мм	1 комплект	17	9 913,00	-	168 521	-	168 521	-	182 003,00
						-	-	-	-	-	13 482,00	
83	86	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, типа CEV	1 шт.	17	922,00	-	15 674	-	15 674	-	16 928,00
						-	-	-	-	-	1 254,00	
84	87	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	1 шт.	17	11 364,00	-	193 188	-	193 188	-	208 643,00
						-	-	-	-	-	15 455,00	
85	88	1117-0301-0104	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка НР=98%	комплект	5	9 794,01	491,65	48 970	2 458	16 442	30 564,00	85 897,00
						6 014,02	223,50	30 070,00	1 118	-	6 363,00	
86	89	244-101-0301	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	1 комплект	5	19 691,00	-	98 455	-	98 455	-	106 331,00
						-	-	-	-	-	7 876,00	
87	90	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым типом размером L 420 мм	1 комплект	5	14 800,00	-	74 000	-	74 000	-	79 920,00
						-	-	-	-	-	5 920,00	
88	91	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	5	524,00	-	2 620	-	2 620	-	2 830,00
						-	-	-	-	-	210,00	
89	92	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	2	2 533,46	321,34	5 067	643	644	4 008,00	9 801,00
						1 889,97	155,10	3 780,00	310	-	726,00	
90	93	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	1 шт.	2	12 142,00	-	24 284	-	24 284	-	26 227,00
						-	-	-	-	-	1 943,00	
91	94	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	2	1 264,00	-	2 528	-	2 528	-	2 730,00
						-	-	-	-	-	202,00	
92	95	1117-0201-0103	Смесители. Установка для душа НР=98%	шт.	1	1 372,12	0,13	1 372	-	36	1 309,00	2 695,00
						1 336,34	-	1 336,00	-	-	214,00	

93	96	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	11 439,00	-	11 439	-	11 439	-	12 354,00
						-	-	-	-	-	915,00	
94	97	1117-0501-0104	Умывальники. Установка НР=98%	комплект	2	2 220,30	75,12	4 441	150	570	3 714,00	8 807,00
						1 859,96	35,12	3 720,00	70	-	652,00	
95	98	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, [illegible]	1 шт.	2	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992,00
						-	-	-	-	-	148,00	
96	99	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, поктевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	2	3 735,00	-	7 470	-	7 470	-	8 068,00
						-	-	-	-	-	598,00	

Итого по разделу 6		**899 141**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		102 191
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		5 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 565
- материалы, изделия и конструкции, тенге		622 280
- накладные расходы, тенге		102 660
в т.ч. зарплата, тенге		9 239
- сметная прибыль (8 %), тенге		66 604
Итого по акту		**4 059 943**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 021 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		33 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		8 348
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 331 817
- оборудование, тенге		423 150
- накладные расходы, тенге		1 038 091
в т.ч. зарплата, тенге		93 428
- сметная прибыль (8 %), тенге		211 469
Временные здания и сооружения 2,9%		105 467,00
Итого		**4 165 410,00**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		70 728,71
Итого:		**4 236 138,71**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		76 259,77
Итого:		**4 312 398,49**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	4 506 456,42
ИТОГО ПО АКТУ		**4 506 456,42**

Всего с коэф. скидки К=0,95	4 281 133,60
Налог на добавочную стоимость (12%)	513 736,03
Всего:	4 794 869,63

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____И.М.Культуманов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
_____А.Г. Кунакпай
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____Т.Ж.Досанов
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от
ИИН 830220360540
_____В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя
_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____А.К. Омаров
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства
_____С.Е. Музафар
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
_____Кабдышева Б.Н.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 16 от 02 октября 2023 года

Локальная смета № 02-01-03

Отопление и вентиляция

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	26,85	1 158,96	19,93	31 118	535	5 160	25 118,00	60 735,00	
						946,86	7,75	25 423,00	208	-	4 499,00		
2	2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	174	3 839,00	-	667 986	-	667 986	-	721 425,00	
						-	-	-	-	-	53 439,00		
3	3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	25	662,12	0,85	16 553	21	488	15 733,00	34 869,00	
						641,77	0,38	16 044,00	10	-	2 583,00		
4	4	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	25	7 362,00	-	184 050	-	184 050	-	198 774,00	
						-	-	-	-	-	14 724,00		
5	11	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	220	123,17	1,37	27 097	301	167	26 096,00	57 446,00	
						121,04	-	26 629,00	-	-	4 255,00		
6	12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	17,6	114,76	3,09	2 020	54	840	781,00	3 025,00	
						63,92	0,38	1 125,00	7	-	224,00		
7	13	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2,К1экс=2;К1мат=2	м2	17,6	317,64	8,06	5 590	142	4 461	696,00	6 789,00	

						56,14	1,14	988,00	20	-	503,00	
8	14	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	10	936,24	111,72	9 362	1 117	3 826	3 741,00	14 151,00
						441,92	50,43	4 419,00	504	-	1 048,00	
9	15	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм Коб	1 м	6,6	343,00	-	2 264	-	2 264	-	2 445,00
						-	-	-	-	-	181,00	
10	16	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм Коб =1,1	1 м	1,65	289,00	-	477	-	477	-	515,00
						-	-	-	-	-	38,00	
11	17	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм Коб =1,1	1 м	2,75	225,00	-	619	-	619	-	669,00
						-	-	-	-	-	50,00	

Итого по разделу 1 **1 100 845**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 534
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 975
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 270 518
- накладные расходы, тенге	202 635
в т.ч. зарплата, тенге	18 237
- сметная прибыль (8 %), тенге	134 957

Раздел 2 Теплоснабжение

12	18	1118-0201-0105	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 30 м2. Установка на котлах (группы НР=98%	водоподогреватель	2	70 927,55	10 800,02	141 855	21 600	18 693	108 147,00	270 002,00
						50 781,00	4 396,08	101 562,00	8 792	-	20 000,00	
13	19	580-0000-0000	Котел водогрейный ЭВН-К-30Э2(1 рабочий, 1 резервный) (кпп)	1 шт	2	178 482,14	-	356 964	-	-	-	356 964,00
							-	-	-	356 964	-	
14	20	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98%	фильтр	2	21 915,02	201,76	43 830	404	40 654	2 834,00	50 397,00

						1 386,48	59,72	2 773,00	119	-	3 733,00	
15	21	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98%	бак	1	7 160,50	931,49	7 161	931	88	6 326,00	14 566,00
						6 141,09	313,62	6 141,00	314	-	1 079,00	
16	22	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3(Расширительный бак Reflex 24 л)	1 шт.	1	13 587,00	-	13 587	-	13 587	-	14 674,00
						-	-	-	-	-	1 087,00	
17	23	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	2	3 040,17	157,68	6 080	315	607	5 129,00	12 106,00
						2 578,82	38,18	5 158,00	76	-	897,00	
18	24	242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	13 464,00	-	26 928	-	26 928	-	29 082,00
						-	-	-	-	-	2 154,00	
19	25	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	11	5 629,00	-	61 919	-	61 919	-	66 873,00
						-	-	-	-	-	4 954,00	
20	26	1116-0601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	шт.	3	4 805,90	120,09	14 418	360	3 919	10 048,00	26 423,00
						3 379,32	38,18	10 138,00	115	-	1 957,00	
21	27	242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110 °С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	1 шт.	3	7 869,00	-	23 607	-	23 607	-	25 496,00
						-	-	-	-	-	1 889,00	
22	28	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	1 722,00	-	1 722	-	1 722	-	1 860,00
						-	-	-	-	-	138,00	
23	29	242-307-0202	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20	1 шт.	1	3 984,00	-	3 984	-	3 984	-	4 303,00
						-	-	-	-	-	319,00	
24	30	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	1 100,00	-	4 400	-	4 400	-	4 752,00
						-	-	-	-	-	352,00	
25	01	1110-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	4	3 325,58	-	13 302	-	11 558	1 709,00	16 212,00
						436,08	-	1 744,00	-	-	1 201,00	

26	32	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	3 337,00	-	13 348	-	13 348	-	14 416,00
						-	-	-	-	-	1 068,00	
27	33	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	2	30 704,68	563,81	61 409	1 128	13 044	46 673,00	116 729,00
						23 618,92	193,59	47 238,00	387	-	8 647,00	
28	34	511-401-0123	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт/Wilo TOP-SD32/7 EM PN6/10 150Вт	1 шт.	2	317 088,00	-	634 176	-	-	-	634 176,00
						-	-	-	-	634 176	-	
29	35	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка бака подпиточного 30 литров НР=98%	бак	1	20 747,50	931,49	20 748	931	13 675	6 326,00	29 240,00
						6 141,09	313,62	6 141,00	314	-	2 166,00	

Итого по разделу 2 **1 688 271**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 895
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 669
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 117
- материалы, изделия и конструкции, тенге	251 733
- оборудование, тенге	991 140
- накладные расходы, тенге	187 192
в т.ч. зарплата, тенге	16 847
- сметная прибыль (8 %), тенге	51 641

Раздел 3 Вентиляция

3.1 В1-В9

30	36	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=98%	вентилятор	8	7 335,75	304,30	58 686	2 434	507	55 443,00	123 259,00
						6 968,07	103,62	55 745,00	829	-	9 130,00	
31	37	514-104-0203	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 125	1 шт.	1	26 932,00	-	26 932	-	-	-	26 932,00
						-	-	-	-	26 932	-	
32	38	246-409-0402	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 16 Вт, STYL 120	1 шт.	1	4 428,00	-	4 428	-	4 428	-	4 782,00
						-	-	-	-	-	354,00	
33	39	246-409-0401	Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт STYL 100	1 шт.	6	4 151,00	-	24 906	-	24 906	-	26 898,00
						-	-	-	-	-	1 992,00	
34	40	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150, 150х100 НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	8,69	9 085,88	71,14	78 956	618	56 123	22 019,00	109 053,00
						2 656,34	20,07	22 215,00	250	-	8 070,00	
35	41	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР=98%	решетка	3	2 292,51	45,72	6 878	137	1 211	5 474,00	13 340,00

					1 843,08	19,09	5 529,00	57	-	988,00		
36	42	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами 150х150 НР=98%	зонт	1	15 645,64	63,98	15 646	64	14 707	876,00	17 844,00
						874,67	19,09	875,00	19	-	1 322,00	
37	43	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами д.150 мм НР=98%	зонт	1	4 333,48	59,60	4 333	60	3 631	649,00	5 381,00
						642,61	19,09	643,00	19	-	399,00	
38	44	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	5,05	790,00	-	3 990	-	3 990	-	4 309,00
						-	-	-	-	-	319,00	
3.2 ВЕ1-ВЕ6												
39	45	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности								
			150х100 НР=98%	воздуховодов	7,65	9 085,68	71,14	69 507	544	49 407	19 382,00	96 000,00
						2 556,34	29,07	19 556,00	222	-	7 111,00	
40	46	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР=98%	решетка	9	2 292,51	45,72	20 633	411	3 633	16 425,00	40 023,00
						1 843,08	19,09	16 588,00	172	-	2 965,00	
41	47	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	5,05	790,00	-	3 990	-	3 990	-	4 309,00
						-	-	-	-	-	319,00	
3.3 П1,П2, П3												
42	48	1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР=98%	сплит-система	3	8 930,27	11,00	26 791	33	479	25 753,00	56 748,00
						8 759,50	-	26 279,00	-	-	4 204,00	
43	49	590-000-0000	Приточная установка TION B120 (клп)	1 компл.	3	491 071,43	-	1 473 214	-	-	-	1 473 214,00
						-	-	-	-	1 473 214	-	

Итого по разделу 3	**2 002 092**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 571
- материалы, изделия и конструкции, тенге	167 011
- оборудование, тенге	1 500 146
- накладные расходы, тенге	146 021
в т.ч. зарплата, тенге	13 142
сметная прибыль (8 %), тенге	37 181
Итого по акту	**4 791 208**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	533 859

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		38 238
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		14 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 689 262
- оборудование, тенге		2 491 267
- накладные расходы, тенге		535 848
в т.ч. зарплата, тенге		48 226
- сметная прибыль (6 %), тенге		223 779
Временные здания и сооружения 2,9%		66 697,72
Итого		**4 857 905,72**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		44 729,10
Итого:		**4 902 634,82**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		48 226,97
Итого:		**4 950 861,79**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	5 173 650,57
ИТОГО ПО АКТУ		**5 173 650,57**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**4 914 968,04**
Налог на добавочную стоимость (12%)		589 796,16
Всего:		**5 504 764,21**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
030240008552
Директор
_____**И.М.Культуманов**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
_____**А.Г. Кунакпай**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____**Т.Ж.Досанов**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от
ИИН 830220350540
_____**В.А. Ноженко**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя
_____**А.Т.Сатабаев**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____**А.К. Омаров**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства
_____**С.Е. Музафар**
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
_____**Кабдышева Б.Н.**
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 17 от 02 октября 2023 года

Локальная смета № 02-01-04

Охранно-пожарная сигнализация

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Монтажные работы 100%													
1	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	2	6 300,75	7,88	12 602	16	79	7 632,00	21 853,00	
						6 253,43	1,77	12 507,00	4	-	1 619,00		
2	2	580-000-0000	Пульт контроля и управления С2000-М (кпл)	1 шт	1	88 078,57	-	88 079	-	-	-	88 079,00	
						-	-	-	-	88 079	-		
3	3	580-000-0000	Блок контроля и индикации С2000-БКИ (кпл)	1 шт	1	57 772,32	-	57 772	-	-	-	57 772,00	
						-	-	-	-	57 772	-		
4	4	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	6 300,75	7,88	6 301	8	39	3 816,00	10 926,00	
						6 253,43	1,77	6 253,00	2	-	809,00		
5	5	580-000-0000	Котролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И (кпл)	1 шт	1	37 149,11	-	37 149	-	-	-	37 149,00	
						-	-	-	-	37 149	-		
6	6	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	10 639,76	1,18	10 640	1	66	6 450,00	18 457,00	
						10 573,00	-	10 573,00		-	1 367,00		
7	7	248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1 шт.	1	12 236,00	-	12 236	-	12 236	-	13 215,00	

						-	-	-	-	-	979,00	
8	8	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР=72%	шт.	1	7 032,50	2 817,38	7 033	2 817	139	3 757,00	11 653,00
						4 076,60	1 141,29	4 077,00	1 141	-	863,00	
9	9	580-000-0000	Шкаф ШПС-24 (клл)	1 шт	1	255 656,25	-	255 656	-	-	-	255 656,00
						-	-	-	-	255 656	-	
10	10	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	4 305,03	-	8 610	-	758	5 653,00	15 404,00
						3 926,18	-	7 852,00	-	-	1 141,00	
11	11	290-000-0000	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч (клл)	1 шт	2	25 714,29	-	51 429	-	51 429	-	55 543,00
						-	-	-	-	-	4 114,29	
12	12	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	2 005,62	0,78	8 022	3	167	4 790,00	13 837,00
						1 963,09	-	7 852,00	-	-	1 025,00	
13	13	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М(1 шт. резерв)	1 шт.	5	1 931,00	-	9 655	-	9 655	-	10 427,00
						-	-	-	-	-	772,00	
14	14	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	1 112,35	6,15	4 449	25	33	2 684,00	7 704,00
						1 098,06	1,96	4 392,00	8	-	571,00	
15	15	290-000-0000	Оповещатель С2000-ОСТ исп.1 (клл)	1 шт.	4	10 178,57	-	40 714	-	40 714	-	43 971,00
						-	-	-	-	-	3 257,14	
16	16	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	37	3 994,06	2,09	147 780	77	2 434	88 614,00	255 306,00
						3 926,18	-	145 269,00	-	-	16 912,00	
17	17	290-000-0000	Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А-04 (4 шт. запас) (клл)	1 шт	41	13 010,71	-	533 439	-	533 439	-	576 114,00
						-	-	-	-	-	42 675,14	
18	18	1310-0701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	760,21	25,77	760	26	47	419,00	1 273,00
						687,08	-	687,00	-	-	94,00	
19	19	290-000-0000	База для установки извещателей БРИЗ исп.0,3 (клл)	1 шт	1	5 320,54	-	5 321	-	5 321	-	5 747,00

						-	-	-	-	-	425,64	
20	20	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	22 172,83	1,70	22 173	2	169	13 421,00	38 442,00
						22 001,65	-	22 002,00	-	-	2 848,00	
21	21	580-000-0000	Оконечный блок передачи данных извещений в пожарную часть С2000-PGE (кпп)	1 шт	1	33 155,36	-	33 155	-	-	-	33 155,00
						-	-	-	-	33 155	-	
22	22	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61%	шт.	4	3 874,98	-	15 500	-	1 068	8 804,00	26 248,00
						3 607,90	-	14 432,00	-	-	1 944,00	
23	23	290-000-0000	Сирена звуковая С2000-ОПЗ (кпп)	1 шт	4	17 741,07	-	70 964	-	70 964	-	76 641,00
						-	-	-	-	-	5 677,14	
24	24	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61%	шт.	1	1 905,28	4,66	1 905	5	13	1 151,00	3 300,00
						1 887,47	0,20	1 887,00	-	-	244,00	
25	25	290-000-0000	Блок защиты сетевой БЗС (кпп)	1 шт	1	7 703,57	-	7 704	-	7 704	-	8 320,00
						-	-	-	-	-	616,29	
26	26	248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	1 шт.	3	249,00	-	747	-	747	-	807,00
						-	-	-	-	-	60,00	
27	27	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	215	420,21	5,14	90 345	1 105	2 423	62 570,00	165 148,00
						403,80	0,40	86 817,00	86	-	12 233,00	
28	28	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	221,45	193,00	-	42 740	-	42 740	-	46 159,00
						-	-	-	-	-	3 419,00	
29	29	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах,сквозь стену НР=72%	м	8	295,44	3,38	2 364	27	43	1 652,00	4 337,00
						286,65	0,13	2 293,00	1	-	321,00	
30	30	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм Коб =1,01	1 м	8,08	88,00	-	711	-	711	-	768,00
						-	-	-	-	-	57,00	
31	31	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	215	108,96	0,91	23 426	196	2 258	15 116,00	41 625,00
						97,55	0,10	20 973,00	22	-	3 083,00	

32	32	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических	м	8	136,92	1,52	1 095	12	107	703,00	1 942,00
						122,02	0,08	976,00	1	-	144,00	
33	33	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 км	0,2279	195 945,00	-	44 656	-	44 656	-	48 228,00
						-	-	-	-	-	3 572,00	
34	34	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85	1 шт.	4	248,00	-	992	-	992	-	1 071,00
						-	-	-	-	-	79,00	
35	35	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=84%	шт.	40	1 544,10	680,85	61 764	27 234	-	38 914,00	108 732,00
						863,25	294,90	34 530,00	11 796	-	8 054,00	

Итого по разделу 1	**2 105 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	383 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	831 150
- оборудование, тенге	471 812
- накладные расходы, тенге	266 146
в т.ч. зарплата, тенге	23 953
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 976
Итого по акту	**2 105 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	383 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 554
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 061
- материалы, изделия и конструкции, тенге	831 150
- оборудование, тенге	471 812
- накладные расходы, тенге	266 146
в т.ч. зарплата, тенге	23 953
- сметная прибыль (8 %), тенге	120 975
Временные здания и сооружения 2,9%	47 362,72
Итого	**2 152 371,72**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)	31 762,59
Итого:	**2 184 134,31**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	34 246,45

Итого:		**2 218 380,76**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	2 318 207,90
ИТОГО ПО АКТУ		**2 318 207,90**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**2 202 297,50**
Налог на добавочную стоимость (12%)		264 275,70
Всего:		**2 466 573,20**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
030240008552
Директор

_____ **И.М.Культуманов**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расчеты соотв. ПСД

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.Ж.Досанов**

м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от
ИИН 830220350540

_____ **В.А. Ноженко**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____ **А.Т.Сатабаев**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

м.п.

расчеты соотв. ПСД

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____ **Кабдышева Б.Н.**

м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 18 от 02 октября 2023 года

Локальная смета № 02-01-05

Сети связи. Вызов персонала для МГН

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	22 172,83	1,70	22 173	2	169	13 421,00	38 442,00	
						22 001,65	-	22 002,00	-	-	2 848,00		
2	2	580-000-0000	Комплект системы вызова экстренной помощи AL-MGN1с контролем подключенных устройств и линий подключения в составе комплекта: AL-SPX4 - 4-зонный блок контроля; AL-DI - Светозвуковой сигнализатор; AL-CB - Кнопка отмены вызова «Сброс»; AL-RB - Извещатель «Вызов» (клл)	1 компл.	1	536 012,57	-	536 013	-	-	-	536 013,00	
						-	-	-	-	536 013	-		
3	3	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	22 172,83	1,70	22 173	2	169	13 421,00	38 442,00	
						22 001,65	-	22 002,00	-	-	2 848,00		
4	4	580-000-0000	Дополнительный комплект AL-MGN2 на одну зону для AL-MGN1. Возможность автономной работы с сохранением функции контроля, в составе комплекта: AL-DI - Светозвуковой сигнализатор; AL-CB - Кнопка отмены вызова «Сброс»; AL-RB - Извещатель «Вызов» (клл)	1 комп.	1	243 921,48	-	243 921	-	-	-	243 921,00	
						-	-	-	-	243 921	-		
5	5	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	10 718,25	1,70	10 718	2	144	6 450,00	18 542,00	

						10 573,00	-	10 573,00	-	-	1 374,00	
6	6	290-000-0000	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50 (кпл)	1 шт	1	57 949,11	-	57 949	-	57 949	-	62 585,00
						-	-	-	-	-	4 635,93	
7	7	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	4 305,03	-	4 305	-	379	2 827,00	7 703,00
						3 926,18	-	3 926,00	-	-	571,00	
8	8	290-000-0000	Аккумулятор 12В, 17А*ч (кпл)	1 шт	1	20 467,86	-	20 468	-	20 468	-	22 105,00
						-	-	-	-	-	1 637,43	
9	9	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	45	420,21	5,14	18 909	231	507	13 096,00	34 565,00
						403,80	0,40	18 171,00	18	-	2 560,00	
10	10	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм Коб =1,03	1 м	46,35	193,00	-	8 946	-	8 946	-	9 662,00
						-	-	-	-	-	716,00	
11	11	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах НР=72%	м	1,6	295,44	3,38	473	5	9	330,00	867,00
						286,65	0,13	459,00	-	-	64,00	
12	12	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм Коб =1,03	1 м	1,648	65,00	-	107	-	107	-	116,00
						-	-	-	-	-	9,00	
13	13	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	8	463,93	4,18	3 871	33	114	2 682,00	7 077,00
						465,56	0,13	3 724,00	1	-	524,00	
14	14	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм Коб =1,01	1 м	6,08	31,00	-	250	-	250	-	270,00
						-	-	-	-	-	20,00	
15	15	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72%	м	63	108,96	0,91	6 864	57	662	4 429,00	12 197,00
						97,55	0,10	6 146,00	6	-	904,00	
16	16	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 Коб =1,02	1 км	0,06426	39 741,00	-	2 554	-	2 554	-	2 758,00
						-	-	-	-	-	204,00	
17	17	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=84%	шт.	8	1 544,10	680,85	12 353	5 447	-	7 783,00	21 747,00
						863,25	294,90	6 906,00	2 359	-	1 611,00	

Итого по акту			**1 057 012**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			93 909
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			5 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге			92 427
- оборудование, тенге			779 934
- накладные расходы, тенге			64 439
в т.ч. зарплата, тенге			5 800
- сметная прибыль (8 %), тенге			20 526
Временные здания и сооружения 2,9%			8 035,26
Итого			**1 065 047,26**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,69%)			5 388,64
Итого:			**1 070 435,90**
Непредвиденные работы и затраты (2%)			5 810,04
Итого:			**1 076 245,94**
в том числе на 2023 год-100%		К=1,045	1 124 677,01
ИТОГО ПО АКТУ			**1 124 677,01**
Всего с коэф. скидки К=0,95			**1 068 443,16**
Налог на добавочную стоимость (12%)			128 213,18
Всего:			**1 196 656,33**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
030240008562
Директор
_____И.М.Культуманов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
_____А.Г. Кунакпай
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____Т.Ж.Досанов
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от
ИИН 830220350540
_____В.А. Ноженко
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя
_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____А.К. Омаров
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства
_____С.Е. Музафар
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
_____Кабдышева Б.Н.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 19 от 02 октября 2023 года

Локальная смета № 02-01-06

Электроосвещение

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Низковольтное оборудование													
1	1	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩРО НР=72%	шкаф	1	4 961,74	80,93	4 962	81	1 079	2 761,00	8 341,00	
						3 801,68	33,31	3 802,00	33	-	618,00		
2	2	247-201-0211	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18э-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7 242,00	-	7 242	-	7 242	-	7 821,00	
						-	-	-	-	-	579,00		
3	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	11	3 741,06	28,43	41 152	313	19 581	15 306,00	60 975,00	
						1 932,57	-	21 258,00	-	-	4 517,00		
4	4	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 755,00	-	1 755	-	1 755	-	1 895,00	
						-	-	-	-	-	140,00		
5	5	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	604,00	-	3 624	-	3 624	-	3 914,00	
						-	-	-	-	-	290,00		
6	6	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	4	4 903,00	-	19 612	-	19 612	-	21 181,00	
						-	-	-	-	-	1 569,00		
7	7	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩАО-1 НР=72%	шкаф	1	4 386,29	80,93	4 386	81	1 079	2 346,00	7 271,00	

						3 226,23	33,31	3 226,00	33	-	539,00	
8	8	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
9	9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	7	3 741,06	28,43	26 187	199	12 460	9 740,00	38 801,00
						1 932,57	-	13 528,00	-	-	2 874,00	
10	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 788,00	-	1 788	-	1 788	-	1 931,00
						-	-	-	-	-	143,00	
11	11	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	6	606,00	-	3 636	-	3 636	-	3 927,00
						-	-	-	-	-	291,00	
12	12	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72%	шт.	2	2 685,35	116,35	5 371	233	310	3 547,00	9 632,00
						2 414,25	48,98	4 829,00	98	-	714,00	
13	13	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP31	1 шт.	2	15 673,00	-	31 346	-	31 346	-	33 854,00
						-	-	-	-	-	2 508,00	

Итого по разделу 1 **206 333**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	907
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	109 799
- накладные расходы, тенге	33 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 285

Раздел 2 Светильники и электромонтажные изделия

14	14	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт.	98	1 123,74	12,07	110 127	1 183	5 366	74 921,00	199 852,00
						1 056,91	4,90	103 577,00	480	-	14 804,00	
15	15	290-0000-0000	Светильник светодиодный ARS/S UNI LED 6004000K (клп)	1 шт	72	53 615,18	-	3 860 293	-	3 860 293	-	4 169 116,00
						-	-	-	-	-	308 823,43	
16	16	290-0000-0000	Светильник светодиодный CD LED 18 EM 4000K (клп)	1 шт	20	102 001,79	-	2 040 036	-	2 040 036	-	2 203 239,00
						-	-	-	-	-	163 202,86	
17	17	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72%	шт.	3	1 043,94	23,63	3 132	71	26	2 206,00	5 765,00

						1 011,67	9,79	3 035,00	29	-	427,00	
18	18	290-0000-0000	Световой указатель LYRA 4221-4 LED IP65 (6521-4 LED+ ПЭУ 010 Выход(335x165) PC-L LYRA) (кпп)	1 шт	3	56 195,54	-	169 587	-	168 587	-	182 074,00
						-	-	-	-	-	13 486,93	
19	19	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	100	386,21	0,49	38 621	49	123	27 699,00	71 626,00
						384,49	0,22	38 449,00	22	-	5 306,00	
20	20	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до	1 шт.	55	384,00	-	21 120	-	21 120	-	22 810,00
						-	-	-	-	-	1 690,00	
21	21	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	45	532,00	-	23 940	-	23 940	-	25 855,00
						-	-	-	-	-	1 915,00	
22	22	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72%	шт.	3	350,26	0,43	1 051	1	38	729,00	1 922,00
						337,06	0,18	1 011,00	1	-	142,00	
23	23	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	1 шт.	3	1 017,00	-	3 051	-	3 051	-	3 295,00
						-	-	-	-	-	244,00	
24	24	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм(У-195)	1 шт.	108	170,00	-	18 360	-	18 360	-	19 829,00
						-	-	-	-	-	1 469,00	
25	25	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм(кольцо монтажное)	1 шт.	100	65,00	-	6 500	-	6 500	-	7 020,00
						-	-	-	-	-	520,00	

Итого по разделу 2 **6 912 403**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	146 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 147 439
- накладные расходы, тенге	105 555
- сметная прибыль (8 %), тенге	512 030

Итого по акту **7 118 736**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 211

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		696
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 257 238
- накладные расходы, тенге		139 255
- сметная прибыль (8 %), тенге		527 315
Временные здания и сооружения 2,9%		206 443,34
Итого		**7 325 179,34**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		138 445,89
Итого:		**7 463 625,23**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		149 272,50
Итого:		**7 612 897,74**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	7 955 478,14
ИТОГО ПО АКТУ		**7 955 478,14**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**7 557 704,23**
Налог на добавочную стоимость (12%)		906 924,51
Всего:		**8 464 628,74**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____**И.М.Культуманов**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____**А.Г. Кунакпай**
м.п. расценки соотв. ПСД

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____**Т.Ж.Досанов**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от
ИИН 830220350540

_____**В.А. Ноженко**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____**А.Т.Сатабаев**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____**А.К. Омаров**
м.п. расценки соотв. ПСД

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____**С.Е. Музафар**
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____**Кабдышева Б.Н.**
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 20 от 02 октября 2023 года
Локальная смета № 02-01-07
Силовое электрооборудование

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Низковольтное оборудование 100%													
1	1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж ВРУ НР=72%	шкаф	1	29 005,32	961,17	29 005	961	16 222	8 803,00	40 833,00	
						11 821,84	404,06	11 822,00	404	-	3 025,00		
2	2	515-301-0648	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1008-54УХЛ3	1 шт.	1	848 690,00	-	848 690	-	-	-	848 690,00	
						-	-	-	-	848 690	-		
3	3	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72%	шт.	1	5 129,36	51,31	5 129	51	622	3 208,00	9 004,00	
						4 455,92	-	4 456,00	-	-	667,00		
4	4	247-206-0149	Переключатель кулачковый модели РКН 63, положений "1-0-2", 100 А, 3Р/400 В	1 шт.	1	14 650,00	-	14 650	-	14 650	-	15 822,00	
						-	-	-	-	-	1 172,00		
5	5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 924,02	113,44	1 924	113	37	1 311,00	3 494,00	
						1 773,32	47,66	1 773,00	48	-	259,00		
6	6	247-301-0346	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный Матрица NP73E.3-14-1	1 шт.	1	80 547,00	-	80 547	-	80 547	-	86 991,00	
						-	-	-	-	-	6 444,00		

7	7	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене ШВ НР=72%	шкаф	1	4 386,29	80,93	4 386	81	1 079	2 346,00	7 271,00
						3 226,23	33,31	3 226,00	33	-	539,00	
8	8	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 287,00	-	6 287	-	6 287	-	6 790,00
						-	-	-	-	-	503,00	
9	9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	10	3 741,06	28,43	37 411	284	17 801	13 915,00	55 432,00
						1 932,57	-	19 326,00	-	-	4 106,00	
10	10	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 788,00	-	1 788	-	1 788	-	1 931,00
						-	-	-	-	-	143,00	
11	11	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	606,00	-	1 212	-	1 212	-	1 309,00
						-	-	-	-	-	97,00	
12	12	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	7	604,00	-	4 228	-	4 228	-	4 566,00
						-	-	-	-	-	338,00	
13	13	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ШС НР=72%	шкаф	1	4 961,74	80,93	4 962	81	1 079	2 761,00	8 341,00
						3 801,68	33,31	3 802,00	33	-	618,00	
14	14	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7 384,00	-	7 384	-	7 384	-	7 975,00
						-	-	-	-	-	591,00	
15	15	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	1	7 102,57	168,47	7 103	168	3 069	2 817,00	10 714,00
						3 865,14	47,66	3 865,00	48	-	794,00	
16	16	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 954,00	-	1 954	-	1 954	-	2 110,00
						-	-	-	-	-	156,00	
17	17	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	15	3 741,06	28,43	56 116	426	26 701	20 872,00	83 147,00
						1 932,57	-	28 989,00	-	-	6 159,00	
18	18	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	13	606,00	-	7 878	-	7 878	-	8 508,00

						-	-	-	-	-	630,00	
19	19	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	604,00	-	1 208	-	1 208	-	1 305,00
						-	-	-	-	-	97,00	

Итого по разделу 1 **1 204 233**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	566
- материалы, изделия и конструкции, тенге	193 746
- оборудование, тенге	848 690
- накладные расходы, тенге	56 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 338

Раздел 2 Электромонтажные изделия

20	20	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	18	386,21	0,49	6 952	9	22	4 986,00	12 893,00
						384,49	0,22	6 921,00	4	-	955,00	
21	21	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до	1 шт.	7	384,00	-	2 688	-	2 688	-	2 903,00
						-	-	-	-	-	215,00	
22	22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	11	532,00	-	5 852	-	5 852	-	6 320,00
						-	-	-	-	-	468,00	
23	23	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм(У-195)	1 шт.	9	170,00	-	1 530	-	1 530	-	1 652,00
						-	-	-	-	-	122,00	
24	24	247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм(кольцо монтажное)	1 шт.	18	65,00	-	1 170	-	1 170	-	1 264,00
						-	-	-	-	-	94,00	

Итого по разделу 2 **25 032**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 262
- накладные расходы, тенге	4 986
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 854

Раздел 4 Заземление

25	35	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	10	1 039,90 266,13	31,68 10,49	10 399 2 661,00	317 105	7 421 -	1 992,00 991,00	13 382,00
25	36	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	10	794,92 304,15	28,76 9,06	7 949 3 042,00	286 91	4 620 -	2 256,00 816,00	11 021,00

Итого по разделу 4		**24 403**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		196
- материалы, изделия и конструкции, тенге		12 041
- накладные расходы, тенге		4 248
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 807
Итого по акту		**1 253 668**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		89 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		766
- материалы, изделия и конструкции, тенге		217 049
- оборудование, тенге		848 690
- накладные расходы, тенге		65 267
- сметная прибыль (8 %), тенге		29 999
Временные здания и сооружения 2,9%		11 744,36
Итого		**1 265 412,36**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		7 876,05
Итого:		**1 273 288,41**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		8 491,97
Итого.		**1 281 780,38**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	1 339 460,50
ИТОГО ПО АКТУ		**1 339 460,50**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**1 272 487,48**
Налог на добавочную стоимость (12%)		152 698,50

Всего: 1 425 185,97

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
030240008562
Директор
_____И.М.Культуманов
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
_____А.Г. Кунакпай
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя
_____А.Т.Сатабаев
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС
_____А.К. Омаров
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
_____Т.Ж.Досанов
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ Стройэксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г.,KZ68VJE00050868 от
ИИН 830220350540
_____В.А. Ноженко
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства
_____С.Е. Музафар
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1
_____Кабдышева Б.Н.
м.п.

Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Павлодар, площадь Победы, 5б
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, 30
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство врачебной амбулатории в с. Набережное Павлодарского района Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 13.03.2023г.

Акт приемки выполненных работ №21 от 02 октября 2023 года
Локальная смета № 07-01-01
Благоустройство территории

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытие													
2.1 Сечение 1-1													
1	13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР=108%	т	0,3813	189 906,21	3 147,64	72 411	1 200	71 211	576,00	78 826,00	
						-	1 397,94	-	533	-	5 839,00		
2	14	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК	м2 покрытия	1271	2 269,05	241,75	2 883 963	307 264	2 533 548	96 911,00	3 219 344,00	
						33,95	36,65	43 150,00	46 582	-	238 470,00		
3	15	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 6 см НР=108%;К1трр=4;К1трм=4,К1экс=4; К1мат=4;	м2 покрытия	1271	976,56	0,10	1 241 208	127	1 225 905	16 390,00	1 358 206,00	
						11,94	-	15 176,00	-	-	100 608,00		
4	16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР=108%	т	0,3813	189 906,21	3 147,64	72 411	1 200	71 211	576,00	78 826,00	
						-	1 397,94	-	533	-	5 839,00		

5	17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	м2 покрытия	1271	2 501,65 33,95	255,46 35,76	3 179 597 43 150,00	324 690 45 451	2 811 757 -	95 689,00 262 023,00	3 537 309,00

2.2 Сечение 2-2

6	22	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.50 мм НР=108% Коб =0,05	м3 материала основания в плотном теле	12,3	4 930,82 215,15	1 428,37 348,24	60 649 2 646,00	17 569 4 283	40 434 -	7 483,00 5 451,00	73 583,00

2.3 Сечение 3-3

8	29	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
			В15 НР=91% Коб =0,12	м3	5,64	34 445,60 3 021,23	2 672,39 589,99	194 273 17 040,00	15 072 3 322	162 161 -	18 529,00 17 024,00	229 826,00
9	30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,13536	567 060,00 -	- -	76 757 -	- -	76 757 -	- 6 141,00	82 898,00
10	31	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.50 мм НР=108% Коб =0,05	м3 материала основания в плотном теле	2,35	4 930,82 215,15	1 428,37 348,24	11 567 506,00	3 357 818	7 725 -	1 430,00 1 041,00	14 058,00

Итого по разделу 2 **8 672 876**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	121 668
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	670 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	101 522
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 000 709
- накладные расходы, тенге	237 584
- сметная прибыль (8 %), тенге	642 436

Раздел 3 МАФ

12	39	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	6	41 050,00 138,00	33,00 -	246 300 828,00	198 -	245 274 -	753,00 19 764,00	266 817,00
13	40	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение" НР=91%	шт.	2	62 596,00 2 727,00	284,00 -	125 192 5 454,00	568 -	119 170 -	4 963,00 10 412,00	140 567,00

Итого по разделу 3 **407 384**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	766

- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 444	
- накладные расходы, тенге	5 716	
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 176	

Раздел 5 Озеленение

13	46	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88%	м2	1343,82	696,18 392,92	14,36 3,83	935 541 528 014,00	19 297 5 147	388 230 -	469 182,00 112 378,00	1 517 101,00
14	47	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать до 20 см НР=88%	м2	1343,82	176,72 80,25	0,17 -	237 480 107 842,00	228 -	129 410 -	94 901,00 26 590,00	358 971,00
15	48	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную 40гр/м2 НР=88%	м2	1343,82	443,44 87,02	229,58 55,27	595 904 116 939,00	308 514 74 273	170 450 -	168 267,00 61 134,00	825 305,00
16	56	1147-0102-0215	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до	яма	4	15 059,97 8 078,47	798,08 291,64	60 240 32 314,00	3 192 1 167	24 734 -	29 463,00 7 176,00	96 879,00
17	57	1147-0102-0210	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100% НР=88%	яма	15	11 257,87 6 050,38	567,23 207,28	168 868 90 756,00	8 508 3 109	69 604 -	82 601,00 20 118,00	271 587,00
18	58	1147-0103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка НР=88%	шт.	4	10 198,45 7 822,39	2 212,99 736,09	40 794 31 290,00	8 852 2 944	652 -	30 126,00 5 674,00	76 594,00
19	59	1147-0103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР=88%	шт.	15	7 798,35 5 964,62	1 675,46 565,53	116 975 89 469,00	25 132 8 483	2 374 -	86 199,00 16 254,00	219 427,00
20	60	254-101-0203	Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	1 шт.	4	19 508,00 -	- -	78 032 -	- -	78 032 -	- 6 243,00	84 275,00
21	61	254-103-0102	Бересклет бородавчатый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м	1 шт.	11	7 026,00 -	- -	77 286 -	- -	77 286 -	- 6 163,00	83 409,00

22	62	254-103-3602	Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	1 шт.	4	8 276,00	-	33 104	-	33 104	-	35 752,00
						-	-	-	-	-	2 648,00	
23	63	1147-0108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР=88%	м траншеи	45	1 266,10	54,43	56 975	2 449	21 668	29 962,00	93 892,00
						730,17	26,45	32 858,00	1 190	-	6 955,00	
24	64	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР=88%	м изгороди	45	879,74	142,44	39 588	6 410	91	30 475,00	75 668,00
						735,28	34,29	33 088,00	1 543	-	5 605,00	
25	65	254-102-0501	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м Коб =3	1 шт.	135	1 026,00	-	138 510	-	138 510	-	149 591,00
						-	-	-	-	-	11 081,00	

Итого по разделу 5 **3 888 511**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 062 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	382 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 134 145
- накладные расходы, тенге	1 021 175
- сметная прибыль (8 %), тенге	288 039

Раздел 6 Плащадка под мусорные контейнеры

26	66	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) изготовление ограждения	т конструкций	0,04184	263 855,07	15 043,36	11 040	629	283	7 108,00	19 600,00
						242 054,40	4 143,26	10 128,00	173	-	1 452,00	
27	67	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,02914	535 823,00	-	15 614	-	15 614	-	16 863,00
						-	-	-	-	-	1 249,00	
28	68	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	4,92	2 261,00	-	11 124	-	11 124	-	12 014,00
						-	-	-	-	-	890,00	
29	69	1107-0111-0110	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	6	4 283,13	1 547,51	25 699	9 285	329	23 253,00	52 868,00
						2 680,78	603,55	16 085,00	3 621	-	3 916,00	

30	70	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,36	26 246,00	-	9 449	-	9 449	-	10 205,00
						-	-	-	-	-	756,00	
31	71	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм(столб)	1 м	9	1 516,00	-	13 644	-	13 644	-	14 736,00
						-	-	-	-	-	1 092,00	
32	72	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1,8	114,76	3,09	207	6	86	80,00	310,00
						63,92	0,38	115,00	1	-	23,00	
33	73	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	1,8	191,07	4,47	344	8	201	94,00	473,00
						74,74	0,76	135,00	1	-	35,00	
34	74	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,007	6 005,92	1 507,23	42	11	23	11,00	57,00
						1 208,19	616,42	8,00	4	-	4,00	
35	75	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,679	9 646,70	2 613,23	6 550	1 774	3 882	1 539,00	8 736,00
						1 316,62	1 120,70	894,00	761	-	647,00	
36	76	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	м2 покрытия	4,5	2 501,65	255,46	11 257	1 150	9 955	339,00	12 524,00
						33,95	35,76	153,00	161	-	928,00	
37	77	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%т.ч.п.3.8:К1мат=0,86; т.ч.п.3.8: т.ч.п.3.8:К3мат=0.33;	м бортового камня	4,5	2 751,00	-	12 380	-	7 173	5 713,00	19 540,00
						1 157,00	18,38	5 207,00	83	-	1 447,00	
38	78	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8 Коб =0,016	1 м3	0,072	35 901,00	-	2 585	-	2 585	-	2 792,00
						-	-	-	-	-	207,00	
39	79	290-000-0000	Мусорный контейнер без крышки, без колес (кпл)	1 шт.	2	35 714,29	-	71 429	-	71 429	-	77 143,00
						-	-	-	-	-	5 714,29	

Итого по разделу 6 **247 861**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 32 726

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 863

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 805							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			145 776							
		- накладные расходы, тенге			36 137							
		- сметная прибыль (8 %), тенге			18 360							
Раздел 7 Прочее												
40	80	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108%	шт.	1	7 140,44	1 147,37	7 140	1 147	592	6 266,00	14 478,00
						5 401,09	401,20	5 401,00	401	-	1 072,00	
41	81	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15-В=600 мм	1 шт.	1	7 452,00	-	7 452	-	7 452	-	8 048,00
						-	-	-	-	-	596,00	
42	82	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108%	шт.	1	1 302,10	-	1 302	-	137	1 258,00	2 765,00
						1 164,61	-	1 165,00	-	-	205,00	
43	83	251-101-0126	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.14-7.19, размером 300 мм х 600 мм	1 шт.	1	3 991,00	-	3 991	-	3 991	-	4 310,00
						-	-	-	-	-	319,00	
44	84	251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	1 шт.	1	22 189,00	-	22 189	-	22 189	-	23 964,00
						-	-	-	-	-	1 775,00	
45	85	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов//разметка полосы НР=108%	м2 разметки	13,2	1 086,27	36,01	14 365	502	7 814	6 533,00	22 570,00
						458,28	-	6 049,00	-	-	1 672,00	
	Итого по разделу 7					**76 135**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 615						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 649						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				401						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 175						
		- накладные расходы, тенге				14 057						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				5 639						
	Итого по акту					**13 292 767**						
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				**1 235 860**						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				**1 068 339**						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				**569 028**						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				**8 328 521**						
		- накладные расходы, тенге				**1 341 129**						

- сметная прибыль (8 %), тенге		**954 474**
Временные здания и сооружения 2,9%		385 490,24
Итого		**13 678 257,24**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,89%)		258 519,06
Итого:		**13 936 776,30**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		278 735,53
Итого:		**14 215 511,83**
в том числе на 2023 год-100%	К=1,045	14 855 209,86
ИТОГО ПО АКТУ		**14 855 209,86**
Всего с коэф. скидки К=0,95		**14 112 449,37**
Налог на добавочную стоимость (12%)		1 693 493,92
Всего:		**15 805 943,29**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____**И.М.Культуманов**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС

_____**А.Г. Кунакпай**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства

_____**Т.Ж.Досанов**
м.п.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору
ТОО "KZ СтройЭксперт"
KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от
ИИН 830220350540

_____**В.А. Ноженко**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Зам. Руководителя

_____**А.Т.Сатабаев**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель технического отдела ПГС

_____**А.К. Омаров**
м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель отдела капитального строительства

_____**С.Е. Музафар**
м.п.

Разработчики проекта строительства:
ТОО "ES-ПРОЕКТ"
Директор
Гос.лицензия ГСЛ №000257-1

_____**Кабдышева Б.Н.**
м.п.