Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, д.11В

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже объектами общественного назначения, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, д. 268

Акт выполненных работ №1
за июль 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
73	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	582,11	26795,32	1440,04	15597825	838259	1797987	4,54	2643
				3345,93	341,46	1947702	198767	50,8	0,4	233
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3088,74		1797987				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1873,20				1090406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1215,55				707581		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2390,73		1391665				
		Сметная стоимость				18787477				
74	11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом /парапет/	16,2	31469,56	1332,03	509807	21579	66990	6,41	104
				4973,39	315,85	80569	5117	50,8	0,37	6
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		4135,17		66990				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2686,93				43528		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1448,24				23461		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2848,38		46144				
		Сметная стоимость				622940				

75	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности. Обивка изоляционным материалом	1509,7	39,59	0,72	59764	1084	35711	0,06	85
				38,13	0,34	57564	516	54,8	-	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		23,65		35711				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		21,08				31827		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,57				3883		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,06		7638				
		Сметная стоимость				103113				
76	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	188,4106	9895,92	-	1864496	-	79055	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		419,59		79055				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		419,59				79055		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		825,24		155484				
		Сметная стоимость				2099035				
77	11-080301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Пустоты в камнях. Засыпка	30,194	2104,02	840,01	63529	25363	21291	1,22	37
		м3 кладк		958,24	204,88	28933	6186	50,8	0,24	7
		Накладные расходы -		705,12		21291				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		590,86				17840		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,26				3450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		224,73		6786				
		Сметная стоимость				91605				
78	11-100102-0605 РСНБ РК 2015	-Стены каркасные. Обшивка пергамином	1509,7	72,59	0,72	109590	1084	65426	0,08	125
				64,24	0,34	96987	516	59,8	-	1
		м2 обшив								
		Накладные расходы -		43,34		65426				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		38,62				58307		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,72				7119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,27		14001				
		Сметная стоимость				189017				
79	21-100404-0204 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	1585,185	78,38	-	124247	-	5268	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		3,32		5268				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,32				5268		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,54		10361				

	Сметная стоимость				139876				
80	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Облицовка/	1509,7012	4723,38	147,96	7130895	223381	1061806	1,21	1827
				914,89	35,09	1381215	52968	50,8	0,04	62
		м2 перег								
		Накладные расходы -		703,32		1061806				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		482,59				728565		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		220,73				333241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		434,14		655416				
		Сметная стоимость				8848117				
81	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /стены лоджий/	73,53	33574,42	1440,04	2468727	105886	248250	4,54	334
				3345,93	341,46	246027	25108	50,8	0,4	29
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3376,18		248250				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1873,20				137736		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1502,98				110514		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2956,05		217358				
		Сметная стоимость				2934335				
82	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /ограждение лоджий/	163,56	4722,18	147,96	772360	24201	115027	1,21	198
				914,89	35,09	149640	5739	50,8	0,04	7
		м2 перег								
		Накладные расходы -		703,27		115027				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		482,59				78932		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		220,68				36095		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		434,04		70991				
		Сметная стоимость				958378				
83	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	579,15	26677,4	1440,04	15450218	833997	1749786	4,38	2537
				3228,02	341,46	1869506	197757	50,8	0,4	232
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		3021,30		1749786				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1813,29				1050169		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1208,01				699616		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2375,90		1376000				
		Сметная стоимость				18576004				
84	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /АС-72/	0,4106	45683,24	1384,43	18758	568	10527	56,4	23
				44298,82	460,97	18189	189	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		25639,03		10527				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22737,97				9336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2901,06				1191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5705,78		2343				
		Сметная стоимость				31628				

85	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,4106	159860,81 --- -	- --- -	65639 --- -	- --- -	2783 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		6778,10		2783				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6778,10				2783		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13331,11		5474				
		Сметная стоимость				73896				
86	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сбор	584	308,26 --- 114,83	151,55 --- 36,71	180023 --- 67061	88508 --- 21437	64920 --- 62,1	0,15 --- 0,04	86 --- 25
		Накладные расходы -		111,16		64920				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		94,10				54957		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,06				9963		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,55		19595				
		Сметная стоимость				264539				
87	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т шт. сбор	80	1443,24 --- 630,79	777,62 --- 184,39	115459 --- 50463	62210 --- 14751	47111 --- 62,1	0,81 --- 0,22	65 --- 17
		Накладные расходы -		588,88		47111				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		506,23				40498		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		82,66				6613		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,57		13006				
		Сметная стоимость				175575				
88	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	29,31	65019,23 --- -	- --- -	1905714 --- -	- --- -	80802 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		2756,82		80802				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2756,82				80802		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5422,08		158921				
		Сметная стоимость				2145438				
89	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж т констр	5,5352	21887,11 --- 10939,91	7968,7 --- 1790,02	121150 --- 60555	44108 --- 9908	49868 --- 60,9	14,1 --- 1,6	78 --- 9
		Накладные расходы -		9009,25		49868				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		7752,53				42912		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1256,72				6956		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2471,71		13681				

		Сметная стоимость				184699			
90	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей т	5,5352	226958,34 -	- -	1256260 -	- -	53265 -	- - -
		Накладные расходы -		9623,03		53265			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9623,03				53265	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18926,51		104762			
		Сметная стоимость				1414287			
91	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	149,4499	62,73 27,85	1,05 0,17	9376 4163	156 26	2764 54,2	0,03 - - 4
		Накладные расходы -		18,49		2764			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				2270	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				494	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		971			
		Сметная стоимость				13111			
92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	149,4499	124,44 34,3	1,65 0,34	18598 5126	247 51	3714 54,2	0,04 - - 6
		Накладные расходы -		24,85		3714			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,78				2806	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,07				908	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,94		1785			
		Сметная стоимость				24097			
		АС-34							
93	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка шт. сбор	33	308,26 114,83	151,55 36,71	10173 3789	5001 1211	3668 62,1	0,15 0,04 5 1
		Накладные расходы -		111,16		3668			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		94,10				3105	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,06				563	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,55		1107			
		Сметная стоимость				14949			
94	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	1,032	65019,23 -	- -	67100 -	- -	2845 -	- - -
		Накладные расходы -		2756,82		2845			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2756,82				2845		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5422,08		5596				
		Сметная стоимость				75541				
95	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0288	45683,24	1384,43	1316	40	738	56,4	2
				44298,82	460,97	1276	13	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		25639,03		738				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22737,97				655		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2901,06				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5705,78		164				
		Сметная стоимость				2219				
96	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0288	142785,22	-	4112	-	174	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6054,09		174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6054,09				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11907,15		343				
		Сметная стоимость				4629				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	48239857	2282246			8227
	Тенге	6123349	544427			636
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46862447	-	-		-
Материалы -	Тенге	34396406	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6597313	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2192296	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1972813	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5513365	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	3382960		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	2130405		-
Сметная прибыль -	Тенге	4190065	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	56565877	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8776
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6597313	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1377409	-	-		-
Материалы -	Тенге	16487	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	70463	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1256260	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	103133	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	42912		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	60221		-
Сметная прибыль -	Тенге	118443	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1598986	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		87
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70463	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	58164863	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8863
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6667776	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ

102 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	1333,86	3190,84	147,96	4256128	197363	851459	1,21	1614
			914,89	35,09	1220339	46798	50,8	0,04	55
	м2 перег								
	Накладные расходы -		638,34		851459				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		482,59				643706		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,75				207753		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,33		408607				
	Сметная стоимость				5516194				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4256128	197363			1614
	Тенге	1220339	46798			55
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4256128	-	-		-
Материалы -	Тенге	2838426	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1267138	-		-
Накладные расходы -	Тенге	851459	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	643706		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	207753		-
Сметная прибыль -	Тенге	408607	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5516194	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1669
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1267138	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5516194	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1669
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1267138	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение В1

1 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	136926,52	340,19	136927	340	10162	8,5	9
			6844,2	74,12	6844	74	60,4	0,08	-
	узел								
	Накладные расходы -		10161,52		10162				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		4178,66				4179		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5982,86				5983		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11767,04		11767				
	Сметная стоимость				158856				

2	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,05	-	584	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,76		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,76				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,71		49				
		Сметная стоимость				657				
3	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	15941,74	164,65	15942	165	1191	0,94	1
				772,64	45,74	773	46	60,4	0,05	-
		фильтр								
		Накладные расходы -		1191,19		1191				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		494,31				494		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		696,89				697		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1370,63		1371				
		Сметная стоимость				18504				
4	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2802,47	212,52	8407	638	4381	2,6	8
				2093,52	37,06	6281	111	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1460,26		4381				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1286,87				3861		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		173,39				520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,02		1023				
		Сметная стоимость				13811				
5	23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	27330,36	-	81991	-	3476	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1158,81		3476				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1158,81				3476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2279,13		6837				
		Сметная стоимость				92305				
6	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	40	371,55	17,95	14862	718	9456	0,41	16
				341,89	8,54	13676	341	60,4	0,01	-
		счетчик								
		Накладные расходы -		236,39		9456				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		211,66				8466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,73				989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,63		1945				

		Сметная стоимость				26263			
7	23-030301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики горячей /холодной/ воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma /класс В/ шт.	40	4167,08	-	166683	-	7067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		176,68		7067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		176,68				7067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		347,50		13900				
		Сметная стоимость				187650				
8	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка фланец	2	543,02	46,75	1086	94	632	0,46	1
				452,21	-	904	-	62,1	-	-
		Накладные расходы -		315,75		632				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		280,82				562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,93				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,70		137				
		Сметная стоимость				1855				
9	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	4	1395,48	-	5582	-	237	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		59,17		237				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,17				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		116,37		465				
		Сметная стоимость				6284				
10	23-020302-8008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	633,71	-	634	-	27	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,87		27				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,87				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,85		53				
		Сметная стоимость				714				
11	23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	480,99	-	481	-	20	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2017 года								
		Накладные расходы -		20,39		20			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,39				20	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,11		40			
		Сметная стоимость				542			
12	23-040905-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	80	1134,39	-	90751	-	3848	-
				-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,10		3848			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,10				3848	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,60		7568			
		Сметная стоимость				102167			
13	ТПРАЙС лист ТОО "КазПластТрубаАстана"	- Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC шт	40	1730,12	-	69205	-	2934	-
				-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		73,36		2934			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,36				2934	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,28		5771			
		Сметная стоимость				77910			
14	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	15	1563,7	96,5	23455	1448	12334	1,47	22
				1183,64	17,07	17755	256	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		822,28		12334			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				10878	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				1456	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		2863			
		Сметная стоимость				38652			
15	23-040905-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	13	4176,41	-	54293	-	2302	-
				-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		177,08		2302			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,08				2302	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		348,28		4528			
		Сметная стоимость				61123			
16	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ	2	9295,38	-	18591	-	788	-
				-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2017 года	21345-2005 шт.							
		Накладные расходы -		394,12		788			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		394,12				788	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		775,16		1550			
		Сметная стоимость				20930			
17	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	32	378,53	-	12113	-	514	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		16,05		514			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,05				514	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,57		1010			
		Сметная стоимость				13637			
18	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,7	96,5	1564	97	822	1,47	1
				1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,28		822			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				725	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				97	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191			
		Сметная стоимость				2577			
19	23-040102-1901 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	22775,31	-	22775	-	966	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		965,67		966			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		965,67				966	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1899,28		1899			
		Сметная стоимость				25640			
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	0,02	18588,75	656,18	372	13	27	1,35	-
				933,82	154,77	19	3	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1338,51		27			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		527,97				11	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		810,55				16	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1594,18		32			
		Сметная стоимость				431			

21	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	2	1601,03	400,21	3202	800	1790	1,4	3
				1181,73	131,99	2363	264	60,4	0,17	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		895,01		1790				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		793,49				1587		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,53				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,68		399				
		Сметная стоимость				5391				
22	23-010501-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,948	446,06	-	869	-	37	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,91		37				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,91				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,20		72				
		Сметная стоимость				978				
23	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	2	409,71	44,87	819	90	273	0,21	-
				185,64	21,34	371	43	55,3	0,03	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		273				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				229		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		87				
		Сметная стоимость				1180				
24	21-110403-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	2,2	2520,56	-	5545	-	235	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		106,87		235				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		106,87				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		210,19		462				
		Сметная стоимость				6243				
25	11-220501-0108 РСНБ	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр	0,002	421043,24	144577,28	842	289	422	306	1

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	300 мм. Укладка		249316,56	48885,72	499	98	62,1	63,4	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		210887,63		422				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		185183,62				370		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25704,02				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50554,47		101				
		Сметная стоимость				1365				
26	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,02	8584,81	-	17341	-	735	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		364,00		735				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		364,00				735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		715,90		1446				
		Сметная стоимость				19522				
27	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,6	3528,54	-	2117	-	90	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		149,61		90				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,61				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		294,25		177				
		Сметная стоимость				2383				
28	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	1	4303,22	-	4303	-	1379	2,36	2
				1900,27	-	1900	-	60,4	-	-
		сальник								
		Накладные расходы -		1378,89		1379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1147,76				1148		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		231,12				231		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		454,57		455				
		Сметная стоимость				6136				
29	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	191	1769,82	314,52	338036	60072	200292	1,64	313
				1442,86	103,51	275585	19771	60,4	0,14	26
		м трубоп								
		Накладные расходы -		1048,65		200292				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		934,01				178395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,64				21897		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,48		43066				

		Сметная стоимость				581394			
30	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	96	1046,45	113,76	100460	10921	62376	1,05	101
				923,78	37,73	88683	3622	60,4	0,05	5
		м трубоп								
		Накладные расходы -		649,75		62376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		580,75				55752		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,99				6623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,70		13027				
		Сметная стоимость				175862				
31	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	6	1389,48	140,66	8337	844	5184	1,4	8
				1231,71	46,96	7390	282	60,4	0,06	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		863,97		5184				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		772,31				4634		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		91,66				550		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,28		1082				
		Сметная стоимость				14602				
32	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	38	1403,35	315,5	53327	11989	30437	1,22	46
				1073,34	104,34	40787	3965	60,4	0,14	5
		м трубоп								
		Накладные расходы -		800,98		30437				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		711,32				27030		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,66				3407		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,35		6701				
		Сметная стоимость				90466				
33	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	4	1365	318,02	5460	1272	3089	1,22	5
				1029,79	104,94	4119	420	60,4	0,14	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		772,31		3089				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		685,38				2742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,94				348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,99		684				
		Сметная стоимость				9233				
34	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	5,5	1601,03	400,21	8806	2201	4923	1,4	8
				1181,73	131,99	6499	726	60,4	0,17	1

		м трубоп							
	Накладные расходы -			895,01		4923			
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			793,49				4364	
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			101,53				558	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		199,68		1098			
	Сметная стоимость					14827			
35 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		171,709	121,76	-	20907	-	886	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
	Накладные расходы -			5,16		886			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			5,16				886	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		10,15		1744			
	Сметная стоимость					23537			
36 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		90,048	360,63	-	32474	-	1377	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
	Накладные расходы -			15,29		1377			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			15,29				1377	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		30,07		2708			
	Сметная стоимость					36559			
37 23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		5,622	590,84	-	3322	-	141	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
	Накладные расходы -			25,05		141			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			25,05				141	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		49,27		277			
	Сметная стоимость					3740			
38 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		35,948	980,7	-	35254	-	1495	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
	Накладные расходы -			41,58		1495			
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			41,58				1495	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		81,78		2940			
	Сметная стоимость					39689			

39	23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	3,784	1595,9	-	6039	-	256	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		67,67		256				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		67,67				256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,09		504				
		Сметная стоимость				6799				
40	23-010601-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	5,357	3801,01	-	20362	-	863	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		161,16		863				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		161,16				863		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,97		1698				
		Сметная стоимость				22923				
41	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	89,7	511,02	-	45838	-	1944	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,67		1944				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				1944		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		3823				
		Сметная стоимость				51604				
42	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре м	32	378,53	-	12113	-	514	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,05		514				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,05				514		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,57		1010				
		Сметная стоимость				13637				
43	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	12,31	-	98	-	4	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2017 года								
		Накладные расходы -		0,52		4			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,52				4	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,03		8			
		Сметная стоимость				110			
44	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	32,82	-	1050	-	45	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,39		45			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,39				45	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,74		88			
		Сметная стоимость				1182			
45	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/	9	129,43	-	1165	-	49	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		5,49		49			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,49				49	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,79		97			
		Сметная стоимость				1312			
46	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	156,73	-	12538	-	532	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,65		532			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65				532	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,07		1046			
		Сметная стоимость				14115			
47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3	62,73	1,05	144	2	43	0,03	-
				27,85	0,17	64	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,49		43			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				35	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				8	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		15			
		Сметная стоимость				201			
48	11-130301-1406 РСНБ	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	4,6	62,22	0,83	286	4	57	0,02	-

	РК 2015	эмалями ПФ-115		17,15	0,17	79	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,42		57				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,39				43		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,04				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,97		27				
		Сметная стоимость				371				
49	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	173,5	409,71	44,87	71084	7785	23714	0,21	37
				185,64	21,34	32208	3703	55,3	0,03	4
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		23714				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				19859		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22				3856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		7584				
		Сметная стоимость				102382				
50	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	26,4	144,81	-	3823	-	162	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		6,14		162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,14				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,08		319				
		Сметная стоимость				4304				
51	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	105,6	225,63	-	23827	-	1010	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		9,57		1010				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,57				1010		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,82		1987				
		Сметная стоимость				26824				

52	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	6,6	251,1	-	1657	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		10,65		70				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,65				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,94		138				
		Сметная стоимость				1865				
53	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	41,8	362,29	-	15144	-	642	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		15,36		642				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,36				642		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,21		1263				
		Сметная стоимость				17049				
54	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	4,4	438,98	-	1932	-	82	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,61		82				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,61				82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,61		161				
		Сметная стоимость				2175				
55	21-110403-0319 РСНБ	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука	6,05	621,17	-	3758	-	159	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		26,34		159				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,34				159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,80		313				
		Сметная стоимость				4231				
56	23-020401-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2328,04	-	2328	-	99	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		98,71		99				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,71				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,14		194				
		Сметная стоимость				2621				
57	23-020401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	298,97	-	7773	-	330	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12,68		330				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,68				330		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,93		648				
		Сметная стоимость				8751				
58	23-020401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	628,58	-	2514	-	107	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		26,65		107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,65				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,42		210				
		Сметная стоимость				2830				
59	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до	12	2086,18	13,22	25034	159	3275	0,34	4
				287,68	5,24	3452	63	60,4	0,01	-

Изм. и доп. вып. 6	40 мм. Прокладка								
	м трубоп								
	Накладные расходы -		272,88		3275				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		176,92				2123		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		95,96				1151		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,72		2265				
	Сметная стоимость				30573				
	Сантехприборы								
60 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	40	16621,65	115,36	664866	4614	76831	2,22	89
			1873,88	57,49	74955	2300	60,4	0,07	3
	комплект								
	Накладные расходы -		1920,77		76831				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1166,55				46662		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		754,22				30169		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1483,39		59336				
	Сметная стоимость				801032				
61 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	40	9694,47	58,05	387779	2322	59085	1,95	78
			1664,62	28,61	66585	1144	60,4	0,04	1
	комплект								
	Накладные расходы -		1477,12		59085				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1022,71				40908		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		454,41				18176		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		893,73		35749				
	Сметная стоимость				482613				
62 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	40	5901,94	43,69	236077	1748	44096	1,56	62
			1331,69	21,78	53268	871	60,4	0,03	1
	комплект								
	Накладные расходы -		1102,40		44096				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		817,50				32700		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		284,90				11396		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		560,35		22414				
	Сметная стоимость				302587				
63 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	40	21898,79	227,51	875952	9101	81775	1,95	78
			1664,62	107,72	66585	4309	60,4	0,13	5
	комплект								
	Накладные расходы -		2044,39		81775				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1070,49				42820		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		973,90				38956		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1915,45		76618				
	Сметная стоимость				1034346				
64 23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком	40	6285,74	-	251430	-	10661	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2017 года	шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96							
		шт.							
		Накладные расходы -		266,52		10661			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		266,52				10661	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		524,18		20967			
		Сметная стоимость				283058			
65	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	20	3070,65	-	61413	-	2604	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		130,20		2604			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,20				2604	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,07		5121			
		Сметная стоимость				69138			
		Горячее водоснабжение Т3,Т4							
66	23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	8	1679,14	-	13433	-	570	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		71,20		570			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,20				570	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,03		1120			
		Сметная стоимость				15123			
67	23-040905-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	1	12323,89	-	12324	-	523	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		522,53		523			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		522,53				523	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1027,71		1028			
		Сметная стоимость				13874			
68	23-040905-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	10	4176,41	-	41764	-	1771	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

		Накладные расходы -		177,08		1771			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,08				1771	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		348,28		3483			
		Сметная стоимость				47018			
69	23-040905-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	6596,12	-	6596	-	280	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		279,68		280			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		279,68				280	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		550,06		550			
		Сметная стоимость				7426			
70	23-040905-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	9295,38	-	9295	-	394	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		394,12		394			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		394,12				394	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		775,16		775			
		Сметная стоимость				10464			
71	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	1	1563,7	96,5	1564	97	822	1,47	1
				1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		822,28		822			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				725	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				97	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191			
		Сметная стоимость				2577			
72	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 шт.	1	22775,31	-	22775	-	966	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		965,67		966			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		965,67				966	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1899,28		1899			
		Сметная стоимость				25640			
73	11-160501-	-Трубопроводы водоснабжения из	318	1769,82	314,52	562803	100016	333470	1,64	522

	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		1442,86	103,51	458828	32917	60,4	0,14	43
		м трубоп								
		Накладные расходы -		1048,65		333470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		934,01				297014		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,64				36456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,48		71702				
		Сметная стоимость				967975				
74	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	130	1046,45	113,76	136039	14789	84467	1,05	137
				923,78	37,73	120091	4905	60,4	0,05	6
		м трубоп								
		Накладные расходы -		649,75		84467				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		580,75				75498		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,99				8969		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,70		17640				
		Сметная стоимость				238147				
75	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	16	1389,48	140,66	22232	2251	13824	1,4	22
				1231,71	46,96	19707	751	60,4	0,06	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		863,97		13824				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		772,31				12357		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		91,66				1467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,28		2884				
		Сметная стоимость				38940				
76	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	36	1403,35	315,5	50521	11358	28835	1,22	44
				1073,34	104,34	38640	3756	60,4	0,14	5
		м трубоп								
		Накладные расходы -		800,98		28835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		711,32				25608		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,66				3228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,35		6348				
		Сметная стоимость				85705				
77	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	10	1365	318,02	13650	3180	7723	1,22	12
				1029,79	104,94	10298	1049	60,4	0,14	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		772,31		7723				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		685,38				6854		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,94				869		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,99		1710				
		Сметная стоимость				23083				
78	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	285,882	121,76	-	34809	-	1476	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,16		1476				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,16				1476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,15		2903				
		Сметная стоимость				39188				
79	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	121,94	360,63	-	43975	-	1865	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		15,29		1865				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,29				1865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,07		3667				
		Сметная стоимость				49507				
80	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	14,992	590,84	-	8858	-	376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		25,05		376				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,05				376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,27		739				
		Сметная стоимость				9972				
81	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	34,056	980,7	-	33399	-	1416	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		41,58		1416				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,58				1416		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,78		2785				
		Сметная стоимость				37600				
82	23-010601-0107 РСНБ	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	9,46	1595,9	-	15097	-	640	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		67,67		640				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		67,67				640		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,09		1259				
		Сметная стоимость				16996				
83	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	40	371,55	17,95	14862	718	9456	0,41	16
				341,89	8,54	13676	341	60,4	0,01	-
		счетчик								
		Накладные расходы -		236,39		9456				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		211,66				8466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,73				989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,63		1945				
		Сметная стоимость				26263				
84	23-030301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma /класс В/	40	4167,08	-	166683	-	7067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		176,68		7067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		176,68				7067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		347,50		13900				
		Сметная стоимость				187650				
85	ТПРАЙС лист ТОО "КазПластТрубаАстана"	- Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC	40	1730,12	-	69205	-	2934	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		73,36		2934				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,36				2934		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,28		5771				
		Сметная стоимость				77910				
86	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4	1828,55	13,22	7314	53	1048	0,34	1
				287,68	5,24	1151	21	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		261,96		1048				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		176,92				708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,03				340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,24		669				
		Сметная стоимость				9031				
87	11-160301-0206 РСНБ	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных	4	2244,81	23,2	8979	93	1335	0,43	2

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		369,63	9,42	1479	38	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		333,84		1335				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		228,95				916		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,89				420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,29		825				
		Сметная стоимость				11140				
88	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	96	156,73	-	15046	-	638	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,65		638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65				638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,07		1255				
		Сметная стоимость				16939				
89	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,7	96,5	1564	97	822	1,47	1
				1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,28		822				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191				
		Сметная стоимость				2577				
90	23-041001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4303,54	-	4304	-	182	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		182,47		182				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		182,47				182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		358,88		359				
		Сметная стоимость				4845				
91	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
				11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	-
		насос								
		Накладные расходы -		7606,72		7607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6718,37				6718		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		888,36				888		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1747,21		1747				
		Сметная стоимость				23587				

92	51-020602-0139 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO шт.	1	160151	-	160151	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6790,40		6790				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6790,40				6790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13355,31		13355				
		Сметная стоимость				180297				
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,3	62,73	1,05	270	5	80	0,03	-
				27,85	0,17	120	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		18,49		80				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				65		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		28				
		Сметная стоимость				377				
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	8,6	62,22	0,83	535	7	107	0,02	-
				17,15	0,17	147	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		12,42		107				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,39				81		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,04				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,97		51				
		Сметная стоимость				693				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4643525	198548		1426
	Тенге	977845	43658		67
Стоимость оборудования -	Тенге	199001	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8438	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	16595	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	224034	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	138410	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	138410	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5869	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	11542	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	155821	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	737468	-	-	-
Материалы -	Тенге	176017	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	171787	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	375307	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	132703	-	-	-

в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	97309		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	35394		-
Сметная прибыль -	Тенге	69614	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	939785	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	171787	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6768659	-	-		-
Материалы -	Тенге	3090092	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1795694	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1720087	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	714	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1417577	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1084599		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	332978		-
Сметная прибыль -	Тенге	654899	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8841135	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2077
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1795694	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене	1	8998,85	2081,89	8999	2082	1853	3	3
				2639,37	659,56	2639	660	42,8	0,66	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1853,36		1853				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1411,94				1412		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		441,42				441		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		868,18		868				
		Сметная стоимость				11721				
2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-28-63/, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059	-	156059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6616,90		6617				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6616,90				6617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13014,07		13014				
		Сметная стоимость				175690				
3	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	10	4300,08	232,7	43001	2327	17881	4	40
				3519,16	79,95	35192	799	42,8	0,08	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1788,05		17881				

		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1540,42			15404		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		247,64			2476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		487,05		4871			
		Сметная стоимость				65752			
4	23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	10	17802,72	-	178027	-	7548	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		754,84		7548				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		754,84				7548		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1484,60		14846				
		Сметная стоимость				200421				
5	24-040207-3986 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная PE/	10	928,2	-	9282	-	394	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		39,36		394				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,36				394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,40		774				
		Сметная стоимость				10450				
6	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	40	360,95	56,32	14438	2253	6307	0,34	14
				299,13	19,99	11965	799	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		157,68		6307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		136,58				5463		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,10				844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,49		1660				
		Сметная стоимость				22405				
7	23-070501-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DDZ1513/	40	16211,31	-	648452	-	27494	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		687,36		27494				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		687,36				27494		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1351,89		54076				
		Сметная стоимость				730022				
8	13-080304-0501 РСНБ	-Прибор или аппарат. Установка	40	887,43	-	35497	-	17206	1	40

	РК 2015	шт.		879,79	-	35192	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		430,14		17206				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		376,55				15062		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,59				2144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,41		4216				
		Сметная стоимость				56919				
9	23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	458,11	-	18324	-	777	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		19,42		777				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,42				777		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,20		1528				
		Сметная стоимость				20629				
10	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	50	447,31	25,47	22366	1274	7012	0,32	16
				266,84	5	13342	250	42,8	0,01	-
		м трассы								
		Накладные расходы -		140,25		7012				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		116,35				5817		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,90				1195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,00		2350				
		Сметная стоимость				31729				
11	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,051	131590,01	-	6711	-	285	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		5579,42		285				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5579,42				285		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10973,55		560				
		Сметная стоимость				7555				
12	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1012,53	115,58	3038	347	1360	1	3
				879,79	39,97	2639	120	42,8	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		453,28		1360				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		393,66				1181		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,62				179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,26		352				
		Сметная стоимость				4750				
13	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа	3	7210,21	-	21631	-	917	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2017 года	ИЭК ГОСТ 12434-93							
		шт.							
		Накладные расходы -		305,71		917			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		305,71				917	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		601,27		1804			
		Сметная стоимость				24352			
14	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	40	2327,56	59,67	93103	2387	35705	2	80
				1759,58	19,99	70383	799	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		892,64		35705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		761,65				30466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,98				5239		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		257,62		10305				
		Сметная стоимость				139113				
15	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	40	1264,28	-	50571	-	2144	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		53,61		2144				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,61				2144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,43		4217				
		Сметная стоимость				56932				
16	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	200	887,43	-	177485	-	86029	1	200
		шт.		879,79	-	175958	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		430,14		86029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		376,55				75310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,59				10719		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,41		21081				
		Сметная стоимость				284595				
17	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	419,35	-	16774	-	711	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		17,78		711				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,78				711		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,97		1399				
		Сметная стоимость				18884				
18	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р	120	3580,18	-	429622	-	18216	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2017 года	51327.1-2010 шт.							
		Накладные расходы -		151,80		18216			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		151,80				18216	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		298,56		35827			
		Сметная стоимость				483665			
19	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	40	3580,18	-	143207	-	6072	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		151,80		6072			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		151,80				6072	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		298,56		11942			
		Сметная стоимость				161221			
20	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 /шина силовая-А/ шт.	40	965,61	-	38624	-	1638	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		40,94		1638			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,94				1638	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,52		3221			
		Сметная стоимость				43483			
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Астанинский кабельный завод"	-Шина нулевая N шт	40	146,56	-	5863	-	249	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,21		249			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,21				249	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,22		489			
		Сметная стоимость				6600			
22	24-040207-3986 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная РЕ/ шт.	40	928,2	-	37128	-	1574	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39,36		1574			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,36				1574	

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,40		3096				
		Сметная стоимость				41798				
23	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	40	596,49	7,81	23860	312	11096	0,64	26
				563,07	2	22523	80	42,8	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		277,39		11096				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		241,85				9674		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,55				1422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,91		2796				
		Сметная стоимость				37752				
24	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	40	704,95	-	28198	-	1196	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		29,89		1196				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,89				1196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,79		2351				
		Сметная стоимость				31745				
25	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	89	1290,96	524,26	114896	46659	44881	0,75	67
				659,84	347,77	58726	30952	42,8	0,45	40
		шт.								
		Накладные расходы -		504,28		44881				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		431,26				38382		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,02				6499		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143,62		12782				
		Сметная стоимость				172559				
26	23-070101-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82	68	715,17	-	48632	-	2062	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		30,32		2062				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,32				2062		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,64		4055				
		Сметная стоимость				54749				
27	23-070101-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82	12	1741,29	-	20895	-	886	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	2017 года									
		Накладные расходы -		73,83		886				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,83				886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,21		1743				
		Сметная стоимость				23523				
28	23-070106-0904 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные ССАВ-07	9	5597,67	-	50379	-	2136	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	прим. в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		237,34		2136				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		237,34				2136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		466,80		4201				
		Сметная стоимость				56716				
29	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	3	3962,32	-	11887	-	504	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		168,00		504				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,00				504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		330,43		991				
		Сметная стоимость				13382				
30	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	30	1541,71	521,73	46251	15652	17860	0,96	29
				844,6	343,3	25338	10299	42,8	0,44	13
		шт.								
		Накладные расходы -		595,34		17860				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		508,42				15253		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,93				2608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,96		5129				
		Сметная стоимость				69240				
31	23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	30	1176,2	-	35286	-	1496	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		49,87		1496				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,87				1496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,09		2943				
		Сметная стоимость				39725				

32	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	2	6587,97	3057,22	13176	6114	3276	2,34	5
				2179,55	865,75	4359	1732	42,8	0,88	2
		шт.								
		Накладные расходы -		1637,98		3276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1303,39				2607		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		334,59				669		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		658,08		1316				
		Сметная стоимость				17768				
33	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	2	22591,11	-	45182	-	1916	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		957,86		1916				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		957,86				1916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1883,92		3768				
		Сметная стоимость				50866				
34	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /KL-G23/9Вт/	80	295,85	-	23668	-	1004	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12,54		1004				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,54				1004		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,67		1974				
		Сметная стоимость				26645				
35	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,3	549,78	-	165	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10 шт.								
		Накладные расходы -		23,31		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,31				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,85		14				
		Сметная стоимость				186				
36	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	30	136,64	-	4099	-	174	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

		Накладные расходы -		5,79		174			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,79			174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,39		342			
		Сметная стоимость				4615			
37	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	5840	282,08	1,69	1647360	9867	419042	0,16	934
				133,42	0,6	779187	3502	42,8	-	4
		м								
		Накладные расходы -		71,75		419042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		57,36			334991			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,39			84052			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,31		165312				
		Сметная стоимость				2231715				
38	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	800	124,62	1,69	99698	1352	37181	0,11	88
				91,73	0,6	73382	480	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		46,48		37181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		39,52			31613			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,96			5568			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,69		10950				
		Сметная стоимость				147829				
39	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	410	59,18	0,56	24264	231	8692	0,05	21
				41,69	0,2	17095	82	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		21,20		8692				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		17,93			7352			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,27			1341			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,43		2637				
		Сметная стоимость				35593				
40	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	340	69,58	1,13	23658	383	8653	0,06	20
				50,03	0,4	17011	136	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		25,45		8653				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		21,59			7339			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,87			1314			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,60		2585				
		Сметная стоимость				34896				

41	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	400	113,32	4,51	45330	1802	17089	0,1	40
				83,39	1,6	33356	640	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		42,72		17089				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		36,37				14550		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,35				2539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,48		4993				
		Сметная стоимость				67412				
42	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,408	906734,4	-	369948	-	15686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		38445,54		15686				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38445,54				15686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75614,40		30851				
		Сметная стоимость				416484				
43	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3468	131590,01	-	45635	-	1935	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		5579,42		1935				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5579,42				1935		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10973,55		3806				
		Сметная стоимость				51376				
44	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4692	90281,09	-	42360	-	1796	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		3827,92		1796				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3827,92				1796		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7528,72		3532				
		Сметная стоимость				47689				
45	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,938	133303,97	-	258343	-	10954	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2017 года	км							
		Накладные расходы -		5652,09		10954			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5652,09				10954	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11116,48		21544			
		Сметная стоимость				290840			
46	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4386	198613,35	-	87112	-	3694	-
				-	-	-	-	-	-
		км							
		Накладные расходы -		8421,21		3694			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8421,21				3694	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16562,76		7264			
		Сметная стоимость				98070			
47	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,284	223057,73	-	955579	-	40517	-
				-	-	-	-	-	-
		км							
		Накладные расходы -		9457,65		40517			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9457,65				40517	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18601,23		79688			
		Сметная стоимость				1075783			
48	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	375049,68	-	22953	-	973	-
				-	-	-	-	-	-
		км							
		Накладные расходы -		15902,11		973			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15902,11				973	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31276,14		1914			
		Сметная стоимость				25840			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4976991	52767		1046
	Тенге	1162554	36346		35
Стоимость оборудования -	Тенге	156059	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6617	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	13014	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	175690	-	-	-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	7196145	-	-	-	
Материалы -	Тенге	1173475	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1798352	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4173304	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1107446	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	769695	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	337751	-	
Сметная прибыль -	Тенге	664287	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8967879	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2114	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1798352	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70749	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70749	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	3000	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	5900	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	79648	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	42534	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42534	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1803	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	3547	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	47885	-	-	-	

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ

1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Радиаторы стальные. Установка	85,86	783,83	55,52	67299	4767	30452	0,61	52
		кВт		483,94	26,6	41551	2283	60,4	0,03	3
		Накладные расходы -		354,67		30452				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		308,36				26476		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,31				3976		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,08		7820				
		Сметная стоимость				105571				
2	23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	477	1941,15	-	925929	-	39259	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
		Накладные расходы -		82,30		39259				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		82,30				39259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,88		77215				
		Сметная стоимость				1042403				
3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	9,44	14068,67	103,8	132808	980	9254	0,7	7
		кВт		558,46	51,11	5272	482	60,4	0,06	1

	Накладные расходы -		980,30		9254				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		368,18				3476		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		612,12				5778		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1203,92		11365				
	Сметная стоимость				153427				
4 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	132	1018,41	11,57	134430	1527	27142	0,3	39
	м трубоп		253,53	4,47	33466	590	60,4	0,01	1
	Накладные расходы -		205,62		27142				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				20570		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,79				6572		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,92		12926				
	Сметная стоимость				174498				
5 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1642	1118,98	11,57	1837358	18990	344636	0,3	488
	м трубоп		253,53	4,47	416303	7343	60,4	0,01	8
	Накладные расходы -		209,89		344636				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				255882		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,05				88753		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,31		174560				
	Сметная стоимость				2356553				
6 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	34	1122,86	11,57	38177	393	7142	0,3	10
	м трубоп		253,53	4,47	8620	152	60,4	0,01	-
	Накладные расходы -		210,05		7142				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				5298		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,22				1843		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,63		3626				
	Сметная стоимость				48944				
7 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	45	1361,65	11,57	61274	520	9908	0,3	13
	м трубоп		253,53	4,47	11409	201	60,4	0,01	-
	Накладные расходы -		220,18		9908				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				7013		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,34				2895		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,55		5695				
	Сметная стоимость				76877				
8 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	64	1473,24	11,57	94287	740	14394	0,3	19
	м трубоп		253,53	4,47	16226	286	60,4	0,01	-

		Накладные расходы -		224,91		14394			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84			9973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,07			4421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,85		8695			
		Сметная стоимость				117376			
9	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	60	1946,96	30,3	116818	1818	26832	0,66	39
				568,36	10,82	34102	649	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		447,21		26832				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		349,82			20989		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,38			5843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		191,53		11492			
		Сметная стоимость				155142			
10	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1917	55,46	1,97	106320	3776	66883	0,05	96
				51,68	-	99070	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		34,89		66883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,21			59838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,68			7045		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,23		13856			
		Сметная стоимость				187060			
11	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	60	59,81	1,97	3589	118	2104	0,05	3
				51,68	-	3101	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		35,07		2104				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,21			1873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,86			232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,59		455			
		Сметная стоимость				6149			
12	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	120	7073,95	-	848874	-	35992	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		299,94		35992				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		299,94			35992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		589,91		70789			
		Сметная стоимость				955656			
13	11-181101-	-Краны воздушные. Установка	143	123,6	-	17674	-	10824	0,12	18

	0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	комплект		111,89	-	16001	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		75,69		10824				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		67,58				9664		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,11				1159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,94		2280				
		Сметная стоимость				30778				
14	23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	143	227,55	-	32540	-	1380	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		9,65		1380				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,65				1380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,98		2714				
		Сметная стоимость				36633				
15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110,4	511,02	-	56417	-	2392	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,67		2392				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				2392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		4705				
		Сметная стоимость				63514				
16	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	122	10795,57	-	1317060	-	55843	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		457,73		55843				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		457,73				55843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		900,26		109832				
		Сметная стоимость				1482736				
17	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ	130	10994,06	-	1429228	-	60599	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		21345-2005							
		шт.							
		Накладные расходы -		466,15		60599			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		466,15				60599	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		916,82		119186			
		Сметная стоимость				1609013			
18	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	41	12594,97	-	516394	-	21895	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		534,03		21895			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		534,03				21895	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1050,32		43063			
		Сметная стоимость				581352			
19	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	17760,84	-	71043	-	3012	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		753,06		3012			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		753,06				3012	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1481,11		5924			
		Сметная стоимость				79980			
20	23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	23914,5	-	47829	-	2028	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		1013,97		2028			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1013,97				2028	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1994,28		3989			
		Сметная стоимость				53846			
21	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	10	12744,07	117,54	127441	1175	9660	0,77	8
				644,18	31,95	6442	320	60,4	0,04	-
		фильтр							
		Накладные расходы -		966,05		9660			

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		408,38			4084		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		557,66			5577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1096,81		10968			
		Сметная стоимость				148070			
22	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	143,7	595,03	0,68	85506	98	45303	0,65	93
				507,39	0,33	72913	48	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		315,26		45303				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		278,23				39982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,03				5321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,82		10465				
		Сметная стоимость				141274				
23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,1	62,73	1,05	1700	28	501	0,03	1
				27,85	0,17	755	5	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,49		501				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				412		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		176				
		Сметная стоимость				2377				
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	27,1	62,22	0,83	1686	22	337	0,02	1
				17,15	0,17	465	5	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,42		337				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,39				254		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,04				82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,97		162				
		Сметная стоимость				2185				
25	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	-Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	15626,07	157,8	31252	316	8972	7,07	14
				6031,72	41,17	12063	82	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4486,10		8972				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3668,03				7336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		818,07				1636		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1608,97		3218				
		Сметная стоимость				43442				
26	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	41	934,9	-	38331	-	18666	1,03	42
				906,18	-	37154	-	44	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		455,27		18666				

		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		398,72			16348		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,55			2318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,21		4560			
		Сметная стоимость				61557			
27	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	41	92100,52	-	3776121	-	160108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3905,06		160108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3905,06				160108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7680,45		314898				
		Сметная стоимость				4251127				
28	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	10	17262,77	4505,49	172628	45055	63964	13	130
				11097,45	1598,93	110975	15989	42,8	1,6	16
		шкаф								
		Накладные расходы -		6396,40		63964				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		5434,05				54340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		962,35				9623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1892,73		18927				
		Сметная стоимость				255519				
29	23-051313-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	10	41311,43	-	413114	-	17516	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1751,60		17516				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1751,60				17516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3445,04		34450				
		Сметная стоимость				465080				
30	23-051313-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	10	36651,58	-	366516	-	15540	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1554,03		15540				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1554,03				15540		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3056,45		30564				
		Сметная стоимость				412621				
31	11-260101-1701 РСНБ	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного	281	409,71	44,87	115128	12609	38408	0,21	59

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	каучука K-Flex		185,64	21,34	52164	5997	55,3	0,03	7
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		38408				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				32163		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22				6245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		12283				
		Сметная стоимость				165819				
32	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	88	185,22	-	16299	-	691	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		7,85		691				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,85				691		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,45		1359				
		Сметная стоимость				18349				
33	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	70,4	281,52	-	19819	-	840	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		11,94		840				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,94				840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,48		1653				
		Сметная стоимость				22312				
34	21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ	66	512,12	-	33800	-	1433	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		16381-77							
		м							
		Накладные расходы -		21,71		1433			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,71				1433	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,71		2819			
		Сметная стоимость				38052			
35	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	49,5	225,63	-	11169	-	474	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		9,57		474			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,57				474	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,82		931			
		Сметная стоимость				12574			
36	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	24,2	143	-	3461	-	147	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		6,06		147			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,06				147	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,93		289			
		Сметная стоимость				3896			
37	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	11	362,29	-	3985	-	169	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м							
		Накладные расходы -		15,36		169			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,36			169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,21		332			
		Сметная стоимость				4486			
38	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	40	1545,75	78,55	61830	3142	32646	1,47	59
				1183,64	8,54	47346	341	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		816,15		32646				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		720,08				28803		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,07				3843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,95		7558				
		Сметная стоимость				102034				
39	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	40	53409,66	-	2136386	-	90583	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2264,57		90583				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2264,57				90583		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4453,94		178158				
		Сметная стоимость				2405126				
		Тепловой узел								
40	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	3	2607,99	197,43	7824	592	3664	3	9
				2327,64	93,9	6983	282	44	0,11	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1221,23		3664				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		1065,48				3196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,76				467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,34		919				
		Сметная стоимость				12407				
41	23-051501-0911 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	2	285955,5	-	571911	-	24249	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12124,51		24249				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12124,51				24249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23846,40		47693				
		Сметная стоимость				643853				
42	23-070502-0219 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	1	311464,97	-	311465	-	13206	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		13206,11		13206				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13206,11				13206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25973,69		25974				
		Сметная стоимость				350645				
43	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	2	19756,31	225,3	39513	451	2945	1,14	2
				942,46	65,73	1885	131	60,4	0,07	-
		фильтр								
		Накладные расходы -		1472,43		2945				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		608,94				1218		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		863,49				1727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1698,30		3397				
		Сметная стоимость				45854				
44	11-180701-0107 РСНБ РК 2015	-Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	2	119782,29	958,93	239565	1918	22465	11,64	23
				9594,38	179,48	19189	359	60,4	0,18	-
		шт.								
		Накладные расходы -		11232,49		22465				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		5903,41				11807		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5329,07				10658		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10481,18		20962				
		Сметная стоимость				282992				
45	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1258,19	-	2516	-	107	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		53,35		107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,35				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,92		210				
		Сметная стоимость				2833				
46	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	765,66	-	1531	-	65	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	2017 года								
		Накладные расходы -		32,46		65			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,46				65	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,85		128			
		Сметная стоимость				1724			
47	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	2802,47	212,52	22420	1700	11682	2,6	21
				2093,52	37,06	16748	296	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1460,26		11682				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1286,87				10295		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		173,39				1387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,02		2728				
		Сметная стоимость				36830				
48	23-040902-1038 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	6	12826,81	-	76961	-	3263	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		543,86		3263				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		543,86				3263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1069,65		6418				
		Сметная стоимость				86642				
49	23-041001-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	2	22688,89	-	45378	-	1924	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		962,01		1924				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		962,01				1924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1892,07		3784				
		Сметная стоимость				51086				
50	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	4	1946,96	30,3	7788	121	1789	0,66	3
				568,36	10,82	2273	43	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		447,21		1789				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		349,82				1399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,38				390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		191,53		766				
		Сметная стоимость				10343				
51	11-160401-	-Трубопроводы отопления и	1	744,54	25,29	745	25	339	0,55	1

	0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка м трубоп		479,12	9,25	479	9	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		339,05		339				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		294,98				295		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		44,08				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,69		87				
		Сметная стоимость				1171				
52	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка комплект	4	2284,72	-	9139	-	890	0,23	1
				199,36	-	797	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		222,39		890				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		120,41				482		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,98				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,57		802				
		Сметная стоимость				10831				
53	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка комплект	4	302,29	-	1209	-	722	0,32	1
				266,26	-	1065	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		180,46		722				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		160,82				643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,64				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,62		154				
		Сметная стоимость				2085				
54	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе шт.	4	1288,28	-	5153	-	218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		54,62		218				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,62				218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,43		430				
		Сметная стоимость				5801				
55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	5	511,02	-	2555	-	108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,67		108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		213				

		Сметная стоимость				2876			
56	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	934,9	-	935	-	455	1,03	1
				906,18	-	906	-	44	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		455,27		455				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		398,72				399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,55				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,21		111				
		Сметная стоимость				1501				
57	23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	1	151166,41	-	151166	-	6409	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6409,46		6409				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6409,46				6409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12606,07		12606				
		Сметная стоимость				170182				
58	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,7	96,5	1564	97	822	1,47	1
				1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,28		822				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191				
		Сметная стоимость				2577				
59	23-041005-1410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	196069,4	-	196069	-	8313	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8313,34		8313				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8313,34				8313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16350,62		16351				
		Сметная стоимость				220733				
60	23-051207-2016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	280050,57	-	280051	-	11874	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	2017 года								
		Накладные расходы -		11874,14		11874			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11874,14				11874	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23353,98		23354			
		Сметная стоимость				315279			
61	23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss шт.	1	38862,13	-	38862	-	1648	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1647,75		1648			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1647,75				1648	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3240,79		3241			
		Сметная стоимость				43751			
62	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss шт.	1	22911,32	-	22911	-	971	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		971,44		971			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		971,44				971	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1910,62		1911			
		Сметная стоимость				25793			
63	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
				11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	-
		Накладные расходы -		7606,72		7607			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6718,37				6718	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		888,36				888	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1747,21		1747			
		Сметная стоимость				23587			
64	51-020602-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO шт.	1	141826	-	141826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6013,42		6013			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6013,42				6013	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11827,15		11827			
		Сметная стоимость				159667			
65	11-130301-0406 РСНБ	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	2,3	62,73	1,05	144	2	43	0,03	-

	РК 2015	за один раз		27,85	0,17	64	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,49		43				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				35		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		15				
		Сметная стоимость				201				
66	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	2,3	78,13	1,36	180	3	25	0,02	-
				12,88	0,26	30	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		10,74		25				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		7,12				16		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,61				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,11		16				
		Сметная стоимость				221				
67	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,11	61846,46	727,43	6803	80	1281	18,8	2
				15317,49	341,46	1685	38	55,3	0,4	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11648,85		1281				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		8659,40				953		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2989,45				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5879,62		647				
		Сметная стоимость				8731				
68	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	4,4	390,01	10,58	1716	47	704	0,32	1
				244,86	4,01	1077	18	55,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		160,00		704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		137,63				606		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,37				98		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,00		194				
		Сметная стоимость				2614				
69	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0051	314118,44	-	1602	-	68	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		13318,62		68				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13318,62				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,96		134				
		Сметная стоимость				1804				

Обвязка водоподогревателя

70	13-060301-0501 РСНБ РК 2015	-Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч.	0,136	470356,31	12066,04	63968	1641	28080	553	75
		Монтаж оборудования		439635	1099,26	59790	149	40,6	1,1	-
		т								
		Накладные расходы -		206468,19		28080				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		178938,11				24336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27530,08				3744		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54145,96		7364				
		Сметная стоимость				99412				
71	23-051101-0707 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27а, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	1	320219,62	-	320220	-	13577	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13577,31		13577				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13577,31				13577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26703,75		26704				
		Сметная стоимость				360501				
72	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1401,19	-	1401	-	689	1,56	2
				1372,47	-	1372	-	44	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		688,90		689				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		603,89				604		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,02				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,21		167				
		Сметная стоимость				2257				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	12309553	53243			739
	Тенге	698411	18669			23
Стоимость оборудования -	Тенге	301977	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12804	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	25182	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	339963	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	596552	-	-		-
Материалы -	Тенге	20619	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	233600	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	311465	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	128724	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	99223		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	29501		-
Сметная прибыль -	Тенге	58022	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	783298	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		276
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233600	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302998	-	-	-
Материалы -	Тенге	70822	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135262	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90135	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	90423	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	74420	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	16003	-
Сметная прибыль -	Тенге	31474	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	424895	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	164
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135262	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17262803	-	-	-
Материалы -	Тенге	2388048	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	925616	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13917636	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	7895	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1314720	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	559072	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	755648	-
Сметная прибыль -	Тенге	1486202	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20063724	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1079
Сметная заработная плата -	Тенге	-	925616	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	105253669	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16348
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2985988	-	-

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Искаков Л. Д.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286

Директор _____ **Копишев Г. С.**