Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100440000262**
Исполнитель	**ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ",Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, 312 Стрелковой дивизии, дом № 8, корпус И** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090140017481**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках в сфере строительства №33 от 27.03.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
11	**27.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство освещения улиц Наурыза, Мухамбетова, Акбулак и Балдырган в г. Алга Алгинского района Актюбинской области			Работа	1	25 039 876,69	25 039 876,69	2 682 843,93
				Итого	1	x	25 039 876,69	2 682 843,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Прабов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2023

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик: **ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

Наименование объекта: **Строительство освещения улиц Наурыза,Мухамбетова,Акбулак и Балдырган в г.Алга Алгинского района Актюбинской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33	27.03.2023				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах 2021 г)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения улиц Наурыза,Мухамбетова,Акбулак и Балдырган в г.Алга Алгинского района Актюбинской области	25 039 876,69	22 357 032,76	15 067 788,00						2 682 843,93	25 039 876,69
К оплате: 25 039 876,69 (Двадцать пять миллионов тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) тенге 69 тыин										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Сериков Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

Грабов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Фараб"

Жаксыбаев А.Б.
Аттестат № KZ72VJE00037992 от 21.05.2018 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер проекта ТОО "ASSER PARTNER"

Жилибаев Р.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство освещения улиц Наурыза,Мухамбетова,Акбулак и Балдырган в г.Алга Алгинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроосвещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети электроосвещения работы

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование на напряжение до 1000В									
1	2	С1247-204-1648	**Выключатель автоматический типа ВА47-63,характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1531		3062		3062	245	3307
2	4	С1247-201-0120	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	шт.	2	18353		36706		36706	2936	39642
3	6	С1247-204-1648	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1531		3062		3062	245	3307
4	7	С1247-204-1609	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	2	454		908		908	73	981
5	8	С1247-208-0154	**Контактор малогабаритный типа КМИ 34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ**	шт.	2	9206		18412		18412	1473	19885
6	9	С1247-206-0101	**Переключатель кулачковый модели П2Т**	шт.	2	2287		4574		4574	366	4940
7	10	С1247-209-0103	**Кнопка КЕ-011 красный**	шт.	2	688		1376		1376	110	1486
8	11	С1247-209-0103	**Кнопка КЕ-011 черный**	шт.	2	688		1376		1376	110	1486
9	14	СПрайс лист	**Фотореле "Photocell switch MH-602 25 A"**		2	2232,14		4464		4464		4821

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							357	
10	16	С1247-301-0312	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		2	28113		56226		56226		60724
				шт.							4498	
			Итого по разделу: 1. Оборудование на напряжение до 1000В									140579
			Раздел: 2. Опора наружного освещения									
11	17	Е11-330304-0402 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		82	9829,33	5285,01	806005	433371	11070	425979	1330543
				опора		4409,32	2084,26	361564	170909		98559	
12	18	С1247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		82	77337		6341634		6341634		6848965
				шт.							507331	
13	19	С1211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		3,92	4732		18549		18549		20033
				м3							1484	
14	20	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		48,02	20649		991565		991565		1070890
				м3							79325	
15	21	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		3,4932	685096		2393177		2393177		2584632
				т							191454	
16	22	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		82	5560,98	2928,49	456000	240136	1598	249363	761793
				светильник		2613	1188,27	214266	97438		56429	
17	23	С1247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67		82	38312		3141584		3141584		3392911
				шт.							251327	
18	24	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм		82	7830		642060		642060		693425
				шт.							51365	
19	25	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		820	348,64	156,93	285885	128683	36908	116569	434650
				м кабеля		146,7	50,74	120294	41607		32196	
20	26	С1243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3x2,5 (ок)-1		0,8364	80523		67349		67349		72737
				км							5388	
21	27	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1141	391,31	165,96	446485	189360	73001	176471	672792
				м кабеля		161,37	53,44	184123	60975		49836	
22	28	С1243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x25 (ок)-1		1,16382	1028799		1197337		1197337		1293124
				км							95787	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	29	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	302	391,31	165,96	118176	50120	19322	46708	178075
						161,37	53,44	48734	16139		13191	
24	30	С1243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,30804	1294998		398911		398911		430824
											31913	
25	31	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	881	391,31	165,96	344744	146211	56366	136258	519483
						161,37	53,44	142167	47081		38480	
26	32	С1243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,89862	728238		654409		654409		706762
											52353	
27	33	Е11-010107-0902	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	418,32	170,92	170,92	71499	71499	0	14240	92599
						0	47,28	0	19778		6859	
28	34	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,5496	1826,44	0	22921	0	0	16503	42578
						1826,44	0	22921	0		3154	
29	35	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	278,88	38,62	38,62	10770	10770	0	2568	14406
						0	12,79	0	3567		1067	
30	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,5496	952,56	0	11954	0	0	8607	22206
						952,56	0	11954	0		1645	
31	37	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,9896	18,61	18,61	2829	2829	0	674	3783
						0	6,16	0	936		280	
32	38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,3304	171,87	78,99	45774	21037	0	25195	76647
						92,88	38,51	24737	10256		5678	
33	39	Ц13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,324	31095	21317,4	72265	49542	0	20678	100378
						9777,6	4808,78	22723	11176		7435	
34	40	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2324	38		88312		88312		95377
											7065	
35	41	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	78	281,4	61,79	21949	4820	197	14461	39323
						217,08	14,67	16932	1144		2913	
36	42	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01638	469545		7691		7691		8306
											615	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	43	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,1027	343539		35281		35281	2823	38104
			Итого по разделу: 2. Опора наружного освещения									21545346
			Раздел: 3. Переход через автомобильную дорогу									
			ИТОГО:					18825281	1348376	16306487	1254274	21685925
								1170415	481006		1606365	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		520462				
			Итого с временными									22206386
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									23317847
			Договорной коэффициент			0,958794899						22357032,76
			НДС			12 %		2682843,931				
			Итого с НДС									25039876,69

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Сериков Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ИНТЕР ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"

_____ **Грабов А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Фараб"

_____ **Жаксыбаев А.Б.**
Аттестат № KZ72VJE00037992 от 21.05.2018 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Главный инженер проекта ТОО "ASSER PARTNER"

_____ **Жилибаев Р.Ш.**