Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«5» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» г. Тараз ул. Ниеткалиева, д.100 А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) 10 га жилого массива в а. Андас батыр Меркенского района Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района" и.о.руководителя Айбасов Алибек Маратұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1.Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядные организации:
ТОО «Бирлик сервис компани» ГСЛ № 000255 от 25.07.2006 г. в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича;
ТОО «Интеллект Азия» ГСЛ №18016730 – II категории от 06.09.2018 г. в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Табыс-Жоба» ГСЛ №13018968 от 22.11.2013 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Меркенского района» №73 от 01.06.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть	км	4,950		5,212	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Система водоснабжения села запроектирована от одного водозабора

(существующего), внутрипоселковые сети закольцованы. Тип водопроводной сети – кольцевой.

Источником водоснабжения осуществляется из существующего водозаборного сооружения. Разводящая водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21 Ø110х5,3 питьевая ГОСТ18599-2001. Категория системы водоснабжения **III - категория**.

При укладке трубопроводов предусмотрено уплотнение грунта с учетом просадочности в основание трубопроводов согласно СНиП РК 4.01.02-2009 п.18.63, категория грунтов по сейсмическим свойствам вторая, укладка произведена на песчаную подготовку высотой 10см. с обратной засыпкой трубопроводов высотой 30см. из мягкого материала без крупных включений.

Переходы через дороги водопроводных труб прокладывается открытым способом в футлярах из полиэтиленовых труб Ø355х16,9.

Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных элементов Ø1500мм по ГОСТ 8020-80.

Трубопроводы в колодцах уложены на разную глубину от поверхности земли согласно профилей. В колодцах предусмотрены стальные гильзы диаметром на 200мм больше Ø труб при пересечении полиэтиленовых труб со стенками колодцев. Поверхность земли вокруг люков колодцев спланирована на 0,3 м шире пазух с уклоном 0,03 от колодца. Выполнена отмостка из щебня вокруг колодца.

Колодцы на сетях водопровода при монтаже по сейсмическим свойствам предусмотрены в грунтовых условиях II типа - с уплотнением грунта на глубину 1 м и устройством водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода, согласно СНиП РК 4.01.02-2009 п.18.70. Концы трубопроводов закрыты полиэтиленовой пленкой от попадания грязи.

Подключение к домам запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR21 Ø50х2,4; Ø40х2,0. На сети установлены водопроводные колодцы с установкой запорной арматуры, водомеров и фильтров.

Наружное пожаротушение поселка предусмотрено от гидрантов, которые расположены вдоль дороги на расстоянии 2,5 м от проезжей части и 5 м от фундамента зданий. В местах установки гидрантов, отключающей и регулирующей арматуры проектом предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б колец диаметром 1500 мм, 2000 мм ТПР 901-09-11.84 по ГОСТ 8020-80.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и

антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2021 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,79% и фактически применено 99,79% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерной инфраструктуры (водоснабжения) 10 га жилого массива в а. Андас батыр Меркенского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004»

директор Баккараев К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата

М.П.