Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "GOLDEN COTTON" адрес: город Шымкент Каратауский район 194 квартал 2878 уч.**

Подрядчик: **ТОО «Строй-проект-инвентаризация» , БИН 04084002389, адрес: г. Шымкент ул. Сасбукаева дом 38 кв 15**

Наименование объекта: **"Реконструкция хлопкоочистительного завода, строительство административного бытового корпуса и общежития по адресу: Туркестанская область с/о Старый Икан, 073 квартал 017 участок"**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

Основание:

Составлен(а) текущие цены

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Разработка котлована										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		1319,8905	155,15	146,58	204785	193474	--	44221	268926
		НР - 72%; СП - 8%				8,57	37,96	11310	50107		19920	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		23,5095	2056,82	--	48355	--	--	34816	89824
		НР - 72%; СП - 8%				2056,82	--	48355	--		6654	
		Устройство послойно-уплотненной подушки из местного грунта со щебнем										
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		530,92	462,46	460,78	245532	244637	62	57740	327534
		НР - 72%; СП - 8%				1,57	149,48	833	79362		24262	
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		132,73	2466,00	--	327312	--	327312	--	353497
		СП - 8%				--	--	--	--		26185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					825984	438111	327374	136777	1039781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							60499	129469	--	77021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				825984				
	Материалы		Тенге				62				
	Всего заработная плата		Тенге					189967			
	Местные материалы		Тенге				327312				
		Накладные расходы	Тенге				136777				
		Сметная прибыль	Тенге				77021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					189967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1039781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					189967			
		РАЗДЕЛ 2.Днище и стенки									
		Днище и стенки									
5	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	17,2	16221,10	1111,55	279003	19119	237477	24298	327565
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	22407	4294		24264	
6	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	78,6	27560,07	3188,65	2166222	250628	1233005	702788	3098531
		НР - 91%; СП - 8%			8684,34	1141,29	682589	89706		229521	
7	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,452208	216607,00	--	97951	--	97951	--	105788
		СП - 8%			--	--	--	--		7836	
8	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,15736	214736,00	--	248527	--	248527	--	268409
		СП - 8%			--	--	--	--		19882	
9	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,55904	206294,00	--	734209	--	734209	--	792945
		СП - 8%			--	--	--	--		58737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3525912	269746	2551169	727086	4593238
							704996	94000	--	340240	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3525912				
	Материалы		Тенге				1470482				
	Всего заработная плата		Тенге					798996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1080687				
		Накладные расходы	Тенге				727086				
		Сметная прибыль	Тенге				340240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4593238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					798996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4593238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	Тенге					798996			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5633019**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				765495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					707857			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223468			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2878543		
		- Накладные расходы	Тенге							863863	
		- Сметная прибыль	Тенге							417261	

ВСЕГО	**5 633 019**
Времнные здания и сооружения 1,5%	84 495
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	77 186
Итого	**5 794 701**
непредвиденные работы и затраты 2,0%	115 894
Итого	**5 910 595**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2022 г. -21% (Иинф=1,00)	1 241 225
2022 г. -72% (Иинф=1,035)	4 404 575
2022г. -7% (Иинф=1,071)	443 117
Итого	**6 088 917**
Налог на добавленную стоимость, 12%	730 670
Итого	**6 819 587**
Скидка 10%	681 959
Итого к оплате	[illegible]

Сдал (Подрядчик):
ТОО «Строй-проект-инвентаризация" БИН 040840002389

Директор **Акшабаев М. Л.**

М.П.

Директор технического надзора ТОО "Turan Best"

Копбаева Г.

М.П.

Руководитель авторского надзора ТОО "СТПО ИНЖИНИРИНГ"

Тагаева А. А,

М.П.

Принял (Заказчик):
ТОО "GOLDEN COTTON"

директор **Низамов Е. Э**

М.П.