Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, д.11В
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а
Наименование объ **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, пр.Абылай хана, д.1**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Наружные, внутренние стены, перегородки									
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	275,76	28097,36	2084,25	7748129	574753	5009195	2124260	10662180
		НР - 93%; СП - 8%			7848,06	435,05	2164181	119969		789791	
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)**	м3 кладки	10,2109091	27305,96	2382,00	278819	24322	208696	47317	352226
		НР - 93%; СП - 8%			4485,52	497,20	45801	5077		26091	
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	203,1038182	26448,04	2382,00	5371698	483793	4008985	911310	6785649
		НР - 93%; СП - 8%			4327,44	497,20	878920	100983		502641	
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	375,8072727	3872,69	244,75	1455384	91979	890489	457667	2066094
		НР - 93%; СП - 8%			1258,40	51,09	472916	19199		153044	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,1731328	247106,00	--	536994	--	536994	--	579954
		СП - 8%			--	--	--	--		42960	

6	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75**	м3	63,38304	13633,00	--	864101	--	864101	--	933229
		СП - 8%			--	--	--	--		69128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16255125	1174847	11518460	3540554	21379332
							3561818	245228	--	1583655	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16255125				
		Материалы	Тенге				10117365				
		Всего заработная плата	Тенге					3807046			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1401095				
		Накладные расходы	Тенге				3540553				
		Сметная прибыль	Тенге				1583654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21379332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3590
		Сметная заработная плата	Тенге					3807046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21379332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3590
		Сметная заработная плата	Тенге					3807046			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
7	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**/0К-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	27,91928	3472,98	166,34	96963	4644	52993	37297	145001
		НР - 90%; СП - 8%			1408,54	75,78	39326	2116		10741	
8	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	27,91928	23326,00	--	651245	--	651245	--	703345
		СП - 8%			--	--	--	--		52100	
9	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых**	м2 проемов	61,05648	2900,96	166,98	177122	10195	93526	70282	267197
		НР - 90%; СП - 8%			1202,18	76,82	73401	4691		19792	
10	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99**	м2	61,05648	20134,00	--	1229311	--	1229311	--	1327656
		СП - 8%			--	--	--	--		98345	

11	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)	м2 проемов	92,4336	3415,72	168,68	315727	15591	153902	138079	490111
		НР - 90%; СП - 8%			1582,04	77,76	146234	7188		36305	
12	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	92,4336	21769,00	--	2012187	--	2012187	--	2173162
		СП - 8%			--	--	--	--		160975	
13	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	120,2	1021,38	6,03	122769	724	95468	24231	158760
		НР - 90%; СП - 8%			221,10	2,88	26577	346		11760	
14	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	120,2	2426,00	--	291605	--	291605	--	314934
		СП - 8%			--	--	--	--		23328	
15	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	324	111,00	--	35964	--	35964	--	38841
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4932895	31155	4616201	269889	5619007
							285537	14340	--	416223	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4932895				
	Материалы		Тенге				395890				
	Всего заработная плата		Тенге					299877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4220313				
		Накладные расходы	Тенге				269890				
		Сметная прибыль	Тенге				416223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5619007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					299877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5619007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					299877			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		Кровля рулонная									
16	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/	м3 утеплителя	37,76915	30485,48	1436,25	1151410	54246	977748	122388	1375702
		НР - 92%; СП - 8%			3161,73	360,47	119416	13615		101904	

17	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	397,57	574,50	100,21	228406	39842	104417	86235	339812
		НР - 92%; СП - 8%			211,65	24,11	84147	9587		25171	
18	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	397,57	246,05	22,21	97824	8829	84320	6347	112504
		НР - 92%; СП - 8%			11,76	5,59	4675	2224		8334	
19	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	397,57	1591,07	14,29	632562	5681	573718	50650	737868
		НР - 92%; СП - 8%			133,72	4,76	53163	1891		54657	
20	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 к ровли	397,57	741,27	6,76	294708	2686	267955	22972	343094
		НР - 92%; СП - 8%			60,54	2,27	24067	902		25414	
21	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых бит умно-полимерных материалов. Устройство с одним фар туком.	м примыканий	108,9	2275,97	27,56	247854	3001	192766	48563	320130
		НР - 92%; СП - 8%			478,30	6,42	52087	699		23713	
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/	т стальных элементов	0,02178	72173,58	6679,56	1572	145	182	1502	3320
		НР - 118%; СП - 8%			57175,30	1280,29	1245	28		246	
23	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т.	0,02178	271250,00	--	5908	--	5908	--	6380
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. О грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,391742	84,16	2,32	117	3	56	40	170
		НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	58	--		13	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,391742	75,41	1,64	105	2	69	24	139
		НР - 69%; СП - 8%			24,32	0,25	34	--		10	
26	С121-100102-0206 2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	108,9	594,00	--	64687	--	64687	--	69862
		СП - 8%			--	--	--	--		5175	
27	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	59,895	2867,74	13,75	171763	823	110393	55888	245863
		НР - 92%; СП - 8%			1010,88	3,36	60547	201		18212	

		Водоснабжение холодное									
28	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	2069,00	--	41380	--	41380	--	44690
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
29	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/	шт.	20	1078,00	--	21560	--	21560	--	23285
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
30	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	4208,00	--	210400	--	210400	--	227232
		СП - 8%			--	--	--	--		16832	
31	С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6047,00	--	6047	--	6047	--	6531
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
32	С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8437,00	--	16874	--	16874	--	18224
		СП - 8%			--	--	--	--		1350	
33	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	100	10411,76	153,24	1041176	15324	932843	95719	1227847
		НР - 98%; СП - 8%			930,09	46,64	93009	4664		90952	
34	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	100	266,00	--	26600	--	26600	--	28728
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
35	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок МI, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители эектрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/	т	0,0052	2677599,00	--	13924	--	13924	--	15037
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
36	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.	60	23,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
37	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	85,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
38	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	59,00	--	3363	--	3363	--	3632
		СП - 8%			--	--	--	--		269	

39	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	13,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
40	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	250	11,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
41	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	3,94	4097,00	--	16142	--	16142	--	17434
		СП - 8%			--	--	--	--		1291	
42	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	240	537,00	--	128880	--	128880	--	139190
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
43	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	264	1328,97	15,74	350849	4155	3447	336405	742234
		НР - 98%; СП - 8%			1300,18	0,09	343247	24		54980	
44	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	767,25	105,00	--	80561	--	80561	--	87006
		СП - 8%			--	--	--	--		6445	
45	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	215	1565,81	22,38	336650	4812	2592	322712	712110
		НР - 98%; СП - 8%			1531,38	0,24	329246	52		52749	
46	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25	352,00	--	95832	--	95832	--	103499
		СП - 8%			--	--	--	--		7667	
47	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1435,09	18,93	64579	852	571	61900	136597
		НР - 98%; СП - 8%			1403,47	0,15	63156	7		10118	
48	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	205,00	--	15221	--	15221	--	16439
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
49	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1884,66	30,49	22616	366	249	21567	47718
		НР - 98%; СП - 8%			1833,43	0,54	22001	7		3535	

50	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	897,00	--	15985	--	15985	--	17263
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
51	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	23	2063,97	549,93	47471	12648	478	36921	91143
		НР - 98%; СП - 8%			1493,28	144,72	34345	3329		6751	
52	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92	1381,00	--	26129	--	26129	--	28219
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
53	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	1736,07	26,49	36457	556	362	34836	76997
		НР - 98%; СП - 8%			1692,34	0,36	35539	8		5703	
54	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74	562,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ									
55	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	15	3975,09	46,12	59626	692	1161	56860	125805
		НР - 98%; СП - 8%			3851,51	16,51	57773	248		9319	
56	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003	комплект	15	40220,00	--	603300	--		--	603300
					--	--	--	--	603300	--	
57	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225	23,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
58	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	13,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
59	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	11,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
60	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1328,97	15,74	93028	1102	914	89198	196805
		НР - 98%; СП - 8%			1300,18	0,09	91012	6		14578	

61	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	69,3	105,00	--	7277	--	7277	--	7859
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
62	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	10	2742,82	85,00	27428	850	2339	24154	55709
		НР - 98%; СП - 8%			2423,85	40,87	24239	409		4127	
63	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	10	957,00	--	9570	--	9570	--	10336
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
64	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	100	3435,96	169,01	343596	16901	54967	274306	667334
		НР - 98%; СП - 8%			2717,28	81,76	271728	8176		49432	
65	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96**	комплект	10	16710,00	--	167100	--	167100	--	180468
		СП - 8%			--	--	--	--		13368	
66	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
67	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	10	2345,22	63,98	23452	640	3421	19306	46179
		НР - 98%; СП - 8%			1939,08	30,92	19391	309		3421	
68	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	10	5312,00	--	53120	--	53120	--	57370
		СП - 8%			--	--	--	--		4250	
69	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	10	957,00	--	9570	--	9570	--	10336
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6941699	174157	4380120	1768493	9358743
							1784124	46384	603300	648552	
	Стоимость оборудования		Тенге				603300				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				603300				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2910838				
	Материалы		Тенге				2311622				
	Всего заработная плата		Тенге					428586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84518				

		Накладные расходы	Тенге				394608				
		Сметная прибыль	Тенге				264436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3569882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					428586			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3427561				
	Материалы		Тенге				1003345				
	Всего заработная плата		Тенге					1401923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				980632				
	Сдача и испытание		Тенге				3155				
		Накладные расходы	Тенге				1373885				
		Сметная прибыль	Тенге				384116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5185561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1139
		Сметная заработная плата	Тенге					1401923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9358744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1581
		Сметная заработная плата	Тенге					1830509			
		РАЗДЕЛ 4.=ОТОПЛЕНИЕ=									
70	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	132,5	18919,80	152,43	2506873	20197	2382245	111816	2828185
		НР - 98%; СП - 8%			788,16	72,96	104431	9667		209495	
71	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/**	шт.	30	18895,37	214,44	566861	6433	296944	260042	893056
		НР - 98%; СП - 8%			8782,79	62,19	263484	1866		66152	
72	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	120	277,18	--	33262	--	13402	19463	56942
		НР - 98%; СП - 8%			165,50	--	19860	--		4218	
73	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	100	1097,76	153,24	109776	15324	1443	95719	221935
		НР - 98%; СП - 8%			930,09	46,64	93009	4664		16440	
74	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553 -2010**	шт.	95	9314,00	--	884830	--	884830	--	955616
		СП - 8%			--	--	--	--		70786	
75	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553- 2 010**	шт.	5	9314,00	--	46570	--	46570	--	50296
		СП - 8%			--	--	--	--		3726	

76	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	320	7476,00	--	2392320	--	2392320	--	2583706
		СП - 8%			--	--	--	--		191386	
77	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.	320	5521,00	--	1766720	--	1766720	--	1908058
		СП - 8%			--	--	--	--		141338	
78	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	100	574,09	2,20	57409	220	7351	48894	114807
		НР - 98%; СП - 8%			498,38	0,55	49838	55		8504	
79	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	100	61556,00	--	6155600	--	6155600	--	6648048
		СП - 8%			--	--	--	--		492448	
80	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1402,76	17,65	49097	618	35558	12889	66944
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	12921	231		4959	
81	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1254,90	17,65	25098	353	17362	7365	35060
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	7383	132		2597	
82	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1812,03	17,65	126842	1236	99764	25777	164829
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	25842	461		12210	
83	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1946,23	17,65	58387	530	46782	11047	74989
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	11075	198		5555	
84	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	118	2178,48	32,25	257060	3806	198691	54952	336973
		НР - 98%; СП - 8%			462,40	12,80	54563	1511		24961	
85	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	76	3903,32	66,78	296652	5076	221764	70094	396086
		НР - 98%; СП - 8%			918,58	22,53	69812	1713		29340	

86	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	273	80,78	1,19	22054	324	216	21084	46589
		НР - 98%; СП - 8%			78,81	--	21514	--		3451	
87	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	76	81,65	1,19	6205	90	126	5870	13041
		НР - 98%; СП - 8%			78,81	--	5989	--		966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**15361616**	**54206**	**14567688**	**745012**	**17395160**
							739721	**20496**	**--**	**1288532**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15361616**				
	Материалы		Тенге				**3321650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**760217**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11246040**				
	Сдача и испытание		Тенге				**15225**				
		Накладные расходы	Тенге				**745013**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1288530**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**17395160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**613**
		Сметная заработная плата	Тенге					**760217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**17395160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**613**
		Сметная заработная плата	Тенге					**760217**			
		РАЗДЕЛ 5.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
88	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1232,53**	**87,99**	**1233**	**88**	**22**	**830**	**2228**
		НР - 72%; СП - 8%			**1123,17**	**30,19**	**1123**	**30**		**165**	
89	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1**	**шт.**	**1**	**48437,00**	**--**	**48437**	**--**	**48437**	**--**	**52312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3875**	
90	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3249,21**	**426,42**	**9748**	**1279**	**1011**	**5676**	**16657**
		НР - 72%; СП - 8%			**2486,00**	**141,56**	**7458**	**425**		**1234**	
91	С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3**	**3211,00**	**--**	**9633**	**--**	**9633**	**--**	**10404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**771**	

92	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	23968,74	3144,90	23969	3145	16951	3506	29673
		НР - 72%; СП - 8%			3873,00	996,27	3873	996		2198	
93	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012**	шт.	1	189295,00	--	189295	--		--	189295
					--	--	--	--	189295	--	
		Щиты этажные									
94	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	75	1232,53	87,99	92439	6599	1602	62281	167099
		НР - 72%; СП - 8%			1123,17	30,19	84238	2264		12378	
95	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/**	шт.	75	3989,00	--	299175	--	299175	--	323109
		СП - 8%			--	--	--	--		23934	
96	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	25	5243,45	2545,48	131086	63637	2899	62650	209235
		НР - 72%; СП - 8%			2582,00	898,56	64550	22464		15499	
97	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗIР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	25	27814,00	--	695350	--	695350	--	750978
		СП - 8%			--	--	--	--		55628	
98	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	100	1300,99	--	130099	--	999	92952	240895
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	--	129100	--		17844	
99	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29IР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0**	шт.	50	637,00	--	31850	--	31850	--	34398
		СП - 8%			--	--	--	--		2548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1662314**	**74748**	**1107929**	**227895**	**2026283**
							290342	**26179**	**189295**	**136074**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**189295**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**189295**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1473019**				
	Материалы		Тенге				**23483**				
	Всего заработная плата		Тенге					**316521**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1084445**				
		Накладные расходы	Тенге				**227895**				

		Сметная прибыль	Тенге				136073				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1836987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					316521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2026282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					316521			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55778525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6661542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1509114			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					352628			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36190398		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						792595		
		- Накладные расходы	Тенге							6551843	
		- Сметная прибыль	Тенге							4073036	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____ Искаков Л. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САуДА"
БИН 040840004286

Директор _____ Копишев Г. С.