Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 18 » ноябрь 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бабэк Курылыс», Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга, ул. Есет-батыра д. 22/42
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Азизов Р.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения, электроснабжения, технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, телефонной связи к тепличному комплексу ТОО «Greenhouse Kazakhstan»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Влад» лицензии ГСЛ №002981 от 05.02.2001**
наименование организации
в лице директора Кругляк А.П.;
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Батыс инженеринг»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №227 от 12.06.2017 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Технический водопровод	м	2*871		2*871	
Газоснабжение	м	7710		7710	
Электроснабжение КЛ 10кВ	м	7070		7070	
Телефонизация	м	950		950	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1.Подвод инженерной инфраструктуры к тепличному комплексу предусматривает строительство зданий и сооружений:

А. На водозаборе комплектная насосная станция: ковшовый водозабор (искусственный залив);

Б. На участке инженерных сооружений: ЦРП (центральный распределительный пункт), водопроводный колодец ВК-7, выгреб на 8 м3, ПГБ (пункт газораспределительный блочный), ящик абонентского доступа;

2.Электроснабжение комплекса: Общая длина кабельной трассы -2,15 км.

Установленная мощность оборудования теплиц и м/р «Астана» -3,3 км.

Протяженность траншей типа Т-1-2,01 км. Протяженность траншей типа Т-3-2,13 км.

Пересечений с инженерными сетями -20 шт. Прокол под А/Д- 2шт. -70 м.

Рабочее напряжение -10 кВ. Кабель АСБ с алюминиевыми жилами в изоляции из пропитанной бумаги. Точкой подключения кабельных линий будет одна существующая ячейка №01 «Астана» и вторая вновь устанавливаемая типа КРН-IV.

Для перехода автомобильной дороги Актобе-Орск предусмотрен два прокола под автодорогой с установкой стальных труб диаметром 159мм.

3. ЦРП. Около территории тепличного комплекса устанавливается центральный распределительный пункт (ЦРП) состоящий из 14 ячеек типа К-59.ЦРП установлен на фундаментные блоки с выдержкой расстояния между низом ячейки и землей не менее 400мми площадка засыпана щебнем.

4.Телефонная связь. Для прокладки кабельной линии связи выбран кабель ТПП эп10*2*0,5. По всей длине кабеля в траншее уложен сигнальные ленты. На углах поворота, в местах пересечений существующих коммуникации и на прямых участках кабельной трассы установлен информационные таблички. Для перехода автомобильной дороги Актобе-Орск предусмотрен два прокола под автодорогой с установкой полиэтиленовых труб диаметром 110мм.

5. Техническое водоснабжение. Источником технического водоснабжения тепличного комплекса является поверхностные водозабор из реки Каргалы в объеме 730,0 тыс.куб.м/год. Для забора воды из реки предусмотрен устройство ковшового водозабора (искусственного залива), служащего для частичного осветления воды.

6.Насосная станция. Насосная станция (Q-83.3 m3/час) выполнена и укомплектована всей необходимой арматурой, шкафом управления и автоматикой. Корпус насосной станции выполнен из стекловолокна. Вода при помощи насосной станций по напорному водоводу в две нитки из полиэтиленовых труб диаметром 200*7,7мм подается к границе земельного участка тепличного комплекса, возле которой установлен колодец.

7. Газоснабжение. Для газоснабжения котельных тепличного комплекса предусмотрен: подводящий газопровод Д=530*7.0мм, Рпр=1,2Мпа, Рраб=0,55 Мпа, ПГБ. Точка подключения –строящийся магистральный газопровод Ду=530*7,0мм около района «Нур-Сити». Врезка к существующим потребителям -32 шт. ПГБ-13-2НВ-У1-1 шт.

8.Электрохимзащита. Электрохимической защитой предусмотрен газопровод высокого давления (4696 м) от подземной коррозии и от коррозии блуждающих токов и электроснабжения станции УКЗВ и УКЗН (кабельная линия 0,22 кВ протяжённостью 60м)

9. Выгреб на 8 м3. Сооружение подземное из железобетонных колец диаметром 2м., высотой 2,7 м. Стены-сборные железобетонные. Днище и перекрытие сборные железобетонные плиты.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28.06.2016 г;**

месяц, год

окончание работ: **18 11.2016 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;

фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство внеплощадочных сетей и сооружений газоснабжения, электроснабжения, технического водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, телефонной связи к тепличному комплексу ТОО «Greenhouse Kazakhstan»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Бабэк Курылыс»

Азизов Р.Х. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)